

ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม


- ค1 เอกสารรายการซ่อมบ้านข้างเคียง
- ค2 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
- ค3 บันทึกการประชุมผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ
- ค4 แผนงาน คปภ. I CONDO ACTIV PHATTHANAKAN
- ค5 กรมธรรม์
- ค6 เอกสารตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร
- ค7 คู่มือความปลอดภัย
- ค8 เอกสารตรวจสอบสุขภาพคนงาน
- ค9 ใบเสร็จขยะมูลฝอย
- ค10 รายชื่อช่างควบคุมการปฏิบัติงาน
- ค11 ระเบียบการแต่งกาย
- ค12 เอกสารตรวจสอบประวัติคนงาน
- ค13 เอกสารเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.)
- ค14 แผนฉุกเฉิน EMERGENCY ICondo Activ Phatthanakan



ภาคผนวก ค1

เอกสารรายการซ่อมบ้านข้างเคียง





บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริง (2004) จำกัด
T.T.S.ENGINEERING(2004) CO.,LTD

3 เฉลิมพระเกียรติ 5.9 ซอย 72 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร 02-726-8731-4 โทรสาร 02-726-8731-5
3 Chalermprakiat R.9 Soi 72 Pravaj ,Pravaj District Bangkok 10250 Tel 02-726-8731-4 Fax 02-726-8731-5

บันทึกระหว่างก่อสร้าง

วันที่

เอกสาร TTS-ST-02(A)/61

เรื่อง การตรวจสอบความเสียหายของอาคารข้างเคียงระหว่างงานก่อสร้างงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์

โครงการ

เรียน ท่านเจ้าของบ้าน/ อาคาร

อ้างถึง 1. หนังสือเลขที่ TTS-ST-02/61 เรื่อง บันทึกสำรวจสิ่งปลูกสร้าง/บ้านพักอาศัยรอบโครงการก่อนทำการก่อสร้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง การตรวจสอบความเสียหายของอาคารข้างเคียงระหว่างงานก่อสร้างของบริษัทพบว่า

☐ ไม่มีความเสียหาย ☐ มีความเสียหาย ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ทั้งนี้ บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริง(2004) จำกัด จะทำการตรวจสอบข้อมูลความเสียหายดังกล่าวข้างต้น โดยหากพบว่าความเสียหายดังกล่าว เกิดจากการดำเนินงานก่อสร้างของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขสภาพความเสียหายดังกล่าว โดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รับทราบ

(.....)


.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

(.....) ชื่อตัวบรรจง

เจ้าของบ้าน / อาคาร ยืนยันการเข้าสำรวจ

วันที่.....



บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริง (2004) จำกัด
T.T.S.ENGINEERING(2004) CO.,LTD

3 เอลิมพรกียร์ดี 5.9 ซอย 72 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร 02-726-8731-4 โทรสาร 02-726-8731-5
3 Chalemprakiat R.9 Soi 72 Pravaj ,Pravaj District Bangkok 10250 Tel 02-726-8731-4 Fax 02-726-8731-5

บันทึกซ่อมแซมระหว่างก่อสร้าง

วันที่

เอกสาร TTS-ST-02(B)/61

เรื่อง การดำเนินงานซ่อมแซมบ้าน / อาคารที่พักอาศัย ที่อยู่ข้างเคียง รอบ โครงการ

โครงการ

เรียน ท่านเจ้าของบ้าน/อาคาร

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริง(2004) จำกัดได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้าน/ อาคารที่พักอาศัย
ดังมีรายละเอียดดังนี้

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....

บริษัทฯ ได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้าน / อาคารที่พักอาศัย เสร็จสิ้นแล้ว และท่านเจ้าของบ้านได้ตรวจสอบรับงานไว้แล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(.....) ชื่อตัวบรรจง

เจ้าของบ้าน/อาคาร

(.....) ชื่อตัวบรรจง

ตัวแทนบริษัทฯ ผู้รับเหมาเข้าซ่อมแซมบ้าน/อาคาร

รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่สามารถจะติดต่อกับบริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริง(2004) จำกัด


1. คุณ..... (ผู้จัดการโครงการ) โทร.....
2. คุณ..... (วิศวกรโครงการ) โทร.....
3. คุณ..... (จป.วิชาชีพโครงการ) โทร.....

ภาคผนวก ค2

บันทึกการประชุมผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ



ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน



ภาคผนวก ค3

บันทึกการประชุมผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ



บันทึกถว้การงานการประชม

การประชมผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ครั้งที่ 4

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม เวลา 10.00 -12.00 น.

ณ สำนักงานก่อสร้าง บริเวณโครงการ I CONDO ACTIV PHATHANAKAN

ผู้เข้าร่วมประชม

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เฟอ์เฟค จำกัด(มหาชน)

1.คุณไพบูลย์ มานพจันทรโรจน์

บริษัท ว.และสหายคอนซัลแตนต์ส จำกัด

1.คุณนพรัตน์ หาไมตรี

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริง (2004) จำกัด

1.คุณจิรพงศ์ ชุนจันทร์

2.คุณสุกัญญาภรณ์ นิยมวงษ์

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด

1.คุณรุ่งทิพย์ พิมลชัยศรีกุล

2.คุณปิยดา เอกศิริ

ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง

1.คุณอติญา(ตัวแทนUniv Place)

2.คุณพัชรินทร์ วงศ์มัลลามาศ

วาระที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ	กำหนดการ
1	<p>แจ้งเพื่อทราบ</p> <p>-คุณนพรัตน์(WAC) แจ้งบริเวณหน้าทางเข้าม.เกษมฯมีการดำเนินการทำขุมประตุ และมีการเปิดทางเบี่ยงถนนในโครงการฯให้ใช้งาน อาจมีรถดินวิ่งผ่าน ในชอยพัฒนาการ37 มากกว่าปกติ</p> <p>-คุณไพบูลย์(PT) แจ้งสำนักงานขายโครงการ ไอคอนโด แอคทีฟ พัฒนาการ เปิดทำการแล้ว</p>	<p>บันทึก</p> <p>บันทึก</p>	<p>-</p> <p>-</p>
2	<p>เรื่องรับรองการประชุมผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ครั้งที่ 4</p> <p>2.1 เรื่องรับรองการประชุมผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ครั้งที่ 4</p> <p>-ที่ประชุมรับรองรายงานประชุมผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ครั้งที่ 4</p>	<p>บันทึก</p>	<p>-</p>
3	<p>เรื่องมาตรการ EIA</p> <p>3.1 การปฏิบัติตามมาตรการEIA</p> <p>-คุณรุ่งทิพย์(TNP) รายงานผลในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามเอกสารแนบ</p> <p>-คุณสุกัญญาภรณ์(TTS) รายงานการดำเนินงานและมาตรการในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม รายละเอียดตามเอกสารแนบ</p>	<p>บันทึก</p> <p>บันทึก</p>	<p>-</p> <p>-</p>
4	<p>เรื่องข้อแนะนำ</p> <p>4.1 ด้านการจราจร</p> <p>-คุณพัชรินทร์(ตัวแทนนิติบุคคล ศิริิน เรสซิเดนซ์) ฝากแจ้งรถที่จะเข้าไปส่งของในโครงการฯช่วยกำกับคนส่งเรื่องสถานที่ในการจัดส่งให้ชัดเจน เนื่องจากมีรถเข้าไปส่งเฟอร์นิเจอร์ที่ ศิริิน เรสซิเดนซ์ แล้วมีการมีประเด็นกับรปภ.ของศิริิน เรสซิเดนซ์</p>	<p>บันทึก</p>	<p>-</p>

วาระที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ	กำหนดการ
	<p>4.2 ฝุ่น</p> <p>-คุณพัชรินทร์(ตัวแทนนิติบุคคล ศิริน เรสซิเดนซ์)แจ้งเรื่องฝุ่น มีวันก่อนที่จะเปิดสำนักงานขาย ฝุ่นค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการทำความสะอาด ถ้าหากมีครั้งต่อไปช่วยป้องกันให้ด้วย</p>	บันทึก	-
5	<p>เรื่องอื่นๆ</p> <p>5.1 เรื่องขอเข้าตรวจสอบสภาพอาคารข้างเคียง</p> <p>-คุณนพรัตน์(WAC) แจ้งเรื่องการเข้าสำรวจอยู่ระหว่างการทำรูปเล่มถ้าดำเนินการเสร็จจะส่งให้ภายในเดือนมิถุนายน</p> <p>5.2 เรื่องกำหนดการประชุมครั้งต่อไป</p> <p>-กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม โครงการไอ คอนโด แอคทีฟ พัฒนาการ</p>	<p>บันทึก</p> <p>ทุกฝ่าย</p>	<p>-</p> <p>27 มิ.ย.66</p>



โครงการ ไอคอนโด แอคทีฟ พัฒนาการ

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566



ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด								เทียบกับมาตรฐาน
		ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) (mg/m ³)	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (mg/m ³)	ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 8 ชั่วโมง (ppm)	ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด (ppm)	ค่าเฉลี่ย NO ₂ ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด (ppm)	ค่าเฉลี่ย SO ₂ ในเวลา 24 ชั่วโมง (ppm)	ค่าเฉลี่ย SO ₂ ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด (ppm)	THC (ppm) ตรวจวัด 26 พ.ค. 66	
พื้นที่โครงการ	26-27/05/2566	0.0663	0.0336	1.1212	1.2680	0.0144	0.0105	0.0149	2.15	ผ่านเกณฑ์
พื้นที่อ่อนไหว ¹	26-27/05/2566	0.0351	0.0173	1.1506	1.2410	0.0246	0.0036	0.0047	1.99	ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน		0.33	0.12	9	30	0.17	0.12	0.30	-*	-

สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดับเสียงรบกวน

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด(หน่วย dB(A))			เทียบกับมาตรฐาน
		L _{eq} 24 hr	L _{max}	ค่าระดับเสียงรบกวน	
พื้นที่โครงการ	26-27/05/2566	64.1	103.0	9.9	ผ่านเกณฑ์
พื้นที่อ่อนไหว ¹	26-27/05/2566	64.2	95.7	2.1	ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน		70.0	115.0	10.0	-

หมายเหตุ : * สำหรับเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย ยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด ทั้งนี้มาตรฐานของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน

: ¹ พื้นที่อ่อนไหว (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/s)	เทียบมาตรฐาน
พื้นที่โครงการ	26-27/05/2566	Vertical	0.686	3.6	5	ผ่านเกณฑ์
พื้นที่อ่อนไหว ¹	26-27/05/2566	Vertical	0.678	3.7	5	ผ่านเกณฑ์

หมายเหตุ : ¹ พื้นที่อ่อนไหว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Vertical (Vert) หมายถึง แนวแกนตั้ง

Longitudinal (Long) หมายถึง แนวแกนตามยาว

Transverse (Tran) หมายถึง แนวแกนตามขวาง

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ผลการตรวจวัด

ดัชนีที่ตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด 26/05/2566	มาตรฐาน
pH	-	7.7	5-9
Total Suspended Solids	mg/L	< 5.0	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	< 2.0	≤ 30
Sulfide	mg/L	< 0.60	≤ 1.0
Fat, Oil and Grease	mg/L	< 5.0	≤ 20
Settleable Solids	mL/L	< 0.1	≤ 0.5
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	< 0.28	≤ 35
Fecal Coliform Bacteria	mg/L	ND	-

จบการนำเสนอ

งานมวลชนสัมพันธ์พื้นที่ข้างเคียง ครั้งที่ 4

โครงการ I CONDO ACTIV PHATTHANAKAN



T.T.S.ENGINEERING(2004) CO.,LTD



W. AND ASSOCIATES
วิ. และ อ. พาร์ทเนอร์



บริษัท ที.ที.เอส.เอนจิเนียริง(2004) จำกัด
T.T.S.ENGINEERING (2004) CO., LTD.

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

- เทรนนิ่ง พนักงานก่อนเริ่มงานทุกวันจันทร์-เสาร์



มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

- อบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงาน กฎระเบียบความปลอดภัย และข้อบังคับในไซต์งาน




มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรม Big Cleaning ประจำทุกวันพฤหัสบดี





มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

- ล้างทำความสะอาดถนน ภายในพื้นที่โครงการ



มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

-งานความสะอาดซอย พัฒนาการ37




มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

-งานซ่อมแซมถนน ซอยพัฒนาการ37



มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

-งานความสะอาดพื้นที่ในอาคาร



มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

-มีการฉีดล้างล้อรถปูนก่อนนอกพื้นที่โครงการ



มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

-งาน Protection อาคาร B



มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

-งาน Protection อาคาร A




มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

-ล้างทำความสะอาด บ่อดักตะกอน



มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

- ติดสเปรย์ป้องกันฝุ่น บริเวณที่ทิ้งขยะก่อสร้าง





มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

-ปิดคลุมผ้าใบ รถบรรทุกก่อนออกนอกไซต์งาน



มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

-ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร ทุกวันก่อนเริ่มงาน




ทาวเวอร์ไครน TC1



มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

-ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร ทุกวันก่อนเริ่มงาน





ทาวเวอร์ไครน TC2



มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

-ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร ทุกวันก่อนเริ่มงาน



การตรวจและทดสอบ(ปจ.1) โดยวิศวกร ทุกเดือน



มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

-สำนักงานเขตสวนหลวง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจไซต์งาน



มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

-กำหนดการประชุมครั้งถัดไป วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566



THE END



ใบลงนาม

การประชุมผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ครั้งที่ 4

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม เวลา 10.00 -12.00 น.

ณ สำนักงานก่อสร้าง บริเวณโครงการ ไอคอนโด แอคทีฟ พัฒนาการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	บ้านเลขที่	เบอร์ติดต่อ	ลงนาม
[Redacted Signature Area]				
4				

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัท ทีเอ็นพี เ็นไวรอนเมนต์ จำกัด

อื่นๆ

ภาคผนวก ค4

แผนงาน คปภ. | CONDO ACTIV PHATTHANAKAN



แผนการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับ โครงการ I CONDO ACTIV PHATTHANAKAN

ระยะเวลาก่อสร้างจำนวน 242 วัน (1 มี.ค. 66 - 28 ต.ค. 66)

[illegible]

1. แผนงานควบคุมความปลอดภัยตามกฎหมายความปลอดภัยฯ				พ.ศ. 2566												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	แผนงานและกิจกรรม	ไตรมาส 1 (2566)						ไตรมาส 2 (2566)									
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.				
4	ความปลอดภัยด้านกฎหมาย																
	4.1 จัดทำแนวรั้วรอบโครงการให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ตามที่กฎหมายกำหนด															SAFETY	
	4.2 จัดทำป้ายติดตั้งบริเวณหน้าโครงการป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงป้ายกฎระเบียบ มาตรการต่างๆ เบอร์โทรฉุกเฉินและผู้รับความคิดเห็น															SAFETY	
	4.3 จัดหาถังดับเพลิงไปติดตั้งตามพื้นที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด															SAFETY	
	4.4 ตรวจสอบอุปกรณ์ PPE ในงานแต่ละชนิด ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย															SAFETY	
	4.5 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย															SAFETY	
	4.6 แต่งตั้งและจัดประชุม คปอ. เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย															SAFETY & คปอ.	
	4.7 ส่งรายงาน จปว. ตามไตรมาสประจำปี															SAFETY	
	4.8 จัดทำคู่มือด้านความปลอดภัยร่วมกับทีม คปอ.																
5	ความปลอดภัยด้านการส่งเสริมความรู้																
	5.1 จัดทำบอร์ดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับการทำงานของแรงงาน รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ (หลายภาษา)															SAFETY	
	5.3 จัดกิจกรรม 5 ส(สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย)ก่อนเลิกงานในทุกวัน															ผู้ควบคุมงาน & SAFETY	
6	ความปลอดภัยด้านการส่งเสริมสุขอนามัย																
	6.1 พ่นยาไล่ยุงบริเวณรอบๆ โครงการฯและที่พักคนงาน															SAFETY	
	6.2 มาตรการป้องกันโควิด19 ภายในบ้านพัก															SAFETY	
7	ความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน																
	7.1 จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย															SAFETY	
	7.2 ฝึกซ้อมตามแผนอพยพหนีไฟ															SAFETY	

