

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) ของโครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน (Origin Play Sri Udom Station) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2566 โดยครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- มาตรการทั่วไป
- การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ
- ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
- ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน (Origin Play Sri Udom Station) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน จำกัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2566 ดังตารางที่ 3.1-1

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป	โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ตั้งอยู่ที่ ถนนซอยสุขุมวิท 103 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร และอาคารจอดรถยนต์ด้วยเครื่องจักรกล สูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร เท่ากับ 38,109.00 ตารางเมตร จัดเป็นอาคารขนาดใหญ่ มีจำนวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น 919 ห้อง ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย 917 ห้อง และห้องชุดพาณิชย์ 2 ห้อง ที่จอดรถยนต์ 310 คัน (ที่จอดรถผู้พิการ 8 คัน ที่จอดรถสาธารณะ 4 คัน ที่จอดรถเครื่องจักรกล 29 คัน และที่จอดรถยนต์ปกติ 269 คัน) และที่จอดรถจักรยานยนต์ 22 คัน ดำเนินการบนที่ดิน จำนวน 9 แปลง ระบุว่าที่ดิน 5136 III 7612-16 เลขที่โฉนด 420 422 1771 5409 5410 5411 5412 5413 และ 5415 มีขนาดพื้นที่ดิน			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>รวม 6-0-85 ไร่ หรือ 9,940.00 ตารางเมตร จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด</p> <p>1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561</p>	<p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้กำหนดให้บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นหน่วยงานกลาง (Third party) ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ส่งผลการดำเนินงานให้แก่สำนักงานเขตบางนาและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่มาตรการกำหนด</p>	-	-
			-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>และสำนักงานเขตบางนา ทุก 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด</p> <p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <p>1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับ</p>	<p>- ปัจจุบัน โครงการยัง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการฯ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>จัดแจ้งไว้แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p> <p>2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p>			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และเมื่อมีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเจ้าของโครงการ มีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิ และหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ในช่วงงานรื้อถอนอาคาร ทั้งนี้หาก ดำเนินการก่อสร้างโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการ โอนสิทธิ์ให้กับนิติบุคคล เจ้าของโครงการจะทำการแจ้งให้นิติ บุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตามที่มาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ์ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	- ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2566 โครงการยังไม่มีกรร้องเรียนจากประชาชน ทั้งนี้หากโครงการได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ เพื่อหาแนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	6. เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ยังผิดเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย	- เจ้าของโครงการได้แจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อยทราบถึงรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และได้ระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง โดยให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา และยังผิดเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย	-	-
2. การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่โครงการ	การประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจโครงการและมาตรการต่างๆ ได้แก่ ประชาชนและสถานประกอบการระยะประชิดติดโครงการและระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตบางนา สถานีดับเพลิงย่อยบางนา (ขึ้น อยู่กับ สถานี ดับเพลิงและกู้ภัยพระ โขนง) และสถานพยาบาลใกล้เคียง เพื่อให้รับรู้และเข้าใจมาตรการฯ ต่างๆ ของโครงการ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการโครงการ	1. จัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์บริเวณด้านโครงการ โดยติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร ในการก่อสร้างโครงการบริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ตั้งอยู่ที่ถนนซอยสุขุมวิท 103 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร และอาคารจอดรถยนต์ด้วยเครื่องจักรกล สูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยประชาสัมพันธ์และแจ้งทราบก่อนการรื้อถอน การก่อสร้าง และเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 15 วัน ในแต่ละช่วง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้	- โครงการได้จัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์ก่อนการก่อสร้างโครงการ และป้ายรายละเอียดโครงการ โดยระบุชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการ สถาปนิกโครงการ วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง และผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ติดไว้บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการนำกล้องรับความคิดเห็น แผนการรับเรื่องร้องเรียน ตารางสรุป และตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยมาติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเสนอในรายงานฯ ฉบับช่วงระยะก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 1

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.1 การประชาสัมพันธ์ โครงการและเผยแพร่ มาตรการโครงการ (ต่อ)	(1) ชื่อโครงการ (2) เจ้าของโครงการ (3) ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป (4) ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด) (5) แผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดวันและเวลาการทำงาน (6) เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง (7) สถาปนิกโครงการ (8) วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ (9) ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถ ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง (10) เลขที่หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (ที่ทส. ..ลงวันที่.) (11) ตารางสรุปมาตรการและตารางมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ (12) สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย (13) ขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความ เสียหาย			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการโครงการ (ต่อ)	<p>(14) ฟังรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>(15) ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเรื่องร้องเรียน</p> <p>(16) ช่องทางติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง)</p> <p>(17) ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาโตตุลาการและฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตบางนา</p> <p>(18) ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น</p> <p>2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการโดยการจัดประชุมและจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้</p> <p>2.1 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>2.2 รายละเอียด/ ฟังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>2.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียงประกอบด้วย ชื่อ -นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียนหมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (เช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรื้อถอนอาคารโดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ได้แก่ ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฟังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย และช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้วตามที่มาตรการกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์</p>	-	- ดังภาคผนวกที่ 6-7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการโครงการ (ต่อ)	<p>และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมขาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ</p> <p>3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้</p> <p>3.1 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>3.2 รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>3.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชน ใกล้เคียงประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียนหมายเลขโทรศัพท์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (เช่น เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมขาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ และนำเสนอเอกสารมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงเปิดดำเนินการ</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานรื้อถอนอาคาร ทั้งนี้หากโครงการดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ และมีการเปิดใช้อาคาร โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	-	- ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.2 การประชาสัมพันธ์ การขายและการจดทะเบียน	<p>การบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดของโครงการดำเนินการโดยผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด /หรือคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งมาจากการเลือกตั้งอันเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยนิติบุคคลอาคารชุดทำหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่สีเขียวของอาคารชุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึงซื้อหรือเรียนผู้อยู่อาศัยร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยไม่ขัดต่อผลประโยชน์และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อยู่อาศัยท่านอื่น</p> <p>1. การโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด ต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่น่าออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด และสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดต้องทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบอช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้การจดทะเบียนอาคารชุด</p>	<p>- โครงการได้เก็บสำเนาภาพที่โฆษณาให้แก่บุคคลทั่วไปไว้ในสำนักงานขายจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และจะส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด และสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดโครงการได้ทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบอช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้การจดทะเบียนอาคารชุด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.2 การประชาสัมพันธ์การขายและการจดทะเบียน (ต่อ)	<p>ตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้การจดทะเบียนอาคารชุดเป็นไปตามคำโฆษณาของโครงการและปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อขายโดยเคร่งครัด</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์แจ้งลูกค้าโครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ให้ทราบว่าโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 310 คัน (ที่จอดรถผู้พิการ 8 คัน ที่จอดรถสาธารณะ 4 คัน ที่จอดรถเครื่องจักรกล 29 คัน และที่จอดรถยนต์ปกติ 269 คัน) และที่จอดรถจักรยานยนต์ 22 คัน และผู้พักอาศัยไม่สามารถนำรถยนต์ไปจอดริมถนนสาธารณะโดยรอบพื้นที่โครงการได้เนื่องจากถนนคับแคบและกีดขวางการจราจรก่อนการทำสัญญาจะซื้อขาย</p>	<p>เป็นไปตามคำโฆษณาของโครงการและจะปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อขายอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ก่อนการทำสัญญาจะซื้อขาย โครงการได้ประชาสัมพันธ์แจ้งลูกค้าของโครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) ให้ทราบว่าโครงการได้จัดทำที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอ โดยมีที่จอดรถยนต์ส่วนกลางจำนวน 310 คัน (ที่จอดรถผู้พิการ 8 คัน ที่จอดรถสาธารณะ 4 คัน ที่จอดรถเครื่องจักรกล 29 คัน และที่จอดรถยนต์ปกติ 269 คัน) และมีที่จอดรถจักรยานยนต์ 22 คัน พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยห้ามนำรถยนต์ไปจอดริมถนนสาธารณะโดยรอบพื้นที่โครงการ เนื่องจากถนนคับแคบและกีดขวางการจราจร</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.2 การประชาสัมพันธ์ การขายและการจดทะเบียน (ต่อ)	3. บริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด จะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ต้องเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการ ดูแลบำรุงรักษา พื้นที่จอดรถยนต์ด้วยเครื่องจักรกลตั้งแต่ต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อห้องชุดของโครงการ	- ในการซื้อขายห้องชุดของโครงการแต่ละครั้ง บริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด จะทำการแจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ต้องเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการ ดูแลบำรุงรักษา พื้นที่จอดรถยนต์ด้วยเครื่องจักรกลตั้งแต่ต้น ก่อนเสมอ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อห้องชุดของโครงการ	-	-
	4. การโฆษณาขายห้องชุด บริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด จะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบว่าห้องชุดเฉพาะอาคาร D เท่านั้นที่เลี้ยงสัตว์ได้ ทั้งนี้รายละเอียดเป็นไปตามข้อบังคับ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อห้องชุดของโครงการ	- ในการซื้อขายห้องชุดของโครงการแต่ละครั้ง บริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด จะทำการแจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบว่าห้องชุดเฉพาะอาคาร D เท่านั้นที่เลี้ยงสัตว์ได้ ทั้งนี้รายละเอียดเป็นไปตามข้อบังคับ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อห้องชุดของโครงการ	-	-
	5. ผู้จะซื้อตกลงและรับทราบว่า ผู้จะขายจะดำเนินการจัดทำระเบียบ กฎ ในการอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยในทุกอาคาร เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนการอยู่อาศัยของผู้เป็นเจ้าของร่วมท่านอื่น	- ในการซื้อขายห้องชุดของโครงการ ผู้จะขายจะทำการแจ้งให้ผู้จะซื้อรับทราบว่าผู้จะขายได้กำหนดกฎระเบียบในการอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ไว้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยในทุกอาคาร เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนการอยู่อาศัยของผู้เป็นเจ้าของร่วมท่านอื่น	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.2 การประชาสัมพันธ์ การขายและการจดทะเบียน (ต่อ)	<p>6. ผู้จะซื้อสิทธิในการเลี้ยงสัตว์ภายในห้องชุดของโครงการ ซึ่งสัตว์เลี้ยงที่ได้รับอนุญาตจะต้องเป็นสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์เล็กเท่านั้น เช่น สุนัขพันธุ์เล็ก, แมว หรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ที่ไม่ใช่สัตว์อันตราย ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกจากนมประเภทหมู หรือสัตว์มีพิษทุกชนิด หรือนกที่ร้องเสียงดังตลอดเวลา นกเหยี่ยวหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยทางโครงการจำกัดสิทธิ์ตามขนาดของห้องชุดดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ห้องชุดขนาดพื้นที่น้อยกว่า 30.30 ตารางเมตร จำกัดจำนวนสัตว์เลี้ยง 1 ตัวต่อ 1 ห้องชุด</p> <p>(ข) ห้องชุดขนาดพื้นที่มากกว่าหรือเท่ากับ 30.30 ตารางเมตร จำกัดจำนวนสัตว์เลี้ยง 2 ตัวต่อ 1 ห้องชุด</p> <p>7. ผู้จะซื้อหน้าที่จะต้องนำสัตว์เลี้ยงที่อยู่ภายใต้ความดูแลมาลงทะเบียนต่อนิติบุคคลอาคารชุดของโครงการ โดยสัตว์เลี้ยงที่นำมาลงทะเบียนต้องเป็นสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์เล็ก ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เมื่อโตเต็มวัย มีน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม มีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร (ทั้งนี้ประเภทของสัตว์เลี้ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด)</p>	<p>- ในการซื้อขายห้องชุดของโครงการแต่ละครั้ง บริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด จะทำการแจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบถึงสิทธิในการเลี้ยงสัตว์ภายในห้องชุดของโครงการตามที่มาตรการกำหนด</p>	-	-
		<p>- ในการซื้อขายห้องชุดของโครงการแต่ละครั้ง บริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด ได้ทำการแจ้งให้ผู้ซื้อต้องนำสัตว์เลี้ยงที่อยู่ภายใต้ความดูแลมาลงทะเบียนต่อนิติบุคคลอาคารชุดของโครงการ โดยสัตว์เลี้ยงที่นำมาลงทะเบียนต้องเป็นสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์เล็กตามที่มาตรการกำหนด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.2 การประชาสัมพันธ์ การขายและการจดทะเบียน (ต่อ)	8. การใช้พื้นที่ส่วนกลาง ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการพาสัตว์เลี้ยง ออกไปนอกห้องชุด ซึ่งบริเวณพื้นที่ส่วนกลางที่มีป้ายอนุญาต ให้สัตว์เลี้ยงเข้าใช้พื้นที่ได้กำหนดไว้เพียง 2 แห่งเท่านั้น คือ บริเวณ Pet zone ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่คาเฟ่ และบริเวณ Pet corner บริเวณชั้น 2 ของตึก D โดยพื้นที่ดังกล่าวมีทางเข้า-ออก และมีการกั้นพื้นที่ชัดเจน	- ในการซื้อขายห้องชุดของโครงการแต่ละครั้ง บริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด ได้ทำการแจ้งให้ผู้เช่าได้ รับทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติในการใช้พื้นที่ ส่วนกลาง ซึ่งผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	-
	9. ผู้เช่ามีหน้าที่จะต้องดูแลสัตว์เลี้ยงที่อยู่ภายใต้ความดูแล ของตนไม่ให้รบกวนการอยู่อาศัยของเจ้าของร่วมท่านอื่น ในกรณีสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความดูแลของผู้เช่าหลุดออกจาก ห้องชุด และก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ทรัพย์สิน หรือ สัตว์เลี้ยงของเจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัยภายในโครงการ หรือทรัพย์สินในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ผู้เช่าจะต้อง รับผิดชอบต่อบรรดาการรักษาพยาบาล และ/หรือค่าเสียหายที่ เกิดขึ้นตามความเป็นจริงไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือประมาท เลินเล่อหรือไม่ก็ตาม	- ในการซื้อขายห้องชุดของโครงการแต่ละครั้ง บริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด ได้ทำการแจ้งให้ผู้เช่าต้องดูแล สัตว์เลี้ยงที่อยู่ภายใต้ความดูแลของตนไม่ให้รบกวนการอยู่ อาศัยของเจ้าของร่วมท่านอื่น ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงหลุดออกจาก ห้องชุด และก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย และทรัพย์สิน ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อบรรดาการรักษาพยาบาล และ/หรือ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจ หรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.2 การประชาสัมพันธ์การขายและการจดทะเบียน (ต่อ)	10. ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบ รายละเอียดของอาคาร จอครยนต์ด้วยเครื่องจักรกล ห้ามไม่ให้รถยนต์ที่มีความสูงเกิน 1.5 เมตร เข้าจอด	- ในการซื้อขายห้องชุดของโครงการแต่ละครั้ง บริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด ได้ทำการแจ้งให้ผู้ซื้อทราบถึงรายละเอียดของอาคารจอครยนต์ด้วยเครื่องจักรกล และห้ามไม่ให้รถยนต์ที่มีความสูงเกิน 1.5 เมตร เข้าจอด	-	-
	11. เจ้าของโครงการประชาสัมพันธ์แจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง ในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากตัวอาคารโครงการ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการรื้อถอนและก่อสร้างอาคารและต่อเนื่องไปเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ฐานรากแล้วเสร็จ (หรือเท่ากับ 4 ปี หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด) โดยเจ้าของโครงการ (บริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด) จะเป็นผู้รับผิดชอบหรือดำเนินการเยียวยาการเสียหายดังกล่าว กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ และไม่ได้ข้อยุติ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การไต่สวนข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการ จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์แจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันที ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ซึ่งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2566 โครงการ ยังไม่ได้รับการร้องเรียนแต่อย่างใด	-	- ดังภาพที่ 3

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.3 การโอนสิทธิให้กับ นิติบุคคลอาคารชุด	1. ตรวจสอบว่ามีการส่งมอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่ได้รับแจ้งความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีการก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ในช่วงงานรื้อถอนอาคาร ทั้งนี้หากดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จ และจะมีการก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2
	2. ตรวจสอบการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ในช่วงงานรื้อถอนอาคาร ทั้งนี้หากดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จ และจะมีการก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	<p>หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ โครงการต้องแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อใหม่ให้ผู้พักอาศัยโดยรอบทราบ เพื่อให้สามารถติดต่อได้อย่างสะดวก และรับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อน รำคาญที่มีผลกระทบมาจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน</p> <p>3. จัดตั้งทีมประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ ของโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการที่ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงรื้อถอน ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มดำเนินงาน ประกอบด้วย ตัวแทนเจ้าของโครงการ วิศวกรผู้ควบคุมงานโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง ประสานงานกับตัวแทนฝ่ายชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือ การคิดและการตัดสินใจร่วมกัน ในการกำหนดแนวทางป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ และการชดเชยอย่างเป็นธรรม</p>	<p>- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งทีมประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเสนอในรายงานฯ ฉบับช่วงระยะก่อสร้าง</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	<p>4. ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานรื้อถอนจะต้องเข้าไปสำรวจสภาพเดิมของอาคารในระยะประชิด และสภาพของถนนซอยในหมู่บ้านรังสิตา อุดมสุข 58 โดยให้เจ้าของอาคารร่วมสำรวจถ่ายภาพประกอบและทำบันทึกร่วมกันตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการขัดแย้ง พร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐานและจัดทำสำเนาเป็น 2 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด กรณีอาคารในระยะประชิดและใกล้เคียงเกิดความเสียหาย และเมื่อพบว่าการรื้อถอนสร้างความเสียหายให้กับอาคารข้างเคียงต้องซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว โดยไม่ต้องรอประกันภัยซึ่งต้องสามารถติดต่อไปยังวิศวกรโครงการที่พื้นที่ก่อสร้างได้ทุกวัน</p> <p>5. ก่อนเริ่มดำเนินการรื้อถอนให้เจ้าของโครงการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 ให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัย ดังต่อไปนี้</p>	<p>- โครงการจัดให้มีผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานรื้อถอนเข้าไปสำรวจสภาพเดิมของอาคารในระยะประชิด และสภาพของถนนซอยในหมู่บ้านรังสิตา อุดมสุข 58 โดยให้เจ้าของอาคารร่วมสำรวจถ่ายภาพประกอบและทำบันทึกร่วมกันตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการขัดแย้ง หากพบว่าการรื้อถอนสร้างความเสียหายให้กับอาคารข้างเคียงโครงการจะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้โดยเร็ว</p> <p>- โครงการได้จัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดและจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่มาตรการกำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายในกรณีที่ตรวจพบที่เกิดจากการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการ</p>	-	-
			-	- ดังภาพผนวกที่ 4

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	<p>- กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจำนวนไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคน และค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคน รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 5,000,000 บาทต่อครั้ง</p> <p>- ความเสียหายต่อทรัพย์สินจำนวนไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ต้องจัดเก็บเอกสารการจัดให้มีการประกันภัยไว้ และพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบได้ตลอดเวลา</p> <p>6. จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมหรือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนพื้นที่โดยมิต้องรอประกันภัย ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนโครงการต่อผู้เสียหายทั้งหมดทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งทรัพย์สินภายในอาคารเจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี</p> <p>7. จัดให้มีผังแสดงบุคลากรพร้อมภาพถ่ายและระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบและช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ชุมชนแจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบจากการดำเนินการรื้อถอนโครงการ</p>	<p>- โครงการอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการวงเงิน 5,000,000 บาท เพื่อใช้ในการซ่อมแซม หรือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเสนอในรายงานฯ ฉบับถัดไป</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีผังบุคลากรพร้อมภาพถ่าย และระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ และช่องทางการติดต่อสื่อสารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ชุมชนแจ้งเรื่องร้องเรียน กรณีได้รับผลกระทบจากการดำเนินการรื้อถอนโครงการ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 8</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	<p>8. จัดวางผังบริเวณพื้นที่รื้อถอน โครงการ โดยคำนึงถึงผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการมากที่สุด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดวางตำแหน่งระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลของโรงงานรื้อถอนให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงมากที่สุด พร้อมจัดคนงานทำความสะอาดพื้นที่รื้อถอน ห้องน้ำคนงาน รื้อถอน และที่พักขยะ เป็นประจำทุกวัน เพื่อลดความสกปรก และกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ - จัดให้มีทางเข้า-ออก จำนวน 1 แห่ง เชื่อมกับถนนซอย สุขุมวิท 103 - จัดให้มีที่จอดรถยนต์สำหรับผู้รับเหมา รถขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอน ให้อยู่ภายในพื้นที่รื้อถอนโครงการ โดยห้ามจอดรถกีดขวางการจราจรบนถนนซอยสุขุมวิท 103 และถนนสาธารณะรอบโครงการ - ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณด้านหน้าโครงการ และด้านข้างภายในโครงการ เก็บบันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยมุกกล้องจะต้องไม่สอดส่องไปยังอาคารข้างเคียง 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้จัดวางตำแหน่งระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลของโรงงานรื้อถอนให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงมากที่สุดตามที่มาตรการกำหนด และจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดพื้นที่รื้อถอนเป็นประจำทุกวัน - โครงการได้จัดให้มีทางเข้า-ออก 1 แห่ง เชื่อมกับถนนซอย สุขุมวิท 103 ตามที่มาตรการกำหนด - โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์สำหรับผู้รับเหมา และรถขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอนไว้ภายในพื้นที่รื้อถอน และกำชับห้ามพนักงานจอดรถกีดขวางการจราจรบนถนนซอย สุขุมวิท 103 และถนนสาธารณะรอบโครงการโดยเด็ดขาด - โครงการอยู่ในระหว่างการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเสนอในรายงานฯ ฉบับถัดไป 	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดังภาพที่ 16 และภาคผนวกที่ 3 - ดังภาพที่ 5 - ดังภาพที่ 6 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในพื้นที่รื้อถอน เพื่อความปลอดภัยจากมิชชีพ โดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่ส่องไปยังอาคารข้างเคียง - จัดวางตำแหน่งจุดขึ้น-ลงวัสดุก่อสร้าง จุดทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง ต้องอยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยข้างเคียง - จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรกลให้ห่างจากอาคารใกล้เคียงให้มากที่สุดเพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร - ดำเนินกิจกรรมการรื้อถอนเฉพาะในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ล้ำออกนอกพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในพื้นที่รื้อถอนอย่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภัยจากมิชชีพ - โครงการได้กำหนดจุดขึ้น-ลงวัสดุก่อสร้าง และจุดทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง ให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยข้างเคียงมากที่สุดตามที่มาตรการกำหนด - โครงการได้จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรกลให้อยู่ห่างจากอาคารใกล้เคียงมากที่สุดตามที่มาตรการกำหนด เพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร - โครงการได้ดำเนินการรื้อถอนภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - ดังภาพที่ 7 - - - ดังภาพที่ 2
9. บริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน จำกัด เจ้าของโครงการเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา	รื้อถอนให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ ได้กำชับให้ผู้รับเหมารื้อถอนต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	10. ทำการสำรวจสัตว์เลื้อยคลาน ตัวเหี้ยและสัตว์ทุกชนิดภายในพื้นที่โครงการหากพบสัตว์ในพื้นที่โครงการให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจับ เพื่อนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติ	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมา รื้อถอน คอยสำรวจสัตว์เลื้อยคลาน ตัวเหี้ยและสัตว์ทุกชนิดภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำ หากพบสัตว์ในพื้นที่โครงการให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจับ เพื่อนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติ	-	-
1.2 คุณภาพอากาศ	1. จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรกล โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลของโครงการเป็นประจำตามคำแนะนำคู่มือของอุปกรณ์ เพื่อลดผลกระทบจากเขม่า และควันที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) และจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่จะให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด 2. จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม) คลุมอาคารที่ทำการรื้อถอน ให้สูงกว่าชั้นบนสุดอย่างน้อย 2.5 เมตร ขณะรื้อถอน และต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉีกขาดของผ้าใบสม่ำเสมอ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และป้องกันเศษวัสดุตกหล่น	- โครงการได้มีการตรวจสอบเครื่องจักรกล/เครื่องยนต์ดีเซลของโครงการเป็นประจำตามคำแนะนำคู่มือของอุปกรณ์ เพื่อลดผลกระทบจากเขม่า และควันที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) และได้จัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นอยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุดตามที่มาตรการกำหนด - ขณะทำการรื้อถอนอาคาร โครงการได้ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ปิดคลุมโดยรอบอาคารที่ทำการรื้อถอน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และการฉีกขาดของผ้าใบอยู่เสมอ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และป้องกันเศษวัสดุตกหล่น	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	3. จัดให้มีการติดตั้งรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร โค้รอบโครงการ พร้อมระบบสเปรย์น้ำ โดยติดตั้งไว้ที่โครงสร้างของรั้วด้านบนสุดภายในเท่านั้นและให้ดำเนินการพ่นละอองน้ำตลอดเวลาในช่วงที่มีกิจกรรมการทำงาน และดำเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าจะหยุดการดำเนินการรื้อถอน	- โครงการได้จัดทำรั้วชั่วคราว (Metal Sheet) สูง 6 เมตร โค้รอบพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งติดตั้งระบบสเปรย์น้ำไว้บนแนวรั้ว เพื่อให้มีการพ่นละอองน้ำตลอดเวลาในช่วงที่มีกิจกรรมการทำงาน	-	- ดังภาพที่ 4 และ 8
	4. ฉีดพรมน้ำทุกครั้งก่อนกวาดพื้นและทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณพื้นที่รื้อถอนและบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองทุกวัน วันละ 3 ครั้ง ช่วงเวลาประมาณ 8.00 น., 12.00 น., 17.00 น. และเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำทุก 2 ชั่วโมง สำหรับช่วงฤดูร้อน และฤดูหนาว เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยฉีดพรมน้ำทุกครั้งก่อนกวาดพื้น และทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณพื้นที่รื้อถอนและบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองเป็นประจำทุกวันตามที่มาตรการกำหนดเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	- ดังภาพที่ 9 และ 16
	5. การกองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิด หรือปกคลุม หรือเก็บในที่ปิด ล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือฉีดพรมด้วยน้ำ เพื่อให้ผิวเปียกอยู่เสมอหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม	- โครงการจัดให้มีพื้นที่กองเศษวัสดุจากการรื้อถอนไว้อย่างเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานคอยฉีดพรมน้ำให้พื้นผิวเปียกอยู่เสมอ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และได้ประสานให้รถบรรทุกเข้ามาขนย้ายเศษวัสดุออกจากพื้นที่รื้อถอนเป็นประจำทุกวัน	-	- ดังภาพที่ 10-11

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	6. ขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกจากพื้นที่รื้อถอนอยู่สม่ำเสมอ โดยรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งต้องปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและเศษวัสดุตกหล่นบนถนนภายนอก หรือกระจายขณะรถวิ่ง โดยกำหนดช่วงการขนส่งตามที่กฎหมายกำหนด	- โครงการได้ประสานให้รถบรรทุกเข้ามาขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกจากพื้นที่รื้อถอนเป็นประจำทุกวัน พร้อมกำชับให้พนักงานขับรถใช้ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุกให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและเศษวัสดุตกหล่นบนถนนภายนอก	-	- ดังภาพที่ 11
	7. ทางเข้าออกต้องไม่กีดกันช่องทางน้ำไหล และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบระบายน้ำหรือกีดขวางช่องทางน้ำสาธารณะ	- โครงการได้จัดให้มีทางเข้า-ออก 1 แห่ง โดยไม่กีดกันช่องทางน้ำไหล และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบระบายน้ำหรือกีดขวางช่องทางน้ำสาธารณะ ตามที่มาตรการกำหนด	-	- ดังภาพที่ 5
	8. ห้ามนำรถยนต์ และรถบรรทุก ที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐานมาใช้ในการรื้อถอน	- โครงการกำชับห้ามผู้รับเหมานำรถยนต์ และรถบรรทุกที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐานมาใช้ในการรื้อถอนโดยเด็ดขาด	-	-
1.3 ระดับเสียง	1. ดำเนินการรื้อถอน ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่ดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่รื้อถอน	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการรื้อถอน โดยจะดำเนินการรื้อถอนในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. และหยุดทำงานในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อลดผลกระทบจากการรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ	-	-
	2. วางแผน เวลา และวิธีการรื้อถอน เพื่อลดฝุ่นละออง เสียง และความสั่นสะเทือนให้มากที่สุด โดยจัดช่วงเวลาให้เหมาะสม และเลือกใช้วิธีการรื้อถอนที่สามารถลดฝุ่นละออง ระดับความดังของเสียง และความสั่นสะเทือนได้ดี	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมารื้อถอนต้องกำหนดแผนงาน เวลา และวิธีการรื้อถอนที่เหมาะสม เพื่อลดฝุ่นละออง เสียง และความสั่นสะเทือนให้ได้มากที่สุด ตามที่มาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.3 ระดับเสียง (ต่อ)	3. มีแผนงานรื้อถอนและกำหนดเวลาที่ชัดเจน แจ้งให้อาคารข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เมื่อมีความจำเป็นต้องทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง	- หากมีความจำเป็นต้องทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าแจ้งแผนงาน และเวลาการทำงานที่ชัดเจน ให้แก่อาคารข้างเคียงได้รับทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ	-	- ดังภาพที่ 3
	4. ดำเนินการร่วมกันระหว่างผู้รับเหมารื้อถอน และเจ้าของอาคารข้างเคียงที่ติดกับโครงการ หรือคาดว่าจะอาจได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนโครงการ เพื่อร่วมกันวางแผนหรือจัดการร่วมกันในการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่อาจได้รับจากกิจกรรมการรื้อถอนของโครงการ ทั้งนี้หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น ทางโครงการจะทำการจดบันทึก และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้โดยทันที	-	- ดังภาพที่ 3
	5. กรณีที่ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการได้รับความเดือดร้อนจากการรื้อถอนโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องเข้าไปพูดคุยประสานงานกับบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อหาแนวทาง และวิธีแก้ไข ปัญหาที่รวดเร็วที่สุด ซึ่งสามารถยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย	- หากได้รับแจ้งเหตุร้องเรียน โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยประสานงานกับบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อหาแนวทาง และวิธีแก้ไข ปัญหาที่รวดเร็วที่สุด ตามที่มาตรการกำหนด	-	-
	6. กรณีที่เกิดผลกระทบต่อบ้านพักอาศัยใกล้เคียง ที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และเด็กเล็กพักผ่อนอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว จนไม่สามารถดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้ และผู้พักอาศัยร้องขอโครงการต้องจัดหาที่พักชั่วคราวให้ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น จนกว่าโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ หรือจบขั้นตอน	- หากบ้านพักอาศัยข้างเคียงที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและเด็กเล็กพักผ่อนอยู่ในช่วงเวลารื้อถอน แจ้งว่าได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจนไม่สามารถดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้ โครงการยินดีจัดหาที่พักชั่วคราวให้ พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจนกว่าโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.3 ระดับเสียง (ต่อ)	<p>ที่มีเสียงดังรบกวน พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด</p> <p>7. จัดให้มีกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่สามารถเคลื่อนที่สามารถลดระดับความดังของเสียงให้อยู่ในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ หรือวิธีการอื่นที่สามารถลดระดับความดังของเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยมีการติดตั้งกำแพงกันเสียงดังนี้</p> <p>- <u>ช่วงรื้อถอนอาคารเดิม</u> ใช้รั้วคอนกรีต สูง 3 เมตร และด้านบนรั้วติดตั้งกำแพงกันเสียง BLOXTEG 2-TUFF หรือวัสดุเทียบเท่า สูง 3 เมตร ติดตั้งในด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกด้านติดบริษัท เจ เอส มาร์เก็ตติ้ง (1996) จำกัด สูง 3-5 ชั้น เลขที่ 1188 และอุดมสุขมาร์เก็ตเซนเตอร์ สูง 1 ชั้น</p> <p>- <u>ช่วงรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม</u> ใช้รั้วคอนกรีต สูง 3 เมตร และด้านบนรั้วติดตั้งกำแพงกันเสียง BLOXTEG 2-TUFF หรือวัสดุเทียบเท่า สูง 3 เมตร ติดตั้งในด้านทิศตะวันตกด้านติดบริษัท เจ เอส มาร์เก็ตติ้ง (1996) จำกัด สูง 3-5 ชั้น เลขที่ 1 188 และอุดมสุขมาร์เก็ตเซนเตอร์สูง 1 ชั้น</p>	<p>หรือจบขั้นตอนที่มีเสียงดังรบกวน</p> <p>- ขณะดำเนินการรื้อถอนอาคารเดิม โครงการได้ติดตั้งรั้ว Metal Sheet สูง 3 เมตร ซึ่งต่อจากกำแพงคอนกรีตโดยรอบพื้นที่รื้อถอน เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงรบกวนลง ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ตามที่มาตรการกำหนด หากดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป</p> <p>- ขณะดำเนินการรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม โครงการได้ติดตั้งรั้ว Metal Sheet สูง 3 เมตร ซึ่งต่อจากกำแพงคอนกรีตโดยรอบพื้นที่รื้อถอน เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงรบกวนลง ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงด้านทิศตะวันตก ตามที่มาตรการกำหนด หากดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป</p>	-	- ดังภาพที่ 4
			-	- ดังภาพที่ 4

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจินเพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจินเพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.3 ระดับเสียง (ต่อ)	8. เลือกตำแหน่งติดตั้งเครื่องจักรกลให้ห่างจากอาคารใกล้เคียงให้มากที่สุด เพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร	- โครงการได้จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรกลให้อยู่ห่างจากอาคารใกล้เคียงมากที่สุดตามที่มาตรการกำหนด เพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร	-	-
	9. ควบคุมการเกิดเสียงดังโดยเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรจากเครื่องยนต์เป็นเครื่องไฟฟ้า	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาคอยควบคุมการเกิดเสียงดังระหว่างการรื้อถอน และให้เลือกใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้าแทนการใช้เครื่องยนต์	-	-
	10. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดี และมีฝาครอบ เพื่อลดระดับเสียง	- โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้มีสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีฝาครอบ เพื่อลดระดับเสียง ตามที่มาตรการกำหนด	-	- ดังภาคผนวกที่ 9
	11. จัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่รื้อถอน เพื่อควบคุมระดับเสียงไม่ให้เกินมาตรฐาน (ค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540) หากผลการตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐาน โครงการต้องรีบดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงการทำงานเพื่อให้ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับมาตรฐานทันที	- โครงการได้มอบหมายให้บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่รื้อถอน โดยดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	-	- ดังภาคผนวกที่ 12 และรายงานผลการตรวจวัดในบทที่ 4

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 ระดับเสียง (ต่อ)	12. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดเสียงในช่วงรื้อถอน เดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	- โครงการอยู่ระหว่างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดเสียง ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป	-	-
	13. กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง และห้ามใช้เครื่องขยายเสียงในพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมา รื้อถอนคอยควบคุมคนงานไม่ให้ส่งเสียงดัง และห้ามใช้เครื่องขยายเสียงในพื้นที่รื้อถอนโดยเด็ดขาด	-	-
	14. กำหนดให้คนงานก่อสร้างใช้เครื่องมือสื่อสาร เช่น วิทยุสื่อสาร แทนการพูดตะโกนส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	- ผู้รับเหมา รื้อถอนได้กำชับให้คนงานใช้วิทยุสื่อสารแทนการพูดตะโกนส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง ตามที่มาตรการกำหนด	-	- ดังภาพที่ 12
	15. การขนย้ายเศษวัสดุขนาดใหญ่ต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยจากการตกลง ซึ่งทำให้เกิดเสียงและความสั่นสะเทือน	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาคอยดูแลการขนย้ายเศษวัสดุขนาดใหญ่อย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการตกลง ซึ่งทำให้เกิดเสียงและความสั่นสะเทือน	-	-
	16. เข้มงวดต่อการปฏิบัติงานของคนงาน เพื่อลดการเกิดเสียงดัง เช่น การจัดหาวัสดุรองรับหรือป้องกันการกระแทก การขึ้นวัสดุการก่อสร้างด้วยความนุ่มนวล และระมัดระวัง	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมา รื้อถอนคอยควบคุมการปฏิบัติงานของคนงานอย่างใกล้ชิด เพื่อลดการเกิดเสียงดัง	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์	<p>1. ก่อนเริ่มกิจกรรมการรื้อถอน เจ้าของโครงการหรือตัวแทนของโครงการและผู้รับเหมาที่รื้อถอน ร่วมกันตรวจสอบอาคารด้านประชิดติดโครงการหรืออาคารข้างเคียง พร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐานและจัดทำสำเนาเป็น 2 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินหากเกิดความเสียหาย</p> <p>2. เลือกใช้วิธีการรื้อถอนที่ลดความสัมพันธ์ เช่น เครื่องตัดคอนกรีตในการรื้อตัดผนังอาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อลดความสัมพันธ์ต่อพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>3. จัดให้มีมาตรการเชิงรุกก่อนที่จะเริ่มการรื้อถอนกับอาคารที่อยู่ในระยะประชิดโครงการ ด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก โดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้</p> <p>3.1 จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อเข้าพบปะพูดคุยให้รายละเอียดการรื้อถอน แผนงานการรื้อถอนให้ทราบอย่างชัดเจน และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง</p>	<p>- โครงการจัดให้มีผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานรื้อถอนเข้าไปสำรวจสภาพเดิมของอาคารในระยะประชิด และสภาพของถนนซอยในหมู่บ้านรังสิตา อุดมสุข 58 โดยให้เจ้าของอาคารร่วมสำรวจถ่ายภาพประกอบและทำบันทึกร่วมกันตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการขัดแย้ง หากพบว่าการรื้อถอนสร้างความเสียหายให้กับอาคารข้างเคียงโครงการจะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้โดยเร็ว</p> <p>- โครงการได้เลือกใช้วิธีการรื้อถอนที่ลดความสัมพันธ์ต่อพื้นที่ข้างเคียง โดยการใช้เครื่องตัดคอนกรีตในการรื้อตัดผนังอาคาร ตามที่มาตรการกำหนด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะพูดคุยให้รายละเอียดขั้นตอน และแผนงานการรื้อถอนแก่ผู้พักอาศัยข้างเคียงได้รับทราบ พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงเมื่อได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการรื้อถอนโครงการ ทั้งนี้หากผลการตรวจค่าความสัมพันธ์มีค่าสูงกว่าค่าที่ประเมินไว้ โครงการจะหยุดดำเนินการทันที เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปรับปรุงไม่ให้เกิดค่ามาตรฐาน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 3</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	<p>3.2 อธิบายขั้นตอนการรื้อถอน และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น</p> <p>3.3 แจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการรื้อถอน</p> <p>3.4 ตอบข้อซักถาม และข้อห่วงกังวลต่อชุมชน</p> <p>3.5 ร่วมกันเฝ้าระวังขณะรื้อถอน ในบริเวณที่ประเมินความสัมพันธ์ได้มากกว่า 2.5 มิลลิเมตร/วินาที หากผลการตรวจวัดมีค่าสูงกว่าค่าที่ประเมินไว้ ต้องแก้ไขปรับปรุงไม่ให้เกินค่ามาตรฐานและให้หยุดดำเนินการทันที รวมทั้งให้แก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการต่อไป</p> <p>4. จัดให้มีวิศวกรควบคุมงานทำการรื้อถอนอาคารเดิมและพื้นเดิม ทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันความเสียหายแก่อาคารข้างเคียง</p> <p>5. ดำเนินการรื้อถอน ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่ดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่รื้อถอน</p>	<p>- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมงานทำการรื้อถอนอาคารเดิมและพื้นเดิมทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันความเสียหายแก่อาคารข้างเคียง</p> <p>- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการรื้อถอน โดยจะดำเนินการรื้อถอนในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. และหยุดทำงานในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อลดผลกระทบจากการรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพผนวกที่ 9</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโครงการ ผู้ควบคุมงาน หรือผู้รับเหมา เข้าพบปะพูดคุยสอบถามข้อร้องเรียนหรือผลกระทบที่ได้รับจากการรื้อถอนกับผู้พักอาศัยหรือเจ้าของอาคารข้างเคียง เป็นประจำทุกสัปดาห์ ถ้าได้รับเรื่องร้องเรียนโครงการต้องกลับมาปรับวิธีการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการ ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง และผู้รับเหมา เข้าพบปะพูดคุยสอบถามข้อร้องเรียนหรือผลกระทบที่ได้รับจากการรื้อถอนกับผู้พักอาศัย/อาคารข้างเคียงเป็นประจำทุกสัปดาห์ หากได้รับเรื่องร้องเรียนโครงการจะทำการจดบันทึก และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้โดยทันที	-	- ดังภาพที่ 3
	7. จัดทีมงานฝ่ายช่างและวิศวกรเพื่อเข้าประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนโครงการ เพื่อซ่อมแซมอาคารและหรือส่วนของอาคารที่แตกร้าว ทรุดตัวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และมาตรฐานวิศวกรรม ทันทีเมื่อมีการเข้าแจ้งเหตุจากชุมชน	- หากได้รับแจ้งเหตุร้องเรียนจากชุมชน โครงการจะจัดทีมงานฝ่ายช่างและวิศวกรเข้าประเมินพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการรื้อถอนโครงการ เพื่อซ่อมแซมอาคาร และส่วนของอาคารที่แตกร้าว ทรุดตัวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และมาตรฐานวิศวกรรมโดยทันที	-	- ดังภาพผนวกที่ 9
	8. กรณีอาคารข้างเคียงมีความเสียหาย แตกร้าวจากการก่อสร้าง โครงการจะต้องดำเนินการซ่อมแซม โดยกำหนดกรอบระยะเวลาการซ่อมแซมให้ชัดเจน และวิธีการซ่อมแซมให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิศวกรรม โดยมีการบันทึกความเสียหายร่วมกันระหว่างเจ้าของบ้าน ผู้รับเหมา และบริษัทควบคุมการก่อสร้าง เพื่อสรุปวิธีการซ่อมแซมให้เป็นที่พึงพอใจกันทุกฝ่ายก่อนจึงจะเริ่มการซ่อมแซม และเมื่อ	- หากอาคารข้างเคียงมีความเสียหาย แตกร้าวจากการรื้อถอนโครงการจะดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และจัดให้มีทีมงานฝ่ายช่างและวิศวกรเข้าประเมินพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อดำเนินการซ่อมแซมให้เป็นที่พึงพอใจกันทุกฝ่ายก่อนจึงจะเริ่มการซ่อมแซม และเมื่อ	-	- ดังภาพผนวกที่ 9

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	ซ่อมแซมแล้วเสร็จจะต้องมีการตรวจรับงานโดยเจ้าของบ้าน และบริษัทควบคุมการก่อสร้างต้องเข้าไปตรวจสอบ เพื่อรับ มอบงานว่าเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่ โดยขั้นตอน ทั้งหมดจะมีเอกสารรับรอง รายงานสภาพความเสียหายแนว ทางการแก้ไขและซ่อมแซม กำหนดนัดหมายการซ่อม และ การตรวจรับจากเจ้าของบ้าน โดยโครงการต้องเข้าซ่อมแซม ความเสียหายภายใน 7 วัน และ/หรือตามที่ได้ตกลงเวลาตาม ความเหมาะสมของทั้ง 2 ฝ่าย 9. การขนย้ายเศษวัสดุออกนอกพื้นที่ ต้องดำเนินการด้วยความ ระมัดระวัง เพื่อป้องกันความสัมพันธ์รอบกวนหรือ สร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง	เป็นที่พึงพอใจกันทุกฝ่ายก่อนจึงจะเริ่มการซ่อมแซมตามที่ มาตรการกำหนด - โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาคอยดูแลการขนย้ายเศษวัสดุ ออกนอกพื้นที่รื้อถอนอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันความ สัมพันธ์รอบกวนหรือสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง	-	-
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	1. ทำการสำรวจสัตว์เลื้อยคลาน ตัวเหี้ย และสัตว์ทุกชนิด ภายในพื้นที่โครงการ หากพบสัตว์ในพื้นที่โครงการ ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจับ เพื่อนำไป ปล่อยสู่ธรรมชาติ	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมา รื้อถอน คอยสำรวจ สัตว์เลื้อยคลาน ตัวเหี้ยและสัตว์ทุกชนิดภายในพื้นที่โครงการ เป็นประจำ หากพบสัตว์ในพื้นที่โครงการให้ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจับ เพื่อนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ต่อ)	2. ห้ามคนงานไม่ให้จับ หรือทำร้ายตัวเหี้ย และสัตว์ทุกชนิด ภายในพื้นที่โครงการและข้างเคียง หากคนงานมีการกระทำผิด จะมีบทลงโทษคนงาน 3. หากพบตัวเหี้ยในพื้นที่โครงการให้ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจับ เพื่อนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติ	- โครงการได้กำชับห้ามคนงานจับ หรือทำร้ายตัวเหี้ย และ สัตว์ทุกชนิดภายในพื้นที่โครงการและข้างเคียงโดยเด็ดขาด หากคนงานมีการกระทำผิด จะมีบทลงโทษคนงานอย่าง เหมาะสม - หากพบตัวเหี้ยในพื้นที่โครงการ ผู้รับเหมาจะประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาจับ เพื่อนำไปปล่อย สู่ธรรมชาติต่อไป	- -	- -
2.2 ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ	1. ห้ามระบายน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดลงในท่อระบายน้ำ สาธารณะบนถนนซอยสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) คลองเคล็ด และถนนสาธารณะที่อยู่โดยรอบโครงการ โดยเด็ดขาด 2. ห้ามทิ้งขยะ/เศษวัสดุก่อสร้าง/เคมีภัณฑ์ใดๆ ลงในท่อ ระบายน้ำสาธารณะบนถนนซอยสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) คลองเคล็ด และถนนสาธารณะที่อยู่โดยรอบโครงการ โดยเด็ดขาด	- โครงการได้กำชับห้ามผู้รับเหมาหรือรถบรรทุกระบายน้ำเสียที่ไม่ ผ่านการบำบัดลงในท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนซอย สุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) คลองเคล็ด และถนนสาธารณะที่ อยู่โดยรอบโครงการโดยเด็ดขาด - ผู้รับเหมาได้กำชับห้ามคนงานทิ้งขยะ/เศษวัสดุก่อสร้าง/ เคมีภัณฑ์ใดๆ ลงในท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนซอย สุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) คลองเคล็ด และถนนสาธารณะที่ อยู่โดยรอบโครงการโดยเด็ดขาด	- -	- -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์ 3.1 การจัดการขยะ	1. จัดภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทาน และมีฝาปิดมิดชิด ขนาด 240 ลิตร ตั้งไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จำนวน 6 ถัง ประกอบด้วย ถังขยะเปียก 2 ถัง ถังขยะรีไซเคิล 2 ถัง ถังขยะทั่วไป 1 ถัง และถังขยะอันตราย 1 ถัง และขนาด 120 ลิตร จำนวน 1 ถัง เป็นถังขยะติดเชื้อ (ถังสีแดง) รองรับ น้ำกากอนามัย โดยจัดวางตำแหน่งให้อยู่ห่างจากอาคาร ข้างเคียง 2. จัดคนงานทำหน้าที่คัดแยกเศษวัสดุรื้อถอน ที่สามารถ นำมาใช้ได้ใหม่ เศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำไปขายได้ และเศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือทิ้ง เป็นประจำทุกวัน 3. จัดพื้นที่สำหรับเก็บวัสดุรื้อถอนให้เป็นสัดส่วน ไม่ให้ กระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อ การจัดเก็บ โดยกองแยกระหว่างเศษวัสดุที่สามารถ นำกลับไปใช้ได้ใหม่หรือรีไซเคิล กับเศษวัสดุที่ต้องนำไปกำจัด	- โครงการจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทาน และมีฝา ปิดมิดชิดตั้งไว้ภายในพื้นที่รื้อถอนอย่างเพียงพอ และจัดวาง ตำแหน่งให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงมากที่สุด - โครงการจัดให้มีคนงานคอยคัดแยกเศษวัสดุรื้อถอน ที่สามารถนำมาใช้ได้ใหม่ เศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำไป ขายได้ และเศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือทิ้งเป็นประจำทุกวัน - โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก็บวัสดุรื้อถอนไว้อย่างเป็น สัดส่วน ไม่ให้กระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบ และสะดวกต่อการจัดเก็บ โดยกองแยกระหว่างเศษวัสดุที่ สามารถนำกลับไปใช้ได้ใหม่หรือรีไซเคิล กับเศษวัสดุที่ต้อง นำไปกำจัดตามที่มาตรการกำหนด	- - -	- ดังภาพที่ 13 - - ดังภาพที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.1 การจัดการขยะ (ต่อ)	4. กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมอญ และผนังปูนเท่านั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ ในกรณีเป็นเศษวัสดุจากการรื้อถอนที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้างไม่รับกำจัดให้จัดส่งให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายรับไปกำจัด และห้ามนำไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะโดยเด็ดขาด	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมอญ และผนังปูนเท่านั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง และปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ ทั้งนี้หากมีวัสดุก่อสร้างที่ต้องการทำลาย มีสภาพชำรุดหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โครงการจะประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป พร้อมทั้งกำชับผู้รับเหมาห้ามนำเศษวัสดุจากการรื้อถอนไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะโดยเด็ดขาด	-	-
	5 จัดให้มีการบันทึกจำนวนเศษวัสดุที่จะนำไปกำจัดที่ศูนย์อ่อนนุช และตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงินของศูนย์อ่อนนุชให้ตรงกัน	- ผู้รับเหมาสามารถได้จดบันทึกจำนวนเศษวัสดุที่จะนำไปกำจัดที่ศูนย์อ่อนนุช และตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงินของศูนย์อ่อนนุชให้ตรงกันเรียบร้อยแล้ว ตามที่มาตรการกำหนด	-	-
	6. ติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขตบางนา เข้ามาเก็บขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง	- โครงการได้ติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขตบางนา เข้ามาเก็บขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลเป็นประจำ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.1 การจัดการขยะ (ต่อ)	<p>7. จัดให้มีการขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากสถานที่รื้อถอนอยู่เสมอเพื่อป้องกันการสะสม</p> <p>8. กำชับคนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>9. ควบคุมคนงานรื้อถอนไม่ให้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ หรือที่ดินของบุคคลอื่น</p> <p>10. ภาชนะรองรับมูลฝอยต้องปิดมิดชิดและทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อมิให้เป็นแหล่งอาศัยของแมลงสาบ หนู และแมลงวัน และป้องกันกลิ่นเหม็นที่จะรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อย และทำความสะอาดโดยรอบโครงการ โดยเฉพาะการจัดการขยะทั้งภายใน และภายนอกโครงการ เพื่อป้องกันการตกค้างของขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นสาเหตุของการส่งกลิ่นเหม็น และทัศนอาครบกวนพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>12. ห้ามคนงานรื้อถอนจุดไฟเผาขยะมูลฝอย และวัสดุรื้อถอนภายในพื้นที่</p>	<p>- โครงการได้ติดต่อประสานให้รถบรรทุกเข้ามาขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากสถานที่รื้อถอนเป็นประจำ</p> <p>- โครงการกำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาคอยควบคุมคนงานรื้อถอนไม่ให้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ หรือที่ดินของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด</p> <p>- โครงการจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทาน และมีฝาปิดมิดชิดตั้งไว้ในพื้นที่รื้อถอนอย่างเพียงพอ และจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดเป็นประจำ</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณจุดทิ้งขยะเป็นประจำ เพื่อป้องกันการตกค้างของขยะมูลฝอย</p> <p>- โครงการได้กำชับห้ามคนงานเผาขยะ และวัสดุรื้อถอนภายในบริเวณพื้นที่รื้อถอนโดยเด็ดขาด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 13</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 13</p> <p>- ดังภาพที่ 13</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.1 การจัดการขยะ (ต่อ)	13. กำหนดให้คนงานรื้อถอนหลังคา อาคาร 2 บริเวณที่มี ฉนวนใยแก้ว แต่งกายมิดชิด และใส่ผ้าปิดจมูก ทำการ รื้อถอนด้วยความระมัดระวัง และบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด เพื่อส่งไปกำจัดยังบริษัทที่มีใบอนุญาตในการกำจัดนำไป กำจัดต่อไป	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาคอยควบคุมการรื้อถอนหลังคา อาคาร 2 บริเวณที่มีฉนวนใยแก้ว ด้วยความระมัดระวัง และ บรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด เพื่อส่งไปกำจัดยังบริษัทที่มี ใบอนุญาตในการกำจัดนำไปกำจัดต่อไป พร้อมทั้งกำชับให้ คนงานแต่งกายมิดชิด และใส่ผ้าปิดจมูกที่ปฏิบัติงาน	-	-
3.2 การคมนาคม	1. จัดทำป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการ เข้า - ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการ ได้อย่างปลอดภัย 2. ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วง เวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถ สัญจรบริเวณโครงการได้ แต่ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ขนส่ง เศษวัสดุ และอุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการจะ กำหนดให้รถบรรทุกขนเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการ เท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้าน เสียงดังรบกวน	- โครงการได้ติดป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ไว้บริเวณ ด้านหน้าโครงการ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ โครงการอยู่ระหว่างจัดทำลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออก โครงการ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเสนอในรายงาน ฉบับถัดไป - โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการขนย้ายวัสดุจากการ รื้อถอนด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้อ ในช่วงเวลา ที่กฎหมายกำหนด โดยให้ดำเนินการนอกช่วงเวลาเร่งด่วน และให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร	- -	- ดังภาพที่ 1 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การคมนาคม (ต่อ)	3. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถบรรทุกที่จะเข้าหรือออกจากโครงการให้สามารถเข้า - ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรบนถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) และถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธารณะเป็นหลัก	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถบรรทุกที่จะเข้าหรือออกจากโครงการให้สามารถเข้า - ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรบนถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) และถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ	-	- ดังภาพที่ 14
	4. ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายการจราจรชั่วคราว บริเวณทางเข้า - ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน	- โครงการได้ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายการจราจรชั่วคราวไว้บริเวณทางเข้า - ออกโครงการสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 17
	5. จัดพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการให้เพียงพอ เพื่อเป็นที่จอดรถสำหรับรถขนส่งเศษวัสดุรื้อถอนและรถรับ - ส่งคนงานก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอนไว้ภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ	-	- ดังภาพที่ 6
	6. ห้ามจอดรถเพื่อรอขนส่งเศษวัสดุรื้อถอน หรือรับ-ส่งคนงานบนถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) และถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ	-โครงการได้กำชับห้ามพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งเศษวัสดุรื้อถอนจอดรถบนถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) และถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการโดยเด็ดขาด ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอนไว้ภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ	-	- ดังภาพที่ 6

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การคมนาคม (ต่อ)	<p>7. ควบคุมน้ำหน้ารถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ</p> <p>8. ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่างๆ ของบริษัทที่นำมาใช้ในงานรื้อถอนให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน</p> <p>9. จัดการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่งดิน โดยใช้น้ำฉีดก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก</p> <p>10. จัดการให้ใช้ผ้าคลุมที่มิดชิด สำหรับรถบรรทุกดิน หิน ทราช เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นปลิวออกมาจากรถบรรทุกได้</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยกำชับให้พนักงานขับรถบรรทุกทุกคนสังเกตสัญญาณจราจรและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ</p> <p>- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่างๆ ของบริษัทที่นำมาใช้ในงานรื้อถอนให้มีสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดล้อรถบรรทุก ทุกคันก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง</p> <p>- โครงการกำชับให้พนักงานขับรถบรรทุกใช้ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุกเพื่อป้องกันการรื้อถอนให้มีมิดชิดทุกคัน เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นปลิวออกมาจากรถบรรทุกได้ และได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบทุกครั้งก่อนออกจากพื้นที่โครงการ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 14</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การคมนาคม (ต่อ)	11. จัดการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรตามรูปแบบและแนวทางการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณสำหรับการรื้อถอน โครงการฯ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน (หากจำเป็น)	- โครงการได้ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 17
	12. จัดพื้นที่สำหรับรถบรรทุกไม่ให้จอดเป็นแถวคอยบนถนนอุดมสุข (สุขุมวิท 103) และถนนสาธารณะอื่นๆ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกขนส่งวัสดุจากการรื้อถอนไว้ภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ	-	- ดังภาพที่ 6
	13. รถที่ขนส่งวัสดุรื้อถอนและ/หรือรถขนส่งคนงานของผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ จะต้องติดป้ายไว้ที่บริเวณด้านข้างทั้งสองด้านและที่บริเวณฝาท้ายของรถ โดยระบุชื่อผู้รับเหมา ชื่อโครงการ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบโครงการ ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา	- โครงการอยู่ระหว่างการนำป้ายชื่อผู้รับเหมา ชื่อโครงการ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบโครงการมาติดไว้ที่บริเวณด้านข้างทั้งสองด้านและที่บริเวณฝาท้ายของรถขนส่งวัสดุรื้อถอน หากดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป	-	-
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย	มาตรการลดผลกระทบอาชีวอนามัย และความปลอดภัยเชิงรุก 1. จัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องตัดคอนกรีต นั่งร้าน และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในขณะดำเนินงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการรื้อถอนอาคารให้มีสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	2. จัดทำป้ายประกาศ หรือสัญญาณเตือน และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่รื้อถอน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ	- โครงการได้ติดป้ายเตือนเขตพื้นที่ก่อสร้าง และสัญญาณไฟกระพริบไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่รื้อถอน โดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ	-	- ดังภาพที่ 14 และ 17-18
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจำโครงการ เพื่อทำหน้าที่ในการอบรมชี้แจงคนงานให้เกิดความสำนึกและเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยกำหนด มาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน และตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการลดและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้รับเหมา	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจำโครงการ คอยอบรมชี้แจงคนงานให้เกิดความสำนึก และเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน และตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการลดและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้รับเหมา	-	- ดังภาคผนวกที่ 5
	4. จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน เช่น กิจกรรมการสนทนาความปลอดภัย (Morning Talk) เป็นประจำทุกวันก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน เป็นต้น	- โครงการได้จัดให้มีกิจกรรม Morning Talk เป็นประจำ ทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	-	-
	5. จัดให้มีมาตรการหรือคู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการรื้อถอน และอบรมชี้แจงให้คนงานเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการรื้อถอนอาคาร และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) คอยอบรมชี้แจงให้คนงานเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 5 และ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	6. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย หน้ากาก ถุงมือ ที่อุดหู (Ear plug) และรองเท้าเซฟตี้ และควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมา และคนงาน ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่คนงานอย่างเหมาะสมกับประเภทงาน พร้อมทั้งกำชับให้สวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน	-	-
	7. จัดทำคู่มือการใช้งาน การบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอวัยวะที่มีอยู่ทั้งหมดรวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชนิดของโครงการ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์แต่ละชนิด โดยจัดทำเป็นภาษาไทย และระบุที่ติดต่อด่วนตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นคู่มือในการบำรุงดูแลรักษาต่อไป	- โครงการได้จัดให้มีคู่มือการใช้งานการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอวัยวะรวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชนิดของโครงการ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์	-	- ดังภาพผนวกที่ 10
	8. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการพลัดตกหกล้มจากที่สูง และการพังทลาย	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการพลัดตกหกล้มจากที่สูงให้แก่คนงานอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน	-	-
	9. รักษาความสะอาดและจัดวางวัสดุอุปกรณ์ภายในพื้นที่รื้อถอนอย่างมีระเบียบ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่รื้อถอนเป็นประจำ และจัดให้มีพื้นที่วางวัสดุอุปกรณ์ภายในพื้นที่รื้อถอนอย่างมีระเบียบ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน	-	- ดังภาพที่ 16

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 ด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย (ต่อ)	10. ห้ามติดตั้ง กอง เก็บเครื่องมือ หรือชิ้น โครงสร้างใดๆ ในที่สาธารณะ ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีที่สำหรับการดังกล่าว ภายในเขตที่ดินที่ดำเนินการรื้อถอน	- โครงการได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารภายในขอบเขตที่ดิน ของโครงการเท่านั้น	-	- ดังภาพที่ 2
	11. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ของกระทรวง แรงงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน พ.ศ.2554 ของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งข้อกำหนด อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	-	-
	12. จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเขม่า และควัน และจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่จะให้เกิดฝุ่น ให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการ ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเขม่า และ ควัน และได้จัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่ ก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุดตามที่มาตรการ กำหนด	-	-
	มาตรการลดผลกระทบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เจริญรับ 1. เจ้าของโครงการ จัดให้มีการชดเชยค่าเสียหายโดยตรง กรณีที่ถูกอาศัยข้างเคียงโครงการตลอดจนผู้ที่สัญจรไปมา ได้รับความเสียหายทั้งร่างกาย และทรัพย์สิน จากการรื้อถอน โครงการ	- หากผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการตลอดจนผู้ที่สัญจรไปมา ได้รับความเสียหายทั้งร่างกาย และทรัพย์สิน จากการรื้อถอน โครงการ เจ้าของโครงการจะชดเชยค่าเสียหายให้ทั้งหมด	-	- ดังภาคผนวกที่ 4

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	2. จัดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาด้านสุขภาพของพนักงานก่อสร้าง เมื่อเกิดอุบัติเหตุต่อพนักงานช่วงรื้อถอน และ ผู้ที่พักอาศัยข้างเคียงโครงการ เพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโดยทันที และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ	- โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาด้านสุขภาพของพนักงานก่อสร้างอยู่เสมอ	-	- ดังภาพผนวกที่ 5
	3. จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดเตรียมรถส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่รื้อถอนอย่างเพียงพอ และได้จัดเตรียมรถส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุไว้ประจำโครงการเรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 15
	มาตรการลดผลกระทบต่อพนักงานก่อสร้างด้านเสียงดัง 1. จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ที่ครอบหูลดเสียง หรือปลั๊กอุดหู ต้องทำด้วยพลาสติก ยาง โฟม หรือวัสดุอื่นที่อ่อนนุ่มและไม่ระคายเคืองใช้อุดหูทั้งสองข้างได้แก่	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมกับประเภทงาน พร้อมทั้งกำชับให้สวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน	-	-
	ช่วงรื้อถอนอาคาร - รถขุดดินตะขาบ (Tracked Excavator) ระยะเวลาเดินเครื่องจักร 4 ชั่วโมง/วัน คนงานที่อยู่ในระยะ 1 เมตร จะต้องสวมใส่ที่ครอบหูลดเสียงที่มีค่า NRR มากกว่า 31 dB	- โครงการได้กำหนดระยะเวลาการเดินรถขุดดินตะขาบ (Tracked Excavator) ไว้ที่ 4 ชั่วโมง/วัน พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- รถบรรทุก (Lorry) ระยะเวลาเดินเครื่องจักร 2 ชั่วโมง/วัน คนงานที่อยู่ในระยะ 1 เมตร จะต้องสวมใส่ปลั๊กกัลดเสียงชนิดโฟม ที่มีค่า NRR มากกว่า 32 dB	- โครงการได้กำหนดระยะเวลาการเดินรถบรรทุก (Lorry) ไว้ที่ 2 ชั่วโมง/วัน พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน	-	-
4.2 ความปลอดภัยสาธารณะ	1. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำประวัติของคนงานทุกคน โดยคนงานต้องเป็นคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 2. จัดให้มีหัวหน้าคนงาน 1 คน และผู้ช่วยหัวหน้าอย่างน้อย สักส่วน 1 คน : คนงาน 40 คน ควบคุมดูแลความปลอดภัยของคนงานอย่างเข้มงวด หากคนงานมีการกระทำผิดโครงการมีบทลงโทษคนงาน 3. จัดให้มีการบันทึกข้อมูลการทำงานของคนงานทุกคน และแลกบัตรเข้า-ออกพื้นที่รื้อถอน โครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแฝงตัวของคนงาน และควบคุมความปลอดภัยคนงาน 4. จัดให้มีบ้านพักคนงานก่อสร้างอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ และอยู่ห่างไกลจากชุมชน โดยต้องมีการควบคุมบริเวณบ้านพักคนงานไม่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประวัติของคนงานก่อสร้าง ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป - โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลความปลอดภัยของคนงานอย่างเข้มงวด หากคนงานมีการกระทำผิดโครงการจะมีบทลงโทษคนงานอย่างเหมาะสม - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยบันทึกข้อมูลการทำงานของคนงานทุกคน และแลกบัตรเข้า-ออกพื้นที่รื้อถอนโครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแฝงตัวของคนงาน และควบคุมความปลอดภัยคนงาน - โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงานให้อยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป	- - - -	- - - ดัชนีภาพที่ 14 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชัน จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 ความปลอดภัยสาธารณะ (ต่อ)	5. จัดให้มีไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนบริเวณพื้นที่รื้อถอน และบริเวณทางเข้า-ออก และรอบโครงการ เพื่อป้องกันมิจนาฬิกา และลดอุบัติเหตุจากการชนส่ง โดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่สาดส่องไปยังบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง	- โครงการได้ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในบริเวณพื้นที่รื้อถอน และบริเวณทางเข้า-ออก และรอบโครงการอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันมิจนาฬิกา และลดอุบัติเหตุจากการชนส่ง	-	- ดังภาพที่ 7
	6. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อย อย่างสม่ำเสมอตลอด 24 ชั่วโมง และเข้มงวดการเข้า-ออกของคนงานให้อยู่ในเฉพาะช่วงเวลาทำงานเท่านั้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่รื้อถอน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งคอยตรวจสอบการเข้า-ออกของคนงานให้อยู่ในเฉพาะช่วงเวลาทำงานเท่านั้น	-	- ดังภาพที่ 14
	7. จัดให้มีการประชุมการปฏิบัติงานประจำพื้นที่รื้อถอน โครงการเป็นประจำทุกสัปดาห์ ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาการรื้อถอน และเหตุเดือดร้อนรำคาญต่ออาคารข้างเคียง และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน	- โครงการได้จัดประชุมการปฏิบัติงานประจำพื้นที่รื้อถอน โครงการเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาการรื้อถอน และเหตุเดือดร้อนรำคาญต่ออาคารข้างเคียง และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน	-	-
	8. การรื้อถอนในทุกขั้นตอนจะต้องมีวิศวกรที่เกี่ยวข้องที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์สูงควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อให้การรื้อถอนเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยต่อคนงานหรือชุมชน	- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมงานที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์สูงคอยควบคุมดูแลการรื้อถอนในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อให้การรื้อถอนเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยต่อคนงานและชุมชน โดยรอบ	-	- ดังภาพผนวกที่ 9

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น (Origin Play Sri Udom Station) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท ออริจิน เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 ความปลอดภัยสาธารณะ (ต่อ)	9. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งในบริเวณด้านหน้าโครงการและด้านข้างภายในโครงการเก็บบันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยมุมกล้องจะต้องไม่สาดส่องไปยังบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง	- โครงการอยู่ในระหว่างการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเสนอในรายงานฯ ฉบับถัดไป	-	-



ภาพที่ 1 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ



ภาพที่ 2 สภาพโครงการในปัจจุบัน



ภาพที่ 3 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ









ภาพที่ 4 รั้ว Metal Sheet โคยรอบพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 5 ทางเข้า-ออกโครงการ



ภาพที่ 6 พื้นที่จอดรถขนส่งเศษวัสดุจากการรื้อถอน

	
<p>ภาพที่ 7 ไฟฟ้าส่องสว่าง</p>	<p>ภาพที่ 8 ระบบสเปรย์น้ำ</p>
	
<p>ภาพที่ 9 กิจกรรมฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่รื้อถอน</p>	<p>ภาพที่ 10 พื้นที่กองเศษวัสดุจากการรื้อถอน</p>
	
<p>ภาพที่ 11 รถบรรทุกเศษวัสดุจากการรื้อถอน</p>	<p>ภาพที่ 12 วิจัยสื่อสาร</p>



ภาพที่ 13 ถังรองรับมูลฝอย



ภาพที่ 14 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



ภาพที่ 15 รถรับ-ส่งผู้ป่วย



ภาพที่ 16 กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 17 สัญญาณไฟกระพริบ



ภาพที่ 18 ป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง