

## บทที่ 2

### การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ของการเคหะแห่งชาติ ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 สามารถสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญพร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.1-1

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                     | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 สภาพภูมิประเทศ                         | 1. จัดให้มีรั้วรอบพื้นที่โครงการเพื่อกันพื้นที่<br>ขอบเขตพื้นที่ และป้องกันการไหลของดินสู่พื้นที่<br>ข้างเคียง พร้อมทั้งดูแลสภาพรั้วพื้นที่โครงการให้<br>สมบูรณ์ มั่นคง แข็งแรง                                                                                                 | 1. โครงการจัดให้มีรั้วรอบพื้นที่โครงการเพื่อ<br>กันพื้นที่ขอบเขตพื้นที่                                                                                                        | -                            |    |
|                                            | 2. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน<br>ภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดิน<br>เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดิน                                                                                                                                                          | 2. โครงการมีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุม<br>ดิน ภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณแนว<br>เขตที่ดินเพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดิน                                                       | -                            |    |
| 1.2 คุณภาพอากาศ<br>1) ฝุ่นละออง            | 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น<br>ป้ายกั้นจำกัดความเร็ว ลูกกระพริบชะลอความเร็ว เพื่อ<br>ไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน พร้อมทั้ง<br>ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ป้าย<br>ห้ามติดเครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ใน<br>สภาพมองเห็นชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลง | 3. โครงการมีการควบคุมความเร็วของรถ<br>ภายในโครงการ เช่น ป้ายกั้นจำกัดความเร็ว ลูก<br>กระพริบชะลอความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้ง<br>กระจายของฝุ่นบนผิวถนน                       | -                            |   |
|                                            | 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยปลูกพืช<br>คลุมพื้นที่ว่างทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง<br>พร้อมทั้งดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีสมบูรณ์<br>สวยงามทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                                                                                | 4. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ<br>โดยปลูกพืชคลุมพื้นที่ว่างทั้งหมด พร้อมทั้ง<br>ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีสมบูรณ์<br>สวยงามทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                             | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) ผู้เฝ้าระวัง (ต่อ)                      | 3. ทำความสะอาดถนนภายในโครงการทุกวัน<br>ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. โครงการมีการทำความสะอาดถนนภายใน<br>โครงการทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด<br>ดำเนินการ                                                                                                      | -                            |   |
|                                            | 4. จัดส่วนรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก<br>โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                        | 4. โครงการได้มีการจัดส่วนรับเรื่องร้องเรียนผู้<br>ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ                                                                                                           | -                            |   |
| 2) มลพิษทางอากาศ                           | 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น<br>ป้ายจำกัดความเร็ว ลูกกระพรวนชะลอความเร็ว<br>เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน<br>โดยโครงการจัดให้มีลูกกระพรวนชะลอความเร็ว<br>ขนาดความสูง 0.07 เมตร ความกว้าง 1 เมตร<br>ความยาว 7 เมตร จำนวน 43 จุด เพื่อชะลอ<br>ความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นของ<br>รถยนต์ | 1. โครงการมีการควบคุมความเร็วของรถ<br>ภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว ลูก<br>กระพรวนชะลอความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้ง<br>กระจายของฝุ่นบนผิวถนน และลดเสียงจาก<br>การแล่นของรถยนต์ | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                  | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)                     | 2. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางถนนภายในโครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า – ออกโครงการสามารถทำได้เป็นอย่างดีและปลอดภัย พร้อมทั้ง ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพมองเห็นชัดเจน ไม่ลบเลือน                                                                                                                                      | 2. โครงการจัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางถนนภายในโครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทาง เข้า – ออกโครงการสามารถทำได้เป็นอย่างดีและปลอดภัย | -                            |   |
|                                            | 3. ทำความสะอาดถนนภายในโครงการทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3. โครงการทำความสะอาดถนนภายในโครงการ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                                                                                                                                       | -                            | -                                                                                    |
|                                            | 4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 7,358.87 ตารางเมตร เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษจากที่จอดรถของโครงการ โดยพันธุ์ไม้ที่โครงการเลือกปลูกมีอัตราการสังเคราะห์แสง 373 โมล หรือคิดเป็น 16,412 กรัม ซึ่งมากกว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่เกิดจากรถในโครงการ 592.5 กรัม/ชั่วโมง ต้นไม้ในโครงการจึงดูดซับได้เพียงพอ พร้อมทั้งดูแลพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้มีความสมบูรณ์สวยงามทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ (ดูภาคผนวกประกอบ) | 4. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ พร้อมทั้งดูแลพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้มีความสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                                                                        | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                         | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)                 | 5. จัดส่วนรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่โครงการ                                                                                                                                                                                                                              | 5. โครงการได้จัดส่วนรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่โครงการ                                                                     | -                         | -                                                                                    |
| 3) เสียง                               | 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว ลูกกระพรวนชะลอความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน โดยโครงการจัดให้มีลูกกระพรวนชะลอความเร็ว ขนาดความสูง 0.07 เมตร ความกว้าง 1 เมตร ความยาว 7 เมตร จำนวน 43 จุด เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์ | 1. โครงการจัดให้มีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว ลูกกระพรวนชะลอความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน | -                         |   |
|                                        | 2. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน                                                                                                                                                                                                    | 2. โครงการจัดให้มีติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน                                      | -                         | -                                                                                    |
|                                        | 3. ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดีมองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน                                                                                                                                                                           | 3. โครงการได้มีการ ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดีมองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน            | -                         |  |
|                                        | 4. จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนในชุมชนโดยรอบได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการ ดังนี้                                                                                                                                                                                      | 4. โครงการจัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนในชุมชนโดยรอบได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการ                                       | -                         | -                                                                                    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 3) เสียง (ต่อ)                             | <p>4.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน โดยวาจาทางโทรศัพท์ โทรสาร และจดหมาย โดยโครงการจะตีตประกาศ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร รวมทั้งติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณศูนย์ชุมชน จากนั้นผู้รับเรื่องต้องจดชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ รายละเอียดข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของผู้ร้องเรียนไว้เป็นแนวทางเบื้องต้น</p> <p>4.2 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนส่งข้อร้องเรียนไปยังผู้มีอำนาจรับผิดชอบ พร้อมทั้งนัดผู้ร้องเรียนเข้าดูพื้นที่ที่ประสบปัญหาร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่ต้องจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นพร้อมวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น และต้องดำเนินการตรวจให้แล้วเสร็จไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับเรื่องแจ้งร้องเรียน</p> <p>4.3 จัดให้มีทีมงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วยกรรมการผู้มีอำนาจรับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนวิเคราะห์สาเหตุและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดไม่เกิน 30 วัน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน</p> | <p>4.1 โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน รวมทั้งได้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณศูนย์ชุมชน</p> <p>4.2 โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนส่งข้อร้องเรียนไปยังผู้มีอำนาจรับผิดชอบ พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นและต้องดำเนินการตรวจให้แล้วเสร็จไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับเรื่องแจ้งร้องเรียน</p> <p>4.3 โครงการได้จัดให้มีทีมงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วยกรรมการผู้มีอำนาจรับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนวิเคราะห์สาเหตุและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข โดยเร็วที่สุดไม่เกิน 30 วัน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน</p> | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                 | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                                        | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4) คุณภาพน้ำ                               | 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเดิมอากาศแบบ Aerobic Contract Filter จำนวน 1 ชุดออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 720 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ดูรูปที่ 4 ถึง 12 ประกอบ) โดยน้ำทิ้งจากโครงการที่ผ่านการบำบัดจะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร                                                                    | 1. ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ                                                                                      | -                                                                                   |  |
|                                            | 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษา และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                   | 2. โครงการยังไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้เหมาะสมในการดูแลรักษา และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ                                                                        | ระบบบำบัดน้ำเสียยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์                                             | -                                                                                   |
|                                            | 3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยแต่ละแปลง ตักไขมันออกจากถังดักไขมันเดือนละ 1 ครั้ง โดยนำกากไขมันใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชูรองที่ก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออก จากกากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำไปทิ้งรวมกับถังขยะของชุมชน                                                            | 3. โครงการยังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยแต่ละแปลง ตักไขมันออกจากถังดักไขมันเดือนละ 1 ครั้งตามมาตรการ                                                            | ควรจัดประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยแต่ละแปลง ตักไขมันออกจากถังดักไขมันเดือนละ 1 ครั้ง |                                                                                     |
|                                            | 4. ประสานรถสูบล้างถังของ บริษัทเอกชน ให้บริการในพื้นที่ มาสูบล้างถังส่วนเกินไปกำจัดทุก 3 เดือน                                                                                                                                                                                                       | 4. โครงการยังไม่ได้มีการประสานรถสูบล้างถังของ บริษัทเอกชน ให้บริการในพื้นที่ มาสูบล้างถังส่วนเกินไปกำจัดทุก 3 เดือน                                                        | ประสานบริษัทเอกชนมาสูบล้างถังไปกำจัดทุก 3 เดือน                                     |                                                                                     |
|                                            | 5. เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) ดังนี้ | 5. โครงการยังไม่ได้มีการเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล เนื่องจากอยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินงาน | ระบบบำบัดน้ำเสียยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์                                             |                                                                                     |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                         | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 4) คุณภาพน้ำ (ต่อ)                         | (1) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการ<br>ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตาม<br>แบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแห่งกำเนิด<br>มลพิษเป็นเวลา 2 ปี<br><br>(2) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของ<br>ระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ท.ส 2<br>เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลท่าข้าม) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป<br>โดยจะระบุจำนวนผู้อาศัยในแต่ละเดือน ลงไปใน<br>รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | -                                                                                                  | -                                           | -             |
| <b>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                             |               |
| <b>2.1 นิเวศวิทยาทางบก</b>                 | 1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่าง<br>เคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน<br>และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้<br>อย่างเคร่งครัด | -                                           | -             |
| <b>2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ</b>                | 1. ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถ<br>ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการยังสร้างไม่<br>เสร็จสมบูรณ์                                           | ระบบบำบัดน้ำเสียยัง<br>สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ            | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                         | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์<br>ของมนุษย์<br>1) การใช้น้ำ | 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบเส้นท่อ<br>ประปาให้อยู่ในสภาพดี และมีการแจ้งเบอร์<br>โทรศัพท์ติดต่อของช่างโครงการ เพื่อให้ผู้พัก<br>อาศัยติดต่อได้กรณีเกิดปัญหา                                                                                   | 1. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบเส้น<br>ท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี และมีการแจ้งเบอร์<br>โทรศัพท์ติดต่อของช่างโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัย<br>ติดต่อได้กรณีเกิดปัญหา | -                                           | -                                                                                    |
|                                                       | 2. ออกแบบโดยเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ<br>หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งก๊อก<br>ประหยัดน้ำ ชักโครก และหัวฉีดประหยัดน้ำ                                                                                                                       | 2. โครงการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ หรือ<br>อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งก๊อกประหยัดน้ำ<br>ชักโครก และหัวฉีดประหยัดน้ำ                                              | -                                           | -                                                                                    |
| 2) การบำบัดน้ำเสีย                                    | 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ<br>แบบ Aerobic Contract Filter จำนวน 1 ชุด<br>ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 720 ลูกบาศก์<br>เมตร/วัน (ดูรูปที่ 4 ถึง 12 ประกอบ) โดยน้ำ<br>ทิ้งจากโครงการที่ผ่านการบำบัดจะมีค่า BOD<br>ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร | 1. ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการยังสร้างไม่เสร็จ<br>สมบูรณ์ และยังมีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้เหมาะสม<br>ในการดูแลรักษา และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย<br>ของโครงการ                | ระบบบำบัดน้ำเสียยัง<br>สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ |  |
|                                                       | 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ<br>ดูแลรักษา และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของ<br>โครงการให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมี<br>ประสิทธิภาพ                                                                                                        | 2. เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการยัง<br>สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงยังไม่ได้มีการเปิดระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย                                                               |                                             |                                                                                      |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2)การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)                    | 3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยแต่ละแปลง ตัก<br>ไขมันออกจากถังดักไขมันเดือนละ 1 ครั้ง โดยนำ<br>กากไขมันใส่ในกระถางที่มีทึบรูช่องที่กั้นกระถาง<br>เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมันและทิ้ง<br>ไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำไปทิ้งรวมกับถังมูลฝอย<br>ของตน                                                                              | 3. โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยแต่ละ<br>แปลง ตักไขมันออกจากถังดักไขมันเดือนละ 1<br>ครั้ง                |                              |               |
|                                            | 4. ประสานรถสูบล้างถังของ บริษัทเอกชนที่<br>ให้บริการในพื้นที่ มาสูบล้างก่อนส่วนเกินไปกำจัด<br>ทุก 3 เดือน                                                                                                                                                                                                                            | 4. เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการยัง<br>สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงยังไม่ได้มีการเปิดระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย        |                              |               |
|                                            | 5. เก็บสถิติและเก็บข้อมูลการทำงานของระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์<br>วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำ<br>แบบบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ<br>ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ตาม<br>บทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ<br>ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ<br>พ.ศ. 2535) ดังนี้ | 5.เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการยัง<br>สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงยังไม่ได้มีการเปิดระบบ<br>และบันทึกสถิติข้อมูล |                              |               |
|                                            | .....(1) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการ<br>ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตาม<br>แบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้ง<br>แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                              |               |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                          | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2)การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)                    | (2) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ<br>บำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ท.ส 2 เสนอ<br>ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล<br>ท่าข้าม) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจะ<br>ระบุจำนวนผู้อาศัยในแต่ละเดือน ลงไปในรายงาน<br>สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                | โครงการยังไม่ได้ทำรายงานสรุปผลการทำงานของ<br>ระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ท.ส 2<br>เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เนื่องจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสียของโครงการยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ | -                            | -                                                                                   |
| 3) การระบายน้ำและการ<br>ป้องกันน้ำท่วม     | 1. จัดให้มีการทวงน้ำไว้ในบ่อทวงน้ำ จำนวน 2<br>บ่อ ความจุรวม 2,783.3 ลูกบาศก์เมตร และ<br>ระบบท่อระบายน้ำ ความจุ 1,837.83 เมตร เพื่อ<br>รวบรวมน้ำหลากส่วนเกิน ภายในพื้นที่โครงการ (ดู<br>รูปที่ 4 ถึง 12 ประกอบ)                                                                       | 1. โครงการมีการทวงน้ำไว้ในบ่อทวงน้ำ<br>จำนวน 2 บ่อ ตามมาตรการ                                                                                                                       | -                            |  |
|                                            | 2. จัดให้มีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจาก<br>พื้นที่โครงการไม่ให้เกินก่อนพัฒนาโครงการ โดย<br>ใช้วิธีจำกัดขนาดท่อระบายน้ำ โดยใช้ท่อระบายน้ำ<br>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 เมตร จำนวน 2 ท่อ<br>มีอัตราการระบายน้ำรวม 0.346 ลูกบาศก์เมตร/<br>วินาที (ไม่เกิน 0.371 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) | 2. โครงการได้จัดให้มีการควบคุมอัตราการระบาย<br>น้ำออกจากพื้นที่โครงการไม่ให้เกินก่อนพัฒนา<br>โครงการ                                                                                |                              |                                                                                     |

**ตารางที่ 2.1-1** รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทาง<br>สิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                          | ปัญหา และ/<br>หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 3) การระบายน้ำและ<br>การป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)   | 3. ตรวจสอบปริมาณตะกอนที่สะสมอยู่ภายในท่อพักน้ำของ<br>ท่อระบาย และบ่อหน่วงน้ำ โดยชุดลอกเป็นประจำ ปีละ 1<br>ครั้ง (ในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน) ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ<br>เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ที่เป็น<br>สาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ                                                                                                                                               | 3. โครงการยังไม่มีมีการชุดลอกบ่อหน่วงน้ำ เนื่องจาก<br>โครงการเพิ่งเปิดดำเนินการ                                                                                                                                     | -                                | -             |
|                                                | 4. จัดให้มีการเฝ้าระวัง และติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำ<br>ท่วม หากมีแนวโน้มที่ทำให้ระดับน้ำท่วมสูง โดยการแจ้งให้ผู้<br>พักอาศัยภายในโครงการทราบ และประชุมนิติบุคคล เพื่อ<br>หาแนวทางป้องกันต่อไป                                                                                                                                                                                                                                | 4. โครงการจัดให้มีการเฝ้าระวัง และติดตามข่าวสาร<br>เหตุการณ์น้ำท่วม หากมีแนวโน้มที่ทำให้ระดับน้ำท่วม<br>สูง โดยการแจ้งให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบ<br>และประชุมนิติบุคคล เพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไป                | -                                | -             |
|                                                | 5. จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนในชุมชน<br>โดยรอบได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการดังนี้<br>5.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้<br>ร้องเรียน โดยวาจาทางโทรศัพท์ โทรสาร และจดหมาย โดย<br>โครงการจะติดประกาศ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร<br>รวมทั้งติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณศูนย์ชุมชน<br>จากนั้นผู้รับเรื่องต้องจดชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ<br>รายละเอียดข้อมูล | 5. โครงการได้จัดให้มีทีมงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน โดย<br>การติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณศูนย์ชุมชน<br>และมีกรรมการผู้มีอำนาจรับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ที่<br>เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียน | -                                | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ   | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                  | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                | เอกสารอ้างอิง |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 3) การระบายน้ำและการ<br>ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ) | <p>ร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของผู้ร้องเรียนไว้เป็นแนวทางเบื้องต้น</p> <p>5.2 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนส่งข้อร้องเรียนไปยังผู้มีอำนาจรับผิดชอบ พร้อมทั้งนัดผู้ร้องเรียนเข้าดูพื้นที่ที่ประสบปัญหาร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่ต้องจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นพร้อมวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นและต้องดำเนินการตรวจให้แล้วเสร็จไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับเรื่องแจ้งร้องเรียน</p> <p>5.3 จัดให้มีทีมงานแก้ไขเรื่องร้องเรียนประกอบด้วยกรรมการผู้มีอำนาจรับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนวิเคราะห์สาเหตุและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดไม่เกิน 30 วัน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน</p> | -                                                                           | -                                                           | -             |
|                                              | <p>6. โครงการได้จัดให้มีมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการดังนี้</p> <p>6.1 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายผู้พักอาศัยภายในโครงการออกจากพื้นที่โครงการไปยังพื้นที่ปลอดภัย</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6. โครงการไม่ได้จัดให้มีมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ | จัดให้มีมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ | -             |

**ตารางที่ 2.1-1** รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ   | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                               | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 3) การระบายน้ำและการ<br>ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ) | <p>6.2 ประสานกับสถานีตำรวจภูธรพุนพินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาเจ้าหน้าที่ในการป้องกันมิฉวยโอกาสที่จะเข้ามาโจรกรรมทรัพย์สินภายในโครงการ</p> <p>6.3 จัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในราคาถูก</p> <p>6.4 ชะลอการชำระค่าสาธารณูปโภค (อาทิเช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น) จนกว่าผู้พักอาศัยภายในพื้นที่โครงการจะสามารถไปทำงานได้ปกติ</p> <p>6.5 จัดให้มีการจำหน่ายหรือแจกจ่ายอาหารในราคาถูกในบริเวณพื้นที่โครงการที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย</p> <p>6.6 การเคหะแห่งชาติ หรือนิติบุคคลผู้บริหารโครงการจะต้องดำเนินการซ่อมแซม ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภายหลังน้ำลดโดยเร่งด่วน</p> | -                                                                                        | -                            | -             |
| 4) การจัดการมูลฝอย                           | <p>1. จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยไว้ตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งบริเวณพื้นที่โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>- ถังมูลฝอยเปียก จัดเตรียมถังพักมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 80 ใบ สามารถรองรับมูลฝอย</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. โครงการได้มีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยไว้ตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งบริเวณพื้นที่โครงการโดย | -                            | -             |

**ตารางที่ 2.1-1** รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4) การจัดการมูลฝอย (ต่อ)                   | <p>เป็ยกของโครงการประมาณ 6.3 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้เพียงพอ 3 เท่า</p> <p>- <b>ถังมูลฝอยแห้ง</b> จัดเตรียมถังพักมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 40 ใบ สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่สามารถนำไปขายได้ของโครงการ ประมาณ 3.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้เพียงพอ 3 เท่า</p> <p>- <b>ถังมูลฝอยอันตราย</b> จัดเตรียมถังพักมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 10 ใบ สามารถรองรับมูลฝอยอันตรายของโครงการประมาณ 0.3 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้เพียงพอ 8 เท่า</p> | <p>- <b>ถังมูลฝอยเปียก</b> โครงการได้จัดเตรียมถังพักมูลฝอยที่สามารถรองรับมูลฝอยได้เพียงพอ</p> <p>- <b>ถังมูลฝอยแห้ง</b> โครงการได้จัดเตรียมถังพักมูลฝอย สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่สามารถนำไปขายได้ของโครงการ ได้เพียงพอ</p> <p>- <b>ถังมูลฝอยอันตราย</b> จัดเตรียมถังพักมูลฝอยสามารถรองรับมูลฝอยอันตรายของโครงการ ได้เพียงพอต่อวัน</p> | -                            |    |
|                                            | 2. ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุกวันและตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าถังรองรับมูลฝอยมีการ ผุกร่อนหรือชำรุด ต้องดำเนินการแก้ไขทันที                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. โครงการได้มีการตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุกวันและตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าถังรองรับมูลฝอยมีการ ผุกร่อนหรือชำรุด ต้องดำเนินการแก้ไขทันที                                                                                                                                                                                                | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 3. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอย และโรงพักมูลฝอยของโครงการ และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าถังรองรับมูลฝอยมีการ ผุกร่อนหรือชำรุด ต้องดำเนินการแก้ไขทันที                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. โครงการมีการตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอย และโรงพักมูลฝอยของโครงการ และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าถังรองรับมูลฝอยมีการ ผุกร่อนหรือชำรุด ต้องดำเนินการแก้ไขทันที                                                                                                                                                                         | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                             | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                                                    | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4) การจัดการมูลฝอย (ต่อ)                   | 4. จัดให้มีโรงพักมูลฝอย ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 6 เมตร ความจุประมาณ 36 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ระดับความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) (รูปที่ 3 ประกอบ) เพื่อรองรับมูลฝอยรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่สามารถนำไปขายได้อีกประมาณ 102.4 เท่า ทั้งนี้ ในกรณีฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องที่รถเก็บมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามไม่สามารถเข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการได้ และถึงพักมูลฝอยไม่สามารถรองรับมูลฝอยได้นั้น นิติบุคคลผู้บริหารโครงการจะแจ้งกับผู้พักอาศัยให้นำมูลฝอยแห้งมาพักในโรงพักมูลฝอยได้ชั่วคราวเพื่อรอการเก็บขององค์การบริหารส่วนท่าข้าม | 4. โครงการยังไม่ได้มีการจัดทำโรงพักมูลฝอย                                                                                                              | จัดให้มีโรงพักมูลฝอยขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 6 เมตร ความจุประมาณ 36 ลูกบาศก์เมตร ตามมาตรการ |  |
|                                            | 5. โครงการจะรณรงค์ให้ประชาชนในโครงการคัดแยกมูลฝอยดังนี้<br>(1) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยแต่ละบ้านนำมูลฝอยเปียก (มูลฝอยย่อยสลายได้) ไปทำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยเปียกได้ส่วนหนึ่ง<br>(2) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยนำมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้โดยตรง หรือต้องผ่านกรรมวิธีใดๆ เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ ซึ่งผู้พักอาศัยในชุมชนสามารถนำขยะรีไซเคิลมาฝากไว้ที่ธนาคารขยะ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยทำการจดบันทึกลงสมุดคู่ฝาก และเมื่อมีปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่เก็บไว้ที่โรงพักมูลฝอยมากพอจะติดต่อร้านรับซื้อของเก่ามารับซื้อต่อไป                          | 5. โครงการมีการรณรงค์ให้ประชาชนในโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนำไปทิ้ง เช่น ขวดน้ำ โดยผู้พักอาศัยได้คัดแยกไว้ และจะติดต่อร้านรับซื้อของเก่ามารับซื้อต่อไป | -                                                                                               | -                                                                                   |

**ตารางที่ 2.1-1** รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                      | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                       | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 4) การจัดการมูลฝอย (ต่อ)                | 6. ตรวจสอบรอยรั่วของถังบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำชะมูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก                                                                    | 6. โครงการได้มีการตรวจสอบรอยรั่วของถังบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำชะมูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก                                                                    | -                         | -             |
|                                         | 7. จัดให้มีการทำความสะอาดโรงพักมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค                                                                         | 7. โครงการยังไม่ได้มีการจัดทำโรงพักมูลฝอย                                                                                                                                                    | -                         | -             |
|                                         | 8. โรงพักมูลฝอยจะต้องปิดมิดชิด โดยเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น                                                                                                   | 8. โครงการยังไม่ได้มีการจัดทำโรงพักมูลฝอย                                                                                                                                                    |                           | -             |
| 5) ระบบไฟฟ้า                            | 1. ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการทั้งหมด โครงการจะปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ วสท.รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ และเลือกใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) | 1. โครงการได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการทั้งหมด โครงการจะปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ วสท.รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ และเลือกใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) | -                         | -             |
|                                         | 2. ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ และรีบแก้ไขหากพบการชำรุด                            | 2. โครงการได้มีการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ เดือนละ 1                                                                                     | -                         | -             |

**ตารางที่ 2.1-1** รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                    | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                    | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                        | เอกสารอ้างอิง                                                                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5) ระบบไฟฟ้า (ต่อ)                         | 3. รณรงคิให้ผู้พักอาศัยและพนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด                                                                                                           | 3. โครงการไม่ได้มีการรณรงคิให้ผู้พักอาศัยและพนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด                                                                                       | รณรงคิให้ผู้พักอาศัยและพนักงาน ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด | -                                                                                            |
| 6) การป้องกันอัคคีภัย                      | 1. จัดให้มีการติดตั้งหัวดับเพลิง (Fire Hydrant) จำนวน 5 จุด ไว้ตามถนนสายหลักและสายรองพร้อมทั้งจัดให้มีการทดสอบการทำงานของหัวดับเพลิงทุกหัวอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง | 1. โครงการจัดให้มีการติดตั้งหัวดับเพลิง (Fire Hydrant)ไว้ตามถนนสายหลักและสายรอง และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการเป็นประจำทุกปี       | -                                                   |  05/06/66 |
|                                            | 2. จัดให้มีถังดับเพลิงแบบเคมีแบบมือถือบริเวณป้อมยามทั้ง 3 แห่ง จำนวน 2 ถัง/แห่ง เพื่อใช้ระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นภายในโครงการ          | 2. โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงแบบเคมีแบบมือถือบริเวณป้อมยามทั้ง 3 แห่ง จำนวน 2 ถัง/แห่ง เพื่อใช้ระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นภายในโครงการ | -                                                   |  05/06/66 |
|                                            | 3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอหากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้แล้วให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที                    | 3. โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอหากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้แล้วให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที           | -                                                   | -                                                                                            |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                  | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                              | ปัญหา และ/หรือข้อเสนอแนะ                                           | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6) การป้องกันอัคคีภัย                  | 4. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้โดยติดต่อประสานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ                                             | 4. โครงการยังไม่ได้มีการจัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ โดยติดต่อประสานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ | โครงการควรมีการจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | -                                                                                    |
| 6) การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)            | 5. จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป                                                                                      | 5 โครงการไม่ได้มีการจัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย เนื่องจากตั้งแต่เปิดดำเนินการยังไม่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้                                 | -                                                                  | -                                                                                    |
| 7) การจราจร                            | 1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า- ออกโครงการ ไม่ให้เกิดการกีดขวางกระแสจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 4112 (สายไชยา-พุนพิน) และถนนภายในโครงการเคหะชุมชนสุราษฎร์ธานี | 1. โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางถนนภายในโครงการเคหะชุมชนสุราษฎร์ธานี                                  | -                                                                  |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา และ/หรือข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7) การจราจร                            | 2. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและป้ายกำจัดการจราจร การเดินทางในโครงการไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ให้ชัดเจนทั้งบนพื้นทาง และป้ายต่างๆ บริเวณโครงการให้ชัดเจน เพื่อช่วยในการเดินทางไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณถนนเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้เป็นอย่างดีและปลอดภัย | 2. โครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร และป้ายกำจัดการจราจร การเดินทางในโครงการไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง และป้ายต่างๆ บริเวณโครงการ เพื่อช่วยในการเดินทางไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณถนนเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้เป็นอย่างดีและปลอดภัย | -                        |   |
| 7) การจราจร (ต่อ)                      | 3. ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณถนนเข้า-ออกโครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอได้ทัน เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างชัดเจน                                                                                                                                        | 3. โครงการได้มีการติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณถนนเข้า-ออกโครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน                                                                                                                                                                                  | -                        | -                                                                                    |
|                                        | 4. ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก ให้มองเห็นชัดเจน ไม่ลบเลือน 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                                                                                                                                                                    | 4. โครงการได้มีการตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการ เพื่อให้มีการมองเห็นได้อย่างชัดเจน                                                                                                                                                                                           | -                        |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                     | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                 | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7) การจราจร (ต่อ)                      | 5. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นที่เข้าและออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน                         | 5. โครงการได้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นที่เข้าและออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน                    | -                         |  |
|                                        | 6. จัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็ว ขนาดความสูง 0.07 เมตร ความกว้าง 1 เมตร ความยาว 7 เมตร จำนวน 43 จุด เพื่อชะลอความเร็วของรถภายในพื้นที่โครงการ | 6. โครงการได้จัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็ว ขนาดความสูง 0.07 เมตร ความกว้าง 1 เมตร ความยาว 7 เมตร จำนวน 43 จุด เพื่อชะลอความเร็วของรถภายในพื้นที่โครงการ | -                         |  |
|                                        | 7. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณถนนเข้า-ออกโครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทาง และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่เข้าหรือออกโครงการ          | 7. โครงการห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณถนนเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทาง และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่เข้าหรือออกโครงการ            | -                         | -                                                                                   |
|                                        | 8. ตรวจสอบถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้มีสภาพคล่องตัวทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                                      | 8. โครงการได้มีการตรวจสอบถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้มีสภาพคล่องตัวทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                                 | -                         | -                                                                                   |

**ตารางที่ 2.1-1** รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ  | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 7) การจราจร (ต่อ)                           | 9. การเคหะแห่งชาติจะจัดให้มีมาตรการในการลด<br>ผลกระทบในการนำรถส่วนบุคคลมาจอดบนถนน ดังนี้<br>9.1) ควบคุมมิให้ผู้พักอาศัยนำรถยนต์ส่วนบุคคลมา<br>จอดบริเวณริมถนนอย่างเคร่งครัด<br>9.2) การเคหะแห่งชาติจะต้องชี้แจงมิให้นำรถมาจอด<br>บริเวณริมถนนให้ผู้พักอาศัยทราบในขั้นตอนตั้งแต่รับ<br>มอบกุญแจและคู่มือรับมอบบ้าน<br>9.3) ต้องมีการรณรงค์และแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบ<br>กฎระเบียบในการจอดรถบริเวณริมถนนอย่างสม่ำเสมอ | 9. โครงการได้มีการแจ้งให้ผู้พักอาศัย<br>ปฏิบัติตามมาตรการห้ามไม่ให้มีการจอด<br>รถบริเวณริมถนน เพื่อไม่ให้เกิด<br>ขบวนการจราจรของรถที่เข้า-ออก<br>โครงการ                                                                                                                                   | -                            | -             |
| 8) การใช้ที่ดิน                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |               |
| 2.4 คุณค่าคุณภาพชีวิต<br>1) ผลกระทบทางสังคม | 1. จัดให้มีแผนรับเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนในชุมชน<br>โดยรอบได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการ<br>ดังนี้<br>1.1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน<br>จากผู้ร้องเรียน ซึ่งอาจเป็นผู้พักอาศัยในโครงการหรือ<br>ประชาชนภายนอก โดยโครงการจะติดประกาศ<br>หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร รวมทั้งติดตั้งกล่องรับ<br>ความคิดเห็นไว้บริเวณสำนักงาน                                                           | 1. โครงการได้จัดให้มีแผนรับเรื่อง<br>ร้องเรียน กรณีประชาชนในชุมชน<br>โดยรอบได้รับความเดือดร้อนจากการ<br>ดำเนินโครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่<br>โครงการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้<br>ร้องเรียน และจะมีการดำเนินการตรวจ<br>ให้แล้วเสร็จไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับ<br>เรื่องแจ้งร้องเรียน | -                            | -             |

**ตารางที่ 2.1-1** รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ        | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                           | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2.4 คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)<br>1) ผลกระทบทางสังคม | 1.2) เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนส่งข้อ<br>ร้องเรียนไปยังผู้มีอำนาจรับผิดชอบ พร้อมทั้ง<br>ประสานผู้ร้องเรียนเข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกัน<br>ร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่ต้องจดบันทึกสิ่งที่พบ<br>เห็นพร้อมวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นและต้อง<br>ดำเนินการตรวจให้แล้วเสร็จไม่เกิน 3 วัน<br>หลังจากได้รับเรื่องแจ้งร้องเรียน<br>1.3) จัดให้มีทีมงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน<br>ประกอบด้วยกรรมการผู้มีอำนาจรับผิดชอบ<br>และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน เพื่อ<br>พิจารณาข้อร้องเรียนวิเคราะห์สาเหตุและ<br>มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข<br>โดยเร็วที่สุดไม่เกิน 30 วัน หลังจากได้รับเรื่อง<br>ร้องเรียน | -                                                                                                                    | -                            | -             |
|                                                   | 2. ประสานงานกับผู้นำชุมชนในการดูแลพื้นที่<br>ในโครงการเพื่อไม่ให้เกิดแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. โครงการยังไม่ได้มีการประสานงานกับผู้นำ<br>ชุมชนในการดูแลพื้นที่ในโครงการเพื่อไม่ให้เกิด<br>แหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น | -                            | -             |

**ตารางที่ 2.1-1** รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ        | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                          | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2.4 คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)<br>1) ผลกระทบทางสังคม | 3. ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเกี่ยวกับปัญหาในท้องที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาปรึกษา เมื่อเกิดปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน                             | 3. โครงการได้มีการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เกี่ยวกับปัญหาในท้องที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาปรึกษา เมื่อเกิดปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน | -                            | -             |
|                                                   | 4. ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือกับผู้พักอาศัยเพื่อแจ้งเบาะแส และสอดส่องดูแลเพื่อความสงบเรียบร้อยของชุมชน                                                             | 4. โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือกับผู้พักอาศัยในโครงการเพื่อแจ้งเบาะแส และสอดส่องดูแลเพื่อความสงบเรียบร้อยของชุมชน                         | -                            | -             |
|                                                   | 5. สนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนรอบพื้นที่โครงการ พร้อมเข้าร่วมงานประเพณีของท้องถิ่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบโครงการ                      | 5. โครงการได้มีการสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมงานและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงประเพณีของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน                                    | -                            | -             |
|                                                   | 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนภายในโครงการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ประเพณีดั้งเดิมของชุมชนที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน | 6. โครงการได้มีการสนับสนุนให้ชุมชนภายในโครงการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ประเพณีดั้งเดิมของชุมชนที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี                           | -                            | -             |
|                                                   | 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง                                                                                                     | 7. โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง                                                                               | -                            | -             |

**ตารางที่ 2.1-1** รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ        | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                  | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                             | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2.4 คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)<br>1) ผลกระทบทางสังคม | 8. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยภายในโครงการและมีการประสานไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง                          | 8. โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยภายในโครงการและมีการประสานไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       | -                            | -             |
|                                                   | 9. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆอย่างเคร่งครัด                                                                                                                             | 9. โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆอย่างเคร่งครัด                                               | -                            | -             |
|                                                   | 10. การเคหะแห่งชาติ จะทำการขออนุมัติเรื่องการขอใช้เส้นทางผ่านที่ดินการเคหะแห่งชาติตามขั้นตอนระเบียบ ในกรณีเจ้าของสวนปาล์มด้านทิศตะวันออกประสงค์ขอใช้เส้นทางในการเข้า-ออกที่ดินการเคหะแห่งชาติ | 10. โครงการได้จัดสรรเรื่องการขอใช้เส้นทางในการเข้า-ออกให้กับทางเจ้าของสวนปาล์มด้านทิศตะวันออก เรียบร้อยแล้ว            | -                            | -             |
|                                                   | 11. ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามีการร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาทันที                                                                                           | 11. โครงการได้มีการติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามีการร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหานั้นทันที | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ                              | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                   | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4 คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)<br>1) ผลกระทบทางสังคมด้านการคมนาคมขนส่ง | 1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการไม่ให้เกิดการกีดขวางกระแสจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 4112 (สายไชยา-พุนพิน) และถนนภายในโครงการเคหะชุมชนสุราษฎร์ธานี โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว                                                       | 1. โครงการได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการไม่ให้เกิดการกีดขวางกระแสจราจรบนถนนทางหลวง และถนนภายในโครงการเคหะชุมชน | -                         | -                                                                                    |
|                                                                     | 2. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและป้ายจำกัดความเร็ว การเดินรถภายในโครงการไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ให้ชัดเจนทั้งบนพื้นทาง และป้ายต่างๆ บริเวณโครงการให้ชัดเจน เพื่อช่วยในการเดินรถไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณถนนเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้เป็นอย่างดีและปลอดภัย | 2. โครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและป้ายจำกัดความเร็ว และป้ายต่างๆ บริเวณโครงการอย่างชัดเจน เพื่อช่วยในการเดินรถไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่                | -                         |  |
|                                                                     | 3. ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณถนนเข้า-ออกโครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอได้ทัน เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างชัดเจน                                                                                                                                          | 3. โครงการได้มีการติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณถนนเข้า-ออกโครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอได้ทัน                        | -                         | -                                                                                    |

**ตารางที่ 2.1-1** รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ                                | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                 | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                     | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4 คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)<br>1) ผลกระทบทางสังคม<br>- ด้านการคมนาคมขนส่ง | 4. ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกให้มองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ      | 4. โครงการได้มีการตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกให้มองเห็นชัดเจน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ | -                            | -                                                                                   |
|                                                                           | 5. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นที่เข้าและออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน                         | 5. โครงการได้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน                | -                            | -                                                                                   |
|                                                                           | 6. จัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็ว ขนาดความสูง 0.07 เมตร ความกว้าง 1 เมตร ความยาว 7 เมตร จำนวน 43 จุด เพื่อชะลอความเร็วของรถภายในพื้นที่โครงการ | 6. โครงการได้จัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็วของรถ ในแต่ละจุด ภายในพื้นที่โครงการ                                                  | -                            |  |
|                                                                           | 7. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณถนนเข้า-ออกโครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทาง และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่เข้าหรือออกโครงการ          | 7. โครงการได้มีการห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณถนนเข้า-ออกโครงการเพื่อไม่ให้เกิดกีดขวางการจราจรของรถที่เข้า-ออกโครงการ            | -                            | -                                                                                   |
|                                                                           | 8. ตรวจสอบถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้มีสภาพคล่องตัวทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                                      | 8. โครงการได้มีการตรวจสอบถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้มีสภาพคล่องตัวทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ         | -                            | -                                                                                   |

**ตารางที่ 2.1-1** รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ                                | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2.4 คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)<br>1) ผลกระทบทางสังคม<br>- ด้านการคมนาคมขนส่ง | 9.การเคหะแห่งชาติจะจัดให้มีมาตรการในการลดผลกระทบในการนำรถส่วนบุคคลมาจอดบนถนน ดังนี้<br>9.1) ควรมีให้ผู้พักอาศัยนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณริมถนนอย่างเคร่งครัด<br>9.2) การเคหะแห่งชาติจะต้องชี้แจงมิให้นำรถมาจอดบริเวณริมถนนให้ผู้พักอาศัยทราบในขั้นตอนตั้งแต่รับมอบกุญแจและคู่มือรับมอบบ้าน<br>9.3) ต้องมีการรณรงค์และแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบกฎระเบียบในการจอดรถบริเวณริมถนนอย่างสม่ำเสมอ | 9. โครงการได้มีการแจ้งให้ผู้พักอาศัย ปฏิบัติตามมาตรการ ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณริมถนน เพื่อไม่ให้เกิดกีดขวางการจราจรของรถที่เข้า-ออกโครงการ - | -                            | -             |
| 2) สภาพเศรษฐกิจ                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                               | -                            | -             |
| 3) การสาธารณสุข                                                           | 1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. โครงการได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ                              | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                 | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                       | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3) การสาธารณสุข (ต่อ)                      | 2. จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต                                                                                           | 2. โครงการได้มีการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต                                                                                                                | -                            | -                                                                                     |
| <b>4) สุขภาพ</b>                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                       |
| 4) สุขภาพ<br>- โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรค  | 1. จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น ภายในพื้นที่โครงการ                                                       | 1. โครงการได้จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ให้มากำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคให้กับโครงการภายในพื้นที่โครงการ | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 2. ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน                                                                                                       | 2. โครงการได้ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน                                                                                                                                 | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 3. ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ให้มากำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดยาฆ่าแมลง เป็นต้น                                              | 3. โครงการได้มีการประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ให้มากำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดยาฆ่าแมลง เป็นต้น                                                                   | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกที่ถนนเข้า-ออกโครงการ เคหะชุมชนสุราษฎร์ธานีที่เชื่อมกับถนนทางหลวงหมายเลข 4112 (สายไชยา-พุนพิน) | 4. โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ประจำด้านหน้าโครงการและในโครงการ เพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้ที่ใช้ถนนเข้า-ออกโครงการ เคหะชุมชนสุราษฎร์ธานี                               | -                            |  |

**ตารางที่ 2.1-1** รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ                                       | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                     | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4) สุขภาพ<br>- โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนำ<br>โรค (ต่อ)                              | 5. ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงที่จะเป็นแหล่งพาหะนำ<br>โรค เช่นระบบท่อระบายน้ำ ห้องพักมูลฝอย<br>เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด เพื่อ<br>ไม่ให้เป็นแหล่งพาหะนำโรค                   | 5. โครงการได้มีการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงที่จะเป็น<br>แหล่งพาหะนำโรค เช่น ระบบท่อระบายน้ำ ให้อยู่ใน<br>สภาพเรียบร้อย สะอาด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งพาหะ<br>นำโรค                 | -                            | -                                                                                     |
|                                                                                  | 6. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ให้มาเก็บขน<br>มูลฝอยจากโครงการสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีมูล<br>ฝอยตกค้าง                                      | 6. โครงการได้มีการติดตามประสานงานการจัดเก็บ<br>มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ให้มา<br>เก็บขนมูลฝอยจากโครงการสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีมูล<br>ฝอยตกค้าง                | -                            | -                                                                                     |
| 4) สุขภาพ (ต่อ)<br>- ด้านสุขภาพจิต ได้แก่<br>ความเครียด ความวิตกกังวล<br>เป็นต้น | 1. จัดทำข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ<br>การพักอาศัยให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ โดยเน้นการไม่<br>ก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยในโครงการและ<br>บริเวณข้างเคียง                       | 1. โครงการได้มีการจัดทำข้อบังคับกำหนด<br>หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัยให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ<br>โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยใน<br>โครงการและบริเวณข้างเคียง  | -                            | -                                                                                     |
|                                                                                  | 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่<br>พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย<br>พร้อมทั้งดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้<br>สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา | 2. โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ<br>เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย<br>พร้อมทั้งดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการ<br>ให้สวยงามอยู่ตลอดเวลา | -                            |  |

**ตารางที่ 2.1-1** รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ      | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                          | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                 | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4) สุขภาพ (ต่อ)<br>- สุนทรียภาพและ<br>ทัศนียภาพ | 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 7,358.78 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 835 ตารางเมตร และพื้นที่ไม้พุ่มคลุมดินภายนอกกำแพงไม้ยืนต้น 6,523.87 ตารางเมตร (ดูภาคผนวกประกอบ) รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ | 1. โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น และพื้นที่ไม้พุ่มคลุมดินภายนอกกำแพงไม้ยืนต้น รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ | -                            |  |
|                                                 | 2. จัดให้มีการดูแลพื้นที่สีเขียวและไม้ยืนต้นเสมอ หากพบต้นใดตายให้ทำการปลูกทดแทนใหม่                                                                                                                                                                   | 2. โครงการได้จัดให้มีการดูแลพื้นที่สีเขียวและไม้ยืนต้น หากพบต้นใดตายให้ทำการปลูกทดแทนใหม่                                                                                  | -                            |  |
|                                                 | 3. จัดให้มีส่วนรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ                                                                                                                                                                                     | 3. โครงการได้จัดให้มีส่วนรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ                                                                                                | -                            | -                                                                                   |

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2566

ตารางที่ 2.1-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ)

| เงื่อนไขตามมาตรการ                  | จุดตรวจวัด                                        | ดัชนีตรวจวัด                                                                                                                            | ความถี่       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| 1. คุณภาพน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำทิ้ง | 1. บริเวณบ่อกักน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย | - pH<br>- Suspended Solids<br>- BOD<br>- TKN<br>- Oil & Grease<br>- Fecal Coliform Bacteria                                             | 1 เดือน/ครั้ง | *                      |
|                                     | 2. บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย    | - pH<br>- Suspended Solids<br>- BOD<br>- TKN<br>- Oil & Grease<br>- Fecal Coliform Bacteria<br>- Nitrate Nitrogen<br>- Total Phosphorus | 1 เดือน/ครั้ง | *                      |

ตารางที่ 2.1-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ)

| เงื่อนไขตามมาตรการ | จุดตรวจวัด                                                                 | ดัชนีตรวจวัด                                                                      | ความถี่                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการ |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 2. คุณภาพน้ำผิวดิน | 1. บริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ำก่อนผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้ง                         | - pH<br>- BOD<br>- Suspended Solids<br>- TKN<br>- Do<br>- Fecal Coliform Bacteria | ทุกๆ 6 เดือน<br>(ภายใน 1 ปี) | *                      |
|                    | 2. บริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้ำหลังผ่านจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการในระยะ 50 เมตร | - pH<br>- BOD<br>- Suspended Solids<br>- TKN<br>- Do<br>- Fecal Coliform Bacteria | ทุกๆ 6 เดือน<br>(ภายใน 1 ปี) | *                      |

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2566

\* หมายถึง เนื่องจากโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) มีการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ในช่วงระยะเวลาดำเนินการ จึงไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้

## 2.2 ภาพประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังภาพที่ 2.2-1 ถึง ภาพที่ 2.2-10 ดังต่อไปนี้



รูปที่ 2.2-1 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ 2.2-2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-3 ถังรองรับขยะมูลฝอยภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-4 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 2.2-5 ป้ายจำกัดความเร็วของรถ



รูปที่ 2.2-6 เนินชะลอความเร็ว



รูปที่ 2.2-7 หม้อแปลงภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-8 ป้อมยามภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-9 ถนนภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-10 บ่อหน่วงน้ำภายในโครงการ

รูปที่ 2.2-1 ถึง รูปที่ 2.2-10 ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์  
ธานี (พุนพิน 1,2)

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2566