

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Air Cooled Split Type (AST) - ประจํา 6 เดือน

รหัสงาน : AC/AST-H	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-001-3/203D00S00308-AC/AST-0017	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : AIR-A3-03-Co_Living	3. [REDACTED] 4. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 23/06/2023	5. [REDACTED] 6. [REDACTED]
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจวัด ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONDENSING UNIT				
1	วัดแรงดันไฟฟ้า LOW.....PSI				
2	วัดแรงดันไฟฟ้า HIGH.....PSI				
3	ตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์ COMPRESSER	/			
4	CONTROL				
	K1.....ohm				
	K2.....ohm				
	K3.....ohm				
	FAN COIL UNIT				
1	ค่าความต้านทานขดลวด MOTOR	/			
2	ค่าความต้านทานระหว่างขดลวดกับขดลวด MOTOR	/			
3	ค่าความต้านทานระหว่างขดลวด MOTOR กับ GROUND	/			
4	ตรวจเช็คสภาพหุ้มลวด MOTOR	/			
5	ตรวจเช็คสภาพในพัดลมระบายอากาศ MOTOR	/			
6	ตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์ MOTOR	/			
7	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	/			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้และคอมเพรสเซอร์	/			
9	ตรวจเช็คสภาพ BLOWER และคอมเพรสเซอร์	/			
10	ตรวจเช็คสภาพตู้ไฟฟ้าและลูกปืนเพลา BLOWER	/			
11	ความสะอาดใน BLOWER	/			
	ชุดที่ 1 (U-X).....ohm				
	ชุดที่ 2 (V-Y).....ohm				
	ชุดที่ 3 (W-Z).....ohm				
	ชุดที่ 1-2 (U-Y).....M.ohm				
	ชุดที่ 2-3 (V-Z).....M.ohm				
	ชุดที่ 3-1 (W-X).....M.ohm				
	ชุดที่ 1-G (U-G).....M.ohm				

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Air Cooled Split Type (AST) - ประจํา 6 เดือน

รหัสงาน : AC/AST-H	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-001-3/203D00S00308-AC/AST-0017	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : AIR-A3-03-Co_Living	3. [REDACTED] 4. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 23/06/2023	5. [REDACTED] 6. [REDACTED]
ชื่ออาคาร	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจวัด ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุดที่ 2-G (V-G).....M.ohm				
	ชุดที่ 3-G (W-G).....M.ohm				
	CONTROL				
1	วัดค่าความต้านทาน COIL MAGNETIC				
2	วัดค่าความต้านทานสาย MAIN MOTOR				
	K1.....ohm				
	K2.....ohm				
	K3.....ohm				
	เส้นที่ 1.....M.ohm				
	เส้นที่ 2.....M.ohm				
	เส้นที่ 3.....M.ohm				
	เส้นที่ 4.....M.ohm				
	เส้นที่ 5.....M.ohm				
	เส้นที่ 6.....M.ohm				

หมายเหตุ

ทำตามที่ขอแจ้งไว้จากช่างเทคนิคประจำ 6 เดือน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จหนังสือต้องแก้ไข (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Drain Pump - ประจำ 3 เดือน

รหัสงาน : WW/DP-Q	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-002-1/Z01D00S00294-WW/DP-0001	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]
: DP-B-1	3. [REDACTED] 4. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-092/03/2023	5. [REDACTED] 6. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 24/03/2023	
ชื่ออาคาร : อาคาร B	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าที่ตรวจได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาวะ BREAKER	✓			
3	ตรวจเช็คสภาวะ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาวะ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คสภาวะ TRANSFORMER	✓			
6	ตรวจเช็คสภาวะ FUSE CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 4.7 AMP	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
9	แรงดัน R-S 405 S-T 405 T-R 405 VOLT	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
11	กระแส R 3.5 S 3.5 T 3.6 AMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาวะตู้ CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Drain Pump - ประจำ 3 เดือน

รหัสงาน : WW/DP-Q	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-002-1/Z01D00S00294-WW/DP-0002	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]
: DP-B-2	3. [REDACTED] 4. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-093/03/2023	5. [REDACTED] 6. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 24/03/2023	
ชื่ออาคาร : อาคาร B	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าที่ตรวจได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาวะ BREAKER	✓			
3	ตรวจเช็คสภาวะ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาวะ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คสภาวะ TRANSFORMER	✓			
6	ตรวจเช็คสภาวะ FUSE CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 4.7 AMP	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
9	แรงดัน R-S 403 S-T 406 T-R 406 VOLT	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
11	กระแส R 3.5 S 3.5 T 3.6 AMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาวะตู้ CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : WW/SP-Q	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-001-1/Z00D00S00007-WW/SP-0001	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]
: EQP-B-1	3. [REDACTED] 4. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-090/03/2023	5. [REDACTED] 6. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 24/03/2023	
ชื่ออาคาร : [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจวัดค่า; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	✓			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 3.2 AMP	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
9	แรงดัน R-S 200. S-T 201 T-R 200 VOLT	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
11	กระแส R 2.1 S 1.4 T 1.6 AMP	✓			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน : WW/SP-Q	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-001-1/Z00D00S00007-WW/SP-0002	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]
: EQP-B-2	3. [REDACTED] 4. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-091/03/2023	5. [REDACTED] 6. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 24/03/2023	
ชื่ออาคาร : [REDACTED]	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจวัดค่า; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER	✓			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 3.4 AMP	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
9	แรงดัน R-S 200 S-T 201 T-R 201 VOLT	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
11	กระแส R 2.0 S 1.4 T 1.6 AMP	✓			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Aerator Pump - ประจำ 3 เดือน

รหัสงาน : WW/AR-Q	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-001-1/Z00D00S00007-WW/AR-0003	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : EQJ-B-1	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-084/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 24/03/2023	
ชื่ออาคาร : ๓๖ B	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าผิดปกติได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาวะ BREAKER	✓			
3	ตรวจเช็คสภาวะ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาวะ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คสภาวะ TRANSFORMER	✓			
6	ตรวจเช็คสภาวะ FUSE CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่า SET ค่า ๕.๕ AMP	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
9	แรงดัน R-S ๒๔๕ S-T ๒๔๕ T-R ๒๔๕ VOLT	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
11	กระแส R ๔.๕ S ๔.๕ T ๔.๕ AMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาวะตู้ CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Aerator Pump - ประจำ 3 เดือน

รหัสงาน : WW/AR-Q	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-001-1/Z00D00S00007-WW/AR-0004	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : AEJ-B-1	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-085/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 24/03/2023	
ชื่ออาคาร : ๓๖ B	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าผิดปกติได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาวะ BREAKER	✓			
3	ตรวจเช็คสภาวะ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาวะ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คสภาวะ TRANSFORMER	✓			
6	ตรวจเช็คสภาวะ FUSE CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่า SET ค่า ๕.๕ AMP	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
9	แรงดัน R-S ๒๔๕ S-T ๒๔๕ T-R ๒๔๕ VOLT	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
11	กระแส R ๔.๕ S ๔.๕ T ๔.๕ AMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาวะตู้ CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : WW/SLP-Q	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-1/Z00D00S00007-WW/SLP-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
1 : SLP-B-1	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-089/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 24/03/2023	
ชื่ออาคาร B	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สาเหตุตรวจพบ; ค่า)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ TRANSFORMER	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 3.7 AMP	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
9	แรงดัน R-S 395 S-T 398 T-R 396 VOLT	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
11	กระแส R 3.0 S 2.9 T 3.0 AMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : WW/EFP-Q	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-1/Z00D00S00007-WW/EFP-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
1 : EFP-B-1	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-087/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 24/03/2023	
ชื่ออาคาร B	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สาเหตุตรวจพบ; ค่า)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ TRANSFORMER	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 3.6 AMP	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
9	แรงดัน R-S 395 S-T 390 T-R 397 VOLT	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
11	กระแส R 3.0 S 2.9 T 3.0 AMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Effluent Pump (EFP) - ประจำ 3 เดือน

รหัสงาน : WW/EFP-Q	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-001-1/Z00D00S00007-WW/EFP-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
2 : EFP-B-2	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-088/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 24/03/2023	
ชื่ออาคาร B	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (หากตรวจได้; ส่วน)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาวะ BREAKER	✓			
3	ตรวจเช็คสภาวะ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาวะ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คสภาวะ TRANSFORMER	✓			
6	ตรวจเช็คสภาวะ FUSE CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 3.5 AMP	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
9	แรงดัน R-S 39.5 S-T 40.1 T-R 40.1 VOLT	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
11	กระแส R 3.9 S 3.0 T 3.0 AMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาวะตู้ CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไข (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Aerator Pump - ประจำ 3 เดือน

รหัสงาน : WW/AR-Q	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-001-1/Z00D00S00007-WW/AR-0005	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
: SDJ-B-1	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-088/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 24/03/2023	
ชื่ออาคาร B	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (หากตรวจได้; ส่วน)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาวะ BREAKER	✓			
3	ตรวจเช็คสภาวะ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาวะ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คสภาวะ TRANSFORMER	✓			
6	ตรวจเช็คสภาวะ FUSE CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 3.5 AMP	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
9	แรงดัน R-S 39.5 S-T 39.6 T-R 39.8 VOLT	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
11	กระแส R 4.0 S 3.9 T 3.9 AMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาวะตู้ CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไข (CM)

JS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Sump Pump - ประจำ 3 เดือน

รหัส : WW/SP-Q		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส	TB-CP-003-1/Z01D00S00328-WW/SP-0002	1	
เลขที่ใบงาน	: EQP-C-1	2	
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-104/03/2023	3	
		4	
		5	
		6	
ชื่ออาคาร		ชื่อผู้ควบคุม	ชื่อผู้ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าที่ตรวจวัดได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL				
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER				
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC				
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY				
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER				
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL				
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า ๖.4 AMP				
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW				
9	แรงดัน R-S ๕๕ S-T ๕๕ T-R ๕๕ VOLT				
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL				
11	กระแส R ๕.๐ S ๕.๐ T ๕.๐ AMP				
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL				
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Sump Pump - ประจำ 3 เดือน

รหัสงาน : WW/SP-Q		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส	TB-CP-003-1/Z01D00S00328-WW/SP-0003	1	
เลขที่ใบงาน	: EQP-C-2	2	
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-105/03/2023	3	
		4	
		5	
		6	
ชื่ออาคาร		ชื่อผู้ควบคุม	ชื่อผู้ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าที่ตรวจวัดได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL				
2	ตรวจเช็คสวิตช์ BREAKER				
3	ตรวจเช็คสวิตช์ MAGNETIC				
4	ตรวจเช็คสวิตช์ RELAY				
5	ตรวจเช็คสวิตช์ TRANSFORMER				
6	ตรวจเช็คสวิตช์ FUSE CONTROL				
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า ๖.4 AMP				
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW				
9	แรงดัน R-S ๕๕ S-T ๕๕ T-R ๕๕ VOLT				
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL				
11	กระแส R ๕.๐ S ๕.๐ T ๕.๐ AMP				
12	ตรวจเช็คสวิตช์ CONTROL				
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Aerator Pump - ประจำ 3 เดือน

รหัสงาน : WW/AR-Q	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-003-1/Z01D00S00328-WW/AR-0005	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
: EQJ-C-1	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-094/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 24/03/2023	
ชื่ออาคาร : อาคาร C	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ค่า)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาวะ BREAKER	✓			
3	ตรวจเช็คสภาวะ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาวะ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คสภาวะ TRANSFORMER	✓			
6	ตรวจเช็คสภาวะ FUSE CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 3.5 AMP	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
9	แรงดัน R-S 399 S-T 401 T-R 399 VOLT	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
11	กระแส R 4.9 S 4.5 T 4.9 AMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาวะตู้ CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-094/03/2023 Page 1 of 1

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Aerator Pump - ประจำ 3 เดือน

รหัสงาน : WW/AR-Q	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-003-1/Z01D00S00328-WW/AR-0007	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
: EQJ-C-2	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-095/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 24/03/2023	
ชื่ออาคาร : อาคาร C	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ค่า)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาวะ BREAKER	✓			
3	ตรวจเช็คสภาวะ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาวะ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คสภาวะ TRANSFORMER	✓			
6	ตรวจเช็คสภาวะ FUSE CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 3.5 AMP	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
9	แรงดัน R-S 399 S-T 401 T-R 399 VOLT	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
11	กระแส R 4.9 S 4.5 T 4.9 AMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาวะตู้ CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

WO-095/03/2023 Page 1 of 1

รหัสงาน : WW/AR-Q	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-003-1/Z01D00S00328-WW/AR-0008	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]
: AEJ-C-1	3. [REDACTED] 4. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-096/03/2023	5. [REDACTED] 6. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 24/03/2023	
ชื่ออาคาร : อาคาร C	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาวะ BREAKER	✓			
3	ตรวจเช็คสภาวะ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาวะ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คสภาวะ TRANSFORMER	✓			
6	ตรวจเช็คสภาวะ FUSE CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 5.0 AMP	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
9	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
11	กระแส R 4.5 S 4.5 T 4.5 AMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาวะตู้ CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อย☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : WW/AR-Q	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-003-1/Z01D00S00328-WW/AR-0009	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]
: AEJ-C-2	3. [REDACTED] 4. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-097/03/2023	5. [REDACTED] 6. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 24/03/2023	
ชื่ออาคาร : อาคาร C	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาวะ BREAKER	✓			
3	ตรวจเช็คสภาวะ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาวะ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คสภาวะ TRANSFORMER	✓			
6	ตรวจเช็คสภาวะ FUSE CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 5.0 AMP	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
9	แรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
11	กระแส R 4.5 S 4.5 T 4.5 AMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาวะตู้ CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อย☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : WW/AR-Q	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-003-1/Z01D00S00328-WW/AR-0010	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
: AEJ-C-3	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-098/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 24/03/2023	
ชื่ออาคาร : อาคาร C	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาวะ BREAKER	✓			
3	ตรวจเช็คสภาวะ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาวะ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คสภาวะ TRANSFORMER	✓			
6	ตรวจเช็คสภาวะ FUSE CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 5.๕ AMP	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
9	แรงดัน R-S-5๐๐ S-T-4๐๐ T-R-9๐๐ VOLT	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
11	กระแส R-4.๕ S-4.๕ T-4.๕ AMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาวะตู้ CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : WW/SLP-Q	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-003-1/Z01D00S00328-WW/SLP-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
2 : SLP-C-1	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-103/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 24/03/2023	
ชื่ออาคาร : อาคาร C	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาวะ BREAKER	✓			
3	ตรวจเช็คสภาวะ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาวะ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คสภาวะ TRANSFORMER	✓			
6	ตรวจเช็คสภาวะ FUSE CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า ๕.๕ AMP	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
9	แรงดัน R-S-5๕๕ S-T-4๐๕ T-R-๘๐๕ VOLT	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
11	กระแส R-2.๕ S-2.๕ T-2.๕ AMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาวะตู้ CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : WW/EFP-Q	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-003-1/Z01D00S00328-WW/EFP-000	1. [Redacted] 2. [Redacted]
3 : EFP-C-1	3. [Redacted] 4. [Redacted]
เลขที่ใบงาน WO-101/03/2023	5. [Redacted] 6. [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน 24/03/2023	
ชื่ออาคาร 04-01 C	ชื่อผู้ควบคุม [Redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจวัดค่า)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ TRANSFORMER	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 4.0 AMP	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
9	แรงดัน R-S-0.0 S-T-400 T-R-400 VOLT	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
11	กระแส R-0.0 S-0.0 T-0.0 AMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : WW/EFP-Q	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-003-1/Z01D00S00328-WW/EFP-000	1. [Redacted] 2. [Redacted]
3 : EFP-C-2	3. [Redacted] 4. [Redacted]
เลขที่ใบงาน WO-102/03/2023	5. [Redacted] 6. [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน 24/03/2023	
ชื่ออาคาร 04-01 C	ชื่อผู้ควบคุม [Redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจวัดค่า)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ TRANSFORMER	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 4.0 AMP	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
9	แรงดัน R-S-0.0 S-T-400 T-R-400 VOLT	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
11	กระแส R-0.0 S-0.0 T-0.0 AMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : WW/AR-Q	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-003-1/Z01D00S00328-WW/AR-0011	1 [Redacted] 2 [Redacted]
: SDJ-C-1	3 [Redacted] 4 [Redacted]
เลขที่ใบงาน WO-099/03/2023	5 [Redacted] 6 [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน 24/03/2023	
ชื่ออาคาร 0101 C	ชื่อผู้ควบคุม [Redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้; ค่าดี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ TRANSFORMER	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 5.0 AMP	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
9	แรงดัน R-S 3.9 S-T 4.8 T-R 4.8 VOLT	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
11	กระแส R 3.5 S 4.4 T 4.4 AMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : WW/AR-Q	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-003-1/Z01D00S00328-WW/AR-0012	1 [Redacted] 2 [Redacted]
: SDJ-C-2	3 [Redacted] 4 [Redacted]
เลขที่ใบงาน WO-100/03/2023	5 [Redacted] 6 [Redacted]
วันที่ปฏิบัติงาน 24/03/2023	
ชื่ออาคาร 0101 C	ชื่อผู้ควบคุม [Redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [Redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้; ค่าดี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ BREAKER	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ TRANSFORMER	✓			
6	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
7	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า 5.0 AMP	✓			
8	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
9	แรงดัน R-S 3.9 S-T 4.8 T-R 4.8 VOLT	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
11	กระแส R 3.5 S 4.4 T 4.4 AMP	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : CC/Main-M		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส	TB-CP-001-1/200D00S00026-CC/Main-000	1	2
เลขที่ใบงาน	1 : NVR-1	3	4
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-001/01/2023	5	6
ชื่ออาคาร		ชื่อผู้ควบคุม	ชื่อผู้ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO	✓			
2	MONITOR (TV)	✓			
3	VIDEO RECORDER	✓			
4	VIDEO SWITCHER	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสภาพการติดตั้ง	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และจุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสัญญาณภาพ	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจสอบสภาพหม้อแปลง และ จำนวน	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกข้อมูล วันที่ 3 ธ.ค. 65 ถึง 3 ธ.ค. 66

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : CC/Main-M		รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน	
รหัส	TB-CP-001-1/200D00S00026-CC/Main-000	1	2
เลขที่ใบงาน	2 : NVR-2	3	4
วันที่ปฏิบัติงาน	WO-002/01/2023	5	6
ชื่ออาคาร		ชื่อผู้ควบคุม	ชื่อผู้ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO	✓			
2	MONITOR (TV)	✓			
3	VIDEO RECORDER	✓			
4	VIDEO SWITCHER	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสภาพการติดตั้ง	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และจุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสัญญาณภาพ	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจสอบสภาพหม้อแปลง และ จำนวน	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกข้อมูล วันที่ 3 ธ.ค. 65 ถึง 3 ธ.ค. 66

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Main Equipments (อุปกรณ์หลัก ระบบ CCTV) - ประจำเดือน

รหัสงาน : CC/Main-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-1/Z00D00S00026-CC/Main-000	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]
3 : NVR-3	3. [REDACTED] 4. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-003/01/2023	5. [REDACTED] 6. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 03/01/2023	
ชื่ออาคาร A	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO	/			
2	MONITOR (TV)	/			
3	VIDEO RECORDER	/			
4	VIDEO SWITCHER	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสภาพการติดตั้ง	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และจุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสัญญาณภาพ	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจสอบสภาพผิวหน้าและ จำนวน	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			

หมายเหตุ

บันทึกตรวจ วันที่ 15 พ.ย. 65 ถึง 3 ธ.ค. 66

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Main Equipments (อุปกรณ์หลัก ระบบ CCTV) - ประจำเดือน

รหัสงาน : CC/Main-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-1/Z00D00S00026-CC/Main-000	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]
3 : NVR-4	3. [REDACTED] 4. [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-004/01/2023	5. [REDACTED] 6. [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 03/01/2023	
ชื่ออาคาร A	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO	/			
2	MONITOR (TV)	/			
3	VIDEO RECORDER	/			
4	VIDEO SWITCHER	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสภาพการติดตั้ง	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และจุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสัญญาณภาพ	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจสอบสภาพผิวหน้าและ จำนวน	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			

หมายเหตุ

บันทึกตรวจ วันที่ 15 พ.ย. 65 ถึง 3 ธ.ค. 66

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : CC/Main-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-1/Z00D00S00026-CC/Main-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
1 : NVR-1	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-01/02/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 01/02/2023	
ชื่ออาคาร A	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าที่ตรวจไม่ได้ ; ส่วน)
		สี	น้ำยา	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO	/			
2	MONITOR (TV)	/			
3	VIDEO RECORDER	/			
4	VIDEO SWITCHER	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายเคเบิลการติดตั้ง	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสัญญาณภาพ	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจสอบสภาพผิวหน้าจอ และ จำนวน	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : CC/Main-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-1/Z00D00S00026-CC/Main-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
2 : NVR-2	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-002/02/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 01/02/2023	
ชื่ออาคาร A	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าที่ตรวจไม่ได้ ; ส่วน)
		สี	น้ำยา	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO	/			
2	MONITOR (TV)	/			
3	VIDEO RECORDER	/			
4	VIDEO SWITCHER	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายเคเบิลการติดตั้ง	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสัญญาณภาพ	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจสอบสภาพผิวหน้าจอ และ จำนวน	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : CC/Main-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-1/Z00D00S00026-CC/Main-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
3 : NVR-3	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-003/02/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 01/02/2023	
ชื่ออาคาร A	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (คำที่ตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO	✓			
2	MONITOR (TV)	✓			
3	VIDEO RECORDER	✓			
4	VIDEO SWITCHER	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสภาพการติดตั้ง	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และจุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสัญญาณภาพ	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจสอบสภาพหัวแทน และ จำนวน	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : CC/Main-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-1/Z00D00S00026-CC/Main-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
3 : NVR-4	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-004/02/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 01/02/2023	
ชื่ออาคาร A	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (คำที่ตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO	✓			
2	MONITOR (TV)	✓			
3	VIDEO RECORDER	✓			
4	VIDEO SWITCHER	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสภาพการติดตั้ง	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และจุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสัญญาณภาพ	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจสอบสภาพหัวแทน และ จำนวน	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Main Equipments (อุปกรณ์หลัก ระบบ CCTV) - ประจำเดือน

รหัสงาน : CC/Main-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-1/Z00D00S00026-CC/Main-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
1 : NVR-1	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-001/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 01/03/2023	
ชื่ออาคาร A	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO	/			
2	MONITOR (TV)	/			
3	VIDEO RECORDER	/			
4	VIDEO SWITCHER	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสภาพการติดตั้ง	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณภาพ	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คสภาพหน้าจอ และ จำนวน	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Main Equipments (อุปกรณ์หลัก ระบบ CCTV) - ประจำเดือน

รหัสงาน : CC/Main-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-1/Z00D00S00026-CC/Main-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
2 : NVR-2	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-002/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 01/03/2023	
ชื่ออาคาร A	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO	/			
2	MONITOR (TV)	/			
3	VIDEO RECORDER	/			
4	VIDEO SWITCHER	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสภาพหน้าจอ และ จำนวน	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณภาพ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คสภาพหน้าจอ และ จำนวน	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คสภาพการติดตั้ง	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : CC/Main-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-001-1/Z00D00S00026-CC/Main-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
3 : NVR-3	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-003/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 01/03/2023	
ชื่ออาคาร A	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจวัด; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO	✓			
2	MONITOR (TV)	✓			
3	VIDEO RECORDER	✓			
4	VIDEO SWITCHER	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสภาพการติดตั้ง	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสัญญาณภาพ	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจสอบสภาพฉนวนหุ้ม และ จำนวน	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : CC/Main-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-001-1/Z00D00S00026-CC/Main-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
3 : NVR-4	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-004/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 01/03/2023	
ชื่ออาคาร A	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจวัด; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO	✓			
2	MONITOR (TV)	✓			
3	VIDEO RECORDER	✓			
4	VIDEO SWITCHER	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจสอบสภาพฉนวนหุ้ม และ จำนวน	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คสัญญาณภาพ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คสภาพการติดตั้ง	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : CC/Main-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-1/Z00D00S00026-CC/Main-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
1 : NVR-1	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-118/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 01/04/2023	
ชื่ออาคาร ก	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจเช็ค; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO	/			
2	MONITOR (TV)	/			
3	VIDEO RECORDER	/			
4	VIDEO SWITCHER	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสภาพการติดตั้ง	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสัญญาณภาพ	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจสอบสภาพหัวเข้า และ จำนวน	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			

หมายเหตุ

จัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2566

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : CC/Main-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-1/Z00D00S00026-CC/Main-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
2 : NVR-2	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-119/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 01/04/2023	
ชื่ออาคาร ก	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจเช็ค; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO	/			
2	MONITOR (TV)	/			
3	VIDEO RECORDER	/			
4	VIDEO SWITCHER	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจสอบสภาพหัวเข้า และ จำนวน	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คสัญญาณภาพ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจสอบสภาพหัวเข้า และ จำนวน	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			

หมายเหตุ

จัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2566

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : CC/Main-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-001-1/Z00D00S00026-CC/Main-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
3 : NVR-3	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-120/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 01/04/2023	
ชื่ออาคาร : ก	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO	/			
2	MONITOR (TV)	/			
3	VIDEO RECORDER	/			
4	VIDEO SWITCHER	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสภาพการติดตั้ง	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสัญญาณภาพ	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจสอบสภาพนิวกาแฟ และ จำนวน	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			

หมายเหตุ

จัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 1 เมษายน 2566

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงาน : CC/Main-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-001-1/Z00D00S00026-CC/Main-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
3 : NVR-4	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน : WO-121/03/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน : 01/04/2023	
ชื่ออาคาร : ก	ชื่อผู้ควบคุม : [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO	/			
2	MONITOR (TV)	/			
3	VIDEO RECORDER	/			
4	VIDEO SWITCHER	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจสอบสภาพนิวกาแฟ และ จำนวน	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คสัญญาณภาพ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คสภาพการติดตั้ง	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			

หมายเหตุ

จัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2566

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Main Equipments (อุปกรณ์หลัก ระบบ CCTV) - ประจำเดือน

รหัสงาน : CC/Main-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-1/Z00D00S00026-CC/Main-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
1 : NVR-1	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-001/05/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 02/05/2023	
ชื่ออาคาร 0101 ก	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO		✓	IP 192.168.1.15 CCTV สวิตช์ภาพ	
2	MONITOR (TV)	✓			
3	VIDEO RECORDER	✓			
4	VIDEO SWITCHER	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสภาพการติดตั้ง	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสัญญาณภาพ	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจสอบสภาพหัวแม่ และ จำนวน	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			

หมายเหตุ

กล้องตัว 1 ของ NVR 1 ไม่สามารถเชื่อมต่อได้

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Main Equipments (อุปกรณ์หลัก ระบบ CCTV) - ประจำเดือน

รหัสงาน : CC/Main-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-1/Z00D00S00026-CC/Main-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
2 : NVR-2	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-002/05/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 02/05/2023	
ชื่ออาคาร 0101 A	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO	✓			
2	MONITOR (TV)	✓			
3	VIDEO RECORDER	✓			
4	VIDEO SWITCHER	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจสอบสภาพหัวแม่ และ จำนวน	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คสัญญาณภาพ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คสภาพการติดตั้ง	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : CC/Main-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-001-1/Z00D00S00026-CC/Main-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
3 : NVR-3	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-003/05/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 02/05/2023	
ชื่ออาคาร 03/01 ก	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าผิดปกติ; กว)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO	✓			
2	MONITOR (TV)	✓			
3	VIDEO RECORDER	✓			
4	VIDEO SWITCHER	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสภาพการติดตั้ง	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสัญญาณภาพ	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจสอบสภาพผิวหน้า และ จำนวน	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน : CC/Main-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TB-CP-001-1/Z00D00S00026-CC/Main-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
3 : NVR-4	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-004/05/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 02/05/2023	
ชื่ออาคาร 03/01 A	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าผิดปกติ; กว)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO	✓			
2	MONITOR (TV)	✓			
3	VIDEO RECORDER	✓			
4	VIDEO SWITCHER	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจสอบสภาพผิวหน้า และ จำนวน	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คสัญญาณภาพ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คสภาพการติดตั้ง	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน : CC/Main-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-1/Z00D00S00026-CC/Main-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
1 : NVR-1	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-002/06/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 01/06/2023	
ชื่ออาคาร A	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO	/		ดี	
2	MONITOR (TV)	/			
3	VIDEO RECORDER	/			
4	VIDEO SWITCHER	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสภาพการติดตั้ง	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และจุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสัญญาณภาพ	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจสอบสภาพหน้าแป้น และ จำนวน	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			

หมายเหตุ

บันทึกตั้งแต่ 29 เมษายน 2023 จนถึง 1 มิถุนายน 2023

โดย [REDACTED] TB-CP001/09/23

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : CC/Main-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-1/Z00D00S00026-CC/Main-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
2 : NVR-2	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-003/06/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติงาน 01/06/2023	
ชื่ออาคาร A	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบได้; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO	/			
2	MONITOR (TV)	/			
3	VIDEO RECORDER	/			
4	VIDEO SWITCHER	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจสอบสภาพหน้าแป้น และ จำนวน	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คสัญญาณภาพ	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และจุดต่อ	/			
	ตรวจเช็คสภาพการติดตั้ง	/			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	/			

หมายเหตุ

บันทึกตั้งแต่ 29 เมษายน 2023 จนถึง 1 มิถุนายน 2023

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : CC/Main-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-1/Z00D00S00026-CC/Main-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
3 : NVR-3	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-004/06/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติ 01/06/2023	
ชื่ออาคาร A	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO	✓			
2	MONITOR (TV)	✓			
3	VIDEO RECORDER	✓			
4	VIDEO SWITCHER	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจสอบสภาพการติดตั้ง	✓			
	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจสอบสายสัญญาณภาพ	✓			
	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจสอบสภาพผิวหน้าและ จำนวน	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกวันที่ 17 มิถุนายน 2023 จนถึง 1 มิถุนายน 2023

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : CC/Main-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส TB-CP-001-1/Z00D00S00026-CC/Main-000	1 [REDACTED] 2 [REDACTED]
3 : NVR-4	3 [REDACTED] 4 [REDACTED]
เลขที่ใบงาน WO-005/06/2023	5 [REDACTED] 6 [REDACTED]
วันที่ปฏิบัติ 01/06/2023	
ชื่ออาคาร A	ชื่อผู้ควบคุม [REDACTED] ชื่อผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
1	กล้อง VIDEO	✓			
2	MONITOR (TV)	✓			
3	VIDEO RECORDER	✓			
4	VIDEO SWITCHER	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจสอบสภาพผิวหน้าและ จำนวน	✓			
	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจเช็คสายสัญญาณภาพ	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			
	ตรวจสอบสภาพผิวหน้าและ จำนวน	✓			
	ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์	✓			
	ตรวจสอบสายสัญญาณ และ จุดต่อ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกวันที่ 24 พฤษภาคม 2023 จนถึง 1 มิถุนายน 2023

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบลู เซ็นทรัล ภูเก็ต
1 เดอะ เบลู เซ็นทรัล ภูเก็ต หมู่ 4 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 โทร 076624154
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002594469

เลขที่ใบสำคัญจ่าย : PV23050019
วันที่ใบสำคัญจ่าย : 22/05/23

ใบสำคัญจ่าย

SUPPLIER NAME : นาย ยาน จอกลง
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี : 3320800402971
ใบขอเบิกจ่ายลงที่ : PO23050046
หมายเหตุ : ค่าชุดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 เทียว

รายการ	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รายการหัก	จำนวนเงินสุทธิ
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบประปาและสุขาภิบาล	7,500.00		(225.00)		7,275.00

รวมเงิน 7,500.00 (225.00) 7,275.00
ชำระโดย เช็ค : SCB สาขาวิชิต (ภูเก็ต) เลขที่ 00244526 วันที่หน้าเช็ค 22/05/23

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ ผู้มีอำนาจลงนามอื่น ผู้รับเงิน

รายการ	เดบิต	เครดิต
2100113 เจ้าหนี้การค้า	7,500.00	
1120767 เงินฝากกระแสรายวัน - ไทยพาณิชย์ สาขาวิชิต ภูเก็ต		7,275.00
21J0102 ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		225.00
รวมเงิน	7,500.00	7,500.00

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบลู เซ็นทรัล ภูเก็ต
1 เดอะ เบลู เซ็นทรัล ภูเก็ต หมู่ 4 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
ประเภท : เบิกชำระค่าใช้จ่าย
เลขที่เอกสารอ้างอิง : N/A

เลขที่ใบขอเบิกจ่าย : PO23050046
วันที่สร้างเอกสาร : 19/05/23
เลขที่ :

ใบขอเบิกจ่าย

ชื่อผู้รับเงิน / ชำระให้
นาย ยาน จอกลง
35/131 หมู่ 3 ตำบลรังนก อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

ค่าใช้จ่าย
รวม : 7,500.00.-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 0.00.-
รวมทั้งสิ้น : 7,500.00.-

คำอธิบายรายการ / วัตถุประสงค์
เบิกชำระค่าใช้จ่ายค่าชุดสิ่งปลูกสร้าง

หมวดคงเหลือ	งบประมาณประจำปี	งบประมาณที่แก้ไข	ค่าใช้จ่ายครั้งนี้	งบประมาณคงเหลือ
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ระบบประปาและสุขาภิบาล	3,500.00	7,576.59	7,500.00	76.59

1 ISSUER	ชาลินี เพชรไทย	19/05/23	หมายเหตุ : -
2 Building Manager	ภูริชญาญ กองมี	19/05/23	หมายเหตุ : อนุมัติ
3 Operation Manager	ณิศา หงษ์ยศ	19/05/23	หมายเหตุ : approve
4 Accounting	กิตติพงษ์ กัญยา	22/05/23	หมายเหตุ : อนุมัติ

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดการนิติบุคคล

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้มีอำนาจลงนาม

Managed by PLUS

หน้า 1/1

เล่มที่ _____
เลขที่ _____
บิลเงินสด
CASH SALE
現兑草

[illegible]

ผู้รับเงิน / COLLECTOR / 收銀人 _____

ขอขอบคุณ
ท่านที่อุทิศตน

