

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ โครงการ นันทวัน ศรีนครินทร์ ในระยะดำเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2566

รายงานฉบับ /มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	✖	○	◎	●	✖	○	◎	●
ฉบับเดือน ก.ค. - ธ.ค. 66	-	-	3	-	-	-	1	-

หมายเหตุ : ✖ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ
โครงการ นันทวัน ศรีนครินทร์ ในระยะดำเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน /แนวทางการดำเนินการ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์ 3.6 การจัดการมูลฝอย และสิ่ง ปฏิกูล	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องจัดให้มีพื้นที่พักขยะมูลฝอยรวมขนาดพื้นที่ 50 ตารางวา บริเวณพื้นที่ด้านในสุดของแปลงที่ดินเลขที่ 702 และก่อสร้างที่พักขยะมูลฝอยรวมขนาดกว้าง x ยาว x สูง (ไม่รวมหลังคา) = 10 x 10 x 2 เมตร เพื่อเก็บขยะมูลฝอยในกรณีที่ทางองค์การฯ บางเมืองไม่มาเก็บขนตามกำหนด - ต้องจัดสภาพภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ที่พักขยะมูลฝอยรวมให้สวยงาม และเป็นการลดผลกระทบด้านกลิ่นเหม็นรบกวน ด้วยการปลูกไม้เลื้อย (ต้นเล็บมือนาง) ตามแนวรั้วลวดหนามที่ล้อมรอบพื้นที่พักขยะมูลฝอยรวมไว้ และปลูกไม้พุ่ม (ต้นทรงบาดาล) และไม้ยืนต้น (ต้นอโศกอินเดีย) สลับฟันปลาในแนวรั้วลวดหนาม - ต้องล้างทำความสะอาดที่พักขยะมูลฝอยรวมนี้ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 รอบ ซึ่งน้ำที่ใช้ทำความสะอาดที่พักขยะมูลฝอยแล้วจะถูกบำบัดด้วยระบบฯ ขึ้นดิน (ถังไบโโบล รุ่น BT-11E) จำนวน 3 ชุดที่ต่อเนื่องกัน ก่อนที่จะระบายลงสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำรวมของโครงการ และไหลลงสู่คลองหอดอดสามแพรกต่อไป 	<p>การดำเนินการในปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการบางส่วน โดยจัดให้มีพื้นที่พักขยะมูลฝอยรวมเป็นถึงขนาด 240 ลิตร โดยไม่พบสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่พักขยะมูลฝอยรวมที่มีหลังคา เพื่อเก็บขยะมูลฝอยในกรณีที่ทางองค์การฯ บางเมืองไม่มาเก็บขนตามกำหนด และมีการจ้างรถมาขนจากบริษัทเอกชน และมีรถเก็บขยะจากเทศบาลบางเมืองรับไปกำจัด ภายนอกพื้นที่โดยไม่ให้มีขยะตกค้างในแต่ละวัน <p>แนวทางการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากเป็นมิติของลูกบ้านที่ไม่ต้องการให้มีการก่อสร้างที่พักขยะรวม แต่ให้มีการจัดเก็บโดยไม่มีขยะตกค้าง ซึ่งเลือกจ้างบริษัทเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตจัดการขยะถูกต้องมาจัดเก็บเพื่อให้เทศบาลกำจัดต่อไป ที่ผ่านมามีพบว่าไม่มีขยะตกค้าง

ตารางที่ 4-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

โครงการ นันทวัน ศรีนครินทร์ ในระยะดำเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2566

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน /แนวทางการดำเนินการ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.6 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- ต้องจัดให้มีพื้นที่พักขยะมูลฝอยรวมขนาดพื้นที่ 50 ตารางวา บริเวณพื้นที่ด้านในสุดของแปลงที่ดินเลขที่ 702 และก่อสร้างที่พักขยะมูลฝอยรวมขนาดกว้าง x ยาว x สูง (ไม่รวมหลังคา) = 10 x 10 x 2 เมตร เพื่อกักเก็บขยะมูลฝอยในกรณีทางองค์การฯ บางเมืองไม่มาเก็บขนตามกำหนด	การดำเนินการในปัจจุบัน - โครงการได้เลือกวิธีการแนะนำให้ลูกบ้าน นำขยะมาทิ้งในภาชนะที่เป็นถัง 240 ลิตร จำนวน 5 ใบ และมีการจ้างรถมาขนจากบริษัทเอกชน และรถเก็บขยะจากเทศบาลบางเมืองรับไปกำจัดภายนอกพื้นที่โดยไม่ให้มีขยะตกค้างในแต่ละวัน แนวทางการดำเนินการ - เนื่องจากเป็นมติของลูกบ้านที่ไม่ต้องการให้มีการก่อสร้างที่พักขยะ แต่ให้มีการจัดเก็บโดยไม่มีขยะตกค้าง ซึ่งเลือกจ้างบริษัทเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตจัดการขยะถูกต้องมาจัดเก็บเพื่อให้เทศบาลกำจัดต่อไป ที่ผ่านมามีพบว่าไม่มีขยะตกค้าง