

## บทที่ 5

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ไอดีโอ รามคำแหง-ลำสาลี สเตชัน (IDEO RAMKHAMHAENG-LAMSALI STATION) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เอทีซี-เจวี 21 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จำนวนทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่

1. ทรัพยากรทางกายภาพ
2. ทรัพยากรทางชีวภาพ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
4. คุ่มค่าต่อคุณภาพชีวิต

ทางโครงการสามารถปฏิบัติตามครบถ้วนทุกหัวข้อตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ยกเว้นดังต่อไปนี้

1. มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ : ไม่พบ
  2. มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ : ไม่พบ
  3. มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ :
- 3.1 หัวข้อมาตรการ : เสียง

**รายละเอียดมาตรการ :** ช่วงงานโครงสร้างอาคาร เมื่อขึ้นโครงสร้างอาคารด้านทิศตะวันออก ชั้น 1- 24 ให้ติดตั้งกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนย้าย ความสูง 3.0 เมตร โดยใช้วัสดุที่มีความสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 18 dB(A) เช่น Steel Sheet หรือวัสดุอื่นเทียบเท่าหรือดีกว่า และตั้งแต่ชั้นที่ 25 ถึงชั้นดาดฟ้าไม่ต้องติดตั้งกำแพงกันเสียง และด้านทิศตะวันตก ชั้น 1- 24 ให้ติดตั้งกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนย้าย ความสูง 3.0 เมตร โดยใช้วัสดุที่มีความสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 18 dB(A) เช่น Steel Sheet หรือวัสดุอื่นเทียบเท่าหรือดีกว่า และตั้งแต่ชั้นที่ 25 ถึงชั้นดาดฟ้าไม่ต้องติดตั้งกำแพงกันเสียง

**เหตุผล :** เนื่องจากปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงขึ้นงานโครงสร้าง ซึ่งโครงการอยู่ในระหว่างจัดทำแผนการดำเนินการสำหรับติดตั้งกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนย้าย

**แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข :** โครงการเร่งจัดทำแผนการดำเนินการสำหรับติดตั้งกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนย้าย อย่างไรก็ตามปัจจุบันผลการตรวจวัดเสียงภายในพื้นที่โครงการมีค่าไม่เกินมาตรฐานกำหนด

### 3.2 หัวข้อมาตรการ : การป้องกันอัคคีภัย

**รายละเอียดมาตรการ :**

- โครงการต้องจัดให้มีแผนผังเส้นทางอพยพหนีไฟในช่วงที่ขึ้นโครงสร้างและตกแต่งอาคาร โดยแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟบริเวณบันไดอาคารให้ชัดเจนและต้องดูแลไม่ให้มีกองเศษวัสดุเครื่องจักรหรือสิ่งอื่นใดกีดขวางทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟ และทางหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.1 เมตร

- โครงการต้องจัดให้มีเครื่องแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ที่สามารถได้ยินทั่วถึงกันทั้งอาคาร

**เหตุผล :** ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงเริ่มงานโครงสร้างอาคารยังไม่มีชั้นบันได และอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งเครื่องแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

**แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข :** โครงการจัดให้มีแผนป้องกันอัคคีภัย และจัดรวมพลภายในโครงการ

### 5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ไอทีโอ รามคำแหง-ลำสาลิ สเตชัน (IDEO RAMKHAMHAENG-LAMSALI STATION) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เอทีซี-เจวี 21 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จำนวนทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่

1. ทรัพยากรทางกายภาพ
2. ทรัพยากรทางชีวภาพ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
4. คุ่มค่าต่อคุณภาพชีวิต

ทางโครงการสามารถปฏิบัติตามครบถ้วนทุกหัวข้อตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด

### 5.3 สรุปประเด็นหรือมาตรการที่ได้ปฏิบัติโดยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ไอดีโอ รามคำแหง-ลำสาลี สเตชัน (IDEO RAMKHAMHAENG-LAMSALI STATION) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เอดีซี-เจวี 21 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ทางโครงการไม่พบมาตรการที่ต้องดำเนินการดังกล่าว