
รายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสวิตช์สับจ่ายอัตโนมัติ

Automatic Transfer Switch Preventive Maintenance Report

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสวิตช์สับจ่ายอัตโนมัติ

รายการตรวจสอบอุปกรณ์หมายเลข A-ATS : สถานที่ ชั้นB2-2

อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	คำแนะนำและการแก้ไข
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไปและการทำงานของเบรกเกอร์ควบคุมไฟฟ้าสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (3M,6M,Y)	สภาพปกติ	
2	ตรวจสอบรอยไหม้,สนิมและการสั้นครางของอุปกรณ์ต่างๆ (3M,6M,Y)	สภาพปกติ	
3	ตรวจสอบสภาพของฟิวส์และหลอดไฟฟ้าต่างๆ ทำการเปลี่ยนเมื่อพบว่าเสียหรือชำรุด (3M,6M,Y)	สภาพปกติ	
4	ตรวจสอบสภาพของสายไฟความเป็นฉนวน,สีของสายไฟฟ้า,สภาพของทองแดงและหางปลา (3M,6M,Y)	สภาพปกติ	
5	ตรวจสอบและขันขันต่อสายทุกจุดให้แน่น (tighten all electrical) (Y)	สภาพแน่นกระชับ	
6	ดูคู่มือทำความสะอาด ตู้ควบคุมไฟฟ้าสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (Y)	สภาพสะอาด	
7	ตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆ ตามฟังก์ชั่น (3M,6M,Y)	ปกติ	

สภาวะการทำงาน

ลำดับ	ปี พ.ศ 2566											
	Status :	Status : Q	Status :	Status :	Status : H	Status :	Status :	Status : Q	Status :	Status :	Status : Y	Status :
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1		/			/			/			/	
2		/			/			/			/	
3		/			/			/			/	
4		/			/			/			/	
5		—			—			—				
6		—			—			—			สภาพแน่นกระชับ	
7		/			/			/			สภาพสะอาด	
ผู้ตรวจสอบ												
ว/ด/ป		19/2/66			27/6/66			22/8/66			20/11/66	
เวลา		10.00			10.00			10.30			10.00	
ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง												
ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร												
หมายเหตุ												

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ