

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ระยะรื้อถอน)

โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย
(Ideo Phahol-Saphan Khwai)

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2566



บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ทู จำกัด
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

จัดทำโดย



TET

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ 0 2373 7799 โทรสาร 0 2373 7979

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ พหล สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน)
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด

วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567


หนังสือรับรองฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอดีโอ พหล สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน)
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด ตั้งอยู่ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ของ บริษัท ไอดีโอ พหล สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ฉบับประจำเดือน

() มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.

(✓) กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

() อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นายสมชาย ปิยะวรสกุล		ผู้จัดการโครงการ
นางสาววรรณศิริ สุริยวงศ์		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวบุญญารัตน์ พิมพ์พร		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

(นาง



สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ	หน้า
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-2
1.2 ที่ตั้งโครงการและการเข้าถึงพื้นที่	1-3
1.3 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-8
1.4 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน	1-14
1.5 แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-16
บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	2-2
บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 วัตถุประสงค์	3-1
3.2 ผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.3 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-32
3.4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-32
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน้า
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-2
4.3 สรุปประเด็นหรือมาตรการที่ได้ปฏิบัติโดยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป	5-2

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก เอกสารขออนุญาตดำเนินโครงการ

ภาคผนวก ข เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก จ หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-236

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.3-1	แผนงานและขั้นตอนการรื้อถอนโครงการ
ตารางที่ 1.3-2	องค์ประกอบหลักของมูลฝอยที่เกิดจากการรื้อถอน
ตารางที่ 1.5-1	แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ทู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566
ตารางที่ 2.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ทู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566
ตารางที่ 3.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ทู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566
ตารางที่ 3.3-1	วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบมาตรฐาน
ตารางที่ 3.4-1	ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ตารางที่ 3.4-2	ผลกระทบเนื่องจากความสั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอาคารสิ่งปลูกสร้าง

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.2-1	ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ
รูปที่ 1.2-2	เส้นทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ
รูปที่ 1.4-1	สภาพแวดล้อมโครงการปัจจุบัน
รูปที่ 3.4-1	ตำแหน่งและการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บทที่ 1
บทนำ



บทที่ 1

บทนำ

ชื่อโครงการ	ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai)
สถานที่ตั้งโครงการ	ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ชื่อเจ้าของโครงการ	บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำกัด
สถานที่ติดต่อ	โครงการไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
จัดทำโดย	บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือเห็นชอบ พส. 1010.5/10914 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563

รายละเอียดโครงการ ดังนี้



1.1 ความเป็นมาของโครงการ

โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด ซึ่งดำเนินการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม 2 อาคาร ได้แก่ อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 32 ชั้น ความสูง 122.25 เมตร (ความสูงวัดถึงส่วนที่สูงที่สุด) จำนวน 1 อาคาร และอาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ ขนาดความสูง 2 ชั้น ความสูง 7.5 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นหลังคา) จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น 1,358 ห้อง (แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัย 1,356 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ 2 ห้อง) บนพื้นที่ดินโครงการขนาด 5-3-69.5 ไร่ หรือ 9,478 (ตารางเมตร) โครงการเข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนของการขออนุญาตก่อสร้างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3ง ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการดำเนินการ โครงการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1010.5/10914 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 (แสดงดังภาคผนวก 1ก) โดยโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด


ดังนั้น เพื่อตระหนักถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด จึงได้มอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคล และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่ ว-236 และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล มอก. 17025 : 2017 จากสำนักงานมาตรฐานและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน สำหรับรายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับประจำปี 2566 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน) ซึ่งเป็นรายงานระยะรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว

1.2 ที่ตั้งโครงการและการเข้าถึงพื้นที่

โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการดังรูปที่ 1.2-1) โดยรอบโครงการส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ อาคาร/บ้านพักอาศัย โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่โครงการ ดังนี้

ทิศเหนือ	มีอาณาเขตติดต่อกับ	กลุ่มอาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 20 คูหา บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด และทาวน์เฮาส์ ขนาดความสูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ถัดไปเป็นถนนส่วนบุคคลและกลุ่มอาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 4 ชั้น
ทิศตะวันออก	มีอาณาเขตติดต่อกับ	ถนนซอยสุทธิสารวินิจฉัย 3 (ถนนส่วนบุคคล) เขตทางกว้างประมาณ 6 เมตร ถัดไปเป็นอาคารชุดพักอาศัยอินทามระ ขนาดความสูง 3 ชั้น จำนวน 2 อาคาร
ทิศใต้	มีอาณาเขตติดต่อกับ	โรงพยาบาล เปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน และทางเดินส่วนบุคคล ความกว้างประมาณ 1 เมตร ถัดไปเป็นบ้านพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง และทาวน์เฮาส์ ขนาดความสูง 1-2 ชั้น จำนวน 18 คูหา
ทิศตะวันตก	มีอาณาเขตติดต่อกับ	ถนนพหลโยธิน เขตทางกว้างประมาณ 32.30 เมตร และทางเดินส่วนบุคคล ความกว้างประมาณ 1 เมตร ถัดไปเป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 5 คูหา

รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหาละลอกดินและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไลต์โอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน) บริษัท อับันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ซู จำกัด
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566



สำหรับการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการจะใช้การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์เป็นหลัก ซึ่งโครงการจัดให้มีทางเข้า-ออกของพื้นที่โครงการ จำนวน 1 แห่ง ความกว้าง 6 เมตร เชื่อมต่อกับถนนพหลโยธิน บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ โดยมีรายละเอียดการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ดังนี้

(1) การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ มี 6 เส้นทางหลัก ดังนี้

(1.1) เส้นทางที่ 1 ถนนพหลโยธิน จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าห้าแยกลาดพร้าว มาตามถนนพหลโยธินจนถึงแยกกำแพงเพชร กลับรถที่แยกกำแพงเพชร เข้าถนนพหลโยธิน ระยะทางประมาณ 600 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยู่ด้านซ้ายมือ

(1.2) เส้นทางที่ 2 ถนนพหลโยธิน จากห้าแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกสะพานควาย มาตามถนนพหลโยธินผ่านแยกกำแพงเพชร ระยะทางประมาณ 600 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยู่ด้านซ้ายมือ

(1.3) เส้นทางที่ 3 ถนนกำแพงเพชร จากแยกสะพานดำมุ่งหน้าแยกกำแพงเพชร เลี้ยวซ้ายที่แยกกำแพงเพชรเข้าถนนพหลโยธิน มุ่งหน้าห้าแยกลาดพร้าว กลับรถที่ห้าแยกลาดพร้าวเข้าถนนพหลโยธิน ตรงผ่านแยกกำแพงเพชร ระยะทางประมาณ 600 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยู่ด้านซ้ายมือ

(1.4) เส้นทางที่ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต จากห้าแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกสุทธิสาร กลับรถที่แยกสุทธิสาร เข้าถนนวิภาวดีรังสิต มุ่งหน้าห้าแยกลาดพร้าว ระยะทางประมาณ 800 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนซอยวิภาวดีรังสิต 3 ระยะทางประมาณ 560 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนซอยพหลโยธิน 18/1 ประมาณ 200 เมตร เลี้ยวขวาเข้าถนนซอยพหลโยธิน 18 ระยะทางประมาณ 450 เมตร เลี้ยวซ้ายที่แยกกำแพงเพชรเข้าถนนพหลโยธิน ระยะทางประมาณ 600 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยู่ด้านซ้ายมือ

(1.5) เส้นทางที่ 5 ถนนประดิพัทธ์ จากแยกประดิพัทธ์มุ่งหน้าแยกสะพานควาย เลี้ยวซ้ายที่แยกสะพานควายเข้าถนนพหลโยธิน มุ่งหน้าแยกกำแพงเพชร จากนั้นกลับรถที่แยกกำแพงเพชร เข้าถนนพหลโยธินระยะทางประมาณ 600 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยู่ด้านซ้ายมือ

(1.6) เส้นทางที่ 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย จากแยกสุทธิสารมุ่งหน้าแยกสะพานควาย เลี้ยวขวาที่แยกสะพานควายเข้าถนนพหลโยธิน มุ่งหน้าแยกกำแพงเพชร กลับรถที่แยกกำแพงเพชร เข้าถนนพหลโยธิน ระยะทางประมาณ 600 เมตร จะพบพื้นที่โครงการอยู่ด้านซ้ายมือ

(2) การเดินทางออกจากโครงการ มี 3 เส้นทางหลัก ดังนี้

(2.1) เส้นทางที่ 1 จากโครงการเลี้ยวซ้ายออกถนนพหลโยธิน มุ่งหน้าแยกสะพานควาย กลับรถที่แยกสะพานควายออกถนนพหลโยธิน เป็นเส้นทางที่สามารถกระจายการจราจรไปยังพื้นที่ตามแนวเส้นทางถนนพหลโยธินที่มุ่งหน้าห้าแยกลาดพร้าว ถนนกำแพงเพชร ถนนวิภาวดีรังสิต ทางยกระดับอุตราภิมุข และถนนลาดพร้าวได้อย่างสะดวก

(2.2) เส้นทางที่ 2 จากโครงการเลี้ยวซ้ายออกถนนพหลโยธิน มุ่งหน้าแยกสะพานควาย สามารถเลี้ยวซ้ายออกถนนสุทธิสารวินิจฉัย เพื่อออกถนนวิภาวดีรังสิต และเลี้ยวขวาออกถนนประดิพัทธ์ เพื่อออกถนนพระรามที่ 6 ได้


(2.3) เส้นทางที่ 3 จากโครงการเลี้ยวซ้ายออกถนนพหลโยธิน มุ่งหน้าแยกสะพานควายตรงผ่านแยกสะพานควาย เป็นเส้นทางที่สามารถกระจายการจราจรไปยังพื้นที่ตามแนวเส้นทางถนนพหลโยธินที่มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทางด่วนพิเศษศรีรัช ถนนราชวิถี และถนนพญาไทได้อย่างสะดวก

ทั้งนี้ นอกจากการเดินทางด้วยรถยนต์แล้ว สามารถใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ เช่น ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถโดยสารสาธารณะ (Taxi) เป็นต้น สำหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า BTS) ซึ่งจะให้บริการตามแนวถนนพหลโยธิน มีสถานีรถไฟฟ้า BTS ที่ใกล้เคียงที่สุด ได้แก่ สถานีสะพานควาย โดยมีทางขึ้น-ลงห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 40 เมตร ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้การเดินทางเข้า-ออกโครงการมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทาง

รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอทีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย ทู จำกัด

เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566



1.3 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป

1.3.1 ขั้นตอนรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว

ขั้นตอนการก่อสร้าง

- 1) งานรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวของโครงการ จะใช้เวลาประมาณ 3.5 เดือน

(1) ขั้นตอนเตรียมการ

(1.1) ติดตั้งแผงป้องกันฝุ่นละออง และวัสดุตกหล่นออกนอกบริเวณพื้นที่ทำการรื้อถอน โดยโครงสร้างยึดด้วยเหล็ก แปะจับด้วยมือเสือคลุมด้วยผ้าใบกันฝุ่น

1.1 รื้อถอนส่วนตกแต่งภายในอาคารออกบางส่วน

1.2 หลังจากรื้อถอนอุปกรณ์งานระบบของอาคารออกแล้ว และลำเลียงออกนอกอาคาร

1.3 ทำการรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราวของโครงการ โดยวิธีการตัดย่อยเป็นชิ้นโดยใช้เครื่องสกัดคอนกรีตขนาดเล็ก (Saw Cut) และเครื่องตัดก๊าซสำหรับโครงสร้างเหล็ก

1.4 ใช้ Mobile Crane ยกวัสดุต่างๆ ลงพื้นที่ที่เตรียมไว้ แล้วจึงขนย้ายออกนอกโครงการ

1.5 เจาะพื้น ตัดเหล็กพื้น และตัดคานเหล็ก จากนั้นทำการย่อยและขนย้ายเศษวัสดุ โดยใช้พื้นที่ที่ได้จัดเตรียมไว้

1.6 ส่วนผนังรอบนอกอาคาร จะรื้อถอนด้วยวิธีการตัดและดึงพับลงบนพื้นเข้ามาภายในอาคาร จากนั้นทำการย่อยและขนถ่ายลงยังพื้นที่ที่ได้จัดเตรียมไว้

1.7 เจาะย่อยพื้นโครงสร้างอาคาร ด้วยเครื่องสกัดคอนกรีตขนาดเล็ก (Saw Cut) และเครื่องตัดก๊าซสำหรับโครงสร้างเหล็ก

1.8 ระหว่างการลำเลียงเศษวัสดุให้ขนย้ายเศษวัสดุออกนอกพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อมิให้มีเศษวัสดุตกค้างอยู่ในพื้นที่โครงการมากเกินไป

(2) งานระบบสาธารณูปโภค

เนื่องด้วยมีแค่กิจกรรมรื้อถอนชั่วคราวยังไม่มีมีการก่อสร้าง จึงยังไม่มีมีการดำเนินงานระบบสาธารณูปโภค

(3) งานเก็บทำความสะอาด

โครงการจะเก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ ภายหลังจากการรื้อถอน

ตารางที่ 1.3-1 แผนงานและขั้นตอนการรื้อถอนโครงการ

รายการ	ระยะเวลา (เดือน)	ระยะเวลารื้อถอน ปี 2566			
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
1. งานรื้อถอนอาคารสำนักงาน ชายชั่วคราวของโครงการ	3.5				

1.3.2 บ้านพักคนงานก่อสร้าง

ในการรื้อถอนโครงการจะใช้คนงานจำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยคนงานทั้งหมดจะพักอาศัยอยู่นอกโครงการ ซึ่งผู้รับเหมาจะเป็นผู้จัดหาที่พักให้กับคนงานและรถบริการรับ-ส่งคนงาน นอกจากนี้ผู้รับเหมาจะต้องควบคุมดูแลการพักอาศัยของคนงานให้อยู่ให้เหมาะสมเรียบร้อย และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงบริเวณบ้านพักคนงาน

1.3.3 การจัดการบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

ในการรื้อถอนโครงการจะใช้คนงานจำนวนทั้งสิ้น 50 คน มีการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง ดังนี้

น้ำใช้

น้ำใช้สำหรับโครงการในช่วงก่อสร้าง จะใช้น้ำจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาพญาไท โดยน้ำใช้ในช่วงก่อสร้างสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ น้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคของคนงานก่อสร้าง (ไป-กลับ ไม่มีการพักค้างคืนในพื้นที่ก่อสร้าง) และน้ำใช้เพื่อการรื้อถอน รวมปริมาณการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างประมาณ 30.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน รายละเอียดดังนี้

1) น้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคของคณงานก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

ประเมินได้จากค่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีอัตราการใช้น้ำไม่น้อยกว่า 50 ลิตร/คน/วัน

จำนวนคนงาน	=	50	คน
อัตราการใช้งาน (Metcalf & Eddy Inc, 1979)	=	50	ลิตร/คน/วัน
ดังนั้น ปริมาณน้ำใช้	=	$(50 \times 50)/1,000$	
	=	2.5	ลูกบาศก์เมตร/วัน

2) น้ำใช้เพื่อการก่อสร้าง

น้ำใช้เพื่อการก่อสร้าง ได้แก่ การฉีดพรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง การทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น โดยส่วนนี้จะมีปริมาณ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

การบำบัดน้ำเสีย

1) ปริมาณน้ำเสีย

โครงการจะจัดสร้างห้องส้วมชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ที่บริเวณด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ จำนวน 4 ห้อง และเนื่องจากคนงานไม่ได้พักในพื้นที่โครงการ ดังนั้นปริมาณน้ำโสโครกจากห้องส้วมจึงมีประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้) โดยโครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบ Septic-Aerobic Filter Tank จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนพหลโยธิน บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการต่อไป

ทั้งนี้ จะไม่นำน้ำใช้ในส่วนของกิจกรรมการก่อสร้างมาคิดรวม เนื่องจากส่วนใหญ่หมดไปกับขั้นตอนการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือมีปริมาณเล็กน้อยปล่อยให้ซึมลงดินและแห้งไปเองตามธรรมชาติ

การระบายน้ำ

ในช่วงการรื้อถอนโครงการ กรณีที่ฝนตกโครงการจะควบคุมการระบายน้ำโดยจัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ความลาดเอียง 1:200 โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งจุดท้ายสุดของท่อระบายน้ำชั่วคราวจะมีบ่อดักขยะ จำนวน 1 บ่อ เพื่อให้ตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด หทราย ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอน ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนพหลโยธิน บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการต่อไป

ทั้งนี้ โครงการจะดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดักขยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ

การจัดการมูลฝอย

1) ปริมาณมูลฝอยจากการก่อสร้าง

มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างอาคาร ที่มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 81,295 ตารางเมตร ทำการประเมินจากวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร พร้อมทั้งกำหนดวิธีการกำจัดมูลฝอยแต่ละประเภท แสดงดังตารางที่ 1.3-2

ตารางที่ 1.3-2 องค์ประกอบหลักของมูลฝอยที่เกิดจากการรื้อถอน

ชนิด	อัตราการผลิตของเสียจากการก่อสร้าง (ร้อยละของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด)	ปริมาณมูลฝอย (ตัน)
1. คอนกรีต	76.7	$4,572 \times 0.767 = 3,506.72$
2. อิฐ	13.73	$4,572 \times 0.1373 = 627.74$
3. เหล็ก	4.94	$4,572 \times 0.0494 = 225.86$
4. กระเบื้องเซรามิก	2.72	$4,572 \times 0.0272 = 124.36$
5. กระเบื้องหลังคา	1.53	$4,572 \times 0.0153 = 69.95$
6. ยิบซัมบอร์ด	0.33	$4,572 \times 0.0033 = 15.09$
7. ไม้	0.05	$4,572 \times 0.0005 = 2.29$
รวม		4,572

2) การจัดการขยะจากการรื้อถอน

การจัดการมูลฝอยแต่ละประเภทมีดังนี้

(1) มูลฝอยจากกิจกรรม การก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำได้ เช่น ไม้แบบ และเหล็กเส้น มีการจัดการดังนี้

- ไม้แบบ โดยทั่วไปไม้แบบจะถูกนำกลับมาใช้งานซ้ำได้เกือบทั้งสิ้น ซึ่งในการใช้งานนั้น ส่วนใหญ่จะส่งไม้ยาวมาใช้งาน และตัดให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ใช้ โดยไม้ที่ถูกใช้แล้วจะนำมาเก็บไว้เพื่อ งานอื่นที่เหมาะสมต่อไปในภายหลัง ทั้งนี้ ในการใช้ไม้ซ้ำในส่วนของงานอื่นๆ อาจจะต้องตัดให้สั้นลงอีกเรื่อยๆ จนกระทั่งขนาดสั้นลงเป็นเศษไม้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีกจะถูกนำไปกำจัด สำหรับไม้แบบประเภทไม้อัดที่ใช้ในงานก่อสร้างจะมีไม้อัดแบบธรรมดาที่ปกติใช้ซ้ำได้ประมาณ 3-4 ครั้ง ส่วนอีกประเภท ได้แก่ ไม้อัดดำเป็น ไม้อัดที่เคลือบด้วยสารอีพอกซี (Epoxy) จะสามารถใช้งานซ้ำได้มากถึง 5-6 ครั้ง และมีราคาแพงกว่าไม้อัด ธรรมดามากกว่า 2 เท่า ทั้งนี้ การใช้ซ้ำของไม้แบบใช้ได้หลายครั้งหรือไม่ ส่วนใหญ่ขึ้นกับการบริหารจัดการของ โครงการ ซึ่งถ้ามีการวางแผนการใช้วัสดุที่ดีจะช่วยลดต้นทุนและปริมาณการเกิดมูลฝอยชนิดที่เป็นไม้ได้มาก

- เหล็กเส้น เศษเหล็กที่สามารถนำไปใช้ได้ คือ เหล็กเส้นที่ตัดไปใช้งานแล้วเหลือเศษ ขนาดสั้นลง จะเก็บรวบรวมไว้สำหรับใช้ในงานต่อไปที่ต้องการใช้เหล็กเส้นขนาดสั้น เช่น การนำไปใช้ในการ ก่อสร้างที่พักของคนงานหรือสำนักงานในสถานที่ก่อสร้าง หรือการนำเศษเหล็กเส้นไปเก็บรวบรวมไว้ในโกดังที่ รวบรวมเศษวัสดุของผู้พัฒนาโครงการ เพื่อเก็บไว้ในโครงการก่อสร้างอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป

สำหรับมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง ได้แก่ กระป๋องสเปรย์ ภาชนะบรรจุ สารเคมี สารเคลือบเงาต่างๆ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ เป็นต้น ซึ่งจะมีปริมาณไม่มาก เนื่องจากมูลฝอย อันตรายบางประเภท เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ มีอายุการใช้งานยาวนาน ส่วนมูลฝอยอันตราย ประเภท กระป๋องสเปรย์ กระป๋องสี ภาชนะบรรจุสารเคมี สารเคลือบเงาต่างๆ ส่วนมากจะเกิดจากกิจกรรม การก่อสร้างในช่วงงานตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร โดยในการจัดการมูลฝอยอันตราย โครงการจะ กำหนดให้ผู้รับเหมาเก็บไปกำจัด โดยจะระบุในสัญญาว่าจ้างให้ชัดเจน ซึ่งผู้รับเหมาต้องมีแหล่งกำจัดมูลฝอย อันตรายที่ถูกสุ่มลักษณะ ทั้งนี้ โครงการจะกำหนดพื้นที่ในการวางถังมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง ตั้งไว้บริเวณพื้นที่พักมูลฝอย ซึ่งจะมีอักษรพิมพ์อยู่ข้างถังว่า “ถังมูลฝอยอันตราย” โดยภายในถังจะรอง ด้วยถุงพลาสติกสีส้ม ซึ่งเป็นถุงสำหรับใส่มูลฝอยอันตราย และเป็นถุงพลาสติกแบบเดียวกับถุงดำที่ใช้สำหรับใส่ มูลฝอยทั่วไป

3) มูลฝอยจากกิจกรรมของคณงาน เช่น กระดาษและถุงพลาสติก ซึ่งสามารถคำนวณปริมาณ มูลฝอยจากกิจกรรมของคณงานได้จากจำนวนคณงาน 460 คน มีอัตราการผลิตมูลฝอย 1 กิโลกรัม/คน/วัน (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556) คิดเป็นปริมาณมูลฝอย 460 กิโลกรัม/วัน (2,300 ลิตร/วัน) ซึ่งในการจัดการมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของคณงาน โครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด ดังนี้

(1) จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 10 ถัง วางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของ สำนักงานเขตพญาไทมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป

(2) กำชับให้คณงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด

(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของที่ต้งมูลฝอย พื้นที่พักมูลฝอย และ กำชับให้พนักงานปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง

(4) หากบริเวณพื้นที่พักมูลฝอยของโครงการส่งผลกระทบต่อด้านกลิ่นรบกวน โครงการต้อง จัดหาวิธีหรือสารชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น

(5) ควบคุมไม่ให้มีสัตว์พาหนะนำโรคในพื้นที่โครงการ หากพบต้องกำจัดทันที

การไฟฟ้า

การก่อสร้างโครงการ จะขอใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตสามเสน โดย

โครงการจะติดตั้งมิเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราว สำหรับใช้ในการก่อสร้างโครงการ ซึ่งการ ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตสามเสน มีความสามารถในการให้บริการได้อย่างทั่วถึง จึงสามารถให้บริการ จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โครงการในช่วงการก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ

การป้องกันอัคคีภัย

ช่วงการก่อสร้างโครงการ จะใช้เวลาก่อสร้างโดยรวมประมาณ 3.5 เดือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ ทำงานของเครื่องจักร และเครื่องยนต์ โดยในการใช้เครื่องจักร เครื่องมือหรืออุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ต่าง ๆ อาจเกิดปัญหาเนื่องจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย รวมถึงการสูบบุหรี่ของคณงาน ก่อสร้าง หากทำในที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น พื้นที่ที่อาจมีสารไวไฟชนิดสารทำละลาย (Solvent) ก็อาจเป็นเหตุ ให้เกิดปัญหาอัคคีภัยตามมา

1.4 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

สภาพแวดล้อมและความก้าวหน้าของโครงการไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการดำเนินการรื้อถอน 100% สภาพแวดล้อมโครงการปัจจุบัน แสดงดังรูปที่ 1.4-1





1.5 แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1.5-1 แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน)

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

รายละเอียด	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ช่วงเวลาทำการตรวจวัด (พ.ศ. 2566)		
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณโรงพยาบาล เปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน	- TSP, PM-10, - CO, NO ₂ , SO ₂ , HC - TSP, PM-10, CO, NO ₂ , SO ₂ , HC	ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง	ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานชายชั่วคราวเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานถาวร และไม่มีการทำงานรากแต่อย่างใดจึงไม่ได้มีการตรวจวัดและมีแผนที่จะตรวจวัดใน ช่วงระยะก่อสร้าง		
2. ระดับเสียง - บริเวณพื้นที่โครงการ	- Leq 24 hr - Lmax - L90 - Ldn	ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง	ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานชายชั่วคราวเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานถาวร และไม่มีการทำงานรากแต่อย่างใดจึงไม่ได้มีการตรวจวัดและมีแผนที่จะตรวจวัดใน ช่วงระยะก่อสร้าง		
- บริเวณโรงพยาบาล เปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน	- Leq 24 hr - Lmax - L90 - Ldn	ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง			

ตารางที่ 1.5-1 (ต่อ) แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน)
บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

รายละเอียด	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ช่วงเวลาทำการตรวจวัด (พ.ศ. 2566)		
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3. ความสั่นสะเทือน - บริเวณแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันตก ใกล้กับอาคารพาณิชย์เลขที่ 670/1-5	- Vibration (PPV, Hz)	ตรวจวัดทุกวันทำการ รื้อถอน	•	•	•
4. คุณภาพน้ำ - บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจาก โครงการ	- pH - BOD - SS - TDS - Settleable Solids - Sulfide - TKN - Oil & Grease - TCB	เดือนละ 1 ครั้ง	ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงาน ขายชั่วคราวเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายถาวร และไม่มีการทำงานรากแต่ อย่างใดจึงไม่ได้มีการตรวจวัดและมีแผนที่จะตรวจวัดใน ช่วงระยะก่อสร้าง		

หมายเหตุ : • การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอนสำนักงานชายชั่วคราว) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ และสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ การตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการดำเนินการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งทำการถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานฯ ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ตามหนังสือเห็นชอบ เลขที่ ทส. 1010.5/10914 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ทางโครงการมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะรื้อถอนสำนักงานชายชั่วคราว) มีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. การรวบรวมและทบทวนข้อมูลของโครงการ

- 1) การทบทวนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการปัจจุบัน
- 2) การทบทวนรายละเอียดโครงการจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
- 3) การทบทวนรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

2. บุคลากรร่วมติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการ (Walk Through Survey)

- 1) ผู้นำติดตามตรวจสอบของโครงการ
- 2) คณะผู้ติดตามตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอนสำนักงานชายชั่วคราว) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด

2.2 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว) ตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.5/10914 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว) ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 ดังตารางที่ 2.2-1 มีรายละเอียด ดังนี้

1. มาตรการทั่วไป
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
5. คุณค่าคุณภาพชีวิต
6. การต้านทานการเกิดแผ่นดินไหว
7. การบดบังแสงแดดและทิศทางลม
8. การดูถูกกลั่นแกล้งและกีดกันและกีดกันสังคม
9. การรับเรื่องร้องเรียน และชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

ตารางที่ 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai)
ของ บริษัท อนันดา เอ็นเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท อนันดา เอ็นเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด โครงการประกอบด้วย 2 อาคาร ได้แก่ อาคารชุดพักอาศัย จำนวน 1 อาคาร และ อาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น 1,358 ห้อง (แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัย 1,356 ห้อง) และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ 2 ห้อง) โดยโครงการจะปลูกสร้างบนโฉนดที่ดิน ขนาดพื้นที่รวม 5-3-69.5 ไร่ หรือ 9,478 ตารางเมตร ซึ่งได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท ไท-โท วิศวกร จำกัด ดังนั้นโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายละเอียดดังนี้	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-กันยายน 2566) โครงการยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ พส. 1010.5/10914 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 หากโครงการมีความประสงค์ หรือจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการฯ ทางโครงการจะเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให้กับหน่วยงานอนุญาต เมื่อพิจารณาอนุญาตก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ	-	- ภาคผนวก 1 ก ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร - ภาคผนวก 2 ก สำเนาหนังสือเห็นชอบโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 1. โครงการต้องยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำกัด อย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-กันยายน 2566) โครงการ ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม หนังสือเห็นชอบเลขที่ พส 1010.5/10914 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 หากโครงการมีความ ประสงค์ หรือจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการหรือมาตรการฯ ทาง โครงการจะเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ให้กับหน่วยงานอนุญาต เมื่อพิจารณาอนุญาต ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ดำเนินการจ้างหน่วยงานกลาง ได้แก่ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อม จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายงานฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 เป็นรายงานฉบับแรก (ระยะรื้อถอนสำนักงานชยชั่วคราว) หลังโครงการได้รับความเห็นชอบในรายงาน EIA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 3. ในกรณีที่มีโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้ 3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนนั้นๆ ต่อไปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกันให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนแจ้งไว้แก่เจ้าพนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-กันยายน 2566) โครงการยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.5/10914 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ซึ่งหากโครงการมีความประสงค์ หรือจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการฯ ทางโครงการจะเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให้กับหน่วยงานอนุญาต เมื่อพิจารณาอนุญาตก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ	-	- ภาคผนวก 1 ก ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร - ภาคผนวก 2ก สำเนาหนังสือเห็นชอบโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1.มาตรการทั่วไป (ต่อ) 3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ เห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่ง รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความ เห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อ โครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้ หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-กันยายน 2566) โครงการ ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม หนังสือเห็นชอบเลขที่ พส 1010.5/10914 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ซึ่งหากโครงการมี ความประสงค์ หรือจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการหรือมาตรการฯ ทาง โครงการจะเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ให้กับหน่วยงานอนุญาต เมื่อพิจารณาอนุญาต ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ	-	- ภาคผนวก 1 ก ใบอนุญาตก่อสร้าง อาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร - ภาคผนวก 2 ก สำเนา หนังสือเห็นชอบ โครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1.มาตรการทั่วไป (ต่อ) 4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการ โอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับ โอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หาก เจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และ หลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติ บุคคลให้อื้อว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิ และหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการ อยู่ในช่วงการรื้อถอนอาคารสำนักงานขาย ข้าวคราวเดิมออกจากพื้นที่และยังไม่มีมีการ ก่อสร้าง หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ และ มีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคลโครงการจะ ดำเนินการแจ้งสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน มาตรการให้นิติบุคคลรับทราบเพื่อดำเนินการ อย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 1 กิจกรรมการรื้อ ถอนของโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1.มาตรการทั่วไป (ต่อ) 5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน ราคายาจากกิจกรรมการดำเนินโครงการหรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคล ผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาตสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	- พื้นที่โครงการ	- ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 ไม่พบกรณีร้องเรียนที่มีสาเหตุจากการดำเนินการระยะรื้อถอนแต่อย่างใด กรณีที่เกิดการร้องเรียนโครงการจะทำการตรวจสอบสาเหตุตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป	-	- ภาคผนวก 1ฯ เอกสาร รับเรื่องร้องเรียน - รูปที่ 2 กล้องรับเรื่อง ร้องเรียน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย
(Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1.มาตรการทั่วไป (ต่อ) 6. ดัดตั้งป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการ รายละเอียดดังมี - ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพญาไท เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการติดตั้งป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน	-	- รูปที่ 3 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
- ติดตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เห็นชัดเจน	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานชายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานชายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใดจึงได้มีการตรวจวัด และมีแผนที่จะติดตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน (ช่วงระยะก่อสร้าง) บริเวณพื้นที่โครงการ และแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเพฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2.1 สภาพภูมิประเทศ 1. ปรับสภาพพื้นที่ที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะ ภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขาย ชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคาร สำนักงานขายใหม่ และไม่มีการทำฐานรากแต่ อย่างไร หากมีการดำเนินการโครงการจะรับ รายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตาม มาตรการกำหนด	-	-
2. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร บริเวณ โดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ เพื่อกันขอบเขต พื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน และติดตั้งป้ายห้าม ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 3. ควบคุมไม่ให้มีการวางกองวัสดุก่อสร้างบริเวณนอกรั้ว ของโครงการโดยเด็ดขาด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีรั้วทึบ (แผ่นเมทัลชีท) โดยรอบ พื้นที่รื้อถอนความสูง 6 เมตร เพื่อกันขอบเขต พื้นที่รื้อถอนให้เป็นสัดส่วนและป้องกัน ฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	-	- รูปที่ 4 การติดตั้งรั้ว Metal Sheet ร อบ โครงการ
	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการควบคุมในช่วงก่อสร้างไม่ให้ มีการวางกองวัสดุก่อสร้างบริเวณนอกรั้วของ โครงการโดยเด็ดขาด	-	- รูปที่ 5 การปิดคลุม กองวัสดุก่อสร้าง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอทีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.2 คุณภาพอากาศ 1. มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง (1) ไม่ทำการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ต้อง ปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบมิดชิด (2) ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้างานเป็น ระยะเวลานาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุ ที่เหลือใช้ต้องปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบมิดชิด - โครงการจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด และ ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้างานเป็น ระยะเวลานาน	- -	- รูปที่ 5 การปิดคลุม กองวัสดุก่อสร้าง - ภาคผนวก 2 ข เอกสาร ใบเสร็จกำจัดเศษวัสดุ เหลือใช้ - รูปที่ 6 รถบรรทุกเก็บ เศษวัสดุ - รูปที่ 7 พนักงานทำ ความสะอาดทางเข้า- ออกโครงการ
(3) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย บริเวณ ปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	-	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็นเอฟ เอเซีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2. มาตรการด้านการขนส่งและใช้เครื่องจักร (1) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หิน หวาย เพื่อป้องกันการรบกวนกลิ่นลงบนถนนที่ใช้เป็น เส้นทางขนส่ง	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการ ได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานชายฝั่งชั่วคราวเดิม บางส่วน เพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานชายฝั่งใหม่ และไม่มีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการ ดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-
(2) ตรวจสอบเครื่องย่นคังที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานชาย ฝั่งชั่วคราวบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคาร สำนักงานชายฝั่งใหม่ และไม่มีการก่อสร้างแต่ อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบ รายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตาม มาตรการกำหนด	-	-
(3) ไม่ติดเครื่องย่นคังไว้ในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีแผนที่จะจัดทำป้ายไม่ติดเครื่องย่นคัง ทิ้งไว้ในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 3. มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง (1) ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่าง ดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่าง การก่อสร้าง (2) ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกโดยใช้น้ำฉีดก่อน ออกจากโครงการทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ ได้รับการบำรุงรักษาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ในระหว่างทำการก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดล้อ รถบรรทุกโดยใช้น้ำฉีดก่อนออกจากโครงการทุก ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-	- ภาคผนวก 3ข เอกสาร ตรวจสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์
4. มาตรการด้านการจัดการของเสีย (1) กำจัดผู้รับเหมามีให้เผาทำลายวัสดุมูลฝอยใน พื้นที่ก่อสร้าง (2) ห้ามไม่ให้มีการเผาวัสดุเหลือหรือเศษวัสดุใดๆ เช่น เศษไม้ กระดาษ พลาสติก ในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- โครงการได้กำชับผู้รับเหมามีให้เผาทำลายวัสดุ มูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมามีห้ามไม่ให้มีการ เผาวัสดุเหลือหรือเศษวัสดุใดๆ เช่น เศษไม้ กระดาษ พลาสติก ในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็นเนีย เอเซีย สะพานควาย หู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 5. มาตรการด้านการก่อสร้าง (1) ติดตั้ง Mesh Sheet (ชนิดกันไฟลุกลาม) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคารที่ทำการก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการยังไม่มีกรก่อสร้างถึงส่วนของโครงสร้างอาคารที่ต้องติดตั้ง Mesh Sheet (ชนิดกันไฟลุกลาม) ทั้งนี้หากเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร ทางโครงการจะดำเนินการติดตั้ง Mesh Sheet (ชนิดกันไฟลุกลาม) มาตรการกำหนด	-	-
(2) จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่าที่เป็น (3) จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป ที่มีการหล่อกอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างให้น้อยที่สุด	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานนายชัยชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขยายใหม่ และไม่มีกรก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะฐานก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรีดลอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 5. มาตรการด้านการก่อสร้าง (ต่อ) (4) โครงการจะจัดให้มีการติดตั้งระบบม่านน้ำบริเวณแนวอาคารด้านทิศเหนือ และด้านทิศใต้ ซึ่งเป็นแนวที่ติดกับอาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย และโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน ในพื้นที่สูงสุดที่มีกิจกรรมการก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีการทำงานก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-
(5) คีตพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองวันละ 2 ครั้งทุกวัน และเพิ่มความถี่ในการคีตพรมน้ำทุก 2 ชั่วโมง สำหรับรถรื้อถอนและรถขนาวเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการคีตพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างความถี่วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเย็นและบ่ายโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและตามสภาพหน้างานเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	- รูปที่ 8 การคีตพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็นเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 6. มาตรการด้านการรื้อถอนอาคารสำนักงานชายชั่วคราว (1) ติดตั้งแผงป้องกันฝุ่นละออง และวัสดุตกหล่นออกนอกบริเวณพื้นที่ทำการรื้อถอน โดยโครงสร้างยึดด้วยเหล็กแป๊ปับด้วยมือเสือ คลุมด้วย Mesh Sheet (แบบกันไฟฟลาม) ในบริเวณที่มีการรื้อถอนด้านนอกอาคารจะติดตั้ง Safety Net ตามจุดที่ทำการรื้อถอน	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการยังไม่มีการก่อสร้างในส่วนของโครงการสร้างอาคารที่ต้องติดตั้ง Mesh Sheet (แบบกันไฟฟลาม) ทั้งนี้หากเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร ทางโครงการจะดำเนินการติดตั้ง Mesh Sheet (แบบกันไฟฟลาม) ตามมาตรการกำหนด	-	-
(2) กำหนดวิธีการรื้อถอนสำนักงานชายชั่วคราวของโครงการ โดยใช้เครื่องสีกัดคอนกรีตขนาดเล็ก (Saw Cut) ทำการตัดเป็นชิ้นใหญ่ และยกขึ้นส่วนลงด้วย Mobile Crane	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้กำหนดวิธีการรื้อถอนสำนักงานชายชั่วคราวของโครงการ โดยใช้เครื่องสีกัดคอนกรีตขนาดเล็ก (Saw Cut) ทำการตัดเป็นชิ้นใหญ่ และยกขึ้นส่วนลงด้วย Mobile Crane	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเที พหล-สะพานควาย จุ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 6. มาตรการด้านการรื้อถอนอาคารสำนักงานชายชั่วคราว (ต่อ) (3) ฉีดน้ำลดฝุ่นละอองตลอดระยะเวลาการตัด คอนกรีต การขนถ่ายเศษวัสดุ และบริเวณพื้นที่กองเศษวัสดุ ก่อนขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้ง กระจาย (4) ขนย้ายวัสดุออกจากพื้นที่โครงการทุก ๆ 2 วัน ซึ่งหากยังไม่พร้อมที่จะขนย้ายต้องจัดให้มีที่พักรวมเศษวัสดุ ที่มีขนาดเพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บ และดูแลความเป็นระเบียบและความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายหรือสิ่งสกปรก เปื้อนรอบเป็น	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการฉีดน้ำลดฝุ่นละอองตลอด ระยะเวลาการตัดคอนกรีต การขนถ่ายเศษวัสดุ และบริเวณพื้นที่กองเศษวัสดุก่อนขนส่งออก นอกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้ง กระจาย - ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 ทาง โครงการยังไม่มีกรขนส่งวัสดุก่อสร้างภายใน โครงการ	-	- รูปที่ 9 การฉีดพรมน้ำ ตลอดเวลาการตัด คอนกรีต

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 7. มาตรการด้านการขุดดิน (1) อัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายขณะขุดย้าย	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการอัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างความถี่วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและบ่ายโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและตามสภาพหน้างานเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	- รูปที่ 8 การอัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
(2) การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ ต้องจัดทำในพื้นที่คลุมผ้าใบหรือในห้อยที่มีหลังคา และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายถาวร และไม่มีมีการก่อสร้างแต่ใหม่ หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 7. มาตรการด้านการชนดิน (ต่อ) (3) บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทับตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษา สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน หวาย หรือฝุ่น ตกค้างจนการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีประตูที่บริเวณด้านหน้า โครงการ ทางเข้า-ออก ต้องปิดทับตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษา พื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน หวาย หรือฝุ่น ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	- รูปที่ 10 ประตูปิดทับ บริเวณด้านหน้า โครงการ
(4) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน หวาย ที่ตกหล่น บริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียงโดยกรณีที่มี เศษดินเปื้อนสกปรกตกทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและ กวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน หวาย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและ บริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อนสกปรก หล่นทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นที่ ให้สะอาดโดยทันที	-	- รูปที่ 7 พนักงานทำ ความสะอาดทางเข้า- ออก โครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 8. เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนส่งมอบอาคาร ให้กับนิติบุคคลโครงการจะต้องดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ผิวอาคารและล้างพื้นส่วนจอนดรดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองไปยังพื้นที่ข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วน เพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างไร หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-
9. โครงการต้องดำเนินการแก้ไขผลกระทบจากฝุ่นละออง ความสกปรกหรือละอองที่เกิดจากการดำเนินการก่อสร้าง ที่ส่งผลกระทบต่อบริเวณตัวอาคาร รถยนต์ และหลังคาของอาคารข้างเคียง ให้อยู่สภาพดีตั้งเดิมโดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละราย ดังนี้	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราว เพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างไร หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) (1) กรณีทำความสะดวกได้ : โครงการต้องทำความสะดวกทันที และดำเนินการให้เรียบร้อยภายใน 24 ชั่วโมง (2) กรณีทำความสะดวกไม่ได้ : โครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำความสะดวกอาคารรถยนต์ การทาสีตัวอาคาร และทาสีหลังคา ตามที่ได้ตกลงวันและเวลาตามความเหมาะสมของทั้ง 2 ฝ่าย	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเพอ สะพานควาย หู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 10. ติดตามสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) หากพบว่า พื้นที่เขตที่ตั้งโครงการและบริเวณใกล้เคียงมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในระดับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานโครงการ จะต้องปรับแผนงานการก่อสร้างโครงการ และควบคุมแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ได้แก่ ควบคุมและลดการใช้เครื่องจักรที่ใช้ระบบไฟฟ้าแทนเครื่องจักรที่ใช้น้ำมันดีเซล ควบคุมรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถรับ-ส่งคนงาน ก่อสร้างให้มีคันทันที่ไม่เกินค่ามาตรฐาน และให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อลดผลกระทบในช่วงที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานชายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานชายใหม่ และไม่มีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.3 เสียง 1. จัดทำรั้ว Metal Sheet (หรือวัสดุเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร โดยรอบโครงการ ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างต่าง ๆ เมื่อผ่านแนวรั้วลงได้ประมาณ 25 dB(A) และลดระดับเสียงเมื่ออ้อมผ่านแนวรั้วลงได้ในช่วง 4.8-33.9 dB(A) ซึ่งระดับเสียงที่ลดลงเมื่ออ้อมผ่านยอมรับได้สูงสุดเท่ากับ 25 dB(A) 2. ในช่วงงานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรมงานระบบสาธารณูปโภค โครงการจัดให้มีผ้าใบกันเสียง (Sound Proof Sheet) (หรือวัสดุเทียบเท่า) ความสูง 2.4 เมตร รายละเอียดดังนี้ - ทิศเหนือในการก่อสร้างชั้นที่ 2-14 ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 15.4 dB(A) และลดระดับเสียงเมื่ออ้อมผ่านแนวรั้วลงได้ในช่วง 0-27.3 dB(A) - ทิศตะวันออก ในการก่อสร้างชั้นที่ 2-18 ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 15.4 dB(A) และลดระดับเสียงเมื่ออ้อมผ่านแนวรั้วลงได้ในช่วง 0-26.6 dB(A)	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบโครงการเพื่อช่วยลดระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างต่าง ๆ	-	- รูปที่ 4 การติดตั้งรั้ว Metal Sheet ร อ บ โครงการ
	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.3 เสียง (ต่อ) - ด้านทิศใต้ ในการก่อสร้างทุกชั้น ซึ่งสามารถลดเสียง ลดเมื่อผ่านผนังกันเสียง 15.4 dB(A) และลดระดับเสียงเมื่อ อ้อมผ่านแนวรั้วลงได้ในช่วง 4.8-27.4 dB(A) - ด้านทิศตะวันตก ในการก่อสร้างชั้นที่ 2-19 ซึ่ง สามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 15.4 dB(A) และลด ระดับเสียงเมื่ออ้อมผ่านแนวรั้วลงได้ในช่วง 0-26.5 dB(A) ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนัง กันเสียง 15.4 dB(A) และระดับเสียงที่ลดลงเมื่ออ้อมผ่าน ผนังกันเสียง จะยอมรับได้สูงสุดเท่ากับ 25 dB(A)	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขาย ชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคาร สำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่ อย่างไร หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบ รายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตาม มาตรการกำหนด	-	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.3 เสียง (ต่อ) 3. ในช่วงงานตกแต่งเก็บทำความสะอาด จัดให้มีห้องทำงานเฉพาะสำหรับงานที่เกิดเสียงดังมากๆ เช่น การตัดกระเบื้อง งานเจียโลหะ ตัดกระจก เป็นต้น ในทุกชั้นของอาคารก่อสร้าง โดยใช้ห้องที่ขึ้นโครงสร้างและมีผนังคอนกรีตรอบด้านแล้วตั้งแต่ชั้นที่ 6 ขึ้นไป ซึ่งผนังคอนกรีตสามารถลดเสียงได้ 34 dB(A) 4. ในช่วงที่มีกิจกรรมก่อสร้างพร้อมกัน ได้แก่ ช่วงงานขึ้นโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานระบบสาธารณูปโภค ช่วงงานตกแต่งเก็บทำความสะอาดและช่วงรื้อถอนอาคารสำนักงานฯชั่วคราวโครงการจัดให้มีผ้าใบกันเสียง (Sound Proof Sheet) (หรือวัสดุเทียบเท่า) ความสูง 2.4 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียงได้ 15.4 dB(A) และลดระดับเสียงเมื่ออ้อมผ่านแนวรั้วลงได้ในช่วง 4.8-27.5 dB(A) ในการก่อสร้างทุกชั้น ทั้งด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานฯชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานฯใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด - ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานฯชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานฯใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย
(Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.3 เสียง (ต่อ) 5. รื้อถอนโครงสร้างอาคารสำนักงานชายชั่วคราวด้วย เครื่องตัดแบบมือถือ (Saw Cut) และเครื่องตัดก๊าซ สำหรับโครงสร้างเหล็ก โครงสร้างหลัก โดยยกชิ้นส่วนลงด้วย Mobile Crane	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้รื้อถอนโครงสร้างอาคารสำนักงาน ชายชั่วคราวด้วยเครื่องตัดแบบมือถือ (Saw Cut) และเครื่องตัดก๊าซ สำหรับโครงสร้างเหล็ก โดยยกชิ้นส่วนลงด้วย Mobile Crane	-	-
6. ช่วงการก่อสร้างโครงการกำหนดช่วงเวลาทำงานวัน จันทร์ถึงเสาร์เวลา 08.00-18.00 น. ซึ่งในช่วงเวลา 17.00- 18.00 น. จะเป็นช่วงที่ความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างและเก็บ อุปกรณ์ แต่หากกิจกรรมการก่อสร้างที่ต้องเนื่องและเกิน ช่วงเวลาดังเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง อาทิเช่น การเทปูนฐานราก เป็นต้น รวมทั้งต้องกำหนดให้มีมาตรการ ลดผลกระทบเพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อ ประชาชนโดยรอบ และจะต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน รวมทั้งจะต้องให้หน่วยงานที่ ให้อนุญาตรับทราบ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินเวลา 20.00 น. สำหรับวันเสาร์จะดำเนินการก่อสร้างโดยหลีกเลี่ยงกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และจะหยุดก่อสร้างในวันอาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานชาย ชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคาร สำนักงานชายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่ อย่างไร หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบ รายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรีดลอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.3 เสียง (ต่อ) 7. ก่อสร้างฐานรากโดยใช้การเจาะเสาเข็ม (Caisson Drilling) เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้เคียง	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-
8. ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน	-	-
9. ลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการพิจารณาใช้เครื่องจักรเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อลดระดับเสียงและลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย
(Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็นเนีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.3 เสียง (ต่อ)				
10. เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีการ ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด	-	-
11. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวให้ ดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการ ใช้งานเป็นครั้งคราวดับเครื่องหรือเบาเครื่อง ระหว่างพักเพื่อลดการใช้เสียง	-	-
12. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี เท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่าง การก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ ได้รับการบำรุงรักษาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ในระหว่างการก่อสร้าง	-	- ภาคผนวก 3ฯ เอกสาร ตรวจสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรีดนม) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเที พหล-สะพานควาย พ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.3 เสียง (ต่อ) 13. ใช้มัน্নหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของ เครื่องจักร	- พื้นที่โครงการ	- โครงการเลือกใช้มัน্নหล่อลื่นช่วยลดการเสียด สีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร	-	-
14. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป	- พื้นที่โครงการ	- โครงการไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มี อัตราเร็วเกินไป เพื่อให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่ อาศัยข้างเคียง	-	-
15. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวน ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้ผู้รับเหมาเฝ้ามีการกำกับการทำจับคนงาน ก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัย ข้างเคียง	-	-
16. ผู้รับเหมาต้องเข้มงวดต่อการปฏิบัติงานของคนงานเพื่อ ลดการเกิดเสียงดัง เช่น การตัด การจัดหาวัสดุที่เหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบของวัสดุที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำกับการให้ผู้รับเหมาต้องเข้มงวดการ ปฏิบัติงานของคนงานเพื่อลดการเกิดเสียงดัง เช่น การตัด การจัดหาวัสดุที่เหมาะสมเพื่อ ป้องกันผลกระทบของวัสดุที่อาจก่อให้เกิด เสียงดัง	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.3 เสียง (ต่อ) 17. ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น รวมทั้งควบคุมการขนย้าย วัสดุขนาดใหญ่อย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยจากการตกหล่น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง 18. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัท ควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการ เห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์พื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัดเจน	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างกรกฎาคม-กันยายน 2566 ทางโครงการยังไม่มีรถขนส่งวัสดุก่อสร้างภายในโครงการ	-	-
18. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัท ควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการ เห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์พื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัดเจน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจน จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่าง เคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์พื้นที่ก่อสร้างให้เห็น ชัดเจน	-	-

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอทีโอ พลัส-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) บริษัท เอ็นพี เอชพี สะพานควาย พู จำกัด
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 2. ช่วงการก่อสร้างโครงการกำหนดช่วงเวลาดำเนินงานวัน จันทร์ถึงเสาร์เวลา 08.00-18.00 น. ซึ่งในช่วงเวลา 17.00- 18.00 น. จะเป็นช่วงทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างและเก็บ อุปกรณ์ แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกิน ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน อาทิเช่น การเทปูนฐานราก เป็นต้น รวมทั้งต้องกำหนดให้มี มาตรการลดผลกระทบเพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญต่อประชาชนโดยรอบ และจะต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัย ข้างเคียงให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน รวมทั้ง จะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ แต่ทั้งนี้จะต้อง ไม่เกินเวลา 20.00 น. สำหรับวันเสาร์จะดำเนินการก่อสร้าง โดยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน และจะ หยุดก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขาย ชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารที่ สำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้าง แต่อย่างไร หากมีการดำเนินการโครงการจะรับ รายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 3. ช่วงการรื้อถอนอาคารสำนักงานชายชั่วคราวของโครงการ กำหนดช่วงเวลาการทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 08.00-18.00 น. ซึ่งในช่วงเวลา 17.00-18.00 น. จะเป็นช่วงทำความสะอาดพื้นที่รื้อถอนและเก็บอุปกรณ์ และจะหยุดการรื้อถอนในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้ช่วงเวลาการรื้อถอนสำนักงานชายชั่วคราว ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. ซึ่งในช่วงเวลา 17.00-18.00 น. จะเป็นช่วงทำความสะอาดพื้นที่รื้อถอนและเก็บอุปกรณ์ และจะหยุดการรื้อถอนในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอทีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 4. จัดให้มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงที่เสาเข็มถอนออก สุดท้ายด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้ หากมีผลกระทบต่อบ้าน/อาคารข้างเคียง ต้องหาแนวทาง เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเพื่อให้ความสั่นสะเทือนลดลง ทันที	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขาย ชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคาร สำนักงานขายใหม่ และไม่มีการก่อสร้างแต่ อย่างไรร หากมีการดำเนินการโครงการจะรับ รายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-
5. จัดให้มีการปูแผ่นเหล็ก (Platform) เพื่อลดความ สั่นสะเทือนจากการเดินรถภายในพื้นที่โครงการที่มีระดับพื้น ต่างกัน	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขาย ชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคาร สำนักงานขายใหม่ และไม่มีการก่อสร้างแต่ อย่างไรร หากมีการดำเนินการโครงการจะรับ รายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน) บริษัท อนันดา เอ็มเทีฟ เอเซีย สะพานควาย พู จำกัด
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเทีฟ เอเซีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้อาศัยข้างเคียง เพื่อให้ทราบ ระยะเวลาของการทำเสาเข็มในแต่ละวัน	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขาย ชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคาร สำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่ อย่างไร หากมีการดำเนินการโครงการรับ รายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-
7. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุม การก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขาย ชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคาร สำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่ อย่างไร หากมีการดำเนินการโครงการจะรับ รายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 8. ก่อสร้างอาคารโดยใช้การเจาะเสาเข็มประเภท Caisson Drilling โดยอาคารชุดพักอาศัยใช้ระบบเปียกแบบไร้แรงสั่นสะเทือน และอาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ใช้ระบบแห้ง ซึ่งเป็นเทคนิคการทำฐานรากที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในระดับต่ำ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อดู้อยู่ใกล้เคียง	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-
9. จัดให้มีการปรึกษากับภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้บนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดตั้งสำเนากฎมรธรรม์ดังกล่าวให้กับบ้าน/อาคารที่อยู่ข้างเคียง (หากได้รับการร้องขอ)	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วน และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 10. ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือ การดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับ ความ เสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความ เสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ที่ยังค้างค้างค้างค้างค้างค้าง (เจ้าของโครงการ และผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับ ผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้แต่งตั้ง คณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหากจากการพัฒนาโครงการ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย ต่ออาคารข้างเคียง เจ้าของโครงการจะดำเนินการสำรวจ ค่าใช้จ่าย เพื่อแก้ไขหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก่อน โดย ที่ไม่ต้องรอบริษัทประกันภัย จากนั้นบริษัทฯ ค่อยดำเนินการ เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย ภายหลัง	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขาย ชั่วคราวเดิมบางส่วน และไม่มีมีการก่อสร้างแต่ อย่างไร หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบ รายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็นเอฟ เอเซีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ) 11. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีประวัติการทำงานที่ดี ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีประวัติการทำงานที่ดี ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองอย่างเคร่งครัด	-	-
12. โครงการต้องจัดให้มีมาตรการเชิงรุก โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ เป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้างเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการดำเนินการโครงการรวมทั้งมาตรการอื่นๆ ร่วมด้วย	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วน เพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-
13. ควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง		- โครงการมีการกำกับพนักงานขับรถในโครงการไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเที พหล-สะพานควาย จ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.5 การพังทลายของดิน 1. กำหนดช่วงเวลาการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภค และสุขาภิบาลขึ้นได้ดิน โดยจะดำเนินการเฉพาะวันจันทร์ถึงเสาร์ ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ห้ามขุดดินในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งจะรบกวนต่อการพักผ่อนของผู้พักอาศัยข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วน เพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-
2. ตรวจสอบอาคารระยะประชิดตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้าง หากพบว่าเกิดความเสียหาย โครงการต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณนั้นโดยทันทีเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ปลอดภัย และแก้ไขซ่อมแซมอาคารข้างเคียงให้อยู่ในสภาพดีตั้งแต่	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วน เพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอทีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรีโอออน) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรีโอออน) โครงการ ไอทีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.5 การพังทลายของดิน (ต่อ) 3. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการ และผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงกันได้ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาโครงการ (คณะกรรมการ 3 ฝ่าย) ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือการก่อสร้างโครงการ และอาสาสมัครสำนักงานขุขัตรา หรือการก่อสร้างโครงการ และตัวแทนหน่วยงานผู้ให้อนุญาตเพื่อให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือ การคิดและตัดสินใจร่วมกัน ในการกำหนดแนวทางการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ และการรณรงค์อย่างเป็นธรรม 4. บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด จะต้องควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากเกิดเหตุอันก่อให้เกิดความเสียหาย บริษัทจะดูแลรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-
	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วน เพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการทำก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.6 คุณภาพน้ำ 1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอ จำนวน 32 ห้อง ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการ อยู่ในช่วงรื้อถอนอาคารสำนักงานชายชั่วคราวเดิม บางส่วน เพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานชายใหม่ โดยจัดให้มีห้องส้วมจำนวน 2 ห้อง สำหรับคนงาน ก่อสร้าง	-	- รูปที่ 11 ห้องน้ำ-ห้อง ส้วม สำหรับคนงาน ก่อสร้าง
2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบ Septic- Aerobic Filter Tank จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับ น้ำเสียได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อ ระบายน้ำริมถนนพหลโยธิน บริเวณด้านทิศตะวันตกของ โครงการต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิด เดิมอากาศ แบบ Septic-Aerobic Filter Tank ขนาด 20 มก./ลิตร และค่าสารแขวนลอยออก จากระบบ 30 มก./ลิตร ก่อนระบายน้ำทิ้งออกสู่ ท่อระบายน้ำริมถนนพหลโยธินระดับด้านหน้าของ โครงการ	-	- รูปที่ 12 ถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเดิม อากาศแบบ Septic- Aerobic Filter Tank
3. ประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน อุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นต้น มาสู่ตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไป กำจัดเป็นประจำ	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 ซึ่งทาง โครงการปริมาณตะกอนปริมาณที่น้อย และเมื่อ มีปริมาณมากทางโครงการจะรีบดำเนินการ ประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตมารับไป กำจัด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอทีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 2.6 คุณภาพน้ำ (ต่อ) 4. จัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ และดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำ	-	- รูปที่ 13 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม
5. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำ เพื่อให้ห้องน้ำสะอาดไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำ เพื่อให้ห้องน้ำสะอาด ไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง	-	-
6. หากบริเวณพื้นที่ห้องส้วม สำหรับคนงานก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบต่อกลิ่นรบกวน โครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารเคมีทางชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างกรกฎาคม-กันยายน 2566 ยังไม่มีผลกระทบด้านกลิ่นรบกวนในบริเวณพื้นที่ห้องส้วมภายในโครงการ	-	-
7. จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น ภายในพื้นที่โครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานชายชั่วคราวเดิมบางส่วน เพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขยายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วน เพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างไร หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการให้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 น้ำใช้ 1. จัดให้มีการสำรองน้ำใช้อย่างน้อย 28 ลูกบาศก์เมตร/วัน (สำรองน้ำได้อย่างน้อย 1 วัน) 2. บังคับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 3.2 น้ำเสีย - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.6 เรื่องคุณภาพน้ำ ข้อ 2. และ 3. อย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดเตรียมถังสำรองน้ำใช้อย่างน้อย 28 ลูกบาศก์เมตร/วัน (สำรองน้ำได้อย่างน้อย 1 วัน) - โครงการติดป้ายรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	- -	- รูปที่ 14 ถึงสำรอน้ำใช้ -
	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อีเอ็มพี เอเซีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 1. จัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ความลาดเอียง 1:200 โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งจุดท้ายสุดของท่อระบายน้ำชั่วคราวจะมีบ่อพักขยะ จำนวน 1 บ่อ เพื่อให้ตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด หวาย ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอน ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนพหลโยธิน บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการต่อไป 2. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน หวาย ที่ตกหล่น บริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นที่สะอาดโดยทันที	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วน เพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะจัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราวตามมาตรการกำหนด - โครงการจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดินทราย ที่ตกหล่น บริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นที่ให้สะอาดโดยทันที	-	- รูปที่ 7 พนักงานทำความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอทีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.4 การจัดการมูลฝอย 1. มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง และการรื้อถอนอาคารสำนักงานชายชั่วคราว - ใช้ผ้าใบคลุมรอบบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงถนน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีรอบบรรทุกมารับไปกำจัด และกองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้างานเป็นระยะเวลาสั้น - โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำเศษวัสดุก่อสร้าง และการรื้อถอนอาคารสำนักงานชายชั่วคราว พร้อมทั้งจัดบันทึกปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดและเก็บหลักฐานการชำระค่าจัดเก็บของศูนย์ฯ	-	- รูปที่ 6 รอบบรรทุกเก็บเศษวัสดุ - ภาคผนวก 2ข เอกสารใบเสร็จรับกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้
- กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำเศษวัสดุก่อสร้าง และการรื้อถอนอาคารสำนักงานชายชั่วคราวประเภทคอมกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมวล และผนังปูน เท่านั้น ซึ่งมีปริมาณรวม 4,501.46 ตัน ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูป แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากกากก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ พร้อมทั้งจัดบันทึกปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดและเก็บหลักฐานการชำระค่าจัดเก็บของศูนย์ฯ	- พื้นที่โครงการ			

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 2. มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยจากคนงาน - จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 10 ถัง วางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตพญาไทมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป - กำชับให้คนงานทั้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด - หากบริเวณพื้นที่พักมูลฝอยของโครงการส่งผลกระทบต่อกลิ่นรบกวน โครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น - ควบคุมไม่ให้สัตว์พาหนะนำโรครื้อในพื้นที่โครงการหากพบต้องกำจัดทันที	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดเตรียมถุงดำเพื่อรองรับมูลฝอยวางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและรวบรวมตามจุดต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบมารับไปกำจัด - โครงการได้กำชับให้คนงานทั้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบสภาพถุงดำให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ - โครงการได้จัดหาวิธีหรือสารชีวภาพเพื่อกำจัดกลิ่นเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกลิ่นรบกวน - โครงการกำชับคนงานให้มีการควบคุมไม่ให้มีสัตว์พาหนะนำโรครื้อในพื้นที่โครงการผ่านกิจกรรม Safety Talk ก่อนเริ่มปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน	- - -	- รูปที่ 15 ถุงดำรองรับ มูลฝอย - รูปที่ 15 ถุงดำรองรับ มูลฝอย - - ภาคผนวก 4ฯ Safety Talk

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.5 ระบบไฟฟ้า - กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำกับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	-	-
3.6 การป้องกันอัคคีภัย 1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) จะต้องกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และต้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดเพลิงไหม้เป็นประจำทุกวัน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและสื่อสารผ่านกิจกรรม Safety Talk เพื่อกำหนดความเสี่ยงและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดเพลิงไหม้	-	- ภาคผนวก 4ฯ Safety Talk
2. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือไว้ในสำนักงานก่อสร้าง และพื้นที่เก็บวัสดุ จำนวน 4 ถัง และเพิ่มขั้นตามขั้นที่มีการก่อสร้างโครงสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 ถัง/ชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือและพร้อมใช้งานอยู่เสมอไว้ภายในสำนักงานและบริเวณพื้นที่รื้อถอน เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	-	- รูปที่ 16 ถังดับเพลิงเคมี
3. ติดป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิงไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้ทันที	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดทำป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิงไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที	-	- รูปที่ 17 ป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน) บริษัท อินันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อินันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 4. จัดให้มีการตรวจสอบถึงดับเพลิง ให้สามารถใช้งานได้ เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบ ดำเนินการแก้ไขทันที	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบถึงดับเพลิง ให้ สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการ เสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไข ทันที	-	-
5. กำหนดมาตรการควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด โดยแยกที่ พักคนงานออกจากพื้นที่ก่อสร้างติดตั้งป้ายห้ามประกอบ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อาทิ ประกอบอาหาร จุกเตียน เพื่อป้องกันประกายเกิดเพลิงไหม้	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้แยกที่พักคนงานออกจากพื้นที่ โครงการเพื่อห้ามประกอบกิจกรรมที่ก่อให้เกิด ประกายไฟบริเวณพื้นที่โครงการและเพื่อ ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ เอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้อยู่อาศัยของมนุษย์ (ต่อ) 3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 6. จัดให้มีพื้นที่วางวัตถุกันไฟ หรือสารเคมีให้เป็นสัดส่วน พร้อมติดป้ายเตือนอย่างชัดเจน 7. เก็บรวบรวม คัดแยกมูลฝอยหรือเศษวัสดุที่ติดไฟง่ายและ นำไปกำจัดภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับวางวัตถุกันไฟหรือ สารเคมีให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน - โครงการจัดให้มีการเก็บรวบรวม คัดแยกมูล ฝอยหรือเศษวัสดุที่ติดไฟง่าย และนำไปกำจัด ภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง	- -	- -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)				
8. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน สายไฟ ไม่ฉีกขาด บุตร บวม เปื่อยยุ่ย หรือมีรอยแตกร้าว เพราะเสี่ยง ต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าโดย ต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยมี ช่างและวิศวกรผู้ชำนาญการคอยกำกับดูแล	-	-
9. ไม่เดินสายไฟฟ้าแบบชั่วคราว และไม่ใช้ชุดสายพ่วงต่อ พ่วงกันหลายชั้น เพราะกระแสไฟฟ้าจะเกินขนาดที่กีดที่ กำหนด ทำให้เกิดความร้อนสูง และเพลิงไหม้จากไฟฟ้า ลัดวงจร	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าโดย ต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยมี ช่างและวิศวกรผู้ชำนาญการคอยกำกับดูแล	-	-
10. จัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างไว้ในบริเวณที่ปลอดภัย โดยเฉพาะแอสลอคอยล์ หินเนอร์กาว และถังก๊าซ ควรเก็บให้ ห่างจากจุดที่มีประกายไฟ หรือมีความเชื่อมต่อโลหะ เพื่อ ป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นไปติด ทำให้เกิดเพลิงไหม้	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก็บอุปกรณ์เฉพาะ แอสลอคอยล์ หินเนอร์ กาว และถังก๊าซ เพื่อ ป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นไปติด ทำให้เกิดเพลิง ไหม้	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน) บริษัท อินตา เอ็นเนีย สะพานควาย พู จำกัด
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อินตา เอ็นเนีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้อยู่อาศัยของมนุษย์ (ต่อ) 3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 15. การทำงานที่มีประกายไฟ และความร้อนใกล้กับวัสดุที่ อาจติดไฟได้ ต้องจัดเตรียมเครื่องดับเพลิงตามจำนวนและ ชนิดที่เหมาะสมที่จะสามารถดับเพลิงได้ทั่วทั้งพื้นที่	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือและ พร้อมใช้งานอยู่เสมอไว้ภายในสำนักงานและ บริเวณพื้นที่รื้อถอน เพื่อเตรียมความพร้อมกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้	-	- รูปที่ 16 ถังดับเพลิง เคมี
16. ห้ามหมั่นมนเชื้อเพลิงหรือของเหลวไวไฟลงไปในท่อน้ำ หรือท่อระบายสิ่งโสโครกอื่นๆ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำชับให้พนักงานห้ามหมั่นมน เชื้อเพลิงหรือของเหลวไวไฟลงไปในท่อน้ำหรือ ท่อระบายสิ่งโสโครกอื่นๆ	-	-
17. ก่อนเลิกงานจะต้องตัดสวิทช์ไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ไม่ได้ใช้งานทุกจุด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำชับให้หัวหน้าที่ได้รับผิดชอบก่อน เลิกงานจะต้องตัดสวิทช์ไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานทุกจุด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเทย์ สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 18. จัดอบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเพื่อสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัย ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟให้กับคนงานก่อสร้างอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม และอพยพออกจากอาคารที่เกิดเพลิงไหม้อย่างปลอดภัย โดยติดต่อประสานกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมอพยพหนีไฟให้กับโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการจัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและสื่อสารผ่านกิจกรรม Safety Talk เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ซึ่งโครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วน เพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ หากมีการดำเนินการโครงการ จะจัดให้มีการฝึกซ้อมอบรมการอพยพหนีไฟประจำปี ซึ่งโครงการจะริบรายงานให้ทราบทันที	-	- ภาคผนวก 4ฯ Safety Talk - ภาคผนวก 5ฯ แผนผังแสดงภาพรวมของแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็นเอฟ เอเซีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 19. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ตรวจตรา ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาตและ เมื่อพบเห็นสิ่งที่ยกข้อให้เกิดเพลิงไหม้ ต้องรีบรายงานให้ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องทันที	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบไม่ บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ก่อสร้างก่อนได้รับ อนุญาต และเมื่อพบเห็นสิ่งที่ยกข้อให้เกิดเพลิง ไหม้ ต้องรีบรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทันที	-	- รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย
20. จัดให้มีการติดหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนแจ้งเหตุเพลิง ไหม้ ศูนย์วิทยุพระราม 199 และสถานีตำรวจนครบาลบาง ซื่อ ภายในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ ใกล้เคียงสามารถแจ้งหน่วยงานดังกล่าวได้ทันที		- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบไม่ บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่รื้อถอนก่อนได้รับ อนุญาต และเมื่อพบเห็นสิ่งที่ยกข้อให้เกิดเพลิง ไหม้ ต้องรีบรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทันที	-	- รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ เอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.7 การจราจร 1. จัดให้มีป้ายชี้แจงโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะที่สามารถจะมองเห็นเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายชี้แจงโครงการและป้ายลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน	-	- รูปที่ 3 ป้ายรายละเอียดโครงการ - รูปที่ 20 ป้ายลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัยไม่กีดขวางการจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ และถนนสาธุประดิษฐ์ บริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธารณะเป็นหลัก	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกทางเข้า-ออกและความปลอดภัยไม่กีดขวางการจราจร	-	- รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.7 การจราจร (ต่อ) 3. ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายการจราจร ชั่วคราว บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจนทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน 4. จัดให้มีที่จอดรถขนส่งสินค้าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถรับส่ง คนงานก่อสร้าง รถคอนกรีตผสมเสร็จ รถพ่วงงานของ โครงการ และรถของลูกจ้างผู้ใช้บริการสำนักงานขายของ โครงการ อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น และกำหนดห้ามมิ ให้มีการจอดรถต่างๆ ของโครงการบนถนนพหลโยธิน และ ถนนสาธุประดิษฐ์ บริเวณใกล้เคียงโครงการ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ติดตั้งป้ายจราจรชั่วคราวบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการสามารถมองเห็นได้อย่าง ชัดเจน - โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถภายในโครงการ ห้ามมิให้มีการจอดรถต่างๆ ของโครงการบน ถนนพหลโยธินและถนนสาธุประดิษฐ์ บริเวณ ใกล้เคียงโครงการ	- -	- รูปที่ 20 ป้ายอุกสร แสดงทิศทางทางเข้า- ออกโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.7 การจราจร 5. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างกรณีใช้รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และ 20.00-06.00 น. และกรณีใช้รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. และเวลา 21.00-05.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ แต่ทั้งนี้ในช่วงเวลากลางวัน โครงการจะกำหนดให้รถบรรทุกขนส่งเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง โดยกำหนดมาตรการไว้ให้ผู้รับเหมาโดยชัดเจน และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดช่วงเวลาให้รถบรรทุกขนถ่ายเข้ามาจอดรอภายในพื้นที่โครงการ และขนถ่ายของลงจากรถอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงและจัดให้มีพนักงานคอยควบคุมและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย
(Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.7 การจราจร 6. ควบคุมน้ำหนักบรรทุกตามพิกัด และกำกับให้ผู้ขับ รถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและ ให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้รถบรรทุกควบคุมน้ำหนัก รถบรรทุกตามพิกัด และกำกับให้ผู้ขับรถบรรทุก ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง	-	-
7. ควบคุมการเข้า-ออกของรถขนส่งคอนกรีตสำเร็จรูปไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อการเดินทางบนถนนพหลโยธินโดยผู้รับเหมา ต้องใช้วิธีประสานกับหน่วยงานจำหน่ายคอนกรีต รวมถึง คนขับรถขนส่งคอนกรีตสำเร็จรูปทุกคันทาง โทรศัพท์เคลื่อนที่ และวิทยุสื่อสาร เพื่อควบคุมเวลาในการ ออกเดินทางของรถจากโรงผลิตโดยให้ออกสลับกันไปมา พร้อมกันในเวลาเดียวกัน ในขณะที่พื้นที่ก่อสร้างจะรายงาน สถานการณ์พื้นที่ที่ก่อสร้างเป็นระยะๆ เพื่อปรับแผนส่ง คอนกรีตให้สัมพันธ์กับมากที่สุด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงาน คนขับรถคอนกรีตเพื่อควบคุมเวลาในการออก เดินทางจากโรงผลิตและจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและ ควบคุมการเข้า-ออก ภายใตโครงการ	-	- รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเริ่มต้น) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการไปประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3.7 การจราจร				
8. ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่างๆ ของบริษัทที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอเพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ	-	- ภาคผนวก 3ข เอกสารตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์
9. จัดให้มีการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรตามรูปแบบและแนวทางการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณสำหรับการก่อสร้างโครงการ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน (หากจำเป็น)	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ติดตั้งป้ายจราจรชั่วคราวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	- รูปที่ 20 ป้ายลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการ
10. รักษาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอดเวลา	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการรักษาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอดเวลา	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 4.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์ เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้เคียงและชุมชน โดยรอบ และหัวข้อ 1.7 เรื่อง คุณค่าคุณภาพชีวิต	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ) 3. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่บ้านพัก คนงาน โดยระบุ ชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุม งาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ ใกล้เสียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้รับทราบข้อมูล และ สามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมได้โดยตรง ในกรณี ได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน	- บ้านพักคนงาน	- โครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ ด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุ ชื่อ บริษัท ผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้ พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงาน ก่อสร้างได้รับข้อมูลเพื่อติดต่อในกรณีได้รับ ความเดือดร้อน	-	-
4. สำหรับด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ สวัสดิการของประชาชน โครงการได้จัดให้มีระบบรักษา ความปลอดภัยภายในโครงการ ดังนี้ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง	- บ้านพักคนงาน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบไม่ให้ ปลอมก๊วยคอยดูแลและตรวจสอบไม่ให้ บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ก่อสร้างก่อนได้รับ อนุญาต และเมื่อพบเห็นสิ่งที่ยากก่อให้เกิดเพลิง ไหม้ ต้องรีบรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทันที	-	- รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย
- จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วประเทศโดยรอบ โครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิด ดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและ ความปลอดภัยภายในโครงการ	- บ้านพักคนงาน	- โครงการได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ไว้ บริเวณโดยรอบโครงการพร้อมทั้งมีห้องควบคุม กล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการตรวจสอบความ เรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ	-	- รูปที่ 21 กล้อง CCTV

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ "ไฮโดร พหล-สะพานควาย" (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท เอ็มเอฟ เอเซีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ) 1) พิจารณารับคนงานในชุมชนเข้าทำงานเป็นอันดับแรกเพื่อช่วยลดการโยกย้ายของแรงงานต่างถิ่น	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานชายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานชายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที ตามมาตรการกำหนด	-	-
2) โครงการจะต้องกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่ออาคาร/สถานประกอบการข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้กำหนดกฎระเบียบพร้อมกำชับให้คนงานปฏิบัติตามเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่ออาคาร/สถานประกอบการข้างเคียง	-	- ภาคผนวก 6ข ข้อกำหนดการพักอาศัยในบ้านพักคนงาน
1. พิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการจะพิจารณารับคนงานที่เป็นคนไทยอันดับแรกในการเข้าทำงาน	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ) 2. กรณีรับคนงานต่างด้าวต้องเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาต อย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงาน และกำหนดให้ คนงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและลด ผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง	- พื้นที่โครงการ	- ทางโครงการได้รับคนงานต่างด้าวที่ได้รับ อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงาน และกำหนดให้คนงานปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชน ข้างเคียง	-	- ภาคผนวก 7ฯ เอกสาร ขึ้นทะเบียนแรงงานต่าง ด้าว - ภาคผนวก 6ฯ ข้อ กำหนดการพักอาศัยใน บ้านพักคนงาน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเทย์ สะพานควาย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ) 3. โครงการจะต้องดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่โครงการ โดยระบุสี่เหลี่ยมผืนผ้าปฏิบัติงานพร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัด รวมถึงการตรวจสอบสภาพร่างกายว่าเป็นผู้ที่ปลอดสารเสพติดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมตรวจสอบได้เสมอ 4. จัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดเตรียมชุดปฏิบัติงานกำหนดระบุสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชื่อ-สกุล พร้อมบัตรแสดงรหัสคนงาน รวมถึงตรวจสุขภาพร่างกายเพื่อตรวจหาสารเสพติดและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร - ทางโครงการได้รับคนงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงานและกำหนดให้คนงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง	-	- ภาคผนวก 7ฯ เอกสารขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว - ภาคผนวก 6ฯ ข้อกำหนดการพักอาศัยในบ้านพักคนงาน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็นเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)				
5. โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในระยะก่อสร้างที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในระยะก่อสร้างที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	-
6. กำหนดให้มีการจ้างงานและคัดเลือกแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น (กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว)	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จ้างแรงงานต่างด้าวและได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายที่กำหนด	-	- ภาคนว 7ข เอกสาร ขึ้นทะเบียนแรงงานต่าง ด้าว
7. กำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานสายชัยศรตามเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานใหม่ และไม่มีกรก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที ตามมาตรการกำหนด	-	-
8. โครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาดูแลสุขอนามัยของคนงาน จัดระเบียบคนงาน รวมทั้งดูแลความสะอาดภายในบ้านพักคนงาน ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงาน	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานสายชัยศรแล้วบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานใหม่ และไม่มีกรก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท เอ็มเอฟ เอเซีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ) 9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการตลอดจน 24 ชั่วโมง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยดูแลและตรวจสอบไม่ให้นुकคลายนอกเข้าพื้นที่ก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาต และเมื่อพบเห็นสิ่งที่ยากก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ต้องรีบรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทันที	-	- รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
10. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วประเทศโดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมวงจรปิดดังกล่าวเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วประเทศโดยรอบโครงการพร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ	-	- รูปที่ 21 กล้อง CCTV
11. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีอย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมีถีมือถือและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	-	- รูปที่ 16 ถังดับเพลิงเคมี
12. กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วนโดยติดตั้งป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการบดลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดพื้นที่ไว้ให้คนงานได้สูบบุหรี่พร้อมทั้งกำหนดมาตรการบดลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน	-	- รูปที่ 22 พื้นที่สำหรับสูบบุหรี่

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.2 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ) 13. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละอันไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุสามารถใช้งานได้ถูกต้องทันที 14. ติดต่อประสานกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารเพื่อมาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับเจ้าหน้าที่และคนงานในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดทำป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิงไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที - ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีการก่อสร้างจึงยังไม่มีการติดต่อประสานงานแต่อย่างไร หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ทราบทันทีตามมาตรการกำหนด	-	- รูปที่ 17 ป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิง
15. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.7 เรืองจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ เอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข 1) สุขภาพประชาชนโดยรวม 1.1 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน กายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง ครบครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ 2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.2 เรื่องคุณภาพอากาศอย่าง ครบครัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่มาตรการ กำหนดอย่างเคร่งครัด - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่มาตรการ กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 1.1 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.3 เรื่องเสียงอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 4 การติดตั้งรั้ว Metal Sheet ร อ บ โครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย
(Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 4.1 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ต่อ) 4. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.4 เรื่องความสิ้นเปลืองอย่าง เคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่มาตรการ กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
5. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 3.7 เรื่องการจราจรอย่าง เคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีรั้วทึบ (แผ่นเมทัลชีท) โดยรอบ พื้นที่รื้อถอนความสูง 6 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ รื้อถอนให้เป็นสัดส่วนและป้องกันฝุ่นละออง กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	-	- รูปที่ 4 การติดตั้งรั้ว Metal Sheet รอบโครง การ
6. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยติดตั้งป้าย ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งควบคุมไม่ให้มีการวางกองวัสดุก่อสร้างบริเวณนอก รั้วของโครงการโดยเด็ดขาด	-	-	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 1.1 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ต่อ) 7. ในการก่อสร้างต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาทิเช่น 1) กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 2) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2552 3) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดทำคู่มือรักษาความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานตระหนักและปฏิบัติตามอย่างปลอดภัยและเคร่งครัด	-	- ภาควง 8ฯ คู่มือ รักษาความปลอดภัยใน การทำงาน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 1.1 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ต่อ) 4) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบ อุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว และลิฟต์ที่ใช้ขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ. 2553 5) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และ รอก พ.ศ. 2553	- พื้นที่โครงการ			

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 1.1 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ต่อ) 6) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 7) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีจัดการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น 8) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดสุขภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2553 9) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีจัดการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554	- พื้นที่โครงการ			

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 1.1 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ต่อ) 1. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออก ของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและระเบียบเรียบร้อย	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดตรวจสอบไม่ให้บุคคลภายนอก เข้าพื้นที่ก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาต และเมื่อพบ เห็นสิ่งที่ยากจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ต้องรีบรายงานให้ ผู้ส่วนเกี่ยวข้องทราบทันที	-	- รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย
2. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดง สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและ เห็นได้ง่าย ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขาย ชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคาร สำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการ กำหนด	-	-
3. ติดป้ายเตือน “อันตราย” ด้านเข้าก่อนได้รับอนุญาต	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการติดป้ายสัญลักษณ์เตือนพื้นที่ที่ต้อง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่าง ชัดเจนไว้บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณ ด้านหน้าโครงการเพื่อให้พนักงานรับทราบและ ปฏิบัติตาม	-	- รูปที่ 23 ป้าย สัญลักษณ์เตือนความ ปลอดภัย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ) 1. จัดให้มีป้ายแจ้งรายละเอียดที่บริเวณด้านหน้าบ้านพักคนงาน โดยแจ้งชื่อ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน พร้อมทั้งระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อผู้อาศัยข้างเคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านไปมา สามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการพักอาศัยของคนงาน	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-
2. จัดทำรั้วล้อมรอบบ้านพักคนงานอย่างเป็นทางการเป็นสัดส่วนความสูงอย่างน้อย 2 เมตร และกำหนดให้มีทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน จำนวน 1 จุด เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเข้า-ออกของคนงานก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็นเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ) (ต่อ) 3. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า- ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง โดยคนงานก่อสร้างจะสามารถ ออกจากบ้านพักคนงานได้เมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขาย ชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคาร สำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการ กำหนด	-	-
4. มีกฎข้อบังคับในการเข้าพักอาศัย พร้อมทั้งจัดให้มีหัวหน้า คนงานคอยตรวจตรา และควบคุมกฎระเบียบคนงานไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงและคนงานอื่นที่อยู่ ร่วมกัน อาทิเช่น ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยอื่น เป็น ต้น	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขาย ชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคาร สำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการ กำหนด	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ) (ต่อ) 5. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านพักคนงานตามมาตรฐาน และแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว สำหรับคนงานก่อสร้างของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท. 1010.34) โดยมีข้อกำหนด อาทิเช่น - จัดให้มีห้องพักคนงาน ตามจำนวนคนงานของบ้านพัก คนงานแต่ละแห่ง โดยคิดอัตราคนงาน จำนวน 2 คน/1 ห้อง - จัดให้มีไฟฟ้า แสงสว่างในเวลากลางคืน ส่องรอบบริเวณ อย่างเพียงพอ	- บ้านพักคนงาน	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านพัก คนงานตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคาร ชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง	-	-
	- บ้านพักคนงาน	- โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณ บ้านพักอาศัยอย่างเพียงพอ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย
 (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ) (ต่อ) - ให้จัดเตรียมหัวฉีดน้ำดับเพลิงมือถือแบบแห้งอย่างน้อย 1 ชุด/อาคาร หรือติดตั้งไว้ในระยะทางไม่เกิน 45 เมตร	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานชาย ชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคาร สำนักงานชายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการ กำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรีดลอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเทค เอ็มเทค จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 1.2 บริเวณบ้านพักคนงาน (ภายนอกโครงการ) (ต่อ) 6. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้งไว้โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งมีห้องควบคุม เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการและพื้นที่ข้างเคียงโดยเลือกใช้กล้องที่สามารถถ่ายภาพได้ตลอดเวลา กลางคืน และเก็บภาพที่บันทึกไว้ เพื่อดูภาพย้อนหลังได้	- บ้านพักคนงาน	- โครงการได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ไว้บริเวณโดยรอบโครงการพร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ	-	- รูปที่ 21 กล้อง CCTV

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเพย์ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง 1. กำหนดให้คนงานที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่การตัดย่อยคอนกรีต ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากากกรองอนุภาคตลอดช่วงเวลาที่ทำงานที่สามารถป้องกันไม่ให้ได้รับปริมาณฝุ่นละอองในระบบทางเดินหายใจ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มี Safety Talk ให้ความรู้เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการกำหนดให้คนงานที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่การตัดย่อยคอนกรีต ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากากกรองอนุภาคตลอดช่วงเวลาที่ทำงานที่สามารถป้องกันไม่ให้ได้รับปริมาณฝุ่นละอองในระบบทางเดินหายใจ - ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 4ฯ Safety Talk
2. ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่ทำงานเท่าที่จำเป็น	- พื้นที่โครงการ		-	-
3. จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่รื้อถอนหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราว ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำหากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่รื้อถอนหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างความถี่วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและบ่าย โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และตามสภาพหน้างานเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	- รูปที่ 8 การฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) 4. ควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง 5. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องวิธีป้องกัน ฝุ่นละออง วิธีการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละอองเพื่อ สร้างความตระหนักให้กับคนงานก่อสร้างปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้มีการควบคุมความเร็วของรถ ภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง - ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขาย ชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคาร สำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการ กำหนด	- -	- -

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2) ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ) 1. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อย่างถูกวิธี	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มี Safety Talk ให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงภัยและการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี	-	- ภาคนวท 4ข เอกสาร Safety Talk - ภาคนวท 9ข อบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
2. กำหนดให้คนงานที่ได้รับเสียงเกิน 85 dB(A) ใช้อุปกรณ์ลดเสียง ได้แก่ ที่ครอบหู (Ear muff) ที่มีค่า NRR = 30 dB(A) และ NRR adj = 22.5 dB(A) ลดระดับเสียงที่สัมผัสในหูลงได้ = 15.5 dB(A) รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการทำงานซึ่งอยู่ใกล้เครื่องจักรเพื่อให้คนงานสัมผัสเสียงดังได้ไม่เกินกว่าค่าที่กฎหมายกำหนด ดังนี้	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเพย์ สะพานควาย หู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2.1) กิจกรรมปรับสภาพพื้นที่ และทำฐานราก ซึ่งกำหนดระยะเวลาการทำงานได้ดังนี้ (1) กรณีที่ใช้เครื่องจักรขบดินเดียว - ระยะ 1 เมตร จะสามารถทำงานได้อยู่ในช่วง 4.5-8 ชั่วโมง/วัน โดยใส่ที่ครอบหู (Ear muffs) - ระยะ 3-5 เมตร จะสามารถทำงานได้อยู่ในช่วง 8 ชั่วโมง/วัน โดยใส่ที่ครอบหู (Ear muffs) - ระยะ 10 เมตรขึ้นไป สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง/วัน โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ลดเสียง (2) กรณีทำงานที่ใช้เครื่องจักรหลายชนิด - ระยะ 3 เมตร จะสามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง/วัน โดยใส่ที่ครอบหู (Ear muffs) - ระยะ 5-10 เมตร จะสามารถทำงานได้ อยู่ในช่วง 8 ชั่วโมง/วัน โดยใส่ที่ครอบหู (Ear muffs) - ระยะ 20 เมตรขึ้นไป สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง/วัน โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ลดเสียง	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรีอออน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2.2) กิจกรรมงานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค ซึ่งกำหนดระยะเวลาการทำงานได้ดังนี้ (1) กรณีที่ใช้เครื่องจักรชนิดเดียว - ระยะ 1 เมตร จะสามารถทำงานได้อยู่ในช่วง 5.7-8 ชั่วโมง/วัน โดยใช้ที่ครอบหู (Ear maff) - ระยะ 3-5 เมตร จะสามารถทำงานได้อยู่ในช่วง 8 ชั่วโมง/วัน โดยใช้ที่ครอบหู (Ear maff) - ระยะ 10 เมตรขึ้นไป สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง/วัน โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ลดเสียง	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานชายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานชายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อินตา เอ็นเนีย เอเซีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) (2) กรณีทำงานที่ใช้เครื่องจักรหลายชนิด - ระยะ 3 เมตร จะสามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง/วัน โดยใส่ที่ครอบหู (Ear muf) - ระยะ 5 เมตร จะสามารถทำงานได้อยู่ในท่วง 8 ชั่วโมง/วัน โดยใส่ที่ครอบหู (Ear muf) - ระยะ 10 เมตรขึ้นไป สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง/วัน โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ลดเสียง	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็นเทรไพร์เมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2.3) กิจกรรมงานตกแต่งภายในและภายนอก และงานเก็บทำความสะอาด ซึ่งกำหนดระยะเวลาการทำงานได้ดังนี้ (1) กรณีที่ใช้เครื่องจักรชนิดเดียว - ระยะ 1 เมตร จะสามารถทำงานได้อยู่ในช่วง 3.6-8 ชั่วโมง/วัน โดยใส่ที่ครอบหู (Ear muffs) - ระยะ 3-5 เมตร จะสามารถทำงานได้อยู่ในช่วง 8 ชั่วโมง/วัน โดยใส่ที่ครอบหู (Ear muffs) - ระยะ 10 เมตรขึ้นไป สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง/วัน โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ลดเสียง	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) (2) กรณีทำงานที่ใช้เครื่องจักรหลายชนิด - ระยะ 3 เมตร จะสามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง/วัน โดยใส่ที่ครอบหู (Ear muff) - ระยะ 5-10 เมตร จะสามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง/วัน โดยใส่ที่ครอบหู (Ear muff) - ระยะ 20 เมตรขึ้นไป สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง/วัน โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ลดเสียง	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอทีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2.4) งานที่ทำพร้อมกัน 3 กิจกรรม (งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานระบบสาธารณูปโภค งานตกแต่งภายในและภายนอก งานเก็บทำความสะอาด และการรื้อถอนอาคารสำนักงานชายชั่วคราวของโครงการ) ซึ่งกำหนดระยะเวลาการทำงานได้ดังนี้ (1) กรณีที่ใช้เครื่องจักรชนิดเดียว - ระยะ 1 เมตร จะสามารถทำงานได้อยู่ในช่วง 3.6-8 ชั่วโมง/วัน โดยใช้ที่ครอบหู (Ear muffs) - ระยะ 3-5 เมตร จะสามารถทำงานได้อยู่ในช่วง 8 ชั่วโมง/วัน โดยใช้ที่ครอบหู (Ear muffs) - ระยะ 10 เมตรขึ้นไป สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง/วัน โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ลดเสียง	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานชายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานชายใหม่ และไม่มีผลกระทบต่ออย่างไร หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมามาตรการกำหนด	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอทีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรีดออน) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรีดออน) โครงการ ไอทีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) (2) กรณีทำงานที่ใช้เครื่องจักรหลายชนิด - ระยะ 3 เมตร จะสามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง/วัน โดยใส่ที่ครอบหู (Ear muff) - ระยะ 5-10 เมตร จะสามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง/วัน โดยใส่ที่ครอบหู (Ear muff) - ระยะ 20 เมตรขึ้นไป สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมง/วัน โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ลดเสียง	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานชายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานชายใหม่ และไม่มีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-
3. กำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง		- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง	-	- ภาคผนวก 4 ข เอกสาร Safety Talk - ภาคผนวก 9 ข อบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานคาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานคาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 4. ดัดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียง	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มี Safety Talk ให้ความรู้กับ คนงานเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษา อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่าง ถูกวิธี และกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน	-	-
5. กำหนดระยะเวลาทำงานของคนงานก่อสร้างให้เหมาะสม กับระดับเสียงที่คนงานก่อสร้างจะได้รับ เช่น กรณีที่คนงาน ทำงานในที่ที่มีระดับเสียงดังควรตามชั่วโมงการทำงานที่ กำหนด หัวหน้าคนงานจะต้องหมุนเวียนคนงานไป ปฏิบัติงาน ณ บริเวณอื่น เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้กำหนดระยะเวลาทำงานของคนงาน ก่อสร้างให้เหมาะสมกับระดับเสียงที่คนงาน ก่อสร้างจะได้รับ เช่น กรณีที่คนงานทำงานในที่ที่มี ระดับเสียงดังควรตามชั่วโมงการทำงานที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 1. มาตรการควบคุมที่แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน - ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่องชุดเจาะ - ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มเครื่องมือ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่องชุดเจาะ - ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างไร หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	- รูปที่ 24 วัสดุป้องกัน การสั่นสะเทือนใต้ เครื่องจักร -
- ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับ การบำรุงรักษาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ระหว่างการทำงาน	-	- ภาคผนวก 3 ข เอกสาร ตรวจสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์
- โครงการต้องตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัยตามระยะเวลาการใช้งานที่ เหมาะสม และตรวจสอบปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับ การบำรุงรักษาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ใน ระหว่างการทำงาน	-	- ภาคผนวก 3 ข เอกสาร ตรวจสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2. มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล - กำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงาน ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรที่อาจได้รับความเสี่ยงสะสมเกินอันตรายโดยกำหนดเวลาการทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง หรือกำหนดให้มีการพักในระหว่างทำงาน โดยพัก 20 นาที ต่อการทำงานล่วงหน้า 2 ชั่วโมง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้กำหนดระยะเวลาทำงานของคนงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับระดับเสี่ยงที่คนงานก่อสร้างจะได้รับ เช่น กรณีที่คนงานทำงานในที่ที่มีระดับเสี่ยงดังครบบนชั่วโมงการทำงานที่กำหนด	-	-
1. โครงการจะจัดทำผังบุคลากรทางด้านการปลอดภัย ประจำโครงการในผังจะต้องแสดงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาต ผังบุคลากรประจำหน่วยงานก่อสร้างพร้อมทั้งหน้าที่ (Job Description) เพื่อวางแผนงานด้านบริหารงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพพร้อมทั้งระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดทำผังบุคลากรทางด้านการปลอดภัยประจำโครงการในผังจะต้องแสดงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ที่บริหารความปลอดภัยและผังบุคลากรประจำหน่วยงานก่อสร้างพร้อมทั้งหน้าที่ (Job Description) เพื่อวางแผนงานด้านบริหารงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพพร้อมทั้งระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร	-	- ภาคผนวก 10 ข ผังบุคลากรด้านความปลอดภัย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็นเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2. มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล (ต่อ) 2. โครงการจะต้องอบรมพนักงานทุกระดับทั้งก่อนเข้าทำงาน ขณะทำงานเพื่อให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยประจำหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อป้องกัน (Preventive) อุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุต่อสุขภาพและทรัพย์สินของหน่วยงานดังนี้ 1) จัดให้มีการอบรมพนักงานก่อนเข้ามาเป็นพนักงานในหน่วยงานก่อสร้าง (Safety Orientation) ซึ่งจะประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันภัยประจำตัว เช่น หมวก แวนตา และเข็มขัดนิรภัย การติดบัตรผ่านเข้า-ออก หน่วยงานก่อสร้าง การเข้าร่วม Morning Talk เพื่อให้พนักงานใหม่ได้เข้าใจระเบียบในการรักษาความปลอดภัยและสุขภาพประจำหน่วยงานก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มี Safety Talk เพื่ออบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับทั้งก่อนเข้าทำงาน หรือขณะทำงานเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยประจำหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อป้องกัน (Preventive) อุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุต่อสุขภาพและทรัพย์สิน	-	- ภาคผนวก 4 ข Safety Talk - ภาคผนวก 8 ข คู่มือรักษาความปลอดภัยในการทำงาน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ เอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2. มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล (ต่อ) 2) จัดให้มีการประชุมพนักงานก่อนเริ่มทำงานทุกวันๆ เข้าก่อนเริ่ม พร้อมกับการออกกกำลังกายในทุกๆ เช้าก่อนเริ่ม ทำงาน ผู้จัดการด้านความปลอดภัย (Safety Manager) ต้องทำการประชุมพนักงานทุกคน เพื่อ แจ้งเตือนและอบรมเรื่องความปลอดภัยทุกเช้าเพื่อให้ พนักงานเกิดความระมัดระวังและรับทราบเหตุการณ์ ก่อสร้างที่ต้องระมัดระวัง หลีกเลี่ยงประชุมเสร็จก็ให้ ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมของ ร่างกายก่อนการทำงาน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มี Safety Talk เพื่ออบรมให้ ควบรู้กับพนักงานทุกระดับทั้งก่อนเข้าทำงาน หรือ ขณะทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจใน เรื่องความปลอดภัยประจำวันก่อนก่อสร้าง เพื่อ ป้องกัน (Preventive) อุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุต่อ สุขภาพและทรัพย์สิน	-	- ภาคนววก 4 ข Safety Talk - ภาคนววก 8 ข คู่มือ รักษาความปลอดภัยใน การทำงาน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรีดออน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเทีฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2. มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล (ต่อ) 3) จัดให้มีการประชุม Safety Meeting ทุกๆ สัปดาห์ โดยฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้างจะต้องร่วมการประชุมด้านความปลอดภัยประจำสัปดาห์ของโครงการได้แก่จำนวนชั่วโมงความปลอดภัย อุบัติเหตุ หรือความเสี่ยงของอุบัติเหตุ (Incident, Accident) การก่อสร้างที่สำคัญๆ และมีความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์ ความเสี่ยง (Risk Assessment) พร้อมทั้งเสนอวิธีการ ก่อสร้างที่เสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยง (Construction Method)	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการประชุม ทุกๆ สัปดาห์โดย ฝ่ายความปลอดภัย และฝ่ายก่อสร้างจะต้องร่วม การประชุมด้านความปลอดภัยประจำสัปดาห์ ของโครงการ พร้อมทั้งเสนอวิธีการก่อสร้างที่เสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยง	-	- ภาคผนวก 4 ข Safety Talk

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอทีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4.4 ผลกระทบด้านสาธารณสุข (ต่อ) 2. มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล (ต่อ) 4) จัดให้มีการเดินตรวจหน่วยงานก่อสร้างของฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้างทุกๆ สัปดาห์โดยฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้างจะต้องร่วมกันเดินตรวจพื้นที่ก่อสร้างเพื่อตรวจสอบความสะอาดสุขอนามัย ความปลอดภัยประจำวันงานและกำหนดให้แก้ไขในด้านต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย 5) จัดให้มีการเสนอวิธีการก่อสร้างเพื่อวิเคราะห์ความเสียหายก่อสร้างจะต้องเสนอแผนของการก่อสร้างและแผนวิเคราะห์ความเสี่ยง (Construction Method & Risk Assessment) ให้ฝ่ายความปลอดภัยพิจารณาเพื่อกำหนดวิธีการก่อสร้างให้ปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มทำงานก่อสร้างจริง - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
5. การดำเนินการเกิดแผ่นดินไหว 1. ออกแบบอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดการรับน้ำหนักความต้านทานความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับรับอาคารในกรณีด้านหน้าแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 โดยไม่การออกแบบจะวิเคราะห์ด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ออกแบบอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดการรับน้ำหนักความต้านทานความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	-	-
2. อาคารโครงการจัดเป็นอาคารสูง จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2550 ที่ระบุ "ข้อ 2 การตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงการอาคารให้กระทำโดยผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร"	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดเป็นอาคารสูงจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2550	-	-

รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
6. การดับเพลิงและดับและเหตุเพลิงไหม้ 1. หากในอนาคตช่วงก่อสร้าง และช่วงเปิดดำเนินการ โครงการท่านได้รับผลกระทบจากการดับเพลิงและดับและ ที่สาธารณะจากอาคารโครงการ ท่านสามารถหาซื้อ เจ้าหน้าที่ของโครงการในการแก้ไขผลกระทบตั้งแต่ระยะเริ่ม ดำเนินการก่อสร้างจนถึงก่อสร้างแล้วเสร็จ และต่อเนื่องไป จนถึงโครงการเปิดดำเนินการ ทั้งนี้ ที่กำหนดระยะเวลา 1 ปี หลังจากจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ เนื่องจาก ครอบคลุมทุกฤดูกาลบ้าน/อาคารที่ได้รับผลกระทบ หาก ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการจะสามารถรับรู้ได้ ตั้งแต่ช่วงก่อสร้างโครงการ และระยะเวลา 1 ปี หลังจากจด ทะเบียนนิติบุคคลแล้วเสร็จ โครงการจะแก้ไขปัญหา โดย ติดต่อบริษัท อนันดาเอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขาย ชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคาร สำนักงานขายใหม่ และไม่มีผลกระทบต่อ ใดๆ อย่างไร หากมีการดำเนินการโครงการจะรับ รายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย
(Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
6. การบดบังแสงแดดและทิศทางลม (ต่อ) 2. ในกรณีทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่ ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงกันได้ให้จัดตั้ง คณะกรรมการประสาน เพื่อลดผลกระทบจากการพัฒนา โครงการ เพื่อเจรจาข้อตกลงร่วมกัน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานเพื่อลด ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจา ข้อตกลงร่วมกันในกรณีทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถ ตกลงกันได้	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรีดลอน) โครงการ โอทีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
7. การดูแลสิ่งแวดล้อมวิทยุ และระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ - โครงการจะกำหนดหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้างเพื่อให้ผู้อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้งกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล อุปกรณ์แปลงระบบดิจิตอล (Set-Top Box) ซึ่งเป็นอุปกรณ์รับเชื่อมกับโทรทัศน์ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สามารถรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับแจ้ง ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากโครงการเปิดดำเนินการ ณ วันที่ 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหากจากการพัฒนาโครงการขึ้นมา เพื่อเจรจากหาข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้ง 2 ฝ่าย	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็นเนีย เอเซีย สะพานควาย ชู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
8. การรับเรื่องร้องเรียนและการขอชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 1. ในกรณีทั้งหมด 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการ และผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงกันได้ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ (คณะกรรมการ 3 ฝ่าย) ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบจากกรรื้อถอนอาคารสำนักงาน ข้าราชการ หรือการก่อสร้างโครงการ และตัวแทนหน่วยงานผู้ให้อนุญาตเพื่อให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือ การคิดและตัดสินใจร่วมกัน ในการกำหนดแนวทางป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ และการชดเชยอย่างเป็นธรรม	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาข้อตกลงร่วมกันในกรณีทั้ง 2 ฝ่าย ตกลงกันไม่ได้	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
8. การรับเรื่องร้องเรียนและการขอความช่วยเหลือจากผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) 2. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบ หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันใหม่ เป็นต้น) รวมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณด้านหน้าโครงการในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเพื่อรับเรื่องร้องเรียน	- พื้นที่โครงการ	- ทางโครงการจัดให้มีการรับเรื่องร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียงโดยผ่านทางแอปไลน์ เพื่อให้การติดต่อได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งทางโครงการได้ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณด้านหน้าโครงการในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	-	- รูปที่ 2 กล้องรับเรื่องร้องเรียน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรีดลอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
8. การรับเรื่องร้องเรียนและการขอชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) 3. โครงการจะชดเชยเยียวยาประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 3.1 ประชาชนที่มีรั้วหรือกำแพงที่พิกัดอาศัยติดกับพื้นที่โครงการ และประสงค์จะย้ายที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราว โครงการยินดีที่จะสนับสนุนค่าบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อให้ผู้ร้องขอการชดเชยเตรียมตัวในการขนย้ายสิ่งของเป็นจำนวนเงินไม่เกิน และยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าให้เดือนละไม่เกิน เป็นระยะเวลา 13 เดือน (รวม 14 เดือน) นับตั้งแต่วันที่โครงการแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนเริ่มก่อสร้าง (โดยโครงการจะแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนเริ่มทำการก่อสร้าง 1 เดือน)	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอเชียว สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
8. การรับเรื่องร้องเรียนและการขอชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) 3.2 ประชาชนที่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่ยังอยู่ต่อไปจากบ้านติดพื้นที่โครงการ และประสงค์จะย้ายที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราว โครงการยินดีที่จะสนับสนุนค่าออกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อให้ผู้ร้องขอการชดเชยเตรียมตัวในการขนย้ายสิ่งของเป็นจำนวนเงินไม่เกิน และยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าให้เดือนละไม่เกิน เป็นระยะเวลา 13 เดือน (รวม 14 เดือน) นับตั้งแต่วันที่โครงการแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนเริ่มก่อสร้าง (โดยโครงการจะแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนเริ่มทำการก่อสร้าง 1 เดือน)	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานชายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานชายใหม่ และไม่มีกรก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน) บริษัท อินันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อินันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
8. การรับเรื่องร้องเรียนและการขอชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) ทั้งนี้ เจอนโซได้ตั้งกล่าวโครงการจะพิจารณาให้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงข้อห่วงกังวล และมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อโครงการ IdeoQ N7 (ไอดีโอ คิว เอ็น เซเวน) และแสดงข้อห่วงกังวล ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น เนื่องจากเป็นการเรียกร้องจากผู้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย
(Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
8. การรับเรื่องร้องเรียนและการขอชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) สำหรับผู้ที่มิได้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว หากได้รับผลกระทบจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบ/ร้องเรียน ตัวแทนเจ้าของโครงการ และตัวแทนหน่วยงานผู้ให้อนุญาต เพื่อกำหนดการชดเชยเยียวยาตามสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น อนึ่ง การชดเชยเยียวยาดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังได้รับการพิสูจน์ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการเท่านั้น	- พื้นที่โครงการ		-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย หู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ส่งผลกระทบต่อ ความมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
8. การรับเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) 4. หากผู้พักอาศัยยังได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างหลังจากช่วงเวลาเดือนที่ 13 จนกระทั่งก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการยังคงต้องมีหน้าที่ในการแก้ไขความเสียหาย/ชดเชยค่าเสียหาย ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในช่วงการก่อสร้างในช่วง 13 เดือน โดยโครงการจะดำเนินการสำรองค่าใช้จ่าย เพื่อแก้ไขหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก่อน โดยที่ไม่ต้องรอบริษัทประกันภัย ซึ่งโครงการจะหารือกับประกันภัยบริษัทประกันภัย เพื่อดำเนินการบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ โดยคุ้มครองอันตรายอันเกิดจากการรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว/ก่อสร้างโครงการ กรณีที่ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้โครงการจะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ (คณะกรรมการ 3 ฝ่าย) ที่ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราว ช่วงก่อสร้าง และช่วงเปิดดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มดำเนินการ ประกอบด้วย ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบ/ร้องเรียนจากการรื้อถอนสำนักงานขายชั่วคราวและการก่อสร้างโครงการ ตัวแทนเจ้าของโครงการ และตัวแทนหน่วยงานผู้ให้อนุญาต/หน่วยงานราชการ เพื่อให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือ และตัดสินใจร่วมกันในการกำหนดแนวทางป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ และการชดเชยอย่างเป็นธรรม	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีกรก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ไอทีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) (ระยะรื้อถอน) บริษัท อนันดา เอ็มเที สะพานควาย จำกัด

เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอทีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเที สะพานควาย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
8. การรับเรื่องร้องเรียนและการขอความช่วยเหลือจากผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) 5. ตรวจสอบอาคารระยะประชิดตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้าง หากพบว่าเกิดความเสียหาย โครงการต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณนั้นโดยทันที เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ปลอดภัย และแก้ไขซ่อมแซมอาคารข้างเคียงให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอาคารระยะประชิดตลอดระยะเวลาการรื้อถอนยังไม่พบแต่อย่างใด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็นเอฟ เอเชีย สะพานควาย ทู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
8. การรับเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) 6. โครงการจะจัดงบประมาณ เพื่อใช้สำหรับการชดเชยเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการจนถึง 1 ปีแรกของงานเปิดดำเนินการตามความป็นจริงเป็นจำนวนเงินเบื้องต้น 15,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 6.1 ด้านสุขภาพ อาทิ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับประชาชนที่ไม่ประสงค์จะรับการชดเชยเยียวยาตามข้อ 2 ข้างต้น 6.2 ด้านทรัพย์สิน	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีกรก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรื้อถอน) โครงการ ไอทีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเที สะพานควาย จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
8. การรับเรื่องร้องเรียนและการขอชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) 6.3 ด้านอื่นๆ ได้แก่ กรณีอุบัติเหตุจากการก่อสร้างโครงการ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในกรณีมีผลพิสูจน์จากแพทย์ว่าการเจ็บป่วยเกิดจากการก่อสร้าง โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละราย การทำความสะอาด กำจัดแมลง ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องฟอกอากาศ (สำหรับบ้านที่มีเด็กอายุไม่เกิน 1 ปี และ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียง) หากเป็นกรณีอื่นนอกจากนี้ โครงการจะได้พิจารณาเป็นรายกรณีไป	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานขายใหม่ และไม่มีกรก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรับรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะรีออลอน) โครงการ ไอดีโอ พหล-สะพานควาย (Ideo Phahol-Saphan Khwai) ของบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย พู จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
8. การรับเรื่องร้องเรียนและการขอชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) 6.4 การชดเชยเยียวยาประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เสียงโครงการในข้อ 3. ทั้งนี้ การชดเชยในข้อ 3. เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงข้อห่วงกังวล และมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อโครงการ Ideo Q N7 (ไอดีโอ คิว เอ็นเซเวน) ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น ในขณะที่ข้อ 4-6 นั้นเป็นการชดเชยสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในทุกกลุ่มโมเดลที่ผู้ได้รับความเสียหายสามารถพิสูจน์ว่าความเสียหายหรือผลกระทบดังกล่าวมาจากการก่อสร้างโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 โครงการได้ทำการรื้อถอนอาคารสำนักงานขายชั่วคราวเดิมบางส่วนเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานใหม่ และไม่มีมีการก่อสร้างแต่อย่างใด หากมีการดำเนินการโครงการจะรีบรายงานให้ทราบทันที (ช่วงระยะก่อสร้าง) ตามมาตรการกำหนด	-	-

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

	
รูปที่ 1 กิจกรรมการรื้อถอนของโครงการ	
	
รูปที่ 2 กล่องรับเรื่องราวร้องเรียน	รูปที่ 3 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
	
รูปที่ 4 การติดตั้งรั้ว Metal Sheet รอบโครงการ	

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

	
รูปที่ 5 การปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้าง	รูปที่ 6 รถบรรทุกเก็บขนเศษวัสดุ
	
รูปที่ 7 พนักงานทำความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	รูปที่ 8 การฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
	
รูปที่ 9 การฉีดพรมน้ำตลอดเวลาการตัดคอนกรีต	รูปที่ 10 ประตูปิดที่บริเวณด้านหน้าโครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

	
รูปที่ 11 ห้องน้ำ-ห้องส้วมสำหรับพนักงานก่อสร้าง	รูปที่ 12 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศแบบ Septic Aeroloic Filter tank
	
รูปที่ 13 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม	รูปที่ 14 ถังสำรองน้ำใช้
	
รูปที่ 15 ถังสำรองรับมูลฝอย	รูปที่ 16 ถังดับเพลิงเคมี

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 17 ป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิง



รูปที่ 18 ตู้ควบคุมไฟฟ้า



รูป 19 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 20 ป้ายลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 21 กล้อง CCTV

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 22 พื้นที่สำหรับสูบน้ำ



รูปที่ 23 ป้ายสัญลักษณ์เตือนความปลอดภัย



รูปที่ 24 วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนให้เครื่องจักร

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

