

**รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ LE MERIDIEN CHIANG MAI (ระยะดำเนินการ)**

1. ชื่อโครงการ : โครงการ LE MERIDIEN CHIANG MAI
2. สถานที่ตั้ง : ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสจ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
4. สถานที่ : ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
5. จัดทำโดย : บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
: เลขที่หนังสือเห็นชอบ ทส 1009.5/3756 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551
7. โครงการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ  
: ฉบับประจำเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะดำเนินการ)
8. รายละเอียดโครงการ
  - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : ธุรกิจโรงแรม ขนาดห้องพัก 391 ห้อง
  - ขนาดพื้นที่โครงการ : เนื้อที่ดิน 5-2-3 ไร่ หรือ 8,812 ตารางเมตร
  - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
    - การบำบัดน้ำเสีย : ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge System) และระบบฟิล์มตรึงแบบเติมอากาศ (Fixed Film Aeration) จำนวน 1 ชุด โดยสามารถรองรับน้ำเสียได้ 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปัจจุบันโครงการมีการน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เฉลี่ย 220-250 ลูกบาศก์เมตร/วัน
    - ระบบน้ำใช้ : รับน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะต่อท่อประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคผ่านมอนิเตอร์ เพื่อนำน้ำมาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน ชั้นที่ 5 และชั้นที่ 22 (ชั้นหลังคา) ความจุรวม 1,383 ลูกบาศก์เมตร
    - การจัดการมูลฝอย : โครงการมีห้องพักมูลฝอยรวม แยกเป็นห้องพักมูลฝอยเปียกและมูลฝอยแห้ง โดยคาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นปริมาณ 8,694 ลิตร/วัน หรือประมาณ 8.7 ลูกบาศก์เมตร/วัน
    - ระบบไฟฟ้า : โครงการมีระบบไฟฟ้าอยู่ 2 ประเภท คือ ระบบไฟฟ้าปกติ และระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โดยระบบไฟฟ้าปกติรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนระบบไฟฟ้าฉุกเฉินโครงการจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินขนาด 900 kva