

บทที่ 3

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 บทนำ

บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566

3.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่บริษัทที่ปรึกษา ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ป.ศรีฤกษ์ แมนชั่น ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานติดตามตรวจสอบ ได้ดังนี้

3.2.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ คิดเป็นร้อยละ 89.61 ไม่สามารถประเมินได้ คิดเป็นร้อยละ 5.19 ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ คิดเป็นร้อยละ 5.19 โดยในระหว่างดำเนินการของโครงการ จึงเสนอให้ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการให้เรียบร้อยต่อไป

3.2.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ ป.ศรีฤกษ์ แมนชั่น จะต้องทำการติดตามตรวจสอบบริเวณบ่อดักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ โดยให้คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค (จำนวนห้องพัก 50 ห้อง แต่ไม่เกิน 250 ห้อง) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (29 ธันวาคม 2548)

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยภาพรวมเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 มีค่าความสกปรกไม่เกินค่ามาตรฐาน ยกเว้นเดือนมีนาคม มีค่าเกินค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง อาจเป็นผลมาจากสภาวะอากาศที่มีความร้อนและเป็นเดือนที่มีผู้พักอาศัยประจำในโครงการ จึงเป็นผลให้ค่าความสกปรกอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตาม ควรทำการขุดลอกท่อระบายน้ำเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อลดปริมาณตะกอนในท่อระบายน้ำ

3.2.3 ข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป

1. ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ
2. ดำเนินการดูแลตัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3. ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์จักรกลต่างๆ หากพบว่ามีอุปกรณ์ใดชำรุดเสียหาย ให้รีบดำเนินการแจ้งซ่อมแซมทันที
4. ซ่อมแซม และปรับปรุงห้องพักขยะมูลฝอยรวม
5. บ่อหน่วงน้ำควรมีการบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
6. ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวให้เป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. ควรจัดให้มีการซ่อมหนีไฟปีละ 1 ครั้ง
8. ชุดลอกตะกอนที่ระบายน้ำทุก 6 เดือน
9. ควรจัดให้มีการสูบลากตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุก ๆ เดือน