

บทที่ 3

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 บทนำ

บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566

3.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ป.ศรีเกษ แพนชั่น ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานติดตามตรวจสอบ ได้ดังนี้

3.2.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ คิดเป็นร้อยละ 89.61 ไม่สามารถประเมินได้ คิดเป็นร้อยละ 5.19 ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ คิดเป็นร้อยละ 5.19 โดยในระหว่างการดำเนินการของโครงการ จึงเสนอให้ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการให้เรียบร้อยต่อไป

3.2.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ ป.ศรีเกษ แพนชั่น จะต้องทำการติดตามตรวจสอบบริเวณบ่อกักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ โดยให้คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค (จำนวนห้องพัก 50 ห้อง แต่ไม่เกิน 250 ห้อง) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (29 ธันวาคม 2548)

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยภาพรวมเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 มีค่าความสกปรกเกินค่ามาตรฐานในเดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม 2566 เหตุผลในบทที่ 2 เพิ่มเติม ยกเว้นเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน และพฤศจิกายน มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง อาจเป็นผลมาจากมีผู้พักอาศัยน้อยลงเนื่องจากมีผู้อาศัยน้อยลง สืบเนื่องจากคนเปลี่ยนที่อยู่ไปทำงานสถานที่อื่นๆ จึงเป็นผลให้ค่าความสกปรกอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตาม ควรทำการชดเชยน้ำทิ้งเป็นประจำวัน 6 เดือน เพื่อลดปริมาณตะกอนในบ่อกักน้ำ

3.2.3 ข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป

1. ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ
2. ดำเนินการดูแลตัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3. ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์จักรกลต่างๆ หากพบว่ามีอุปกรณ์ใดชำรุดเสียหาย ให้รีบดำเนินการแจ้งซ่อมแซมทันที
4. ซ่อมแซม และปรับปรุงห้องพักขยะมูลฝอยรวม
5. บ่อหน่วงน้ำควรมีการบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
6. ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวให้เป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. ควรจัดให้มีการซ่อมหนีไฟปีละ 1 ครั้ง
8. ขุดลอกตะกอนท่อบายน้ำทุก 6 เดือน
9. ควรจัดให้มีการสูบน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุก ๆ เดือน