

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE LIGHT HOUSE

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ ไลท์เฮ้าส์ เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการ THE LIGHT HOUSE (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่ เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ฉบับประจำเดือน

() มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

(✓) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566

() อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

1.คุณอนุชารัต ดอกบัว

.....

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

2.คุณนงนุช แสนยาสมุทร

.....

ผู้จัดการอาคาร

3.คุณอภิชาติ พวงเพชร

.....

หัวหน้าช่างอาคาร

ขอแสดงความนับถือ

.....

(คุณสมรัตน์ วัชรมงคลชัย)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเดอะ ไลท์เฮ้าส์

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ THE LIGHT HOUSE

1. ชื่อโครงการ : THE LIGHT HOUSE
2. สถานที่ตั้ง : เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลท์ เฮ้าส์
4. สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 8 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
5. จัดทำโดย : นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ ไลท์เฮ้าส์
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ที่
ทส. 1009.5/7175 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้าย : ดำเนินการจัดทำและ
จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566
8. รายละเอียดโครงการ
 ลักษณะ/ประเภทโครงการ : เป็นอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 1 อาคาร และอาคารร้านค้าย่อย จำนวน 1
 อาคาร รวมจำนวนทั้งสิ้น 299 ห้องชุด
 ขนาดพื้นที่โครงการ : พื้นที่ 2-0-62 ไร่.
 กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 ระบบน้ำใช้ : โครงการได้รับน้ำจากการประปานครหลวงสำนักงานประปาสาขาตากสิน เฉลี่ย 70
 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 การบำบัดน้ำเสีย : ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated sludge จำนวน 1 ชุด มีความสามารถรองรับ
 ปริมาณน้ำเสียได้ 242 ลบม./วัน ปัจจุบันโครงการได้เข้าสู่ระยะดำเนินการและมีน้ำเสียเกิดขึ้น โดยเฉลี่ยมี
 น้ำเสียที่เข้าระบบเฉลี่ย 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 การระบายน้ำ : แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ ระบบระบายน้ำฝน และระบบระบายน้ำผ่านการบำบัด
 พร้อมทั้งท่อน้ำด้วยท่อท่อน้ำขนาด 78 ลบม.
 การจัดการมูลฝอย : โครงการได้รับอนุเคราะห์การเก็บมูลฝอยไปกำจัดโดยสำนักงานเขตคลองสาน 2 วัน/
 ครั้ง
 ระบบไฟฟ้า : โครงการได้รับกระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบผ่าน Transformer
 ขนาด 1,600 KVA จำนวน 2 ชุด ส่วนระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด
 350 KVA จำนวน 1 ชุด สามารถสำรองไฟได้นาน 8 ชั่วโมง