
บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของโครงการ อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โดยครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- มาตรการทั่วไป
- การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ
- ทรัพยากรกายภาพ
- ทรัพยากรชีวภาพ
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

แสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างโครงการ อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) ของบริษัท คอนดิเนนทัล ซิตี จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ดังตารางที่ 3.1-1

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป	<p>โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด นิวคอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) ตั้งอยู่ที่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบึง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 อาคาร ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาคาร A สูง 14 ชั้น กับ 1 ชั้นใต้ดิน (ห้องเครื่อง) มีห้องชุดพักอาศัย 213 ห้อง - อาคาร B สูง 14 ชั้น กับ 1 ชั้นใต้ดิน (ห้องเครื่อง) มีห้องชุดพักอาศัย 242 ห้อง - อาคาร C สูง 14 ชั้น กับ 1 ชั้นใต้ดิน (ห้องเครื่อง) มีห้องชุดพักอาศัย 241 ห้อง - อาคาร D สูง 14 ชั้น กับ 1 ชั้นใต้ดิน (ห้องเครื่อง) มีห้องชุดพักอาศัย 241 ห้อง - อาคาร E สูง 8 ชั้น กับ 1 ชั้นใต้ดิน (ห้องเครื่อง) มีห้องชุดพักอาศัย 241 ห้อง 	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด นิวคอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang)	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 1,178 ห้องที่จัดรถยนต์ทั้งหมด 405 คัน แบ่งเป็น ที่จอดรถปกติ 397 คัน และที่จอดรถคนพิการ 8 คัน ดำเนินการบนโฉนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารจำนวน 2 แปลง แบ่งเป็น โฉนดที่ดินส่วนอาคารชุด 12-0-82.9 ไร่ หรือ 19,531.60 ตารางเมตร และโฉนดที่ดินส่วนถนนสาธารณะจำยอม 0-1-25.7 ไร่ หรือ 502.80 ตารางเมตร ไปเชื่อมกับถนนวิภาวดีรังสิตจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด</p> <p>1.โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) ของบริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด นิวคอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง(Nue Connex Condo Don Mueang)</p> <p>- โครงการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) ของบริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด อย่างเคร่งครัด</p>	-	-
			-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และสำนักงานเขตดอนเมือง ทุก 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด</p> <p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่า มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงาน ผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้ จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p> <p>2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติ หรืออนุญาต เห็นว่าการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้ แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติ หรืออนุญาตจัดส่งรายงานการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความ เห็นชอบประกอบหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต แจ้งผลการ</p>	<p>- ปัจจุบัน โครงการยัง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p> <p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิ์ให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิ และหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง หากโครงการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิด ความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงาน อนุญาตสำนักงานโยนายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและ มาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	- ในรอบระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการยังไม่ได้มีการร้องเรียน ทั้งนี้หากโครงการ ได้รับเรื่องร้องเรียนโครงการจะแก้ไขปัญหาโดยไม่ ชักช้าตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
2. การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่โครงการ	การประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจโครงการและมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ ประชาชนและสถานประกอบการระยะประชิดติดโครงการและ ระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ รวมทั้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตดอนเมือง สถานีดับเพลิงและกู้ภัย บางเขน และสถานพยาบาลใกล้เคียง เพื่อให้รับรู้และเข้าใจมาตรการ ต่าง ๆ ของโครงการพร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน		-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.1 การประชาสัมพันธ์ โครงการและการเผยแพร่ มาตรการโครงการ	<p>1. จัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์บริเวณด้านโครงการ โดยติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 3.6 เมตรและความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร ในการก่อสร้างโครงการบริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการอาคารชุดนิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) ตั้งอยู่ที่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบึง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 อาคาร ประกอบด้วย อาคารสูง 14 ชั้น กับ 1 ชั้นใต้ดิน (ห้องเครื่อง) จำนวน 4 อาคาร และอาคารสูง 8 ชั้น กับ 1 ชั้นใต้ดิน (ห้องเครื่อง) จำนวน 1 อาคาร โดยประชาสัมพันธ์และแจ้งทราบก่อนการก่อสร้างและเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 15 วัน ในแต่ละช่วงอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) ชื่อโครงการ</p> <p>(2) เจ้าของโครงการ</p> <p>(3) ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป</p> <p>(4) ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด)</p> <p>(5) แผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดวันและเวลาการทำงาน</p> <p>(6) เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง</p> <p>(7) สถาปนิกโครงการ</p>	<p>- โครงการติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการและตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ ให้เห็นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะชุมชนข้างเคียงเป็นประจำทั้งนี้หากมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นทางโครงการจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยทันที</p>	-	- ดังภาพที่ 2, 39, 41

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.1 การประชาสัมพันธ์ โครงการและการเผยแพร่ มาตรการโครงการ (ต่อ)	<p>(8) วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์</p> <p>(9) ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถ ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง</p> <p>(10) เลขที่หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ที่ทส.... ลงวันที่...)</p> <p>(11) ตารางสรุปมาตรการและตารางมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ</p> <p>(12) สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย</p> <p>(13) ขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความ เสียหาย</p> <p>(14) ผังรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>(15) ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับเรื่องร้องเรียน</p> <p>(16) ช่องทางติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง)</p> <p>(17) ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาต ก่อสร้างและฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตดอนเมือง</p> <p>(18) ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น</p>	- โครงการติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการและตารางสรุป มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดตั้ง กล่องรับความคิดเห็นและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เข้าพบปะชุมชนข้างเคียงเป็นประจำ ทั้งนี้หากมีเรื่องร้องเรียน เกิดขึ้นทางโครงการจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยทันที	-	- ดังภาพที่ 39

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.1 การประชาสัมพันธ์ โครงการและการ เผยแพร่มาตรการ โครงการ (ต่อ)	<p>2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ โดยการจัดประชุมและจัดส่งเอกสารต่าง ๆทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้</p> <p>2.1 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>2.2 รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>2.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (เช่น เว็บไซต์ของ บริษัทเจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่ สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะพื้นที่ข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และได้ทำการติดตามสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที</p>	-	- ดังภาพที่ 2, 41

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการและการเผยแพร่มาตรการโครงการ (ต่อ)	<p>3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร โดยการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดเอกสาร ดังนี้</p> <p>3.1 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>3.2 รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>3.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (เช่น เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ และนำส่งเอกสารมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงเปิดดำเนินการ</p>	<p>- ปัจจุบัน โครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ทั้งนี้หากโครงการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีการติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีผังรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้หากได้รับการร้องเรียน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีผังรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนประจำโครงการ ทั้งนี้จัดให้มีการติดป้ายเบอร์โทรติดต่อที่สามารถติดต่อได้ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งหากโครงการได้รับเรื่องร้องเรียน โครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 41</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 10, 26</p> <p>- ดังภาพที่ 2, 22</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 10, 26</p>

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.2 การประชาสัมพันธ์การ ขายและการจดทะเบียน	<p>การบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดของโครงการดำเนินการโดยผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด/หรือคณะกรรมการ นิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งมาจากการเลือกตั้งอันเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยนิติบุคคลอาคารชุด ทำหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่สีเขียวของอาคารชุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึงซื้อโรงเรียน ผู้อยู่อาศัยร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยไม่ขัดต่อผลประโยชน์และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อยู่อาศัยท่านอื่น</p> <p>1. กรณีที่มีทำการโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด ต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด และสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดต้องทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดต้องทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบ อข. 22) เพื่อ</p>	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงโครงสร้าง ทั้งนี้ หากโครงการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.2 การประชาสัมพันธ์การขายและการจดทะเบียน (ต่อ)	<p>ให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เพื่อให้การจดทะเบียนอาคารชุดเป็นไปตามคำโฆษณาของโครงการและปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อขายโดยเคร่งครัด</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์แจ้งลูกค้าโครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) ให้ทราบว่าบริเวณทางเข้า-ออก ผ่านพื้นที่ถนนภาระจำยอมของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด ไปออกสู่ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งใช้เป็นทางเข้า-ออก ร่วมกับหมู่บ้านจัดสรรของบริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด ก่อนการทำสัญญาซื้อขาย</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อห้องชุดพักอาศัย รับทราบว่าพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ซึ่งได้รับเสียงดังรบกวนอาจก่อให้เกิดความรำคาญที่เพิ่มขึ้นจากการสัญจรทางอากาศของเครื่องบิน ก่อนทำสัญญาซื้อขาย</p> <p>4. ภายในห้องพักอาศัยโครงการเลือกใช้กระจกนิรภัยลามิเนตผลิตโดยการนำกระจก 2 แผ่น มายึดติดกันด้วยแผ่นฟิล์ม (PVB) ที่มีความเหนียวทนทาน คั่นอยู่ระหว่างกลางทำหน้าที่ยึดเกาะให้กระจกติดกัน (4mm Ocean Green A/N + PVB0.38 + 4mm Clear A/N) ซึ่งมีค่า Transmission Loss ไม่น้อยกว่า</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จะรายงานผลการปฏิบัติในรายงานฉบับถัดไป</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จะรายงานผลการปฏิบัติในรายงานฉบับถัดไป</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จะรายงานผลการปฏิบัติในรายงานฉบับถัดไป</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.2 การประชาสัมพันธ์การขายนและการจดทะเบียน (ต่อ)	21 dB(A) ช่วยลดเสียงจากภายนอกได้ โดยโครงการต้องกำชับขั้นตอนการติดตั้งกระจกภายในโครงการให้ตรวจสอบการซีลยางขอบกระจก เพื่อยึดกระจกให้แน่นหนาไม่ให้เกิดการสั่น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความรำคาญต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ			
1. ทรัพยากรกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	1. จัดทำรั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet หน้า 1.27 มิลลิเมตร สูงประมาณ 6.0 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม และป้องกันเศษวัสดุตกหล่นใส่อาคารข้างเคียง รวมถึงป้องกันบุคคลภายนอกรุกล้ำเข้ามาภายในพื้นที่ก่อสร้าง 2. ประชาสัมพันธ์แผนงาน ขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลา และความถี่ของแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้างโครงการกับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ โดยกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโครงการเข้าพบปะพูดคุยกับผู้พักอาศัยหรือเจ้าของอาคารข้างเคียงโครงการเป็นประจำตลอดช่วงก่อสร้าง พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบต้องแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ใหม่ให้ผู้พักอาศัย โดยรับทราบ เพื่อให้สามารถติดต่อได้สะดวก	- โครงการจัดให้มีรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 6 เมตร ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีประชาสัมพันธ์แผนงาน ขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลา และความถี่ของแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้างโครงการกับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ โดยกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโครงการเข้าพบปะพูดคุยกับผู้พักอาศัยหรือเจ้าของอาคารข้างเคียงโครงการเป็นประจำตลอดช่วงก่อสร้าง	- -	- ดังภาพที่ 1 - ดังภาคผนวกที่ 31

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	<p>และรับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนรำคาญที่มีผลกระทบมาจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข</p> <p>3. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย เบอร์โทรศัพท์, Social Network, Line Group หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น โดยติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณด้านหน้าโครงการในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>4. จัดให้มีที่จอดรถยนต์สำหรับเจ้าหน้าที่ของโครงการ รถขนส่งวัสดุก่อสร้างและปูนซีเมนต์อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยห้ามจอดรถกีดขวางการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต และถนนสาธารณะโดยรอบโครงการ</p> <p>5. ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเข้าไปสำรวจสภาพอาคารบ้านเรือนใกล้เคียง โดยให้เจ้าของบ้านร่วมในการสำรวจถ่ายภาพประกอบและทำบันทึกร่วมกัน ตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการขัดแย้ง กรณีอาคารบ้านเรือนเกิดความเสียหาย และเมื่อพบว่าการก่อสร้างโครงการสร้างความเสียหายให้กับอาคารข้างเคียง ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิมหรือตามมาตรฐานที่ควรเป็นและเป็นไปตามที่ตกลงร่วมกับเจ้าของอาคาร</p>	<p>- โครงการจัดให้มี Line เพื่อรับเรื่องร้องเรียน และได้ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้หากได้รับการร้องเรียน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เข้ามาติดต่อ โดยจะจัดพื้นที่ให้จอดรถภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้โครงการได้ติดป้ายห้ามจอดรถบริเวณริมถนนวิภาวดีรังสิตโดยเด็ดขาด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและถ่ายรูปอาคารข้างเคียงโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างก่อนดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งจัดทำแผนผังรับเรื่องร้องเรียนและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากมีเรื่องร้องเรียนทางโครงการจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที นอกจากนี้โครงการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยซัดเซความเสียหายในกรณีที่กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและโครงสร้างอาคารของผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงโดยรอบโครงการ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 2, 22</p> <p>- ดังภาพที่ 3, 38</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 4, 5</p>

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	6. จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง เท่ากับระยะเวลา การก่อสร้างโครงการและวงเงินคุ้มครองต้องเพียงพอตามมูลค่า ทรัพย์สินที่เกิดความเสียหายด้วย โดยครอบคลุมถึงบุคลากรใน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงประชาชนผู้สัญจรและ บ้านเรือนอาคารใกล้เคียงโครงการทั้งหมด ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	- โครงการจัดให้มีกรรมกรม้ประกันภัยชดชชความเสียหายใน กรณีที่เกิดกรรมการก่อสร้างของโครงการทำให้เกิดความ เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินในของ บุคคลภายนอกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาคผนวกที่ 5
	7. จัดให้มีการประชุมทีมงานก่อสร้างของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย เจ้าของโครงการวิศวกรควบคุมการก่อสร้างและ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อทำความเข้าใจและจัดเตรียมมาตรการ ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนก่อนเริ่ม การก่อสร้าง รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครอย่างเข้มงวด	- โครงการได้จัดให้มีการประชุมการก่อสร้างโครงการเป็น ประจำทุกสัปดาห์ เพื่อทำความเข้าใจและจัดเตรียมมาตรการ ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนก่อน เริ่มการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการกำหนด	-	- ดังภาคผนวกที่ 6
	8. เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลัก และรายย่อยทราบมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเป็น เงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม มาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าผิดเงื่อนไข	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยจะมีการแจ้ง ผู้รับเหมาทุกบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้งกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการอย่าง เคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	<p>ของสัญญาณจากนี้ ยังผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย</p> <p>9. จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาลของถนนก่อสร้าง รวมถึงห้องสำหรับเก็บอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยมากที่สุด เพื่อป้องกันกลิ่นและเสียงรบกวนต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งไฟส่องสว่างและการระบายอากาศให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่สาดส่องไปยังบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง - จัดให้มีตะแกรงป้องกันวัสดุตกหล่นโดยรอบอาคารโครงการ ทำมุม 45 องศาจากตัวอาคาร สามารถรองรับวัสดุที่มีน้ำหนักอย่างน้อย 20 กิโลกรัมได้ และตรวจสอบการติดตั้งและความแข็งแรงของตะแกรงป้องกันวัสดุตกหล่นไม่ให้ชำรุดเสียหายและปลอดภัยต่อการตกหล่น 	<p>- โครงการได้จัดวางผังโครงการด้านระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ห่างจากบ้านข้างเคียงเพื่อป้องกันปัญหาด้านกลิ่นและเสียงรบกวนกระทบต่อประชาชนโดยรอบ</p> <p>- โครงการจัดให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีการติดตั้งตู้ไฟฟ้าที่ถูกต้องตามมาตรฐาน</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตั้งตะแกรงกันวัสดุตกหล่น ทั้งนี้หากโครงการติดตั้งเสร็จจะช่วงงานดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพผนวกที่ 7</p> <p>- ดังภาพที่ 4, 5</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดวางตำแหน่งปั้นจั่นและแขนของทาวเวอร์เครน โดยวงแขนของทาวเวอร์เครน ต้องอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น - จัดให้มีพื้นที่สูบน้ำสำหรับคนงานให้อยู่ห่างจากอาคารใกล้เคียงให้มากที่สุดและห้ามคนงานก่อสร้างสูบน้ำหรือจับกลุ่มมั่วสุมใกล้ที่พักอาศัยข้างเคียงทั้งในและนอกเวลาทำการก่อสร้าง - จัดให้มีบ้านพักคนงานก่อสร้างอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอตลอด 24 ชั่วโมง และเข้มงวดการเข้า-ออกของคนงานให้อยู่ในเฉพาะช่วงเวลาทำงานเท่านั้น <p>10. ดำเนินการก่อสร้างหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือปลูกต้นไม้ขึ้นต้น ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบิน ตามแบบที่ขออนุญาตภายในกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต หากพ้นกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าใบอนุญาตที่ 79/2564 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นอันยกเลิก โดยมีเงื่อนไขดังนี้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้จัดให้มีผังการจัดวางเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ โดยจะจัดวางในอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น - โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สูบน้ำไว้สำหรับคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีถังดับเพลิงจัดเตรียมไว้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในโครงการ - ปัจจุบันโครงการได้จัดให้มีบ้านพักคนงานอยู่ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณด้านหน้าโครงการตลอด 24 ชั่วโมง - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - ดังภาพผนวกที่ 18 - ดังภาพที่ 7 - ดังภาพที่ 55 - ดังภาพที่ 8 -

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนผังแสดงตำแหน่งที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นถ้าประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือก่อน - หากภายหลังมีความจำเป็นต้องความปลอดภัยในการเดินอากาศ โครงการต้องจัดการ เพิ่มเติม แก้ไข ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ได้รับอนุญาตข้างต้นตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด - โครงการจะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อน จึงจะดำเนินการก่อสร้างได้ - โครงการต้องยินยอม และอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เข้าตรวจตราการปฏิบัติงาน และใช้งานของอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ได้รับอนุญาตได้ตลอดเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างภายในเขตพื้นที่ของโครงการเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง - ปัจจุบันการก่อสร้างโครงการยังไม่เกิดปัญหาดังกล่าว หากโครงการเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างในช่วงงานโครงสร้าง ทั้งนี้การก่อสร้างดังกล่าว โครงการได้รับอนุญาตการก่อสร้างโครงการจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว - หากมีเจ้าหน้าที่สำนักงานการบินพลเรือนฯ เข้าตรวจตราการปฏิบัติงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - ดังภาพผนวกที่ 7 - - ดังภาพผนวกที่ 2 -

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	- หากโครงการมีความประสงค์จะใช้เครน (Tower Crane) ภายหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ให้ดำเนินการยื่นแบบคำขออนุญาตมายังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือก่อนดำเนินการติดตั้งเครน (Tower Crane)	- โครงการได้ดำเนินการจัดทำเอกสารขอใช้ Tower Crane กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หากการใช้เครนส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศภายในเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ โครงการจะหยุดการใช้งานแล้วรีบแก้ไขโดยเร็ว	-	- ดังภาคผนวกที่ 8
	- หากโครงการมีความประสงค์จะเพิ่มขนาดความสูงของเครน (Tower Crane) ภายหลังจากได้รับหนังสืออนุญาตให้โครงการดำเนินการยื่นคำขออนุญาตมายังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือฉบับใหม่ ก่อนดำเนินการเพิ่มขนาดความสูงของเครน (Tower Crane) และโครงการจะต้องประสานกับสนามบินก่อนดำเนินการ เพื่อให้สนามบินกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย	- โครงการได้ดำเนินการจัดทำเอกสารขอใช้ Tower Crane กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	-	- ดังภาคผนวกที่ 8
	- หากโครงการประสงค์จะใช้เครนเคลื่อนที่ (Mobile Crane) ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง ให้โครงการประสานกับสนามบินก่อนดำเนินการ เพื่อให้สนามบินกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย	- โครงการได้ดำเนินการจัดทำเอกสารขอใช้ Tower Crane กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	-	- ดังภาคผนวกที่ 8

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้เครน (Tower Crane) หรือรถเคลื่อนที่ (Mobile Crane) เครื่องจักรหรือเครื่องไฟฟ้าใดที่ใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศภายในเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศหรือการปฏิบัติการบินของอากาศยาน จะต้องหยุดการใช้งานแล้วรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว - จัดให้มีการติดตั้งไฟแสดงสิ่งกีดขวาง (Obstacle light) รวมทั้ง ติด ตั้ง พื้น ธง หรือ เครื่องหมาย (Marking) ที่มีลักษณะเป็นสีขาวสลับแดงในส่วนของเครน (Tower Crane) ตามมาตรฐาน - เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องแจ้งข้อมูลความสูงของสิ่งก่อสร้างตามที่ก่อสร้างจริงเทียบกับค่าระดับน้ำทะเลปานกลางหรือความสูงจากระดับดินเดิม ณ จุดที่ก่อสร้างหรือติดตั้ง ต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อไว้ตรวจสอบและเป็นข้อมูลก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้ดำเนินการจัดทำเอกสารขอใช้ Tower Crane กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หากการใช้เครนส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศภายในเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ โครงการจะหยุดการใช้งานแล้วรีบแก้ไขโดยเร็ว - โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งไฟกระพริบบริเวณเครนที่ใช้ก่อสร้างโครงการ - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ทั้งนี้หากโครงการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - ดังภาพผนวกที่ 8 - ดังภาพที่ 9 - ดังภาพผนวกที่ 8

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนทัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	<p>11. กรณีที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้มีการใช้เครน (Tower Crane) ในการก่อสร้าง โครงการต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารตามทางเลือกที่ระบุไว้ 2 ทางเลือก โดยจะต้องมีระยะสูงอนุญาตได้ไม่เกิน 44.195 เมตร จากระดับดินเดิม รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากโครงการดำเนินการก่อสร้างอาคารด้วย เครน (Tower Crane) เพื่อก่อสร้างชั้นที่ 1-11 และการก่อสร้างชั้น 12-14 ให้ติดตั้งรอกไฟฟ้าในการก่อสร้าง - หากโครงการดำเนินการก่อสร้างอาคารด้วยโมบายเครน (Mobile Crane) เพื่อก่อสร้างชั้นที่ 1-8 และการก่อสร้างชั้นที่ 9-14 ให้ติดตั้งรอกไฟฟ้าในการก่อสร้าง 	<p>- โครงการได้ดำเนินการจัดทำเอกสารขอใช้ Tower Crane กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หากการใช้เครนส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศภายในเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ โครงการจะหยุดการใช้งานแล้วรีบแก้ไขโดยเร็ว</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพผนวกที่ 8</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	<p>1. เจ้าของโครงการทำหนังสือแจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง ในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากตัวอาคาร โครงการสามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงภายหลังจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้และไม่ได้ข้อยุติ ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อระงับข้อพิพาทในการพัฒนาโครงการแต่ถ้าหากไม่สามารถเจรจา ปรีกษาหารือ หรือตัดสินใจร่วมกันได้ ให้ถือว่าเป็นข้อพิพาทที่ไม่อาจตกลงและหาข้อยุติได้จึงให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)</p> <p>2. กรณีที่ดินสาธารณะหรือระบบสาธารณูปการของสาธารณะได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ โครงการจะต้องดำเนินการซ่อมแซมถนนสาธารณะหรือสาธารณูปการที่เสียหายให้กลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิม โดยไม่ต้องรอให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ</p>	<p>- โครงการอยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง ในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากตัวอาคาร หากโครงการดำเนินการเสร็จจะรายงานผลปฏิบัติการตามมาตรการในเล่มถัดไป</p> <p>- ปัจจุบันถนนบริเวณด้านหน้าโครงการยังไม่เกิดความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้หากถนนบริเวณด้านหน้าโครงการเกิดความเสียหายโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 10</p>

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 ดิน และการชะล้าง พังทลาย	<p>มาตรการการขุดดิน-ถมดิน</p> <p>1. กำหนดช่วงเวลาการขุดดิน เพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดิน ฐานราก ระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลชั้นใต้ดิน ดำเนินการเฉพาะ ช่วงเวลา 8.00-17.00 น. ของวันจันทร์-วันเสาร์เท่านั้น ห้ามขุดดินและขนส่งดินในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์</p> <p>2. ระบุเส้นทางของรถบรรทุก 10 ล้อ จำนวนรถยนต์ที่ใช้ ตารางเวลาการเดินรถรวมทั้งระยะเวลาทั้งหมดที่ต้องใช้ รถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อที่จะหาสาเหตุ และการหลุดตัวของถนน สาธารณะ</p> <p>3. กรณีที่ถนนวิภาวดีรังสิต หรือฝาบ่อพักบริเวณด้านหน้าโครงการเกิดความเสียหายจากการรถบรรทุกขนส่งดินและวัสดุ ก่อสร้างของโครงการ โครงการต้องจัดการซ่อมแซมถนน สาธารณะหรือสาธารณูปการที่เสียหายให้กลับมาอยู่ในสภาพดี ดั้งเดิมโดยทันที</p>	<p>- โครงการได้ผ่านช่วงงานฐานราก ซึ่งในช่วงดังกล่าว โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้มีการจัดทำผังการขนส่งวัสดุก่อสร้างที่ใช้ใน บริเวณโครงการ</p> <p>- ปัจจุบันถนนวิภาวดีรังสิตด้านหน้าโครงการ ยังไม่เกิด ความเสียหาย ทั้งนี้หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น โครงการ จะปฏิบัติตามมาตรการและจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 29</p> <p>- ดังภาพที่ 10</p>

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.2 ดิน และการชะล้างพังทลาย (ต่อ)	<p>4. จัดให้มีคนงานทำความสะอาดล้อรถบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนออกจากโครงการ และทำความสะอาดเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นบริเวณถนนและท่อระบายน้ำ</p> <p><u>มาตรการการก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภคใต้ดินและสุขาภิบาลชั้นใต้ดิน</u></p> <p>1. ใช้เสาเข็มระบบเข็มเจาะโดยใช้วิธี double casing method เพื่อช่วยลดความสั่นสะเทือนและป้องกันปัญหาการเคลื่อนตัวและพังทลายของดิน</p> <p>2. จัดให้มีระบบค้ำยัน หรือระบบป้องกันดินพังด้วย SHEET PILE ความยาว 14.0 เมตร ด้วย Silence Sheet Pile โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินในช่วงการก่อสร้าง โดยมีวิศวกรโยธาควบคุมการออกแบบระบบค้ำยันให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด</p> <p>3. จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์วัดเสถียรภาพของกำแพงกันดิน (Inclinometer) บริเวณก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน และฐานราก โดยติดตั้งและตรวจวัด จำนวน 2 จุด ทางด้านทิศเหนือ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีกิจกรรมฉีดล้างล้อรถทุกคันก่อนออกนอกโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีการปูแผ่นเหล็กบริเวณที่ยังไม่มีการเทคอนกรีต เพื่อป้องกันเศษดินจากการก่อสร้างออกไปยังถนนสาธารณะ</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ซึ่งในช่วงงานฐานรากโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ซึ่งในช่วงงานฐานรากโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ซึ่งในช่วงงานฐานรากโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p>	- - - -	- ดัชนีภาพที่ 11 - -

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 ดิน และการชะล้าง พังทลาย (ต่อ)	<p>และด้านทิศตะวันออกของโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางการเฝ้าระวังระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง และป้องกันการพังทลายของดินช่วงก่อสร้างฐานราก และระบบสาธารณูปโภคชั้นใต้ดิน โดยมีวิศวกร วิศวกรควบคุมการออกแบบระบบค้ำยันให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด โดยต้องกำหนดระดับความระมัดระวังในการทำงาน (Trigger Level) เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมงาน โดยกำหนดเป็น 3 ระดับ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Alert Level</u> คือ ระดับความระมัดระวังเมื่อค่าที่วัดได้จริงมีค่ามากกว่า 70% ของค่าที่วิเคราะห์ได้ทางทฤษฎี ในระดับนี้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องทำการตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้าง - <u>Alarm Level</u> คือ ระดับความระมัดระวังเมื่อค่าที่วัดได้จริงมีค่ามากกว่า 80% ของค่าที่วิเคราะห์ได้ทางทฤษฎี ในระดับนี้ ผู้เกี่ยวข้องต้องปรึกษากับผู้ออกแบบ เพื่อความมั่นใจว่าระบบการก่อสร้างมีความปลอดภัย และไม่ก่อสร้างเกิดความเสียหายกับโครงสร้างข้างเคียง 	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ซึ่งในช่วงงานฐานรากโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>-</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 ดิน และการชะล้าง พังทลาย (ต่อ)	<p>- <u>Action Level</u> คือ ระดับความระมัดระวังเมื่อค่าที่วัดได้จริงมีค่ามากกว่า 90% ของค่าที่วิเคราะห์ได้ทางสถิติในระดับนี้ต้องหยุดการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย และผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงอย่างละเอียด พร้อมทั้งตรวจสอบการก่อสร้างและประชุมหารือระหว่างเจ้าของโครงการ วิศวกร โครงสร้าง ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน เพื่อทบทวนระบบป้องกันดินพังของโครงการ และหาข้อผิดพลาดที่เกิดจากการออกแบบ หรือการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อแก้ไขระบบ ค้ำยันให้ได้มาตรฐานและเกิดความปลอดภัยต่อพื้นที่ข้างเคียงโดยทันที</p> <p>4. ตรวจวัดความสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวของดินอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงการก่อสร้างฐานราก เพื่อควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และหยุดการก่อสร้างทันทีหากพบว่ามีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ซึ่งในช่วงงานฐานรากโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้จ้างให้ บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดความสั่นสะเทือนตลอดช่วงการก่อสร้างฐานราก ซึ่งผลการตรวจวัดของโครงการมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 ดิน และการชะล้างพังทลาย (ต่อ)	5. จัดให้มีวิศวกรโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการเป็นประจำ ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากเกิดปัญหาขึ้นจากการก่อสร้างโครงการเจ้าของโครงการต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	- โครงการจัดให้มีวิศวกรของโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบโครงการ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้หากโครงการได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับผลกระทบโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	- ดังภาพที่ 57 และภาคผนวกที่ 28
	6. ในการถอน Sheet Pile จะต้องมีการฉีดน้ำปูนแทนที่ช่องว่างที่เกิดจากการถอน Sheet Pile เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ทั้งนี้หากโครงการถึงช่วงงานดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
	7. ตรวจสอบอาคารข้างเคียงโครงการตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้าง หากพบว่าเกิดความเสียหาย โครงการต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณนั้นโดยทันที เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ปลอดภัย และแก้ไขซ่อมแซมอาคารข้างเคียงให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ เข้าสำรวจสภาพบ้านข้างเคียงก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ และระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้หากพบว่าระหว่างการก่อสร้างบ้านข้างเคียงได้รับผลกระทบโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	- ดังภาคผนวกที่ 4
	8. กรณีอาคารข้างเคียงมีความเสียหาย แตกร้าวจากการก่อสร้าง จะต้องกำหนดวิธีการซ่อมแซมให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิศวกรรม โดยมีการบันทึกความเสียหายร่วมกันระหว่างเจ้าของบ้านผู้รับเหมา และบริษัทควบคุมการก่อสร้าง เพื่อสรุปวิธีการซ่อมแซมให้เป็นที่พึงพอใจกันทุกฝ่ายก่อน จึงจะเริ่มการซ่อมแซม และเมื่อซ่อมแซมแล้วเสร็จจะต้องมีการตรวจรับงานโดยเจ้าของบ้าน และบริษัทควบคุมการก่อสร้างต้องเข้าไปตรวจสอบ เพื่อรับมอบงานว่าเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่ โดยขั้นตอนทั้งหมดจะมีเอกสารรับรองรายงานสภาพ	- หากบ้านข้างเคียงเกิดความเสียหายจากการพัฒนาโครงการโครงการจะจัดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซม และดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 ดิน และการชะล้าง พังทลาย (ต่อ)	ความเสียหายแนวทางการแก้ไขและซ่อมแซม กำหนดนัดหมาย การซ่อม และการตรวจรับจากเจ้าของบ้าน และ/หรือตามที่ได้ ตกลงเวลาตามความเหมาะสมของทั้ง 2 ฝ่าย โดยพิจารณาแยก แต่ละราย	- หากบ้านข้างเคียงเกิดความเสียหายจากการพัฒนา โครงการ โครงการจะจัดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซม และ ดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	-
	9. กรณีที่เกิดผลกระทบต่อบ้านพักอาศัยใกล้เคียงที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและเด็กเล็กจนไม่สามารถดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้หรือ อยู่ระหว่างการซ่อมแซม หากผู้พักอาศัยร้องขอ โครงการต้อง จัดหาที่พักชั่วคราวให้ โดยที่ที่พักที่จัดหาให้ต้องมีมาตรฐาน คุณภาพชีวิตไม่ด้อยไปกว่าเดิม เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น จนกว่าโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมทั้งรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับแจ้งถึงปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้หาก โครงการได้รับแจ้งโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด อย่างเคร่งครัด	-	-
	10. ความเสียหายอันเกิดจากการขุดดินและถมดิน ที่ก่อให้เกิด ความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการ เจ้าของโครงการจะ รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดทันที	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ซึ่งในช่วง งานฐานรากโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่าง เคร่งครัด	-	-
	11. จัดให้มีวัสดุคลุมดิน บริเวณที่มีการขุดปรับระดับดินที่มี ความเสี่ยงสูงต่อการชะล้างตะกอนดินออกนอกโครงการ โดยใช้ ตาข่ายพรางแสงหรือผ้าใบคลุมดินในส่วนที่ขุดดินดังกล่าวก่อน ปรับถมกลับ	- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับแจ้งถึงปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้หาก โครงการได้รับแจ้งโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด อย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 คุณภาพอากาศ	<p>มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>1. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลของโครงการเป็นประจำตามคำแนะนำคู่มือของอุปกรณ์ เพื่อลดการเกิดเขม่า และควันที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่จะให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด</p> <p>2. การก่อสร้างในช่วงที่มีปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน โครงการต้องติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบค่า PM 2.5 ในบริเวณพื้นที่โครงการเกินค่ามาตรฐาน โครงการต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ ที่ก่อให้เกิดเขม่าควัน การตัดเลื่อยกระเบื้อง และการขนส่งด้วยเครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น และกรณีที่หน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือในการหยุดการก่อสร้างโครงการจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานตลอดเวลา</p> <p>- โครงการได้แจ้งให้ บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้หากพบว่าผลการตรวจวัดมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โครงการจะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด</p>	-	- ดังภาคผนวกที่ 9
			-	- ดังภาคผนวกที่ 32

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	3. จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) ชนิดกันไฟลาม คลุมอาคารมิดชิดเท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้าง ซึ่งต้องมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉีกขาดของผ้าใบสม่ำเสมอ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องไม่มีการดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) ชนิดกันไฟลาม คลุมอาคารบางส่วนที่ยังไม่ได้ติดตั้งผนังอาคารถาวร เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	- ดังภาพที่ 72
	4. จัดให้มีห้องเก็บเสียงและฝุ่นในการตัดการเจียรกระเบื้องปูพื้นและวัสดุต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ป้องกันเสียงและฝุ่นสำหรับคนงาน	- โครงการจัดให้มีห้องเก็บเสียงและฝุ่นในการตัดการเจียรกระเบื้องปูพื้นและวัสดุต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ป้องกันเสียงและฝุ่นสำหรับคนงาน	-	- ดังภาพที่ 13
	5. ฉีดพรมน้ำทุกครั้งก่อนกวาดพื้นและทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ทุกวันวันละ 3 ครั้ง ช่วงเวลาประมาณ 8.00 น. 12.00 น. และ 17.00 น. และเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำทุก 2 ชั่วโมงสำหรับช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- โครงการจัดให้มีกิจกรรมฉีดพรมน้ำและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการเป็นประจำทุกวัน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ	-	- ดังภาพที่ 14
	6. ฉีดพรมน้ำทุกครั้งก่อนกวาดพื้น และทำความสะอาดพื้นผิวเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- โครงการจัดให้มีกิจกรรมฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองจากการก่อสร้างโครงการ	-	- ดังภาพที่ 14
	7. ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำภายในพื้นที่โครงการบริเวณแนวรั้วทุกด้านตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีระบบสเปรย์น้ำภายในพื้นที่โครงการบริเวณแนวรั้วโครงการ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 15

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>8. การกองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิด หรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้อม หรือฉีดพรมด้วยน้ำ เพื่อให้ฝุ่นเปียกอยู่เสมอหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม</p> <p>9. เจ้าของโครงการแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านสุขภาพชุมชน ให้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ โดยตรงอยู่ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อความสะดวกต่อการร้องเรียนและการทำเรื่องชดเชยค่าใช้จ่ายต่อปัญหาสุขภาพของชุมชน</p> <p>10. กรณีมาตรการลดผลกระทบไม่ครอบคลุมเพียงพอ จนทำให้อาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบด้านฝุ่นละออง เขม่าควัน คราบสารเคมี หรือคราบน้ำมัน โครงการต้องประสานอาคารข้างเคียง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p> <p><u>มาตรการด้านการจัดการขอร้องเรียนภายในพื้นที่ก่อสร้าง</u></p> <p>11. จัดให้มีระบบบันทึกข้อร้องเรียนปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้ให้ระบุชื่อผู้ร้องเรียน วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา</p>	<p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับกองเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>- โครงการได้การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโครงการหน้าที่รับผิดชอบด้านปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ โดยตรงอยู่ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อความสะดวกต่อการร้องเรียน</p> <p>- หากมีผู้ได้รับผลกระทบจากการโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p> <p>- โครงการได้จัดทำมีผังรับเรื่องร้องเรียน และเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนประจำโครงการ ทั้งนี้หากโครงการได้รับเรื่องร้องเรียนโครงการจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 16</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 4</p> <p>-</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 10 และ 26</p>

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	12. จัดทำระบบบันทึกเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองโดยระบุสาเหตุและเวลา <u>มาตรการด้านการก่อสร้าง</u> 13. เลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป เพื่อให้มีการหล่อกอนกรีตในพื้นที่โครงการน้อยที่สุด 14. ถุงซิเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิดและมีการจัดเก็บอย่างถูกวิธี รวมทั้งขนย้ายถุงซิเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ออกไปนอกบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่โดยรอบทันที เมื่อพื้นที่พักบรรจุเต็มแล้ว หรือกำหนดเวลาในการขนย้ายเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น 15. การผสมคอนกรีตหรือปูน การใส่ไม้ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องทำในพื้นที่ที่คลุมด้วยผ้าคลุมหรือในหอนที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม	- โครงการจัดให้มีระบบบันทึกข้อร้องเรียนปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ทั้งนี้หากโครงการได้รับเรื่องร้องเรียน โครงการจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที -โครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ซึ่งยังไม่มีการใช้วัสดุประกอบสำเร็จรูป หากโครงการถึงช่วงดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีผ้าใบปิดถุงซิเมนต์อย่างมิดชิด และจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก็บถุงปูนซิเมนต์ เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น - โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับผสมปูน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น	- - - -	- ดังภาคผนวกที่ 10 - - ดังรูปภาพที่ 17 - ดังรูปภาพที่ 17

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร</p> <p>16. การตัดกระเบื้องปูพื้นหรือผนังให้ใช้วิธีตัดเปีกโดยมีน้ำหล่อระหว่างใบพัดและกระเบื้อง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง</p> <p>17. จัดให้มีลิฟต์ขนส่งวัสดุก่อสร้าง</p> <p>18. จัดให้มีการใช้เครื่องจักรกลโดยเฉพาะเครื่องขุดดีเซลจะต้องมีสภาพใหม่และต้องตรวจสอบเครื่องจักรกลโดยเฉพาะเครื่องขุดดีเซลของโครงการเป็นประจำตามคำแนะนำคู่มือของอุปกรณ์ เพื่อลดผลกระทบจากเขม่า และควันที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5)</p> <p>มาตรการด้านการจัดการของเสีย</p> <p>19. ห้ามคนงานก่อสร้างจุดไฟเผาขยะ และวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>20. จัดให้มีหัวหน้าคนงาน หรือผู้ควบคุมดูแลให้คนงานดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น และแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ซึ่งยังไม่มีกิจกรรมการตัดกระเบื้องทั้งนี้หากโครงการถึงช่วงงานโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานตลอดเวลา</p> <p>- โครงการจัดให้มีการตรวจเช็คสภาพของเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งานตลอดเวลา</p> <p>- โครงการได้กำชับคนงานให้ทิ้งขยะลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ และห้ามเผาขยะในโครงการเด็ดขาด</p> <p>- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแล และกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 9</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 9</p> <p>- ดังภาพที่ 18</p> <p>- ดังภาพที่ 65</p>

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	21. ห้ามทิ้งสารเคมีทางอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ใช้กับตัวอาคาร เครื่องจักรกลรวมถึงเครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างลงท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายในอากาศจนเกิดคราบสารเคมี และ/หรือคราบน้ำมันปะปนในอากาศหรือเคลือบพื้นผิววัสดุที่อยู่ นอกครัวโครงการก่อสร้างและตรวจสอบไม่ให้มีการฟุ้งกระจายของ คราบน้ำมันชนิดต่าง ๆ ออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ <u>มาตรการด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน</u>	- โครงการได้ติดป้ายห้ามทิ้งขยะจากการก่อสร้างลง ท่อระบายน้ำไว้บริเวณพื้นที่โครงการ พร้อมทั้ง กำชับคนงานทุกคนผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 20-21
	22. จัดให้มีวัสดุคลุมดิน บริเวณที่มีการขุดปรับระดับ ดินที่มีความเสี่ยงสูงต่อการชะล้างตะกอนดินออกนอก โครงการ โดยใช้ตาข่ายพรางแสงหรือผ้าใบคลุมดินใน ส่วนที่ขุดดินดังกล่าวก่อนปรับถมกลับ <u>มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ</u>	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ซึ่ง ในช่วงงานฐานรากโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 56
	23. จัดให้มีการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน (TSP), ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศเหนือ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัด คุณภาพอากาศในช่วงฐานรากสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าของ	- โครงการได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ให้ เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งผล การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมของโครงการมีค่าเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด	- -	- ดังภาพผนวกที่ 32

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>โครงการ หากผลการตรวจวัดมีค่าเกินไปจากที่มีการประเมินไว้ ต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงการทำงานให้ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับมาตรฐานทันที</p> <p>24. กรณีมีมาตรการลดผลกระทบไม่ครอบคลุมเพียงพอ จนทำให้อาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบด้านฝุ่นละออง โครงการต้องประสานอาคารข้างเคียง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p> <p>25. กรณีที่บ้านพักอาศัย อาคารข้างเคียงหรือรถยนต์ได้รับผลกระทบจากละอองปูนซีเมนต์หรือละอองสีจากโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม และเป็นที่ยอมรับของเจ้าของทรัพย์สิน โดยต้องรีบดำเนินการหลังได้รับการแจ้งภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน</p> <p>26. จัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงฐานรากสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากนั้น เดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน</p>	<p>- โครงการได้จัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมของโครงการมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>- หากโครงการได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง โครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p> <p>- ปัจจุบัน โครงการยังไม่ได้รับการร้องเรียนถึงปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้หากโครงการได้รับเรื่องร้องเรียนโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p> <p>- โครงการได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดไว้บริเวณหน้าโครงการที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพผนวกที่ 32</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 23</p>

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>มาตรการด้านการขุดดินและวัสดุก่อสร้าง</p> <p>1. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุก พร้อมทั้งจัดให้มีไม้กวดยางเพื่อกวาดน้ำที่ล้างล้อรถเข้าสู่พื้นที่โครงการ ไม่ให้ไหลออกสู่ภายนอก</p> <p>2. จัดให้มีการขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง โดยรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งต้องปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและเศษวัสดุตกหล่นบนถนนภายนอก หรือกระจายขณะรถวิ่ง โดยกำหนดช่วงเวลาขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงนอกเวลาเร่งด่วน</p> <p>3. รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างและรถขนส่งคนงาน เมื่อลงวัสดุอุปกรณ์ภายในพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้เด็ดขาด เพื่อเป็นการลดเขม่าควันและกลิ่น</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่ล้างล้อรถบรรทุก และกิจกรรมฉีดล้างล้อรถบรรทุก ทุกคันก่อนออกนอกบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันเศษดินที่เกิดจากการก่อสร้างออกไปยังสาธารณะ</p> <p>- โครงการจัดให้มีการขนย้ายเศษวัสดุโดยรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งต้องปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและเศษวัสดุตกหล่นบนถนนภายนอก หรือกระจายขณะรถวิ่ง</p> <p>- โครงการกำชับผู้ขับรถให้มีการดับเครื่องยนต์ขณะที่ไม่มีการใช้งาน พร้อมทั้งติดป้าย “ดับเครื่องยนต์” ไว้บริเวณพื้นที่โครงการอย่างชัดเจน เพื่อลดปริมาณก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 11, 58</p> <p>- ดังภาพที่ 12</p> <p>- ดังภาพที่ 60</p>

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ระดับเสียง	1. วางแผน เวลา และวิธีการก่อสร้าง เพื่อลดเสียงและความ สั่นสะเทือนให้มากที่สุด โดยจัดช่วงเวลาให้เหมาะสม และเลือกใช้วิธีการก่อสร้างที่สามารถลดระดับความดังของเสียง และความสั่นสะเทือนได้ดี พร้อมทั้งแจ้งแผนที่ชัดเจนให้ผู้พัก อาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เมื่อมีความ จำเป็นต้องทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง	- หากโครงการมีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง โครงการ จะรีบดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	-	- ดังภาพผนวกที่ 31
	2. ดำเนินการร่วมกันระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของอาคาร ข้างเคียงที่ติดกับโครงการหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบด้าน เสียงดังรบกวนจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อร่วมกันวางแผนหรือ จัดการร่วมกันในการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะพื้นที่ข้างเคียงพื้นที่ โครงการเป็นประจำ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการ หากมีปัญหาก่อขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	-	- ดังภาพผนวกที่ 26
	3. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หากมีการเทปูนหรือคอนกรีตที่จำเป็นต้อง ดำเนินการต่อเนื่อง และเกินจากช่วงเวลาที่กำหนด จะดำเนินการ ได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์โดยจะต้อง ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานและแจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ จะไม่มีการดำเนินการใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการทำงาน โดยจะ กำหนดการก่อสร้างในเวลา 08.00-17.00 น. และโครงการ ได้ขออนุญาตทำงานล่วงหน้า โดยได้ทำเอกสารแจ้งบ้าน ข้างเคียงเรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 47 และ ภาพผนวกที่ 23

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	<p>4. กรณีที่ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องเข้าไปพูดคุยประสานงานกับบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อหาแนวทาง และวิธีแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วที่สุด ซึ่งสามารถยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย</p> <p>5. จัดให้มีผนังกันเสียงชั่วคราว ที่สามารถลดระดับความดังของเสียงให้อยู่ในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ หรือวิธีการอื่นที่สามารถลดระดับความดังของเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยมีการติดตั้งกำแพงกันเสียง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ช่วงทำฐานราก</u> จะใช้กำแพงกันเสียงเป็น Metal Sheet หรือ Steel 18 ga หนา 1.27 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร ติดตั้งในด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของโครงการ - <u>ช่วงขึ้นโครงสร้าง</u> จัดให้มีผนังกันเสียงชั่วคราวที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยรอบแหล่งกำเนิดเสียงเป็นไม้อัดหนา 10 มิลลิเมตร ติดตั้งในด้านทิศเหนือของอาคาร A, อาคาร B, อาคาร C, อาคาร D ตั้งแต่ชั้นที่ 1-14 สำหรับอาคาร E ตั้งแต่ชั้นที่ 1-8 และด้านทิศตะวันออก สำหรับอาคาร A ติดตั้งชั้นที่ 1-14 และ 	<p>- หากมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ในช่วงฐานรากโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการกำหนดโดยจัดให้มีกำแพงกันเสียง Metal sheet สูง 6 เมตรติดตั้งรอบพื้นที่โครงการ</p>	-	-

- ดังภาพที่ 1

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	<p>อาคาร E ติดตั้งชั้นที่ 1-8 สำหรับทึบได้ และทิศตะวันตก ไม่ต้องติดตั้งกำแพงกันเสียง เนื่องจากมีค่าระดับเสียง และ ค่าเสียงรบกวนไม่เกินค่ามาตรฐาน</p> <p>- ช่วงตกแต่ง ใช้ กำแพงกันเสียง เป็น กระจก (Glass, Safety) หนา 6.0 มิลลิเมตรสามารถลดระดับเสียงลง ได้ไม่น้อยกว่า 31 dB(A) และผนังอาคาร หนา 100 มิลลิเมตร ติดตั้งในด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ซึ่งกำแพงกันเสียงสามารถลดระดับความดังของเสียงให้อยู่ ในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ หรือวิธีการอื่นที่สามารถ ลดระดับความดังของเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้</p> <p>6. จัดลำดับงานที่ทำให้เกิดเสียงดังให้มีความถี่ของกิจกรรม น้อยที่สุดและควรเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม</p> <p>7. เข้มงวดต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อลดการเกิด เสียงดัง เช่น การจัดหาวัสดุรองรับหรือป้องกันการกระแทก หรือการ ลงวัสดุการก่อสร้างด้วยความนุ่มนวล</p> <p>8. ควบคุมการเกิดเสียงดังโดยเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรจาก เครื่องชนิดเป็นเครื่องไฟฟ้า</p>	<p>ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงโครงสร้าง ซึ่งโครงการกำลัง ติดตั้งผนังกันเสียงชั่วคราว หากดำเนินการเสร็จจะ รายงานผลการปฏิบัติในเล่มรายงานถัดไป</p> <p>-ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างหากถึงช่วง ดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยควบคุม การก่อสร้าง พร้อมทั้งได้จัดหาวัสดุรองรับหรือป้องกัน การกระแทกไว้สำหรับคนงาน</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยเลือกใช้ อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องไฟฟ้าเป็นหลัก</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 1</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 24</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	<p>9. เลือกตำแหน่งการติดตั้งเครื่องจักรกลให้ห่างจากอาคารใกล้เคียงให้มากที่สุดเพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร</p> <p>10. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีฝาครอบ เพื่อลดระดับเสียง</p> <p>11. การขนย้ายวัสดุขนาดใหญ่จะต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการตกลง และป้องกันการกระแทกของวัสดุ ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงและความสั่นสะเทือน</p> <p>12. จัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียง Leq 24 hr, Lmax, L90 และเสียงรบกวน ภายในพื้นที่โครงการและ/หรือบริเวณข้างเคียงทุกวัน ตลอดช่วงที่ทำงานรื้อและหลังการทำงานรื้อเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและประกาศผลการตรวจวัดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อควบคุมระดับเสียงไม่ให้เกินมาตรฐาน หากผลการตรวจวัดมีค่าสูงกว่าค่าที่มีการประเมินไว้ โครงการต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และรีบดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงให้ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับมาตรฐานทันที</p> <p>13. กรณีที่เกิดผลกระทบต่อบ้านพักอาศัยใกล้เคียงที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและเด็กเล็ก พักผ่อนอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวจนไม่สามารถดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้ และมีผู้พักอาศัยร้องขอ โครงการต้อง</p>	<p>- โครงการจัดให้มีผังจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร โดยจะจัดวางห่างจากอาคารเพื่อลดระดับเสียงจากเครื่องจักร</p> <p>- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีผังเส้นทางการขนส่งและได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้จ้างบริษัทเอ็นไวเล็บ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>- หากมีผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	- - - - -	- ดังภาคผนวกที่ 18 - ดังภาคผนวกที่ 9 - ดังภาคผนวกที่ 29 - ดังภาคผนวกที่ 31 -

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	<p>จัดหาที่พักชั่วคราวให้ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจนกว่าโครงการจะจบขั้นตอน</p> <p>14. ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงให้ทราบและรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ กลับมาปรับปรุงวิธีการทำงาน</p> <p>15. กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านข้างเคียง</p> <p>16. กำหนดให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้างวิ่งด้วยอัตราเร็ว 20 กิโลเมตร/ ชั่วโมง เพื่อลดความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการวิ่งของรถในพื้นที่โครงการ</p> <p>17. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดเสียงในช่วงงานฐานรากสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นเดือนละ 1 ครั้ง ใ้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์บ้านพักอาศัยรอบโครงการ ซึ่งหากมีผู้ได้รับผลกระทบโครงการจะกลับมาหาแนวทางการแก้ไขโดยทันที</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และวิศวกรประจำโครงการคอยควบคุมการก่อสร้างตลอดเวลา</p> <p>- โครงการได้กำชับให้คนงานขับรถโดยกำหนดความเร็วอยู่ที่ไม่เกิน 20 กม./ชม. พร้อมติดป้ายจำกัดความเร็วไว้บริเวณโครงการ</p> <p>- โครงการได้จัดจ้างบริษัท เอ็นไอแอล จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม และโครงการได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดไว้บริเวณหน้าโครงการที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ภาคผนวกที่ 5</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 57 และภาคผนวกที่ 28</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 61</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 23 และภาคผนวกที่ 31</p>
1.5 ความสั่นสะเทือน	<p>1. จัดให้มีการทำเสาเข็มอาคารต้องใช้เสาเข็มระบบเข็มเจาะโดยใช้วิธี double casing method เพื่อช่วยลดความสั่นสะเทือนและป้องกันปัญหาการเคลื่อนตัวและพังทลายของดิน</p> <p>2. การวางลำดับการเจาะเสาเข็ม (File Driving Sequence) โดยการวางลำดับการเจาะเสาเข็มให้มีแรงดันด้านข้างกระจายไปในทิศทางที่มีสิ่งปลูกสร้างน้อยที่สุด</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ซึ่งในช่วงงานฐานรากโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ซึ่งในช่วงงานฐานรากโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	<p>3. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หากมีการเทปูนหรือคอนกรีตที่จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่อง และเกินจากช่วงเวลาที่กำหนด จะดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และแจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>4. จัดให้มีตัวแทนของโครงการ และผู้รับเหมาก่อสร้างทำเสาะเข้ม ประสานงานกับอาคารข้างเคียงให้ร่วมกันตรวจสอบอาคารพร้อมถ่ายรูปแบบหลักฐาน และจัดทำสำเนารูปเป็น 2 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินหากเกิดความเสียหาย</p> <p>5. จัดให้มีมาตรการเชิงรุกก่อนที่จะเริ่มงานเจาะเสาะเข้มกับอาคารที่อยู่ในระยะประชิดโครงการ ได้แก่ หมูบ้านจัดสรรของบริษัท คอนดิเนนตัล ซีดี จำกัด (ด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันออก) และอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น และอาคารสำนักงาน ห.จ.ก. ตั้งเจริญโลหะกิจ (ด้านทิศใต้) โดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้</p>	<p>- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการทำงาน โดยจะกำหนดการก่อสร้างในเวลา 08.00-17.00 น. และโครงการได้ขออนุญาตทำงานล่วงหน้า โดยได้ทำเอกสารแจ้งบ้านข้างเคียงเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าตรวจสอบสภาพบ้านข้างเคียงก่อนดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้หากระหว่างดำเนินการก่อสร้างพบว่าบริเวณบ้านข้างเคียงได้รับความเสียหายโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ซึ่งให้ช่วงงานฐานรากโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 47 และภาคผนวกที่ 23</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 4</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	5.1 จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อเข้าพบปะพูดคุยให้ รายละเอียดการก่อสร้างโครงการ แผนงานการขุดเจาะเสาเข็ม กำหนดการทำเสาเข็มช่วงเวลาเจาะเสาเข็มให้ทราบอย่างชัดเจน และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยตรง	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ซึ่งในช่วงงาน ฐานรากโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
	5.2 อธิบายขั้นตอนวิธีการเจาะเสาเข็ม และผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น			
	5.3 แจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการขุด เจาะเสาเข็ม			
	5.4 ตอบข้อซักถาม และข้อห่วงกังวลต่อชุมชน			
	5.5 ร่วมกันเฝ้าระวังขณะขุดเจาะเสาเข็ม หากค่าความ สั่นสะเทือนเกินค่ามาตรฐาน ให้หยุดการก่อสร้างจนกว่าจะ ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จจึงเริ่มดำเนินการต่อ	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ซึ่งในช่วงงาน ฐานรากโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
	ทั้งนี้ ต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกับโครงการ ได้โดยตรง และกำหนดการทำเสาเข็ม โดยระบุช่วงเวลาที่จะ เจาะเสาเข็มให้ทราบอย่างชัดเจน	- โครงการได้ติดเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ บริเวณด้านหน้าโครงการ	-	- ดังภาพที่ 45
	6. จัดให้มีวิศวกรควบคุมงานทำเสาเข็มทุกขั้นตอน เพื่อป้องกัน ความเสียหายแก่อาคารข้างเคียง	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ซึ่งในช่วงงาน ฐานรากโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	<p>7. จัดทีมงานฝ่ายช่างและวิศวกร เพื่อเข้าประเมินพื้นที่ที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการเพื่อซ่อมแซมอาคาร และหรือส่วนของอาคารที่แตกร้าวทรุดตัวให้เป็นไปตามหลัก วิชาการและมาตรฐานวิศวกรรมทันที เมื่อมีการเข้าแจ้งเหตุ จากชุมชน</p> <p>8. กำหนดให้มีการตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือนทุกวันช่วง ทำฐานราก โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนให้ สอดคล้องกับตำแหน่งที่ทำการเจาะเสาเข็ม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากมีการทำเสาเข็มด้านทิศเหนือ ให้ติดตั้งเครื่อง ตรวจวัดที่แนวรั้วของโครงการติดกับพื้นที่ดินอยู่ ระหว่างการพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรของ บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด - หากมีการเจาะเสาเข็มด้านทิศใต้ ให้ติดตั้งเครื่อง ตรวจวัดที่แนวรั้วของโครงการติดกับพื้นที่ดินว่างรอ การใช้ประโยชน์ - หากมีการเจาะเสาเข็มด้านทิศตะวันออก ให้ติดตั้ง เครื่องตรวจวัดที่แนวรั้วของโครงการติดกับพื้นที่ดิน อยู่ระหว่างการพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรของบริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด 	<p>- กรณีมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โครงการจะจัดให้ มีวิศวกรเข้าดำเนินการแก้ไข และซ่อมแซมโดยทันที</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงโครงสร้าง ซึ่งในช่วงงาน ดังกล่าวโครงการได้จ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ให้เป็น ผู้ดำเนินการตรวจวัดความสัมพันธ์ของโครงการตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ผลการตรวจวัดความ สัมพันธ์ของโครงการมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนด</p>	-	-
			-	- ดังภาพผนวกที่ 31

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	<p>รายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากช่วงทำฐานราก จะติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนทางด้านทิศเหนือ ซึ่งเป็นระยะที่ใกล้เคียงกับอาคารข้างเคียงมากที่สุด ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงก่อสร้าง รายงานผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจะคิดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยโดยรอบสามารถมองเห็นและรับทราบผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือนของโครงการได้ และหากผลการตรวจวัดมีค่าเกินจากที่ประเมินไว้ โครงการจะต้องรีบดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงให้ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ประเมินทันที</p> <p>9. กรณีมีความเสียหาย แดกรั่วจากการก่อสร้างต่ออาคารข้างเคียง ถ้ามีความเสียหายที่โครงสร้างให้ดำเนินการแก้ไขที่โครงสร้างของอาคาร พร้อมกำหนดวิธีการซ่อมแซมให้ปฏิบัติตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิศวกรรม โดยมีการบันทึกความเสียหายร่วมกันระหว่างเจ้าของบ้าน ผู้รับเหมา และบริษัทควบคุมการก่อสร้าง เพื่อสรุปวิธีการซ่อมแซมให้เป็นที่พึงพอใจกันทุกฝ่ายก่อน จึงจะเริ่มการซ่อมแซม เมื่อซ่อมแซมแล้วเสร็จจะมีการตรวจรับงานโดยเจ้าของบ้าน เจ้าของอาคาร และบริษัทควบคุมการก่อสร้าง ต้องเข้าไปตรวจสอบ</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงโครงสร้าง ซึ่งในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้จัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือนของโครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนของโครงการมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>- หากมีผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการโครงการจะรีบเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที ซึ่งในปัจจุบันโครงการยังไม่มีกรรับแจ้งเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว</p>	-	- ดังภาคผนวกที่ 26
			-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ)	เพื่อรับมอบงานว่าเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่โดยขั้นตอน ทั้งหมดจะมีเอกสารรับรอง รายงานสภาพความเสียหายแนว ทางการแก้ไขและซ่อมบำรุง กำหนดนัดหมายการซ่อมและการ ตรวจรับจากเจ้าของบ้าน/เจ้าของอาคาร โดยโครงการต้องเข้า ซ่อมแซมความเสียหายภายใน 30 วัน และ/หรือตามที่ได้ตกลง เวลาตามความเหมาะสมของทั้ง 2 ฝ่าย 10. ติดตามตรวจสอบความเสียหายของอาคารข้างเคียงหากมีความ เสียหายจากการทำเสาเข็มและการก่อสร้างของโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดทันที โดยการซ่อมแซมจะต้องเป็นไปตามหลักวิชาการและ มาตรฐานทางวิศวกรรมให้มีความมั่นคงเทียบเท่าของเดิม หรือมากกว่าด้วยวัสดุเดียวกัน (วัสดุเดิม) หรือดีกว่า และการ ตรวจรับงานการซ่อมแซม จะต้องมีตัวแทนของเจ้าของ โครงการร่วมในการตรวจสอบงานกับเจ้าของทรัพย์สินด้วย 11. จัดทำประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง โดยจะต้อง ครอบคลุมถึงค่าเสียหายของอาคารข้างเคียงและความเสียหาย จากการก่อสร้างต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของ บุคคลภายนอก	- โครงการติดตามตรวจสอบความเสียหายของอาคารข้างเคียง เป็นระยะ หากมีผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการ โครงการจะรีบเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหา ทันที ซึ่งในปัจจุบันโครงการยังไม่มีกรรับแจ้งเกี่ยวกับ ปัญหาดังกล่าว - โครงการได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการ ก่อสร้างโครงการ โดยจะต้องครอบคลุมถึงค่าเสียหายของ อาคารข้างเคียงและความเสียหายจากการก่อสร้างต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก	- - -	- - - ดังภาคผนวกที่ 5

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	12. ในกรณีที่ไม่สามารถเจรจาหรือตกลงกันได้ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 13. จัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดความสัมพันธ์ในช่วงฐานรากสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	- หากโครงการไม่สามารถเจรจากับผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ให้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และโครงการได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดไว้บริเวณหน้าโครงการ	- -	- - ดังภาพที่ 23
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว	1. ออกแบบและก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และเป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 2. โครงสร้างอาคารได้ออกแบบคำนวณให้สามารถรับความสัมพันธ์ของแผ่นดินไหวตามวิธีเงื่อนไขทั้งหมดทั้งในแนวราบที่ระดับพื้นดินและในแนวราบที่กระทำต่อพื้นชั้นต่าง ๆตามข้อกำหนดกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนักการต้านทานความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานความสัมพันธ์ของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 1. <u>การเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหว</u> (1) จัดตั้งป้ายคำแนะนำในการปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยออกแบบการก่อสร้างเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด - โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโดยออกแบบให้สามารถรับความสัมพันธ์ของแผ่นดินไหว - โครงการได้จัดทำป้ายแนะนำในการปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหว	- - -	- ดังภาพผนวกที่ 2 - ดังภาพผนวกที่ 2 - ดังภาพที่ 62

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ)	<p>(2) มีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรียมไว้บริเวณสำนักงานก่อสร้างและให้ทุกคนทราบว่าจะอยู่ที่ใดของอาคาร</p> <p>(3) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p> <p>(4) มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง ถูทราย เป็นต้น</p> <p>(5) ทราบตำแหน่งของวาล์วปิดก๊าส สะพานไฟ สำหรับตัดกระแสไฟ</p> <p>(6) อธิบายสิ่งของหนักบนชั้นหรือหิ้งสูงๆ เพราะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็นอันตรายได้</p> <p>(7) มีการขีดหรือผูกอุปกรณ์เครื่องใช้หนักๆ ให้แน่นกับพื้น</p> <p>(8) มีการวางแผนเรื่องจุดนัดพบที่ปลอดภัย ในกรณีที่ต้องพลัดจากกันเพื่อมารวมตัวกันอีกครั้ง</p> <p>(9) จัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน เช่น บริเวณหน้าหรือภายในลิฟต์</p>	<p>- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น และได้จัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลไว้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>- โครงการได้ติดตั้งถังดับเพลิงไว้บริเวณพื้นที่ต่างในโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยคอยตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำจัดให้มีป้ายแสดงตำแหน่งของวาล์วปิดก๊าส</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยกำชับคนงานไม่ให้วางสิ่งของหนักบนที่สูงๆ ผ่านกิจกรรม Morning Talk</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่ไว้สำหรับรวมพลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในโครงการ</p> <p>- โครงการได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดัชนีภาพที่ 59</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 24</p> <p>-</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 21</p> <p>-</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 25</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 62</p>

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ)	<p>2. การอพยพระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว</p> <ol style="list-style-type: none"> อย่าตกใจ พยายามควบคุมสติ ถ้าอยู่ในห้องพัก ให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของห้องพักที่มีโครงสร้างแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มาก และอยู่ห่างจากประตู ระเบียง หน้าต่าง ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว หากอยู่ในอาคารสูง ควรตั้งสติให้มั่น และรีบออกจากอาคารโดยเร็วหนีจากสิ่งล้มทับได้ อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ เพราะอาจมีก๊าซรั่วอยู่บริเวณนั้น <p>3. หลังการเกิดแผ่นดินไหว</p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบตัวเองและคนรอบข้างว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดการทรุดตัวของอาคาร หรือพังทลายได้ ใส่รองเท้าหุ้มส้น เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคมอื่น ทำให้ได้รับบาดเจ็บ 	<p>- โครงการได้แนะนำวิธีการปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหวให้กับคนงานทุกคนผ่านกิจกรรม Morning Talk ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตนกรณีการเกิดแผ่นดินไหว</p> <p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้หากโครงการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p>	-	- ดังภาพที่ 21, 62
			-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว(ต่อ)	(4) ตรวจสอบสายไฟ ท่อน้ำ ท่อก๊าซ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากก๊าซรั่วหากได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน (5) ให้ออกห่างจากบริเวณที่มีสายไฟรั่ว ขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง (6) เปิดวิทยุฟังคำแนะนำจากคลื่น อย่าใช้โทรศัพท์นอกจากมีจำเป็นจริงๆ (7) สำรวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้ำทิ้งก่อนใช้ (8) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูงหรืออาคารพัง	- ปัจจุบันโครงการยังไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้หากโครงการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
1.7 ทรัพยากรน้ำ	1. ห้ามน้ำทิ้งที่ไม่ผ่านการบำบัด ลงในท่อระบายน้ำสาธารณะ 2. ห้ามทิ้งขยะ/เศษวัสดุก่อสร้าง/เคมีภัณฑ์ใดๆ ลงในท่อระบายน้ำสาธารณะ	- โครงการจัดให้มีบ่อพักน้ำประจำโครงการ โดยจะไม่มี การปล่อยน้ำเสียออกสู่สาธารณะโดยเด็ดขาด - โครงการได้กำชับคนงานพร้อมกับติดป้ายห้ามทิ้งห้ามทิ้ง ขยะ และเศษวัสดุก่อสร้าง ลงในท่อระบายน้ำสาธารณะ	- -	- ดังภาพที่ 32 - ดังภาพที่ 20
2. ทรัพยากรด้านชีวภาพ				
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก				
2.2 ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ				

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3. คุณค่าและการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้น้ำ	<ol style="list-style-type: none"> พื้นที่ก่อสร้างจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ทั่วไปเป็นถังสำเร็จรูป ขนาด 12.0 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง ความจุรวม 24.0 ลูกบาศก์เมตร สามารถสำรองน้ำใช้ได้นาน 1.1 วัน ให้วิศวกรควบคุมตรวจสอบการวางท่อโดยเฉพาะข้อต่อของท่ออย่างเข้มงวดเพื่อมิให้เกิดการรั่วไหลของน้ำภายหลัง เลือกใช้ท่อที่มีคุณภาพสูงและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประปานครหลวง เลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ไว้ในพื้นที่โครงการ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ภายในโครงการอย่างเพียงพอต่อปริมาณคนงาน - โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยควบคุมการก่อสร้างตลอดเวลา - โครงการได้เลือกใช้ท่อน้ำประปาที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันอุปกรณ์ชำรุด - โครงการได้เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำในโครงการ - โครงการกำชับให้คนงานใช้ในอย่างประหยัดผ่านกิจกรรม Morning Talk พร้อมติดป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - ดังภาพที่ 26 - ดังภาพที่ 57 และ ภาพผนวกที่ 28 - - ดังภาพที่ 27 - ดังภาพที่ 21, 28
3.2 การใช้ไฟฟ้า	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีระบบไฟฟ้า และแสงสว่างให้เพียงพอโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ จัดหม้อแปลงไฟฟ้าแยกต่างหากจากชุมชนอยู่ภายในโครงการ สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากหรือไฟฟ้ากระตุกกับชุมชน การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้จัดให้มีการติดไฟฟ้าไว้รอบโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีผู้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน - โครงการจัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าแยก จากชุมชนอยู่ภายในโครงการ เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากหรือไฟฟ้ากระตุกกับชุมชน - โครงการจัดให้มีผู้จ่ายกระแสไฟฟ้าที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - ดังภาพที่ 4-5 - ดังภาพที่ 63 - ดังภาพที่ 5

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	4. จัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน 5. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน	- โครงการได้ให้มีช่างไฟฟ้าเทคนิคประจำโครงการ - โครงการได้เลือกใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน	- -	- - ดังภาพที่ 63
3.3 การจัดการขยะ	1. จัดภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทาน และมีฝาปิดมิดชิด ตั้งไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการจำนวน 11 ถัง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ถังรองรับขยะเปียก ขนาด 250 ลิตร (ถังสีเขียว) จำนวน 4 ถัง - ถังรองรับขยะทั่วไป ขนาด 250 ลิตร (ถังสีน้ำเงิน) จำนวน 3 ถัง - ถังรองรับขยะรีไซเคิล ขนาด 250 ลิตร (ถังสีเหลือง) จำนวน 2 ถัง - ถังรองรับขยะอันตราย ขนาด 100 ลิตร (ถังสีส้ม) จำนวน 1 ถัง - ถังรองรับหน้ากากอนามัย Surgical Mask ขนาด 100 ลิตร (ถังสีแดง) จำนวน 1 ถัง 2. จัดคนงานทำหน้าที่คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำมาใช้ได้ใหม่ เศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำไปขายได้ และเศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือทิ้งเป็นประจำ	- โครงการได้จัดเตรียมถังมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด โดยแตกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย - โครงการได้จัดให้มีพนักงานของโครงการคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ และขยะที่สามารถขายได้ออกจากกันอยู่เสมอ	- -	- ดังภาพที่ 29 - ดังภาพที่ 31

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.3 การจัดการขยะ (ต่อ)	<p>3. จัดพื้นที่สำหรับเก็บวัสดุก่อสร้าง ไม่ให้กระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ โดยกองขยะระหว่างเศษวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้หรือขายได้กับเศษวัสดุที่ต้องนำไปกำจัดทุกวัน</p> <p>4. กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้าง รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมอญ และผนังปูเท่านั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ ในกรณีเป็นวัสดุจากการก่อสร้างที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้างไม่รับกำจัดให้จัดส่งให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายรับไปกำจัด และห้ามนำไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ โดยเด็ดขาด</p> <p>5. ติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขตดอนเมือง เข้ามาเก็บขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีสไตร์เพื่อใช้ในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งจัดให้มีพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างพร้อมผ้าใบปิดคลุมเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีรถขนย้ายวัสดุก่อสร้างออกจากโครงการ ทั้งนี้หากโครงการมีการขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- โครงการได้ประสานงานให้สำนักงานเขตดอนเมือง ให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยในโครงการออกไปกำจัดอย่างถูกวิธี</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 16 และภาพที่ 53</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 3</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 12</p>

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.3 การจัดการขยะ (ต่อ)	6. ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ หรือที่ดินของบุคคลอื่น โดยจัดให้มีถังขยะรองรับบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกำชับคนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการได้จัดเตรียมถังมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด โดยแยกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย	-	- ดังภาพที่ 29
	7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่รองรับขยะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอต้องปิดให้มิดชิดและทำความสะอาดเป็นประจำ โดยจัดวางตำแหน่งให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง เพื่อมิให้เป็นแหล่งอาศัยของแมลงสาบ หนู และแมลงวัน และป้องกันกลิ่นเหม็นที่จระบกวานต่อพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการได้จัดเตรียมถังมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด ซึ่งโครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณที่ตั้งของมูลฝอยเป็นประจำ เพื่อมิให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์พาหะนำโรค	-	- ดังภาพที่ 31
	8. ห้ามคนงานก่อสร้างจุดไฟเผาขยะมูลฝอย และวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้กำชับคนงานไม่ให้เผาขยะในพื้นที่ก่อสร้างผ่านกิจกรรม Morning Talk พร้อมทั้งติดป้ายห้ามเผาขยะในพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 18 และภาพที่ 21
	9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและทำความสะอาดโดยรอบโครงการ โดยเฉพาะการจัดการขยะทั้งภายในและภายนอกโครงการ เพื่อป้องกันการตกค้างของขยะมูลฝอยซึ่งเป็นสาเหตุของการส่งกลิ่นเหม็น และทัศนอุจาดรบกวนพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในโครงการ	-	- ดังภาพที่ 8

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	<p>1. จัดให้มีระบบระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้างและบ่อดักตะกอนดิน ก่อนจะระบายเฉพาะน้ำออกนอกพื้นที่โครงการลงสู่ท่อระบายน้ำบนถนนวิภาวดีรังสิต</p> <p>2. หมั่นทำความสะอาดบริเวณหน้างาน เพื่อป้องกันมิให้เศษดินและเศษวัสดุก่อสร้างอุดตัน หรือกีดขวางการไหลของน้ำ และท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>3. จัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกโครงการ เพื่อป้องกันเศษดินตกหล่นลงสู่พื้นถนนที่ก่อให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำ ฝุ่นละออง และอุบัติเหตุบนท้องถนน</p> <p>4. จัดให้มีการขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนวิภาวดีรังสิตด้านหน้าโครงการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันเศษหิน ปูน ทราชที่ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะระหว่างการก่อสร้างไปอุดตัน ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง</p> <p>5. หมั่นดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดักตะกอนในพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริเวณจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำสาธารณะ</p>	<p>- โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างวางระบายน้ำ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานผลการปฏิบัติในรายงานฉบับถัดไป</p> <p>- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่ล้างล้อรถ พร้อมกับจัดให้มีกิจกรรมการฉีดล้างล้อรถทุกคันก่อนออกนอกบริเวณพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันเศษวัสดุตกหล่นบนถนนสาธารณะ</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ</p>	- - - - -	- - ดัชนีภาพที่ 13 - ดัชนีภาพที่ 11, 59 - ดัชนีภาพที่ 46 - ดัชนีภาพที่ 17

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย	<p>1. จัดห้องน้ำคณงานก่อสร้างอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างจำนวน 12 ห้อง ระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูป PE ระบบเกราะ-กรองไร้อากาศ และเติมอากาศขนาดความจุถึง 15.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดให้ได้มาตรฐานจากนั้นจะระบายเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ</p> <p>2. สูบตะกอนในบ่อเกราะไปกำจัดเป็นประจำทุก 6 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อส่วนบ่อเกราะเต็ม</p> <p>3. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบน้ำออกจากบ่อเกราะ – บ่อกรองทิ้งทั้งหมดฆ่าเชื้อโรคด้วยการโรยปูนขาวก่อนกลบปิดถาวร</p> <p>4. ห้ามทิ้งเศษขยะ/เศษวัสดุก่อสร้าง/เคมีภัณฑ์ใด ๆ และน้ำเสียที่ไม่ได้ผ่านการบำบัดลงในท่อระบายน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด</p> <p>5. จัดให้มีหัวหน้าคณงานหรือผู้ควบคุมดูแลให้คณงานดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน และลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค</p>	<p>- โครงการจัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมที่เพียงพอต่อจำนวนคณงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมเป็นประจำทุกวัน</p> <p>- โครงการได้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาสูบน้ำตะกอนในบ่อเกราะออกไปกำจัดอย่างถูกวิธี</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ทั้งนี้หากโครงการถึงช่วงงานดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้กำชับคณงานให้ทิ้งขยะลงในภาชนะที่รองรับเท่านั้น พร้อมทั้งติดป้ายทิ้งขยะ ในจุดที่ไว้บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ในโครงการ</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมเป็นประจำทุกวัน พร้อมทั้งจัดให้มีหัวหน้าคณงานคอยควบคุมตลอดเวลา</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 19, 34</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 11</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 3</p> <p>- ดังภาพที่ 20</p> <p>- ดังภาพที่ 19, 65</p>

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	6. กำหนดให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบโดยตรวจวัด pH, BOD, SS, Settleable Solid, TDS, Sulfide, TKN และ Fat , Oil and Grease จากน้ำทิ้ง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเดือนละ 1 ครั้ง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548	- โครงการได้จัดจ้าง บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	-	- ดังภาพผนวกที่ 26 - บทที่ 4
3.6 การคมนาคม	1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างที่วิ่งผ่านชุมชนไว้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ ชั่วโมง และกำชับให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชนและจุดที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ 2. กวดขัน และตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถ และเครื่องจักรต่าง ๆ ห้ามใช้สารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ห้ามดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน และต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 3. เลือกใช้ขนาดรถบรรทุกให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและสิ่งของที่ขนย้าย เพื่อป้องกันการทกรุดตัว และความเสียหายของถนนที่เป็นเส้นทางผ่านของรถบรรทุก และเมื่อมีการชำระของถนนบริเวณด้านหน้าโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมทันที	- โครงการได้จัดให้มีการติดป้ายจำกัดความเร็วของรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยให้ขับขี่ ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกบริเวณด้านหน้าโครงการตลอดเวลา - โครงการได้กำชับและออกกฎระเบียบให้ผู้ขับขี่รถในการขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการไม่ให้มีการดื่มสุราหรือสารเสพติดทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยในด้านการจราจร - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยมีการเลือกใช้นาครรถบรรทุกเหมาะสมกับลักษณะของงาน พร้อมทั้งจัดให้มีผังเส้นทางของการขนส่งวัสดุเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรติดขัด	- - -	- ดังภาพที่ 8, 62 - ดังภาพผนวกที่ 17 - ดังภาพผนวกที่ 23

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การคมนาคม (ต่อ)	4. ตรวจสอบยานพาหนะ และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้อยู่สภาพดีเสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะ และเครื่องจักรต่างๆ เกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน และระบรทุกวัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้ ต้องผ่านการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของรถและ ควัน ไอเสีย ไม่ให้เกิดควันดำและมีค่าไม่เกินมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อลดปัญหาจราจรและอุบัติเหตุ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา ทั้งนี้หากพบว่าการชำรุดเสียหายโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	- ดังภาพผนวกที่ 9
	5. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรพร้อมไฟส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการและทางเข้า-ออก ในช่วงเวลากลางคืน	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมทั้งติดตั้งและสัญญาณสัญญาณการจราจรไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	-	- ดังภาพที่ 8
	6. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเวลาก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก ในช่วงขนส่งดิน วัสดุก่อสร้างและคนงาน โดยให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เสื้อแสบสะท้อนแสงในเวลากลางคืน และกระบองไฟกระพริบ หรือธงสีแดง เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ การเดินรถช่วงบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการตลอดเวลา	-	- ดังภาพที่ 8
	7. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์และกองเก็บวัสดุก่อสร้างภายในโครงการอย่างเพียงพอ และสะดวกต่อการเข้า-ออกโครงการ	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่กองเก็บวัสดุก่อสร้างที่มีผ้าใบปิดคลุม และจัดให้มีพื้นที่จอดรถในโครงการอย่างเพียงพอ	-	- ดังภาพที่ 3, 16

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การคมนาคม (ต่อ)	<p>8. จัดให้มีการเข้า-ออกของรถบรรทุกบนถนนวิภาวดีรังสิตเท่านั้น</p> <p>9. ห้ามจอดรถยนต์บนถนนวิภาวดีรังสิต และถนนสาธารณะโดยรอบที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร หากมีรถของโครงการไปจอดบริเวณถนนสาธารณะ และสามารถพิสูจน์ได้ว่า เป็นรถยนต์ของเจ้าหน้าที่โครงการหรือผู้รับเหมาของโครงการ โครงการจะมีบทลงโทษ</p> <p>10. ห้ามกลับรถบนถนนสาธารณะบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร</p> <p>11. วางแผนและจัดการการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร โดยกำหนดช่วงการขนส่งตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รถบรรทุก 6 ล้อ : วิ่งในเวลา 9.00 น.-16.00 น. - รถบรรทุก 10 ล้อ : วิ่งในเวลา 10.00 น.-15.00 น. <p>ส่วนการขนส่งวัสดุก่อสร้างทั้งหลายรวมถึงเครื่องจักร ที่ทำการขนส่งได้ในเวลากลางคืน ให้นำเข้าจอดภายในโครงการได้ แต่ห้ามเคลื่อนย้ายวัสดุหรือเคลื่อนย้ายเครื่องจักรลงจากรถบรรทุกจนกว่าจะถึงช่วงเวลา 8.00 น.ที่สามารถดำเนินกิจกรรมที่มีเสียงดังได้</p>	<p>- โครงการได้จัดให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกบริเวณถนนด้านหน้าโครงการเท่านั้น</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถไว้บริเวณภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งติดป้ายห้ามจอดรถบริเวณด้านหน้าถนนวิภาวดีรังสิต</p> <p>- โครงการได้ติดป้ายห้ามกลับรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีแผนผังการขนส่งวัสดุก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ</p>	- - - -	- ดัชนีภาพที่ 10 - ดัชนีภาพที่ 3, 38 - ดัชนีภาพที่ 66 - ดัชนีภาพที่ 8

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนทัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การคมนาคม (ต่อ)	12. จัดให้มีการบริหารจัดการจราจรภายในพื้นที่ก่อสร้างให้ดี และสะดวก เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง และผู้ใช้ ถนนโดยรอบโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัด	-	- ดังภาพที่ 8
	13. การขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง จะต้องผูกมัดยึดติดให้ แน่นหนากับรถบรรทุก และใช้ผ้าใบคลุมวัสดุก่อสร้างขณะ ขนส่งให้มิดชิด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการตกหล่น ของวัสดุ และกรณีที่มีความยาวของวัสดุก่อสร้างมากกว่า กระเบาะรถบรรทุกจะต้องติดตั้งสัญญาณให้รถยนต์ที่ตามหลัง มองเห็นชัดเจน และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการขนส่ง ทางบก	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีรถขนส่งวัสดุก่อสร้างออกนอก บริเวณพื้นที่โครงการ ทั้งนี้หากโครงการมีกิจกรรมดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
	14. รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องทำประกันอุบัติเหตุตลอด ระยะเวลาที่วิ่งและก่อสร้างโครงการ และเมื่อมีการชำรุดของ ทางเท้า ถนนวิภาวดีรังสิตด้านหน้าโครงการ และ ถนนสาธารณะใกล้เคียง หรือฝาท่อหัก เกิดความเสียหายจาก การขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างของโครงการ โครงการต้อง จัดการซ่อมแซมถนนสาธารณะ หรือสาธารณูปการที่เสียหาย ให้กลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิมโดยทันที	- ปัจจุบันถนนวิภาวดีรังสิตด้านหน้าโครงการ ยังไม่เกิดการ ชำรุดจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้หากถนนด้านหน้า โครงการเกิดการชำรุดโครงการจะดำเนินการซ่อมแซม ถนนตามที่มาตรการกำหนด	-	- ดังภาพที่ 10

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การคมนาคม (ต่อ)	15. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดลำดับรถขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง และรถปูนที่จะเข้ามายังบริเวณพื้นที่โครงการกับ พื้นที่ต้นทาง เพื่อลดความหนาแน่นของปริมาณจราจรและ ไม่มีการจอดสะสม ทำให้การจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ ติดขัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัด	-	- ดังภาพที่ 8
	16. จัดให้ติดตั้งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบและป้าย "โปรด ระมัดระวังมีรถบรรทุกเข้า-ออก" เพื่อให้ผู้ใช้รถสัญจรบน ถนนวิภาวดีรังสิต ใช้ความระมัดระวัง และลดการเกิด อุบัติเหตุ	- โครงการได้ติดป้าย"โปรดระมัดระวังมีรถบรรทุกเข้า- ออก" เพื่อให้ผู้ใช้รถสัญจรบนถนนวิภาวดีรังสิต ใช้ความ ระมัดระวัง และลดการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งจัดให้มี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้าน การจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 8, 67
	17. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ชี้บริษัทและหมายเลขโทรศัพท์ บริเวณด้านข้าง และทำยรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง กับโครงการทุกคันที่เข้า-ออกโครงการ เพื่อให้ชุมชนแจ้งเรื่อง ร้องเรียนได้ทันที กรณีได้รับผลกระทบ	-โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำป้ายชี้บริษัท และหมายเลข โทรศัพท์เพื่อติดไว้บริเวณข้างรถบรรทุกที่เข้าออกโครงการ	-	-
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและ ข้อกำหนดในการใช้พื้นที่บริเวณ ข.4-2 และอยู่ในที่โล่ง ประเภท ล.2 บริเวณ ล.2-1 ที่กำหนดให้เป็นที่ดินเพื่อการ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมถนนวิภาวดีรังสิต	- โครงการให้บริษัทควบคุมการก่อสร้างควบคุม ผู้รับเหมาก่อสร้างให้ก่อสร้างตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การสื่อสารและ การโทรคมนาคม	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการต้องทำหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบังคับบัญชาตามกฎหมาย โทรทัศน์ และวิทยุ จากการก่อสร้างอาคารโครงการให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ จนถึงจดทะเบียนอาคารชุดแล้ว 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้และไม่ได้ข้อยุติให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อระงับข้อพิพาทในการพัฒนาโครงการแต่ถ้าหากไม่สามารถเจรจาปรึกษาหารือหรือตัดสินใจร่วมกันได้ ให้ถือว่าเป็นข้อพิพาทที่ไม่อาจตกลงและหาข้อยุติได้จึงให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) 	-ปัจจุบันโครงการยังไม่มีผู้ร้องเรียนและได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ซึ่งหากมีผู้ที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถตกลงกันได้โครงการจะดำเนินการตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	<p>1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ได้แก่ มาตรการทั่วไปด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าคุณภาพชีวิต และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ โดยเฉพาะด้านสภาพภูมิประเทศ ดินและการชะล้างพังทลาย คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า การจัดการขยะ การระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย การคมนาคม ความปลอดภัยสาธารณะและการป้องกันอัคคีภัย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>(1) การรบกวนจากคนงานก่อสร้าง จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหัวข้อ 4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ</p> <p>(2) การใช้น้ำ จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหัวข้อ 3.1 การใช้น้ำ</p> <p>(3) การใช้ไฟฟ้า จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 3.2 การใช้ไฟฟ้า</p>	<p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยโครงการจะกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>(4) การจัดการขยะ จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 3.3 การจัดการขยะ</p> <p>(5) คุณภาพอากาศ จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 1.3 คุณภาพอากาศ</p> <p>(6) เสียง จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 1.4 ระดับเสียง</p> <p>(7) ความสั่นสะเทือน จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหัวข้อ 1.5 ความสั่นสะเทือน</p>	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยโครงการจะกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแง่ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการ ในพื้นที่ระยะประชิดพื้นที่ระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้อาคาร โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการถ่ายภาพตำแหน่งการสำรวจ	- โครงการดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้วในเดือนเมษายน 2566	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	3. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) โทรศัพท์ (2) Social Network (Line กลุ่ม) (3) จดหมายร้องเรียน (4) กล่องรับฟังความคิดเห็น (5) เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ของโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน โดยสามารถร้องเรียนได้ผ่าน Line หรือกล่องรับเรื่องร้องเรียนด้านหน้าโครงการ หรือสามารถโทรตามเบอร์โทรศัพท์ที่ติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	-	- ดังภาพที่ 2 และ 22 - ภาพผนวกที่ 26
	4. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน โครงการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและระยะเวลาที่กำหนด	- หากโครงการได้รับแจ้งว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบโครงการ จะรีบดำเนินการแก้ไขทันที	-	-
	5. จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการ วงเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมหรือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการภายใน 7 วัน หรือตามที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกัน โดยมีต้องรอประกันภัยซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการต่อผู้เสียหายทั้งหมดทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งทรัพย์สินภายในอาคาร เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี	- โครงการอยู่ระหว่างจัดทำวงเงินสำรอง 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมหรือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จะรายงานในฉบับถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	6. กรณีที่การดำเนินการของโครงการก่อให้เกิดปัญหาที่ตกลงกันไม่ได้และไม่ได้ข้อยุติให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อระงับข้อพิพาทในการพัฒนาโครงการที่ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงรื้อถอน ระยะก่อนก่อสร้าง ช่วงก่อสร้าง ช่วงก่อสร้างแล้วเสร็จ ก่อนเริ่มเปิดโครงการ และจะต้องประกอบไปด้วยเจ้าของโครงการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นกลางและทั้งสองฝ่ายยอมรับ ในการเจรจาปรึกษาหารือ การคิดและตัดสินใจร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการชดเชยความเสียหายภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มิมีแนวโน้มจะมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ถ้าหากไม่สามารถเจรจาปรึกษาหารือ หรือตัดสินใจร่วมกันได้ ให้ถือข้อพิพาทที่ไม่อาจตกลงและหาข้อยุติได้จึงให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีผู้ร้องเรียนและได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ซึ่งหากมีผู้ที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถตกลงกันได้โครงการจะดำเนินการตามที่มาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<p>4.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน ชุมชนสัมพันธ์ และ ผลกระทบทางสังคม</p> <p>1) ชุมชนสัมพันธ์</p>	<p>1.จัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ของโครงการอาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) โดยประสานงานกับสำนักงานเขตดอนเมือง และภาคส่วนต่างๆ ดังนี้</p> <p>1.1 โครงการที่จะดำเนินการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ได้แก่</p> <p>1.1.1 ด้านภูมิทัศน์และทำความสะอาด : โครงการจะ ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณหน้า โครงการอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา</p> <p>- การบำรุงรักษาต้นไม้: จัดให้มีการบำรุงรักษา ต้นไม้บริเวณหน้าโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความปลอดภัย และรวมถึงการกำจัด ต้นไม้ที่ตายแล้วหรือจะเป็นอันตราย และปลูก ต้นไม้ทดแทนในกรณีที่เป็น</p>	<p>- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ชุมชนสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - การทำความสะอาดและดูแลทางเท้าบริเวณโดยรอบโครงการโดยประสานงานกับสำนักงานเขต เพื่อความปลอดภัยสำหรับคนเดินถนน - การบริจาดถังขยะสาธารณะ โดยประสานกับสำนักงานเขต เพื่อมอบให้แก่ชุมชนในระยะ 1 กิโลเมตร <p>1.1.2 ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุ: โครงการจะสนับสนุนและเข้าร่วมดูแลความปลอดภัยและอุบัติเหตุบริเวณชุมชนในระยะ 1 กิโลเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบริจาคอุปกรณ์ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบมือถือให้แก่ชุมชนในระยะ 1 กิโลเมตร พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกซ้อมดับเพลิงให้แก่ชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 ชุมชน - การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโครงการเข้าร่วมกับตำรวจจราจรในพื้นที่จัดการจราจรบริเวณหน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงระยะ 100 เมตรในช่วงการจราจรคับขันเร่งด่วนหรือเกิดอุบัติเหตุ 	- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	<p>1.1.3 ด้านพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรม : โครงการจะเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรมบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการในระยะ 1 กิโลเมตร ตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเข้าร่วมงานพัฒนาชุมชนและสภาพแวดล้อมชุมชนร่วมกับสำนักงานเขต โดยให้การเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนแก่ชุมชนในพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงตามที่ร้องขอมาอย่างเหมาะสม - การเข้าร่วมงานบุญ งานประเพณีและวัฒนธรรมหรือบริจาคเงินและทรัพย์สินสนับสนุนการจัดงานให้แก่ชุมชนในพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - การเข้าร่วมงานทางศาสนาหรือบริจาคเงินและทรัพย์สินสนับสนุนการจัดงานให้แก่ศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในชุมชนในพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 	- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	<p>1.1.4 ด้านการศึกษา : โครงการเข้าร่วมและสนับสนุน ด้านการศึกษาให้แก่สถานศึกษาที่ขาดแคลนบริเวณ ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการในระยะ 1 กิโลเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ สถานศึกษาในชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการใน ระยะ 1 กิโลเมตร อย่างน้อยปีละ 1 แห่ง - การบริจาคทุนการศึกษาหรือทุนอาหารกลางวัน ให้แก่สถานศึกษาในชุมชน ใกล้เคียงพื้นที่ โครงการในระยะ 1 กิโลเมตร อย่างน้อยปีละ 1 แห่ง <p>1.1.5 ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมชุมชน : โครงการจะเข้าร่วมและให้การสนับสนุนแก่ สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม</p> <p>1.1.6 ด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและความ ต้องการของชุมชน</p>	- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	<p>2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 3.6 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร เพื่อแจ้งการรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนวิภาวดีรังสิตให้เห็นอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>2.1 แผนงานการรื้อถอน/ก่อสร้าง รายละเอียดวันและเวลาการทำงาน</p> <p>2.2 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>2.3 รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>2.4 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย</p> <p>2.5 ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการรื้อถอน/ก่อสร้างและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคอนเมือง และช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (เช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของ</p>	<p>- โครงการได้ติดป้ายรายละเอียดโครงการไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยจะระบุถึงชื่อเจ้าของโครงการ ประเภท และขนาดของโครงการ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการติดตามสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล่องรับเรื่องร้องเรียน ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน</p>	-	- ดังภาพที่ 2, 39 และ 41

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1) ชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	โครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอน/ ก่อสร้างโครงการ			
	3.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ ให้กับบ้าน/อาคารติดโครงการและบ้าน/อาคารโดยรอบพื้นที่รัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการโดยการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้ 3.1 รายละเอียด/ ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบกรณีเกิดความเสียหาย 3.2 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (เช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการและแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการ	- โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพบ้านข้างเคียงก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการติดตามสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล่องรับเรื่องร้องเรียน ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 2, 41 และภาคผนวกที่ 4

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	<p>จัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมขาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ</p> <p>4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ ในพื้นที่ รัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยมีรายละเอียด เอกสารดังนี้</p> <p>4.1 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>4.2 รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชย เยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>4.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลข โทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (เช่น เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการ จัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมขาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ และ นำส่งเอกสารมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงเปิด ดำเนินการ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพบ้านข้างเคียง ก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการ ติดตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม กล่องรับเรื่องร้องเรียน ไว้บริเวณด้านหน้า โครงการอย่างชัดเจน</p>	-	- ดังภาพที่ 2, 41 และ ภาพผนวกที่ 4

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	5. โครงการกำหนดให้มีวงเงินสำรองชดเชยเยียวยาในช่วงก่อสร้าง เป็นจำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)	- โครงการอยู่ระหว่างจัดทำวงเงินสำรอง 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมหรือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จะรายงานในฉบับถัดไป	-	-
	6. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก รวมถึงชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้บริเวณด้านพื้นที่โครงการและแจกบ้านพักอาศัย/อาคาร และสถานที่สำคัญที่อยู่ในระยะรัศมี 100 เมตร	- โครงการได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยในการก่อสร้างโครงการเพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมหรือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ	-	- ดังภาคผนวกที่ 5
	7. ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงโครงการจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนในเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอบริษัทประกันภัย จากนั้นโครงการจึงดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัยภายหลังตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย	- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนและยังไม่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้หากโครงการได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับผลกระทบโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	- ดังภาคผนวกที่ 5
	8. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือมีข้อขัดแย้งกัน โครงการจะกำหนดให้มีกระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)	- หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนทัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแง่ ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อนตลอดจน ความต้องการที่มีต่อโครงการ ในพื้นที่ระยะประชิด พื้นที่ ระยะรัศมี 100 เมตร จากขอบพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่ตามแนวเส้นทางทางขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ ก่อสร้าง ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการจนถึงก่อน อนุญาตเปิดใช้อาคาร โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้ เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดง ภาพตำแหน่งการสำรวจ	- โครงการได้จัดให้มีกรรมกรมภ์ประกันภัยในการก่อสร้าง โครงการเพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมหรือเยียวยาให้กับผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ	-	- ดังภาคผนวกที่ 5
	10. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านดินและการชะล้าง พังทลาย คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า การจัดการขยะ การระบายน้ำ ระบบบำบัด น้ำเสีย การคมนาคม ความปลอดภัยสาธารณะ และการ ป้องกันอัคคีภัย	- โครงการจะดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด	-	-

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด

[illegible]

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) การสำรวจด้านเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)	<p>(4) กล่องรับฟังความคิดเห็น</p> <p>(5) เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ของโครงการ</p> <p>3. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนโครงการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>4. จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการ วงเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมหรือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการภายใน 7 วัน หรือตามที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกัน โดยมีต้องรอประกันภัย ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ ต่อผู้เสียหายทั้งหมดทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งทรัพย์สินภายในอาคาร เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี</p> <p>5. กรณีที่การดำเนินการของโครงการก่อให้เกิดปัญหาที่ตกลงกันไม่ได้และไม่ได้ข้อยุติให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน เพื่อระงับข้อพิพาทในการพัฒนาโครงการที่ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงระยะก่อนก่อสร้าง ช่วงก่อสร้าง ช่วงก่อสร้างแล้วเสร็จ ก่อนเริ่มเปิดโครงการ และจะต้องประกอบไปด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นกลางและทั้งสองฝ่าย</p>	<p>- หากโครงการได้รับแจ้งว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างจัดทำวงเงินสำรอง 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมหรือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จะรายงานในฉบับถัดไป</p> <p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีผู้ร้องเรียนและได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ซึ่งหากมีผู้ที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถตกลงกันได้โครงการจะดำเนินการตามมาตรการกำหนด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) การสำรวจด้านเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)	ยอมรับในการเจรจา ปรีกษาหารือ การคิดและตัดสินใจ ร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางป้องกัน แก้ไขและลด ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการและการ ชดเชยความเสียหายภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มิมีแนวโน้มจะ มีข้อพิพาทเกิดขึ้นแต่ถ้าหากไม่สามารถเจรจา ปรีกษาหารือ หรือตัดสินใจร่วมกันได้ ให้ถือว่าเป็นข้อพิพาทที่ไม่อาจ ตกลงและหาข้อยุติได้จึงให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของ โครงการจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)	- โครงการได้จัดให้มีกรรมธรรม์ประกันภัยในการก่อสร้าง โครงการเพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมหรือเยียวยาให้กับผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ	-	- ดังภาคผนวกที่ 5
	6. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านสภาพภูมิประเทศ ดินและการชะล้างพังทลาย คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า การจัดการขยะ การระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย การคมนาคม ความ ปลอดภัยสาธารณะ และการป้องกันอัคคีภัย	- โครงการจะดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) การศึกษาการมีส่วนร่วม ของประชาชน	<p>จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหัวข้อ 1.1 สภาพภูมิประเทศ</p> <p>จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหัวข้อ 1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย</p> <p>จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหัวข้อ 1.3 คุณภาพอากาศ</p> <p>จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหัวข้อ 1.4 ระดับเสียง</p> <p>จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหัวข้อ 1.5 ความสั่นสะเทือน</p> <p>จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหัวข้อ 3.1 การใช้น้ำ</p> <p>จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหัวข้อ 3.3 การจัดการขยะ</p> <p>จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหัวข้อ 3.4 การระบายน้ำและน้ำท่วมขัง</p> <p>จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหัวข้อ 3.6 การคมนาคม</p>	- โครงการจะดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) การศึกษาการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 4.3 การสาธารณสุข	- โครงการจะดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด	-	-
3) ผลกระทบทางสังคม	<p>- โครงการจะต้องกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของพนักงาน ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่ออาคาร/ สถานประกอบการข้างเคียง</p> <p>1. พิจารณาเลือกพนักงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก</p> <p>2. กรณีรับคนงานต่างด้าวต้องเลือกพนักงานที่ได้รับอนุญาต อย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงาน และกำหนดให้ คนงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและลด ผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง</p> <p>3. โครงการจะต้องดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงาน ภายในพื้นที่โครงการ โดยระบุสิทธิผูกมัดปฏิบัติงาน พร้อม ติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ-สกุล รหัสคนงาน แพนกที่สังกัด รวมถึงการตรวจสภาพร่างกายเป็นผู้ที่ปลอดสารเสพติด บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมตรวจสอบได้เสมอ</p> <p>4. จัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหาร แรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงาน ได้</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีกฎระเบียบให้คนงานได้ปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการพิจารณาเลือกคนไทยเข้ามาปฏิบัติงานก่อนเสมอ</p> <p>- โครงการมีแรงงานต่างด้าวเลือกพนักงานที่ได้รับอนุญาต อย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงาน</p> <p>- โครงการจัดให้มีชุดฟอร์มสำหรับคนงานก่อสร้างพร้อม ติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ-สกุล รหัสคนงาน</p> <p>- โครงการมีแรงงานต่างด้าวเลือกพนักงานที่ได้รับอนุญาต อย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงาน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาคผนวกที่ 17</p> <p>-</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 14</p> <p>- ดังภาพที่ 43</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 3</p>

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3) ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)	1. โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในระยะก่อสร้างที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการจะดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	2. กำหนดให้มีการจ้างงานและคัดเลือกแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น (กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว)	- โครงการกำหนดให้มีการจ้างงานและคัดเลือกแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย	-	- ดังภาพผนวกที่ 14
	3. กำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้	- โครงการดำเนินการตรวจสอบสุขภาพคนงานที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ	-	- ดังภาพผนวกที่ 13
	4. โครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาดูแลสุขอนามัยของคนงาน จัดระเบียบคนงานรวมทั้งดูแลความสะอาดภายในบ้านพักคนงาน ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงาน	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยกำชับให้ผู้รับเหมาดูแลคนงานด้านความสะอาดอยู่เสมอ	-	-
	5. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยระดับชุมชนใกล้เคียงร่วมกับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างจัดทำแผนเพื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าว	-	-
	1. จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	- โครงการได้จัดให้มีถังดับเพลิงไว้บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ โครงการ พร้อมกับอบรมการใช้แปรงร่อนผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 24
	2. จัดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา	-	- ดังภาพที่ 24

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3) ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)	<p>3. ติดต่อประสานกับสถานดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน เพื่อมาจัดอบรมและซักซ้อม แผนอพยพหนีไฟให้กับเจ้าหน้าที่และคนงานในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>4. ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างที่พักในพื้นที่เด็ดขาด</p> <p>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>6. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั่วบริเวณแนวรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการพร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ</p> <p>7. จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนส่องโดยรอบภายในบริเวณพื้นที่อย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้เป็นที่แหล่งมั่วสุม หรือจุดอับสายตา ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ตลอดจนโครงการจะต้องควบคุมการส่องสว่างดังกล่าวให้อยู่เฉพาะภายในพื้นที่โครงการและบริเวณแนวรั้วของโครงการเท่านั้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออาคารพักอาศัยใกล้เคียง</p>	<p>- โครงการอยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาจัดอบรมและซักซ้อม แผนอพยพหนีไฟกับคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- โครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณพื้นที่โครงการ ทั้งนี้คนงานพักอาศัยที่บ้านพักของคนงานเอง</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่โครงการตลอดเวลา</p> <p>- โครงการจัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้บริเวณแนวรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ</p> <p>- โครงการได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบภายในบริเวณพื้นที่อย่างเพียงพอ</p>	- - - - -	- - - ดัชนีภาพที่ 8 - ดัชนีภาพที่ 42 - ดัชนีภาพที่ 4

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
3) ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)	<p>8. พิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก</p> <p>9. กรณีรับแรงงานต่างด้าว ต้องเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงาน และกำหนดให้คนงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง</p> <p>10. จัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้</p> <p>11. โครงการจะต้องดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่โครงการ โดยระบุสีเสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน พร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ-สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัด รวมถึงการตรวจสภาพร่างกายว่าเป็นผู้ที่ปลอดสารเสพติดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมตรวจสอบได้เสมอ</p> <p>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 3.6 การคมนาคม</p>	<p>- โครงการได้คัดเลือกคนไทยเข้ามาทำงานก่อนเสมอ</p> <p>- โครงการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้</p> <p>- โครงการกำหนดให้มีการจ้างงานและคัดเลือกแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>- โครงการจัดให้มีชุดฟอร์มสำหรับคนงานก่อสร้างพร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ-สกุล รหัสคนงาน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 14</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 14</p> <p>- ดังภาพที่ 43</p>

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ท้องถิ่น	- ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของวัด เช่น ทอดกฐิน และ ผ้าป่า ให้กับวัดใกล้เคียง บริเวณโครงการ เป็น ระยะเวลา 1 ครั้ง/ปี (นับตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง โครงการเวลา 3 ปี)	- โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ทั้งนี้หาก โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานผลการ ปฏิบัติในรายงานฉบับถัดไป	-	-
4.3 การสาธารณสุข 1) การประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพบริเวณชุมชนโดยรอบ	- ประชาชนมีโอกาสเกิดโรคต่อระบบทางเดิน หายใจ เนื่องจากฝุ่นละออง พุ้งกระจาย และควัน จากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์บรรทุก และ กิจกรรมจากการก่อสร้าง <u>จัดให้มีมาตรการป้องกันลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใน หัวข้อ 4.1.3 คุณภาพอากาศ</u> - มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้ขื่นเสียงจากการลงวัสดุ ก่อสร้าง การเจาะ การตอก การเคาะ การตัด การเจียร และการทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างลงจาก อาคาร <u>จัดให้มีมาตรการป้องกันลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใน หัวข้อ 4.1.4 ระดับเสียง</u>	- โครงการควบคุมการก่อสร้างให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด โดย จัดให้มีกิจกรรมการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ จัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกองเศษวัสดุก่อสร้าง พร้อม กำชับให้มีการดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน เพื่อ ป้องกันพุ้งกระจายของฝุ่นละออง และลดมลพิษที่เกิดจาก การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ออกสู่ภายนอก - หากโครงการถึงช่วงงานที่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่มีเสียง ดัง เช่นการ ตัด เจียร วัสดุก่อสร้าง โครงการจะทำกิจกรรม ในพื้นที่ที่มีผนังปิดล้อม เพื่อลดระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรม ออกสู่ภายนอก	- -	- ดังภาพที่ 14, 16 และภาพที่ 60 - ดังภาพที่ 13

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) การประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพบริเวณชุมชนโดยรอบ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ผู้พักอาศัยใกล้เคียงที่สัมผัสการสั่นสะเทือนเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อทางเดินอาหาร เช่น แผลในกระเพาะอาหาร และการขับถ่ายผิดปกติ ความคมชัดของการมองเห็นเลื่อม และมีอาการเวียนศีรษะ เป็นต้น <p>จัดให้มีมาตรการป้องกันลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 4.1.5 ความสั่นสะเทือน</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญของเชื้อโรค แมลงวัน หนู แมลงสาบ ซึ่งเป็นพาหะนำโรคมายังคน <p>จัดให้มีมาตรการป้องกันลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 4.3.3 การจัดการขยะ</p> <ul style="list-style-type: none"> เกิดเชื้อจุลินทรีย์ พยาธิ โปรโตซัวที่ทำให้เกิดโรคได้ โดยเชื้อโรคเหล่านี้จะเข้าสู่ร่างกายจากการสัมผัสเข้าทางปาก และกินโดยไม่ได้ตั้งใจ <p>จัดให้มีมาตรการป้องกันลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 4.3.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<ul style="list-style-type: none"> โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยควบคุมการก่อสร้างตลอดเวลา โดยจะควบคุมการก่อสร้างให้เกิดแรงสั่นสะเทือนน้อยที่สุด โครงการอยู่ระหว่างการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาฉีดพ่นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยไว้บริเวณพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามานำมูลฝอยออกไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยจะไม่เก็บมูลฝอยไว้ในพื้นที่โครงการ เพื่อลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - ดังภาพผนวกที่ 24 - - ดังภาพที่ 29 และภาพผนวกที่ 12

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) การประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพบริเวณชุมชนโดยรอบ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการตกหล่นของวัสดุ ก่อสร้าง - ประชาชนมีความเสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุบน ท้องถนนเพิ่มมากขึ้น <p><u>จัดให้มีมาตรการป้องกันลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใน หัวข้อ 4.3.6 การคมนาคม</u></p>	- โครงการได้กำชับให้ผู้ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ใช้ผ้าใบ ปิดคลุมท้ายรถเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นระหว่างการขนส่ง	-	-
	<p>1. จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยม/สอบถามปัญหาสุขภาพของ ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ</p> <p>2. หากชุมชนข้างเคียงมีอาการเจ็บป่วยส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ อันมีสาเหตุจากการก่อสร้างโครงการ และมี ใบรับรองแพทย์ยืนยัน ทางบริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเข้าพบปะบ้าน ข้างเคียงเป็นประจำ</p> <p>- ปัจจุบันยังไม่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทั้งนี้ หากมีผู้ได้รับผลกระทบโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนด</p>	-	- ดังภาคผนวกที่ 26
	<p>1. จัดให้มีการตรวจสุขภาพและโรคติดต่อของพนักงาน ก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงานเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่ อาจเป็นพาหะนำโรค</p> <p>2. จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง อย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง หลังรับเข้าทำงาน</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานที่ใช้ ในการก่อสร้างโครงการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสุขภาพ พนักงานที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ ซึ่งโครงการจะ รายงานผลการปฏิบัติในรายงานฉบับถัดไป</p>	-	- ดังภาคผนวกที่ 13

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) การประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพบริเวณชุมชนโดยรอบ (ต่อ)	3. จัดให้มีการติดตามข่าวและสถานการณ์ เมื่อเกิด โรคติดต่อร้ายแรงและปฏิบัติตามมาตรการจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 4. ตรวจวัดอุณหภูมิคนงานทุกวัน เพื่อเป็นการคัดกรอง โรคโควิด-19 หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะต้อง ส่งให้แพทย์ตรวจรักษา กรณีที่มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว จะต้องจัดให้มีการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรที่มีความ เสี่ยง	- โครงการได้จัดให้มีเอกสารการควบคุมโรคไว้ประจำ โครงการ เพื่อรองรับหากเกิดโรคติดต่อร้ายแรงและปฏิบัติ ตามมาตรการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทยมีอยู่ใน ระดับที่ไม่รุนแรง ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ได้รับ วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมี ภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ผ่อนคลาย กระทรวงสาธารณสุขได้ออก ประกาศ 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1) ประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่องชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 และ 2) ประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้อง เฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 โดยประกาศทั้ง 2 ฉบับจะมี ผลยกเลิก	-	- ดังภาคผนวกที่ 13
			-	- ดังภาคผนวกที่ 36

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) การประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพบริเวณชุมชนโดยรอบ (ต่อ)	5. จัดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และปัญหา ด้านสุขภาพของคณงานก่อสร้าง เมื่อเกิดอุบัติเหตุต่อคณงาน ก่อสร้าง เพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโดย ทันที และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ 6. จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้ง จัดเตรียมรถส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณี ฉุกเฉิน	- โครงการได้จัดทำบันทึกสถิติอุบัติเหตุและปัญหาด้าน สุขภาพของคณงานก่อสร้างเพื่อหามาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบโดยทันที และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ - โครงการได้จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ ภายในโครงการเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	- -	- ดังภาพที่ 30 - ดังภาพที่ 59
2) การประเมินการส่งต่อผู้ป่วย	1. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ ปฐมพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด 2. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลจะต้องอยู่ในห้องปฐมพยาบาล พร้อมทำเครื่องหมายไว้รวมทั้งมีการเก็บดูแลให้อยู่ใน สภาพเรียบร้อยและปลอดภัยพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 3. มีการอบรมคณงานก่อสร้าง ทุกคนจะต้องทราบระเบียบ วิธีการแจ้งเหตุ และที่ตั้งของโทรศัพท์ โดยหมายเลขแจ้ง เหตุฉุกเฉินจะต้องแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน	- โครงการได้จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ ภายในโครงการเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน - โครงการได้จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ ภายในโครงการเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน - โครงการได้แจ้งให้คณงานทราบถึงระเบียบวิธีการ แจ้งเหตุฉุกเฉิน ผ่านกิจกรรม Morning Talk โดยหมายเลข โทรศัพท์ฉุกเฉินจะติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	- - -	- ดังภาพที่ 59 - ดังภาพที่ 59 - ดังภาพที่ 21, 45

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) การประเมินการส่งต่อผู้ป่วย (ต่อ)	4. ต้องวางแผนการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ คนงานก่อสร้าง และจัดการอบรมการปฐมพยาบาลและการ นำส่งผู้ป่วยให้กับหัวหน้างานทุกคน	- โครงการได้จัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ใน โครงการ เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้โครงการอยู่ ระหว่างการจัดการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กับหัวหน้า	-	- ดังภาพที่ 59, 68
	5. ในกรณีจำเป็นจะต้องย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันที ควรระวังเรื่องการเคลื่อนย้าย และการป้องกันการติดเชื้อ ทางเลือด เป็นต้น	- หากเกิดเหตุฉุกเฉินที่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ โครงการจะปฏิบัติ ตามมาตรการที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 70
	6. จัดให้มีรถรับ-ส่ง ที่พร้อมใช้งานประจำพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1 คัน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บจากการ ทำงาน	- โครงการได้ติดเบอร์โทรฉุกเฉินไว้บริเวณพื้นที่โครงการที่ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 46
	7. จัดให้มีเบอร์ติดต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือเบอร์ สถานพยาบาลใกล้เคียงติดประกาศไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้ติดเบอร์โทรฉุกเฉินไว้บริเวณพื้นที่โครงการ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 46

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<p>4.4 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>1) การประเมินผลกระทบการทำงานต่อการเจ็บป่วยของ คนงานก่อสร้าง</p>	<p>มาตรการลดผลกระทบต่อคนงานก่อสร้างด้านฝุ่นละออง</p> <p>1. จัดให้คนงานมีการสวมใส่หน้ากากป้องกันมลพิษทุกครั้ง ที่ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น กิจกรรม การตัดเจียร์กระเบื้อง และมีการเปลี่ยนหน้ากากป้องกัน มลพิษเป็นประจำทุกสัปดาห์</p> <p>2. ควบคุมฝุ่นละอองจากกิจกรรมในการก่อสร้างของ โครงการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดโดยกองอนามัย สิ่งแวดล้อม สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ฝ่ายสุขาภิบาล ทั่วไป พ.ศ. 2550</p> <p>มาตรการลดผลกระทบต่อคนงานก่อสร้างด้านเสียงดัง</p> <p>1. จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ที่ครอบหูลดเสียง หรือปลั๊กอุดหู ต้องทำด้วยพลาสติก ยาง โฟม หรือวัสดุอื่นที่อ่อนนุ่มและไม่ระคายเคืองใช้อุดหูทั้ง สองข้าง ได้แก่</p>	<p>-โครงการกำชับให้คนงานสวมใส่หน้ากากป้องกันอันตราย ตลอดเวลาที่ทำการก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการ ก่อสร้างเข้าสู่ร่างกาย</p> <p>- โครงการจัดให้มีควบคุมการก่อสร้างให้เกิดฝุ่นละอองน้อย ที่สุด พร้อมทั้งได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่ง พบว่า ค่าฝุ่นละอองมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ขณะทำการ ก่อสร้างตลอดเวลา</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 71</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 32 - บทที่ 4</p> <p>- ดังภาพที่ 71</p>

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) การประเมินผลกระทบการทำงานต่อการเจ็บป่วยของ คนงานก่อสร้าง (ต่อ)	<p><u>ช่วงทำฐานราก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - คนงานที่ทำหน้าที่เปลี่ยนปลอกเสาเข็ม ระยะเวลาทำงานต่อเนื่อง 45 นาที/หลุม ที่ระยะ 1 เมตร จากแหล่งกำเนิดเสียง จะต้องสวมใส่ที่ครอบหูลดเสียง ที่มีค่า NRR มากกว่า 31 dB พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานทำหน้าที่เปลี่ยนปลอกเหล็ก 1 คน/2 หลุมเจาะ และที่ระยะ 5-10 เมตร จากแหล่งกำเนิดเสียง คนงานจะต้องสวมใส่ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม ที่มีค่า NRR มากกว่า 31 dB - <u>ผู้ควบคุมรถบรรทุก (Lorry)</u> ระยะเวลาทำงานต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง/วัน ที่ระยะ 1 เมตร จากแหล่งกำเนิดเสียง จะต้องสวมใส่ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟมที่มีค่า NRR มากกว่า 32 dB - <u>ผู้ควบคุมรถปูนซีเมนต์ผสม (Cement Mixer Truck)</u> ระยะเวลาทำงานต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง/วัน ที่ระยะ 1 เมตร จากแหล่งกำเนิดเสียง จะต้องสวมใส่ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม ที่มีค่า NRR มากกว่า 32 dB พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานสลับหมุนเวียนตำแหน่งจำนวน 2 ชุดทำงาน 	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ในช่วงงานดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 31

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) การประเมินผลกระทบการทำงานต่อการเจ็บป่วยของ คนงานก่อสร้าง (ต่อ)	ช่วงขึ้นโครงสร้าง <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ควบคุมทาวเวอร์เครน (Tower Crane) ระยะเวลาทำงานต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง/วัน ที่ระยะ 1 เมตร จากแหล่งกำเนิดเสียง จะต้องสวมใส่ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม ที่มีค่า NRR มากกว่า 32 dB - ผู้ควบคุมรถปูนซีเมนต์ผสม (Cement Mixer Truck) ระยะเวลาทำงานต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง/วัน ที่ระยะ 1 เมตร จากแหล่งกำเนิดเสียง จะต้องสวมใส่ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม ที่มีค่า NRR มากกว่า 32 dB พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานสลับหมุนเวียนตำแหน่ง จำนวน 2 ชุดทำงาน 	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	ช่วงงานตกแต่ง <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ควบคุมรถบรรทุก (Lorry) ระยะเวลาทำงานต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง/วัน ที่ระยะ 1 เมตร จากแหล่งกำเนิดเสียง จะต้องสวมใส่ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม ที่มีค่า NRR มากกว่า 32 dB 	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง หากถึงช่วงงานดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) การประเมินผลกระทบการทำงานต่อการเจ็บป่วยของ คนงานก่อสร้าง (ต่อ)	2. จัดให้มีการหยุดพักการทำงานชั่วคราวหรือหมุนเวียน สับเปลี่ยนคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการฐานราก ต่อคนงานที่ ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องเจาะเสาเข็ม ในระยะ 1 เมตร เพื่อ ป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดัง เป็นเวลานาน	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่พักผ่อนสำหรับคนงานก่อสร้าง ในโครงการ เพื่อหมุนเวียนสับเปลี่ยนคนงานที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมการก่อสร้างเสียงดัง เพื่อป้องกันไม่ให้ คนงานสัมผัสกับเสียงดังนานเกินไป	-	- ดังภาพที่ 48
2) การประเมินผลกระทบการทำงานต่ออุบัติเหตุและความ ปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง	มาตรการลดผลกระทบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เชิงรุก 1. ตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น บันจัน ลิฟต์โดยสารและขนส่งวัสดุก่อสร้าง กระเช้าแขวนไฟฟ้า นั่งร้าน ลวดสลิงและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในขณะดำเนินงานก่อสร้างอย่าง สม่ำเสมอ 2. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเขม่า และควัน และจัดวาง ตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่จะให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่าง จากผู้รับฝุ่นมากที่สุด	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้อยู่ใน สภาพดี และพร้อมใช้งานตลอดเวลา ทั้งนี้หากพบว่ามี การชำรุดเสียหายโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้อยู่ใน สภาพดี และพร้อมใช้งานตลอดเวลา ทั้งนี้หากพบว่ามี การชำรุดเสียหายโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- -	- ดังภาคผนวกที่ 9, 30 - ดังภาคผนวกที่ 9, 30

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) การประเมินผลกระทบการทำงานต่ออุบัติเหตุและความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	3. จัดทำป้ายประกาศ หรือสัญญาณเตือน และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ	- โครงการได้จัดให้มีการติดป้ายเตือนอันตรายต่าง ๆ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	-	- ดังภาพที่ 8, 49
	4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้และปฏิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ คอยควบคุมการก่อสร้างตลอดเวลา พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพผนวกที่ 24
	5. จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน เช่น กิจกรรมการสนทนาความปลอดภัย (Morning Talk) เป็นประจำทุกวันก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน เป็นต้น	- โครงการได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้กับคนงานก่อสร้าง โดยโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม Morning Talk ให้กับคนงานก่อสร้างทุกวัน	-	- ดังภาพที่ 21
	6. จัดให้มีมาตรการหรือคู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างและอบรมชี้แจงให้คนงานเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างและอบรมชี้แจงให้คนงานเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพผนวกที่ 15
	7. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย หน้ากาก ถุงมือที่อุดหู (Ear Plus) และรองเท้าเซฟตี้ และควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายตลอดเวลาการก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 71

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2) การประเมินผลกระทบการทำงานต่ออุบัติเหตุและความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	8. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการพลัดตกหล่นจากที่สูงและการพังทลาย	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการพลัดตกหล่นจากที่สูงและการพังทลาย	-	- ดังภาพที่ 71
	9. รักษาความสะอาดและจัดวางวัสดุอุปกรณ์ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างมีระเบียบ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวันหลังเลิกงาน	-	- ดังภาพที่ 46
	10. ห้ามติดตั้ง กอง เก็บเครื่องมือ หรือขึ้นโครงสร้างใด ๆ ในที่สาธารณะ ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีที่สำหรับการดังกล่าว ภายในเขตที่ดินที่ดำเนินการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีพื้นที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ โดยจัดให้มีสโตร์ใช้ในการเก็บวัสดุอุปกรณ์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	- ดังภาพที่ 16, 53
	11. จัดให้มีแสงสว่าง และการระบายอากาศอย่างเพียงพอ	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างไว้ในโครงการอย่างเพียงพอ	-	- ดังภาพที่ 4
	12. จัดทำคู่มือการใช้งาน การบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่มีอยู่ทั้งหมดรวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชนิดของโครงการ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์แต่ละชนิด โดยจัดทำเป็นภาษาไทยและระบุที่ติดต่อด่วนแทนจำหน่ายอุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นคู่มือในการบำรุงดูแลรักษาต่อไป	- โครงการจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างและอบรมชี้แจงให้คนงานเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพผนวกที่ 15
	13. จัดหาสวัสดิการด้านสุขาภิบาล เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด และภาชนะรองรับขยะให้เพียงพอ	- โครงการจัดให้มีน้ำดื่มสะอาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม และถังรองรับมูลฝอยไว้ในโครงการอย่างเพียงพอต่อการใช้งาน	-	- ดังภาพที่ 29, 34 และภาพที่ 50

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) การประเมินผลกระทบการทำงานต่ออุบัติเหตุและความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	14. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	15. การประกอบ การทดสอบ การใช้ การซ่อมบำรุง และการตรวจสอบทาวเวอร์เครน หรืออุปกรณ์อื่นที่นำมาใช้กับ ทาวเวอร์เครน ต้องปฏิบัติตามรายละเอียด คุณลักษณะหรือ คู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยจัดให้มีการ ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้มี สภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา	-	- ดังภาคผนวกที่ 9
	16. เลือกใช้ทาวเวอร์เครนแบบตั้งด้านนอกอาคารและเป็น แบบพับแขนโดยควบคุมตำแหน่งการติดตั้งทาวเวอร์เครน และวงแขนของทาวเวอร์เครน (Boom) ให้อยู่ภายในพื้นที่ โครงการ	- โครงการได้ควบคุมการใช้เครนเป็นแบบพับแขน โดย แขนของเครนจะอยู่ภายในพื้นที่โครงการ ไม่ออกนอกเขต พื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 6
	17. ผู้ควบคุมทาวเวอร์เครน ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถควบคุมทาวเวอร์เครนได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามคู่มือของผู้ผลิต และได้รับอนุญาตจาก ผู้รับเหมาก่อสร้างเท่านั้น	- โครงการได้คัดเลือกผู้ควบคุมเครน โดยจะต้องผ่านการ อบรมได้รับอนุญาตใช้เครน และมีความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการ	-	-
	18. ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ก่อสร้างบริเวณที่อาจ เกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงการตกแต่งอาคาร ซึ่งมีสารไวไฟ	- โครงการได้ติดตั้งถังดับเพลิงไว้บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ใน โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอบรมการใช้งาน ผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 21

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) การประเมินผลกระทบการทำงานต่ออุบัติเหตุและความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	19. ห้ามรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถยนต์ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือวางวัสดุก่อสร้าง กีดขวางบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นทางเข้า-ออกของโครงการ <u>มาตรการลดผลกระทบอาชีวอนามัย และความปลอดภัยเชิงรับ</u>	- โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถไว้บริเวณภายในโครงการ พร้อมทั้งกำชับไม่ให้จอดรถบริเวณถนนหน้าโครงการ	-	- ดังภาพที่ 3, 38
	1. จัดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาด้านสุขภาพของคนงานก่อสร้าง เมื่อเกิดอุบัติเหตุต่อคนงานก่อสร้างและผู้ที่พักอาศัยข้างเคียงโครงการเพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโดยทันที เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ	- โครงการได้จัดทำบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุและหามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโดยทันที เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ	-	- ดังภาพที่ 30, 46
	2. จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดเตรียมรถส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน	- โครงการได้จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ภายในโครงการเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	-	- ดังภาพที่ 59
4.5. การศึกษา	ปฏิบัติตามมาตรการตามหัวข้อ 1.3 คุณภาพอากาศและหัวข้อ 3.6 การคมนาคมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
4.6 สาธารณะ	ปฏิบัติตามมาตรการตามหัวข้อ 1.3 คุณภาพอากาศและหัวข้อ 3.6 การคมนาคมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง (Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ	1. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) และไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณทางเข้า-ออกและรอบโครงการ เพื่อป้องกันมิฉ้อฉลและลดอุบัติเหตุจากการชนสิ่งก่อสร้างโดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่ส่องไปยังบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้บริเวณพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันมิฉ้อฉลและลดอุบัติเหตุจากการชนสิ่งก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 42
	2. จัดให้มีหัวหน้างาน 1 คน และผู้ช่วยหัวหน้าอย่างน้อย สักส่วน 1 คน : คนงาน 40 คน ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด หากคนงานมีการกระทำความผิด โครงการมีบทลงโทษคนงาน	- โครงการจัดให้มีหัวหน้างานคอยควบคุมควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งจัดให้มีกฎระเบียบในก่อสร้างและให้คนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 65
	3. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอตลอด 24 ชั่วโมง และเข้มงวดการเข้า-ออกของคนงานให้อยู่ในเฉพาะช่วงเวลางานเท่านั้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่โครงการตลอดเวลา	-	- ดังภาพที่ 8
	4. จัดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทำประวัติของคนงานก่อสร้างทุกคน โดยคนงานก่อสร้างต้องเป็นคนที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น	- โครงการได้จัดทำทะเบียนประวัติคนงานที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งคนงานที่ใช้ในการก่อสร้างของโครงการเป็นแรงงานไทยทั้งหมด	-	- ดังภาคผนวกที่ 14
	5. จัดให้มีการบันทึกข้อมูลการทำงานของคนงานก่อสร้างทุกคน และแลกบัตรเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการทุกครั้งเพื่อป้องกันการแฝงตัวของคนงาน และควบคุมความประพฤติคนงาน	- โครงการจัดให้มีการจดบันทึกการเข้า-ออกโครงการ และแลกบัตรบริเวณป้อม รปภ. ก่อนเข้าโครงการทุกคน	-	- ดังภาพที่ 37, 70

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ (ต่อ)	6. จัดให้มีบ้านพักคนงานก่อสร้างอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ และอยู่ห่างไกลจากชุมชน โดยต้องมีการควบคุมบริเวณบ้านพักคนงานให้ดี ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	- โครงการได้จัดให้มีบ้านพักคนงานบริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ โดยมีการควบคุมบริเวณบ้านพักคนงานไม่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	- ดังภาพที่ 56
	7. จัดให้มีร้านค้า และร้านอาหารภายในพื้นที่โครงการ เพื่อให้คนงานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่โครงการ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีร้านค้า และร้านอาหารภายในพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 52
	8. คนงานก่อสร้างทุกคนจะต้องติดบัตรประจำตัวพนักงาน และจัดให้มีการแต่งกายในลักษณะที่สามารถบ่งบอกหรือจำแนกได้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานในแต่ละชุดปฏิบัติงาน เช่น การแต่งกายด้วยเสื้อสีเดียวกันในชุดปฏิบัติงานเดียวกันและต่างสีกันสำหรับชุดปฏิบัติงานอื่น	- โครงการกำชับให้คนงานสวมชุดฟอร์มของแต่ละบริษัท ก่อนที่จะเข้ามาทำการก่อสร้าง พร้อมทั้งกำชับให้คนงานติดบัตรประจำตัวทุกคน	-	- ดังภาพที่ 43
	9. การก่อสร้างในทุกขั้นตอนต้องมีวิศวกรที่เกี่ยวข้องที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูงควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยต่อคนงานหรือชุมชน	- โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยควบคุมการก่อสร้างตลอดเวลา เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยต่อคนงานหรือชุมชน	-	- ดังภาพที่ 57 และ ภาพผนวกที่ 28

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ (ต่อ)	10. จัดให้มีตะแกรงป้องกันวัสดุตกหล่นโดยรอบอาคาร โครงการ ทำมุม 45 องศา จากตัวอาคาร สามารถรองรับวัสดุ ที่มีน้ำหนักอย่างน้อย 20 กิโลกรัมได้ในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างที่มีความเสี่ยงต่อการตกหล่นของวัสดุก่อสร้างและ ตรวจสอบการติดตั้งและความแข็งแรงของตะแกรงป้องกัน วัสดุตกหล่นไม่ให้ชำรุดเสียหายและปลอดภัยต่อการ ตกหล่น	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ซึ่งอยู่ระหว่าง การติดตั้งตะแกรงกันวัสดุตกหล่น ทั้งนี้หากโครงการติดตั้ง เสร็จจะช่วงงานดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	11.ควบคุมตำแหน่งการติดตั้งทาวเวอร์เครน วงแขนของ ทาวเวอร์เครนให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น และ กำหนดตำแหน่งจุดกองวัสดุก่อสร้างให้อยู่ห่างจากอาคาร ข้างเคียง เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง	- โครงการได้ควบคุมการใช้เครนเป็นแบบพับแขน โดย แขนของเครนจะอยู่ภายในพื้นที่โครงการ ไม่ออกนอกเขต พื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 6
	12.จัดส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสี่ยง ความสั่นสะเทือน และความปลอดภัยจาก Tower Crane เป็นรายงานประจำทุกเดือน โดยแจ้งให้ชุมชนรับทราบผ่าน ช่องทางเว็บไซต์ หรือไลน์กลุ่ม	- โครงการได้จัดทำป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมของโครงการเรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 23

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซีดี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>7. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วงก่อสร้าง ประกอบด้วย แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยก่อนเกิดเหตุ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขณะเกิดเหตุและแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยหลังเกิดเหตุใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงก่อสร้างโครงการ</p> <p>8. ควบคุมไม่ให้เกิดการทำให้เกิดประกายไฟหรือเปลวไฟและสูบบุหรี่ใกล้ที่ที่พักอาศัยข้างเคียงและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพตรวจสอบความเรียบร้อยในการก่อสร้าง ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเพลิงไหม้</p> <p>9. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานก่อสร้าง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะก่อสร้าง ให้โครงการประสานงานกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-521-0397 หรือสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 199 โดยทันทีเพื่อเข้าระงับเหตุ</p> <p>10. ห้ามทาสี หรือพ่นสีบริเวณที่มีการเชื่อมต่อโลหะ เนื่องจากประกายไฟจะทำปฏิกิริยากับทินเนอร์ ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้</p>	<p>- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วงก่อสร้าง หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จโครงการจะรายงานผลการปฏิบัติในรายงานฉบับถัดไป</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่โครงการตลอดเวลา</p> <p>- โครงการได้ติดป้ายแสดงเบอร์โทรฉุกเฉินไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ทันที</p> <p>- ปัจจุบันอยู่ในช่วงโครงสร้าง ซึ่งยังไม่มีกิจกรรมห้ามทาสีหรือพ่นสี ทั้งนี้หากโครงการถึงช่วงงานโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 24</p> <p>- ดังภาพที่ 46</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	11. เชื่อมโลหะอย่างปลอดภัย โดยจัดให้มีที่กำบังสะเก็ดไฟ หรือนำผ้ากันไฟมาคลุมวัสดุที่ติดไฟง่าย เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นใส่ ทำให้เกิดเพลิงไหม้	- โครงการได้จัดพื้นที่สำหรับการตัดเฉียร เพื่อป้องกันการสะเก็ดไฟกระเด็นใส่วัสดุที่ติดไฟง่าย และเกิดเพลิงไหม้ตามมา	-	- ดัชนีภาพที่ 13
	12. ติดป้ายเตือนอันตรายห้ามไม่ให้ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีการติดป้ายแสดงอันตรายบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน	-	- ดัชนีภาพที่ 49
	13. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 2 การป้องกันอัคคีภัย และคำแนะนำในการจัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยระหว่างการก่อสร้างอาคารของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
4.9 สุขภาพและทัศนียภาพ	1. ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	2. ดูแลบริเวณหน้างานให้สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากขยะและกองเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานแล้ว	- โครงการได้จัดให้มีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวันหลังเลิกงาน	-	- ดัชนีภาพที่ 46

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง

(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.9 คุณภาพและ ทัศนียภาพ (ต่อ)	3. จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลามคลุมอาคารเท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้าง ซึ่งต้องมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงการฉีกขาดของผ้าใบสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสาดส่องสายตาของคนงานเมื่อมีการขึ้นโครงการในชั้นที่สูงมากขึ้น	- โครงการจัดให้มีผ้าใบกันฝุ่น (Mesh Sheet) บริเวณพื้นที่อาคารที่ยังไม่ได้ติดตั้งผนังอาคารถาวร ซึ่งผ้าใบมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง	-	-ดังภาพที่ 72
	4. เจ้าของโครงการทำหนังสือแจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง ในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากตัวอาคารโครงการ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงจดทะเบียนอาคารชุดแล้ว 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้และไม่ได้ข้อยุติ ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อระงับข้อพิพาทในการพัฒนาโครงการ แต่ถ้าหากไม่สามารถเจรจา ปรีกษาหรือหรือตัดสินใจร่วมกันได้ ให้ถือว่าเป็นข้อพิพาทที่ไม่อาจตกลงและหาข้อยุติได้จึงให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)	- โครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการเกี่ยวกับการบดบังแสง และทิศทางลม หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จะรายงานผลการปฏิบัติในรายงานฉบับถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี้ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.9 คุณภาพและทัศนียภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการทำหนังสือแจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้และไม่ได้ข้อยุติ ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อระงับข้อพิพาทในการพัฒนาโครงการ แต่ถ้าหากไม่สามารถเจรจา ปรีกษาหารือ หรือตัดสินใจร่วมกันได้ ให้ถือว่าเป็นข้อพิพาทที่ไม่อาจตกลงและหาข้อยุติได้จึงให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) - เจ้าของโครงการทำหนังสือแจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางแสงแดดจากตัวอาคารโครงการ สามารถแจ้งหรือหารือ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการเกี่ยวกับการบดบังแสง และทิศทางลม หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานผลการปฏิบัติในรายงานฉบับถัดไป - โครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการเกี่ยวกับการบดบังแสง และทิศทางลม หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานผลการปฏิบัติในรายงานฉบับถัดไป 	-	-
			-	-

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ช่วงก่อสร้าง อาคารชุด นิว คอนเน็กซ์ คอนโด คอนเมือง
(Nue Connex Condo Don Mueang) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.9 คุณภาพและ ทัศนียภาพ (ต่อ)	กับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้าง อาคารจนแล้วเสร็จจนถึงจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเป็น เวลา 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้และไม่ได้ข้อ ยุติ ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน เพื่อระงับ ข้อพิพาทในการพัฒนาโครงการ แต่ถ้าหากไม่สามารถ เจรจา ปรีกษาหรือ หรือตัดสินใจร่วมกันได้ ให้ถือว่า เป็นข้อพิพาทที่ไม่อาจตกลงและหาข้อยุติได้จึงให้ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยระงับ ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)			


	
<p>ภาพที่ 1 รั้ว Metal Sheet สูงขนาด 6 เมตร</p>	<p>ภาพที่ 2 กล่องรับเรื่องร้องเรียน</p>
	
<p>ภาพที่ 3 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 4 ไฟฟ้าส่องสว่าง</p>
	
<p>ภาพที่ 5 ตู้ไฟฟ้า</p>	<p>ภาพที่ 6 แขนเครนอยู่ภายในโครงการ</p>



ภาพที่ 7 พื้นที่สูบบุหรี่



ภาพที่ 8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



ภาพที่ 9 สัญญาณไฟกระพริบ



ภาพที่ 10 ถนนหน้าโครงการ



ภาพที่ 11 กิจกรรมทำความสะอาดล้อรถ



ภาพที่ 12 รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างมีผ้าใบปิดคลุม

	
<p>ภาพที่ 13 พื้นที่สำหรับตัดเจียร</p>	<p>ภาพที่ 14 กิจกรรมฉีดพรมน้ำ</p>
	
<p>ภาพที่ 15 สเปรย์น้ำตามรั้วโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 16 พื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง</p>
	
<p>ภาพที่ 17 พื้นที่จัดเก็บปูนซีเมนต์</p>	<p>ภาพที่ 18 ป้ายห้ามเผาขยะ</p>



ภาพที่ 19 กิจกรรมทำความสะอาดห้องส้วมคนงาน



ภาพที่ 20 ป้ายห้ามทิ้งขยะ



ภาพที่ 21 กิจกรรม Morning Talk









ภาพที่ 22 เจ้าหน้าที่ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน

โครงการ				
ผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน				
ตัวชี้วัดทางสิ่งแวดล้อม	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	สรุปผล
ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)	mg/m ³	0.035	ไม่เกิน 0.33	ผ่าน
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10)	mg/m ³	0.023	ไม่เกิน 0.12	ผ่าน
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	dB(A)	61.3	ไม่เกิน 70.0	ผ่าน
ระดับเสียงสูงสุด	dB(A)	89.6	ไม่เกิน 115.0	ผ่าน
การปนเปื้อนในน้ำผิวดิน	mg/l	0.127	ค่าความเข้มข้นสูงสุด 0.30 มก/ลิตร (ตามเกณฑ์)	ผ่าน



ภาพที่ 23 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ภาพที่ 24 ถังดับเพลิง

	
<p>ภาพที่ 25 จุดรวมพล</p>	<p>ภาพที่ 26 ถังสำรองน้ำ</p>
	
<p>ภาพที่ 27 สุขาภัณฑ์ประหยัดน้ำ</p>	<p>ภาพที่ 28 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ</p>
	
<p>ภาพที่ 29 ถังมูลฝอย</p>	<p>ภาพที่ 30 ป้ายสถิติการเกิดอุบัติเหตุ</p>

	
<p>ภาพที่ 31 กิจกรรมคัดแยกขยะ</p>	<p>ภาพที่ 32 บ่อพักน้ำ</p>
	
<p>ภาพที่ 33 กิจกรรมทำความสะอาดรางระบายน้ำ</p>	<p>ภาพที่ 34 ห้องส้วมคนงาน</p>
	
<p>ภาพที่ 35 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป</p>	<p>ภาพที่ 36 พื้นที่จัดเก็บสารเคมี</p>

	
<p>ภาพที่ 37 บันทึกการเข้า-ออกโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 38 ห้ามจอดรถบริเวณริมถนนวิภาวดีรังสิต</p>
	
<p>ภาพที่ 39 ป้ายรายละเอียดโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 40 โปรตระมัติระวังรถบรรทุกเข้า-ออก</p>
	
<p>ภาพที่ 41 ติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณด้านหน้าโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 42 กล้องวงจรปิด</p>


	
<p>ภาพที่ 43 ชุดฟอร์มคนงาน</p>	<p>ภาพที่ 44 บอร์ดประชาสัมพันธ์โรคระบาด</p>
	
<p>ภาพที่ 45 เบอร์โทรฉุกเฉิน</p>	<p>ภาพที่ 46 พนักงานทำความสะอาดพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>ภาพที่ 47 ป้ายกำหนดช่วงเวลาการทำงาน (08.00-17.00 น.)</p>	<p>ภาพที่ 48 พื้นที่พักผ่อนคนงาน</p>



ภาพที่ 49 ป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง



ภาพที่ 50 น้ำดื่มสะอาด



ภาพที่ 51 ร้านค้าภายในโครงการ









ภาพที่ 52 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



ภาพที่ 53 สตอร์จัดเก็บอุปกรณ์

	
<p>ภาพที่ 54 ป้ายแนะนำการทำงาน</p>	<p>ภาพที่ 55 บ้านพักคนงาน</p>
	
<p>ภาพที่ 56 ภาพมุมสูง</p>	<p>ภาพที่ 57 วิศวกรควบคุมงาน</p>
	
<p>ภาพที่ 58 พื้นที่ล้างล้อรถ</p>	<p>ภาพที่ 59 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล</p>

	
<p>ภาพที่ 60 ป้ายดับเครื่องยนต์ขณะไม่ปฏิบัติงาน</p>	<p>ภาพที่ 61 ป้ายจำกัดความเร็ว</p>
	
<p>ภาพที่ 62 ป้ายคำแนะนำการปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหว</p>	<p>ภาพที่ 63 หม้อแปลงไฟฟ้า</p>
	
<p>ภาพที่ 64 ป้ายประหยัดไฟ</p>	<p>ภาพที่ 65 หัวหน้าคนงาน</p>

	
<p>ภาพที่ 66 ป้ายห้ามกลับรถบริเวณเข้า-ออกโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 67 ป้ายโปรระมัดระวังทางเข้า-ออก</p>
	
<p>ภาพที่ 68 ตู้ปฐมพยาบาล</p>	<p>ภาพที่ 69 ป้ายแนะนำให้สวมหน้ากาก</p>
	
<p>ภาพที่ 70 บัตรผู้มาติดต่อ</p>	<p>ภาพที่ 71 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p>



ภาพที่ 72 Mesh Sheet