

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะซีด มูซีย์ (The Seed Musee) ในระยะดำเนินการ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคง
มีบางมาตรการฯ ที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.1-1

ตารางที่ 4.1-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติ

ฉบับ/มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	X	○	●	●	X	○	●	●
ฉบับเดือน ก.ค. - ธ.ค. 66	5	-	3	-	2	-	1	-

หมายเหตุ : X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ● = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ดังนั้น บริษัท ดรรจวดสิ่งแวดลอม จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงได้
นำเสนอแนวทางการปฏิบัติสำหรับมาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ
และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ เพื่อให้ทางโครงการฯ สามารถนำไปปฏิบัติตาม เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามมาตรการ
ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางที่ 4.1-2 และแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางที่ 4.1-3

ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ		
1.4 คุณภาพน้ำ	5. ประสานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตคลองเตยมาสูบล้างตะกอนส่วนเกินไปกำจัดทุก 2 เดือน	<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u> - ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีการประสานงานไปยังสำนักงานเขตคลองเตยให้เข้ามาดำเนินการสูบล้างและไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอทุกปี รวมถึงจัดให้มีช่างเทคนิคประจำโครงการดำเนินการตรวจสอบปริมาณตะกอนและไขมันสะสมในระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ หากพบว่าปริมาณมากเกินไปจะดำเนินการประสานงานไปยังสำนักงานเขตคลองเตยให้เข้ามาสูบล้างและไขมันไปกำจัดต่อไป <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - ให้โครงการดำเนินการประสานงานไปยังสำนักงานเขตคลองเตยให้เข้ามาดำเนินการสูบล้างและไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอทุก 2 เดือน ตามมาตรการกำหนดรวมกับการจัดให้มีช่างเทคนิคประจำโครงการดำเนินการตรวจสอบปริมาณตะกอนและไขมันสะสมในระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ
	6. นำน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดแล้วประมาณ 6 ลบ.ม./วัน มา รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ โดยฝังท่อรดน้ำต้นไม้ใต้พื้นที่สีเขียว ประกอบด้วยท่อหลักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียจ่ายไปยังท่อย่อยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว โดยวิธีรดน้ำต้นไม้จะช่วยให้ต้นไม้ชุ่มชื้นจากท่อย่อยดังกล่าว ซึ่งการรดน้ำต้นไม้ด้วยวิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้มีผู้ไปสัมผัสกับน้ำทิ้งได้	<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u> - ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ตามมาตรการกำหนด เนื่องจากไม่ได้มีการฝังท่อรดน้ำต้นไม้ใต้พื้นที่สีเขียวตามมาตรการกำหนดตั้งแต่ในระยะก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการสัมผัสกับละอองน้ำทิ้ง และเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำทิ้งดังกล่าว ดังนั้น น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกปล่อยลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป

ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
1.4 คุณภาพน้ำ (ต่อ)		<u>แนวทางการดำเนินการ</u> - ให้โครงการดำเนินการจัดให้มีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ โดยการฝังท่อสำหรับรดน้ำต้นไม้ใต้พื้นที่สีเขียวตามมาตรการกำหนด ทั้งนี้ หากทางโครงการต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ให้ดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	8. จัดทำป้ายบอก “ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสีย” ให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u> - ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายบอก “ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสีย” ทั้งนี้ จัดให้มีการออกแบบให้ฝาบ่อของระบบบำบัดน้ำเสียทำด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน และมีช่างเทคนิคประจำโครงการคอยตรวจสอบฝาบ่อของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีสภาพดีอยู่เสมอ รวมถึงกรณีที่มีการทำกิจกรรมที่ต้องเปิดฝาบ่อจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้า เพื่อให้มีการหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณระบบบำบัดในวันดังกล่าว ทั้งนี้ ในวันที่มีการปฏิบัติงาน จะมีการกันพื้นที่ และมีช่างเทคนิคประจำโครงการคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานจนกว่าจะแล้วเสร็จ อีกทั้งกรณีที่มีการพักหรือ ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วจะทำการปิดฝาบ่อทันที เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - ให้โครงการดำเนินการติดตั้งป้ายบอก “ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสีย” ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรการกำหนด เพื่อให้ผู้พักอาศัยมีความระมัดระวังในการใช้งานพื้นที่ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	5. ประสานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตคลองเตยมาสูบล้างส่วนเกินไปกำจัดทุก 2 เดือน	<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u> - ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีการประสานงานไปยังสำนักงานเขตคลองเตยให้เข้ามาดำเนินการสูบล้างและไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอทุกปี รวมถึงจัดให้มีช่างเทคนิคประจำโครงการดำเนินการตรวจสอบปริมาณตะกอนและไขมันสะสมในระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ หากพบว่าปริมาณมากเกินไปจะดำเนินการประสานงานไปยังสำนักงานเขตคลองเตยให้เข้ามาสูบล้างและไขมันไปกำจัดต่อไป <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - ให้โครงการดำเนินการประสานงานไปยังสำนักงานเขตคลองเตยให้เข้ามาดำเนินการสูบล้างและไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอทุก 2 เดือน ตามมาตรการกำหนดร่วมกับการจัดให้มีช่างเทคนิคประจำโครงการดำเนินการตรวจสอบปริมาณตะกอนและไขมันสะสมในระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ
	6. นำน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดแล้วประมาณ 6 ลบ.ม./วัน มา รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ โดยฝังท่อรดน้ำต้นไม้ใต้พื้นที่สีเขียว ประกอบด้วย ท่อหลักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียจ่ายไปยังท่อย่อยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว โดยวิธีรดน้ำต้นไม้จะใช้วิธีให้น้ำซึมจากท่อย่อยดังกล่าว ซึ่งการรดน้ำต้นไม้ด้วยวิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้มีผู้ไปสัมผัสกับน้ำทิ้งได้	<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u> - ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ตามมาตรการกำหนด เนื่องจากไม่ได้มีการฝังท่อรดน้ำต้นไม้ใต้พื้นที่สีเขียวตามมาตรการกำหนดตั้งแต่ในระยะก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผู้พักอาศัยภายในโครงการสัมผัสกับละอองน้ำทิ้ง และเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำทิ้งดังกล่าว ดังนั้น น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกปล่อยลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป

ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		<u>แนวทางการดำเนินการ</u> - ให้โครงการดำเนินการจัดให้มีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ โดยการฝังท่อสำหรับรดน้ำต้นไม้ได้พื้นที่สีเขียวตามมาตรการกำหนด ทั้งนี้ หากทางโครงการต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ให้ดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	8. จัดทำป้ายบอก “ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสีย” ให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u> - ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายบอก “ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสีย” ทั้งนี้ จัดให้มีการออกแบบให้ฝาบ่อของระบบบำบัดน้ำเสียทำด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน และมีช่างเทคนิคประจำโครงการคอยตรวจสอบฝาบ่อของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีสภาพดีอยู่เสมอ รวมถึงกรณีที่มีการทำกิจกรรมที่ต้องเปิดฝาบ่อจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้า เพื่อให้มีการหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณระบบบำบัดในวันดังกล่าว ทั้งนี้ ในวันที่มีการปฏิบัติงาน จะมีการกันพื้นที่ และมีช่างเทคนิคประจำโครงการคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานจนกว่าจะแล้วเสร็จ อีกทั้งกรณีที่มีการพักหรือ ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วจะทำการปิดฝาบ่อทันที เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - ให้โครงการดำเนินการติดตั้งป้ายบอก “ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสีย” ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรการกำหนด เพื่อให้ผู้พักอาศัยมีความระมัดระวังในการใช้งานพื้นที่ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
3.4 การจัดการมูลฝอย	1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 8 จำนวน 1 ห้อง/ชั้น ขนาดพื้นที่ประมาณ 1.7 ตร.ม. โดยภายในติดตั้งถังมูลฝอยขนาด 100 ล. จำนวน 2 ถัง/ชั้น (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) และถังมูลฝอยอันตราย ขนาด 50 ล. จำนวน 1 ถัง โดยจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอยและคัดแยกมูลฝอย ก่อนนำไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตคลองเตยมาจัดเก็บต่อไป	<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u> - ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น จำนวน 1 ห้อง/ชั้น ภายในติดตั้งถังมูลฝอยขนาด 100 ล. ที่รองด้วยถุงดำ จำนวน 2 ถัง และจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดทำหน้าที่ขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจำชั้นไปยังห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน เพื่อรวบรวมมูลฝอยให้สำนักงานเขตคลองเตยมาจัดเก็บต่อไป รวมถึงจัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกแห่งทุกครั้งหลังเก็บขนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ไม่ได้จัดให้มีถังมูลฝอยอันตรายขนาด 50 ล. จำนวน 1 ถัง ภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น เนื่องจากทางโครงการจะมีการกำหนดให้พนักงานทำความสะอาดทำหน้าที่คัดแยกมูลฝอยทุกครั้งก่อนรวบรวมให้ทางสำนักงานเขตคลองเตยมาดำเนินการเก็บขนมูลฝอย อีกทั้งยังจัดให้มีถังมูลฝอยติดเชื้อบริเวณพื้นที่ส่วนกลางที่จะมีการเก็บขนแยกจากมูลฝอยประเภทอื่นอย่างชัดเจน <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - ให้โครงการดำเนินการจัดให้มีถังมูลฝอยอันตรายขนาด 50 ล. จำนวน 1 ถัง ภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นตามมาตรการกำหนด ร่วมกับการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดทำหน้าที่คัดแยกมูลฝอยทุกครั้งก่อนรวบรวมให้ทางสำนักงานเขตคลองเตยมาดำเนินการเก็บขนมูลฝอย และจัดให้มีถังมูลฝอยติดเชื้อบริเวณพื้นที่ส่วนกลางที่จะมีการเก็บขนแยกจากมูลฝอยประเภทอื่นอย่างชัดเจน

ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
	2. จัดให้มีถังมูลฝอยอันตรายขนาด 200 ล. จำนวน 2 ถัง ตั้งอยู่ภายในห้องพักมูลฝอยแห้งของโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยนำมูลฝอยอันตรายมาทิ้งและจัดให้มีพนักงานรวบรวมมูลฝอยอันตรายใส่ถุงสีส้ม แยกจากมูลฝอยอื่นให้ชัดเจน	<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u> - ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม โดยแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยแห้ง และห้องพักมูลฝอยเปียก ภายในจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ล. ที่รองด้วยถุงดำจำนวน 2 ถัง ทั้งนี้ ไม่ได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยอันตรายภายในห้องพักมูลฝอยรวม เนื่องจากทางโครงการจะมีการกำหนดให้พนักงานทำความสะอาดทำหน้าที่คัดแยกมูลฝอยทุกครั้งก่อนรวบรวมให้ทางสำนักงานเขตคลองเตยมาดำเนินการเก็บขนมูลฝอย อีกทั้งยังจัดให้มีถังมูลฝอยติดเชื้อบริเวณพื้นที่ส่วนกลางที่จะมีการเก็บขนแยกจากมูลฝอยประเภทอื่นอย่างชัดเจน <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - ให้โครงการดำเนินการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยอันตรายขนาด 200 ล. รองด้วยถุงสีส้มจำนวน 2 ถัง ภายในห้องพักมูลฝอยรวม (ห้องพักมูลฝอยแห้ง) แยกจากมูลฝอยประเภทอื่นอย่างชัดเจนตามมาตรการกำหนด ร่วมกับการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดทำหน้าที่คัดแยกมูลฝอยทุกครั้งก่อนรวบรวมให้ทางสำนักงานเขตคลองเตยมาดำเนินการเก็บขนมูลฝอย และจัดให้มีถังมูลฝอยติดเชื้อบริเวณพื้นที่ส่วนกลางที่จะมีการเก็บขนแยกจากมูลฝอยประเภทอื่นอย่างชัดเจน

ตารางที่ 4.1-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
1. คุณภาพน้ำ 1.1 คุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัด	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> - บ่อปรับอัตราการไหล <u>พารามิเตอร์</u> - pH - BOD - SS - Oil & Grease - Sulfide - Total Coliform <u>ความถี่</u> - เดือนละ 1 ครั้ง	<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u> - ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีการเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนการบำบัดไปตรวจวิเคราะห์ตามมาตรการกำหนด <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - ให้ทางโครงการดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 1 สถานี ได้แก่ คุณภาพน้ำเสียก่อนการบำบัด (บ่อปรับอัตราการไหล) ไปตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน พารามิเตอร์ตามมาตรการกำหนด เป็นประจำทุกเดือน
1.2 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> - บ่อพักน้ำใส <u>พารามิเตอร์</u> - pH - BOD - SS - Oil & Grease - Sulfide - Total Coliform - Residual Chlorine	<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u> - ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีการเก็บตัวอย่างน้ำเสียหลังการบำบัดไปตรวจวิเคราะห์ตามมาตรการกำหนด <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - ให้ทางโครงการดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 1 สถานี ได้แก่ คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด (บ่อพักน้ำใส) ไปตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน พารามิเตอร์ตามมาตรการกำหนด เป็นประจำทุกเดือน

ตารางที่ 4.1-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
1.2 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด (ต่อ)	<u>ความถี่</u> - เดือนละ 1 ครั้ง	
1.3 คุณภาพก่อนระบายออกนอก โครงการ	<u>บริเวณที่ตรวจสอบ</u> - บ่อพักสุดท้ายพร้อมตะแกรงดักขยะ <u>พารามิเตอร์</u> - pH - BOD - SS - Oil & Grease - Sulfide - Total Coliform - Residual Chlorine <u>ความถี่</u> - เดือนละ 1 ครั้ง	<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u> - ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีการจัดจ้าง บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง จำนวน 1 สถานี ได้แก่ คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ (บ่อพักสุดท้ายพร้อมตะแกรงดักขยะ) ไปตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ ทั้งหมด 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solid) ซัลไฟด์ (Sulfide) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) และทีเคเอ็น (TKN) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย และควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งแสดงดังตารางที่ 3.5-2 <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - ให้ทางโครงการดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 1 สถานี ได้แก่ คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ (บ่อพักสุดท้ายพร้อมตะแกรงดักขยะ) ไปตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน พารามิเตอร์ตามมาตรการกำหนด เป็นประจำทุกเดือน