

### บทที่ 3

## การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24 (ชื่อเดิมคือ โครงการ แบนด์ค็อก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โดยครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- มาตรการทั่วไป
- ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
- ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

แสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง โครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24 (ชื่อเดิมคือ โครงการ แบนด์ค็อก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ดังตารางที่ 3.1-1

**ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก โฮไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป	โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แเบงค์คอก โฮไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส ของ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนซอยรามคำแหง 24 แยก 14 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุดพักอาศัย มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย 124 ห้อง ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 26389 เลขที่ดิน 4757 และ โฉนดที่ดิน เลขที่ 26390 เลขที่ดิน 4758 มีขนาดพื้นที่โครงการ 0.353 ไร่ หรือ 1,412 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดิน ที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟ เม็นท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไป			

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b>	<p>1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24 (ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้ว่าจ้างหน่วยงานกลาง คือ บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นหน่วยงานกลาง Third party ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการให้แก่สำนักงานเขตดินแดง และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่มาตรการกำหนด</p>	-	-
			-	-

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์ค็อก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไปพร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p>	<p>- โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการจากชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์ค็อก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส เปลี่ยนเป็นไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24 ทั้งนี้โครงการได้แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินเรียบร้อยแล้ว</p>	-	- ภาคผนวกที่ 10

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิ์ให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการ</p>	<p>- โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจากชื่อเดิม คือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส เปลี่ยนเป็น ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24 ทั้งนี้โครงการได้แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ทั้งนี้หากดำเนินการก่อสร้างโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิ์ให้กับนิติบุคคล เจ้าของโครงการจะทำการแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ภาคผนวกที่ 10</p> <p>- ดังภาพที่ 1</p>

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์ค็อก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพ หรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาตสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	<p>ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดตามมาตรการกำหนด</p> <p>- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ยังไม่มีการร้องเรียนจากประชาชน ทั้งนี้หากโครงการได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ เพื่อหาแนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป</p>	-	-

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แบนด์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b>				
<b>1.1 สภาพภูมิประเทศ</b>	1. จัดทำรั้ว Metal Sheet โดยรอบแนวเขตที่ดินความสูง 6 เมตร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง 2. คูแลบริเวนพื้นที่โครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 3. ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่มีของโครงการเท่านั้น 4. ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อเจ้าของโครงการได้ เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ	- โครงการได้ทำการรื้อถอนรั้ว Metal Sheet ออกเนื่องจากได้จัดทำรั้วถาวรของโครงการเรียบร้อยแล้ว - โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ - โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาปรับสภาพพื้นที่โครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น - โครงการได้ทำการรื้อถอนป้ายประกาศออกเนื่องจากได้จัดทำรั้วจริงของโครงการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการจัดให้มีป้ายรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้บริเวณพื้นที่โครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ	- - - -	- ดังภาพที่ 9 - ดังภาพที่ 2 - - ดังภาพที่ 9, 28

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน โลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>1.2 คุณภาพอากาศ</b> 1) ฝุ่นละออง - ผลกระทบกับผู้ที่อยู่ข้างเคียง	1. จัดทำรั้ว Metal Sheet โดยรอบแนวเขตที่ดินความสูง 6 เมตรเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง 2. ติดตั้งผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) ครอบคลุมตัวอาคารก่อสร้างตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นสูงสุดของอาคาร 3. ทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.5x1.0 เมตร โดยแสดงชื่อประเภท และขนาดของอาคาร เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง เขต หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติดตั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน	- โครงการได้ทำการรื้อถอนรั้ว Metal Sheet ออกเนื่องจากได้จัดทำรั้วถาวรของโครงการเรียบร้อยแล้ว - ปัจจุบันโครงการได้นำผ้าใบทึบที่คลุมอาคารออกแล้วเนื่องจากได้ติดตั้งผนังอาคารซึ่งทำหน้าที่กันฝุ่นแล้ว ซึ่งก่อนมีการติดตั้งผนังอาคารโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - โครงการได้ทำการรื้อถอนป้ายประกาศที่ติดอยู่กับรั้วชั่วคราวออกเนื่องจาก ได้จัดทำรั้วถาวรของโครงการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการจัดให้มีป้ายรับเรื่องร้องเรียนโดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้บริเวณพื้นที่โครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ	- - -	- ดังภาพที่ 9 - ดังภาพที่ 1 - ดังภาพที่ 9, 28



**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
- ผลกระทบกับผู้ที่อยู่ ข้างเคียง (ต่อ)	4. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ไชนส่วงวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อ ป้องกันการร่วงหล่นบนถนน	- โครงการกำชับให้พนักงานขับรถบรรทุกใช้ผ้าใบปิดคลุม ท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด พร้อมทั้งจัดให้มี เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบก่อนออกจากโครงการทุกครั้ง	-	- ดังภาพที่ 3
	5. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้างจึงไม่มี กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	-
	6. การกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ ให้จัดทำในพื้นที่ ที่คลุมผ้าใบ หรือในห้องที่คลุมหลังคา และผนังปิดด้านข้าง อีก 3 ด้าน	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้างจึงไม่มี กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ	-	-
	7. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะกองวัสดุเท่าที่จำเป็น	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการกองเศษวัสดุไว้ในพื้นที่โครงการ	-	-
	8. จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือ กึ่งสำเร็จรูป ที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดก่อสร้างให้เป็น ระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป มีการหล่อคอนกรีตใน พื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด	-	-
	9. บริเวณปากทางเข้า-ออก ให้ปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะ เมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น ตกค้างจนทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการได้ทำการรื้อถอนประตูออกเนื่องจาก ได้จัดทำ รั้วถาวรของโครงการเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันโครงการ อยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้างโดยช่วงงานดังกล่าว โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน โลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
- ผลกระทบกับผู้ที่อยู่ ข้างเคียง (ต่อ)	<p>10. กำหนดความเร็วของยานพาหนะให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง</p> <p>11. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และเวลา 20.00-06.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้</p> <p>12. กำหนดช่วงเวลาการทำงานก่อสร้างทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองต่อเนื่องเกินช่วงเวลาดังกล่าว (เป็นครั้งคราว) เช่น เทปูน การทำฐานราก เป็นต้น ต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินเวลา 22.00 น.</p> <p>13. กำหนดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดการทำงาน</p>	<p>- โครงการได้กำชับให้พนักงานขับรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างควบคุมความเร็วรถไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง</p> <p>- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน ตามมาตรการกำหนด</p> <p>- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการทำงานอย่างเหมาะสม โดยดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างในวันจันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. และหยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้หากจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเกินเวลาที่กำหนด โครงการจะโทรแจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียง และสำนักงานเขตบางกะปิรับทราบก่อนดำเนินการทุกครั้ง</p> <p>- โครงการกำหนดให้วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดการทำงาน ตามมาตรการกำหนด</p>	-  -  -  -	-  - ดังภาพที่ 7  - ดังภาพที่ 8  - ดังภาพที่ 8

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
- ผลกระทบกับผู้ที่อยู่ ข้างเคียง (ต่อ)	14. ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้างาน โดยจะจัด ให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด	- โครงการไม่มีการกองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างไว้ภายใน บริเวณพื้นที่โครงการและจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด	-	- ดังภาพผนวกที่ 15
	15. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกโครงการ โดยทำ เป็นบ่อล้างรถมีเหล็กรูปสามเหลี่ยม ทั้งทางขึ้น-ลง เพื่อขูดดิน จากล้อรถ ในช่วงก่อสร้างโครงการ	- โครงการได้ผ่านช่วงงานดินมาแล้ว จึงทำการฟังกลบพื้นที่ ล้างล้อ และได้เทพื้นคอนกรีตโดยรอบพื้นที่โครงการ เรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 1
	16. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราช ที่ตกหล่นบริเวณ ปากทางเข้า-ออกโครงการรวมถึงพื้นที่ข้างเคียงบริเวณ โดยรอบ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นจะทำความสะอาด โดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาด กวาดเศษหิน ดิน ทราช และฉีดพรมน้ำบริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน	-	- ดังภาพที่ 2
	17. จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่าน ภายในโครงการ เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการเทพื้นคอนกรีตโดยรอบพื้นที่ โครงการเรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 1
	18. ตรวจสอบเครื่องขนถ่ายวัสดุที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง และเครื่องจักรกลอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ	- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานที่ใช้เครื่องจักรกลแล้ว และขณะที่อยู่ในช่วงงานดังกล่าว โครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	19. กำหนดระบบรับเรื่องร้องเรียนและแนวทางในการ สอบถาม เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุ เพื่อกำหนดแนว ทางแก้ไขปัญหา	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนประจำ โครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น จะดำเนินการ หาแนวทางในการสอบถาม เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและ สาเหตุ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาโดยทันที	-	- ดังภาพที่ 26

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
- ผลกระทบกับผู้ที่อยู่ ข้างเคียง (ต่อ)	20. จัดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น และหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- โครงการได้ทำการรื้อถอนกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่ติดอยู่กับ รั้วชั่วคราวออกเนื่องจาก ได้จัดทำรั้วถาวรของโครงการ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ โครงการได้ทำการติดตั้งป้ายรับเรื่อง ร้องเรียน โดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้บริเวณพื้นที่ โครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้อยู่อาศัย รอบพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 28
	21. จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการ พัฒนาโครงการ	- โครงการได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ	-	- ดังภาพที่ 28
	22. กำหนดให้ผู้รับเหมาหรือบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	-
	23. หากมีพื้นที่ในโครงการที่ไม่มีการงานในกิจกรรมการ ก่อสร้างเป็นเวลา 3 เดือน ต้องปลูกหญ้าเพื่อช่วยลดการฟุ้ง กระจายของฝุ่น	- ปัจจุบันโครงการได้มีการปลูกหญ้าเพื่อลดการฟุ้งกระจาย ของฝุ่น	-	- ดังภาพที่ 34

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน โลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
- ผลกระทบกับผู้ที่อยู่ ข้างเคียง (ต่อ)	24. จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและตาราง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งผลการตรวจวัด ผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้ ชัดเจน	-โครงการได้ทำการรื้อถอนป้ายที่ติดอยู่กับรั้วชั่วคราวออก เนื่องจาก ได้จัดทำรั้วถาวรของโครงการเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง ปัจจุบันอยู่ในช่วงระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 1
- ผลกระทบกับคนงาน ก่อสร้าง	1. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้ อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด	- โครงการได้จัดทำแผนผังการจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากบ้านอาคารที่ อยู่ใกล้เคียงให้มากที่สุด ตามมาตรการกำหนด	-	- ดังภาพผนวกที่ 4
	2. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่รื้อถอนอาคารเดิม และพื้นที่กำลัง ก่อสร้างบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้างจึงไม่มี กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	- ดังภาพที่ 1
	3. เมื่อมีการขนย้ายวัสดุที่มีฝุ่น ต้องฉีดพรมน้ำก่อนขนย้ายทันที	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาฉีดพรมน้ำก่อนขนย้ายวัสดุที่ มีฝุ่น	-	-
	4. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองให้กับคนงาน อาทิเช่น หน้ากากกันฝุ่น เป็นต้น	- โครงการได้จัดหาหน้ากากกันฝุ่นให้แก่คนงาน ตาม มาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24

(ชื่อเดิมคือ โครงการ เบงคัลคอก ฮอไรซอน ไสท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
- ผลกระทบกับคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	<p>5. กิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองมาก อาทิเช่น การใส่ไม้ คवर ทำในห้องที่มีหลังคาหรือมีผ้าคลุม และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้านด้วย สำหรับคนงานที่ปฏิบัติงานในห้องดังกล่าวจะต้องใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นและแว่นตานิรภัย อย่างมิดชิด</p> <p>6. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>7. จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังรับเข้าทำงานตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>8. จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>9. ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดทึบหรืออับชื้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน</p> <p>10. ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มิดชิด และสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัส หรือใช้ปูนซีเมนต์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังในการทำงาน</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้างจึงไม่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองมาก</p> <p>- โครงการจัดให้มีการอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่หัวหน้าคนงาน และได้จัดให้มีคู่มือความปลอดภัยในการก่อสร้าง</p> <p>- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังรับเข้าทำงาน 1 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่ที่สามารถถ่ายเทอากาศได้ดี</p> <p>- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาคอยดูแล ควบคุมคนงานไม่ให้ทำงานในบริเวณที่ปิดทึบหรืออับชื้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน</p> <p>- โครงการกำชับให้คนงานสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิด หากต้องสัมผัส หรือใช้ปูนซีเมนต์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง ให้สวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัส</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 5</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 14</p>

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
- ผลกระทบกับคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	11. จัดให้มีการล้างและทำความสะอาดพื้นบริเวณก่อสร้าง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เศษวัสดุที่ละเอียด ทราช ปูนซีเมนต์ หมดไป ไม่ให้ลมพัดพาฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปทั่ว 12. บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ควบคุม ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาด กวาดเศษหิน ดิน ทราช บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน  - บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) คอยควบคุม ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด	-  -	- ดังภาพที่ 2  -
2) มลพิษทางอากาศ	1. ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน  2. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุ ก่อสร้าง และอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิด มลพิษ 3. ดูแลเครื่องจักรที่นำมาใช้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ กรณีที่พบว่าสภาพเสื่อมลง ควรเปลี่ยนใหม่หรือ ปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐานดั้งเดิม	- โครงการได้กำชับคนงานให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อ ไม่มีการใช้งานผ่านกิจกรรม Morning Talk  - โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาตรวจสอบเครื่องยนต์ของ รถขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลด การเกิดมลพิษ  - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเครื่องจักรที่นำมาใช้ ในกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ หากพบว่ามีสภาพเสื่อมลง จะดำเนินการปรับปรุง แก้ไขให้ได้มาตรฐานดั้งเดิม	-  -  -	- ดังภาพที่ 12  -  - ดังภาคผนวกที่ 9

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง - ผลกระทบกับผู้ที่อยู่ข้างเคียง	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้างเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p>2. ในช่วงการทำฐานราก จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ความสูง 6 เมตร ติดกับแนวรั้วของโครงการ ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 50 dB(A)</p> <p>3. ในช่วงการทำฐานรากและขึ้นโครงสร้างพร้อมกัน จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ความสูง 2.4-4.2 เมตร ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 50 dB(A)</p>	<p>- โครงการจัดให้มีกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่อาจได้รับจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีป้ายรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้บริเวณพื้นที่โครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ขณะช่วงงานดังกล่าวโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ขณะช่วงงานดังกล่าวโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	-  -  -	- ดังภาพที่ 28, 30  -  -



**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก โฮไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
- ผลกระทบกับผู้ที่อยู่ ข้างเคียง (ต่อ)	4. ในช่วงขึ้นโครงสร้าง จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series ความสูง 2.4-4.2 เมตร ติดตั้งห่างจาก แหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนัง กันเสียง 50 dB(A) และระดับเสียงที่ลดลงเมื่ออ้อมผ่านผนัง กันเสียง จะยอมรับได้สูงสุดเท่ากับ 25 dB(A)	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ขณะช่่งงานดังกล่าวโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	5. ในช่วงขึ้น โครงสร้าง และช่วงเก็บงานและตกแต่งพร้อมกัน ซึ่งเป็นการทำงานในอาคาร จัดให้ใช้ผนังอาคารเป็นผนังกันเสียง ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 36 dB(A) และเสียงที่ลดลงเมื่ออ้อมผนังกันเสียงยอมรับได้สูงสุด 25 dB(A)	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ขณะช่่งงานดังกล่าวโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	6. ในช่วงเก็บงานและตกแต่ง ซึ่งเป็นการทำงานในอาคาร จัดให้ใช้ผนังอาคารเป็นผนังกันเสียง ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 36 dB(A) และเสียงที่ลดลงเมื่ออ้อมผนังกันเสียงยอมรับได้สูงสุด 25 dB(A)	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ได้ใช้ผนังอาคารเป็นกำแพงกันเสียง ซึ่งสามารถลดเสียงได้ตามที่มาตรการกำหนด	-	- ดังภาพที่ 1

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
- ผลกระทบกับผู้ที่อยู่ ข้างเคียง (ต่อ)	7. กำหนดช่วงเวลาการทำงานก่อสร้างทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลานั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึง การทำความสะอาดจนถึงเวลา 18.00 น. และให้พนักงาน ก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่หากมี กิจกรรมการก่อสร้างที่ทำให้เกิดเสียงดังต่อเนื่องเกินช่วงเวลา ดังกล่าว (เป็นครั้งคราว) เช่น เทปูน การทำฐานราก เป็นต้น ต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินเวลา 22.00 น.	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการทำงานอย่างเหมาะสม โดยดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างในวันจันทร์-เสาร์ ในช่วง เวลา 08.00-18.00 น. และหยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ ทั้งนี้หากจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเกิน เวลาที่กำหนด โครงการจะโทรแจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียง และ สำนักงานเขตบางกะปิรับทราบก่อนดำเนินการทุกครั้ง	-	- ดังภาพที่ 8
	8. กำหนดให้วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุด การทำงาน	- โครงการกำหนดให้วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุดการทำงาน ตามมาตรการกำหนด	-	-
	9. ก่อสร้างฐานรากโดยใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อป้องกันผลกระทบ ต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ขณะช่วง งานดังกล่าวโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1
	10. ไม่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลา เดียวกัน	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด อย่างเคร่งครัด	-	-
	11. ลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด อย่างเคร่งครัด	-	-

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
- ผลกระทบกับผู้ที่อยู่ ข้างเคียง (ต่อ)	<p>12. เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด</p> <p>13. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับเครื่องหรือเบาคู่มือระหว่างการพัก</p> <p>14. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>15. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร</p> <p>16. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป</p> <p>17. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง</p> <p>18. ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง</p>	<p>- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด</p> <p>- โครงการได้กำชับคนงานให้ดับเครื่องจักรทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งานผ่านกิจกรรม Morning Talk</p> <p>- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานที่ใช้เครื่องจักรกลแล้ว และขณะที่อยู่ในช่วงงานดังกล่าว โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการกำชับให้ใช้น้ำมันหล่อลื่น ในการช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร</p> <p>- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาดำเนินการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการอย่างถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงดัง</p>	-  -  -  -  -  -	-  - ดังภาพที่ 12    -    -    - ดังภาพที่ 3

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
- ผลกระทบกับผู้ที่อยู่ ข้างเคียง (ต่อ)	19. ไม่ให้มีกิจกรรมก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การ ตัดเหล็ก การตัดกระเบื้อง การบดกรี เป็นต้น โดยให้จัดทำใน โรงงานภายนอกแล้วจึงขนส่งมาประกอบภายในพื้นที่ ก่อสร้างเท่านั้น 20. กำหนดให้ผู้รับเหมาหรือบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ใน พื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน 21. บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) จะต้องควบคุม ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการได้กำหนดให้ใช้วัสดุสำเร็จในการก่อสร้าง เพื่อ ลดเสียงดังจากการประกอบกิจกรรมก่อสร้าง  - โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการ เห็นชอบอย่างเคร่งครัด  - บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) คอยควบคุม ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด	-  -  -	-  - ดังภาพผนวกที่ 1  -
- ผลกระทบกับคนงาน ก่อสร้าง	1. วางแผนการก่อสร้าง และการจัดช่วงเวลาทำงานให้ เหมาะสม เพื่อลดจำนวนเครื่องจักรที่ใช้งานพร้อมกัน 2. จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้ มาตรฐานอย่างครบถ้วน และเพียงพอกับจำนวนคนงาน	- โครงการได้วางแผนการก่อสร้าง และกำหนดช่วงเวลา การทำงานอย่างเหมาะสม  - โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน บุคคลให้แก่งานก่อสร้างอย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ	-  -	- ดังภาพที่ 8 - ดังภาพผนวกที่ 6 - ดังภาพที่ 17

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
- ผลกระทบกับคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	3. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษา อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี	- โครงการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้ และการ บำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่าง ถูกวิธีให้แก่คนงาน ผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 12
	4. ติดป้ายเตือน/กำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง ส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear plug) และที่ครอบหู (Ear Muff) ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง	- โครงการกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงาน	-	-
	5. กำหนดระยะเวลาทำงานของคนงานก่อสร้างให้เหมาะสม กับระดับเสียงที่คนงานก่อสร้างจะได้รับ	- โครงการกำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานก่อสร้าง อย่างเหมาะสม	-	- ดังภาพที่ 8
	6. กำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักร ที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
	7. ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณ ที่มีเสียงดัง	- โครงการได้ทำการรื้อถอนป้ายที่ติดอยู่กับรั้วชั่วคราวออก เนื่องจาก ได้ดำเนินการจัดทำรั้วถาวรของโครงการ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในช่วงของระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง นอกจากนี้โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลให้แก่คนงานอย่างเหมาะสม	-	-

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงก์คอก ฮอไรซอน ไทท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
- ผลกระทบกับคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	8. จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพการไต่ขึ้นของหูในผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเสียงดังเหมาะสม นับตั้งแต่การทดสอบตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน และทดสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อทราบภาวะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการไต่ขึ้นที่เกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติงาน 9. บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด	- โครงการยังไม่มี การทดสอบสมรรถภาพการไต่ขึ้นของหูผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเสียงดัง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้เริ่มก่อสร้างอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2565 หากโครงการได้มีการทดสอบสมรรถภาพการไต่ขึ้นของหูผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) คอยควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด	-	-
<b>1.4 ความสั่นสะเทือน</b>  - ผลกระทบกับผู้ที่อยู่ข้างเคียง	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการแจ้งกำหนดการเจาะเสาเข็มโดยระบุวันให้ทราบอย่างชัดเจน พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการก่อสร้างเพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง 2. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างฐานราก และกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด	- โครงการจัดให้มีกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่อาจได้รับจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีป้ายรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้บริเวณพื้นที่โครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงสิ้นสุดการก่อสร้าง ขณะช่วงงานดังกล่าวโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 28, 30

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
- ผลกระทบกับผู้ที่อยู่ ข้างเคียง (ต่อ)	3. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุม การก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบ ต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	- โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	-	- ดังภาพผนวกที่ 7
	4. กำหนดช่วงเวลาการทำงานก่อสร้างทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึง การทำความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงาน ก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่หากมี กิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องเกินช่วงเวลาดังกล่าว (เป็นครั้ง คราว) เช่น เทปูน การทำฐานราก เป็นต้น ต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัย ข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ เกินเวลา 22.00 น.	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการทำงานอย่างเหมาะสม โดยดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างในวันจันทร์-เสาร์ ในช่วง เวลา 08.00-18.00 น. และหยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ ทั้งนี้หากจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเกิน เวลาที่กำหนด โครงการจะโทรแจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียง และ สำนักงานเขตบางกะปิทราบก่อนดำเนินการทุกครั้ง	-	- ดังภาพที่ 8
	5. กำหนดให้วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุด การทำงาน	- โครงการกำหนดให้วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุดการทำงาน ตามมาตรการกำหนด	-	-
	6. จัดให้มีนโยบายการรับผิชอบและชดใช้ความเสียหายที่ เกิดขึ้น หากมีบุคคลใดได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการ โดยเข้าไปแก้ไขและให้ความช่วยเหลือในทันที	- โครงการได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบ ตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ บุคคลภายนอก พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการชดเชยความ เสียหายในกรณีที่เกิดพบว่าเกิดจากการดำเนินงาน ก่อสร้างของโครงการ	-	- ดังภาพผนวกที่ 8

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
- ผลกระทบกับผู้ที่อยู่ ข้างเคียง (ต่อ)	7. นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ มาคิดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็น ได้ง่าย 8. ใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้างอาคาร โครงการ 9. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ขณะช่วง งานดังกล่าวโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ขณะช่วง งานดังกล่าวโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด - โครงการได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตาม กฎหมายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกพร้อม ทั้งจัดให้มีมาตรการลดความเสี่ยงอันตรายในกรณีที่ตรวจพบที่เกิด จากการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการ	-  -  -	-  -  - ดังภาคผนวกที่ 8
- ผลกระทบกับคนงาน ก่อสร้าง	1. การป้องกันและควบคุมที่แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน ได้แก่  - เลือกใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้างอาคาร  - อุปกรณ์/เครื่องจักรที่มีความถี่สูง อาทิเช่น เครื่องเจาะ เครื่องตัด เป็นต้น จัดให้มีวัสดุรองไว้ใต้เครื่องจักร/อุปกรณ์ ดังกล่าว เพื่อลด ความสั่นสะเทือน	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ขณะช่วงงาน ดังกล่าวโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักรในความถี่สูง หากโครงการมีการใช้เครื่องจักรดังกล่าว โครงการปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-  -	-  -



**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
- ผลกระทบกับคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	- เลือกใช้เครื่องมือให้ถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาเครื่องมือ/ เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ	- ปัจจุบันโครงการได้ผ่านช่วงงานที่ใช้เครื่องจักรกลแล้ว และ ขณะที่อยู่ในช่วงงานดังกล่าว โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพผนวกที่ 3
	2. การป้องกันที่ตัวบุคคล ได้แก่ - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ หรือเบาะ รองนั่งสำหรับรถขุดเจาะ เพื่อลดความสั่นสะเทือน - จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ และคนงาน อาทิเช่น ทำางการทำงานที่เหมาะสม ลักษณะ การจับอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทำงาน เป็นต้น เพื่อลดความ เสี่ยงในการทำงาน - กำหนดระยะเวลาสัมผัสกับความสั่นสะเทือน โดยกำหนด ชั่วโมงในการทำงานที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน อาทิเช่น เครื่องเจาะ เครื่องตัด เป็นต้น กำหนดให้มีการพัก 20 นาที ทุก ๆ ระยะเวลาการทำงาน 2 ชั่วโมง - กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงมากได้มีโอกาส ทำงานเบา สลับบ้าง	- โครงการจัดให้มีเบาะรองนั่งสำหรับรถขุดเจาะ เพื่อลด ความสั่นสะเทือน ตามมาตรการกำหนด - โครงการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทำางการ ทำงานที่เหมาะสม ลักษณะ และการจับอุปกรณ์ที่เหมาะสม ในการทำงานให้แก่คนงานก่อสร้าง เพื่อลดความเสี่ยงใน การทำงาน ผ่านกิจกรรม Morning Talk - โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการทำงานของคนงาน ก่อสร้างอย่างเหมาะสม โดยกำหนดชั่วโมงในการทำงานที่ เกี่ยวกับเครื่องเจาะ ให้มีการพักทุก ๆ 20 นาที ตลอด ระยะเวลาการทำงาน 2 ชั่วโมง - โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-  -  -  -	-  - ดังภาพที่ 12     -

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
- ผลกระทบกับคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.) คอยดูแล/ควบคุมให้คนงานปฏิบัติตามมาตรการที่ได้รับความ เห็นชอบอย่างเคร่งครัด 4. จัดให้มีการตรวจร่างกายคนงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 5. บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ควบคุม ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยระดับ วิชาชีพ (จป.) คอยดูแล/ควบคุมให้คนงานปฏิบัติตาม มาตรการที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีการทำแผนการตรวจสุขภาพร่างกาย ให้คนงานเรียบร้อยแล้ว - โครงการคอยกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการ ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด	-  -  -	- ดังภาคผนวกที่ 9  - ดังภาพที่ 36  - ดังภาคผนวกที่ 12
1.5 การพังทลายของดิน	1. ก่อนก่อสร้างโครงการผู้รับเหมาต้องแจ้งเจ้าของบ้านพัก อาศัย/ อาคารข้างเคียง โดยทำการสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคาร ก่อนการตอก Sheet Pile และทำ ค้ำยัน (Bracing) เพื่อรับผิวดินเซาะค่าเสียหาย/ ซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าวขึ้น	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าสำรวจ และ ถ่ายภาพสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคารของบ้าน/ อาคารข้างเคียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและรับผิดชอบใน กรณีที่ตรวจพบว่าการก่อสร้างของโครงการทำให้ เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง	-	-ดังภาคผนวกที่ 13

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก โฮไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ)	2. เติมทรายถมอัดแน่นในช่องว่างระหว่าง Sheet Pile และ โครงสร้างใต้ดินให้เต็ม	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ขณะ ช่วงงานดังกล่าวโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด อย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1
	3. ค่อยๆ ถอน Sheet Pile ที่สะแ่่น และเติมทรายเต็มใน ช่องว่างทันที โดยคงค้ำยันไว้ก่อนจนกว่าจะถอน Sheet Pile และเติมทรายเต็มบริเวณส่วนที่ต้องค้ำยันแล้ว	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ขณะ ช่วงงานดังกล่าวโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด อย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1
	4. จัดให้มีการป้องกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนา ตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบ ตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ บุคคลภายนอก พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการชดเชยความ เสียหายในกรณีที่เกิดจากการทำงาน ก่อสร้างของโครงการ	-	- ดังภาคผนวกที่ 8
	5. จัดให้มีผู้รับเหมาควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาควบคุมการก่อสร้างให้ เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 1

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>1.6 ทรัพยากรน้ำ</b>  1) คุณภาพน้ำ	<p>1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อ 20 คน</p> <p>2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปบำบัดน้ำเสียจากคนงานก่อสร้าง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป</p> <p>3. ประสานให้รถสูบล้างไขมันของสำนักงานเขตบางกะปิเข้ามาจัดเก็บกากไขมันออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำตามความจุของส่วนดักไขมัน ไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</p> <p>4. ประสานงานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูล ของสำนักงานเขตบางกะปิเข้ามาจัดเก็บสิ่งปฏิกูล ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่น้อยกว่า 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</p>	<p>- โครงการจัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมที่เพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมเป็นประจำทุกวัน</p> <p>- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปบำบัดน้ำเสียจากคนงานก่อสร้าง เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ และโครงการได้จัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมของโครงการมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>- โครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดเก็บกากไขมัน</p> <p>- โครงการได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสูบล้างสิ่งปฏิกูลออกไปกำจัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 19-20</p> <p>- ดังภาพที่ 21 และภาคผนวกที่ 19</p> <p>-</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 16</p>

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) คุณภาพน้ำ (ต่อ)	5. ในการจัดเก็บกากตะกอนส่วนเกิน โครงการจะประสานไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้ามาจัดเก็บกากตะกอนส่วนเกินเป็นประจำตามความจุของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม	- โครงการได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเก็บกากตะกอนออกไปกำจัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 16
	6. จัดให้มีคนงานคอยดูแลทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดบริเวณห้องส้วมภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ	-	- ดังภาพที่ 20
	7. กำชับให้คนงานก่อสร้างรักษาความสะอาดบริเวณห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการได้กำชับให้คนงานก่อสร้างรักษาความสะอาดบริเวณห้องน้ำ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 12

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) คุณภาพน้ำ (ต่อ)	<p>8. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง</p> <p>9. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 5.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนซอยรามคำแหง 24 แยก 14 ต่อไป</p> <p>10. กำชับผู้รับเหมาภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ดูแลพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อน้ำประปาบริเวณห้องส้วมคนงาน หากพบการรั่วซึม โครงการจะดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปบำบัดน้ำเสียจากคนงานก่อสร้าง เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการและโครงการได้จัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมของโครงการมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาคอยดูแลพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ</p>	-  -  -	-  - ดังภาพที่ 21 - ดังภาคผนวกที่ 19  -
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา	-	-	-	-

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์</b> <b>3.1 น้ำใช้</b>	1. รมรงค้ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด  2. จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสำรองน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ	- โครงการกำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด และปิด ก๊อกน้ำทุกครั้งเมื่อใช้เสร็จ ผ่านกิจกรรม morning talk  - โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ภายในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างอย่างเพียงพอ	-  -	- ดังภาพที่ 12  - ดังภาพที่ 22
<b>3.2 น้ำเสีย</b>	1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างในอัตราส่วนไม่ น้อยกว่า 1 ห้องต่อ 20 คน  2. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดน้ำเสียจาก คนงานก่อสร้างให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนระบาย ออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป	- โครงการจัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมที่เพียงพอต่อจำนวน คนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดมีกิจกรรมทำความสะอาด ห้องน้ำ-ห้องส้วมเป็นประจำทุกวัน  - โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปบำบัดน้ำเสีย จากคนงานก่อสร้าง เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ และโครงการได้จัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ให้ เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งผล การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมของโครงการมีค่าเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด	-  -	- ดังภาพที่ 19-20  - ดังภาพที่ 21 - ดังภาพผนวกที่ 19

(ชื่อเดิมคือ โครงการ เบงก์คอก ฮอไรซอน ไทท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.2 น้ำเสีย (ต่อ)	<p>3. ประสานให้รถสูบล้างไขมันของสำนักงานเขตบางกะปิเข้ามาจัดเก็บกากไขมันออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำตามความจุของส่วนตักไขมันไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</p> <p>4. ประสานงานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูล ของสำนักงานเขตบางกะปิเข้ามาจัดเก็บสิ่งปฏิกูล ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่น้อยกว่า 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</p> <p>5. ในการจัดเก็บกากตะกอนส่วนเกิน โครงการจะประสานไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้ามาจัดเก็บกากตะกอนส่วนเกินเป็นประจำตามความจุของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</p> <p>6. จัดให้มีคนงานคอยดูแลทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- โครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดเก็บกากไขมัน</p> <p>- โครงการได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสูบล้างสิ่งปฏิกูลออกไปกำจัด</p> <p>- โครงการได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสูบล้างตะกอนออกไปกำจัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดบริเวณห้องส้วมภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p>	-  -  -  -	-  - ดังภาพผนวกที่ 16  - ดังภาพผนวกที่ 16  - ดังภาพที่ 19



**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>3.2 น้ำเสีย (ต่อ)</b>	7. กำจัดให้คนงานก่อสร้างรักษาความสะอาดบริเวณห้องน้ำ อย่างสม่ำเสมอ	- โครงการได้กำชับให้คนงานก่อสร้างรักษาความสะอาด บริเวณห้องน้ำ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 12
	8. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อไม่ส่งกลิ่น รบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อท่อน้ำประปา บริเวณห้องส้วมคนงาน หากพบการรั่วซึม โครงการจะ ดำเนินการแก้ไขทันที	-	-
	9. กำชับผู้รับเหมาภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท เจ้าพระยา มหานคร จำกัด (มหาชน) ดูแลพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาคอยดูแลพื้นที่โครงการให้ เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ	-	-

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>3.3 การจัดการมูลฝอย</b>	1. จัดเตรียมถังมูลฝอยวางไว้ในบริเวณก่อสร้างและต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตบางกะปิมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป	- โครงการได้จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอย วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ ให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตบางกะปิเข้ามาเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป	-	- ดังภาพที่ 23
	2. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการได้กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น ผ่านกิจกรรม morning talk และติดป้ายวิธีการคัดแยกขยะ ไว้บริเวณถังมูลฝอย	-	- ดังภาพที่ 12, 24
	3. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน	- โครงการกำชับให้พนักงานขับรถบรรทุกใช้ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบก่อนออกจากโครงการทุกครั้ง	-	- ดังภาพที่ 3
	4. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้างจึงไม่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	- ดังภาพที่ 1
	5. จัดหาผู้รับผิดชอบที่จะนำมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ไปกำจัด	- โครงการได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถกำจัดได้ นำไปกำจัดให้ถูกวิธี	-	- ดังภาคผนวกที่ 15
	6. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัดและจำกัดความเร็วของรถไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- โครงการกำชับพนักงานขับรถให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยควบคุมความเร็วของรถไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัดที่กฎหมายกำหนด	-	-

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>3.3 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</b>	7. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ	-โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาคอยตรวจสอบเครื่องยนต์ ของรถที่ใช้ในการขนส่งให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลด การเกิดมลพิษอยู่เสมอ	-	-
	8. ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือสถานที่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นๆ	- โครงการกำชับคนงานห้ามนำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งใน แหล่งน้ำสาธารณะ ใกล้เคียงโครงการ โดยเด็ดขาด ผ่านกิจกรรม morning talk	-	- ดังภาพที่ 12
	9. ติดต่อประสานงานให้ทางสำนักงานเขตบางกะปิเข้ามา ไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	- โครงการได้ติดต่อประสานให้สำนักงานเขตบางกะปิ เข้ามารับขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน และไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาพผนวกที่ 15
	10. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคให้เป็นที่อยู่ อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุด เสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน	- โครงการกำชับให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบภาชนะรองรับ มูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	-	-

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>3.3 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</b>	11. กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บและรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดให้มีระบบการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำมาปรับถมระดับพื้นที่โครงการ ไม่แบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกผู้รับเหมาที่จะทิ้งลงถังรองรับ เพื่อจะขายให้ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป	- ปัจจุบันโครงการจัดให้มีถังขยะแยกตามประเภท เพื่อแยกคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ และสามารถทำขยะไปกำจัดได้อย่างถูกวิธี	-	- ดังภาพที่ 23
<b>3.4 ไฟฟ้า</b>	1. กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด  2. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบชำรุดเสียหาย	- โครงการกำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานผ่านกิจกรรม morning talk  - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ หากพบว่ามีชำรุด เสียหายจะทำการซ่อมแซมทันที	-  -	- ดังภาพที่ 12  -ดังภาคผนวกที่ 17
<b>3.5 ป้องกันอัคคีภัย</b>	1. การเดินสายไฟทุกชั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ  2. ออกกฎไม่ให้คนงานสูบบุหรี่ในขณะที่ปฏิบัติงาน	- โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยควบคุม ดูแลการเดินสายไฟทุกชั้นตอน ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  - โครงการกำชับห้ามคนงานสูบบุหรี่ในขณะที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่กำลังก่อสร้างโดยเด็ดขาด ผ่านกิจกรรม morning talk และโครงการจัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่เป็นสัดส่วน	-  -	- ดังภาคผนวกที่ 7  - ดังภาพที่ 12, 33

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>3.5 ป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</b>	3. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงาน และ ที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย 4. ให้มีการอบรมพนักงานก่อสร้างให้มีความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันอัคคีภัย 5. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที	- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงจัดเตรียมไว้กรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉินในโครงการ - โครงการจัดให้มีการอบรมคนงานก่อสร้าง ให้มีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ผ่านกิจกรรม morning talk - โครงการจัดให้มีป้ายแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ เพื่อให้ สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ทันที	-  -  -	- ดังภาพที่ 27  - ดังภาพที่ 12  - ดังภาพที่ 37
<b>3.6 จราจร</b>	1. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการ เข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะ ที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้ อย่างปลอดภัย	- โครงการได้ทำการรื้อถอนป้ายและลูกศรแสดงทางเข้า- ออก ที่ติดอยู่กับรั้วชั่วคราวออกเนื่องจากได้ดำเนินการ จัดทำรั้วถาวรของโครงการเรียบร้อยแล้ว ขณะช่วงงาน ดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>3.6 จราจร (ต่อ)</b>	<p>2. จัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง</p> <p>3. ไม่ให้มีการจอดรถเพื่อรอขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือรับ-ส่งคนงานบนถนนบริเวณใกล้เคียงโดยเด็ดขาด</p> <p>4. กำหนดช่วงเวลาขนส่งวัสดุก่อสร้างในวันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และเวลา 20.00-06.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ สำหรับวันเสาร์จะกำหนดให้ขนส่งในช่วงเวลา 09.00-17.00 น. และจะไม่มีรถขนส่งวัสดุก่อสร้างในวันอาทิตย์</p> <p>5. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกสับล้อตามพิกัด น้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 20 ตัน รวมน้ำหนักต้องไม่เกิน 25 ตัน กำหนดความเร็วของรถที่ใช้ขนส่งดิน วัสดุก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกกำหนด และกำชับให้ผู้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ</p>	<p>-โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกไว้ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ</p> <p>-โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกไว้ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแล และควบคุมไม่ให้มีรถจอดบนถนนบริเวณใกล้เคียงโครงการโดยเด็ดขาด</p> <p>- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน ตามมาตรการกำหนด</p> <p>-โครงการกำชับพนักงานขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยควบคุมความเร็วของรถไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัดที่กฎหมายกำหนด</p>	-  -  -  -	-  - ดัชนีภาพที่ 26  - ดัชนีภาพที่ 7  -

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>3.6 จราจร (ต่อ)</b>	6. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ อาทิ ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง ทางชำรุด เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการและ บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- โครงการได้ทำการรื้อถอนป้ายที่ติดอยู่กับรั้วชั่วคราวออก เนื่องจาก ได้ดำเนินการจัดทำรั้วถาวรของโครงการ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการ ก่อสร้าง ขณะช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
	7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเพื่อคอยอำนวยความสะดวก และควบคุมการจราจร เมื่อมีการเข้า-ออกโครงการ โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย อำนวยความสะดวก และควบคุมการจราจรเมื่อมีการ เข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง	-	- ดังภาพที่ 26
	8. กำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง เคร่งครัด และกำชับให้มีความระมัดระวังพิเศษช่วงผ่านชุมชน	- โครงการได้กำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎ จราจรอย่างเคร่งครัด และขับรถด้วยความระมัดระวังเป็น พิเศษในช่วงผ่านชุมชน	-	-
	9. ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพ ดีอยู่เสมอ	- โครงการจัดให้มีการดูแล และตรวจสอบสภาพรถบรรทุก ที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-	-
	10. กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความ ระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยกโดยเฉพาะกรณี ติดกระแสระจราจร	- โครงการได้กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยก โดยเฉพาะกรณีติดกระแสระจราจร	-	-
	11. จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้นออกมา นอกพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการกองวัสดุไว้ในพื้นที่โครงการ	-	-

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>3.6 จราจร (ต่อ)</b>	<p>12. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกทุกภายในโครงการโดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวการจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ</p> <p>13. จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกหนักในหน่วยงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถบรรทุกออกไปรบกวนบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ</p> <p>14. จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุกทุกคันที่เข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุที่อาจจะกระเด็นตกหล่นบนผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัย</p> <p>15. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการในขณะดำเนินการก่อสร้างเพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนบริเวณหน้าโครงการ</p>	<p>- โครงการได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้างและพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกทุกภายในโครงการโดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวการจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ</p> <p>- โครงการได้ผ่านช่วงงานดินมาแล้ว จึงทำการฝังกลบพื้นที่ล้างล้อ และได้เทพื้นคอนกรีตโดยรอบพื้นที่โครงการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- โครงการกำชับให้พนักงานขับรถบรรทุกใช้ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุกทุกคัน และวัสดุก่อสร้างทุกคันที่เข้า-ออกโครงการอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุที่อาจจะกระเด็นตกหล่นบนผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการ และเพื่อความปลอดภัย</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 1</p> <p>- ดังภาพที่ 3</p> <p>- ดังภาพที่ 26</p>



**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค็อก ออโรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>3.6 จราจร (ต่อ)</b>	16. รถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน	- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ทำการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงไว้ที่รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง	-	-
<b>3.7 การใช้ที่ดิน</b>	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ 2. ติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อเจ้าของโครงการได้ เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ - โครงการได้ทำการรื้อถอนป้ายที่ติดอยู่กับรั้วชั่วคราวออกเนื่องจาก ได้ดำเนินการจัดทำรั้วถาวรของโครงการเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ซึ่งในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-  -	- ดังภาพที่ 26  - ดังภาพที่ 1
<b>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม</b>	1. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	- โครงการจัดให้มีบ้านพักให้แก่คนงานก่อสร้างตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 6

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)</b>	2. ออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงานและควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	- โครงการจัดให้มีกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงานเพื่อควบคุมให้การปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 8
	3. กำหนดช่วงเวลาการทำงานก่อสร้างทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องเกินช่วงเวลาดังกล่าว (เป็นครั้งคราว) เช่น เทปูน การทำฐานราก เป็นต้น ต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินเวลา 22.00 น.	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการทำงานอย่างเหมาะสม โดยดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างในวันจันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. และหยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้หากจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเกินเวลาที่กำหนด โครงการจะโทรแจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียง และสำนักงานเขตบางกะปิทราบก่อนดำเนินการทุกครั้ง	-	- ดังภาพที่ 8
	4. กำหนดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุดการทำงาน	- โครงการกำหนดให้วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุดการทำงาน ตามมาตรการกำหนด	-	-

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)</b>	5. ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาตท้องถิ่นในป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการสามารถติดต่อได้โดยตรง	- โครงการจัดให้มีป้ายรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้บริเวณพื้นที่โครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 28
	6. หากมีการร้องเรียนขณะดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง ทั้งนี้หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น โครงการจะดำเนินการหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	-	-
	7. หากมีพื้นที่ในโครงการที่ไม่ใช้งานในกิจกรรมการก่อสร้างต้องปลูกหญ้าเพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น	- ปัจจุบันโครงการได้จัดให้มีการปลูกหญ้าเพื่อลดการกระจายของฝุ่น	-	- ดังภาพที่ 34
	8. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ	- โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ไว้บริเวณโดยรอบของพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัย	-	- ดังภาพที่ 35

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)</b>	9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง	-	- ดังภาพที่ 26
	10. จัดให้มีคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน (ผู้ได้รับความเสียหายสามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการได้โดยตรง แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ต้องมีคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหา) โดยประกอบด้วยตัวแทนของชุมชน ตัวแทนหน่วยงานราชการ และตัวแทนของเจ้าของโครงการในสัดส่วนที่มีผู้แทนจากชุมชนมากกว่าหรือเท่ากับกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบบริเวณโดยรอบ	- โครงการได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้อง เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบบริเวณโดยรอบ	-	- ดังภาพที่ 28
	11. จัดให้มีการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้ - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ และขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ ให้ชุมชนโดยรอบได้รับทราบผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ และจัดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นหรือให้เจ้าหน้าที่เข้าพบกลุ่มเป้าหมายโดยตรง	- โครงการจัดให้มีป้ายรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้บริเวณพื้นที่โครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 28

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)</b>	<p>- กำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในการรับเรื่อง การตรวจสอบ และติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน</p> <p>- กรณีที่ได้รับการร้องเรียนโครงการต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ตามแนวทาง/เงื่อนไข และระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จ</p> <p>12. บันทึกข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากโครงการทุกครั้งและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบข้อร้องเรียนในแต่ละปี รวมทั้งประเมินผลและหามาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ และสรุปเสนอผู้บริหาร โครงการทุกปี</p> <p>13. เปิดโอกาสให้มีการร้องเรียน ชักถาม และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการเป็นประจำ</p> <p>14. กรณีที่พบว่าสาเหตุของปัญหาการร้องเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อม มีสาเหตุมาจากการดำเนินงานของโครงการโดยตรง โครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในการติดตามตรวจสอบและดำเนินการตามแนวทางการแก้ไข</p>	<p>- ปัจจุบัน โครงการยังไม่มี การร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง ทั้งนี้หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น โครงการจะปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด</p>	-	-
		<p>- ปัจจุบัน โครงการยังไม่มี การร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง ทั้งนี้หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น โครงการจะปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด</p>	-	-
		<p>- โครงการได้ทำการติดตั้งป้ายรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้บริเวณพื้นที่โครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ</p>	-	-
		<p>- ปัจจุบัน โครงการยังไม่มี การร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียง ทั้งนี้หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น และตรวจสอบพบว่า มีสาเหตุมาจากการดำเนินงานของโครงการฯ โดยตรงโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น</p>	-	- ดังภาพที่ 28

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก โฮไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)</b>	15. สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งครัวเรือน ประชาชนและสถานประกอบการระยะประชิด ระยะ 100 เมตร และระยะใกล้เคียงอื่นๆ ที่เกิดผลกระทบ	- โครงการจัดให้มีการดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเดือนพฤษภาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว	-	-
<b>4.2 การสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)</b>  1) ผู้พักอาศัยข้างเคียง	1. ก่อนดำเนินการก่อสร้างเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาต้องเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการและให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อแจ้งแผนงานการก่อสร้างต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการและให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	-	- ดังภาคผนวกที่ 13

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ผู้พักอาศัยข้างเคียง (ต่อ)	2. ติดตั้งผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) ครอบคลุมตัวอาคารก่อสร้าง ตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นสูงสุดของอาคาร	- โครงการได้ทำการรื้อถอนผ้าใบ Mesh Sheet ออก เนื่องจากผ่านช่วงงานแล้ว	-	- ดังภาพที่ 1
	3. ทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.5x1.0 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของอาคาร เจ้าของโครงการ บริษัท รับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างพร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการ ก่อสร้าง และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติดตั้งมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริเวณทางเข้า พื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน	- โครงการได้ทำการรื้อถอนป้ายที่ติดอยู่กับรั้วชั่วคราวออก เนื่องจาก ได้ดำเนินการจัดทำรั้วถาวรของโครงการ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการ ก่อสร้าง ซึ่งในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1
	4. ขณะทำโครงสร้างต้องทำ Chain Link ขึ้นจากอาคารเพื่อกัน เศษวัสดุร่วงหล่น	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ซึ่งในช่วง งานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ขณะช่วงงานดังกล่าวโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ผู้พักอาศัยข้างเคียง (ต่อ)	<p>5. จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอยน้ำเสีย สิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้</p> <p>6. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำหรับคนงานที่ ทำงานก่อสร้างจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การ รักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน</p> <p>7. บริเวณทางเข้า-ออกต้องมียามดูแลการเข้า-ออกของ เจ้าหน้าที่คนงานและยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อ ความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>8. ติดป้ายแนะนำการทำงานป้ายเตือนเพื่อให้คนงานก่อสร้าง ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>- โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง อย่างเพียงพอ</p> <p>- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแล การเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบ เรียบร้อย</p> <p>- โครงการได้ทำการรื้อถอนป้ายที่ติดอยู่กับรั้วชั่วคราวออก เนื่องจาก ได้ดำเนินการจัดทำรั้วถาวรของโครงการ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการ ก่อสร้าง ซึ่งในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพ 22</p> <p>- ดังภาพที่ 35</p> <p>- ดังภาพที่ 26</p> <p>- ดังภาพที่ 1</p>



**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ผู้พักอาศัยข้างเคียง (ต่อ)	9. กำหนดช่วงเวลาการทำงานก่อสร้างทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลานั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึง การทำความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และให้พนักงาน ก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่หากมี กิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องเกินช่วงเวลาดังกล่าว (เป็นครั้ง คราว) เช่น เทปูน การทำฐานราก เป็นต้น ต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัย ข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่ เกินเวลา 22.00 น.	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการทำงานอย่างเหมาะสม โดยดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างในวันจันทร์-เสาร์ ในช่วง เวลา 08.00-18.00 น. และหยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ ทั้งนี้หากจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเกิน เวลาที่กำหนด โครงการจะโทรแจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียง และ สำนักงานเขตบางกะปิรับทราบก่อนดำเนินการทุกครั้ง	-	- ดังภาพที่ 8
	10. กำหนดให้วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุด การทำงาน	- โครงการกำหนดให้วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุดการทำงาน ตามมาตรการกำหนด	-	-
	11. ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาตท้องถิ่นใน ป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพื่อให้ผู้ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการสามารถ ติดต่อได้โดยตรง	- โครงการได้ทำการรื้อถอนป้ายประกาศที่ติดอยู่กับรั้ว ชั่วคราวออก เนื่องจากได้ดำเนินการจัดทำรั้วถาวรของ โครงการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการจัดให้มีป้ายรับเรื่อง ร้องเรียน โดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้บริเวณ พื้นที่โครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้ อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 9, 28

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก โฮไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ผู้พักอาศัยข้างเคียง (ต่อ)	<p>12. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงานเช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น</p> <p>13. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>14. ควบคุมดูแล และสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น</p> <p>15. ให้พิจารณารับแรงงานท้องถิ่นเข้าทำงานเป็นอันดับแรก โดยหากในกรณีที่แรงงานท้องถิ่นไม่เพียงพอ โดยผู้รับเหมา มีความจำเป็นที่จะต้องคัดเลือกแรงงานต่างด้าวจะต้องรับแรงงานที่ขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้ จะทำการจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานพร้อมทั้งกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความกังวลของชุมชนข้างเคียง</p>	<p>- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้แก่คนงานก่อสร้างอย่างเหมาะสมกับประเภทงานที่ปฏิบัติ</p> <p>- โครงการจัดให้มีการอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่หัวหน้าคนงาน ตามที่มาตรการกำหนด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุม ดูแล และสอดส่องการใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอ</p> <p>- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาพิจารณารับแรงงานท้องถิ่นเข้าทำงานเป็นอันดับแรก ทั้งนี้หากแรงงานท้องถิ่นไม่เพียงพอ ผู้รับเหมาที่มีความจำเป็นจะต้องคัดเลือกแรงงานต่างด้าวจะต้องรับแรงงานที่ขึ้นจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานเท่านั้น</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 17</p> <p>-</p> <p>- ภาคผนวกที่ 17</p> <p>-</p>

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไทท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็นไวเล็ป จำกัด      HO2300036-S001

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ผู้พักอาศัยข้างเคียง (ต่อ)	พร้อมกับแจ้งบริษัทประกันให้รับทราบ และดำเนินการแก้ไข ให้อย่างเร่งด่วนที่สุดให้กลับสู่สภาพเดิมหรือได้มาตรฐาน ที่ควรจะเป็นตามที่ตกลงร่วมกันกับเจ้าของอาคารข้างเคียง ทั้งนี้ ผู้ได้รับความเสียหายสามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ของ โครงการได้โดยตรงแต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ จะแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนา โครงการเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน			
2) คนงานก่อสร้าง	1. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้ อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด  2. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่รื้อถอนอาคารเดิม และพื้นที่กำลัง ก่อสร้างบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  3. เมื่อมีการขนย้ายวัสดุที่มีฝุ่น ต้องฉีดพรมน้ำก่อนย้ายทันที  4. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองให้กับคนงาน อาทิเช่น หน้ากากกันฝุ่น เป็นต้น	- โครงการได้จัดทำแผนผังการจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากบ้านอาคารที่ อยู่ใกล้เคียงให้มากที่สุด ตามมาตรการกำหนด  - ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้างจึงไม่มี กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  - ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้างจึงไม่มี กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  - โครงการได้จัดหาหน้ากากกันฝุ่นให้แก่คนงาน ตาม มาตรการกำหนด	-  -  -  -	- ดังภาคผนวกที่ 4  - ดังภาพที่ 1  - ดังภาพที่ 1  -

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) คนงานก่อสร้าง (ต่อ)	<p>5. กิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองมาก อาทิเช่น ใส้ไม้ ควรทำในท้องที่มีหลังคาหรือมีผ้าคลุม และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้านด้วย สำหรับคนงานที่ปฏิบัติงานในห้องดังกล่าวจะต้องใส่น้ำกากป้องกันฝุ่น และแว่นตานิรภัย อย่างมิดชิด</p> <p>6. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>7. จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังรับเข้าทำงานตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>8. จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>9. ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดทึบหรืออับชื้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน</p> <p>10. ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มิดชิด และสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัส หรือใช้ปูนซีเมนต์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังในการทำงาน</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้างจึงไม่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง</p> <p>- โครงการจัดให้มีการอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่หัวหน้าคนงาน ตามที่มาตรการกำหนด</p> <p>- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังรับเข้าทำงาน โดยต้องตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่ที่สามารถถ่ายเทอากาศได้ดี</p> <p>- ผู้รับเหมาคอยดูแล ควบคุมคนงานไม่ให้ทำงานในบริเวณที่ปิดทึบหรืออับชื้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน</p> <p>- โครงการกำชับให้คนงานสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิด หากต้องสัมผัส หรือใช้ปูนซีเมนต์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง ให้สวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัส</p>	-  -  -  -  -  -	-  -  -  -  -  - ดังภาพที่ 14

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) คนงานก่อสร้าง (ต่อ)	<p>11. จัดให้มีการล้างและทำความสะอาดพื้นบริเวณก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เศษวัสดุที่ละเอียด ทราขปูนซีเมนต์หมดไป ไม่ให้ลมพัดพาฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปทั่ว</p> <p>12. บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด</p> <p><b>ด้านเสียง</b></p> <p>1. วางแผนการก่อสร้าง และการจัดช่วงเวลาทำงานให้เหมาะสม เพื่อลดจำนวนเครื่องจักรที่ใช้งานพร้อมกัน</p> <p>2. จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน และเพียงพอกับจำนวนคนงาน</p> <p>3. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี</p> <p>4. ติดป้ายเตือน/กำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear plug) และที่ครอบหู (Ear Muff) ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง</p>	<p>- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาด กวาดเศษหิน ดิน ทราข บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน</p> <p>- บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) คอยควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้วางแผนการก่อสร้าง และกำหนดช่วงเวลาการทำงานอย่างเหมาะสม</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่คนงานก่อสร้างอย่างเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ</p> <p>- โครงการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธีให้แก่คนงาน ผ่านกิจกรรม morning talk</p> <p>- โครงการกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดป้ายเตือนไว้บริเวณพื้นที่โครงการ</p>	-  -  -  -  -	<p>- ดังภาพที่ 2</p> <p>-</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 6</p> <p>- ดังภาพที่ 17</p> <p>- ดังภาพที่ 12</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 5</p> <p>- ดังภาพที่ 17</p>

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) คนงานก่อสร้าง (ต่อ)	<p>5. กำหนดระยะเวลาทำงานของคนงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับระดับเสียงที่คนงานก่อสร้างจะได้รับ</p> <p>6. กำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง</p> <p>7. ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง</p> <p>8. จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของหูในผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเสียงดังเหมาะสม นับตั้งแต่การทดสอบตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน และทดสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อทราบภาวะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการได้ยินที่เกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>9. บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดเกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านความั่นสะเทือน</p> <p>1. การป้องกันและควบคุมที่แหล่งกำเนิดความั่นสะเทือนได้แก่</p>	<p>- โครงการกำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานก่อสร้างอย่างเหมาะสม</p> <p>- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- โครงการได้ทำการรื้อถอนป้ายที่ติดอยู่กับรั้วชั่วคราวออกเนื่องจากได้ดำเนินการจัดทำรั้วถาวรของโครงการเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง</p> <p>- โครงการยังไม่มี การทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของหูผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเสียงดัง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้เริ่มก่อสร้างอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2565 หากโครงการได้มีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของหูผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) คอยควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด</p>	- - - - -	- - - -

(ชื่อเดิมคือ โครงการ เบงก์คอก ฮอไรซอน ไทท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

- ดังภาพที่ 12



**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) คนงานก่อสร้าง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดระยะเวลาสัมผัสกับความสั่นสะเทือน โดยกำหนดชั่วโมงในการทำงานที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน อาทิเช่น เครื่องเจาะ เครื่องตัด เป็นต้น กำหนดให้มีการพัก 20 นาที ทุกๆ ระยะเวลาการทำงาน 2 ชั่วโมง</li> <li>- กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงมากได้มีโอกาสทำงานเบา สลับบ้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการทำงานของคนงานก่อสร้างอย่างเหมาะสม โดยกำหนดชั่วโมงในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องเจาะ ให้มีการพักทุก ๆ 20 นาที ตลอดระยะเวลาการทำงาน 2 ชั่วโมง</li> <li>- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</li> </ul>	-	-
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.) คอยดูแล/ควบคุมให้คนงานปฏิบัติตามมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.) คอยดูแล/ควบคุมให้คนงานปฏิบัติตามมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 9
	4. จัดให้มีการตรวจร่างกายคนงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- โครงการได้ดำเนินการจัดแผนตรวจสุขภาพร่างกายให้คนงานเรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 36
	5. บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด	- โครงการคอยกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 1

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>4.3 ผลกระทบสุขภาพ</b>  1) คนงานก่อสร้าง	1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่โครงการ โดยระบุ ชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพัก คนงานได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ ผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจาก บ้านพักคนงาน  2. จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง  3. ออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในบ้านพักคนงาน อาทิ เช่น ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการมั่วสุม และการทะเลาะวิวาท ห้ามขายยาเสพติดทุกประเภท และมีไว้ ในครอบครองเพื่อความปลอดภัยของคนงานและผู้ที่พักอาศัย ในบริเวณใกล้เคียง ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี เพื่อความสงบเรียบร้อย ภายใน	- โครงการได้ทำการรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์ที่ติดอยู่กับ รั้วชั่วคราวออก เนื่องจากได้ดำเนินการจัดทำรั้วถาวรของ โครงการเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะ สิ้นสุดการก่อสร้างทั้งนี้โครงการได้ทำการติดตั้งป้ายรับ เรื่องร้องเรียน โดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้บริเวณ พื้นที่โครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้ อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ  - โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงาน ก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง และ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยอย่าง เคร่งครัด  - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบ้านพักคนงาน และ กำหนดกฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของ คนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อน รำคาญ และปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้ที่พักอาศัยในชุมชนและ พื้นที่ใกล้เคียง	-  -  -	- ดังภาพที่ 9, 28  - ดังภาพที่ 29  - ดังภาพที่ 10

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) คนงานก่อสร้าง (ต่อ)	<p>บริเวณบ้านพักคนงาน หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น พิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย ห้ามทำลาย เคลื่อนย้ายคัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สินของบริษัทผู้รับเหมาทุกกรณี ห้ามลักขโมยหากมีการลักขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดี ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในพื้นที่บ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ห้ามเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคทุกชนิด</p> <p>4. จัดอบรมและให้คำแนะนำคนงาน ในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง เช่น การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ำที่สะอาด การชำระล้างร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น</p> <p>5. ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการจัดอบรมและให้คำแนะนำแก่คนงาน ในเรื่องการดูแลสุขอนามัยของตนเอง เช่น การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ำที่สะอาด และการชำระล้างร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น ผ่านกิจกรรม morning talk</p> <p>- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดป้ายกฎระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยของหน่วยงานก่อสร้างไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 12</p> <p>- ดังภาพที่ 29</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 18</p>

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) คนงานก่อสร้าง (ต่อ)	<p>6. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบ และดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ตลอดจนภายในห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มีความสะอาด และกำหนดให้ทำความสะอาดห้องพักทุกสัปดาห์</p> <p>7. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพคนงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หลังรับเข้าทำงาน</p> <p>8. บ้านพักคนงานก่อสร้างต้องจัดให้มีรั้วรอบบริเวณบ้านพักคนงาน และมีประตูทางเข้า-ออกทางเดียว มียามพร้อมตัวยามที่บริเวณทางเข้า-ออก มีไฟฟ้าแสงสว่าง ในเวลากลางคืน ส่องรอบบริเวณบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ</p> <p>9. กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและดำเนินการโดยเด็ดขาดในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบต่าง ๆ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบ และดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงานและมีการทำความสะอาดห้องพักทุกสัปดาห์</p> <p>- โครงการได้ดำเนินการจัดแผนตรวจสอบสภาพร่างกายให้คนงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- โครงการจัดให้มีรั้วรอบบริเวณบ้านพักคนงาน และมีประตูทางเข้า-ออกทางเดียว มีไฟฟ้า แสงสว่าง ในเวลากลางคืน ส่องรอบบริเวณบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ</p> <p>- โครงการจัดให้มีการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและดำเนินการโดยเด็ดขาดในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบต่าง ๆ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 10, 13</p> <p>- ดังภาพที่ 36</p> <p>- ดังภาพที่ 6</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 18</p>

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) คนงานก่อสร้าง (ต่อ)	10. คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีประวัติการทำงานที่ดี โดยผู้รับเหมาดังกล่าวจะให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกคนงานก่อสร้าง โดยมีทะเบียนประวัติคนงานก่อสร้างทุกคนซึ่งคนงานเหล่านี้จะทราบระเบียบปฏิบัติในการก่อสร้างที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงได้เป็นอย่างดี	- โครงการได้คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีประวัติการทำงานที่ดี และให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกคนงานก่อสร้างที่มีทะเบียนประวัติคนงานก่อสร้างทุกคน ซึ่งคนงานเหล่านี้จะทราบระเบียบปฏิบัติในการก่อสร้างที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงได้เป็นอย่างดี	-	-
1.1 ด้านสุขภาพร่างกาย	<u>โรกระบบทางเดินหายใจ</u> 1. จัดเตรียมหน้ากากกันฝุ่นให้กับคนงานก่อสร้าง	- โครงการได้จัดหาหน้ากากกันฝุ่นให้แก่คนงาน ตามมาตรการกำหนด	-	-
	2. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้างจึงไม่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	- ดังภาพที่ 1
	3. ติดตั้งผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) ครอบคลุมตัวอาคารก่อสร้างตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นสูงสุดของอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการได้ทำการรื้อถอนผ้าใบ Mesh Sheet ออก เนื่องจาก โครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 1

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ด้านสุขภาพร่างกาย (ต่อ)	<p>4. ในการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ให้ปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน ให้มิดชิด</p> <p>5. รักษาความสะอาดบริเวณปากทางเข้า-ออกให้ปราศจากเศษดิน ทราย ตกค้าง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>6. เศษวัสดุที่เหลือใช้ต้องไม่มีการกองหรือเก็บไว้ที่หน้างาน โดยต้องจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด</p> <p>7. จัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี เป็นต้น</p> <p>8. เลือกใช้สารเคมีที่กลิ่นไม่รุนแรง</p> <p>9. จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีการกองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาด กวาดเศษหิน ดิน ทราย บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีการกองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการและได้จัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด</p> <p>- โครงการกำชับให้คนงานสวมหน้ากากป้องกันตลอดเวลาตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่ที่สามารถถ่ายเทอากาศได้ดี</p>	-  -  -  -  -	-  - ดังภาพที่ 2  -  -  -

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ด้านสุขภาพร่างกาย (ต่อ)	<p>10. ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดทึบหรืออับชื้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน</p> <p>11. จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>12. หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุและสิ่งต่าง ๆ ที่จะกระตุ้นให้เกิดโรคหรืออาการกำเริบ</p> <p><u>โรกระบบทางเดินอาหาร</u></p> <p>1. จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดไว้อย่างเพียงพอ</p> <p>2. รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่ม</p> <p>3. จัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงานด้านสุขลักษณะในการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารที่ปรุงใหม่ ๆ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น</p>	<p>- ผู้รับเหมาคอยดูแล ควบคุมคนงานไม่ให้ทำงานในบริเวณที่ปิดทึบหรืออับชื้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้างจึงไม่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุ/อุปกรณ์การก่อสร้างที่มีสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุและสิ่งต่าง ๆ ที่จะกระตุ้นให้เกิดโรคหรืออาการกำเริบ</p> <p>- โครงการได้เตรียมน้ำดื่มให้แก่คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ</p> <p>- โครงการได้กำชับให้คนงานรักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่ม</p> <p>- โครงการจัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงานด้านสุขลักษณะในการรับประทานอาหาร ผ่านกิจกรรม Morning Talk</p>	-  -  -  -  -  -  -	-  - ดังภาพที่ 1       - ดังภาพที่ 31       - ดังภาพที่ 12

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ด้านสุขภาพร่างกาย (ต่อ)	4. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และกำชับให้พนักงานดูแล ความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ  <u>โรคผิวหนัง</u>  1. ให้พนักงานสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิด และสวมถุงมือทุกครั้ง ที่ต้องสัมผัส หรือใช้ปูนซีเมนต์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตราย ต่อผิวหนังในการทำงาน  2. ติดตั้งผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) ครอบคลุมตัวอาคารก่อสร้าง ตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นสูงสุดของอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งผงปูนซีเมนต์ฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง  3. จัดให้มีการอบรมชี้แจงพนักงานด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การรักษาความสะอาดร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าที่แห้งและ สะอาด	- โครงการจัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมที่เพียงพอต่อจำนวน คนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดมีกิจกรรมทำความสะอาด ห้องน้ำ-ห้องส้วมเป็นประจำทุกวัน  - โครงการกำชับให้พนักงานสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิด หากต้อง สัมผัส หรือใช้ปูนซีเมนต์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อ ผิวหนัง ให้สวมถุงมือทุกครั้งที่ต้องสัมผัส  - ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้างขณะช่วง งานดังกล่าวโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด  - โครงการจัดให้มีการอบรมชี้แจงพนักงานด้านสุขอนามัย ส่วนบุคคล ผ่านกิจกรรม Morning Talk	-  -  -  -	- ดังภาพที่ 19 - 20  - ดังภาพที่ 14  -  - ดังภาพที่ 13



**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ด้านสุขภาพร่างกาย (ต่อ)	<p>4. ดูแลความสะอาดภายในห้องพักอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>5. ล้างทำความสะอาดรองเท้าบูททุกครั้งหลังเลิกใช้งานและตากให้แห้งก่อนนำไปใส่</p> <p><u>โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค</u></p> <p>1. ปิดฝาถังมูลฝอยให้แน่นอยู่เสมอ</p> <p>2. เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด</p> <p>3. ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่ห้องพักอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>4. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ</p>	<p>- โครงการกำชับให้คนงานล้างทำความสะอาดรองเท้าบูททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน และตากให้แห้งก่อนนำไปใส่</p> <p>- โครงการกำชับให้คนงานปิดฝาถังมูลฝอยให้แน่นอยู่เสมอผ่านกิจกรรม Morning Talk</p> <p>- โครงการกำชับให้คนงานเก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด ผ่านกิจกรรม Morning Talk</p> <p>- โครงการกำชับให้คนงานดูแลความสะอาดภายในห้องพักอย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรม Morning Talk</p> <p>- โครงการจัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมที่เพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมเป็นประจำทุกวัน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 12</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 12</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 12</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 19-20</p>

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ด้านสุขภาพร่างกาย (ต่อ)	5. ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและรอบบริเวณ ที่พักทุก 1 เดือน	- โครงการได้จัดให้มีการใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีด พ่นภายในและรอบบริเวณที่พักทุก 1 เดือน	-	- ดังภาพที่ 16
	6. กำจัดแมลงสาบและแหล่งเพาะพันธุ์แมลงสาบก่อนและ หลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธี ดังต่อไปนี้  1) ฉีดพ่นยากำจัดแมลงสาบบริเวณบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม ก่อนและหลังการรื้อถอนเพื่อป้องกันแมลงสาบหนี ออกสู่ภายนอกระหว่างรื้อถอนโดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงาน ทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว  2) กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน โดยให้ สำนักงานเขตบางกะปิเข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล ไม่ให้เหลือตกค้าง  3) สูดสิ่งปฏิกูลในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปโดยสำนักงาน เขตบางกะปินำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝัง กลบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในทันที	- โครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง หากโครงการถึง ช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้โครงการได้มีการฉีดพ่นยากำจัด แมลงสาบบริเวณบ้านพักคนงาน เป็นประจำ	-	- ดังภาพที่ 16

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ด้านสุขภาพร่างกาย (ต่อ)	<p>4) ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นแล้วเสร็จทันที</p> <p><u>โรคที่ขู่เป็นพาหะนำโรค</u></p> <p>1. ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด รวมทั้งเก็บทำลายเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ร่องรับน้ำได้ จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี</p> <p>2. ติดตั้งมุ้งลวดหรือมุ้งนอนในมุ้ง</p> <p>3. สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณที่พักเป็นประจำ</p> <p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยาในกรณีที่ใช้ไล่ยุงออกกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณโครงการ</p> <p>5. ปรับปรุงบริเวณที่ปลูกต้นไม้หนาแน่นให้โปร่ง เพื่อให้ไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของยุง ตลอดจนถึงตรวจสอบไม่ให้มีน้ำขังอยู่ในจานรองกระถางต้นไม้ เพื่อไม่ให้ยุงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์</p> <p>6. ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายโดยรอบโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ดี ไม่ให้เกิดการอุดตัน</p>	<p>- โครงการดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือแหล่งเชื้อโรคต่าง ๆ</p> <p>- โครงการดูแลปรับปรุงบริเวณที่ปลูกต้นไม้หนาแน่นให้โปร่ง เพื่อให้ไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของยุง ไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง</p> <p>-โครงการได้ทำการขุดลอกตะกอนและจัดให้มีรางระบายน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ดี</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 4</p>

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ด้านสุขภาพร่างกาย (ต่อ)	<p>7. ตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าทำงาน</p> <p>8. กำจัดขุงและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและหลังการรื้อถอน บ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้</p> <p>1) ฉีดพ่นยาฆ่ายุงทั้งก่อนและหลังทำการรื้อถอน โดยทำการ ฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว</p> <p>2) ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่พบลูกน้ำ</p> <p>9. ทำความสะอาด พื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่น ยาแล้วเสร็จทันที</p> <p><u>โรคที่แมลงวันเป็นพาหะ</u></p> <p>1. จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาด และถูกหลักสุขาภิบาล</p> <p>2. จัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค</p>	<p>- โครงการได้กำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อน รับเข้าทำงานทุกคน</p> <p>- โครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง หากโครงการถึง ช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้โครงการได้มีการฉีดพ่นยาหมอกควัน ไล่ยุงลายบริเวณบ้านพักคนงานเป็นประจำ</p> <p>- โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งและเก็บงาน หากโครงการ ถึงช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดห้องส้วม เป็นประจำ</p> <p>- โครงการจัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดให้แก่คนงานอย่าง เพียงพอ</p>	-  -  -  -  -	-  - ดัชนีภาพที่ 16  -  -  - ดัชนีภาพที่ 10-11  - ดัชนีภาพที่ 18

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ด้านสุขภาพร่างกาย (ต่อ)	3. ประชาสัมพันธ์คนงานให้ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าส้วม และรับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ ห้ามรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม	- โครงการได้ประชาสัมพันธ์คนงานให้ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ ห้ามรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม ผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 12
	4. เก็บภาชนะที่ใส่อาหารให้มีมิดชิด ไม่ให้แมลงวันตอมได้	- โครงการกำชับให้คนงานเก็บภาชนะที่ใส่อาหารให้มีมิดชิดไม่ให้แมลงวันตอมได้ ผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 12
	5. นิดฟันยากำจัดแมลงวันในบริเวณที่มีแมลงวันชุกชุม	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	6. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน	- โครงการได้กำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกคน	-	-
	7. กำจัดแมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้  1) นิดฟันยาฆ่าแมลงวันทั้งก่อน และหลังทำการรื้อถอน โดยนิดฟันภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว 2) กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน โดยให้สำนักงานเขตบางกะปิมารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 3) ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอน และเมื่อนิดฟันยาแล้วเสร็จทันที	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง หากโครงการถึงช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้โครงการได้มีการนัดฟันยาหมอกควันได้ ขยายบริเวณบ้านพักคนงานเป็นประจำ	-	- ดังภาพที่ 16
			-	-

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ด้านสุขภาพร่างกาย (ต่อ)	4) สุขสิ่งปฏิกูลภายในถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยให้ สำนักงานเขตบางกะปินำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล และทำการฝังกลบถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ในทันที <u>โรคที่คนเป็นพาหะนำโรค</u>	- โครงการจัดให้มีการสุขสิ่งปฏิกูลออกไปกำจัดให้ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล และทำการฝังกลบถึงบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปในทันที	-	- ดังภาคผนวกที่ 16
	1. พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับ คนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มี ใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาพิจารณารับแรงงานท้องถิ่น เข้าทำงานเป็นอันดับแรก ทั้งนี้หากแรงงานท้องถิ่น ไม่เพียงพอ ผู้รับเหมาที่มีความจำเป็นจะต้องคัดเลือกแรงงาน ต่างด้าวจะต้องรับแรงงานที่ขึ้นจัดทำทะเบียนประวัติ แรงงานเท่านั้น	-	-
	2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน	- โครงการได้กำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อน รับเข้าทำงานทุกคน	-	-
	3. ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องทุกครั้งที่มี เพศสัมพันธ์	- โครงการได้จัดอบรมวิธีการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ให้แก่คนงาน ผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 12

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ด้านสุขภาพร่างกาย (ต่อ)	4. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คนงาน ก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น 1) บ้านพักคนงานต้องมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับทึบ อีกทั้งจะจัดให้คนงานพัก อาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อห้องที่เหมาะสม และ ไม่แออัดจนเกินไป  2) จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อ คนงาน 20 คน  3) จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดแก่ คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ  4) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม และน้ำใช้ในพื้นที่ ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีบ้านพักให้แก่คนงานก่อสร้าง มี มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับทึบ จัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวน คนต่อห้องที่เหมาะสม และไม่แออัดจนเกินไป  - โครงการจัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมที่เพียงพอต่อจำนวน คนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดมีกิจกรรมทำความสะอาด ห้องน้ำ-ห้องส้วมเป็นประจำทุกวัน  - โครงการจัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภค และบริโภคที่สะอาดแก่ คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ  - โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปบำบัดน้ำเสีย จากคนงานก่อสร้าง เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ และโครงการได้จัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ให้ เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งผล การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมของโครงการมีค่าเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด	-  -  -  -	- ดังภาพที่ 6  - ดังภาพที่ 10-11  - ดังภาพที่ 31  - ดังภาพที่ 21 และ ภาคผนวกที่ 19

(ชื่อเดิมคือ โครงการ เบงก์คอก ฮอไรซอน ไทท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ด้านสุขภาพร่างกาย (ต่อ)	<p>5) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสมและจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับขยะมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามสุขาภิบาลไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง</p> <p><u>โรควันโรค</u></p> <p>1. พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน</p> <p>3. จัดระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณูปการให้แก่คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น</p> <p>1) โครงการจัดให้มีบ้านพักคนงานแบบมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับทึบอีกทั้งจะจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อห้องที่เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป</p>	<p>- โครงการจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำนวนเพียงพอ เพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน</p> <p>- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาพิจารณารับแรงงานท้องถิ่นเข้าทำงานเป็นอันดับแรก ทั้งนี้หากแรงงานท้องถิ่นไม่เพียงพอ ผู้รับเหมาที่มีความจำเป็นจะต้องคัดเลือกแรงงานต่างด้าวจะต้องรับแรงงานที่ขึ้นจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานเท่านั้น</p> <p>- โครงการได้กำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกคน</p> <p>- โครงการจัดให้มีบ้านพักให้แก่คนงานก่อสร้างตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง</p>	-  -  -  -	-  -  - ดัชนีภาพที่ 6



**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ด้านสุขภาพร่างกาย (ต่อ)	2) จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อ คนงาน 20 คน	- โครงการจัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมที่เพียงพอต่อจำนวน คนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดมีกิจกรรมทำความสะอาด ห้องน้ำ-ห้องส้วมเป็นประจำทุกวัน	-	- ดัชนีภาพที่ 10-11
	3) จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคที่สะอาดแก่คนงาน ก่อสร้างอย่างเพียงพอ	- โครงการจัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภค และบริโภคที่สะอาดแก่ คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ	-	- ดัชนีภาพที่ 31
	4) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมและน้ำใช้ในพื้นที่ ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปบำบัดน้ำเสีย จากคนงานก่อสร้าง เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ และโครงการได้จัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ให้ เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งผล การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมของโครงการมีค่าเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด	-	- ดัชนีภาพที่ 21 และ ภาคผนวกที่ 19
	5) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสมและ จำนวนเพียงพอ เพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงานและควบคุมให้ คนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่าง เคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง	- โครงการได้จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอย วางไว้ภายใน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งจัดให้มีคนงาน รวบรวมมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ ให้รถเก็บขนมูลฝอยของ สำนักงานเขตบางกะปิเข้ามาเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกต้อง ต่อไป	-	-

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ด้านสุขภาพร่างกาย (ต่อ)	<p><u>อุบัติเหตุต่าง ๆ</u></p> <p>1. ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการและให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง</p> <p>2. จัดทำรั้ว Metal Sheet โดยรอบแนวเขตที่ดินความสูง 6 เมตร เพื่อกันขอบเขตโครงการอย่างเป็นสัดส่วน</p> <p>3. ขณะทำโครงการต้องทำ Chain Link ขึ้นจากอาคารเพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่นและย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น</p>	<p>- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ เพื่อแจ้งกำหนดการเจาะดำเนินการก่อสร้าง โดยระบุวันให้ทราบอย่างชัดเจน พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง</p> <p>- โครงการได้ทำการรื้อรั้ว Metal Sheet ออกเนื่องจากได้จัดทำรั้วถาวรของโครงการเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ซึ่งในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ซึ่งในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพผนวกที่ 16</p> <p>- ดังภาพที่ 1</p> <p>- ดังภาพที่ 1</p>

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ด้านสุขภาพร่างกาย (ต่อ)	4. เมื่อย้าย Chain Link ไปแล้วต้องทำแผงตาข่ายกันรอบอาคาร โดยใช้โครงเหล็กจึงด้วยตาข่ายถี่ทุกชั้น	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ซึ่งในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1
	5. ทุก 2-3 ชั้นต้องแขวนนั่งร้านและจึงตาข่ายรอบ เพื่อใช้ในการทำผนังภายนอก	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ซึ่งในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1
	6. จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำเสียสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาด	- โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ รวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำเสียสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาด	-	- ดังภาพที่ 22
	7. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 35

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ด้านสุขภาพร่างกาย (ต่อ)	8. บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ	-	- ดังภาพที่ 26
	9. จัดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	- โครงการได้ทำการรื้อถอนป้ายออกเนื่องจาก อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรั้วถาวรของโครงการและอยู่ในช่วงของงานตกแต่งและเก็บงาน	-	-
	10. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้แก่คนงานก่อสร้างอย่างเหมาะสมกับประเภทงานที่ปฏิบัติ	-	- ดังภาพที่ 17
	11. จัดอบรม ชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น	- โครงการจัดให้มีการอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่หัวหน้าคนงาน ตามที่มาตรการกำหนด	-	- ดังภาคผนวกที่ 5
	12. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุม ดูแล และสอดส่องการใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอ	-	- ดังภาคผนวกที่ 17
	13. เจ้าของโครงการกำชับผู้รับเหมาให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาเข้มงวดต่อคนงานด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ	-	- ดังภาคผนวกที่ 12

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ด้านสุขภาพร่างกาย (ต่อ)	14. นำรายละเอียดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมาติดไว้บริเวณโครงการในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	-โครงการได้ทำการรื้อถอนป้ายที่ติดอยู่กับรั้วชั่วคราวออกเนื่องจากได้ดำเนินการจัดทำรั้วถาวรของโครงการเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ขณะช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
1.2 ด้านสุขภาพจิต	1. บ้านพักคนงานต้องเป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. กำหนดกฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้ง 3. จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการระหว่างคนงานก่อสร้างเพื่อคลายความเครียดจากการทำงาน และให้เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง	- โครงการจัดให้มีบ้านพักให้แก่คนงานก่อสร้างตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง - โครงการได้กำหนดกฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้ง ตามมาตรการกำหนด - โครงการได้จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการระหว่างคนงานก่อสร้าง เพื่อคลายเครียดจากการทำงาน และให้เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน - โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับกับความปลอดภัยของหน่วยงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	- - - -	- ดังภาพผนวกที่ 4 - - - ดังภาพที่ 29

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 ด้านสุขภาพจิต (ต่อ)	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการ รวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่บ้านพัก คนงานเป็นประจำตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดี และรับทราบปัญหาจากผู้ที่อยู่ข้างเคียง โครงการโดยตรง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้ที่อยู่ อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ เป็นประจำ เพื่อสอบถามถึง ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีปัญหา เกิดขึ้น จะดำเนินการหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	-	-
	6. หลีกเลี่ยงการดำเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน เวลาพักผ่อนของผู้ที่อยู่โดยรอบ	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาหลีกเลี่ยงการดำเนินการ ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อนของผู้ที่อยู่ โดยรอบ	-	-
	7. ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมของคนงานรวมทั้ง ระบบระบายน้ำต่าง ๆ ไม่ให้น้ำท่วมขัง ซึ่งอาจเกิดกลิ่น รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบ	- โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดห้องน้ำ รวมทั้ง ระบบระบายน้ำต่าง ๆ ไม่ให้น้ำท่วมขัง ไม่ให้เกิดกลิ่น รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบ	-	- ดังภาพที่ 20
	8. จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม หน้าโครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากพบ ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	- โครงการรื้อกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่ติดอยู่กับรั้วชั่วคราว ออก เนื่องจากได้ดำเนินการจัดทำรั้วถาวรของโครงการ เรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการ ก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการจัดให้มีป้ายรับเรื่องร้องเรียน โดย ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้บริเวณพื้นที่โครงการเพื่อ รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้ที่อยู่อาศัยรอบพื้นที่ โครงการ	-	- ดังภาพที่ 28

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 ด้านสุขภาพจิต (ต่อ)	9. จัดทำรั้ว Metal Sheet โดยรอบแนวเขตที่ดินความสูง 6 เมตร เพื่อกันขอบเขตโครงการอย่างเป็นสัดส่วน และติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้ทำการรื้อถอนรั้ว Metal Sheet ออกเนื่องจากได้ดำเนินการจัดทำรั้วถาวรของโครงการเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 1
	10. กำหนดช่วงเวลาขนส่งวัสดุก่อสร้างในวันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และเวลา 20.00-06.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ สำหรับวันเสาร์จะกำหนดให้ขนส่งในช่วงเวลา 09.00-17.00 น. และจะไม่มีรถขนส่งวัสดุก่อสร้างในวันอาทิตย์	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วนตามมาตรการกำหนด	-	- ดังภาพที่ 8
	11. ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาตท้องถิ่นในป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการสามารถติดต่อได้โดยตรง	- โครงการได้ทำการรื้อป้ายประกาศที่ติดอยู่กับรั้วชั่วคราวออก เนื่องจากได้ดำเนินการจัดทำรั้วถาวรของโครงการเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการจัดให้มีป้ายรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้บริเวณพื้นที่โครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 28

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 ด้านสุขภาพจิต (ต่อ)	12. ทำแนวตาข่ายกันรอบอาคาร โดยใช้โครงเหล็กขึงด้วยตาข่ายถี่ทุกชั้น	- โครงการได้ทำการรื้อแนวตาข่ายกันรอบอาคารออกเนื่องจากปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ซึ่งในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1
	13. ทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนนั่งร้านและขึงตาข่ายรอบ เพื่อใช้ในการทำผนังภายนอก	- โครงการได้ทำการรื้อแนวตาข่ายกันรอบอาคารออก ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ซึ่งในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1
	14. ควบคุมการกวาดแขวน (BOOM) ของเครนให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ซึ่งในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1



**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 ด้านสุขภาพจิต (ต่อ)	15. จัดให้มีการประกันภัยรับผิชอบทางกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนา ตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในที่เปิดเผยและเห็น ได้ง่าย ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบ ตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ บุคคลภายนอก พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการชดเชยความ เสียหายในกรณีที่ตรวจพบที่เกิดจากการดำเนินงาน ก่อสร้างของโครงการ	-	- ดังภาคผนวกที่ 8
	16. จัดหาที่พักที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดให้คนงาน	- โครงการจัดให้มีการก่อสร้างบ้านพักสำหรับคนงานที่ แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดให้คนงาน	-	- ดังภาพที่ 6
	17. ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาการ พื้นที่นอกโครงการ ลักขโมย การทำร้ายร่างกายและการ ทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงาน กับคนในชุมชนใกล้เคียง	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาคอยดูแลควบคุมคนงาน อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาการลักขโมยพื้นที่นอกโครงการ ลักขโมย การทำร้ายร่างกายและการทะเลาะวิวาทระหว่าง คนงานด้วยกันเอง หรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชน ใกล้เคียง	-	-

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก โฮไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 ด้านสุขภาพจิต (ต่อ)	1) กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. และต้องมีการเซ็นชื่อเข้า-ออกบ้านพัก	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบ้านพักคนงาน และกำหนดกฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของ คนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ	-	- ดังภาพที่ 26
	2) มีผู้จัดการบ้านพักคนงานดูแลรับผิดชอบโดยตรง ตรวจสอบผู้พักอาศัยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบ้านพักคนงาน คอย สอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างให้อยู่ใน ระเบียบ พร้อมทั้งได้มีการตรวจสอบผู้พักอาศัยภายใน บ้านพักคนงานอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	-	- ดังภาพที่ 26
	3) ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิดกฎหมาย และมียา เสพติดในบริเวณบ้านพักคนงาน	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบ้านพักคนงาน และ กำหนดกฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของ คนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อน รำคาญ และปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้ที่พักอาศัยในชุมชนและ พื้นที่ใกล้เคียง	-	- ดังภาพที่ 26
	4) มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย	- โครงการได้ดำเนินการติดตั้งถังดับเพลิงเพื่อเตรียม ความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	-	- ดังภาพที่ 27

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 ด้านสุขภาพจิต (ต่อ)	5) หากคนงานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือทำผิดกฎหมายบริษัท ผู้รับเหมาจะต้องลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบ้านพักคนงาน และ กำหนดกฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของ คนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อน รำคาญ และปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้ที่พักอาศัยในชุมชนและ พื้นที่ใกล้เคียง	-	- ดังภาพที่ 26
2) ผู้พักอาศัยใกล้เคียง โครงการ	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน กายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง เคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ	-โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้าน สุขภาพ อย่างเคร่งครัด	-	-
4.4 สุนทรียภาพ	1. จัดทำรั้ว Metal Sheet โคยรอบแนวเขตที่ดินความสูง 6 เมตร และทางเข้า-ออกโครงการมีม่านกันไว้เพื่อช่วยปิดบัง ไม่ให้เห็นภาพเศษวัสดุก่อสร้าง และภาพกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่ง อาจเป็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม 2. ติดตั้งผ้าใบทึบ (Mesh sheet) ครอบคลุมตัวอาคารก่อสร้าง ตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นสูงสุดของอาคาร เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพ ตัวอาคารระหว่างก่อสร้าง	- โครงการได้ทำการรื้อถอนรั้ว Metal Sheet ออกเนื่องจาก ได้ดำเนินการจัดทำรั้วถาวรของโครงการเรียบร้อยแล้ว และ ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง  -โครงการได้ทำการรื้อถอนรั้ว Mesh sheet เนื่องจาก ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ขณะช่วง งานดังกล่าวโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด	-  -	- ดังภาพที่ 1  - ดังภาพที่ 1

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>4.4 คุณภาพ (ต่อ)</b>	3. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน ทำให้เกิดภาพที่ไม่น่ามอง	- โครงการกำชับให้พนักงานขับรถบรรทุกใช้ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบก่อนออกจากโครงการทุกครั้ง	-	- ดังภาพที่ 3
	4. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น	- โครงการจัดให้มีพื้นที่กองเก็บวัสดุก่อสร้างไว้ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน	-	-
	5. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทราชที่ตกบริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที และทางเข้า-ออกโครงการมีม่านกันไว้เพื่อช่วยปิดบังไม่ให้เห็นภาพเศษวัสดุก่อสร้าง และภาพกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาด กวาดเศษหิน ดิน ทราช และฉีดพรมน้ำบริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน	-	- ดังภาพที่ 2
	6. กำหนดให้ทำรั้วล้อมรอบโครงการเป็นสีเขียวหรือสีโทนอ่อน เพื่อให้เกิดความสวยงามและสบายตาแก่ผู้ที่มองจากภายนอกโครงการ	- โครงการได้ดำเนินการจัดทำรั้วถาวรของโครงการเรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 9

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 การบดบังแสงแดด	<p>1. ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการและให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง</p> <p>2. กำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้างอาคารโครงการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัยมีเงาอาคารของโครงการพาดผ่าน และอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกลับโครงการได้โดยตรง โดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง</p>	<p>- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ เพื่อแจ้งกำหนดการก่อสร้าง โดยระบุวันให้ทราบอย่างชัดเจน พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง</p> <p>- โครงการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายในกรณีที่ตรวจพบว่ามาจากการดำเนินการของโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเข้าพบบ้านข้างเคียงเป็นประจำ เพื่อแจ้งแผนงานการก่อสร้าง และสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังแสงแดดต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง ทางโครงการจะทำการจดบันทึกและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้โดยทันที ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ</p>	-	-
			-	- ดังภาคผนวกที่ 8

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 การบดบังแสงแดด (ต่อ)	อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหากจากการพัฒนาโครงการ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง			
4.6 การบดบังทิศทางลม	1. ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการและให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ เพื่อแจ้งกำหนดการเจาะก่อสร้าง โดยระบุวันให้ทราบอย่างชัดเจน พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	-	- ดังภาคผนวกที่ 13

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.6 การบดบังทิศทางลม (ต่อ)	2. กำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้างอาคารโครงการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัยที่อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังลมจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกลับโครงการได้โดยตรง โดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังลมต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหากจากการพัฒนาโครงการ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน	- โครงการจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายในกรณีที่ตรวจพบว่ามาจากการดำเนินการของโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเข้าพบบ้านข้างเคียงเป็นประจำ เพื่อแจ้งแผนงานการก่อสร้าง และสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังทิศทางลมต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง ทางโครงการจะทำการจดบันทึกและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้โดยทันที ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ	-	- ดังภาคผนวกที่ 8

**ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโครงการ ไซบิค พระราม 9 - รามคำแหง 24**

(ชื่อเดิมคือ โครงการ แเบงค์คอก โฮไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.6 การบดบังทิศทางลม (ต่อ)	ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง			
4.7 การบดบังคลื่นวิทยุ โทรทัศน์	กำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้างอาคารโครงการ โดยโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้างเพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้หลังจากที่ได้รับแจ้งรวมทั้งจะดำเนินการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้วและได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารโครงการ ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้างเพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถติดต่อกับโครงการได้	-	-



	
<p>ภาพที่ 1 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน</p>	
	
<p>ภาพที่ 2 พนักงานทำความสะอาดพื้นที่โครงการ</p>	<p>ภาพที่ 3 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก</p>
	
<p>ภาพที่ 4 รังระบายน้ำ</p>	<p>ภาพที่ 5 ป้ายระวังอันตรายจากไฟฟ้า</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ไซบิก พระราม 9 - รามคำแหง 24 (โครงการ แบนด์ค็อก ฮอไรซอน ไลท์ แอท รามคำแหง แคมปัส) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566


	
<p>บ้านพักคนงาน</p>	<p>รั้วบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>ประตูทางเข้า - ออก</p>	<p>กล่องรับเรื่องร้องเรียนและเบอร์ติดต่อ</p>
	
<p>ไฟฟ้าส่องสว่าง</p>	<p>กฎระเบียบบ้านพักคนงาน</p>
<p>ภาพที่ 6 บ้านพักคนงาน</p>	



	
<p>บอร์ดประชาสัมพันธ์ในบ้านพักคนงาน</p>	<p>ถังดับเพลิง</p>
<p>ภาพที่ 6 (ต่อ) บ้านพักคนงาน</p>	
	
<p>ภาพที่ 7 ป้ายกำหนดช่วงเวลาขนส่ง</p>	<p>ภาพที่ 8 ป้ายกำหนดช่วงเวลาทำงาน</p>
	
<p>ภาพที่ 9 รั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ</p>	<p>ภาพที่ 10 แม่บ้านประจำบ้านพักคนงาน</p>

	
<p>ภาพที่ 11 ห้องน้ำบ้านพักคนงาน</p>	<p>ภาพที่ 12 Morning Talk</p>
	
<p>ภาพที่ 13 กิจกรรมทำความสะอาดบ้านพักคนงาน</p>	<p>ภาพที่ 14 ชุดยูนิฟอร์มคนงาน</p>
	
<p>ภาพที่ 15 พื้นที่พักผ่อนคนงาน</p>	<p>ภาพที่ 16 นิดพ่นกันแมลง</p>





ภาพที่ 17 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



ภาพที่ 18 น้ำดื่มสะอาดบ้านพักคนงาน



ภาพที่ 19 ห้องน้ำคนงาน



ภาพที่ 20 กิจกรรมล้างห้องน้ำ



ภาพที่ 21 ระบบบำบัดน้ำเสีย



ภาพที่ 22 ถังสำรองน้ำ

	
<p>ภาพที่ 23 ถังมูลฝอยแยกประเภท</p>	<p>ภาพที่ 24 ป้ายวิธีการคัดแยกขยะ</p>
	
<p>ภาพที่ 25 ป้ายห้ามสูบบุหรี่</p>	<p>ภาพที่ 26 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>
	
<p>ภาพที่ 27 อุปกรณ์ดับเพลิง</p>	

	
<p>ภาพที่ 28 เบอร์โทรผู้รับเรื่องร้องเรียน</p>	<p>ภาพที่ 29 หัวหน้าคนงาน</p>
	
<p>ภาพที่ 30 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์</p>	<p>ภาพที่ 31 น้ำดื่มสะอาด</p>
	
<p>ภาพที่ 32 วิธีการล้างมือ</p>	<p>ภาพที่ 33 พื้นที่สูบบุหรี่</p>






ภาพที่ 34 ปลูหญ้า



ภาพที่ 35 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



ภาพที่ 36 ตรวจสอบสภาพคนงาน