

บทที่ 4

สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พบว่า โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ประชาชนเวสต์ 3) มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ดังรายละเอียดในบทที่ 2) ในระยะก่อสร้างเพียงบางส่วน โดยมาตรการฯ ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมีดังนี้

1. ยังไม่มีการตรวจสอบสภาพอาคารข้างเคียงร่วมกับเจ้าของอาคาร
2. ยังไม่มีการสูบน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างน้อยเดือนละ 1 รวมทั้งชุดลอกตะกอนรางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่สาธารณะ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลา
3. ยังไม่มีการแสดงรายชื่อ และหมายเลขติดต่อของบริษัทที่บริเวณด้านข้าง หรือด้านหลังของรถ
4. ยังไม่มีการสร้างรางระบายน้ำโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการระบายน้ำลงระบบระบายน้ำของเทศบาล
5. ยังไม่มีการชุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำชั่วคราว รอบพื้นที่บ้านพักคนงาน
6. มีการติดตั้งนั่งร้านที่มีความปลอดภัยและแข็งแรง แต่ยังไม่มีการติดตั้งราวกันตกบนอาคารก่อสร้าง
7. ยังไม่มีการประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทราย ให้เข้ามาตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้าง
8. โครงการยัง ไม่มีการบันทึกข้อมูลสถิติความปลอดภัยและอุบัติเหตุในการก่อสร้างและจัดทำรายงานความปลอดภัยประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน

4.2 ข้อเสนอแนะ

บริษัทที่ปรึกษาฯ ขอเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการได้ปฏิบัติ ดังนี้

1. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพอาคารข้างเคียงร่วมกับเจ้าของอาคารข้างเคียง พร้อมทั้งถ่ายรูปสภาพอาคารไว้เป็นหลักฐาน
2. สูบน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างน้อยเดือนละ 1 รวมทั้งชุดลอกตะกอนรางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศเสียงความสั่นสะเทือน การพังทลายของดินคุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด
4. แสดงรายชื่อบริษัท และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ไว้ที่บริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถยนต์โครงการทุกคัน เพื่อความสะดวกในการติดต่อร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบจากรถของโครงการ

5. สร้างรางระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้น้ำหลากจากพื้นที่ก่อสร้างไหลบ่าไปยังพื้นที่ข้างเคียง ทั้งนี้ โครงการระบายน้ำลงระบบระบายน้ำของเทศบาล
6. ชุตลอกตะกอนในรางระบายน้ำรอบพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างทำ ความสะอาดเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ เป็นประจำอย่างน้อยน้ำปีละ 2 ครั้ง
7. จัดให้มีการติดตั้งราวกันตกบนอาคาร เพื่อความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง
8. ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทราย ให้เข้ามาตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้าง