

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์การแพทย์เพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลมঙ্গุวัฒนะ (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท มงกุวัฒนะ จำกัด (มหาชน) ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเลขที่ ทส 1009.5/4917 ลงวันที่ 26 เมษายน 2559 ทั้งนี้สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ดัง ตารางที่ 3-1



ตารางที่ 3-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์การแพทย์เพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลมঙ্গกวิวัฒน์ ของบริษัท มงกวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1. สภาพภูมิประเทศ - จัดทำรั้วชั่วคราวโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างปิดกั้นตามแนวเขตพื้นที่ส่วนขยาย เพื่อป้องกันการพังกระจายของฝุ่นละออง ลดผลกระทบด้านเสียงและช่วยบดบังทัศนียภาพที่เกิดจากการก่อสร้าง โดยใช้รั้วความสูงอย่างน้อย 6 เมตร	ในระยะก่อสร้างโครงการจัดให้มีการติดตั้งรั้วทึบ Metal Sheet หน้า 3.18 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการพังกระจายของฝุ่นละออง รวมถึงช่วยลดระดับเสียงที่ออกสู่ภายนอกโครงการ และช่วยบดบังทัศนียภาพที่เกิดจากการก่อสร้าง อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ ซึ่งได้รื้อถอนรั้วดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 2
- จัดวางอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	ในระยะก่อสร้างโครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง และได้กำชับให้คนงานจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังใช้งาน อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1. สภาพภูมิประเทศ			
- ติดตั้งป้ายประกาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยระบุโครงการ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเรื่องเรียนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการไว้หน้าโครงการ เพื่อสามารถติดต่อเจ้าของโครงการและ ผู้รับผิดชอบ เรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ	ในระยะก่อสร้างโครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อและ รายละเอียดของโครงการบริเวณด้านหน้าโครงการและ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้สามารถติดต่อ เจ้าของโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ รวมถึงรับเรื่อง ร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ หนึ่ง ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการ อยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และ ติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ ซึ่งได้รื้อถอนป้าย ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 3
2. สภาพทางธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว - ไม่มีมาตรการ	-	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 3. ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลาย - เจาะเสียบเสาเข็มพืดเหล็ก 12 เมตร ติดกันโดยรอบ เขตที่ดิน ห่างจากเขตที่ดิน 0.80 เมตร ให้มั่นคงแข็งแรง และดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอด เพื่อป้องกันด้านข้างพัง ในการขุดดินก่อสร้างฐานรากและฐานใต้ดิน การขุดดิน เพื่อก่อสร้างถึงเก็บน้ำใต้ดิน และระบบบำบัดน้ำเสียจะขุด ดินให้มีความลาดเอียงในอัตราส่วน 1 : 1 (ทำมุม 45 องศา กับแนวระนาบ) เพื่อป้องกันผลกระทบจากการ พังทลายของดิน และจัดลำดับการเจาะเสียบเสาเข็มโดย เจาะเสียบด้านใกล้อาคารใกล้เคียงก่อนไปหาด้านที่ไม่มี อาคาร	โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ ทั้งนี้ช่วงงานฐาน ราก ทางโครงการได้มีการเจาะเสียบเสาเข็มพืดเหล็ก บริเวณรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ที่เกิดจากการก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1
- สำรวจสภาพอาคารโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างก่อนและ หลังการก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งหรือเป็น ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกันความเสียหาย และ รับความผิดชอบค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การก่อสร้างอาคารข้างเคียง	โครงการมีการเข้าพบผู้พักอาศัยบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่ก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อสำรวจและเก็บ ภาพถ่ายภาพเดิมของอาคาร /บ้านพักอาศัยก่อนที่จะมี การก่อสร้าง เพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการตรวจสอบความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างของทางโครงการ อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบ สาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1
- กำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดิน และถมดิน พ.ศ.2543 อย่างเคร่งครัด	โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 อย่างเคร่งครัด	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 3. ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลาย - กำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 อย่างเคร่งครัด	ในระยะก่อสร้างโครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 อย่างเคร่งครัด หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ	-	-
- ดำเนินการวางแผนการขุดดินแต่ละบริเวณให้สอดคล้องกับช่วงที่มีการถมดิน เพื่อโครงการสามารถใช้ประโยชน์จากดินที่มีอยู่ในโครงการได้อย่างสูงสุด	โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ ทั้งนี้ช่วงงานฐานราก ทางโครงการได้มีการวางแผนการขุดดินให้สอดคล้องกับช่วงที่มีการถมดิน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากดินที่มีอยู่ในโครงการได้อย่างสูงสุด	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 4. ลักษณะภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ - ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	ในระยะก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณทางเข้า-ออกเป็นประจำ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 4
- ติดตั้งรั้วสูง 6 เมตร ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างโดยรอบสถานที่ก่อสร้างและแสดงเครื่องหมายว่าเป็นเขตก่อสร้างอันตราย การเข้า-ออกบริเวณก่อสร้าง	ในระยะก่อสร้างโครงการจัดให้มีการติดตั้งรั้วทึบ Metal Sheet หนา 3.18 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง รวมถึงช่วยลดระดับเสียงที่ออกสู่ภายนอกโครงการ และมีการติดตั้งป้าย “เขตก่อสร้าง” บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อเตือนผู้ใช้เส้นทางให้ระมัดระวัง หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งได้รื้อถอนรั้วดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 2



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 4. ลักษณะภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ จัดให้มีผ้าใบปกคลุมส่วนของการบรรทุกวัสดุให้มิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการรบกวนของดิน หิน ทราย และเศษวัสดุต่าง ๆ	ในระยะก่อสร้างโครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ขับรถบรรทุกทุกคันที่เข้ามาขนย้ายวัสดุก่อสร้าง ติดตั้งผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุก เพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุกระเด็นตกร่วงหล่นบนผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการ หากมีเศษวัสดุหรือดินร่วนด้านนอกโครงการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกวาดทำความสะอาดอยู่เสมอ หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ ซึ่งไม่มีการขนส่งหิน ทรายเข้ามาในพื้นที่โครงการแล้ว	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 5
ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้งโดยจัดให้มีบ่อล้างล้อรถที่เหมาะสม หรือฉีดน้ำด้วยแรงดันเพื่อให้ดินหลุดออกจากล้อ เป็นต้น	ในระยะก่อสร้างโครงการจัดให้เจ้าหน้าที่คอยฉีดล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ จึงไม่ได้จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวแล้ว	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 4. ลักษณะภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ - จำกัดความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ ซึ่งโครงการได้มีการจำกัดความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	-
- ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อลดเขม่า/ควันจากท่อไอเสีย และหากพบว่ามีปัญหาต้องรีบแก้ไขทันที	ในระยะก่อสร้าง จนถึงปัจจุบันโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเครื่องจักร และยานพาหนะเป็นประจำ หากพบว่ามีปัญหาจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	-
- การกองวัสดุที่มีฝุ่นให้ฉีบน้ำหรือจัดให้มีสิ่งปกคลุมอย่างมิดชิดหรืออาจจัดกองวัสดุให้อยู่ในพื้นที่ที่มีผนังปิดทึบด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้านโดยรอบกองวัสดุเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	ในระยะก่อสร้างโครงการจัดให้มีการนำวัสดุที่ไม่ใช่แล้วจัดเก็บไว้ในกระบะเก็บวัสดุหรือนำใส่กระสอบ และมัดปากถุงกระสอบให้แน่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ทั้งนี้ทางโครงการใช้บริการรถปูนผสมเสร็จเพื่อลดการเกิดฝุ่นบริเวณพื้นที่โครงการ อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 4. ลักษณะภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ			
- การเจาะ การตัด การขุดผิววัสดุที่มีฝุ่น โดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ต้องฉีดน้ำบนผิวอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่แยกฝุ่นหรือกรองฝุ่นไว้แล้ว	ในระยะก่อสร้าง โครงการได้กำชับคนงานให้มีการฉีดน้ำบนผิววัสดุที่มีฝุ่นอย่างต่อเนื่อง กรณีที่มีการใช้เครื่องจักรในการเจาะ การตัด และการขุดผิว เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ จึงไม่ได้จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว	-	-
- มีปล่องชั่วคราวหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมสำหรับทั้งวัสดุต่างๆ จากที่สูงโดยให้ครอบคลุมถึงทุกชั้นของอาคารขณะก่อสร้าง	ในระยะก่อสร้าง โครงการไม่มีปล่องชั่วคราวสำหรับทั้งวัสดุ ทั้งนี้โครงการได้มีการจัดเก็บเศษวัสดุ โดยให้นำเศษวัสดุใส่กระสอบและมัดปากถุงกระสอบให้แน่น เพื่อป้องกันการตกหล่นและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 4. ลักษณะภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ - ติดตั้งแผงป้องกันรอบอาคารที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นวัสดุไปยังพื้นที่ข้างเคียง	ในระยะก่อสร้าง โครงการได้มีการติดตั้งแผงป้องกันรอบอาคารที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นวัสดุไปยังพื้นที่ข้างเคียง หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งได้รื้อถอนกำแพงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 6
- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ	โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด	-	-
- กำหนดแผนงานให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและควันจากท่อไอเสียเครื่องจักร/เครื่องยนต์	โครงการมีการประชาสัมพันธ์แผนงานการก่อสร้างให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในโรงพยาบาลทราบถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและควันจากท่อไอเสียเครื่องจักร/เครื่องยนต์ ก่อนการดำเนินกิจกรรม	-	ภาคผนวก ค12



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 4. ลักษณะภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ กำหนดระยะเวลาในการทำงานให้อยู่ในช่วง 08.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถึงศุกร์ และให้หยุดดำเนินกิจกรรมในวันเสาร์-อาทิตย์ และถ้าพิสูจน์ได้ว่าผลกระทบมาจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคารส่วนขยาย ส่งผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลทางบริษัท มกฏวัฒนะ จำกัด (มหาชน) จะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลชดเชยให้	โครงการมีการทำงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ไม่มีการทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ และหากมีการร้องเรียนเรื่องได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ และผ่านการพิสูจน์ว่าได้รับผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างจากโครงการจริง ทางโครงการยินดีจ่ายค่ารักษาพยาบาลชดเชยให้ ทั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่มีมาร้องเรียน	-	-
5. ระดับเสียง ติดตั้งรั้วทึบ Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 3.18 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อช่วยลดระดับเสียง	ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการติดตั้งรั้วทึบ Metal Sheet หนา 3.18 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยลดระดับเสียงที่ออกสู่ภายนอกโครงการ หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งได้รื้อถอนรั้วดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 2



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 5. ระดับเสียง - กำหนดช่วงเวลาก่อสร้างให้กระทำเฉพาะช่วงเวลากลางวัน 8.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถึงศุกร์ และให้หยุดดำเนินกิจกรรมในวันเสาร์-อาทิตย์	โครงการมีการทำงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ไม่มีการทำงานล่วงเวลาและไม่มีการทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์	-	-
- จัดให้มีห้องเก็บเสียงสำหรับทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง โดยจัดสร้างเป็นห้องสี่เหลี่ยมทึบด้วยวัสดุดูดซับเสียงเพื่อลดระดับเสียง และจัดที่ทำงานสำหรับอุปกรณ์ที่มีเสียงดังให้ห่างจากบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงให้มากที่สุด	ในระยะก่อสร้าง โครงการไม่มีห้องเก็บเสียงสำหรับทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ทั้งนี้โครงการจัดให้มีพื้นที่ทำงานสำหรับอุปกรณ์ที่มีเสียงดังห่างจากโรงพยาบาลและบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงมากที่สุด เพื่อลดระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรม ให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 5. ระดับเสียง - ติดตั้งเครื่องจักร/เครื่องยนต์ที่มีเสียงดังให้ห่างจากอาคารที่อยู่ใกล้เคียง	ในระยะก่อสร้าง โครงการได้มีการติดตั้งเครื่องจักร/เครื่องยนต์ที่มีเสียงดังห่างจากอาคารที่อยู่ใกล้เคียงหนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งไม่มีการติดตั้งเครื่องจักรในพื้นที่โครงการแล้ว	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1
- หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมๆ กัน	ในระยะก่อสร้าง โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกัน และดับเครื่องจักร/เครื่องยนต์เมื่อไม่มีการใช้งาน หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งไม่มีการใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 5. ระดับเสียง จัดให้มีเครื่องป้องกันเสียงสำหรับคนงานที่ทำงานกับเครื่องจักรที่มีเสียงดัง เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่สามารถลดระดับเสียงได้ไม่น้อยกว่า 15 dB(A) หรือใช้ที่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ที่สามารถลดระดับเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 dB(A) โดยต้องจัดหาอุปกรณ์ให้มืออย่างพอเพียงและควบคุมให้คนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาทำงาน	ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวให้กับคนงานทุกคน และได้มีการกำชับ พร้อมติดตั้งป้ายข้อปฏิบัติในการทำงาน และกำชับให้คนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน	-	-
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านเสียง	โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านเสียงอย่างเคร่งครัด	-	-
กำหนดแผนงานให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการรักษายาบาลเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง	โครงการมีการประชาสัมพันธ์แผนงานการก่อสร้างให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการรักษายาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในโรงพยาบาลทราบถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังก่อนการดำเนินกิจกรรม	-	ภาคผนวก ค12



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 5. ระดับเสียง กำหนดระยะเวลาในการทำงานให้อยู่ในช่วง 08.00-17.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ และให้หยุดดำเนินกิจกรรมในวันเสาร์-อาทิตย์ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าผลกระทบมาจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคารส่วนขยายส่งผลกระทบด้านระดับเสียงต่อผู้เข้ารับการรักษายาบาลทางบริษัทมกฏวัฒนะ จำกัด (มหาชน) จะต้องจ่ายค่ารักษายาบาลชดเชยให้	โครงการมีการทำงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ไม่มีการทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ และหากมีการร้องเรียนเรื่องได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ และผ่านการพิสูจน์ว่าได้รับผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างจากโครงการจริงทางโครงการยินดีจ่ายค่ารักษายาบาลชดเชยให้ ทั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่มีมีการร้องเรียน หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 5. ระดับเสียง - ติดตั้งแผ่นกันเสียงชั่วคราวชนิดเคลื่อนย้ายได้ชนิดทึบ โดยใช้วัสดุ Metal Sheet หนา 6.35 มิลลิเมตร ขนาด 3x3 เมตร สูง 2.5 เมตร เป็นแผงกันทึบปิดกัน 4 ด้าน ไม่มีรูหรือช่องเปิดล้อมรอบพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างที่มีเสียงดัง เพื่อใช้ป้องกันเสียงขณะเกิดกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงในบริเวณที่เปิดโล่งเมื่อมีกิจกรรมก่อสร้างตั้งแต่ระดับชั้นที่ 2 ขึ้นไป	ในระยะก่อสร้าง โครงการไม่มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงเคลื่อนที่ชั่วคราว เพื่อเก็บเสียงสำหรับทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ทั้งนี้โครงการจัดให้มีพื้นที่ทำงานสำหรับอุปกรณ์ที่มีเสียงดังห่างจากโรงพยาบาลและบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงมากที่สุด เพื่อลดระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรม ให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน	-	-
- ติดตั้งป้ายประกาศไว้บริเวณหน้าโครงการโดยให้ระบุชื่อโครงการ หมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางติดต่อผู้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสามารถติดต่อและประสานงานกับโครงการในกรณีที่ได้รับความสะดวกหรือจากการก่อสร้าง	ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อและรายละเอียดของโครงการบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้สามารถติดต่อเจ้าของโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งได้รื้อถอนป้ายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 3



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 5. ระดับเสียง เลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรมการตัด เจาะ เจีย หรือไส ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน	โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาหลีกเลี่ยงกิจกรรมการตัด เจาะ เจีย หรือไส ที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน และ เลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จรูปแทน หนึ่งในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบ สาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ ต่างๆ	-	-
เลือกใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มี เสียงเบา รวมทั้งตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดเสียงดัง	โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาเลือกใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเครื่องจักร และ ยานพาหนะเป็นประจำ หากพบว่าการชำรุดจะ ดำเนินการแก้ไขโดยทันที หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ใน ช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และ ติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ค8



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 5. ระดับเสียง จำกัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้วิ่งในพื้นที่โครงการที่ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	โครงการได้กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่ขับรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ กำหนดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล ประสานงาน และรับเรื่องร้องเรียน สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานงานกับพื้นที่ข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบ และดำเนินการแก้ไขโดยทันที	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล ประสานงาน และรับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานงานกับพื้นที่ข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบ หากมีการร้องเรียนจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 5. ระดับเสียง กำหนดให้ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ หากพบมีค่าเกินมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป โครงการต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังและดำเนินการแก้ปัญหาโดยทันที	โครงการได้ว่าจ้างบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และปัจจุบันยังไม่มีค่าระดับเสียงที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน หากโครงการมีผลการตรวจวัดระดับเสียงเกินเกณฑ์มาตรฐาน จะหยุดการดำเนินกิจกรรมและแก้ไขโดยทันที	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 7 ภาคผนวก ง
จัดเวลาใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก่อสร้างที่มีเสียงดัง ไม่ให้ทำงานพร้อมกัน	โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกัน และดับเครื่องจักร/เครื่องยนต์เมื่อไม่มีการใช้งาน หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งไม่มีกิจกรรมการใช้เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดังแล้ว	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 6. ความสั่นสะเทือน - ใช้เสาเข็มแบบเจาะเสียบ (ใช้เครื่องเจาะกดเสาเข็มแทนการใช้ปั้นจั่นตอก เพื่อป้องกันการเกิดแรงดันดินอันเนื่องจากการแทนที่ของเสาเข็ม และเพื่อลดการสั่นสะเทือน)	ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 โครงการได้ผ่านช่วงงานเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ช่วงงานเสาเข็ม ทางโครงการได้เลือกใช้วิธีการเจาะเสาเข็มที่มีผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	-	-
- จัดลำดับการเจาะเสียบเสาเข็มจากด้านใกล้อาคารก่อนไปหา ด้านที่ไม่มีอาคาร	โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ ทั้งนี้ช่วงงานเสาเข็ม ทางโครงการได้มีการจัดลำดับการเจาะเสาเข็ม เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	-	-
- เลือกใช้เครื่องจักร/เครื่องยนต์ในการก่อสร้างที่มีความสั่นสะเทือนในระดับต่ำ	โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาเลือกใช้เครื่องจักร/เครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือนในระดับต่ำ หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 6. ความสิ้นสละเทือน - ชดใช้ค่าเสียหายในกรณีท่อาคารข้างเคียงพิสูจน์ได้ว่าได้รับ ความเสียหายจากการก่อสร้างอาคารโครงการ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และหาก มีการร้องเรียนการได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ของโครงการ และผ่านการพิสูจน์ว่าได้รับผลกระทบ จากกิจกรรมก่อสร้างจากโครงการจริง ทางโครงการ ยินดีซ่อมแซมและชดเชยค่าเสียหายให้ อื่นๆ ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบ สาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ ต่างๆ	-	-
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่พักอยู่โดยรอบโครงการรับทราบถึง มาตรการชดเชยความเสียหายการรับเรื่องร้องเรียน ก่อนเริ่ม งานก่อสร้างอย่างน้อย 1 สัปดาห์	โครงการมีการเข้าพบผู้พักอาศัยบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่ก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้าง และระหว่าง การก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยบริเวณพื้นที่โครงการทราบ ถึงรายละเอียดของโครงการ รายละเอียดการก่อสร้าง รวมถึงมาตรการการชดเชยค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันทางโครงการได้รับแจ้งว่ารับผลกระทบจาก การก่อสร้าง ทั้งนี้ทางโครงการได้มีการเข้าตรวจสอบ และซ่อมแซมโดยทันที อื่นๆ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ใน ช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และ ติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 8



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 6. ความสั่นสะเทือน - จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานชั่วคราวภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานชั่วคราวบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบ สาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ ต่างๆ	-	-
- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และ ติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน	โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบ และติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านความ สั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด	-	-
- กำหนดแผนงานให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ป่วยที่เข้า รับการรักษาพยาบาล เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนิน กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน	โครงการมีการประชาสัมพันธ์แผนงานการก่อสร้างให้ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานใน โรงพยาบาลทราบถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ สั่นสะเทือน ก่อนการดำเนินกิจกรรม หนึ่ง ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบ สาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ ต่างๆ	-	ภาคผนวก ค12



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 6. ความสั่นสะเทือน กำหนดระยะเวลาในการทำงานให้อยู่ในช่วง 08.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถึงศุกร์ และให้หยุดดำเนินกิจกรรมในวันเสาร์-อาทิตย์ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าผลกระทบมาจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคารโครงการส่งผลกระทบต่อความสั่นสะเทือนต่อผู้เข้ารับการรักษายาบาล ทางบริษัท มกฏวัฒนะ จำกัด (มหาชน) จะต้องจ่ายค่ารักษายาบาลชดเชยให้	โครงการมีการทำงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ไม่มีการทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ และหากมีการร้องเรียนเรื่องได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ และผ่านการพิสูจน์ว่าได้รับผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างจากโครงการจริง ทางโครงการยินดีจ่ายค่ารักษายาบาลชดเชยให้ ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังไม่มีมาร้องเรียน	-	-
ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการโครงการต้องแจ้งแผนการก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง รวมทั้ง ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับเรื่องร้องเรียน (ตัวแทนเจ้าของโครงการ) กรณีได้รับความเสียหายจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ให้ผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารใกล้เคียงได้รับทราบ	โครงการมีการเข้าพบผู้พักอาศัยบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้าง และระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยบริเวณพื้นที่โครงการทราบถึงรายละเอียดของโครงการ รายละเอียดการก่อสร้าง รวมถึงมาตรการการชดเชยค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 8



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 6. ความสั่นสะเทือน ก่อนดำเนินการก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสภาพและถ่ายรูปอาคารที่อยู่โดยรอบ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพเดิมของอาคารก่อนที่มีการก่อสร้างโครงการ และเข้าไปดำเนินการตรวจสอบสภาพและถ่ายรูปอาคารใกล้เคียงอีกครั้งหลังจากดำเนินกิจกรรมการเจาะเสาเข็มทำฐานรากและการก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จ	โครงการมีการเข้าพบผู้พักอาศัยบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อสำรวจและเก็บภาพถ่ายสภาพเดิมของอาคาร /บ้านพักอาศัย ก่อนที่จะมีการก่อสร้าง เพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างของทางโครงการ หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-
รถบรรทุกที่ใช้ในการก่อสร้างและขนส่งวัสดุก่อสร้าง จะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และบรรทุกไม่เกินน้ำหนักตามที่กฎหมายกำหนด	โครงการมีการติดตั้งป้ายควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และมีการกำชับคนขับรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 6. ความสั่นสะเทือน - ช่อมบำรุงผิวทางลำเลียงอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดแรงกระแทกน้อยที่สุด	โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาหลีกเลี่ยงการขุดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ถนนหรือพื้นผิวทาง และหากเกิดความเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที เพื่อลดการกระแทกระหว่างการลำเลียงอุปกรณ์ให้น้อยที่สุด หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ในด้านความสั่นสะเทือนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน เจ้าของโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ แก้ไขปัญหาและเยียวยาชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็ว	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และหากมีการร้องเรียนการได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ และผ่านการพิสูจน์ว่าได้รับผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างจากโครงการจริง ทางโครงการยินดีซ่อมแซมและชดเชยค่าเสียหายให้ หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 6. ความสั่นสะเทือน เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลหรือวิธีการก่อสร้าง ที่ก่อให้เกิดแรงกระแทกน้อยที่สุด และต้องมีวิศวกรควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบดูแลความสั่นสะเทือน	โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลหรือวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดแรงกระแทกน้อยที่สุด และจัดให้มีวิศวกรประจำโครงการคอยตรวจสอบการทำงานอย่างใกล้ชิด อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบ สาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ค6
7. อุทกวิทยาน้ำผิวดิน จัดให้มีระบบระบายน้ำและบ่อดักตะกอนภายในพื้นที่ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	โครงการจัดให้มีบ่อดักตะกอนภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ทางโครงการยังไม่มีภาระบายน้ำที่เกิดจากโครงการออกสู่ภายนอกโครงการ อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบ สาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 7. อุทกวิทยาน้ำผิวดิน - ขุดลอกท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ กรณีที่ท่อระบายน้ำมีการอุดตัน หรือขุดลอกทุกๆ 6 เดือน	โครงการจัดให้มีการขุดลอกท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ กรณีที่ท่อระบายน้ำมีการอุดตัน อื่นๆ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 9
8. คุณภาพน้ำผิวดิน - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับรองรับน้ำเสียจากส้วมของพนักงานก่อสร้างที่ทำงานบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ในระยะก่อสร้าง โครงการได้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปบริเวณพื้นที่โครงการ ทั้งนี้พนักงานก่อสร้างใช้บริการห้องน้ำบริเวณโรงพยาบาลในระหว่างการทำงาน อื่นๆ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1
- จัดให้มีร่องระบายน้ำชั่วคราวและบ่อดักตะกอนภายในพื้นที่ก่อสร้างก่อนระบายน้ำลงท่อระบายน้ำสาธารณะและขุดลอกร่องระบายน้ำทุกเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการไม่มีร่องระบายน้ำชั่วคราวภายในบริเวณพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ทางโครงการจัดให้มีบ่อดักตะกอนภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งทางโครงการยังไม่มีภาระบายน้ำที่เกิดจากโครงการออกสู่ภายนอกโครงการ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 9. อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับรองรับน้ำเสียจากส้วมของ คนงานก่อสร้างที่ทำงานบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการได้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป บริเวณพื้นที่โครงการ ทั้งนี้คนงานก่อสร้างใช้บริการ ห้องน้ำบริเวณโรงพยาบาลในระหว่างการทำงาน อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบ สาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ ต่างๆ	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1
- ห้ามไม่ให้มีการเทกองมูลฝอยไว้บนพื้นหรือกลางแจ้ง เนื่องจากอาจเกิดการปลิวกระจัดกระจายหรือน้ำชะมูลฝอย ถูกชะล้างซึมลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินได้	โครงการมีการกำชับคนงานไม่ให้เทกองมูลฝอยไว้บน พื้นหรือสถานที่กลางแจ้ง เนื่องจากอาจเกิดการปลิว กระจัดกระจายหรือน้ำชะมูลฝอยถูกชะล้างซึมลงสู่ ชั้นน้ำใต้ดินได้ อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันใน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงาน ตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้ง เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 1. ทรัพยากรชีวภาพบนบก - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ	โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	-	-
2. ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ	โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	-	-
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน - ไม่มีมาตรการ	-	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 2. การจราจรและคมนาคมขนส่ง เข้มงวดการควบคุมให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิด และหรือผูกมัดในส่วนบรรทุก เพื่อป้องกันการตกหล่นและ พังกระจายของวัสดุที่บรรทุกอยู่	ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บ ขนย้ายวัสดุก่อสร้างทุกคันติดตั้งผ้าใบปิดคลุมกระบะ หลังรถให้มิดชิด เพื่อป้องกันการตกหล่นและ พังกระจายของวัสดุที่บรรทุกอยู่ หนึ่ง ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบ สาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ ต่างๆ	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 5
จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีความเร็ว ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ ชั่วโมง	โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ขับ รถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างควบคุมความเร็วของรถ ภายในโครงการ ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้าง สิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบ สาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 2. การจราจรและคมนาคมขนส่ง - กำหนดให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกตาม พิกัดของกรมการขนส่งทางบก	ในระยะก่อสร้าง โครงการกำกับให้เจ้าหน้าที่ขับรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกตามพิกัดของกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด อนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-
- ไม่ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร	ในระยะก่อสร้าง โครงการกำกับให้เจ้าหน้าที่ขับรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง ไม่ให้ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าและช่วงเย็น เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 2. การจราจรและคมนาคมขนส่ง ห้ามมิให้มีการจอดรถบรรทุกหรือรถที่จะใช้ในการขนส่งวัสดุ ก่อสร้างตลอดแนวนนสาธารณะใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร	ในระยะก่อสร้าง โครงการก้าซั้บเจ้าหน้าทึซั้บรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง ไม่ให้จอดรถบนถนนสาธารณะใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-
ควบคุมพนักงานขับรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ให้ขับด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	ในระยะก่อสร้าง โครงการก้าซั้บเจ้าหน้าทึซั้บรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 2. การจราจรและคมนาคมขนส่ง - รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ต้องใช้ผ้าใบคลุมส่วนบรรทุกวัสดุให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ อันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน	ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บขนย้ายวัสดุก่อสร้างทุกคันติดตั้งผ้าใบปิดคลุมกระบะหลังรถให้มิดชิด เพื่อป้องกันการตกหล่นและฟุ้งกระจายของวัสดุที่บรรทุกอยู่ อื่นๆ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 5
- ควบคุมดูแลมิให้มีการบรรทุกเกินพิกัดน้ำหนักที่กำหนดไว้ตามกฎหมายสำหรับรถบรรทุกนั้น ๆ	ในระยะก่อสร้าง โครงการกำชับให้เจ้าหน้าที่ขับรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างควบคุมน้ำหนักบรรทุกตามพิกัดของกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด อื่นๆ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 2. การจราจรและคมนาคมขนส่ง - รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ต้องใช้ผ้าใบคลุมส่วนบรรทุกวัสดุให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ อันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน	ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บขนย้ายวัสดุก่อสร้างทุกคันติดตั้งผ้าใบปิดคลุมกระบะหลังรถให้มิดชิด เพื่อป้องกันการตกหล่นและฟุ้งกระจายของวัสดุที่บรรทุกอยู่ อื่นๆ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 5
- ควบคุมดูแลมิให้มีการบรรทุกเกินพิกัดน้ำหนักที่กำหนดไว้ตามกฎหมายสำหรับรถบรรทุกนั้น ๆ	ในระยะก่อสร้าง โครงการกำชับให้เจ้าหน้าที่ขับรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างควบคุมน้ำหนักบรรทุกตามพิกัดของกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด อื่นๆ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 2. การจราจรและคมนาคมขนส่ง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพิ่มเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาเร่งด่วน	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และหากมีการจราจรที่ติดขัดช่วงเวลาเร่งด่วน โครงการจะมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ควบคุมในช่วงเวลานั้นๆ หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-
- จัดให้มีจุดล้างล้อบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เศษดินติดล้อรถบรรทุกออกสู่สาธารณะ	ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่เข้า-ออกโครงการ บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เศษดินติดล้อรถบรรทุกออกสู่สาธารณะ หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 2. การจราจรและคมนาคมขนส่ง - จัดให้มีการเก็บกวาดเศษหิน/เศษดินบริเวณถนนสาธารณะที่อยู่ด้านหน้าโครงการในทุกวันที่มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์เข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกวาดเศษหิน/เศษดินบริเวณถนนสาธารณะที่อยู่ด้านหน้าโครงการเป็นประจำ หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ จึงไม่ได้จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 4
- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ	โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบอย่างเคร่งครัด	-	-
- กำหนดแผนงานให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเมื่อมีความจำเป็น จะต้องดำเนินกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดมีผลกระทบต่อการจราจรทางเข้า-ออกบริเวณโครงการส่วนเดิม	โครงการมีการประชาสัมพันธ์แผนงานการก่อสร้างให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในโรงพยาบาลทราบถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรทางเข้า-ออกบริเวณโรงพยาบาล ก่อนการดำเนินกิจกรรม หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ค12



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 2. การจราจรและคมนาคมขนส่ง กำหนดระยะเวลาในการทำงานให้อยู่ในช่วง 08.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถึงศุกร์และให้หยุดดำเนินกิจกรรมในวันเสาร์-อาทิตย์ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าผลกระทบมาจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคารโครงการส่งผลกระทบต่อความสันติสุขต่อผู้เข้ารับการรักษายาบาลทางบริษัท มณฑลอุดร จำกัด (มหาชน) จะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลชดเชยให้	โครงการมีการทำงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ไม่มีการทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ และหากมีการร้องเรียนเรื่องได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ และผ่านการพิสูจน์ว่าได้รับผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างจากโครงการจริงทางโครงการยินดีจ่ายค่ารักษาพยาบาลชดเชยให้ อื่นๆ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งจากการตรวจสอบยังไม่พบข้อร้องเรียน	-	-
ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในช่วงการก่อสร้างช่วยอำนวยความสะดวกให้กับรถเข้า-ออก บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 12 ด้านการจราจร (ทางเข้า-ออกฉุกเฉิน) โดยเฉพาะในช่วงโมงเร่งด่วน เข้า-เย็น ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการจราจร	ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถเข้า-ออกบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 12 และในช่วงเวลาเร่งด่วนจะมีการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการจราจร อื่นๆ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 2. การจราจรและคมนาคมขนส่ง - กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างห้ามจอดรถกีดขวางตลอดแนว บริเวณทางเข้า-ออก และบริเวณใกล้เคียงในซอยแจ้งวัฒนะ 12	โครงการกั้นรั้วให้ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ให้จอดรถกีดขวาง ตลอดแนวบริเวณทางเข้า-ออก และบริเวณใกล้เคียง ในซอยแจ้งวัฒนะ 12 หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และ ติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-
3. การใช้น้ำ - หมั่นตรวจสอบท่อน้ำให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด การรั่วไหลของน้ำ หากพบว่าท่อน้ำมีการชำรุดให้รีบ ดำเนินการแก้ไขทันที	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อน้ำของ โครงการ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำ หากพบว่าท่อน้ำมีการชำรุด เสียหาย จะดำเนินการแก้ไขโดยทันที หนึ่ง ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบ สาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 3. การใช้น้ำ - จัดให้มีถังน้ำสำรองน้ำใช้ที่สามารถสำรองน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ	ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคนงานในพื้นที่โครงการ หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-
- วิศวกรให้คนงานก่อสร้างใช้น้ำอย่างประหยัด	โครงการประชาสัมพันธ์วิศวกรให้คนงานก่อสร้างใช้น้ำอย่างประหยัด หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-
- ในขั้นตอนการออกแบบและจัดหาเครื่องสุขภัณฑ์สำหรับน้ำใช้ ต้องมีการเลือกใช้อุปกรณ์แบบประหยัดน้ำ	โครงการมีการเลือกใช้สุขภัณฑ์สำหรับน้ำใช้แบบประหยัดน้ำ	-	-
- ตรวจสอบจุดรั่วซึม กรณีพบมีการรั่วซึมให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยทันที	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบจุดรั่วซึม หากพบมีการรั่วซึม จะดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 4. การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับรองรับน้ำเสียจากส้วมของ คณงานก่อสร้างที่ทำงานบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ดูแลทำความสะอาดห้องส้วมเป็นประจำ หากสิ่งปฏิกูลในระบบบำบัดน้ำเสียเต็มต้องติดต่อรถสูบล้างสิ่งปฏิกูลมาสูบล้าง กำจัดโดยทันที	โครงการมีติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชั่วคราว บริเวณพื้นที่โครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องส้วม อยู่เสมอ หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1
- กำหนดให้บริษัทรับเหมาจัดหาห้องน้ำ-ห้องส้วมสำหรับ คณงานก่อสร้างตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมในชนิดหรือประเภท ของอาคารต่างๆสำหรับอาคารชั่วคราวประเภทที่พักคนงาน หรือลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน พ.ศ.2551 กำหนดให้ต้อง สร้างห้องน้ำ จำนวน 3 ห้องและห้องส้วม จำนวน 3 ห้อง สำหรับคนงานจำนวนตั้งแต่ 41 คน แต่ไม่เกิน 80 คน หาก จำนวนคนงานเกินเกณฑ์ให้สร้างห้องน้ำและห้องส้วมเพิ่ม อย่างละ 1 ที่ต่อจำนวนคนงานทุก 50 คน	โครงการจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วมสำหรับคณงานก่อสร้าง จำนวน 3 ห้อง ตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมในชนิดหรือ ประเภทของอาคารต่างๆ สำหรับอาคารชั่วคราวประเภท ที่พักคนงาน หรือลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน พ.ศ.2551 หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบ สาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 10



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม <u>มาตรการที่โครงการกำหนด</u> - จัดให้มีร่องระบายน้ำฝนชั่วคราว พร้อมจัดทำบ่อตกตะกอน ดินก่อนระบายน้ำออกจากพื้นที่ก่อสร้างสู่ภายนอกโครงการ	ในระยะก่อสร้าง โครงการไม่มีร่องระบายน้ำฝนชั่วคราว บริเวณพื้นที่โครงการ หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ		-
- กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้างลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ห้ามทิ้งลงในร่องระบายน้ำชั่วคราวของโครงการ	โครงการกำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้างลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม มาตรการที่โครงการกำหนด - จัดให้มีการทำความสะอาดร่องระบายน้ำชั่วคราวและบ่อดักดินตะกอนทุกเดือน เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมตัวของดินตะกอน	ในระยะก่อสร้าง โครงการไม่มีร่องระบายน้ำชั่วคราวภายในบริเวณพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ทางโครงการจัดให้มีบ่อดักตะกอนภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งทางโครงการยังไม่มีการระบายน้ำที่เกิดจากโครงการออกสู่ภายนอกโครงการ อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-
- ได้มีการออกแบบบ่อหนองให้มีขนาดเพียงพอที่จะสามารถรองรับน้ำจากที่เข้ามาในโครงการ	ในระยะก่อสร้าง โครงการไม่มีบ่อหนองน้ำ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม <u>มาตรการของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่</u> - มาตรการใช้การก่อสร้าง (Structural Measures) ส่วนใหญ่ใช้ในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นที่มีระดับพื้นดินต่ำกว่าระดับน้ำภายนอก ใช้ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำแบบระบบพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม (Ploder System) ซึ่งประกอบด้วย (1.1) การป้องกันน้ำภายนอกไหลเข้าพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม - ส่วนที่เป็นพื้นดินใช้คันกันน้ำในรูปของถนน ทางรถไฟ คันดิน เขื่อน ค.ส.ล.แนวป้องกันน้ำท่วมรูปแบบต่างๆ - ส่วนที่เป็นทางระบายน้ำใช้ประตูระบายน้ำประตูทอ เป็นต้น (1.2) การระบายน้ำออกจากพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม - ระบายออกโดยธรรมชาติ ใช้ประตูระบายน้ำ ประตูทอ เป็นต้น - ระบายออกโดยใช้เครื่องสูบน้ำ (1.3) การระบายน้ำในพื้นที่บริหารกจัดการน้ำท่วม - ระบายน้ำจากอาคารบ้านเรือน, ถนน, ซอยไปสู่ภายนอกโดยท่อระบายน้ำ คู คลอง - การชะลอน้ำ เพื่อกักน้ำไว้ระยะหนึ่ง โดยคลอง สระ บึง ที่ลุ่มต่างๆ เป็นต้น	ในระยะก่อสร้าง โครงการปฏิบัติตามมาตรการการก่อสร้าง (Structural Measures) ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำแบบระบบพื้นที่บริหารจัดการน้ำท่วม (Ploder System) อย่างเคร่งครัด เนื่องจากโครงการอยู่ในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม <u>มาตรการของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่</u> - มาตรการไม่ใช้การก่อสร้าง (Non-Structural Measures) ส่วนใหญ่ใช้ในพื้นที่ชุมชนเบาบางและพื้นที่กสิกรรม ใช้สำหรับการปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพื้นที่ชุมชนเบาบางซึ่งจะเรียกว่า การบริหารพื้นที่น้ำท่วม (Flood Plain Management) ประกอบด้วย (1.1) การควบคุมผังเมือง และการใช้ที่ดิน เพื่อจัดให้มีที่ว่างรับน้ำ ชะลอและกักน้ำ (1.2) การควบคุมอาคาร ให้อาคารที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมมีความคงทน ไม่เสียหายจากน้ำท่วม (1.3) การประชาสัมพันธ์รายละเอียดน้ำท่วมให้ประชาชนทราบและเรียนรู้สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อการปฏิบัติการป้องกันตัวเอง เมื่อจำเป็นและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรับผิดชอบ (1.4) ตั้งระบบพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการและเตือนประชาชน	โครงการไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการไม่ใช้การก่อสร้าง (Non-Structural Measures) สำหรับการปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม เนื่องจากมาตรการดังกล่าวใช้ในพื้นที่ชุมชนเบาบาง ซึ่งไม่ตรงตามประเภทพื้นที่ก่อสร้าง อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม <u>มาตรการของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่</u> (1.5) ตั้งหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดจนช่วยเหลือประชาชน (1.6) ตั้งองค์กรอำนวยการบริหาร เพื่อให้หน่วยงานมีขีดความสามารถในการเตรียมแผนงานในโครงการและปฏิบัติการอย่างถูกต้องและบริหารงานได้อย่างเพียงพอต่อการกิจ นอกจากนี้สำนักงานเขตจะรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบแล้วยังให้การสนับสนุนการปฏิบัติการของสำนักการระบายน้ำโดย 1) ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณถนนให้มีขยะน้อยที่สุดเพื่อป้องกันการอุดตันของขยะที่ท่อระบายน้ำ ในช่วงที่ฝนตก 2) ในขณะฝนตกทำการเก็บขยะที่ลอยตามน้ำมาติดตะแกรงช่องรับน้ำฝนข้างถนนให้สะอาดไม่กีดขวางทางน้ำที่ระบายสู่ท่อระบายน้ำ 3) สนับสนุนแก้ไขปัญหาเมื่อมีเหตุการณ์ปัญหาประชาชนขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือรูกล้ำกีดขวางทางระบายน้ำ 4) เร่งรัดงานก่อสร้างต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบระบายน้ำให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 5) รณรงค์ดูแลรักษา คูคลอง เพื่อเปิดทางน้ำไหล กำจัดขยะและพืชน้ำ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	โครงการไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการไม่ใช้การก่อสร้าง (Non-Structural Measures) สำหรับการปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมไป เนื่องจากมาตรการดังกล่าวใช้ในพื้นที่ชุมชนเบาบาง ซึ่งไม่ตรงตามประเภทพื้นที่ก่อสร้าง อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 6. การกำจัดมูลฝอย จัดให้มีถังรองรับมูลฝอย แบบมีฝาปิดขนาด 240 ลิตร จำนวน 3 ถัง ไม่มีการรั่วซึมตั้งไว้ในจุดที่เหมาะสมภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ	ในระยยะก่อสร้าง โครงการได้จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอยู่เสมอ หากพบว่าการรั่วซึมจะดำเนินการเปลี่ยนถังรองรับมูลฝอยโดยทันที อื่นๆ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 11
ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอย และดูแลรักษาให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	ในระยยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอย และดูแลรักษาให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าการชำรุด จะดำเนินการเปลี่ยนภาชนะรองรับโดยทันที อื่นๆ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 6. การกำจัดมูลฝอย กำชับให้คนงานก่อสร้างทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับ ห้ามทิ้งหรือกองไว้ในนอกภาชนะรองรับโดยเด็ดขาด	ในระยะก่อสร้าง โครงการกำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ไม่ให้ทิ้งหรือกองไว้ในนอกภาชนะรองรับหรือภาชนะที่จัดเตรียมไว้โดยเด็ดขาด หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-
คัดแยกมูลฝอยโดยนำเศษวัสดุก่อสร้างที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้นำกลับมาใช้ใหม่หรือขายให้ผู้ต้องการ เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด	ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการคัดแยกเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด และเศษวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จะมีเจ้าหน้าที่ภายนอกมารับไปกำจัดต่อไป หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ค 7



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 6. การกำจัดมูลฝอย ประสานงานให้สำนักงานเขตหลักสี่เข้าดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัดตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการประสานงานกับสำนักงานเขตหลักสี่ให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยที่บ้านพักคนงาน ซึ่งคนงานจะนำถุงรองรับมูลฝอยจากพื้นที่โครงการกลับไปรวบรวมไว้ที่บ้านพักคนงานรอให้รถเก็บขนเข้ามารับไปกำจัดต่อไป หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-
7. การใช้ไฟฟ้า ติดตั้งไฟส่องสว่างให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในแต่ละบริเวณ	โครงการมีการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณรอบพื้นที่โครงการ	-	



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 7. การใช้ไฟฟ้า เลือกใช้หลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน	โครงการมีการเลือกใช้หลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และ ติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-
รณรงค์ให้คนงานใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด ติดตั้ง อุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของการ ไฟฟ้า และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	โครงการมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้คนงานใช้ พลังงานอย่างประหยัด และมีการติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟ ที่ได้รับมาตรฐาน หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และ ติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-
ตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ของโครงการตาม ระยะเวลาที่เหมาะสมกับอุปกรณ์นั้น	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ของโครงการตามระยะเวลาที่ เหมาะสมกับอุปกรณ์นั้นเป็นประจำ หนึ่งในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบ สาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ ต่างๆ	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 12



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 8. การป้องกันและระงับอัคคีภัย กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย	โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบ สาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ ซึ่งโครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง ต่างๆ และได้กำชับให้คนงานจัดเก็บเครื่องมือและ อุปกรณ์ให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังใช้งาน และมีเจ้าหน้าที่ คอยตรวจสอบความเรียบร้อยทุกวันหลังเลิกงาน	-	-
จัดให้มีถังดับเพลิงบริเวณที่พักคนงานและสำนักงานชั่วคราว ในพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงบริเวณที่พักคนงานและ สำนักงานชั่วคราวของพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มี แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมพร้อม หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อื่นๆ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ใน ช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และ ติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 10 ภาคผนวก ค10



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 8. การป้องกันและระงับอัคคีภัย - จัดให้มีสถานที่สูบบุหรี่โดยเฉพาะ โดยจัดที่ทั้งบุหรืไว้ด้วย	โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ ซึ่งโครงการจัดให้มีสถานที่สำหรับสูบบุหรี่ของคนงาน	-	-
- จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยของโครงการ เพื่อมิให้บุคคลภายนอกผ่านเข้า-ออกก่อนได้รับอนุญาตและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่	ในระยยะก่อสร้าง โครงการจัดมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบการเข้า-ออกพื้นที่โครงการและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า-ออกโครงการ หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 1. สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการแสดงรายละเอียดโครงการ ชื่อและเบอร์ติดต่อผู้ควบคุมงานให้ครบถ้วน	ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อและรายละเอียดของโครงการบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้สามารถติดต่อเจ้าของโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ อื่นๆ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งได้รื้อถอนรั้วดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 2
- ติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียน	โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ ซึ่งโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานชั่วคราวบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 1. สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้พักอาศัยในชุมชน	โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบบ้านพักคนงานและไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้พักอาศัยในชุมชน และทางโครงการได้มีรถรับ-ส่งคนงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคนงานสร้างความเดือดร้อนให้พื้นที่ข้างเคียง อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ค2
ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ โครงการจะจัดส่งตัวแทนเพื่อประสานและหาวิธีแก้ไขปัญหายอย่างเหมาะสมโดยทันที	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล ประสานงาน และรับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานงานกับพื้นที่ข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบ หากมีการร้องเรียนจะดำเนินการประมาณงานและแก้ไขโดยทันที อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 1. สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน - ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด	โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ ซึ่งโครงการจัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด	-	-
- ติดตั้งป้ายประกาศไว้บริเวณหน้าโครงการ โดยให้ระบุชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการไว้หน้าโครงการ	ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อและรายละเอียดของโครงการบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้สามารถติดต่อเจ้าของโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ข



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 2. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - จัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนปัญหาจากการก่อสร้างพร้อม แสดงป้ายชื่อโครงการเจ้าของโครงการบริษัทผู้รับเหมาและ เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกับโครงการไว้ที่ด้านหน้าพื้นที่ ก่อสร้างในช่วงก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบ สาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่ สำนักงานชั่วคราวบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	-	-
- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดที่พักคนงานให้ได้มาตรฐานและ เป็นไปตามข้อกำหนดอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง	ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีที่พักคนงานที่ได้ มาตรฐานและเป็นไปตามข้อกำหนดอาคารชั่วคราว สำหรับคนงานก่อสร้าง อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ใน ช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และ ติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 2. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งยาที่จำเป็นไว้ในพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงจัดให้มียานพาหนะเพื่อใช้ในการส่งผู้เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในงานก่อสร้างไปสถานพยาบาลใกล้เคียงได้ตลอดเวลา	ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งยาที่จำเป็นไว้บริเวณสำนักงานชั่วคราว หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-
จัดให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ และส้วมที่ถูกสุขลักษณะแก่คนงานก่อสร้าง	ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ และห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อจำนวนคนงาน หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-
จัดให้มีถังรองรับมูลฝอย ซึ่งไม่มีการรั่วซึมตั้งไว้ในจุดที่เหมาะสมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ	ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่วซึม หากมีการรั่วซึมจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 11



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 2. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - ให้คำแนะนำแก่คนงานในการเก็บรวบรวมมูลฝอยแล้วนำไปทิ้งที่ถังรองรับมูลฝอย เพื่อป้องกันไม่ให้ทั้งมูลฝอยไม่เป็นที่ซึ่งเกิดแหล่งพาหะนำโรค	ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการกำชับให้คนงานทั้งมูลฝอยลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ไม่ให้ทิ้งหรือกองไว้ในนอกภาชนะรองรับหรือภาชนะที่จัดเตรียมไว้โดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งพาหะนำโรค อื่นๆ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 11
- จัดให้มีและกำชับให้คนงานก่อสร้างสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ	ในระยะก่อสร้าง โครงการกำชับให้คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ พร้อมทั้งติดป้ายเตือนให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอยู่เสมอ อื่นๆ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งได้รื้อถอนป้ายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 2. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - ติดป้ายประกาศหรือป้ายเตือนอันตรายต่างๆ ว่าเป็นเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณก่อสร้าง	ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการติดตั้งป้ายเตือนอันตรายต่างๆ รวมถึงป้ายเขตพื้นที่ก่อสร้างบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณก่อสร้างหนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งได้รื้อถอนป้ายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 13
- โครงสร้างนั่งร้านสำหรับการก่อสร้างต้องมีความแข็งแรง และปลอดภัย	โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ ซึ่งโครงการได้มีการติดตั้งนั่งร้านสำหรับการก่อสร้างที่มีความแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับคนงาน	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 14



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 2. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - ตรวจสอบเครื่องจักรในการทำงานอย่างสม่ำเสมอให้เกิด ความพร้อมในการใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น	โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ ซึ่งโครงการได้มีการตรวจสอบเครื่องจักรในการทำงานอยู่เสมอสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้งานและป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้น	-	ภาคผนวก ค8
- ติดป้ายแนะนำการทำงานและป้ายเตือนเพื่อให้คนงาน ก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยจะมีหัวหน้าคนงาน เป็นผู้ดูแล	ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการติดตั้งป้ายแนะนำการทำงานและป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีหัวหน้าคนงานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบัน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงาน ตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ ซึ่งได้รื้อถอนป้ายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 2. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งโครงการได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่โครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน และความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่โครงการอยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1
ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551	โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งโครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 2. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - จัดให้มีผ้าใบที่บักันรอบตัวอาคาร ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องคลุมตาข่ายกรองตาถี่ โดยยึดกับนั่งร้านด้านนอก โดยมีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้าง ตลอดแนวอาคาร และต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอด การก่อสร้าง	โครงการมีการติดตั้งผ้าใบที่บักันรอบตัวอาคาร โดยยึด กับนั่งร้านด้านนอก ซึ่งความสูงเท่ากับความสูงของ อาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร และมีการรักษาให้ อยู่สภาพดีตลอดการก่อสร้าง หนึ่ง ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการ อยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และ ติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งได้รื้อถอนผ้าใบ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 15
- จัดทำปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของและป้องกันฝุ่นละออง อันเกิดจากการก่อสร้างความสูงเท่าจำนวนชั้นของอาคาร ขณะทำการก่อสร้าง	ในระยะก่อสร้าง โครงการไม่มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้ง วัสดุ ทั้งนี้โครงการได้มีการจัดเก็บเศษวัสดุ โดยการนำ เศษวัสดุใส่กระสอบ และมัดปากถุงกระสอบให้แน่น เพื่อ ป้องกันการตกหล่นและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น ละออง หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการ ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบ สาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 2. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การจราจรขนส่ง การจัดการมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย เศรษฐกิจและสังคมอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและลดความวิตกกังวลของประชาชนในด้านต่าง ๆ	โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การจราจรขนส่ง การจัดการมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย เศรษฐกิจและสังคมอย่างเคร่งครัด หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-
- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 2. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - ติดตั้งป้ายเตือน ให้ระวังเขตก่อสร้าง โดยติดป้ายในตำแหน่ง ที่ผู้เข้ารับการรักษายาบาลในบริเวณโครงการส่วนเดิมเห็น ได้อย่างชัดเจน	ในระยยะก่อสร้าง โครงการมีการติดตั้งป้าย “เขตก่อสร้าง” บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษายาบาลในบริเวณโครงการส่วนเดิมเห็น ได้อย่างชัดเจน อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงาน ตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้ง เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 13
- จัดให้มีตะแกรงป้องกันวัสดุตกหล่นโดยรอบโครงการมีความ ยาวอย่างน้อย 5 เมตร จากตัวอาคาร (การก่อสร้างอาคาร ต้องมีตะแกรงป้องกันวัสดุตกหล่นทุกๆ 5 ชั้น)	ในระยยะก่อสร้าง โครงการได้มีการติดตั้งแผงป้องกัน รอบอาคารที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นวัสดุไป ยังพื้นที่ข้างเคียง อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ใน ช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และ ติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งได้รื้อถอนแผง ป้องกันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 6



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 2. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - กำหนดแผนงานให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมีผลกระทบต่อการเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุ	โครงการมีการประชาสัมพันธ์แผนงานการก่อสร้างให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในโรงพยาบาลทราบถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุ ก่อนการดำเนินกิจกรรม	-	ภาคผนวก ค12
- กำหนดระยะเวลาในการทำงานให้อยู่ในช่วง 08.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถึงศุกร์และให้หยุดดำเนินกิจกรรมในวันเสาร์-อาทิตย์ถ้าพิสูจน์ได้ว่าผลกระทบมาจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคารส่วนขยายส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศต่อผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลทางบริษัท มกฏวัฒนะ จำกัด (มหาชน) จะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลชดเชยให้มาตรการป้องกันอุบัติเหตุการตกจากที่สูงสำหรับคนงานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งโครงการมีการทำงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ไม่มีการทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ และหากมีการร้องเรียนเรื่องได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ และผ่านการพิสูจน์ว่าได้รับผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างจากโครงการจริง ทางโครงการยินดีจ่ายค่ารักษาพยาบาลชดเชยให้ ทั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่มี การร้องเรียน	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 2. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - การทำงานบนที่สูงเกิน 2 เมตร ขึ้นไป เช่น บนหลังคาบน ขอบระเบียงด้านนอกต้องจัดให้มีนั่งร้านมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง	ในระหว่างก่อสร้าง โครงการมีการติดตั้งนั่งร้านมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง และกำกับให้คนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ค5
- การทำงานบนที่สูงเกิน 4 เมตรขึ้นไปต้องป้องกันการตกหล่นของคนงานก่อสร้างและสิ่งของโดยในกรณีที่มีการทำงานบนที่ลาดชันเกิน 15 องศาต้องจัดให้มีนั่งร้านมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ว่าด้วยนั่งร้านหรือเข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันสำหรับการปฏิบัติงาน	ในระหว่างก่อสร้าง โครงการมีการติดตั้งนั่งร้านมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างและกำกับให้คนงานสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์อื่นๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานบนที่สูง และกำกับให้คนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ค5



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 2. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - ในกรณีที่ต้องใช้บันไดไต่ชนิดเคลื่อนย้ายได้เพื่อปฏิบัติงานบนที่สูงบันไดต้องมีปลอดภัยต่อการใช้งานมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทานไม่ชำรุดเสื่อมสภาพ มีความกว้างของบันไดไม่น้อยกว่าสามสิบเซนติเมตรและมีขาบันไดหรือสิ่งยึดโยงที่สามารถป้องกันการลื่นไถลของบันไดได้	ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการใช้บันไดไต่ชนิดเคลื่อนย้ายได้ที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ชำรุดเสื่อมสภาพ และมีขาบันไดหรือสิ่งยึดโยงที่สามารถป้องกันการลื่นไถลของบันได ในการปฏิบัติงานบนที่สูง หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-
- บริเวณช่องทางขึ้น-ลงบันไดต้องไม่มีสิ่งกีดขวางช่องว่างหรือช่องเปิดต่างๆ ไม่ควรเปิดทิ้งไว้และทำราวกันตกในส่วนที่เป็นระเบียงหรือพื้นที่ที่ไม่มีผนังกัน	โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งโครงการได้กำชับไม่ให้มีสิ่งกีดขวางระหว่างช่องว่างบันไดหรือช่องเปิดต่างๆ และมีการทำราวกันตกบริเวณที่เป็นระเบียงหรือพื้นที่ที่ไม่มีผนังกัน	-	-
- ห้ามคนงานก่อสร้างทำงานบนที่สูงในขณะที่มีพายุลมแรงฝนตกหรือฟ้าคะนอง	โครงการมีการกำชับไม่ให้คนงานทำงานบนที่สูงในขณะที่มีพายุลมแรงฝนตกหรือฟ้าคะนอง	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 2. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ก่อนเริ่มงานก่อสร้างต้องมีการอบรมผู้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	โครงการจัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างก่อนเริ่มงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 16
กำหนดให้คนงานที่ปฏิบัติงานบนที่สูงสวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกตลอดเวลา	โครงการกำชับให้คนงานที่ปฏิบัติงานบนที่สูงสวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกตลอดเวลา หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-
กำหนดห้ามคนงานก่อสร้างเคลื่อนย้ายร่างกายบนที่สูงโดยปราศจากการเกาะเกี่ยวเข็มขัดนิรภัย	ในระยะก่อสร้าง โครงการกำชับให้คนงานก่อสร้าง ห้ามเคลื่อนย้ายร่างกายบนที่สูงโดยปราศจากการเกาะเกี่ยวเข็มขัดนิรภัยโดยเด็ดขาด หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 2. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - ในกรณีใช้เข็มฉีดยาและสายช่วยชีวิตต้องจัดทำที่ยึดตรึงสายช่วยชีวิตไว้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหรือโครงสร้างที่มั่นคง	ในระยะก่อสร้าง โครงการกำกับให้คนงานใช้เข็มฉีดยาและสายช่วยชีวิต ยึดตรึงไว้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหรือโครงสร้างที่มั่นคงก่อนการทำงานบนที่สูงอยู่เสมอ หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจสอบดูแลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน	โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งโครงการมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของคนงานอยู่เสมอ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 2. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย <u>มาตรการป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากการก่อสร้าง</u> - โครงการต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องยกและกว้านชักรอกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้าง โดยการติดตั้งอุปกรณ์เคลื่อนย้ายดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนหรืออย่างน้อยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อนจึงดำเนินการได้และต้องมีการตรวจสอบเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้	ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องยกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้าง ซึ่งการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากควบคุมงาน และจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรเป็นประจำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ค8
- หลังจากก่อสร้างขึ้นไประดับ 10 เมตร แล้วยื่นโครงท่อนเหล็กดำขนาด 2 นิ้วทำมุม 45 องศาติดกับโครงนั่งร้านอย่างแน่นหนาออกไปไม่เกิน 1 เมตร โดยปูแผ่นไม้อัดหนา 10 มิลลิเมตรเป็นปกรองรับวัสดุโดยรอบอาคาร	ในระยะก่อสร้าง โครงการได้มีการติดตั้งแผงป้องกันรอบอาคารที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นวัสดุไปยังพื้นที่ข้างเคียง อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งได้รื้อถอนแผงป้องกันดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 2. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย <u>มาตรการป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากการก่อสร้าง</u> ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 10 เมตร ขึ้นไปหุ้มด้วยผ้าใบอย่างหนา โดยรอบอาคารจากจุดที่กำลังก่อสร้างถึงแผงไม้อัดกันเศษวัสดุและยึดเป็นระยะๆ กันการกระพือของตาด้าย	ในระหว่างการก่อสร้าง โครงการมีการติดตั้งผ้าใบที่บักันรอบตัวอาคาร โดยยึดกับนั่งร้านด้านนอก ซึ่งความสูงเท่ากับ ความสูงของอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร และมีการรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้าง อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งได้รื้อถอนผ้าใบดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 15
อุปกรณ์ช่วยยกต้องได้รับการตรวจสอบก่อนนำมาใช้งานและห้ามใช้งานเกินขีดความสามารถ	โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งโครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยกก่อนนำมาใช้งานอยู่เสมอและห้ามไม่ให้ใช้งานเกินขีดความสามารถ	-	ภาคผนวก ค13



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 2. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย <u>มาตรการป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากการก่อสร้าง</u> - ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องขออนุมัติแบบนั่งร้านจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนติดตั้ง	ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการขออนุมัติแบบนั่งร้านจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนติดตั้ง อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-
- ทำบันไดทางขึ้นลงชั่วคราวให้คนงานและจัดทำนั่งร้านขณะทำงานให้ทำราวกันตกสูง 80 เซนติเมตร โดยนั่งร้านต้องมั่นคงแข็งแรงและถูกต้องตามกฎหมายกำหนด	ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้บันไดขึ้น-ลงชั่วคราวให้แก่คนงาน และจัดให้มีราวกันตก ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงและถูกต้องตามกฎหมายกำหนด อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 2. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย <u>มาตรการป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากการก่อสร้าง</u> - จัดให้มีลิฟต์ขนถ่ายวัสดุให้ครบถ้วนการจัดทำต้องควบคุมให้มั่นคงแข็งแรงตามกฎหมายกระทรวงกำหนด	ในระยะก่อสร้าง โครงการไม่มีลิฟต์ขนถ่ายสินค้า ทั้งนี้โครงการมีการขนถ่ายวัสดุบนที่สูงโดยใช้บันจัน อึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งได้ไม่มีการติดตั้งบันจันในพื้นที่โครงการแล้ว	-	-
- วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องไม่วางกีดขวางทางเดิน	โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งโครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆที่ใช้ในงานก่อสร้าง และได้กำชับให้คนงานจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังใช้งานไม่ให้วางกีดขวางทางเดิน และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อยทุกวันหลังเลิกงาน	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 2. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย <u>มาตรการป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากการก่อสร้าง</u> - จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง	โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง	-	-
<u>มาตรการป้องกันด้านการเกิดเหตุเพลิงไหม้</u> - จัดเตรียมถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือไว้ในบริเวณที่สามารถนำไปใช้ได้สะดวกและสังเกตเห็นชัดเจน เพื่อป้องกันและลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในเบื้องต้นหากเกิดอัคคีภัย	ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงบริเวณที่พักคนงาน และสำนักงานชั่วคราวของพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อื่นๆ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งได้ติดตั้งระบบป้องกัน และระบบเตือนอัคคีภัยของตัวอาคาร รวมทั้งมีการทดสอบระบบการทำงานเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 10 ภาคผนวก ค10



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 2. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย <u>มาตรการป้องกันด้านการเกิดเหตุเพลิงไหม้</u> - ให้เก็บวัสดุที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้แยกออกจากบริเวณที่มีการเชื่อมหรือบริเวณที่มีประกายไฟ	ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บวัสดุไวไฟ วัสดุที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้แยกออกจากบริเวณที่มีการเชื่อมหรือบริเวณที่มีประกายไฟ และมีป้ายเตือนให้ระวังวัสดุไวไฟ หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ วังไม่มีการจัดเก็บวัสดุไวไฟไว้ในพื้นที่โครงการแล้ว	-	-
- ห้ามคนงานสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีวัสดุไวไฟ และบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	ในระยะก่อสร้าง โครงการกำชับ และติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังวัสดุไวไฟไม่ให้คนงานสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีวัสดุไวไฟ และบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ วังไม่มีการจัดเก็บวัสดุไวไฟไว้ในพื้นที่โครงการแล้ว	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 2. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย <u>มาตรการป้องกันด้านการเกิดเหตุเพลิงไหม้</u> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดับเพลิง โดยเฉพาะและมีการฝึกอบรมให้มีความพร้อม เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงติดตั้งป้ายจุดรวมพล เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	ภาคผนวก ค10
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราดูแลความปลอดภัยและป้องกันเหตุอัคคีภัยตลอด 24 ชั่วโมง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อกอยตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่โครงการ อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 3. โบราณสถานและทัศนียภาพ - ติดตั้งรั้วสูง 6 เมตร ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง	ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการติดตั้งรั้วทึบ Metal Sheet หนา 3.18 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่เกิดจากการก่อสร้าง อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งได้รื้อถอนรั้วดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 2
- จัดให้มีผ้าใบหรือตาข่ายกันตัวอาคารตลอดแนวด้านข้างและตลอดความสูงของตัวอาคาร เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ	ในระยะก่อสร้าง โครงการมีการติดตั้งผ้าใบที่บั้นรอบตัวอาคาร โดยยึดกับนั่งร้านด้านนอก ซึ่งความสูงเท่ากับ ความสูงของอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร และมีการรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้าง อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งได้รื้อถอนผ้าใบดังกล่าวออกเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ข รูปที่ 1 และรูปที่ 15



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 3. โบราณสถานและทัศนียภาพ จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ	โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งโครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ และได้กำชับให้คนงานจัดเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังใช้งาน และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อย และทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างทุกวันหลังเลิกงาน	-	-
4. การชดเชยความเสียหาย จัดทำแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนประสานงานแก้ไขปัญหาที่ได้รับร้องเรียน พร้อมการแจ้งกลับ ตามผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการในระยะก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และหากมีการร้องเรียนการได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ และผ่านการพิสูจน์ว่าได้รับผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างจากโครงการจริง ทางโครงการยินดีซ่อมแซมและชดเชยค่าเสียหายให้	-	-



ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4. การชดเชยความเสียหาย - โครงการจัดให้มีเงินชดเชยของการประกันภัยให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง	โครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยก่อสร้างโดย คุ่มครองชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลที่สาม สำหรับการชดเชยความเสียหายทางโครงการจัดให้มีขึ้นตามกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้น และจัดให้มีวิศวกรควบคุมติดตามงานและตรวจสอบข้อร้องเรียน หากมีข้อร้องเรียนที่ได้รับผลกระทบจริงจะมีเจ้าหน้าที่ของโครงการดำเนินการเจรจา เพื่อชดเชยความเสียหาย หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ โดยที่ผ่านมายังไม่มีข้อร้องเรียนที่ไม่สามารถตกลงกันได้	-	ภาคผนวก ค9
- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทำประกันภัยงานก่อสร้างและงานติดตั้งระบบ โดยมีทุนประกันตามมูลค่าเต็มของงานก่อสร้างตามสัญญา			
- จัดให้มีมาตรการประสานงานร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในช่วงก่อสร้าง กรณีได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการ โดยให้มีการจัดตั้งคณะทำงานประสานการแก้ไขปัญหา ซึ่งได้แก่ ฝ่ายโรงพยาบาลฝ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียง และฝ่ายตัวแทนสำนักงานเขตหลักสี่	ในระยะก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการจัดตั้งคณะทำงานประสานการแก้ไขปัญหา ซึ่งได้แก่ ฝ่ายโรงพยาบาลฝ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียง หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่ง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ	-	-

