

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อินสไปร์ เพลส พระราม 9 (โครงการ สิริไพพลัส ทาวเวอร์ - เดิม) ได้กำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 ด้าน ประกอบด้วย

- 1) มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ รวม 1 มาตรการ
- 2) มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ รวม 5 มาตรการ

(ตาราง 3-1)

สำหรับดัชนีคุณภาพน้ำ นิติบุคคลอาคารชุด อินสไปร์ เพลส พระราม 9 ได้จัดจ้างบริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-206 ตามหนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ อก 0310(1)/16457 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 หมดอายุ วันที่ 26 กันยายน 2569 เป็นผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเสนอผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ภาคผนวก)

3.2 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

เพื่อเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ อินสไปร์ เพลส พระราม 9 ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรการฯ หรือไม่ รวมทั้งนำเสนอปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อโครงการ

3.3 ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชาวิช ได้ติดตามตรวจสอบตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง และถ่ายภาพการปฏิบัติตามมาตรการฯ และได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567

3.4 ข้อกำหนดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อินสไปร์ เฟส 9 ได้กำหนด
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียด ตารางที่ 3 – 1

ตาราง 3 - 1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	
1.1 คุณภาพน้ำ	จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อน และ หลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้ pH, BOD, SS, Oil & Grease, Total Coliform, Sulfide, TKN ซึ่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำ คือ ถังแยกกากตะกอนปรับสภาพสมดุล และบ่อบำบัดน้ำแรกหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	
2.1 การใช้น้ำ	ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง
2.2 การบำบัด	จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้ pH, BOD, SS, Oil & Grease, Total Coliform, Sulfide, TKN ซึ่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำ คือ ถังแยกกากตะกอนปรับสภาพสมดุล และบ่อบำบัดน้ำแรกหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด
2.3 การจัดการมูลฝอย	ตรวจสอบบริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยในแต่ละชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ไม่มีมูลฝอยตกค้าง และดูแลความสะอาด เป็นประจำทุกวัน
2.4 การป้องกันอัคคีภัย	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเป็นประจำ
2.5 ระบบระบายอากาศ	ตรวจสอบช่องระบายอากาศ เช่น หน้าต่าง ประตู ไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางเป็นประจำ

3.5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด - เฉพาะด้านคุณภาพน้ำ

(1) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในส่วนของการพยากรณ์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านคุณภาพน้ำ ได้กำหนดพารามิเตอร์สำหรับคุณภาพน้ำทั้งก่อน / หลังการบำบัด รายละเอียด ตารางที่ 3 – 2

ตาราง 3 - 2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม - ด้านคุณภาพน้ำ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่
1. คุณภาพน้ำทั้ง <u>ก่อน</u> การบำบัด	เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	Ph / BOD / Oil & Grease / Total Coliform / Sulfide / TKN (6 parameter)	1 เดือน / ครั้ง
2. คุณภาพน้ำทั้ง <u>หลัง</u> การบำบัด	เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	Ph / BOD / SS / Oil & Grease / Total Coliform / Sulfide /TKN (7 parameter)	1 เดือน / ครั้ง

ข้อมูล : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ สิริไพบุลย์ ทาวเวอร์ (โครงการเดิม)

หน้า 23/39

(2) โครงการ อินสไปร์ เฟส 9 มีจำนวนห้องพัก 654 ห้อง จึงเข้าข่ายต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 สำหรับอาคารประเภท ก (สำหรับอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนขึ้นไป)

3.6 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ผลการตรวจสอบตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฯ ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 พบว่า

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ – คุณภาพน้ำ

1.1 โครงการฯ เริ่มดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยจัดจ้าง
บริษัท เอส.พี.เจ.โซลูชันติฟิค จำกัด โดยงวด 6 เดือนแรกปี 2567 โครงการฯ ตรวจสอบคุณภาพ
น้ำเพียง 3 เดือนเท่านั้น คือ ตรวจสอบเฉพาะเดือน มกราคม - มีนาคม 2567 ส่วนอีก 3 เดือน คือ
เดือน เมษายน - มิถุนายน 2567 โครงการไม่ได้ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ

1.2 โครงการฯ จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เฉพาะบ่อพักน้ำแรกจาก
ระบบบำบัดน้ำเสีย 7 พารามิเตอร์ เท่านั้น ส่วนน้ำ ก่อน การบำบัด โครงการไม่ได้ตรวจสอบ

1.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง หลัง ระบบบำบัด 7 พารามิเตอร์ พบว่า คุณภาพ
น้ำ (Result) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 7 พารามิเตอร์ ตาราง 3 - 4

รายการที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม – คุณภาพน้ำ

1.1 โครงการจัดให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำ คุณภาพน้ำทั้ง “ก่อน การบำบัด” ทุกเดือน
ตามที่มาตรการกำหนด (6 parameter)

1.2 โครงการจัดให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง “หลัง ระบบบำบัด” ทุกเดือน
ตามที่มาตรการกำหนด (7 parameter)

รายละเอียดรายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งจากระบบบำบัด ตารางที่ 3-4

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

- 2.1 การใช้น้ำ ณ วันที่ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและ
วาล์ว พบว่าอยู่ในสภาพปกติ
- 2.2 การบำบัด คุณภาพน้ำหลังระบบบำบัดบางพารามิเตอร์บางเดือน ต่ำกว่า ค่า
มาตรฐาน ของอาคารประเภท ก ทุกเดือนที่ตรวจสอบ
- 2.3 การจัดการมูลฝอย ณ วันที่ตรวจสอบ พบว่ามีการดูแลความสะอาด และมีการ
จัดการขยะ โดยห้องขยะแห้ง มีขยะจำนวนน้อยและไม่เปียกชื้น
- 2.4 การป้องกันอัคคีภัย โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย
- 2.5 ระบบระบายอากาศ วันที่ตรวจสอบ พบว่าช่องระบายอากาศ ส่วนใหญ่ สะอาด
และไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง

รายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
โครงการ อินสไปร์ เฟลส พระราม 9 ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 ตารางที่ 3 – 3

ตาราง 3-3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อินสไปร์ เฟส 9 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดำเนินการ)
(ระยะดำเนินการ) แบบ ตต.3

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ - คุณภาพน้ำ (ข้อ 2.1.3 ของมาตรการ)	- จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำ เสียทุกเดือน โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้ pH, BOD, SS, Oil & Grease, Total Coliform, Sulfide, TKN ซึ่งจุดเก็บ ตัวอย่างน้ำ คือ ถังแยกกากตะกอนปรับ สภาพสมดุล และบ่อบำบัดน้ำแรกหลัง ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด	1. โครงการ ทั้ง 6 เดือนแรกปี 2567 <u>ไม่ได้จัด</u> ให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง <u>ก่อน</u> ระบบบำบัด ทั้ง 6 เดือนแรกปี 2567 2 โครงการจัดให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำ เฉพาะน้ำหลังระบบบำบัด แต่ในรอบ 6 เดือน แรก ปี 2567 โครงการสอบเพียง 3 เดือน คือ เดือน มกราคม - มีนาคม 2567 ส่วนอีก 3 เดือนที่เหลือ โครงการไม่ได้ตรวจสอบ รายละเอียดผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตาราง 3-4	มาตรการคุณภาพน้ำ โครงการจึงยัง ปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามมาตรการฯ กำหนด <u>ข้อเสนอแนะ</u> โครงการต้องจัดให้มีการตรวจ คุณภาพน้ำก่อน และหลัง ระบบบำบัด ทุกเดือนและทุกพารามิเตอร์ตามที่ มาตรการกำหนด	ภาคผนวก 8 ตาราง 3-4
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 1) การใช้น้ำ (ข้อ 2.3.1 ของมาตรการ)	- ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการ ทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการให้ข้อมูลว่า มีเจ้าหน้าที่เดินตรวจ ระบบเส้นท่อประปาด้วยสายตาทุกเดือน ทั้งนี้ โครงการให้ข้อมูลว่า โครงการไม่มี ปัญหาเรื่องการใช้น้ำ	ไม่มี	ภาพ 2-22

ตาราง 3-3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อินสไปร์ เฟลส พระราม 9 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2567
(ระยะดำเนินการ)

แบบ ตต.3

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) การบำบัดน้ำเสีย (ข้อ 2.3.2 ของมาตรการ)	- จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อน และหลัง ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ทุกเดือน โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้ pH, BOD, SS, Oil & Grease, Total Coliform, Sulfide, TKN ซึ่งจุดเก็บ ตัวอย่างน้ำ คือ ถังแยกกากตะกอนปรับ สภาพสมดุล และบ่อบำบัดน้ำแรกหลัง ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด	1. ช่วงทั้ง 6 เดือนแรกปี 2567 <u>ไม่ได้จัดให้</u> ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง <u>ก่อน</u> ระบบบำบัด 2 โครงการจัดให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำ เฉพาะน้ำหลังระบบบำบัด แต่ในรอบ 6 เดือน แรกปี 2567 โครงการสอบเพียง 3 เดือน คือ เดือน มกราคม - มีนาคม 2567 ส่วนอีก 3 เดือนที่เหลือ โครงการไม่ได้ตรวจสอบ ตาราง 3-4	มาตรการคุณภาพน้ำ โครงการจึงยัง ปฏิบัติ <u>ไม่ครบถ้วน</u> ตามมาตรการฯ กำหนด <u>ข้อเสนอแนะ</u> โครงการต้องจัดให้มีการตรวจ คุณภาพน้ำ <u>ก่อน และหลัง ระบบ</u> <u>บำบัด</u> ทุกเดือนและทุกพารามิเตอร์ ตามที่มาตรการกำหนด	ภาคผนวก 8 ตาราง 3-4
3) การจัดการมูลฝอย (ข้อ 2.3.4 ของมาตรการ)	- ตรวจสอบบริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยในแต่ละ ชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมของ โครงการ ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง และ ดูแลความสะอาด เป็นประจำทุกวัน	- ณ วันที่ตรวจสอบพบว่าห้องพักมูลฝอยรวม ของโครงการแต่ละชั้น ไม่มีขยะตกค้าง หรือ มีจำนวนน้อย พื้นห้องแห้ง สะอาด ทั้งนี้ โครงการแจ้งจัดพนักงานเพื่อรวบรวม มูลฝอยแต่ละชั้นของอาคารทุกวัน	ไม่มี	ภาพ 2 - 9 ภาพ 2-10 ภาพ 2-11

ตาราง 3-3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อินสไปร์ เฟลส พระราม 9 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 (ระยะดำเนินการ)

แบบ ตต.3

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการฯและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4) การป้องกันอัคคีภัย (2.3.6 ของมาตรการ)	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและเตือน อัคคีภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เป็นประจำ หากพบว่า มีความเสียหาย หรือให้ใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการ แก้ไขทันที	โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟ Fire Alarm ประจำเดือน ตามรายงานผล เสนอว่า สถานะ - ปกติ	ไม่มี	ภาพ 2-20 ภาคผนวก 5
5) ระบบระบายอากาศ (2.3.7 ของมาตรการ)	- ตรวจสอบช่องระบายอากาศ เช่น หน้าต่าง ประตู ไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีด ขวางเป็นประจำ	- วันที่ตรวจสอบ พบว่าช่องระบายอากาศ ส่วนใหญ่ เช่น ประตู หน้าต่าง สะอาดและ ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง โครงการให้ข้อมูลว่าจะไม่นำสิ่งของมาเกิด ขวางทางหนีไฟ	ไม่มี	ภาพ 2-21

ตาราง 3-4 รายละเอียดรายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัด

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	พารามิเตอร์	เดือน	(1) ค่ามาตรฐาน	ผลการวิเคราะห์	การวิเคราะห์	(2) วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ
1. ความเป็นกรดและด่าง	ph	มกราคม 2567	5.5 - 9.0	7.5	ดัชนี HP	11/ 1 /2567
(pH)	ph	กุมภาพันธ์ 2567	5.5 - 9.0	7.6	คุณภาพน้ำหลังระบบบำบัด	14/ 2 /2567
	ph	มีนาคม 2567	5.5 - 9.0	7.8	เดือน อยู่ในเกณฑ์ค่า	14/ 3 /2567
	ph	เมษายน 2567	5.5 - 9.0	ไม่ได้ตรวจสอบ	มาตรฐาน ทั้ง 3 เดือน ที่	ไม่ได้ตรวจสอบ
	ph	พฤษภาคม 2567	5.5 - 9.0	ไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ไม่ได้ตรวจสอบ
	ph	มิถุนายน 2567	5.5 - 9.0	ไม่ได้ตรวจสอบ		ไม่ได้ตรวจสอบ
2. BOD	BOD	มกราคม 2567	≤ 20	17.7	ดัชนี BOD	11/ 1 /2567
(Biochemical Oxygen Demand)	BOD	กุมภาพันธ์ 2567	≤ 20	18.8	คุณภาพน้ำหลังระบบบำบัด	14/ 2 /2567
	BOD	มีนาคม 2567	≤ 20	18.6	เดือน อยู่ในเกณฑ์ค่า	14/ 3 /2567
	BOD	เมษายน 2567	≤ 20	ไม่ได้ตรวจสอบ	มาตรฐาน ทั้ง 3 เดือน ที่	ไม่ได้ตรวจสอบ
	BOD	พฤษภาคม 2567	≤ 20	ไม่ได้ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ไม่ได้ตรวจสอบ
	BOD	มิถุนายน 2567	≤ 20	ไม่ได้ตรวจสอบ		ไม่ได้ตรวจสอบ

ตาราง 3-4 รายละเอียดรายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัด (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	พารามิเตอร์	เดือน	(1) ค่ามาตรฐาน	ผลการวิเคราะห์	การวิเคราะห์	(2) วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ
3. ของแข็งแขวนลอย	SS	มกราคม 2567	≤ 30	22	ดัชนี HP คุณภาพน้ำหลังระบบบำบัด เดือน อยู่ในเกณฑ์ค่า มาตรฐาน ทั้ง 3 เดือน ที่ ตรวจสอบ	11/ 1 /2567
(Suspended Solids; SS)	SS	กุมภาพันธ์ 2567	≤ 30	22		14/ 2 /2567
	SS	มีนาคม 2567	≤ 30	25		14/ 3 /2567
	SS	เมษายน 2567	≤ 30	ไม่ได้ตรวจสอบ		ไม่ได้ตรวจสอบ
	SS	พฤษภาคม 2567	≤ 30	ไม่ได้ตรวจสอบ		ไม่ได้ตรวจสอบ
	SS	มิถุนายน 2567	≤ 30	ไม่ได้ตรวจสอบ		ไม่ได้ตรวจสอบ
4. Oil & Grease	Oil & Grease	มกราคม 2567	≤ 20	< 1.0	ดัชนี Oil & Grease คุณภาพน้ำหลังระบบบำบัด เดือน อยู่ในเกณฑ์ค่า มาตรฐาน ทั้ง 3 เดือน ที่ ตรวจสอบ	11/ 1 /2567
น้ำมันและไขมัน	Oil & Grease	กุมภาพันธ์ 2567	≤ 20	5.7		14/ 2 /2567
	Oil & Grease	มีนาคม 2567	≤ 20	1.4		14/ 3 /2567
	Oil & Grease	เมษายน 2567	≤ 20	ไม่ได้ตรวจสอบ		ไม่ได้ตรวจสอบ
	Oil & Grease	พฤษภาคม 2567	≤ 20	ไม่ได้ตรวจสอบ		ไม่ได้ตรวจสอบ
	Oil & Grease	มิถุนายน 2567	≤ 20	ไม่ได้ตรวจสอบ		ไม่ได้ตรวจสอบ

ตาราง 3-4 รายละเอียดรายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัด (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	พารามิเตอร์	เดือน	(1) ค่ามาตรฐาน	ผลการวิเคราะห์	การวิเคราะห์	(2) วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ
5. TKN (Total Kjeldahl Nitrogen)	TKN	มกราคม 2567	≤ 35	27.9	ดัชนี TKN คุณภาพน้ำหลังระบบบำบัด เดือน อยู่ในเกณฑ์ค่า มาตรฐาน ทั้ง 3 เดือน ที่ ตรวจสอบ	11/ 1 /2567
	TKN	กุมภาพันธ์ 2567	≤ 35	29.2		14/ 2 /2567
	TKN	มีนาคม 2567	≤ 35	30.8		14/ 3 /2567
	TKN	เมษายน 2567	≤ 35	ไม่ได้ตรวจสอบ		ไม่ได้ตรวจสอบ
	TKN	พฤษภาคม 2567	≤ 35	ไม่ได้ตรวจสอบ		ไม่ได้ตรวจสอบ
	TKN	มิถุนายน 2567	≤ 35	ไม่ได้ตรวจสอบ		ไม่ได้ตรวจสอบ
6. Sulfide	Sulfide	มกราคม 2567	≤ 1.0	1.0	ดัชนี Sulfide คุณภาพน้ำหลังระบบบำบัด เดือน อยู่ในเกณฑ์ค่า มาตรฐาน ทั้ง 3 เดือน ที่ ตรวจสอบ	11/ 1 /2567
	Sulfide	กุมภาพันธ์ 2567	≤ 1.0	1.0		14/ 2 /2567
	Sulfide	มีนาคม 2567	≤ 1.0	1.0		14/ 3 /2567
	Sulfide	เมษายน 2567	≤ 1.0	ไม่ได้ตรวจสอบ		ไม่ได้ตรวจสอบ
	Sulfide	พฤษภาคม 2567	≤ 1.0	ไม่ได้ตรวจสอบ		ไม่ได้ตรวจสอบ
	Sulfide	มิถุนายน 2567	≤ 1.0	ไม่ได้ตรวจสอบ		ไม่ได้ตรวจสอบ

ตาราง 3-4 รายละเอียดรายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัด (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	พารามิเตอร์	เดือน	(1) ค่ามาตรฐาน	ผลการวิเคราะห์	การวิเคราะห์	(2) วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ
7. Total Coliform		มกราคม 2567	-	4,600	ดัชนี Total Coliform ไม่มีเกณฑ์ค่ามาตรฐานในการ วัดค่า	11/ 1 /2567
		กุมภาพันธ์ 2567	-	4,600		14/ 2 /2567
		มีนาคม 2567	-	4,800		14/ 3 /2567
		เมษายน 2567	-	ไม่ได้ตรวจสอบ		ไม่ได้ตรวจสอบ
		พฤษภาคม 2567	-	ไม่ได้ตรวจสอบ		ไม่ได้ตรวจสอบ
		มิถุนายน 2567	-	ไม่ได้ตรวจสอบ		ไม่ได้ตรวจสอบ

