

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในโครงการโรงแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า โครงการดำเนินการครบถ้วนและได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567 สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม/สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่	ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ อุปสรรค/การแก้ไข
1. การเกิดแผ่นดินไหว - บริเวณที่ตั้งแผนที่พื้นที่	- สภาพการใช้งาน	ปีละ 1 ครั้ง	- โครงการได้จัดให้มีเส้นทางหนีภัยไว้สำหรับเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดให้มีสัญลักษณ์แสดงเส้นทางหนีภัยไว้ในบริเวณต่างๆ ของโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเส้นทางหนีภัยอยู่เสมอ	- ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ
- ภายในโครงการ	- การซ่อมแผนอพยพ	ปีละ 1 ครั้ง	- โครงการอยู่ระหว่างพิจารณาแผนการซ่อมอพยพพื้นที่ภัยพิบัติ แผ่นดินไหว และทางโครงการจะดำเนินการซ่อมแผนอพยพพื้นที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวและรายงานผลในฉบับถัดไป	- ยังไม่ดำเนินการตามมาตรการฯ ทางโครงการพิจารณาจัดทำตามมาตรการในปีถัดไป
2. คุณภาพอากาศ พื้นที่โครงการ	- ฝุ่นละอองรวมทั้งหมด (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	2 ครั้ง/ปี	- มีค่า 0.048 mg/m ³ - มีค่า 0.030 mg/m ³	- มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
3. เสียงและความสั่นสะเทือน - พื้นที่โครงการ	- สภาพการใช้งาน	2 ครั้ง/ปี	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการคอยตรวจสอบสภาพของถนนและป้ายจราจรให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ
4. การคมนาคมขนส่ง - บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - บริเวณทางเข้า-ออก บนถนนสาธารณะและไหล่ทาง	- สภาพการใช้งาน	2 ครั้ง/ปี	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่บริเวณทางเข้าออกโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่รถที่สัญจรเข้าออกโครงการ พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดบริเวณหน้าโครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม/สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่	ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ อุปสรรค/การแก้ไข
5. การใช้น้ำ - เส้นท่อน้ำใช้	- สภาพการใช้งาน	ทุกเดือน	- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบเส้นท่อเป็นประจำ	- ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ
- เครื่องสุขภัณฑ์	- การซ่อมแผนอพยพ	ทุก 3 เดือน	- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบเครื่องสุขภัณฑ์เป็นประจำ	- ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ
- ถังเก็บน้ำดิบ - ก๊อกน้ำใช้	- สี ความขุ่น ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี ซัลเฟต คลอไรด์ ฟลูออไรด์ ไนเตรต ความกระด้างทั้งหมด โปรท ตะกั่ว สารหนู โครเมียม โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และอี.โคไล	2 ครั้ง/ปี	- ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่าสั่งการประปาส่วนภูมิภาค เรื่องการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565	- ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ
- ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	- สภาพการใช้งาน	ทุก 3 เดือน	- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นประจำ	- ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ
- ถังกรองทราย/ถ่าน	- สภาพการใช้งาน	2 ครั้ง/ปี	- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบและหากพบว่ามีสารอุดตันจะดำเนินการเปลี่ยนทันที	- ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ
6. การระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำของโครงการ - เครื่องสูบน้ำ	- การแตกหรือการรั่วซึมของท่อ - ปริมาณตะกอน - อัตราการสูบ	ทุกเดือน	- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบท่อระบายน้ำ การทำงานของเครื่องสูบน้ำ และการขุดลอกตะกอนเมื่อตอนก่อนมีปริมาณมาก โครงการจะดำเนินการสูบน้ำออกจากกระบะระบายน้ำทันทีเพื่อป้องกันการอุดตันการระบายน้ำ	- ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม/สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่	ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ อุปสรรค/การแก้ไข
7. การจัดการน้ำเสีย - ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2)	ทุกเดือน	- โครงการได้มีการบันทึกและจัดส่งแบบ ทส. 2 ต่อเทศบาลตำบล วิชิตเป็นประจำทุกเดือน	- ไม่มีอุปสรรคในการ ดำเนินการ
- บ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังเข้าระบบบำบัด น้ำเสียรวมของโครงการ	- ความเป็นกรด-ด่าง พีเอช ปริมาณสาร แขวนลอย ซัลไฟด์ ปริมาณสารละลาย ปริมาณ ตะกอนหนัก น้ำมันและไขมัน ทีเคเอ็น และโคลิ ฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	ทุกเดือน	- ส่วนใหญ่ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามกระบวน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคาร ประเภท ก)	- ทางโครงการได้ทำการ ตรวจสอบและ ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขระบบบำบัดน้ำ เสียเพื่อให้สามารถ บำบัดน้ำเสียให้เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่างใดก็ตามน้ำทิ้งที่ ผ่านการบำบัดแล้ว ทางโครงการไม่มีการ ปล่อยออกสู่ภายนอก โดยทางโครงการจะทำ การ Reuse น้ำทิ้งเพื่อ นำไปใช้ใน ระบบ ชักโครกภายใน โครงการ

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม/สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่	ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ อุปสรรค/การแก้ไข
- บ่อดินบำบัดก๊าซมีเทน (Methane)	- สภาพการใช้งาน	ทุกเดือน	- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบบ่อดินบำบัดก๊าซมีเทนเป็นประจำ	- ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ
- ถังกำจัดละอองน้ำ (Aerosol)	- สภาพการใช้งาน	ทุกเดือน	- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบถังกำจัดละอองน้ำเป็นประจำ	- ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ
8. การจัดการมูลฝอย - ห้องพักขยะ	- สภาพของถังขยะ	ทุกเดือน	- โครงการได้จัดให้มีแม่บ้านคอยดำเนินการตรวจสอบขยะ และทำการเก็บขยะทุกวันจากทั้งถังขยะภายในห้องพักและบริเวณโครงการ ซึ่งภายในถังขยะจะมีการใส่ถุงพลาสติกไว้รองรับขยะอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บและทำความสะอาด หากพบว่าถังขยะมีการชำรุดจะรีบดำเนินการเปลี่ยนถังขยะใหม่ทันที และในการตรวจสอบการกักเก็บขยะมูลฝอยภายในห้องพักขยะรวมไม่พบการตกค้างของขยะภายในห้องพักขยะรวม โครงการได้ทำการเก็บขนขยะมูลฝอยส่งไปกำจัดยังเตาเผาขยะเทศบาลภูเก็ต	- ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ
	- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	ทุกสัปดาห์		
9. ไฟฟ้า - มิเตอร์ไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายใต้โครงการ	- ปริมาณการใช้ไฟฟ้า - การชำรุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ - จำนวนครั้งของไฟตกและดับ	ทุกเดือน	- โครงการมีการบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน และจากการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567 ไม่พบการชำรุดเสียหาย และไม่มีไฟตกหรือดับ	- ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม/สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่	ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ อุปสรรค/การแก้ไข
10. การป้องกันอัคคีภัย - บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	- สภาพการใช้งาน	2 ครั้ง/ปี	- โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและมีการทดสอบ เดินเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเป็นประจำ ในปี พ.ศ. 2567 โครงการได้ ทำการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารครั้งใหญ่ ประจำปีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	- ไม่มีอุปสรรคในการ ดำเนินการ
- เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- สภาพการใช้งาน	ทุกเดือน		
11. การระบายอากาศและความร้อน - บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบายอากาศ	- สภาพการใช้งาน	2 ครั้ง/ปี	- โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ และช่องเปิดต่างๆที่ใช้ระบาย อากาศ ถนน ป้ายจราจรภายในโครงการเป็นประจำ และในการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ใช้สอยทั้งภายในและภายนอกโครงการ ให้มีความสวยงามน่าพักอาศัยอย่างสม่ำเสมอ	- ไม่มีอุปสรรคในการ ดำเนินการ
12. สุขภาพ - เครื่องปรับอากาศ	- การทำความสะอาด	2 ครั้ง/ปี	- โครงการมีการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศพร้อม ทั้งมีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน มีการ ตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหากพบจะรีบทำลายทันที และทางโครงการยังได้จัดให้มีการฉีดพ่นแมลงและแมลงสาบ ภายในพื้นที่โครงการเพื่อลดการสะสมของพาหะนำโรค ในส่วน ของพื้นที่สีเขียวของโครงการได้ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น และไม่ พุ่มบริเวณพื้นที่สีเขียวที่ทางโครงการได้กำหนดไว้ โดยอยู่บริเวณ ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 7 บริเวณสระว่ายน้ำ ซึ่งจัดให้มีการดูแล/ ปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการอย่าง สม่ำเสมอ	- ไม่มีอุปสรรคในการ ดำเนินการ
- บริเวณพื้นที่โครงการ	- การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ลูกน้ำยุงลาย	ทุกเดือน		
- บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว	ทุกเดือน		

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม/สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่	ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ อุปสรรค/การแก้ไข
13. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - จุดติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ตรวจสอบการทำงานของ CCTV	2 ครั้ง/ปี	- โครงการมีการตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นประจำทุกวัน โดยการตรวจเช็คหากพบความผิดปกติ จะดำเนินการแก้ไขทันที	- ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ
14. สระว่ายน้ำ - สระว่ายน้ำของโครงการ	- การตรวจวัดปริมาณคลอรีนและความเป็นกรด-ด่าง	วันละ 2 ครั้ง	- โครงการได้ทำการตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรด-ด่างทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ
	- ตรวจวิเคราะห์หาแบคทีเรียและจุลินทรีย์	ทุกเดือน	- ปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (Coliform Bacteria) และฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดทั้งหมด	- ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ
	- ค่าความเป็นด่าง, ความกระด้าง, กรดไซยานูริก, คลอไรด์, แอมโมเนีย, ไนเตรต, <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ปีละ 1 ครั้ง	- ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดทั้งหมดตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ยกเว้น ความกระด้าง (Calcium Hardness), กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) และค่าความเป็นด่าง (Total Alkalinity) ที่มีค่าไม่อยู่ในช่วงที่เหมาะสม	- โครงการตรวจสอบและปรับปรุงระบบเติมสารเคมี และทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
- บริเวณสระว่ายน้ำในโครงการ	- การจดบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ทุกวัน	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ และภายในบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการยังได้จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือต่อพนักงานในโครงการได้ ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567 ยังไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น	- ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม/สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่	ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ อุปสรรค/การแก้ไข
- บริเวณสระว่ายน้ำในโครงการ	- อุปกรณ์ช่วยชีวิต	ทุกวัน	- โครงการได้กำหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต และไม้ช่วยชีวิต เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้อุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา	- ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ
	- สภาพพื้นผิวทางเดิน และขอบสระว่ายน้ำ	ทุกวัน	- โครงการได้กำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำ พื้นผิวได้สระว่ายน้ำ พบว่าไม่มีรอยแตกร้าว หรือรอยร้าว และบริเวณขอบสระและทางเดินไม่พบการขังของน้ำจากสระว่ายน้ำ ซึ่งโครงการได้ทำการตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน หากพบหารชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมทันทีเพื่อให้ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำมีความปลอดภัย	- ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ
	- ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ	ทุกวัน	- โครงการได้กำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน หากพบว่าป้ายมีสภาพไม่สมบูรณ์ ตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์บนป้ายลบเลือนจะรีบดำเนินการแก้ไขทันที	- ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ
	- อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำและทางเดินรอบสระว่ายน้ำ	ทุกวัน	- โครงการได้กำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินรอบสระว่ายน้ำและบริเวณสระว่ายน้ำเป็นประจำ หากพบว่ามีชำรุดหรือใช้งานไม่ได้จะรีบดำเนินการแก้ไขทันที	- ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ
15. ทศนียภาพ - พื้นที่สีเขียวของโครงการ	- การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว	2 ครั้ง/ปี	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณโครงการ โดยจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและไม่ทรงพุ่ม บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีการดูแล/ปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ	- ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมรามาดา เจ้าฟ้า ภูเก็ต ของบริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม/สถานที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่	ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ อุปสรรค/การแก้ไข
16. การบดบังแสงและทิศทางลม - พื้นที่ข้างเคียงในรัศมี 150 เมตร	- เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน	ช่วง 1 ปีแรกของการเปิดโครงการ	- มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในช่วง 1 ปีแรกของการเปิดดำเนินการ ซึ่งในระยะเวลา 1 ปีแรกของการเปิดดำเนินโครงการไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ข้างเคียงในรัศมี 150 เมตร	- ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการ