

ภาคผนวก ข-5

เอกสารตรวจสอบคุณภาพสระว่ายน้ำ

Preventive Maintenance Swimming Pool

แบบฟอร์มตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสรวายน้ำ

โครงการ แอพอิมชลาดพร้าว15	Location/สถานที่..... <u>ข้อ 1</u>	☒ ระบบเคลือบ ☐ ระบบคอลกรีน	PM PLAN
---------------------------	--	---	---------

เครื่องจักร : สระว่ายน้ำ	ประเภทของสระ ☐ Skimmer ☒ Overflow	☒ M	2M	Q	H	Y
--------------------------	--	---------------------------------------	----	---	---	---

[illegible]

N = Normal/ปกติ

N = Normal/ปกติ

AB = Abnormal/ไม่ปกติ

AB = Abnormal/ผิดปกติ

F = Fail / ไม่สามารถใช้งานได้

F = Fail / ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ/บันทึกการแก้ไข

.....

.....

SAFETY NOTE :

- 1) ต้องมั่นใจว่าตัวกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย
- 2) ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณผู้ควบคุมต่างๆ ที่ดำเนินการ
- 3) ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

รายการอุปกรณ์

- | | | | |
|----------------------------|------------------|----------|----------------------|
| 1.เครื่องวัดค่าน้ำ(ชุดคิท) | 2.ลิจิตอลมิเตอร์ | 3.ถุงมือ | 4.ไขควงเสียบไฟ |
| 5.แว่นตา | 6.ใบตรวจเช็ค | 7.ปากกา | 8.อุปกรณ์ทำความสะอาด |

ปารังรักษ์น้อย 1..... 2..... วิศวกรบำรุงรักษา/นายช่างชุมชน Date :	ตรวจสอบโดย () ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษา Date :	รับทราบโดย () ผู้จัดการชุมชน Date :
--	---	--

Preventive Maintenance Swimming Pool

แบบฟอร์มตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสระว่ายน้ำ

โครงการ แอพอิมชาดพรวัว15	Location/สถานที่..... <u>บ้านข...</u>	☐ ระบบเกลือ ☒ ระบบคลอรีน	PM PLAN				
เครื่องจักร : สระว่ายน้ำ	ประเภทของสระ ☐ Skimmer ☒ Overflow		☒ M	2M	Q	H	Y

[illegible]

ช่อง Status โปรดระบุ N = Normal/ปกติ AB = Abnormal/ไม่ปกติ F = Fail / ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อเสนอแนะ/บันทึกการแก้ไข

<u>SAFETY NOTE :</u>	<u>รายการอุปกรณ์</u> 1. เครื่องวัดค่าแรงดันไฟฟ้า 2. คีมตัดลวด 3. คีมจับลวด 4. ไขควง 5. ไขควงปากแบน 6. ไขควงปากแฉับ 7. ไขควงปากแฉับ 8. ไขควงปากแฉับ
-----------------------------	---

<u>SAFETY NOTE :</u>	1) ต้องมั่นใจว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย	<u>รายการอุปกรณ์</u>
-----------------------------	---	-----------------------------

2) ต้องแบ่งงานให้มีการคิดขายเค็มนมบริเวณต่างๆ ที่ดำเนินการ	1.เครื่องวัดค่าแร่(ชุดลิต)	2.ดิจิตอลเมตร	3.ถุงมือ	4.ไขควงเช็คไฟ
3) ต้องแบ่งงานระบุอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น	5.แว่นตา	6.ใบตรวจเช็ค	7.ปากกา	8 อุปกรณ์ทำความสะอาด

บำรุงรักษาโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
1..... 2..... วิศวกรบำรุงรักษา/นายช่างชุมชน Date :	(.....) ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษา Date :	(.....) ผู้จัดการชุมชน Date :

ผลการทดสอบค่า pH คลอรีน บริเวณสระว่ายน้ำประจำปี 2567

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ โดย
ดำเนินการทดสอบค่า pH คลอรีน



ภาคผนวก ข-6

เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

Preventive Maintenance Fire Alarm System

แบบฟอร์มตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

[illegible]

Preventive Maintenance Fire Alarm System

แบบฟอร์มตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

โครงการ แอปโมฆะลาดพร้าว15	Location/สถานที่อาคาร.....B.....	Brand/ยี่ห้อ.. มาสเตอร์ คอลโทรล จำกัด	PM PLAN						
เครื่องจักร : FCP	No.....	จำนวนโซน.....	☐ Hard Wire	☐ Multiplex (Semi)	☒ M	2M	Q	H	Y

[illegible]

ห้อง Status	โปรตรณู	N = Normal/ปกติ	AB = Abnormal/ไม่ปกติ	F = Fail / ไม่สามารถใช้งานได้
-------------	---------	-----------------	-----------------------	-------------------------------

ข้อเสนอแนะ/บันทึกการแก้ไข

SAFETY NOTE :	1) ต้องมั่นใจว่าตัวเครื่องเสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย 2) ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณผู้ควบคุมต่างๆ ที่ดำเนินการ 3) ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น	รายการอุปกรณ์ 1.ประแจ 2.เครื่องมือวัด PI, Turn ratio 3.ถุงมือ 4.ไขควง 5.ผ้าปิดปาก 6. Thermo scan 7. ใบตรวจเช็ค 8. ปากกา
----------------------	---	--

		ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
1.....		()	()
2.....		ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษา	ผู้จัดการชุมชน
Date :		Date :	Date :

Preventive Maintenance Fire Alarm System

แบบฟอร์มตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

[illegible]

Preventive Maintenance Fire Hose Cabinet

แบบฟอร์มตรวจสอบการบำรุงรักษาถังป้องกันเพลิง

โครงการ เขตเทศบาลนครหลวง 15 AW-AM-L15

เครื่องมือ: FHC

วันที่

18

ปี

18

เดือน

69

No.	Description	Status											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไปของถัง	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB
2	ตรวจสอบสายขนาด 1 นิ้ว	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB
3	ตรวจสอบท่อน้ำ	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB
4	ความดันหัวของอุปกรณ์ในตู้	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB
5	ถังดับเพลิง	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB
6	อุปกรณ์ผู้ไปดี	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB
7	สภาพภายในตู้หัวสกรู	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB
8	การรั่วซึม	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB
หมายเหตุ: อธิการ													
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ													

Key Status: N = Normal, AB = Abnormal/ไม่ปกติ

ชื่อและนามสกุลผู้ตรวจสอบ

แบบฟอร์มตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันผู้ดับเพลิง

FS-LPP.P&M-002-062-Rev.01

Preventive Maintenance Fire Hose Cabinet

แบบฟอร์มตรวจสอบการบำรุงรักษาห้องดับเพลิง

โครงการ อาคาร ดตท.ร. 15 AW-AM-L15		ชื่อ : C		ตำแหน่ง : ช่าง		วันที่ : 6/7																			
เครื่องมือ : FHC		ชื่อ : C		ตำแหน่ง : ช่าง		วันที่ : 6/7																			
No.	Description	Month 1		Month 2		Month 3		Month 4		Month 5		Month 6		Month 7		Month 8		Month 9		Month 10		Month 11		Month 12	
		Status	N	AB	Status	N	AB	Status	N	AB	Status	N	AB	Status	N	AB	Status	N	AB	Status	N	AB	Status	N	AB
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไปของตู้	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB
2	ตรวจสอบสาย ขนาด 1 นิ้ว	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB
3	ตรวจสอบหัว	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB
4	ความดันน้ำของตู้ดับเพลิง	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB
5	ถังดับเพลิง	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB
6	อุปกรณ์ดับเพลิง	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB
7	สภาพของถังดับเพลิง	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB
8	การวิ่ง	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	N	AB
หมายเหตุ/ อากาส																									
ธงสี/ตรวจสอบ																									
Flag Status : ปลอดภัย																									
ชื่อ : C																									
ตำแหน่ง : ช่าง																									
วันที่ : 6/7																									

ภาคผนวก ข-7

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

SD-LPP-CSM-002

วิธีทำ

[illegible]

หมายเหตุ
(สามารถเลือกดูได้จากวัน)

- คุณธวัชชัย ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่พิมพ์หนังสือและรวบรวมข้อมูล
- คุณ.นพรัตน์ คุณ.ณัฐภัทร สนับสนุนงานข้างเคียง
- คุณจักรินนารถ คุณณรงค์ ทราบคุณระบอบไฟฟ้า
- คุณจิรัชญา เก็บภาพ

ทีมงานสนับสนุนภายนอกไปถึงอาคาร ให้ไปรายงานตัวกับผู้อำนวยความสะดวกคืบพลึง ก่อนออกปฏิบัติงาน

ภาคผนวก ข-8

อบรมการซ่อมแผนฉุกเฉิน และฝึกซ้อมหนีไฟ ปี พ.ศ. 2566



กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพล.-ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า

.....
นิติบุคคลอาคารชุด แอทโมทโมท ลาดพร้าว ๑๕.....

สถานที่ตั้งเลขที่ ๔๗๗ ซอยลาดพร้าว ๑๕ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๒ คน

เมื่อวันที่.....

ให้ไว้ ณ วันที่.....

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

ภาคผนวก ข-9

เอกสารตรวจสอบลิฟต์

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคนเน จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited



เลขที่ 728 เลขที่ 36360 AL1
ชื่อลูกค้า ATMOS LADPAO 15 ชื่ออาคาร ...
วันเริ่มสัญญา 31 DEC 2021 สิ้นสุด 1 JUL 2023 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 43588620 วันเข้าบริการ 14 6 63 (ครั้งที่ ... / ...)

Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	✓					
2 ตรวจสอบการทำงานของระบบความปลอดภัย	✓					
3 ตรวจสอบป้ายเครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญลักษณ์ ข้อแนะนำต่างๆ)	✓					
4 ตรวจสอบการตกค้างภายในลิฟต์, Handrail	✓					
5 ตรวจสอบการทำงานของอินเทอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	✓					
6 ทดสอบเบรกฉุกเฉินประตูโดยสาร (DOB)	✓					
7 ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	✓					
8 ทดสอบการทำงานของเซลล์แสง, PhotoCell, Safety Edge	✓					
9 ตรวจสอบระดับสัมผัสของลิฟต์จากชิลประตูลงในช่อง (± 5 mm)	✓					
10 ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในช่อง (28-32 mm)	✓					
11 ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในช่อง กับวงกบ (4-6 mm)	✓					
12 ตรวจสอบสภาพประตูและไกด์ชูลประตูในช่อง	✓					
13 ตรวจสอบช่องประตูและความสะอาด (Car sill)	✓					
14 ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์และปุ่มกดต่างๆ ในลิฟต์	✓					
15 ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ในลิฟต์ด้วยสายตา	✓					
16 ทดสอบความมั่นคงโดยการวิ่งลิฟต์ ลงสุด-บนสุด เพื่อตรวจสอบลิฟต์						
17 ตรวจสอบ Fault Code:						
18 ทดสอบการทำงานของระบบเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)						
19 ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20 ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการวิ่งด้วยมือ						
21 ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22 ตรวจสอบการทำงานของ EBD						
23 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24 ตรวจสอบระดับน้ำมันในน้ำมัน						
25 ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์ น็อตเบรก เลี้ยวเบรก						
26 ตรวจสอบสภาพของระบบขับเคลื่อนมอเตอร์						
27 ตรวจสอบความตึงของสายลิฟต์						
28 ตรวจสอบระดับการเคลื่อนที่ของลิฟต์ (± 3 mm)						
29 ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30 ตรวจสอบระดับการเคลื่อนที่ของลิฟต์ในการทำงานของประตู						
31 ตรวจสอบระยะห่างของระบบลิฟต์และลิฟต์ประตู						
32 ตรวจสอบสภาพของประตูและไกด์ชูลประตู						
33 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่บ่อและสภาพทั่วไปของลิฟต์						
34 ตรวจสอบสภาพและระยะของลิฟต์ลิฟท์ทั้งหมดที่บ่อ						
35 ตรวจสอบระดับของ Governor และลิฟต์ลิฟท์						
36 ตรวจสอบสภาพไฟฟ้า ลิฟต์ลิฟท์ ระดับน้ำมันลิฟท์						
37 ตรวจสอบรางลิฟต์ที่ต้องไม่มีน็อตแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
38 ทำความสะอาดภายในลิฟต์						
ชุดป้องกันลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบลิฟต์ Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2 ตรวจสอบลิฟต์ Governor						
3 ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ลิฟท์ด้านบน (Final)						
4 ตรวจสอบไกด์ชูล หรือลิฟต์ลิฟท์ บนหลังคาของลิฟต์						
5 ตรวจสอบสภาพของเอ็นเคอร์กับลิฟต์ลิฟท์ (ถ้ามี)						
6 ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและด้านล่าง (Travelling cable)						
7 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์ และการยึด						
8 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์						
9 ตรวจสอบลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์						
10 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์						
11 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ ลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์						
12 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ ลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์						
13 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ ลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์						
14 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ ลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์						
15 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ ลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์						
16 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ ลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์						
17 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ ลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์						
18 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ ลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์						
19 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ ลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์						
20 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ ลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์						
21 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ ลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์						
22 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ ลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์						
23 ทำความสะอาดภายในลิฟต์						

ชุดประตูหน้าลิฟต์ (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบการทำงานของระบบลิฟต์ประตูหน้าลิฟต์						
2 ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3 ตรวจสอบบานประตูว่าต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4 ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5 ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6 ตรวจสอบการสึกหรบ และแนวการเคลื่อนที่ของลิฟต์ลิฟท์						
7 ตรวจสอบการสึกหรบ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของลิฟต์ลิฟท์						
8 ตรวจสอบสภาพและแนวการเคลื่อนที่ของลิฟต์ลิฟท์						
9 ตรวจสอบสภาพของลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
10 ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
11 ทดสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
12 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
13 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
14 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
15 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
16 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
17 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
18 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
2 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
3 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
4 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
5 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
6 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
7 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
8 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
9 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
10 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
11 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
12 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
13 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
14 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
15 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
16 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
ชุดลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
2 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
3 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
4 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
5 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
6 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
7 ทำการทดสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
8 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
9 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
10 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
11 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
ชุดลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
2 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
3 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
4 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
5 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
6 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
7 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
8 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
9 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
10 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
11 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						
ชุดลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
2 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์						

กระแสมอเตอร์ UP.....A DOWN.....A

Falut code :
Start counter :

บันทึกการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือข้อผิดพลาดอื่นๆที่พบ

หน้า	หน้า
หน้า	หน้า

KONE

สาขางานบริการ 230Bk301
หมายเลขที่นั่งงาน 812591501

b-67 (ครั้งที่ /

ชุดประตุน้ำขึ้น (L)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบยกประตูน้ำขึ้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่ปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และท่าความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของน้ำหนักบนท่ประตู						
6	ตรวจสอบการลื่นหรือ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แนกเกอร์						
7	ตรวจสอบการลื่นหรือ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อีฟพี						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของฟูลเลอร์สลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของการกดประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อคเมื่อจำเป็นด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์โรลเลอร์ (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและน้ำหนักบนแท่งของดอร์โรลเลอร์ กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลึงและการทำงานของน้ำหนักตัวประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของฟูลเลอร์สลึงดึงน้ำหนักตัวประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของสลึงประตู (Sills) เข้ากับรางบนประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์รูส์						
18	ตรวจสอบระยะของแนลกับประตูและโรลเลอร์						
ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
2	ตรวจสอบการยึดของสลึงประตูใน กับวงกบประตู	✓					
3	ตรวจสอบสภาพไกด์รูส์ การยึดของไกด์รูส์	✓					
4	ตรวจสอบการยึดของผ้ากับสลึง	✓					
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อลิฟต์เปิดปิดของอุปกรณ์	✓					
6	ตรวจสอบบุประตู	✓					
7	ตรวจสอบความตึงและการลื่นหรือของสายพาน	✓					
8	ตรวจสอบน้ำหนักบนแท่งของแนลบนประตู	✓					
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของแนลและโรลเลอร์	✓					
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ	✓					
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และท่าความสะอาด	✓					
12	ตรวจสอบการลื่นหรือและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แนกเกอร์	✓					
13	ตรวจสอบการลื่นหรือ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อีฟพี	✓					
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลึงดึงประตู	✓					
15	ตรวจสอบสภาพของฟูลเลอร์สลึงดึงประตู	✓					
16	ตรวจสอบสลึงและระบบการเปิดของประตูในการเปิดฉุกเฉิน	✓					
ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของอุปกรณ์มอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์ ซึ่งไฟฟ้าไม่มีน้ำมันหรือออกมา						
3	ตรวจสอบแทคไดม์เตอร์ สายพานและยาสูบ						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคไดม์ เทอร์มิสเตอร์						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของคัมเบก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm						
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกที่เข้าข้าง (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter, Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูบปั๊มมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเปลี่ยนน้ำมันสลึงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบกับคัมเบกเตอร์						
ชุดตู้คอนโทรล (C)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายแนล สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคไดม์ เซ็นไดม์เตอร์ ไนลด์ มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแนลและของสลึงลิฟต์						
7	ตรวจสอบการทำงานของคัมเบก ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						
ชุดอุปกรณ์เรียกและสัญญาณไฟหน้าขึ้น (Z)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟไฟสัญญาณหน้าขึ้นทุกชั้น	✓					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าขึ้นทุกชั้น						

กระแสมอเตอร์ UP.....A DOWN.....A

Start counter :

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับ

កា (ច្បាប់)

KONE

สายงานบริการ 230BK301
 หมายเลขที่งาน 812591326
 บ. 67 (ครั้งที่ /)

ชุดประตุน้ำขึ้น (L)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รบกปรับตั้ง	รบกเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูน้ำขึ้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่ปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และท้าวความระยาศ						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรบ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์เบี่ยงเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรบ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ฮีฟท์						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูลเลอร์สลิงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อกเมื่อวิ่งด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของคอหีบล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของคอหีบล็อค กัดไม่รบกวน 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลึงและการทำงานของหน้ากวดเปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูลเลอร์สลึงตึ้นน้ำขึ้นน้ำถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของปรีลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์รูส์						
18	ตรวจสอบระบบของแกล้มปีประตูและโรลเลอร์						
ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รบกปรับตั้ง	รบกเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
2	ตรวจสอบการยึดของฮีบล็อคใน ที่วงกบประตู	✓					
3	ตรวจสอบสภาพไกด์รูส์ การยึดของไกด์รูส์	✓					
4	ตรวจสอบการยึดของผ้ากันบั้งลิ	✓					
5	ตรวจสอบการทำงานของกลไกเปิด ปิดด้วยสติงมิเตอร์ของอุปกรณ์	✓					
6	ตรวจสอบทูลประตู	✓					
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรบของสายพาน	✓					
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอบนเคบประตู	✓					
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของแผ่นแสงหรือโซ่เบร	✓					
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ	✓					
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และท้าวความระยาศ	✓					
12	ตรวจสอบการสึกหรบและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์เบี่ยงเกอร์	✓					
13	ตรวจสอบการสึกหรบ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ฮีฟท์	✓					
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลึงตึ้นประตู	✓					
15	ตรวจสอบสภาพของพูลเลอร์สลึงตึ้นประตู	✓					
16	ตรวจสอบสภาพและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน	✓					
ชุดเครื่องขับเคลื่อน (M) หรือ มอเตอร์ (X)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รบกปรับตั้ง	รบกเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์ ฮีฟท์ต้องไม่มันน้ำมันหล่อลื่น						
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูล						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค มิเตอร์						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของคอบนเคบ ท้าวความระยาศถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบร _____ mm						
7	ทำการทดสอบเปิดเบรทีละข้าง (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter, Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลึงขับเคลื่อน						
11	ตรวจสอบปลั๊กมอเตอร์						
ชุดตู้คอนโทรล (C)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รบกปรับตั้ง	รบกเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบรอยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบการวัด แทคโค มิเตอร์ ไพล มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแอมเพคบนแด็กและออกิลลารี						
7	ตรวจสอบการทำงานของคอบนเคบ ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ตรวจสอบตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	จุดบกพร่องในตู้เครื่อง และความปลอดภัยของตู้เครื่อง						
ชุดอุปกรณ์แยกแอสัญญาณไฟหน้าขึ้น (Z)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รบกปรับตั้ง	รบกเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าขึ้นทุกชั้น	✓					
2	ตรวจสอบสภาพไฟบอกในลิฟท์และหน้าขึ้นทุกชั้น						

กระแสมอเตอร์ UPA DOWNA

Fault code :

Falut code :
Start counter :

สำหรับลูกค้า		ให้บริการ
ลงชื่อ		
เบอร์		ระหว่างเวลา (ถ้ามี)

KONE

สายงานบริการ 250 ๕๕3๐๓
หมายเลขที่งาน 812591164
b. 67 (ครั้งที่ /)

ชุดระบบยกน้ำหนัก (L)		OK	Not OK	N/A	บันทึก	ระบุวันที่	ลงมือทำ
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตุน้ำขึ้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวร่องรางประตู (Railing Profile) และท่าความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรบ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ของเกียร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรบ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ร็อฟท์						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูลล์ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อคเมื่อใช้งานด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของล็อคดีด (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของล็อคดีด กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลึงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงลิฟต์ประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูลล์ของสลึงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์รูส์						
18	ตรวจสอบระยะของเคเบิลกับประตูและโรลเลอร์						
ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)		OK	Not OK	N/A	บันทึก	ระบุวันที่	ลงมือทำ
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู กับวงกบประตู	✓					
3	ตรวจสอบสภาพไกด์รูส์ การยึดของไกด์รูส์	✓					
4	ตรวจสอบการยึดของผ้ากำมะหยี่	✓					
5	ตรวจสอบการทำงานของประตูโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์	✓					
6	ตรวจสอบพูลล์ประตู	✓					
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรบของสายพาน	✓					
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของบานแสงหรือไฟเบอร์						
10	ตรวจสอบสายถ่วงต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวร่องรางประตู (Railing Profile) และท่าความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรบและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ของเกียร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรบ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ร็อฟท์						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลึงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูลล์ของสลึงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลึงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						
ชุดเครื่องขับเคลื่อน (M) หรือ มอเตอร์ (X)		OK	Not OK	N/A	บันทึก	ระบุวันที่	ลงมือทำ
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์, ซีฟัดส์ไม่ให้น้ำเข้าช้อทกาน						
3	ตรวจสอบแคดโคมิเตอร์ สายพานและยางพูลล์						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟในมอเตอร์ แคดโคมิเตอร์ ที่เทมโมส						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดินเบรก ท่าความสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm						
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกที่อิสระ (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายถ่วงที่โมเตอร์ (Tacho meter, Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำหนักลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันหล่อลื่นซิลิโคน						
11	ตรวจสอบที่คอมมูเตเตอร์						
ชุดตู้คอนโทรล (C)		OK	Not OK	N/A	บันทึก	ระบุวันที่	ลงมือทำ
1	ตรวจสอบไฟแสดงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเย็นเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายดิน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบสายถ่วง แคดโคมิเตอร์ ไส้เคเบิล มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคคานิคและของซิลลิคซี						
7	ตรวจสอบการทำงานของคอมมิสเซอร์ Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ตรวจสอบตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	ดูคู่มือในท้องถิ่น และความปลอดภัยของห้องเครื่อง						
ชุดอุปกรณ์เสริมและสัญญาณไฟหน้าขึ้น (Z)		OK	Not OK	N/A	บันทึก	ระบุวันที่	ลงมือทำ
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าขึ้น ถ้ามี	✓					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าขึ้นทุกชั้น	✓					

กระแสและมอเตอร์ UP.....A DOWN.....A

Falut code :
Start counter :

สำหรับ [REDACTED] ให้บริการ

[REDACTED]

ประทับตรา (ถ้ามี)