

---

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ทำการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการเพิ่มเติมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบตลอดจนมาตรการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) ของบริษัท มีสไตล์ โปรเจค จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ดังนี้

- **ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ**
  - สภาพภูมิประเทศ
  - คุณภาพอากาศ
  - เสียง
  - ความสั่นสะเทือน
  - การพังทลายของดิน
  - คุณภาพน้ำ
- **ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ**
  - การพังทลายของดิน
  - การระบายน้ำ
- **คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์**
  - น้ำใช้
  - น้ำเสีย
  - การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม
  - การจัดการมูลฝอย
  - ระบบไฟฟ้า
  - การป้องกันอัคคีภัย
  - การจราจร
- **คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต**
  - ผลกระทบทางสังคม
  - อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของผู้พักอาศัยข้างเคียง
  - ผลกระทบด้านสุขภาพของผู้พักอาศัยข้างเคียง
  - ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง
  - การดำเนินการเกิดแผ่นดินไหว

ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) ของบริษัท มีสไตล์ โปรเจค จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ดังมีรายละเอียดแสดง ในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT  
(ระยะก่อสร้างฐานราก)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม<br>มาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| <b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| <b>1.1 สภาพภูมิประเทศ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| 1) จัดทำรั้ว Metal sheet โดยรอบพื้นที่โครงการ ความสูง 6 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - โครงการมีการจัดทำรั้ว Metal sheet โดยรอบพื้นที่โครงการ ความสูง 6 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1)                                                                                                                                                                                                                                                 | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 2) จัดให้มีแนวกำแพงกันดินความลึก 2.50 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือป้องกันการพังทลายของดินลงสู่ลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไผ่ขมิ้น) เนื่องจากตลอดแนวคลองข้างไผ่ขมิ้นมีแนวเขื่อนคสล. ตลอดทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งสามารถป้องกันการพังทลายของดินลงสู่คลองได้เป็นอย่างดี                                                                                                                                                                                                        | - โครงการไม่ได้จัดทำแนวกำแพงกันดินด้านทิศเหนือ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินลงสู่ลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไผ่ขมิ้น) เนื่องจากตลอดแนวคลองข้างไผ่ขมิ้นมีแนวเขื่อนคสล. ตลอดทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งสามารถป้องกันการพังทลายของดินลงสู่คลองได้เป็นอย่างดี                                                                                                                                             | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 3) ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - โครงการมีการปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้ว ให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้ว ให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 5) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 1x2 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ สำนักงานเขตราชวัตรบูรณะ และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสามารถประสานโครงการ รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยติดบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน | - โครงการได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 1x2 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อของเจ้าหน้าที่โครงการ และเลขที่หนังสือเห็นชอบ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานขายบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อสามารถประสานโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2) | - ไม่พบปัญหา                                                   |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| <b>1.2 คุณภาพอากาศ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| 1.2.1 มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| 1) ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการเตรียมพื้นที่ ปรับระดับพื้นดิน การทำเสาเข็ม การบดอัดในช่วงการทำฐานราก การก่อสร้างอาคารและถนน รวมถึงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์/เครื่องจักรเข้ามาในพื้นที่โครงการโดยระบุช่วงเวลาให้ชัดเจน และระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ | - ก่อนก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการเตรียมพื้นที่ ปรับระดับพื้นดิน การทำเสาเข็ม การบดอัดในช่วงการทำฐานราก การก่อสร้างอาคารและถนน รวมถึงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์/เครื่องจักรเข้ามาในพื้นที่โครงการโดยระบุช่วงเวลาอย่างชัดเจน และระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.3) | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 1.2.2 มาตรการด้านการเตรียม และดูแลพื้นที่ก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| 1) จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากบ้าน/อาคารที่อยู่ใกล้เคียงให้มากที่สุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - โครงการกักจับให้บริษัท เซาร์ท เบย์ แลนด์ จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) จัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากบ้าน/อาคารที่อยู่ใกล้เคียงให้มากที่สุด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.4)                                                                                                                                                                                                                           | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 2) ลดปริมาณน้ำไหล และน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - โครงการกักจับให้บริษัท เซาร์ท เบย์ แลนด์ จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ดูแลให้คนงานช่วยกันลดปริมาณน้ำไหล และน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 3) ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้นานเป็นระยะเวลานาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - ปัจจุบันโครงการเริ่มก่อสร้างฐานรากในเดือนมิถุนายน 2567 จึงยังไม่มีเศษวัสดุเหลือใช้ไว้บริเวณหน้างานเป็นระยะเวลานาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 1.2.3 มาตรการด้านการเดินรถ และใช้เครื่องจักร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| 1) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อป้องกันการรบกวนแหล่งบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - โครงการกักจับผู้รับเหมาให้มีการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อป้องกันการรบกวนแหล่งบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - ไม่พบปัญหา                                                   |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                               | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 1.2.3 มาตรการด้านการเดินรถ และใช้เครื่องจักร (ต่อ)                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 2) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับเครื่องลงระหว่างการพัก                                  | - โครงการกำชับคนงานให้มีการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรอย่างเป็นสัดส่วน โดยกำชับให้ดับหรือเบาดเครื่องลงระหว่างการพัก ไม่ทำการใช้เครื่องจักรในการก่อสร้างพร้อมกันโดยไม่จำเป็น | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 3) ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง                                              | - โครงการกำชับให้บริษัท เซ้าท์ เบย์ แลนด์ จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง                                              | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 4) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ                                | - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ                                                                                 | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 1.2.4 มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 1) ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง | - โครงการมีการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง                                                            | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 1.2.5 มาตรการด้านการจัดการของเสีย                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 1) กำชับผู้รับเหมามีให้เผาทำลายวัสดุมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง                                                         | - โครงการกำชับให้บริษัท เซ้าท์ เบย์ แลนด์ จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) มีให้เผาทำลายวัสดุมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง                                                                        | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 1.2.6 มาตรการด้านการก่อสร้าง                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 1) หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำต้องทำให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน                                                 | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก จึงยังไม่มีขุดผิวคอนกรีต ทั้งนี้หากโครงการจะทำการขุดผิวคอนกรีตจะกำชับให้คนงานทำให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน                                      | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2) การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบัน(Bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ                                  | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก จึงยังไม่มีการใช้ทรายในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้หากโครงการมีการใช้ทรายจะจัดให้มีการเก็บกองทรายบัน (Bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ        | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |
| 1.2.6 มาตรการด้านการก่อสร้าง (ต่อ)                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |
| 3) การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดย<br>บรรจุภาชนะที่มิดชิด                                                                              | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก จึงยังไม่มีการใช้ปูนซีเมนต์ผง ทั้งนี้หากโครงการ<br>มีการนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างจะนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด                                                                                                | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 4) ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ได้ หลังจาก<br>ใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด                                                                    | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก จึงยังไม่มีการใช้ปูนซีเมนต์ผง ทั้งนี้หากมีใช้ปูน<br>ผงจะกำชับคนงานให้มีการเก็บในถุงอย่างมิดชิด                                                                                                                               | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 5) ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) (แบบกันไฟลาม) ตั้งแต่ชั้น<br>ล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้ง<br>กระจายไปยังอาคารข้างเคียง        | - โครงการยังไม่มีติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) (แบบกันไฟลาม) เนื่องจากปัจจุบัน<br>โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ทั้งนี้หากโครงการเริ่มก่อสร้างโครงสร้างอาคารจะทำ<br>การ ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคาร<br>ข้างเคียง | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 6) จัดให้มีการฉีดพรมน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลา<br>ก่อสร้าง โดยเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำหากมีปริมาณฝุ่นมาก<br>โดยพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างาน | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยเพิ่ม<br>ความถี่ในการฉีดพรมน้ำหากมีปริมาณฝุ่นมาก โดยพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพ<br>หน้างาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.5)                                                                | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 7) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน หินทราย บริเวณปากทางเข้า-<br>ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ                                                                         | - โครงการจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน หินทราย บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง<br>โครงการอยู่เสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฝ7.6)                                                                                                                                         | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 1.2.7 มาตรการด้านการขนส่งดิน                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |
| 1) จัดให้มีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่งโดยใช้ น้ำฉีด<br>ก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้งเพื่อป้องกันการฟุ้ง<br>กระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก       | - โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่งโดยใช้ น้ำฉีด ก่อนออกจากบริเวณ<br>พื้นที่ก่อสร้างทุกครั้งเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก (ภาคผนวกที่ 7<br>รูปที่ ฝ7.7)                                                                               | - ไม่พบปัญหา                                                   |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| <b>1.2.7 มาตรการด้านการขนส่งดิน (ต่อ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 2) บริเวณปากทางเข้า-ออก (เชื่อมกับถนนประชาอุทิศ) ต้องปิดทึบตลอดเวลาโดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหินดิน หวาย หรือฝุ่น ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - โครงการกำหนดให้บริเวณปากทางเข้า-ออก (เชื่อมกับถนนประชาอุทิศ) ปิดทึบตลอดเวลาโดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.8) และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหินดิน หวาย หรือฝุ่น ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 3) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - โครงการจัดให้มีคนงานคอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) โดยจะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 4) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งดิน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - โครงการมีการกำชับผู้รับเหมาให้มีการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งดิน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ไม่พบปัญหา                                               |
| <b>1.3 เสียง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 1) กำหนดช่วงเวลาการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และความสั่นสะเทือน เช่น การเจาะเสาเข็ม การก่อสร้างฐานราก และงานโครงสร้าง เป็นต้น ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยหยุดก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลานั้นเป็นการเก็บงาน รวมถึงการทำความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่อง และเกินช่วงเวลา (เป็นครั้งคราว) อาทิเช่น การเทปูน เป็นต้น โครงการจะดำเนินการแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน และต้องได้รับอนุญาตแต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเวลา 22.00 น. | - โครงการเริ่มดำเนินการเจาะเสาเข็มเมื่อเดือนเมษายน 2567 และปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ทั้งนี้โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และความสั่นสะเทือนในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยหยุดก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลานั้นเป็นการเก็บงาน รวมถึงการทำความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. หากมีกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่อง และเกินช่วงเวลา (เป็นครั้งคราว) อาทิเช่น การเทปูน เป็นต้น โครงการจะดำเนินการแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                            | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม<br>มาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                |
| <b>1.3 เสียง (ต่อ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                |
| 2) ในช่วงก่อสร้างฐานรากจัดทำรั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดินโดยด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก จะติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series (หรือเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร เข้ากับแนวรั้วของโครงการด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก                                                                                                                                                                                                                                                                              | - โครงการไม่ได้ทำการติดตั้งแผ่นกันเสียงชนิด Bloxteg 2 Tuff Series แต่ได้มีการจัดรั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดินโดยด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 3) ช่วงที่มีกิจกรรมก่อสร้างพร้อมกัน ได้แก่ งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมรวมระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและภายนอก รวมถึงทำความสะอาดจัดให้มีผนังกันเสียงที่ติดตั้งแผ่นกันเสียง Bloxteg 2 Tuff Series (หรือวัสดุเทียบเท่า) รายละเอียดดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - โครงการเริ่มดำเนินการเจาะเสาเข็มเมื่อเดือนเมษายน 2567 และปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ดังนั้นจึงยังไม่มีกิจกรรมดังกล่าว                                              | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 3.1 ด้านทิศเหนือ จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงความสูง 2.4 เมตร ตั้งแต่ชั้นที่ 1-20 ห่างจากจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร<br>3.2 ด้านทิศตะวันออก จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงความสูง 2.4 เมตร ตั้งแต่ชั้นที่ 1 -20 ห่างจากจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร<br>3.3 ด้านทิศใต้ จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงความสูง 2.4 เมตร ตั้งแต่ชั้นที่ 1-20 ห่างจากจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร<br>3.4 ด้านทิศตะวันตก จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงความสูง 2.4 เมตร บริเวณชั้นที่ 1 ห่างจากจุดกำเนิดเสียง 0.5 เมตร ส่วนชั้นที่ 2-20 ติดตั้งแผ่นกันเสียงความสูง 2.4 เมตร ห่างจากจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร | - โครงการเริ่มดำเนินการเจาะเสาเข็มเมื่อเดือนเมษายน 2567 และปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ดังนั้นจึงยังไม่มีกิจกรรมดังกล่าว                                              | - ไม่พบปัญหา                                                   |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                           | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| <b>1.3 เสียง (ต่อ)</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| 4) ก่อสร้างฐานรากโดยใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้เคียง                                                                                                                                                       | - ในช่วงก่อสร้างฐานราก โครงการได้เลือกใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้าง พร้อมจัดให้มีวิศวกรควบคุมงานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้เคียง                                                                                                                                                                            | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 5) อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวให้ดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพักก่อสร้าง                                                                                                                        | - โครงการได้กำชับคนงานสำหรับอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวให้ดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพักก่อสร้าง                                                                                                                                                                                            | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 6) ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการ                                                                                                                                   | - โครงการได้กำชับคนงานให้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้างโครงการ                                                                                                                                                                                      | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 7) ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร                                                                                                                                                               | - โครงการได้กำชับคนงานให้ใช้น้ำมันหล่อลื่น เพื่อช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร                                                                                                                                                                                                                                | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 8) โครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง                                                                                                                                  | - โครงการกำชับให้บริษัท เซ้าท์ เบย์ แลนด์ จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง                                                                                                                                                                                          | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 9) ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการโครงการต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก จึงยังไม่มีมีการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้หากเริ่มดำเนินการขนส่งวัสดุก่อสร้าง โครงการจะกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 10) จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด                                                                       | - บริษัท มีสไตร์ โปรเจค จำกัด (เจ้าของโครงการ) ได้ทำการควบคุมงานก่อสร้าง และกำชับบริษัท เซ้าท์ เบย์ แลนด์ จำกัด (บริษัทผู้รับเหมา) ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด                                                                                     | - ไม่พบปัญหา                                                   |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
| <b>1.4 ความสิ้นสะท้อน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
| 1) ใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้างอาคารโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - โครงการได้เลือกใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้าง พร้อมจัดให้มีวิศวกรควบคุมงานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้เคียง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2) กำหนดช่วงเวลางานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และความสิ้นสะท้อน เช่น การเจาะเสาเข็ม การก่อสร้างฐานราก และงานโครงสร้าง เป็นต้น ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยหยุดก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลาลงจากนั้นเป็นการเก็บงาน รวมถึงการทำความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. หากมีกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่อง และเกินช่วงเวลา (เป็นครั้งคราว) อาทิเช่น การเทปูน เป็นต้น โครงการจะดำเนินการแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเวลา 22.00 น. | - โครงการเริ่มดำเนินการเจาะเสาเข็มเมื่อเดือนเมษายน 2567 และปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ทั้งนี้โครงการได้กำหนดช่วงเวลางานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และความสิ้นสะท้อนในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยหยุดก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลาลงจากนั้นเป็นการเก็บงาน รวมถึงการทำความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. หากมีกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่อง และเกินช่วงเวลา (เป็นครั้งคราว) อาทิเช่น การเทปูน เป็นต้น โครงการจะดำเนินการแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 3) ก่อนก่อสร้างโครงการต้องสำรวจสภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคาร เพื่อชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ก่อนก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจ ถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคารพื้นที่ข้างเคียงเก็บเป็นหลักฐาน กรณีกิจกรรมการก่อสร้างทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 4) จัดให้มีวงเงินชดเชยก่อนการเคลมประกัน เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - โครงการจัดให้มีวงเงินชดเชยก่อนการเคลมประกัน เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ภาคผนวกที่ 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 5) จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - โครงการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                   | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| <b>1.4 ความสั่นสะเทือน</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| 6) จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด                                                                                                                                                   | - โครงการจัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด (ภาคผนวกที่ 9)                                                                                          | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 7) จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                               | - บริษัท มีสไตร์ โปรเจค จำกัด (เจ้าของโครงการ) ได้ทำการควบคุมงานก่อสร้าง และกำกับบริษัท เช้าท์ เบย์ แลนด์ จำกัด (บริษัทผู้รับเหมา) ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด            | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| <b>1.5 การพังทลายของดิน</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| 1) โครงการจะจัดให้มี Sheet Pile และค้ำยันเหล็ก (Bracing) บริเวณโดยรอบแนวอาคาร เพื่อป้องกันผลกระทบด้านการพังทลายของดิน                                                                                                                                                                   | - โครงการจะจัดให้มี Sheet Pile และค้ำยันเหล็ก (Bracing) บริเวณโดยรอบแนวอาคาร เพื่อป้องกันผลกระทบด้านการพังทลายของดิน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.11)                                                                                                    | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 2) จัดให้มีแนวกำแพงกันดิน ความลึก 2.50 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือป้องกันการพังทลายของดินลงสู่ลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไผ่ขมิ้น) โดยจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพกำแพงกันดินให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างหากพบว่าชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที | - โครงการไม่ได้จัดทำแนวกำแพงกันดินด้านทิศเหนือ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินลงสู่ลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไผ่ขมิ้น) เนื่องจากตลอดแนวคลองข้างไผ่ขมิ้นมีแนวเขื่อนคสล. ตลอดทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งสามารถป้องกันการพังทลายของดินลงสู่คลองได้เป็นอย่างดี |                                                                |
| 3) จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                               | - บริษัท มีสไตร์ โปรเจค จำกัด (เจ้าของโครงการ) ได้ทำการควบคุมงานก่อสร้าง และกำกับบริษัท เช้าท์ เบย์ แลนด์ จำกัด (บริษัทผู้รับเหมา) ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด            | - ไม่พบปัญหา                                                   |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| <b>1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| 4) ก่อนก่อสร้างโครงการต้องสำรวจสภาพสภาพรื้อกำแพงบ้าน และตัวอาคาร เพื่อขุดเซาะความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน                                                                                                                                                                                  | - ก่อนก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจ ถ่ายภาพสภาพรื้อกำแพงบ้าน และตัวอาคารพื้นที่ข้างเคียงเก็บเป็นหลักฐาน กรณีกิจกรรมการก่อสร้างทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อขุดเซาะความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.9)                                                                                        | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 5) โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพกำแพงกันดินให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่าชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยทันทีเพื่อป้องกันการพังทลายของดินจากพื้นที่โครงการลงสู่สาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไผ่ขมิ้น)                                                                                        | - โครงการไม่ได้จัดทำแนวกำแพงกันดินด้านทิศเหนือ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินลงสู่สาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไผ่ขมิ้น) เนื่องจากตลอดแนวคลองข้างไผ่ขมิ้นมีแนวเขื่อนคสล. ตลอดทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งสามารถป้องกันการพังทลายของดินลงสู่คลองได้เป็นอย่างดี                                                                                | - ไม่พบปัญหา                                               |
| <b>1.6 คุณภาพน้ำ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| 1) จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอ จำนวน 14 ห้อง ซึ่งมีลักษณะติดตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออก ไม่อยู่ใกล้ลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไผ่ขมิ้น) และไม่มีผู้พักอาศัยใกล้เคียง                                                                                                                                     | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง โดยตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออก ไม่อยู่ใกล้ลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไผ่ขมิ้น) และไม่มีผู้พักอาศัยใกล้เคียง                                                                                                                   | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง โดยถังบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนประชาอุทิศด้านทิศตะวันออกต่อไป | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ เพื่อรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง โดยถังบำบัดน้ำเสียดังกล่าวจะสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนประชาอุทิศด้านทิศตะวันออกต่อไป | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                           | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| <b>1.6 คุณภาพน้ำ (ต่อ)</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| 3) จัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องส้วมสม่ำเสมอทุกวัน                                                                                                                                                                                             | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง จึงยังไม่ได้จัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องส้วมดังกล่าว                                                                                                                                                              | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 4) ประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นต้น มาสูบกากตะกอนส่วนเกินไปกำจัดเป็นประจำทุก 2 เดือน                                     | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง และติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ดังนั้นจึงยังไม่มีกิจกรรมดังกล่าว หากดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จและตรวจสอบพบว่ามีตะกอนในปริมาณมากจะดำเนินการประสานบริษัทเอกชนดังกล่าวเข้ามาสูบกากตะกอนส่วนเกินไปกำจัด | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ดูแลถังบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                              | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ดังนั้นจึงยังไม่มีกิจกรรมดังกล่าว หากดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จและมีการใช้งานโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ดูแลถังบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                           | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 6) กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวันตลอดจนห้องน้ำ ห้องส้วม โดยใช้การดักหรือใช้สารเคมีกำจัดฟันยา กำจัดแมลง การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยใช้ทรายกำจัดลูกน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำ พร้อมทั้งกลบหลุมบ่อที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง          | - โครงการได้ทำการตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หนู และแมลงวันเป็นประจำ หากพบจะทำการกำจัดสัตว์ ดักหรือใช้สารเคมีกำจัดฟันยากำจัดแมลง                                                                                                                                                                                 | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| <b>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| 1) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ | - โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ                                                       | - ไม่พบปัญหา                                                   |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| <b>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| 2) กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสระโดงสาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไผ่ขมิ้น)                                                                                                                                                                                                                                                                         | - โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสระโดงสาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไผ่ขมิ้น)                                                                                                                                                                                                          | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| <b>2.1 การพังทลายของดิน</b><br>1) โครงการจัดให้มีแนวกำแพงกันดินความลึก 2.50 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือที่ติดกับสระโดงสาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไผ่ขมิ้น) เพื่อป้องกันการพังทลายของดินจากพื้นที่โครงการลงสู่สระโดงดังกล่าว โดยจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพกำแพงกันดินให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่าชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที  | - โครงการไม่ได้จัดทำแนวกำแพงกันดินด้านทิศเหนือ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินลงสู่สระโดงสาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไผ่ขมิ้น) เนื่องจากตลอดแนวคลองข้างไผ่ขมิ้นมีแนวเขื่อนคสล. ตลอดทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งสามารถป้องกันการพังทลายของดินลงสู่คลองได้เป็นอย่างดี                                                                     | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| <b>2.2 การระบายน้ำ</b><br>1) จัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 เมตร และความลาดเอียง 1 : 200 รวบรวมน้ำฝนที่ตกในพื้นที่เข้าสู่บ่อดักขยะและดักตะกอน เพื่อให้เศษดินหรือเศษหิน กรวด หยาบ ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอนและระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนประชาอุทิศด้านทิศตะวันออกต่อไปไม่ให้ไหลลงสู่สระโดงสาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไผ่ขมิ้น) | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำท่อระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และบ่อดักขยะเพื่อให้เศษดินหรือเศษหิน กรวด หยาบ ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอนและระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนประชาอุทิศด้านทิศตะวันออกต่อไปไม่ให้ไหลลงสู่สระโดงสาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไผ่ขมิ้น) | - ไม่พบปัญหา                                                   |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| <b>2.2 การระบายน้ำ</b><br>2) โครงการต้องประสานสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะในการขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไผ่ขมิ้น) ตลอดแนวที่ติดพื้นที่โครงการภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนที่จะขอเปิดใช้อาคาร จำนวน 1 ครั้ง โดยโครงการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ดังนั้นจึงยังไม่มีกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้หากโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการประสานสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะในการขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไผ่ขมิ้น) ตลอดแนวที่ติดพื้นที่โครงการ                                                                         | - ไม่พบปัญหา                                               |
| <b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b><br><b>3.1 น้ำใช้</b><br>1) จัดให้มีการสำรองน้ำใช้อย่างน้อย 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน (สำรองน้ำได้อย่างน้อย 1 วัน)                                                                                                              | - โครงการจัดให้มีการสำรองน้ำใช้อย่างน้อย 1 วัน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.12)                                                                                                                                                                                                                                                 | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2) กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด                                                                                                                                                                                                                               | - โครงการกำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ไม่พบปัญหา                                               |
| <b>3.2 น้ำเสีย</b><br>1) จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอจำนวน 14 ห้อง ซึ่งมีลักษณะมิดชิดตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออก ไม่อยู่ใกล้ลำกระโดงสาธารณะประโยชน์(คลองข้างไผ่ขมิ้น) และไม่มีผู้พักอาศัยใกล้เคียง                                                  | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง โดยตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออก ไม่อยู่ใกล้ลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไผ่ขมิ้น) และไม่มีผู้พักอาศัยใกล้เคียง                                                                                                                   | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศจำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนประชาอุทิศด้านทิศตะวันออกต่อไป                             | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ เพื่อรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง โดยถังบำบัดน้ำเสียดังกล่าวจะสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนประชาอุทิศด้านทิศตะวันออกต่อไป | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| <b>3.2 น้ำเสีย</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| 3) จัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องส้วมสม่ำเสมอทุกวัน                                                                                                                                                                                    | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง จึงยังไม่ได้จัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องส้วมดังกล่าว                                                                                                                                                              |                                                            |
| 4) ประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นต้น มาสูบกากตะกอนส่วนเกินไปกำจัดเป็นประจำทุก 2 เดือน                            | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง และติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ดังนั้นจึงยังไม่มีกิจกรรมดังกล่าว หากดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จและตรวจสอบพบว่ามีตะกอนในปริมาณมากจะดำเนินการประสานบริษัทเอกชนดังกล่าวเข้ามาสูบกากตะกอนส่วนเกินไปกำจัด | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้แล้งบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                        | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ดังนั้นจึงยังไม่มีกิจกรรมดังกล่าว หากดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จและมีการใช้งานโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้แล้งบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                              | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 6) กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวันตลอดจนห้องน้ำ ห้องส้วม โดยใช้กาวดักหรือใช้สารเคมีกำจัดฟันยา กำจัดแมลง การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยใช้ทรายกำจัดลูกน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำ พร้อมทั้งกลบหลุมบ่อที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง | - โครงการได้ทำการตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หนู และแมลงวันเป็นประจำ หากพบจะทำการกำจัดสัตว์ ดักหรือใช้สารเคมีกำจัดฟันยากำจัดแมลง                                                                                                                                                                                 | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| <b>3.3 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| 1) จัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 เมตร และความลาดเอียง 1 : 200 รวบรวมน้ำฝนที่ตกในพื้นที่เข้าสู่บ่อดักขยะและดักตะกอน เพื่อให้เศษดินหรือเศษหิน กรวด ทรายที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอน และระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนประชาอุทิศด้านทิศตะวันออกต่อไปไม่ให้ไหลลงสู่ลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไปรษณีย์) | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำท่อระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และบ่อดักขยะเพื่อให้เศษดินหรือเศษหิน กรวด ทราย ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอนและระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนประชาอุทิศด้านทิศตะวันออกต่อไปไม่ให้ไหลลงสู่ลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไปรษณีย์) | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2) โครงการต้องประสานสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะในการขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไปรษณีย์) ตลอดแนวที่ติดพื้นที่โครงการ ภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนที่จะขอเปิดใช้อาคาร จำนวน 1 ครั้ง โดยโครงการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ                                                                                                            | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ดังนั้นจึงยังไม่มีกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้หากโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการประสานสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะในการขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไปรษณีย์) ตลอดแนวที่ติดพื้นที่โครงการ                                                                      | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| <b>3.4 การจัดการมูลฝอย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| 3.4.1 มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| 1) ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ โดยจะกำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมวลเบา และผนังปู เท้านั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูปและนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ | - โครงการเริ่มดำเนินการเจาะเสาเข็มเมื่อเดือนเมษายน 2567 และปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ทั้งนี้โครงการยังไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 2) จัดให้มีพนักงานจัดเก็บเศษขยะมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้างที่อาจร่วงหล่นลงไปยังลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไผ่ขมิ้น) เป็นประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - โครงการเริ่มดำเนินการเจาะเสาเข็มเมื่อเดือนเมษายน 2567 และปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ทั้งนี้โครงการยังไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 3.4.2 มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| 1) จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยทั่วไปขนาด 240 ลิตร จำนวน 3 ถัง และมูลฝอยอันตรายขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป                                                                                                                                                           | - โครงการเริ่มดำเนินการเจาะเสาเข็มเมื่อเดือนเมษายน 2567 และปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ทั้งนี้โครงการได้จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยทั่วไปขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคนงานในช่วงก่อสร้างฐานราก และในแต่ละวันจัดให้มีคนงานผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.13) หากเริ่มงานโครงสร้างอาคารจะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยทั่วไปขนาด 240 ลิตร จำนวน 3 ถัง และมูลฝอยอันตรายขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตามมาตรการกำหนด | - ไม่พบปัญหา                                                   |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| 3.4.2 มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| 2) กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้<br>อย่างเคร่งครัด                                                                                                               | - โครงการได้กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้<br>อย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                   | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของที่ตั่งถังมูลฝอย<br>พื้นที่ พักมูลฝอยและกำชับให้พนักงานปฏิบัติตามหลัก<br>สุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัย<br>ข้างเคียง | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของที่ตั่งถังมูลฝอย<br>พื้นที่ พักมูลฝอย และกำชับให้พนักงานปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่าง<br>เคร่งครัด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง                                                           | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 4) หากบริเวณพื้นที่พักขยะของโครงการส่งผลกระทบด้านกลิ่น<br>รบกวน โครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารเคมีทางชีวภาพมาช่วย<br>กำจัดกลิ่น                                                                | - หากบริเวณพื้นที่พักขยะของโครงการส่งผลกระทบด้านกลิ่นรบกวน<br>โครงการจะจัดหาวิธีหรือสารเคมีทางชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น ทั้งนี้ในช่วง<br>เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567 พื้นที่พักขยะของโครงการยังไม่ส่ง<br>ผลกระทบด้านกลิ่นรบกวน ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 5) ห้ามไม่ให้คนงานก่อสร้างทิ้งมูลฝอยลงสู่ลำกระโดง<br>สาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไปรษณีย์) โดยเด็ดขาด                                                                                          | - โครงการได้กำชับให้คนงานห้ามไม่ให้คนงานก่อสร้างทิ้งมูลฝอยลงสู่<br>ลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไปรษณีย์) โดยเด็ดขาด                                                                                                                                 | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 6) โครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด<br>อย่างเคร่งครัด                                                                                                                 | - โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาบริษัท เซาร์ท์ เบย์ แลนด์ จำกัด<br>(ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด                                                                                                                               | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 7) ประสานกับสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะให้มาจัดเก็บมูลฝอยทุก<br>วันไม่ให้ตกค้าง                                                                                                                 | - โครงการได้ประสานกับสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะให้มาจัดเก็บมูลฝอย<br>ไม่ให้ตกค้าง                                                                                                                                                                           | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| <b>3.5 ระบบไฟฟ้า</b><br>- กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด                                                                                      | - โครงการได้กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด                                                                                                                                                                                         | - ไม่พบปัญหา                                               |
| <b>3.6 การป้องกันอัคคีภัย</b><br>1) จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีให้เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้                                   | - โครงการเริ่มดำเนินการเจาะเสาเข็มเมื่อเดือนเมษายน 2567 และปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ทั้งนี้ถังดับเพลิงเคมีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้                                | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2) จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงในจุดที่เห็นได้อย่างชัดเจนและสะดวกในการใช้งาน และให้มีการติดประกาศแจ้งตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิงดังกล่าวให้ชัดเจน | - โครงการเริ่มดำเนินการเจาะเสาเข็มเมื่อเดือนเมษายน 2567 และปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ทั้งนี้ถังดับเพลิงเคมีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว |                                                            |
| 3) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที                            | - โครงการเริ่มดำเนินการเจาะเสาเข็มเมื่อเดือนเมษายน 2567 และปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ทั้งนี้ถังดับเพลิงเคมีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 4) จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ โดยติดต่อประสานกับสถานีดับเพลิงทุ่งครุ ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการปีละ 1 ครั้ง       | - โครงการเริ่มดำเนินการเจาะเสาเข็มเมื่อเดือนเมษายน 2567 และปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก จึงยังไม่มีกิจกรรมดังกล่าว                                                                                                        | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| <b>3.7 การจราจร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| 1) กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งกรณีใช้รถบรรทุก 6 ล้อในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และกรณีใช้รถบรรทุก 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้                                                                                                                                                                                                                                       | - โครงการได้กำหนดช่วงเวลาในการขนส่ง กรณีใช้รถบรรทุก 6 ล้อในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และกรณีใช้รถบรรทุก 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้                                                                                                                                                                                                                                                             | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถขนาด 10 ล้อ หรือ 6 ล้อ ซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่และจำเป็นต้องเลี้ยวขวาเข้าโครงการ (กรณีมาจากแยกประชาอุทิศ) ให้สามารถเข้าโครงการได้โดยไม่กีดขวางการจราจรบนถนนประชาอุทิศ และให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนประชาอุทิศเป็นหลัก สำหรับรถขาออกจากโครงการจะกำหนดให้รถทุกคันต้องเลี้ยวซ้าย โดยกรณีต้องการไปแยกนาหลวงให้กลับรถโดยใช้ถนนซอยประชาอุทิศ 3 และเข้าถนนซอยสุขสวัสดิ์ 50 ออกถนนประชาอุทิศทิศมุ่งแยกนาหลวง | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับรถขนาด 10 ล้อ หรือ 6 ล้อ ซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่ และจำเป็นต้องเลี้ยวขวาเข้าโครงการ (กรณีมาจากแยกประชาอุทิศ) ให้สามารถเข้าโครงการได้โดยไม่กีดขวางการจราจรบนถนนประชาอุทิศ และให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนประชาอุทิศเป็นหลัก สำหรับรถขาออกจากโครงการจะกำหนดให้รถทุกคันต้องเลี้ยวซ้าย โดยกรณีต้องการไปแยกนาหลวงให้กลับรถโดยใช้ถนนซอยประชาอุทิศ 3 และเข้าถนนซอยสุขสวัสดิ์ 50 ออกถนนประชาอุทิศทิศมุ่งแยกนาหลวง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.14) | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 3) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - ไม่พบปัญหา                                                   |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| <b>3.7 การจราจร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| 4) ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดินขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้นเส้นทางร่วมกับรถบรรทุกได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับความสะดวกจากการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงาน | - โครงการได้กำชับผู้รับเหมาให้ทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดินขนส่งวัสดุสำเร็จรูป โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้นเส้นทางร่วมกับรถบรรทุกได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับความสะดวกจากการขนส่งดินขนส่งวัสดุสำเร็จรูป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.15) | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 5) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย                                                                                                                                                                                | - โครงการจัดให้มีป้ายชื่อโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.16) และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.17) ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย                                                                                                                                                      | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 6) จัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้ถนนประชาอุทิศบริเวณด้านหน้าโครงการ และถนนซอยประชาอุทิศ 4 ด้านทิศใต้พื้นที่โครงการ                                                                                                    | - โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้าง เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้ถนนประชาอุทิศบริเวณด้านหน้าโครงการ และถนนซอยประชาอุทิศ 4 ด้านทิศใต้พื้นที่โครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.18)                                                                                                                          | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 7) ห้ามจอดรถบนถนนประชาอุทิศและถนนซอยประชาอุทิศ 4 เด็ดขาด                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - โครงการได้กำชับผู้รับเหมาห้ามจอดรถบนถนนประชาอุทิศและถนนซอยประชาอุทิศ 4 เด็ดขาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 8) ติดตั้งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบ และป้ายจราจรชั่วคราว อาทิเช่น ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง ทางชำรุด เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่เชื่อมกับถนนประชาอุทิศในระหว่างก่อสร้าง เพื่อให้ผู้เดินทางเพิ่มความระมัดระวัง                                                                                                    | - โครงการได้ทำการติดตั้งป้ายป้ายจราจรชั่วคราว พร้อมทั้งติดตั้งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบ เช่น ป้ายเขตก่อสร้าง ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่เชื่อมกับถนนประชาอุทิศในระหว่างก่อสร้าง เพื่อให้ผู้เดินทางเพิ่มความระมัดระวัง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.19)                                                                                                                        | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| <b>3.7 การจราจร</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| 9) ปิดรั้วทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างตลอดเวลา เปิดเฉพาะช่วงที่มี<br>รถเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น                                             | - โครงการกำหนดให้บริเวณปากทางเข้า-ออก (เชื่อมกับถนนประชาอุทิศ) ปิดทึบตลอดเวลา<br>โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.8) และรักษาพื้นผิวให้สะอาด<br>ปราศจากเศษหินดิน หวาย หรือฝุ่น ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ<br>7.6) | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 10) จัดให้มีพนักงานประจำอยู่หน้าพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อกวดดูแลความ<br>ปลอดภัยของผู้ที่สัญจรผ่าน และอำนวยความสะดวกจราจรให้กับรถที่<br>เข้า-ออกโครงการ | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อกวดดูแลความปลอดภัยของผู้ที่สัญจร<br>ผ่าน และอำนวยความสะดวกจราจรให้กับรถที่เข้า-ออกโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.14)                                                                                         | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 11) โครงการต้องดูแลทางเท้าบริเวณด้านหน้าโครงการไม่ให้มี<br>สิ่งก่อสร้างกีดขวางทางเดินเท้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้เดิน<br>เท้าด้านหน้าโครงการ       | - โครงการกำชับคนงานให้ดูแลทางเท้าบริเวณด้านหน้าโครงการไม่ให้มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางลำ<br>ทางเดินเท้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้เดินเท้าด้านหน้าโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.20)                                                                                   |                                                                |
| 12) ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุก<br>ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความ<br>ระมัดระวังเป็นพิเศษ  | - โครงการได้ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตาม<br>พระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ                                                                                                           | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 13) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกัน<br>การร่วงหล่นลงบนถนน                                                             | - โครงการกำชับผู้รับเหมาให้มีการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน หวาย<br>เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง                                                                                                                   | - ไม่พบปัญหา                                                   |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                               | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| <b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| <b>4.1 ผลกระทบทางสังคม</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| 4.1.1 ผลกระทบทางด้านประชากรและการโยกย้าย                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| 1) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของพนักงานในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อ<br>ป้องกันและลดผลกระทบด้านการรบกวนการพักอาศัยของ<br>ชุมชนข้างเคียง                                     | - โครงการได้ทำการติดตั้งป้ายกำหนดให้มีกฎระเบียบปฏิบัติของพนักงานในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อ<br>ป้องกันและลดผลกระทบด้านการรบกวนการพักอาศัยของชุมชนข้างเคียง (ภาคผนวกที่ 7<br>รูปที่ ฌ7.21)                 | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 4.1.2 เศรษฐกิจท้องถิ่น                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                     | -                                                              |
| 4.1.3 วิธีการดำเนินชีวิต และปัญหาสังคม                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| 1) ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง                                                                                                                           | - โครงการจัดให้มีบ้านพักคนงานชั่วคราว บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง ไม่อนุญาตให้คนงาน<br>พักในพื้นที่ก่อสร้างเด็ดขาด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.22)                                                        | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้าง<br>โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง                                                                              | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตลอด 24<br>ชั่วโมง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.14)                                                                                | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 3) จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้บริเวณโดยรอบโครงการ<br>พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าวเพื่อใช้ในการ<br>ตรวจสอบความเรียบร้อย และความปลอดภัยภายในโครงการ | - โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้บริเวณโดยรอบโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุม<br>กล้องวงจรปิดดังกล่าวเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อย และความปลอดภัยภายใน<br>โครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.23) | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 4.1.4 ผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้าง                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| 1) กำชับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านการจราจรอย่าง<br>เคร่งครัด                                                                                                    | - โครงการได้กำชับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านการจราจรอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                  | - ไม่พบปัญหา                                                   |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                      | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| 4.1.5 ผลกระทบด้านความแตกต่างด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ และความ<br>แตกต่างของชาติพันธุ์                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| 1) พิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก                                                                                                                                          | โครงการได้พิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก                                                                                                                                         | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 2) กรณีรับแรงงานต่างด้าว ต้องเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่าง<br>ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงาน และกำหนดให้คนงานปฏิบัติ<br>ตามระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชน<br>ข้างเคียง | - โครงการไม่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง แต่ได้ทำการติดตั้งป้ายกำหนดให้<br>มีกฎระเบียบให้คนงาน คนไทยปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อ<br>ชุมชนข้างเคียง |                                                                |
| 3) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงาน<br>ต่างด้าว เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้                                                                           | - โครงการได้พิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก เข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง<br>ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว                                                                        | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 4.1.6 ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยและบริการทางด้านสาธารณสุข                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| 1) โครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการในด้าน<br>ฝุ่นละออง เสียง ความสั่นสะเทือน และการจราจร ในข้อ<br>ดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด                                          | - โครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการในด้านฝุ่นละออง เสียง ความ<br>สั่นสะเทือน และการจราจร ในข้อดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด                                                     | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 4.1.7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| 1) โครงการจะต้องกำหนดให้มีกฎระเบียบปฏิบัติของคนงาน และ<br>ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่าง<br>เคร่งครัด                                                               | - โครงการได้ทำการติดตั้งกฎระเบียบ เพื่อควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้<br>อย่างเคร่งครัด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.21)                                                            | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 4.1.8 ด้านสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                            | -                                                              |
| 4.1.9 ด้านการใช้ที่ดิน                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| 1) กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านฝุ่น<br>ละออง เสียง และความสั่นสะเทือน และกำชับให้ปฏิบัติตาม<br>อย่างเคร่งครัด                                                        | - โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านฝุ่นละออง เสียง และ<br>ความสั่นสะเทือน และกำชับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด                                                            | - ไม่พบปัญหา                                                   |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 4.1.10 ด้านการคมนาคมขนส่ง<br>1) กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านการจราจร และกำชับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                         | - โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านการจราจร และกำชับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 4.1.11 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม<br>1) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของพนักงานในพื้นที่ก่อสร้าง และกำชับให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด                                                                                                                             | - โครงการได้ทำการติดตั้งกฎระเบียบ เพื่อควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - ไม่พบปัญหา                                               |
| <b>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของผู้พักอาศัยข้างเคียง</b><br>4.2.1 ผลกระทบด้านความปลอดภัยจากกิจกรรมก่อสร้าง                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 1) ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียง รวมทั้งตัวแทนวิทยาลัยพาณิชย์การเขตพน พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ซึ่งหากได้รับแจ้งผลกระทบต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที | - ก่อนก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการเตรียมพื้นที่ ปรับระดับพื้นดิน การทำเสาเข็ม การบดอัดในช่วงการทำฐานราก การก่อสร้างอาคารและถนน รวมถึงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์/เครื่องจักรเข้ามาในพื้นที่โครงการโดยระบุช่วงเวลาอย่างชัดเจน และระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3) | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2) จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งรั้วดังกล่าวจะเป็นรั้วพื้นที่โครงการเท่านั้น                                                                                                                | - โครงการมีการจัดทำรั้ว Metal sheet โดยรอบพื้นที่โครงการ ความสูง 6 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                           | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| 4.2.1 ผลกระทบด้านความปลอดภัยจากกิจกรรมก่อสร้าง                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| 3) ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) (แบบกันไฟลาม) ขนาด 1.8 x 5.1 เมตร ตาข่ายขนาด 11x11 ต่อตารางนิ้ว ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง | - โครงการยังไม่ได้มีการติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) (แบบกันไฟลาม) เนื่องจากปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ทั้งนี้หากโครงการเริ่มก่อสร้างโครงสร้างอาคารจะทำการ ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 4) ควบคุมการกวาดแขวน (Boom) ของเครนให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยใช้เครนแบบกระดุก                                                                                                               | - โครงการได้กำชับผู้รับเหมาควบคุมการกวาดแขวน (Boom) ของเครนให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยใช้เครนแบบกระดุก (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.24)                                                                                                                            | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 5) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย                                              | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.14)                                                                              | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 6) ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น                                                                                                                          | - โครงการได้ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงโครงการอยู่ระหว่างจัดซื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้                                                                                                                           | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 7) จัดให้มีวงเงินชดเชยก่อนการเคลมประกันเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ                                                                                                                              | - โครงการจัดให้มีวงเงินชดเชยก่อนการเคลมประกัน เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ภาคผนวกที่ 8)                                                                                                                                                                         | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 8) จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ภายในพื้นที่ก่อสร้าง            | - โครงการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนารายการกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.10)                                                                           | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้างเพื่อดูแลควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด                                                                     | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้างเพื่อดูแลควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด (ภาคผนวกที่ 10)                                                                                                                | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 4.2.1 ผลกระทบด้านความปลอดภัยจากกิจกรรมก่อสร้าง                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 10) จัดให้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแสดงผลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อนำผลดังกล่าวมาตรวจประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข และปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมต่อไป                                      | - โครงการจัดให้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแสดงผลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อนำผลดังกล่าวมาตรวจประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข และปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.25)                                                                                                                                                                                              | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 11) ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณเหนือรั้วโครงการ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยภายใน                                                                                                                                            | - โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้บริเวณโดยรอบโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าวเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อย และความปลอดภัยภายในโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.23)                                                                                                                                                                                                                                         | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 12) จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนส่องรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งแนวรั้วโครงการด้านถนนซอยประชาอุทิศ                                                                                                                                 | - โครงการจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนส่องรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งแนวรั้วโครงการด้านถนนซอยประชาอุทิศ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.26)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 4.2.2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากคนงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 1) ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียง พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ซึ่งหากได้รับแจ้งผลกระทบต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที | - ก่อนก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการเตรียมพื้นที่ ปรับระดับพื้นดิน การทำเสาเข็ม การบดอัดในช่วงการทำฐานราก การก่อสร้างอาคารและถนน รวมถึงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์/เครื่องจักรเข้ามาในพื้นที่โครงการโดยระบุช่วงเวลาอย่างชัดเจน และระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3) | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยสอดส่องดูแลโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง                                                                                                                                         | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.14)                                                                                                                                                                                                                                                   | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| 4.2.2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากคนงานก่อสร้าง<br>3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยในพื้นที่เด็ดขาด ควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่โครงการของคนงานก่อสร้าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลควบคุมการประพฤติตัวของคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยในพื้นที่เด็ดขาด ควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่โครงการของคนงานก่อสร้าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลควบคุมการประพฤติตัวของคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด (ภาคผนวกที่ 10) | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 4) ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณเหนือรั้วโครงการ ทั้ง 4 ด้าน โดยกล้องวงจรปิดต้องใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง                                                                                                                                                                                                  | - โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้บริเวณโดยรอบโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าวเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อย และความปลอดภัยภายในโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.23)                                                                                                                                                                               | - ไม่พบปัญหา                                               |
| <b>4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพของผู้พักอาศัยข้างเคียง</b><br>1) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ                                                                                                                                                                                             | - โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ                                                                                                                                                                                                                              | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2) เจ้าของโครงการจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการออกตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่พักคนงานของผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้รับจ้างแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                                                                                                                                                                                    | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงาน ดังนั้นจึงยังไม่มีกิจกรรมดังกล่าว                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
| <b>4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพของผู้พักอาศัยข้างเคียง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
| 3) การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในส่วนที่ต้องดำเนินการโดยผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้เจ้าของโครงการระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่นำมาปฏิบัติให้ถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา และให้พิจารณาตัดเตือนก่อนหากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามให้มีบทปรับตามความเหมาะสม | - โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในส่วนที่ต้องดำเนินการโดยผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้เจ้าของโครงการระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่นำมาปฏิบัติให้ถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา และให้พิจารณาตัดเตือนก่อนหากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามให้มีบทปรับตามความเหมาะสม | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 4) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยโดยรอบ ทราบถึงการดำเนินงานโครงการ โดยเฉพาะกิจกรรมก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                      | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยโดยรอบ ทราบถึงการดำเนินงานโครงการ โดยเฉพาะกิจกรรมก่อสร้าง(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ 7.3)                                                                                                                                                    | - ไม่พบปัญหา                                               |
| <b>4.4 ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
| <b>4.4.1 ภายในพื้นที่ก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
| <b>4.4.1.1 ผลกระทบด้านฝุ่นละออง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
| 1) กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากากผ้า 2 ชั้น ซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นที่มีขนาด 0.3 ไมครอนขึ้นไป ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ                                           | - โครงการได้กำชับคนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ ต้องใส่หน้ากากผ้า 2 ชั้นตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ                                                                                                  | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2) ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น                                                                                                                                                                                                                                                                       | - โครงการได้ควบคุมให้ผู้รับเหมาเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น                                                                                                                                                                                                                                                               | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| 4.4.1.1 ผลกระทบด้านฝุ่นละออง<br>3) คัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป                                                                                                                                                                                                                                        | - โครงการจัดให้มีคนงานคอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) โดยจะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 4) ควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - โครงการกำชับให้บริษัท เซาร์ท เบย์ แลนด์ จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง                                                                                                    |                                                            |
| 4.4.1.2 ผลกระทบด้านเสียงต่อคนงานก่อสร้าง<br>1) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน<br>2) จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี                                                                                                                                                                                                                                             | - โครงการได้กำชับคนงานให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง<br>- โครงการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี            | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 3) ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear plug) และที่ครอบหู (Ear Muf) ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งจัดให้มีมาตรฐานต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเสียงของกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2560 | - โครงการเริ่มดำเนินการเจาะเสาเข็มเมื่อเดือนเมษายน 2567 และปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear plug)                                               | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                           | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| 4.4.1.2 ผลกระทบด้านเสียงต่อคนงานก่อสร้าง                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| 4) กำหนดระยะเวลาทำงานของคนงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับระดับเสียงที่คนงานก่อสร้างจะได้รับ โดยติดตั้งตารางแสดงระยะเวลาการทำงานในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นชัดเจน | - โครงการมีการกำหนดระยะเวลาทำงานของคนงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับระดับเสียงที่คนงานก่อสร้างจะได้รับ โดยอยู่ระหว่างจัดทำตารางแสดงระยะเวลาการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง                     | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 5) กำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง                                                         | - โครงการกำชับให้บริษัท เซาท์ เบย์ แลนด์ จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) เลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง                                     |                                                            |
| 6) ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง                           | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง อย่างไรก็ตามโครงการได้กำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 4.4.1.3 ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 1. มาตรการควบคุมที่แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 1) เลือกใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้างแทนเสาเข็มตอก                                                                                                       | - ในช่วงก่อสร้างฐานราก โครงการได้เลือกใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้าง พร้อมจัดให้มีวิศวกรควบคุมงานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้เคียง                                 |                                                            |
| 2) ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่องขุดเจาะ                                                                               | - โครงการกำชับให้บริษัท เซาท์ เบย์ แลนด์ จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) เลือกใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่องขุดเจาะ                                    | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 3) ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มเครื่องมือ                                                                                                | - โครงการกำชับให้บริษัท เซาท์ เบย์ แลนด์ จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) เลือกใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มเครื่องมือ                                                     | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 4) ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ                                                                                                           | - โครงการกำชับให้บริษัท เซาท์ เบย์ แลนด์ จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ                                                                     | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                             | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| 1. มาตรการควบคุมที่แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| 5) โครงการต้องตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และปลอดภัย ตามระยะการใช้งานที่เหมาะสม และตรวจสอบปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน                              | - โครงการได้ทำการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และปลอดภัย ตามระยะการใช้งานที่เหมาะสม และตรวจสอบปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน                                    | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2. มาตรการป้องกัน และควบคุมที่ตัวบุคคล                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| 1) กำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงาน ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรที่อาจได้รับความสั่นสะเทือน อันอาจเป็นอันตราย โดยกำหนดเวลาการทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง                          | - โครงการได้กำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงาน ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรที่อาจได้รับความสั่นสะเทือน อันอาจเป็นอันตรายโดยกำหนดเวลาการทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง                           | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุง ทำเบาะที่นั่งสำหรับรถขุดเจาะ                                                                                                     | - โครงการกำชับให้บริษัท เซาร์ท เบย์ แลนด์ จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุง ทำเบาะที่นั่งสำหรับรถขุดเจาะ                                       | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 3) ตรวจสอบการทำงานของคนงานที่ใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด                                                                                      | - โครงการได้ทำการตรวจสอบการทำงานของคนงานที่ใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด                                                                                 | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 4.4.1.4 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| 1) ดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการทำงาน | - โครงการได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการทำงาน | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาตประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด                                               | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาตประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด (ภาคผนวกที่ 10)                                  | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| 4.4.1.4 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย<br>3) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และ<br>คนงาน ทำางการทำงานที่เหมาะสม ลักษณะการจับอุปกรณ์ที่<br>เหมาะสมในการทำงาน และกำหนดช่วงเวลาในการทำงาน<br>เป็นต้น                                                                                                                      | - โครงการจัดให้มีการอบรม Morning talk ให้ความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และคนงาน<br>ทำางการทำงานที่เหมาะสม ลักษณะการจับอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทำงาน และกำหนด<br>ช่วงเวลาในการทำงาน เป็นต้น                                                           | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 4) กำหนดระยะเวลาสัมผัสกับความสั่นสะเทือน โดยกำหนดชั่วโมง<br>ในการทำงานที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เช่น เครื่องเจาะ<br>เครื่องตัด เป็นต้น                                                                                                                                                                                                      | - โครงการกำหนดระยะเวลาสัมผัสกับความสั่นสะเทือน โดยกำหนดชั่วโมงในการทำงานที่<br>ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เช่น เครื่องเจาะ เครื่องตัด เป็นต้น                                                                                                        | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 4.4.1.5 ผลกระทบด้านสุขภาพคน<br>1. ด้านสุขภาพกาย<br>1.1 โรคระบบทางเดินหายใจ<br>1) กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก<br>เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการ<br>ผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากากกรองอนุภาคตลอด<br>ช่วงเวลาที่ทำงานที่สามารถป้องกันไม่ให้ได้รับปริมาณฝุ่นละออง<br>ในระบบทางเดินหายใจ | - โครงการได้กำชับคนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการ<br>เปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ ต้องใส่หน้ากากผ้า 2 ชั้นตลอดช่วงเวลา<br>ที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ           | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 2) ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - โครงการได้ควบคุมให้ผู้รับเหมาเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น                                                                                                                                                                                | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 3) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอด<br>ระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หาก<br>ในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมากซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสม<br>ตามสภาพหน้างานต่อไป                                                                                                                                    | - โครงการจัดให้มีคนงานคอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอด<br>ระยะเวลาก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) โดยจะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากใน<br>แต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 4) ควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 25<br>กิโลเมตร/ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                               | - โครงการกำชับให้บริษัท เซาร์ท เบย์ แลนด์ จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ควบคุมความเร็วรถที่วิ่ง<br>ในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง                                                                                                     | - ไม่พบปัญหา                                                   |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
| 1.2 โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบการได้ยิน<br>1) กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียงต่อ<br>คนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด                                                                                     | - โครงการกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียงต่อคนงานก่อสร้างอย่าง<br>เคร่งครัด                                                                                                                                               | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 1.3 โรคผิวหนัง<br>1) กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก<br>เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการ<br>ผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากากกรองอนุภาคตลอด<br>ช่วงเวลาที่ทำงาน | - โครงการได้กำชับคนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการ<br>เปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ ต้องใส่หน้ากากผ้า 2 ชั้นตลอดช่วงเวลา<br>ที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2) ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น                                                                                                                                                            | - โครงการได้ควบคุมให้ผู้รับเหมาเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น                                                                                                                                                                      | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 3) กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                         | - โครงการได้กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                        | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2. ด้านสุขภาพจิต<br>1) กำหนดกฎระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติตนในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อ<br>ป้องกันความขัดแย้ง                                                                                                           | - โครงการได้ทำการติดตั้งกฎระเบียบ เพื่อควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้<br>อย่างเคร่งครัด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.21)                                                                                                         | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2) จัดให้มีกิจกรรมสนทนาระหว่างคนงานก่อสร้างเพื่อคลาย<br>ความเครียดจากการทำงาน และให้เกิดความสามัคคีในการอยู่<br>ร่วมกัน                                                                                           | - โครงการจัดให้มีกิจกรรมสนทนาระหว่างคนงานก่อสร้างเพื่อคลายความเครียดจากการ<br>ทำงาน และให้เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน ช่วงMorning talk                                                                                                | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                           | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |
| 4.4.2 ภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง (พักอาศัยนอกพื้นที่โครงการ)                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |
| 1) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงานก่อสร้าง สำหรับป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงานอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ                                                                                  | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 2) จัดทำรั้วล้อมรอบบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วนความสูงอย่างน้อย 2 เมตร และกำหนดให้มีทางเข้า-ออกบ้านพักคนงานจำนวน 1 จุด เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเข้า-ออกของคนงานก่อสร้าง                                                                                                                                         | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงาน โดยจะจัดทำรั้วล้อมรอบบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วนความสูงอย่างน้อย 2 เมตร และกำหนดให้มีทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน จำนวน 1 จุด เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเข้า-ออกของคนงานก่อสร้าง | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 3) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง โดยคนงานก่อสร้างจะสามารถออกจากบ้านพักคนงานได้เมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น                                                                                                                                                              | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงาน จึงยังไม่ได้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งนี้หากโครงการทำการก่อสร้างบ้านพักเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง    | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 4) กำชับให้คนงานช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณบ้านพักคนงาน                                                                                                                                                                                                                                                         | - โครงการกำชับให้คนงานช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณบ้านพักคนงาน                                                                                                                                                                        | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 5) จัดระเบียบคนงานไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง เช่น ห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มสุรา / เสพ และจำหน่ายยาเสพติด ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัย                                                                                                                                                            | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงาน และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำป้ายกฎระเบียบของคนงานภายในบ้านพักคนงานก่อสร้าง เช่น ห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มสุรา / เสพ และจำหน่ายยาเสพติด ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัย      | - ไม่พบปัญหา                                                   |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| 6) จัดให้มีบ้านพักคนงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ห้อง (คิดอัตรา 2 คน/ห้อง) รวมทั้งจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่าง ถังรองรับมูลฝอย ห้องน้ำ ห้องส้วม ลานซักล้าง ทางระบายน้ำ                                                                                                                                                                                       | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงาน โดยจะจัดให้มีบ้านพักคนงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ห้อง (คิดอัตรา 2 คน/ห้อง) รวมทั้งจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่าง ถังรองรับมูลฝอย ห้องน้ำ ห้องส้วม ลานซักล้าง ทางระบายน้ำ                                                                                        | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 7) ให้จัดเตรียมหัวฉีดน้ำดับเพลิงมือถือแบบแห้งอย่างน้อย 1 ชุด/อาคาร หรือติดตั้งไว้ในระยะทางไม่เกิน 45 เมตร                                                                                                                                                                                                                                                                      | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงาน สำหรับหัวฉีดน้ำดับเพลิงมือถือแบบแห้งอยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ ทั้งนี้หากทำการก่อสร้างบ้านพักคนงานแล้วเสร็จจะทำการติดตั้งหัวฉีดน้ำดับเพลิงมือถือแบบแห้ง โดยติดตั้งไว้ในระยะทางไม่เกิน 45 เมตร                                                                                   | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 8) การบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม จะต้องเป็นไปโดยถูกสุขลักษณะ ก่อนปล่อยน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - โครงการได้จัดให้มีห้องน้ำภายในบ้านพักคนงานก่อสร้าง ซึ่งห้องน้ำดังกล่าวใช้ระบบบ่อซึม เพื่อรองรับน้ำเสียจากห้องน้ำ ทั้งนี้หากพบว่าปริมาณตะกอนสูง จะทำการประสานรถสูบตะกอนของเขตรักษาพันธุ์บุรณเฑาะว์เข้ามาสูบน้ำเพื่อไปกำจัดต่อไป                                                                                                            | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 9) ติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างตลอดแนวรั้วบ้านพักคนงาน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในบ้านพักคนงานและพื้นที่ข้างเคียง                                                                                                                                                                                                                                         | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างบ้านพักคนงาน จึงยังไม่ได้ทำการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างตลอดแนวรั้วบ้านพักคนงาน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในบ้านพักคนงานและพื้นที่ข้างเคียง                                                                                                                              | - ไม่พบปัญหา                                               |
| <b>4.5 การดำเนินการเกิดแผ่นดินไหว</b><br>1) ด้านการออกแบบอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวโครงการเป็นอาคารที่มีความสูงตั้งแต่สิบห้าเมตรขึ้นไป ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทานความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2550 โดยโครงการออกแบบอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวโดยใช้วิธีเชิงพลศาสตร์ | - โครงการได้ออกแบบอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวโครงการเป็นอาคารที่มีความสูงตั้งแต่สิบห้าเมตรขึ้นไป ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทานความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2550 โดยโครงการออกแบบอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวโดยใช้วิธีเชิงพลศาสตร์ | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
| 2) การคำนวณโครงสร้างอาคาร และการรับรองการออกแบบอาคาร อาคารโครงการเป็นอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ จะต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆของโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2550 | - โครงการมีการคำนวณโครงสร้างอาคาร และการรับรองการออกแบบอาคาร อาคารโครงการเป็นอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ จะต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆของโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2550 | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก (ช่วงเจาะเสาเข็ม)) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| <b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพ</b><br><b>1.1 สภาพภูมิประเทศ</b><br>1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที             | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.26)                                                                             | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2) บริษัท มีสไตร์ โปรเจค จำกัด ต้องดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                               | - บริษัท มีสไตร์ โปรเจค จำกัด ได้ดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - ไม่พบปัญหา                                               |
| <b>1.2 คุณภาพอากาศ</b><br><b>1.2.1 มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</b><br>1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขทันที | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.26)                                                                             | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2) จัดให้มีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ภายในพื้นที่โครงการทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและตรวจวัดภายในวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                                                   | - โครงการได้ดำเนินการจัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ภายในพื้นที่โครงการทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและตรวจวัดภายในวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| <b>1.2 คุณภาพอากาศ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| 3) จัดให้มีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศโดยกำหนดให้มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) ภายในพื้นที่โครงการ และตรวจวัดภายในวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - โครงการได้ดำเนินการจัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดมลพิษทางอากาศโดยกำหนดให้มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) ภายในพื้นที่โครงการ และตรวจวัดภายในวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง                                                              | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 4) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า                                                                                                    | - โครงการได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า                                                                                                                                                                                                                                | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 5) บริษัท มีสไตร์ โปรเจค จำกัด จะต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                      | - บริษัท มีสไตร์ โปรเจค จำกัด ได้ควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                                               | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| <b>1.3 เสียง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| 1) ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็มโดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน และระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ                                 | - ก่อนก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการเตรียมพื้นที่ ปรับระดับพื้นดิน การทำเสาเข็ม การบดอัดในช่วงการทำฐานราก การก่อสร้างอาคารและถนน รวมถึงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์/เครื่องจักรเข้ามาในพื้นที่โครงการโดยระบุช่วงเวลาอย่างชัดเจน และระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3) | - ไม่พบปัญหา                                                   |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| <b>1.3 เสียง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ รวมทั้งตัวแทนของวิทยาลัยพณิชยการเซตุน เป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที                       | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง รวมทั้งตัวแทนของวิทยาลัยพณิชยการเซตุน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3) เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.26)                                             | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 3) จัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย ( $L_{eq}$ ) 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) และระดับเสียงรบกวน ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการทุกวันในช่วงที่มีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง สำหรับวิทยาลัยพณิชยการเซตุน ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง | - โครงการได้ดำเนินการจัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย ( $L_{eq}$ ) 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) และระดับเสียงรบกวน ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการทุกวันในช่วงที่มีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง สำหรับวิทยาลัยพณิชยการเซตุน ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 4) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า                                                                                                                                                     | - โครงการได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า                                                                                                                                                                                                                     | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 5) บริษัท มีสไตร์ โปรเจค จำกัด ต้องดูแลพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย                                                                                                                                                                                                                                                                       | - บริษัท มีสไตร์ โปรเจค จำกัด ได้ดูแลพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ไม่พบปัญหา                                                   |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| <b>1.4 ความสั่นสะเทือน</b><br>1) ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็มโดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน และระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ                                                                                                                                                                                            | - ก่อนก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการเตรียมพื้นที่ ปรับระดับพื้นดิน การทำเสาเข็ม การบดอัดในช่วงการทำฐานราก การก่อสร้างอาคารและถนน รวมถึงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์/เครื่องจักรเข้ามาในพื้นที่โครงการโดยระบุช่วงเวลาอย่างชัดเจน และระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3)                                                                                                                             | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 2) จัดให้มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้เครื่องวัดค่าความสั่นสะเทือนตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) และความถี่ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างทุกวันที่มีการทำฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยวิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนและค่าที่ได้ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร | - โครงการได้ดำเนินการจัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้เครื่องวัดค่าความสั่นสะเทือนตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) และความถี่ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างทุกวันที่มีการทำฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยวิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนและค่าที่ได้ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร | - ไม่พบปัญหา                                                   |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
| <b>1.4 ความสั่นสะเทือน</b><br>3) โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2535) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อโครงการและจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ | - โครงการได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2535) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อโครงการและจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ                                                                                                      | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 4) บริษัท มีสไตร์ โปรเจค จำกัด จะต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                              | - บริษัท มีสไตร์ โปรเจค จำกัด ได้ควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - ไม่พบปัญหา                                               |
| <b>1.5 การพังทลายของดิน</b><br>1) ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็มโดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน และระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ                                                                | - ก่อนก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการเตรียมพื้นที่ ปรับระดับพื้นดิน การทำเสาเข็ม การบดอัดในช่วงการทำฐานราก การก่อสร้างอาคารและถนน รวมถึงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์/เครื่องจักรเข้ามาในพื้นที่โครงการโดยระบุช่วงเวลาอย่างชัดเจน และระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.3) | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2) จัดเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้างเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาก่อเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที                                                                                             | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.3) พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาก่อเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.26)                                                                                            | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                           | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                           | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| <b>1.5 การพังทลายของดิน</b><br>3) บริษัท มีสไตร์ โปรเจค จำกัด จะต้องดูแลพื้นที่โครงการ<br>ตลอดจนขอบเขตโดยรอบไม่ให้มีการพังทลายของดินรูก้ำพื้นที่<br>ข้างเคียง                                                                                                                                   | - บริษัท มีสไตร์ โปรเจค จำกัด ได้ดูแลพื้นที่โครงการตลอดจนขอบเขตโดยรอบไม่ให้มีการ<br>พังทลายของดินรูก้ำพื้นที่ข้างเคียง                                                                                                                                                            |                                                                |
| <b>1.6 คุณภาพน้ำ</b><br>1) ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำ เพื่อให้ห้องน้ำสะอาด<br>และไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง                                                                                                                                                                    | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำห้องน้ำภายใน<br>พื้นที่ก่อสร้าง ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว                                                                                                                                            | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 2) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเดือน<br>ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีดัชนี<br>ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ได้แก่ pH, BOD, Suspended solids,<br>TKN, Sulfide, Fat, Oil & grease, Settleable solids, TDS ,<br>Total coliform bacteria และ Fecal coliform bacteria | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำห้องน้ำ และ<br>ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ดังนั้นจึงทำให้ไม่มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในช่วง<br>เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567 จากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด<br>ระยะเวลาการก่อสร้าง |                                                                |
| <b>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</b><br><b>2.1 การพังทลายของดิน</b><br>1) ตรวจสอบสภาพแนวกำแพงกันดินให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์<br>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากพบว่า ชำรุดเสียหายให้<br>ดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที                                                                                          | - โครงการไม่ได้จัดทำแนวกำแพงกันดินด้านทิศเหนือ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินลงสู่ลำ<br>กระโดงสาธารณะประโยชน์ (คลองข้างไปรษณีย์) เนื่องจากตลอดแนวคลองข้างไปรษณีย์มีแนว<br>เขื่อนคสล. ตลอดทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งสามารถป้องกันการพังทลายของดินลงสู่คลองได้เป็นอย่างดี                       | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| <b>2.2 การระบายน้ำ</b><br>1) ดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในท่อระบายน้ำและบ่อดักขยะ และ<br>ดักตะกอนอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้<br>สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อ<br>ระบบระบายน้ำของบริเวณพื้นที่โครงการ                                                     | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำท่อระบายน้ำ<br>และบ่อดักขยะ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว                                                                                                                                                | - ไม่พบปัญหา                                                   |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| <b>2.2 การระบายน้ำ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| 2) ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในท่อระบายน้ำ<br>ชั่วคราว และบ่อดักขยะและตักตะกอนดินและขุดลอกตะกอน<br>เป็นประจำทุกเดือน                                                                                                                                                                          | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำท่อระบายน้ำ<br>และบ่อดักขยะ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว                                                                                                                                                     | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 3) ตรวจสอบสภาพลำกระโดธารณประโยชน์ (คลองข้าง<br>ไผ่ขี้เหล็ก) ไม่ให้มีตะกอนดินจากการก่อสร้างโครงการไหลลงสู่<br>ลำกระโดงตรวจสอบจุดรั่วซึมของระบบท่อน้ำและถังเก็บน้ำ หาก<br>พบให้รีบแก้ไขโดยทันที                                                                                                          | - โครงการไม่ได้จัดทำแนวกำแพงกันดินทึบเพื่อป้องกันการพังทลายของดินลงสู่ลำ<br>กระโดงธารณประโยชน์ (คลองข้างไผ่ขี้เหล็ก) เนื่องจากตลอดแนวคลองข้างไผ่ขี้เหล็กมีแนว<br>เขื่อนคสล. ตลอดทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งสามารถป้องกันการพังทลายของดินลงสู่คลองได้เป็นอย่างดี<br>ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| <b>1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| <b>3.1 น้ำใช้</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| 1) ตรวจสอบจุดรั่วซึมของระบบท่อน้ำและถังเก็บน้ำ หากพบให้รีบ<br>แก้ไขโดยทันที                                                                                                                                                                                                                            | - โครงการได้ทำการตรวจสอบจุดรั่วซึมของระบบท่อน้ำและถังเก็บน้ำ หากพบให้รีบแก้ไข<br>โดยทันที                                                                                                                                                                                              | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| <b>3.2 น้ำเสีย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| 1) ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำเพื่อให้ห้องน้ำสะอาด<br>และไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง                                                                                                                                                                                                    | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำห้องน้ำภายใน<br>พื้นที่ก่อสร้าง ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว                                                                                                                                                 | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 2) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแต่ละ<br>เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยกำหนดให้มี<br>ดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ได้แก่ pH, BOD, Suspended<br>solids, TKN, Sulfide, Fat, Oil & grease, Settleable solids,<br>TDS ,Total coliform bacteria และ Fecal coliform<br>bacteria | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำห้องน้ำ และ<br>ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ดังนั้นจึงทำให้ไม่มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในช่วง<br>เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567 จากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด<br>ระยะเวลาการก่อสร้าง      |                                                                |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                           | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| <b>3.3 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| 1) ดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดักขยะและดักตะกอนอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของบริเวณพื้นที่โครงการ                                                    | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำท่อระบายน้ำและบ่อดักขยะ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว                                                                                                                                                    | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 2) ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสมอยู่ภายในท่อระบายน้ำชั่วคราว และบ่อดักขยะและดักตะกอนดินและขุดลอกตะกอนเป็นประจำทุกเดือน                                                                                                                      | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำท่อระบายน้ำและบ่อดักขยะ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว                                                                                                                                                    | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 3) ตรวจสอบสภาพลำกระโดงสาธารณประโยชน์ (คลองข้างไผ่ขมิ้น) ไม่ให้มีตะกอนดินจากการก่อสร้างโครงการไหลลงสู่ลำกระโดงดังกล่าว เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                                                                              | - โครงการไม่ได้จัดทำแนวกำแพงกันดินด้านทิศเหนือ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินลงสู่ลำกระโดงสาธารณประโยชน์ (คลองข้างไผ่ขมิ้น) เนื่องจากตลอดแนวคลองข้างไผ่ขมิ้นมีแนวเขื่อนคสล. ตลอดทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งสามารถป้องกันการพังทลายของดินลงสู่คลองได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| <b>3.4 การจัดการมูลฝอย</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของที่ตั่งถังมูลฝอยพื้นที่พักมูลฝอยทุกสัปดาห์                                                                                                                                                     | - โครงการจัดให้มีคนงานคอยตรวจสอบความสะอาดของที่ตั่งถังมูลฝอย พื้นที่พักมูลฝอยทุกสัปดาห์                                                                                                                                                                                           | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 2) ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง | - โครงการจัดให้มีคนงานคอยตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                  | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 3) ตรวจสอบสภาพลำกระโดงสาธารณประโยชน์ (คลองข้างไผ่ขมิ้น) ไม่ให้มีเศษขยะมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้าง เดือนละตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 1 ครั้ง                                                                                                    | - โครงการจัดให้มีคนงานคอยตรวจสอบสภาพลำกระโดงสาธารณประโยชน์ (คลองข้างไผ่ขมิ้น) ไม่ให้มีเศษขยะมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้าง เดือนละตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 1 ครั้ง                                                                                                                     | - ไม่พบปัญหา                                                   |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                   | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                            |
| <b>3.5 ระบบไฟฟ้า</b><br>1) ตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                                              | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่วิศวกรตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                              | - ไม่พบปัญหา                                               |
| <b>3.6 การป้องกันอัคคีภัย</b><br>1) จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีภัยหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันทีทุก 3 เดือน                     | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อถังดับเพลิง และเครื่องเตือนอัคคีภัย ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว                                             | - ไม่พบปัญหา                                               |
| <b>3.7 การจราจร</b><br>1) ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่าง ๆ ของบริษัทที่นำมาใช้งานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน | - โครงการได้ทำการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่าง ๆ ของบริษัทที่นำมาใช้งานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2) บริษัท มีสโตล์ โปรเจค จำกัด ต้องควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด                                                                                                                   | - บริษัท มีสโตล์ โปรเจค จำกัด ได้ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด                                                                                                            | - ไม่พบปัญหา                                               |
| <b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b><br><b>4.1 ผลกระทบทางสังคม</b><br>1) ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริเวณหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอไม่ลบเลือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                  | - โครงการได้ทำการตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริเวณหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอไม่ลบเลือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                                                        | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2) ตรวจสอบระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                                                                              | - โครงการได้ทำการตรวจสอบระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                                                       | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| <b>4.1 ผลกระทบทางสังคม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| 3) โครงการต้องสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของ<br>ประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแง่<br>ภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจน<br>ความต้องการที่มีต่อโครงการ ในพื้นที่ระยะประชิด พื้นที่ระยะ<br>รัศมี 100 เมตรจากขอบพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่<br>ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ปีละ 1<br>ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้อาคาร<br>โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้เป็นตามหลักวิชาการและหลัก<br>สถิติ พร้อมทั้งการแสดงผลภาพตำแหน่งการสำรวจ | - โครงการเริ่มดำเนินการเจาะเสาเข็มเมื่อเดือนเมษายน 2567 และปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่าง<br>ก่อสร้างฐานราก ทั้งนี้โครงการจะทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของ<br>ประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม-<br>ธันวาคม 2567                                                       | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 4) ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่อง<br>ร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางการ<br>แก้ไขโดยทันที โดยกำหนดช่องทางและแนวทางในการแก้ไข<br>ปัญหา ติดประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้<br>ชัดเจน                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - โครงการได้ทำการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจ<br>เกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางการแก้ไขโดยทันที โดยกำหนดช่องทางและ<br>แนวทางในการแก้ไขปัญหา ติดประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน<br>(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.26)                                         | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 5) บริษัท มีสไตล์ โปรเจค จำกัด ต้องควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม<br>มาตรการอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - บริษัท มีสไตล์ โปรเจค จำกัด ได้ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                 | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 6) การรับเรื่องร้องเรียนทั้งระยะก่อสร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียน<br>ทุกขั้นตอนหรือวิธีการ ต้องระบุระยะเวลาดำเนินการในผังแสดง<br>การรับเรื่องร้องเรียนของโครงการทุกขั้นตอน พร้อมทั้งนำเสนอ<br>ไว้ในตารางมาตรการ โดยกำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนให้<br>รวดเร็วและตอบสนองความเดือดร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                          | - โครงการได้จัดทำตารางมาตรการ (ภาคผนวกที่ 6) โดยมีการกำหนดระยะเวลาในแต่ละ<br>ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อตอบสนองความเดือดร้อน และผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ใน<br>ระยะก่อสร้างฐานรากโครงการได้ทำการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อ<br>รับเรื่องร้องเรียน และตอบสนองความเดือดร้อนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | - ไม่พบปัญหา                                                   |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| <b>4.2 อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของผู้พักอาศัยข้างเคียง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| 4.2.1 ผลกระทบด้านความปลอดภัยจากกิจกรรมการก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง รวมทั้งเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพณิชยการเซตุน เป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ให้ติดต่อได้โดยตรง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง รวมทั้งตัวแทนของวิทยาลัยพณิชยการเซตุน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3) เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.26) | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2) ตรวจสอบ Chain Link หากพบว่ามีการชำรุดต้องซ่อมแซมทันที ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - โครงการเริ่มดำเนินการเจาะเสาเข็มเมื่อเดือนเมษายน 2567 และปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว                                                                                                                                                                                                                                                  | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 3) ตรวจสอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ของทาวเวอร์เครน ทุก 3 เดือน ตามแบบที่กรมแรงงานกำหนด โดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมตามระดับที่กำหนดไว้                                                                                                                                                                                                                           | - โครงการได้ทำการตรวจสอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ของเครน ตามแบบที่กรมแรงงานกำหนด โดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมตามระดับที่กำหนดไว้                                                                                                                                                                                                                               | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้วให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้วให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 5) จัดให้มีการตรวจสอบระดับเพลิงเคมีให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที                                                                                                                                                                                                                                                          | - โครงการเริ่มดำเนินการเจาะเสาเข็มเมื่อเดือนเมษายน 2567 และปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานราก ทั้งนี้ถึงระดับเพลิงเคมีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว                                                                                                                                             | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| 4.2.2 ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินจากคนงานก่อสร้าง<br>1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง<br>รวมทั้งตัวแทนของวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เป็นประจำตลอด<br>ช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง<br>โครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม<br>เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหา<br>แนวทางแก้ไขโดยทันที | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งตลอด<br>ช่วงเวลาก่อสร้าง รวมทั้งตัวแทนของวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.3)<br>เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่<br>บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไข<br>โดยทันที (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.26) | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพของผู้พักอาศัยข้างเคียง<br>1) บริษัท มีสไตส์ โปรเจค จำกัด ต้องดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้มีความ<br>เป็นระเบียบเรียบร้อย                                                                                                                                                                                                                                                 | - บริษัท มีสไตส์ โปรเจค จำกัด ได้ดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่<br>โครงการเป็นประจำตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสอบถาม<br>ถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการพร้อมติดตั้งกล่องรับ<br>ความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจ<br>เกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที                                                                                     | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งตลอด<br>ช่วงเวลาก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.3) เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง<br>โครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจ<br>เกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นจะหาแนวทางแก้ไขโดยทันที (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฎ7.26)                                             | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 4.4 ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง<br>4.4.1 ภายในพื้นที่ก่อสร้าง<br>4.4.1.1 ผลกระทบด้านฝุ่นละออง<br>1) บริษัท มีสไตส์ โปรเจค จำกัด ต้องควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติ<br>ตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างจริงจัง                                                                                                                                                                                          | - บริษัท มีสไตส์ โปรเจค จำกัด ได้ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่าง<br>จริงจัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ไม่พบปัญหา                                                   |
| 4.4.1.2 ผลกระทบด้านเสียงต่อคนงานก่อสร้าง<br>1) บริษัท มีสไตส์ โปรเจค จำกัด ต้องควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติ<br>ตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างจริงจัง                                                                                                                                                                                                                                           | - บริษัท มีสไตส์ โปรเจค จำกัด ได้ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่าง<br>จริงจัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ไม่พบปัญหา                                                   |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| 4.4.1.3 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม<br>1) บริษัท มีสไตส์ โปรเจค จำกัด ต้องควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างจริงจัง                                                                                                                                                                                                                             | - บริษัท มีสไตส์ โปรเจค จำกัด ได้ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างจริงจัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 4.4.1.4 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย<br>1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง รวมทั้งตัวแทนของวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาก่อสร้างต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง รวมทั้งตัวแทนของวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.3) เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาก่อสร้างต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.26)             | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 2) บริษัท มีสไตส์ โปรเจค จำกัด ต้องควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างจริงจัง                                                                                                                                                                                                                                                               | - บริษัท มีสไตส์ โปรเจค จำกัด ได้ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างจริงจัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 4.4.1.5 ผลกระทบด้านสุขภาพคนงานก่อสร้าง<br>1. ด้านสุขภาพกาย<br>1.1 โรคระบบทางเดินหายใจ<br>1) จัดให้มีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> ) ภายในพื้นที่โครงการทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                  | - โครงการได้ดำเนินการจัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ภายในพื้นที่โครงการทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและตรวจวัดภายในวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง | - ไม่พบปัญหา                                               |

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างฐานราก) (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| 1.2 โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบการได้ยิน<br>1) จัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย ( $L_{eq}$ ) 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) และระดับเสียงรบกวนภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการทุกวันในช่วงที่มีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง | - โครงการได้ดำเนินการจัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย ( $L_{eq}$ ) 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) และระดับเสียงรบกวนภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการทุกวันในช่วงที่มีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง | - ไม่พบปัญหา                                               |
| 1.3 โรคผิวหนัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                          |
| 2. ด้านสุขภาพจิต                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                          |
| 4.4.2 ภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง (พักอาศัยนอกพื้นที่โครงการ)                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                          |
| 4.5 การต้านทานการเกิดแผ่นดินไหว                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                          |