

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของ โครงการ The Vision (ระยะดำเนินการ) บริษัท เดอะ วิชั่น พระตำหนัก จำกัด ดำเนินการจัดจ้าง บริษัท เอส.พี.เจ.โซลูชันติฟิค จำกัด โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง บริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่าง เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567

3.1 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 2) เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และนำไปกำหนดเป็น แนวทางในการวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป
- 3) เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ

3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.5/233 ลงวันที่ 7 มกราคม 2556 โดยมีวิธีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และสำรวจข้อมูลการดำเนินงานของโครงการใน ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567 สรุปได้ดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Vision (ระยะดำเนินการ) บริษัท เดอะ วิชั่น พระตำหนัก จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และ ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ 1. สภาพภูมิประเทศ และการชะล้างพังทลายของดิน	-รั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบรั้ว กำแพง ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	1.ตรวจสอบการจัดทำรั้ว ต้นไม้ หรือรั้วกำแพงล้อมรอบบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้ง ตรวจสอบรั้วกำแพงให้สภาพดี อยู่เสมอ	เดือน 1 ครั้ง ตลอด ร ะ ย ะ เ ว ล ะ ป ะ ดำเนินการ	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย ตรวจสอบการจัดทำรั้ว ต้นไม้หรือรั้ว กำแพงล้อมรอบบริเวณพื้นที่โครงการ	-	ภาคผนวก ฉ.1 (รูปที่ 24)
		2.ดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณ พื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ ในสภาพดีอยู่เสมอ	เดือน 1 ครั้ง ตลอด ร ะ ย ะ เ ว ล ะ ป ะ ดำเนินการ	ทางโครงการจัดจ้างสวนคอยดูแล ต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ	-	ภาคผนวก ฉ.1 (รูปที่ 10)

ตารางที่ 3-1

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Vision (ระยะดำเนินการ) บริษัท เดอะ วิชั่น พระตำหนัก จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ	2.คุณภาพอากาศ	-ตรวจสอบความเร็วของรถขณะเล่นเข้า-ออกพื้นที่-ออกพื้นที่โครงการ ให้มีความเร็วไม่ เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	เดือน 1 ครั้ง ตลอดระยะ เวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 1,2,3)
		-ตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ เครื่องยนต์จะจอร์ถ”	เดือน 1 ครั้ง ตลอดระยะ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 5)
		-ตรวจสอบการติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ เครื่องยนต์จะจอร์ถ” ในพื้นที่จอดรถยนต์ของโครงการ	เวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 4,10)

ตารางที่ 3-1

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Vision (ระยะดำเนินการ) บริษัท เดอะ วิชั่น พระตำหนัก จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และ ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ 3.ระบบน้ำใช้	-ตรวจสอบการทำงานของระบบ ท่อจ่ายน้ำหากพบเหตุบกพร่อง ต้องดำเนินการ แก้ไขทันที	1.ความสามารถด้านวิศวกรรม ประปา (การรั่วซึมหรือแตก)	เดือน 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	-
	-ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำ ชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้ารอยแตกร้าว เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของมลพิษจากภายนอก ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของผู้พักอาศัย	1.คุณภาพน้ำทางกายภาพ ความเป็นกรด-ด่าง(pH), ความขุ่น(Turbidity), สี(Colour) 2.คุณภาพน้ำทางแบคทีเรีย แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม (Coliform Bacteria) แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)ในถังเก็บน้ำสำรอง 3.ความสะอาด	ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ค
			ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ค
			ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 25)

ตารางที่ 3-1

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Vision (ระยะดำเนินการ) บริษัท เดอะ วิชั่น พระตำหนัก จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และ ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ 4.คุณภาพน้ำทิ้ง	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น 1 จุด คือ จุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อตรวจระบายน้ำ	- ความเป็นกรดและด่าง (PH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย(Suspended Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) - ทีเคเอ็น (TKN)	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาพผนวก ค

ตารางที่ 3-1

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Vision (ระยะดำเนินการ) บริษัท เดอะ วิชั่น พระตำหนัก จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และ ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ 4.คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)	- ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบ	1.ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก ฅ3
	- ตรวจสอบบ่อบั่ก และท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อบั่กมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมต่อโครงการกับท่อระบายน้ำของโครงการใกล้เคียง	1.เศษมูลฝอยและตะกอนดินทราย	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก ฅ1 (รูปที่ 40)

ตารางที่ 3-1

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Vision (ระยะดำเนินการ) บริษัท เดอะ วิชั่น พระตำหนัก จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และ ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ						
4.คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)	- ตรวจสอบตะกอนในบ่อเกรอะ พร้อมแจ้งหน่วยงาน สืบกำจัดกากตะกอน	- ตะกอนหนักในบ่อเกรอะ	เดือน ละ ครั้ง ต่ อด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ๑4
	5.คุณภาพน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง	- สี (Colour) 1 Pt-Co unit -รส (Taste) -กลิ่น (Odour) -ความขุ่น (Turbidity), NTU -ความเป็นกรด-ด่าง (PH range) -โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) -อี โคไล (E-coli) -สแตฟิโลค็อกคัส ออ เรียส (Staphylococcus aureus) -แซลโมเนลลา (Salmonella) -คลอสทริเดียม เพอร์ฟริง เจนส์ (Clostridium perfringens)	ตรวจวัดคุณภาพน้ำในถัง เก็บน้ำสำรอง ปีละ 2 ครั้ง	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ค

ตารางที่ 3-1

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Vision (ระยะดำเนินการ) บริษัท เดอะ วิชั่น พระตำหนัก จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และ ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ						
6. ระบบระบายน้ำ	ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาดและขุดลอกเศษ ตะกอนจากท่อระบายน้ำ ของโครงการตรวจสอบท่อระบาย น้ำ บ่อพักน้ำ และบ่อน้ำรวบ น้ำของโครงการหากพบว่ามี การแตกรั่วหรือชำรุดต้องรีบ ทำการแก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่ โดยเร็ว - บริเวณที่ตั้งถังมุลฝอย ห้องพักมุลฝอยประจำชั้น และ ห้องพักรวมมุลฝอย	1.การอุดต้นหรือต้นเงิน 2.การแตกรั่วหรือชำรุด	-ขุดลอกทุกๆ 6 เดือน ช่วงก่อนและหลังฤดูฝน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ -ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	- -	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 40) -
7. การจัดการมูลฝอย	- บริเวณที่ตั้งถังมุลฝอย ห้องพักมุลฝอยประจำชั้น และ ห้องพักรวมมุลฝอย	1.ความสามารถในการรองรับ มุลฝอย 2.ความสะอาดถังรองรับมุล ฝอย 3.สภาพทั่วไป (การถูกร่อน การ ชำรุด)	ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ ทุก 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	- - -	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 14) - -

ตารางที่ 3-1

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Vision (ระยะดำเนินการ) บริษัท เดอะ วิชั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และ ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ มาตรการฯ
ระยะดำเนินการ 8.ระบบไฟฟ้า	- ตรวจสอบไฟส่องสว่างส่วน ภายในโครงการและส่วน บริการในจุดต่างๆ ให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุด ให้ ดำเนินการแก้ไขทันที	1.ตรวจสอบสภาพทั่วไปของ อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ	ทุกๆ 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	
9. การบดบังทิศทางลม และ แสงแดด	- พื้นที่บริเวณโดยรอบ โครงการ	1.เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ ผลกระทบ	ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ฅ1 (รูปที่ 13)

ตารางที่ 3-1

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Vision (ระยะดำเนินการ) บริษัท เดอะ วิชั่น พระตำหนัก จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และ ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ มาตรการฯ
ระยะดำเนินการ 10. การคมนาคม	-ติดตามตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	1.ระบบส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และบริเวณทางเข้า-ออก	ทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
	-ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก	1.สัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ ถ้าชำรุดให้รีบซ่อมแซม	ทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
	- ตรวจสอบที่จอดรถยนต์ให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้	1.จำนวนที่จอดรถยนต์ให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้	ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 21)
		2.ระบบการทำงานและระบบป้องกันความปลอดภัยของ ลิฟต์ที่ใช้สำหรับยกขึ้นลง ระหว่างชั้น	ทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 3-1

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Vision (ระยะดำเนินการ) บริษัท เดอะ วิชั่น พระตำหนัก จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และ ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ มาตรการฯ
ระยะดำเนินการ 11.ระบบป้องกัน อัคคีภัย	-ตรวจสอบความพร้อมของ ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละ ชั้นของอาคาร	1.ความพร้อมของระบบป้องกัน อัคคีภัยแต่ละชั้นของ อาคาร	ทุกๆ 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ฉ2
	-การซ้อมอพยพหนีไฟ	- การซ้อมอพยพหนีไฟ	อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ฉ5
12.สุนทรียภาพ	-ดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณ พื้นที่สีเขียวของโครงการให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-ตรวจสอบสภาพของต้นไม้ ใน บริเวณพื้นที่สีเขียวให้มี สภาพดี อยู่เสมอ	ทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 4)

ตารางที่ 3-1

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Vision (ระยะดำเนินการ) บริษัท เดอะ วิชั่น พระตำหนัก จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และ ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ มาตรการฯ
ระยะดำเนินการ 13. คุณภาพน้ำในสระ ว่ายน้ำ	- สุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำใน สระว่ายน้ำ จุดลึก 1 จุดและ จุดตื้น 1 จุด ขณะที่มีผู้ใช้สระ ว่ายน้ำ และเป็นบริเวณที่คน ไปใช้มากที่สุด	1.ค่าความเป็นกรดและด่าง(PH) 2.คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)	วันละ 2 ครั้ง	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ค

ตารางที่ 3-1

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ The Vision (ระยะดำเนินการ) บริษัท เดอะ วิชั่น พระตำหนัก จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และ ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบมาตรการ ฯ
ระยะดำเนินการ 13. คุณภาพน้ำในสระ ว่ายน้ำ (ต่อ)		1.คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) 2.ค่าความเป็นด่าง(Alkalinity) 3.ความกระด้าง (Calcium Hardness) 4.กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) 5.คลอไรด์ (Chloride) 6.แอมโมเนีย (Ammonia) 7.ไนเตรท (Nitrate) 8.โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 9.ฟีคอล์โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) 10.จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ที่ทำให้ เกิดโรคได้แก่ Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa)	เดือนละ 1 ครั้ง	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ค

3.3 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ดำเนินการวิธีการวิเคราะห์และการเก็บตัวอย่างตามวิธีที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตามที่ราชการกำหนด และมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3-2

ตารางที่ 3-2 วิธีการตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพน้ำทิ้ง	
ดัชนีที่ตรวจวัด	การเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์ตัวอย่าง
pH at 25 °C	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)
Biochemical Oxygen Demand	5-Days BOD Test (5210 B), Azide Modification Method (4500-O C)
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)
Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C (2540 C)
Oil & Grease	Partition-Gravimetric Method (5520 B)
Total Kjeldahl Nitrogen	Macro- Kjeldahl Method (4500-N _{org} B)
Sulfide	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)
Settleable Solids	Settleable Solids Method (2540 F)
คุณภาพน้ำใช้	
ดัชนีที่ตรวจวัด	การเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์ตัวอย่าง
pH at 25 °C	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)
Color	Visual Comparison Method (2120 B)
Turbidity	Nephelometric Method (2130 B)
Odor	Threshold Odor Test Method (2150 B)
Taste	Flavor Threshold Taste (2160 B)
Total Coliform Bacteria	Standard Total Coliform Fermentation Technique (9222-1 B)
Escherichia coli	Escherichia Coli Procedure (9221 F)
Staphylococcus aureus.	SMWW. Part 9213 (B)
Salmonella spp.	SMWW. Part 9260 (B)
Clostridium perfringens	Edition of BAM (8 th edition) Chapter 16

ตารางที่ 3-2(ต่อ) วิธีการตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	
ดัชนีที่ตรวจวัด	การเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์ตัวอย่าง
Chloride	Argentometric Method (4500-Cl- B)
Combine Chlorine	DPD Ferrous Titrimetric Method [SMWW. Part 4500 - Cl (F)]
Alkalinity	Titration Method [SMWW. Part 2320 (B)]
Calcium Hardness	EDTA Titrimetric Method [SMWW. Part 2340 (C)]
Cyanuric acid	Turbidimetric Method
Nitrogen (Ammonia)	Distillation, Titrimetric Method
Nitrogen (Nitrate)	Brucine Method
Coliform Bacteria	Multiple - Tube Fermentation Technique Method
Fecal Coliform Bacteria	Multiple - Tube Fermentation Technique Method (B)]
Escherichia coli	Escherichia Coli Procedure (9221 F)
Staphylococcus aureus	SMWW. Part 9213 (B)
Pseudomonas aeruginosa	SMWW. Part 9213 (E)

3.4 ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ

การดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ The Vision (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เดอะ วิชั่น พระตำหนัก จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567 ได้กำหนดขอบเขตการดำเนินการติดตามตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว โดยโครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 3-3 ดังนี้

ตารางที่ 3-3 ขอบเขตและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ The Vision บริษัท เดอะ วิชั่น พระตำหนัก จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ช่วงเวลาทำการตรวจวัด (พ.ศ.2567)					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
ระยะดำเนินการ 1 คุณภาพน้ำทิ้ง 1) บ่อตรวจระบายน้ำ	pH	เดือนละ 1 ครั้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Biochemical Oxygen Demand							
	Total Suspended Solids							
	Total Dissolved Solids							
	Oil & Grease							
	Total Kjeldahl Nitrogen							
	Sulfide							
	Settleable Solids							
	ระยะดำเนินการ							

ตารางที่ 3-3(ต่อ) ขอบเขตและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ The Vision ของบริษัท เดอะ วิชั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ช่วงเวลาทำการตรวจวัด (พ.ศ.2567)	
			ม.ย.	
ระยะดำเนินการ 2 ตรวจวัดคุณภาพน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง 1) ถึงเก็บน้ำสำรองชั้นใต้ดินถังที่ 1 2) ถึงเก็บน้ำสำรองชั้นใต้ดินถังที่ 2 3) ถึงเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	pH at 25 °C Color Odor Turbidity Taste Total Coliform Bacteria Escherichia coli Staphylococcus aureus. Salmonella spp. Clostridium perfringens	ปีละ 2 ครั้ง	✓ ระยะดำเนินการ	

ตารางที่ 3-3(ต่อ) ขอบเขตและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ The Vision ของบริษัท เดอะ วิชั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ช่วงเวลาทำการตรวจวัด (พ.ศ.2567)					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
ระยะดำเนินการ 3 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 1) บริเวณส่วนต้น 2) บริเวณส่วนลึก	Chloride	เดือนละ 1 ครั้ง						
	Combine Chlorine							
	Alkalinity		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Calcium Hardness							
	Cyanuric acid							
	Nitrogen (Ammonia)							
	Nitrogen (Nitrate)							
	Coliform Bacteria							
	Fecal Coliform Bacteria							
	Escherichia coli							
	Staphylococcus aureus							
	Pseudomonas aeruginosa							

3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ในระยะดำเนินการ

โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 สถานี ได้แก่ 1) บ่อตรวจะบายน้ำ ดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ pH, Biochemical Oxygen Demand, Total Suspended Solids, Settleable Solids, Total Dissolved Solids, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen, Oil & Grease ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการเก็บตัวอย่าง ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567 สามารถแสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดัง ตารางที่ 3-4

ตารางที่ 3-4

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณบ่อตรวจระบายน้ำ โครงการ The Vision บริษัท เดอะ วิชั่น พระตำหนัก จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้งบริเวณบ่อตรวจระบายน้ำ						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		08/01/2567	05/02/2567	04/03/2567	01/04/2567	06/05/2567	04/06/2567	
pH at 25 °C	-	7.4	7.4	7.7	7.8	7.3	7.6	5.0-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	18.8	18.8	18.6	19.1	18.2	18.4	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	26	28	27	29	15	18	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	482	410	398	488	388	432	≤ 500
Oil & Grease	mg/L	<1.0	14.6	12.4	<1.0	16.9	6.6	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	30.2	32.6	30.8	34.4	32.4	32.8	≤ 35
Sulfide	mg/L	1.0	<1.0	<1.0	1.0	1.0	1.0	≤ 1.0
Settleable Solids	m/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	≤ 0.5

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา :

(1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ข



บ่อตรวจระบายน้ำ

รูปที่ 3-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality)

โครงการ The Vision

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567

3.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ (Swimming pool water)

โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง (Swimming pool water) บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 1) น้ำในสระว่ายน้ำส่วนลึก 2) สระว่ายน้ำส่วนตื้น ดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ Chloride , Combine Chlorine, Alkalinity , Calcium Hardness , Cyanuric acid, Nitrogen (Ammonia), Nitrogen (Nitrate), Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa เดือน ละ 1 ครั้ง โดยทำการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567 สามารถแสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดตั้ง ตารางที่ 3-5 ถึง ตารางที่ 3-6

เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง (Swimming pool water) น้ำในสระว่ายน้ำส่วนลึกและสระว่ายน้ำส่วนตื้นของโครงการ เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของ คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พบว่า ทั้ง 2 สถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกดัชนีการตรวจวัด

ตารางที่ 3-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำส่วนลึก (Swimming pool water) โครงการ The Vision บริษัท เดอะ วิชั่น พระตำหนัก จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำส่วนลึก						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		08/01/2567	05/02/2567	04/03/2567	01/04/2567	06/05/2567	04/06/2567	
Chloride	mg/L	412	288	314	398	254	399	≤ 600
Combine Chlorine	mg/L	0.76	0.76	0.82	0.72	0.68	0.68	0.5-1.0
Alkalinity	mg/L	88	92	96	92	88	88	80-100
Calcium Hardness	mg/L asCaCO3	292	288	298	284	294	284	250-600
Cyanuric acid	mg/L	42	40	48	44	42	38	30-60
Nitrogen (Ammonia)	mg/L	0.36	0.18	0.26	0.31	0.11	0.18	≤ 20
Nitrogen (Nitrate)	mg/L	3.8	3.4	3.5	3.6	3.3	3.6	≤ 50
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	E.Coli/100 mL	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 mL	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 3-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนต้น (Swimming pool water) โครงการ The Vision บริษัท เดอะ วิชั่น พระตำหนัก จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำส่วนต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		08/01/2567	05/02/2567	04/03/2567	01/04/2567	06/05/2567	04/06/2567	
Chloride	mg/L	408	298	318	348	290	349	≤ 600
Combine Chlorine	mg/L	0.70	0.78	0.82	0.68	0.72	0.72	0.5-1.0
Alkalinity	mg/L	84	90	92	88	86	92	80-100
Calcium Hardness	mg/L asCaCO3	278	292	296	280	298	288	250-600
Cyanuric acid	mg/L	40	42	46	42	40	40	30-60
Nitrogen (Ammonia)	mg/L	0.24	0.26	0.32	0.20	0.22	0.22	≤ 20
Nitrogen (Nitrate)	mg/L	3.9	3.7	3.8	3.7	3.6	3.8	≤ 50
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	E.Coli/100 mL	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 mL	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

	
บริเวณส่วนลึก	บริเวณส่วนตื้น
รูปที่ 3-2 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool water Quality) โครงการ The Vision ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567	

3.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในถังสำรอง (Tap water)

โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน้ำในถังสำรอง (Tap water) บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 1) ถังเก็บน้ำสำรองชั้นใต้ดิน 2) ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ pH, Color, Odor, Turbidity, Taste, Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus., Salmonella spp., Clostridium perfringens ปีละ 2 ครั้ง โดยทำการเก็บตัวอย่างเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 สามารถแสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดัง ตารางที่ 3-7 ถึง ตารางที่ 3-8

เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในถังสำรอง (Tap water) จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 1) ถังเก็บน้ำสำรองชั้นใต้ดิน 2) ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าของโครงการ เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำของ องค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011 พบว่า ทั้ง 2 สถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกดัชนีการตรวจวัด

ตารางที่ 3-7 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในถังสำรอง (Tap water) บริเวณถังเก็บน้ำขึ้นดาดฟ้า โครงการ The Vision บริษัท เดอะ วิชั่น พระตำหนัก จำกัด เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์บริเวณถังเก็บน้ำขึ้นดาดฟ้า		มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง		
		04/06/2567		
pH at 25 °C	-	7.7		6.5-8.5
Color	Pt-Co	8		≤ 15
Odor	-	ไม่เป็นที่รังเกียจ		ไม่เป็นที่รังเกียจ
Taste	-	ไม่เป็นที่รังเกียจ		ไม่เป็นที่รังเกียจ
Turbidity	NTU	0.95		5.0
Total Coliform Bacteria	MPN /100 mL	Not detected		ตรวจไม่พบ
Fecal Coliform Bacteria	MPN /100 mL	Not detected		-
Escherichia coli	E.coli /100 mL	Not detected		ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In / 100 mL	Not detected		ตรวจไม่พบ
Salmonella spp.	In / 100 mL	Not detected		ตรวจไม่พบ
Clostridium perfringens	In / 100 mL	Not detected		ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำในถังสำรอง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

ตารางที่ 3-8 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในถังสำรอง (Tap water) บริเวณถังเก็บน้ำสำรองชั้นใต้ดิน โครงการ The Vision บริษัท เดอะ วิชั่น พระตำหนัก จำกัด เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์น้ำบริเวณถังเก็บน้ำสำรองชั้นใต้ดิน		มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง		
		04/06/2567		
pH at 25 °C	-	7.3		6.5-8.5
Color	Pt-Co	7		≤ 15
Odor	-	ไม่เป็นที่รังเกียจ		ไม่เป็นที่รังเกียจ
Taste	-	ไม่เป็นที่รังเกียจ		ไม่เป็นที่รังเกียจ
Turbidity	NTU	0.86		5.0
Total Coliform Bacteria	MPN /100 mL	Not detected		ตรวจไม่พบ
Fecal Coliform Bacteria	MPN /100 mL	Not detected		-
Escherichia coli	E.coli /100 mL	Not detected		ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In / 100 mL	Not detected		ตรวจไม่พบ
Salmonella spp.	In / 100 mL	Not detected		ตรวจไม่พบ
Clostridium perfringens	In / 100 mL	Not detected		ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำในถังสำรอง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011



บริเวณถังเก็บน้ำสำรองชั้นใต้ดิน



บริเวณถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า

รูปที่ 3-3 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำในถังสำรอง (Tap water)

โครงการ The Vision

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567