

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ โครงการวันเวลา ณ เจ้าพระยา ในระยะก่อสร้าง ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2567

รายงานฉบับ /มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	✖	○	◎	●	✖	○	◎	●
ฉบับเดือน ก.ค. - ธ.ค. 67	-	-	-	2	-	-	-	-

หมายเหตุ : ✖ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ
โครงการวันเวลา ณ เจ้าพระยา ในระยะก่อสร้าง ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2567

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน /แนวทางการดำเนินการ
1.6 คุณภาพน้ำ	โครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบรื้อถอนถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ดังนี้ - กรณีที่ 1 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปอยู่ในสภาพดีผู้รับเหมาจะนำไปใช้งานพื้นที่ก่อสร้างอื่นต่อไป เนื่องจากการฝังถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ทางผู้รับเหมาจะฝังถังไม่จมดินจนหมด เพื่อให้ถังสามารถใช้งานต่อไปได้	การดำเนินการในปัจจุบัน - ไม่พบข้อมูลในส่วนนี้ เนื่องจากปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างในช่วงงานโครงสร้าง แนวทางการดำเนินการ - หลังจากการก่อสร้างเสร็จ ทางโครงการจะให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทำการรื้อถอนถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปออกจากพื้นที่โครงการ โดยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปอยู่ในสภาพดีผู้รับเหมาจะนำไปใช้งานพื้นที่ก่อสร้างอื่นต่อไป

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

โครงการวันเวลา ณ เจ้าพระยา ในระยะก่อสร้าง ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2567 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน /แนวทางการดำเนินการ
	<p>- กรณีที่ 2 กรณีที่ถึงบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเสียหาย ทางผู้รับเหมาจะดูตของเสียและตะกอนขนาดใหญ่ โดยประสานสำนักงานเขตดุสิตมาสูบของเสียออก หลังจากนั้นผู้รับเหมาจะใช้แบคโฮทำลายถึงบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจนเหลือเป็นเศษย่อย และประสานให้บริษัทรับกำจัดที่มีใบอนุญาต อาทิ เช่น อินทรีไอโซเคิล จำกัด มารับไปกำจัดต่อไป</p>	<p>การดำเนินการในปัจจุบัน</p> <p>- ไม่พบข้อมูลในส่วนนี้ เนื่องจากปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างในช่วงงานโครงสร้าง</p> <p>แนวทางการดำเนินการ</p> <p>- หลังจากการก่อสร้างเสร็จ ทางโครงการจะให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทำการรื้อถอนถึงบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปออกจากพื้นที่โครงการ โดยถึงบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเสียหาย ทางผู้รับเหมาจะดูตของเสียและตะกอนขนาดใหญ่ โดยประสานสำนักงานเขตดุสิตมาสูบของเสียออก หลังจากนั้นผู้รับเหมาจะใช้แบคโฮทำลายถึงบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจนเหลือเป็นเศษย่อย และประสานให้บริษัทรับกำจัดที่มีใบอนุญาต อาทิเช่น อินทรีไอโซเคิล จำกัด มารับไปกำจัดต่อไป</p>

ตารางที่ 4-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

โครงการวันเวลา ณ เจ้าพระยา ในระยะก่อสร้าง ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2567

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน /แนวทางการดำเนินการ
-	- โครงการได้ปฏิบัติตามทุกมาตรการ	- ปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างในช่วงงานโครงสร้าง และได้ปฏิบัติตามทุกมาตรการ