

ภาคผนวกที่ 18

รายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันวาล์วลดแรงดัน

Pressure Reducing Valve Preventive Maintenance Report

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันวาล์วลดแรงดัน

รายการตรวจสอบอุปกรณ์หมายเลข NO 1 : สถานที่ รัน 4

อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	คำแนะนำและการแก้ไข
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบข้อต่อต่างๆ (3M.GM.Y)	ไม่มีรอยรั่ว	
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำด้านเข้าวาล์วลดแรงดัน (PRV.) (3M.GM.Y)	100 PSI	
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำด้านล่อวาล์วลดแรงดัน (PRV.) (3M.GM.Y)	40 PSI	
4	ตรวจเช็คสภาพ Globe Valve ของ By-Pass (3M.GM.Y)	สภาพปกติ	
5	ตรวจเช็คสภาพ Gate Valve ก่อนเข้า PRV (3M.GM.Y)	สภาพปกติ	
6	ตรวจเช็คสภาพ Gate Valve ก่อนออก PRV (3M.GM.Y)	สภาพปกติ	

สถานะการทำงาน

ปี พ.ศ 2567

ลำดับ	Status	Q	Status	กุมภาพันธ์	Status	มีนาคม	Status	เมษายน	Status	พฤษภาคม	Status	มิถุนายน	Status	กรกฎาคม	Status	สิงหาคม	Status	กันยายน	Status	ตุลาคม	Status	พฤศจิกายน	Status	ธันวาคม
1	/							/						/						/				
2	30 PSI							30 PSI						30 PSI						30 PSI				
3	40 PSI							40 PSI						40 PSI						40 PSI				
4	/							/						/						/				
5	/							/						/						/				
6	/							/						/						/				
ผู้ตรวจสอบ	ช.ช.							ช.ช.						ช.ช.						ช.ช.				
วันที่	21/1/67							21/1/67						20/7/67						25/10/67				
เวลา	12.00							12.00						12.00						12.00				
ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง	ช.ช.							ช.ช.						ช.ช.						ช.ช.				
พบความผิดปกติโดยผู้จัดการอาคาร	ช.ช.							ช.ช.						ช.ช.						ช.ช.				
หมายเหตุ																								

Note กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ X ไม่ปกติ