
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแอร์โร เฟลส (ชื่อเดิม โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล 3 เฟส 3) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2567 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีมาตรการฯ บางมาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติโดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่โครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานฉบับ/มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	✕	○	◉	●	✕	○	◉	●
ฉบับเดือน ก.ค.-ธ.ค. 67	4	-	-	-	-	-	1	-

หมายเหตุ : “✕” ไม่ได้ปฏิบัติ “○” ปฏิบัติไม่ได้ “◉” ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติและการแก้ไข ให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4-2 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ปฏิบัติตาม ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ปฏิบัติตาม ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
1. ทรัพยากรกายภาพ		
1.4 เสียงและการสั่นสะเทือน	- จำกัดความเร็วรถ ขณะวิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : ปัจจุบันทางโครงการไม่ได้มีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วบริเวณพื้นที่จอดรถ และทางเดินรถภายในโครงการ แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางโครงการดำเนินการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว “ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง” บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณถนนภายในพื้นที่โครงการ และมีขนาดที่ผู้ขับสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : ปัจจุบันทางโครงการไม่ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางโครงการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อสามารถซ่อมแซมระบบให้ทำงานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
1.5 ทรัพยากรน้ำ	- จัดหาและสำรองขึ้นส่วนที่เสียหายและบ่อยครั้งของระบบไว้ เพื่อสามารถซ่อมแซมให้สามารถทำงานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว	
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
3.3 การจัดการขยะ	- พ่น/ฉีดยาฆ่าแมลงบริเวณห้องพักขยะรวมประจำแต่ละชั้น และห้องพักขยะแห้งรวมเดือนละครึ่ง	การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : ปัจจุบันทางโครงการมีได้พ่น/ฉีดยาฆ่าแมลงบริเวณจุดทิ้งมูลฝอยด้านหน้าโครงการ แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางโครงการดำเนินการฉีดพ่น/ฉีดยาฆ่าแมลงบริเวณจุดทิ้งมูลฝอยด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติได้แต่ไม่ประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติได้แต่ไม่ประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
3.5 การคมนาคม และการขนส่ง (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ - จัดให้มีสัญญาณคอนกรีต (หลังเต่า) บริเวณถนนทางเข้า-ออกโครงการ โดยมีความสูงประมาณ 7.5-10 cm และความกว้างประมาณ 80 cm	การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการนี้ได้จัดทำสัญญาณชะลอความเร็วบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ แต่บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ แนวทางการดำเนินการ - ให้ทำโครงการดำเนินการจัดทำสัญญาณชะลอความเร็ว หรือเนินชะลอความเร็ว บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถที่เข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ  ตัวอย่างสัญญาณชะลอความเร็ว

ตารางที่ 4-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
2. คุณภาพน้ำ	ดัชนีที่ตรวจวัด - ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ความถี่ - ปีที่ 1 ทุก ๆ 3 เดือน - ปีที่ 2 ทุก ๆ 4 เดือน - ปีต่อไปทุก ๆ 6 เดือน บริเวณที่ตรวจวัด - ตรวจประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย	การดำเนินการปัจจุบัน - ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : ปัจจุบันทางโครงการมีได้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ประจำโครงการเพื่อดูแลตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำสม่ำเสมอ แต่มีการจัดเจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางโครงการดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบ