

## บทที่ 2

### ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ สายไรส์ อเวนิว สุขุมวิท 64 ของบริษัท คอนแรรักษ์ 64 จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นการ รวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ และสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ การตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานและการดำเนินการแก้ไขปัญหาระหว่างการก่อสร้างที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งทำการถ่ายภาพ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานฯตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโครงการ สายไรส์ อเวนิว สุขุมวิท 64 ของบริษัท คอนแรรักษ์ 64 จำกัด ตามหนังสือเลขที่ ทส 1010.5/3915 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 (ดงภาคผนวก ก-1) ทั้งนี้ทางโครงการได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็น. เอ็ม.เค. คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดัง แสดงในตารางที่ 2.1-1

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ สกายไรส์ อเวนิว สุขุมวิท 64 (สิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท คอนแรรักษ์ 64 จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการทั่วไป	โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ สกายไรส์ อเวนิว สุขุมวิท 64 (Skyrise Avenue Sukhumvit 64) ของบริษัท คอนแรรักษ์ 64 จำกัด โครงการตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 64/2 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 48 ชั้น (อาคาร D,E) จำนวน 2 อาคาร อาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 46 ชั้น (อาคาร F) จำนวน 1 อาคาร อาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 49 ชั้น (อาคาร G) จำนวน 1 อาคาร อาคารสำนักงานและพื้นที่พาณิชย์ ขนาดความสูง 6 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารจอดรถ ขนาดความสูง 6 ชั้น และชั้น ใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีจำนวนห้องชุดทั้งโครงการ จำนวน 1,968 ห้อง (ห้องชุดเพื่อพักอาศัย จำนวน 1,961 ห้อง ห้องชุดสำนักงานและพาณิชย์ จำนวน 7 ห้อง) โดยมีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้ง โครงการ 139,991.57 ตารางเมตร ดำเนินการบนขนาดที่ดิน 14-2-71.4 ไร่ (23,485.60 ตารางเมตร)จัดทำรายงานโดยบริษัท มาสเตอร์ พอร์ กรีน จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ สกายไรส์ อเวนิว สุขุมวิท 64 (Skyrise Avenue Sukhumvit 64) อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ก ภาคผนวกที่ ข ภาคผนวกที่ ค ภาคผนวกที่ ง

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ สกายไรส์ อเวนิว สุขุมวิท 64 (Skyrise Avenue Sukhumvit 64) ของบริษัท คอนเน็กซ์ 64 จำกัด อย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสกายไรส์ อเวนิว สุขุมวิท 64 (Skyrise Avenue Sukhumvit 64) อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ก ภาคผนวกที่ ข ภาคผนวกที่ ค ภาคผนวกที่ ง
	2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานและส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้อนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้วตามแนวทางเสนอรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- โครงการได้มีการบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการให้หน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน สำหรับรายงานฉบับนี้ (กรกฎาคม - กันยายน 2567) เป็นรายงานฉบับที่ 7 (2/67) ของโครงการภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ก ภาคผนวกที่ ข ภาคผนวกที่ ค ภาคผนวกที่ ง

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆต่อไปพร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p>	<p>- ปัจจุบัน (กรกฎาคม - กันยายน 2567) รายละเอียดโครงการมาตรการเป็นไปตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. หนังสือ เลขที่ ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.5/3915 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 และยังไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงโครงการจะเสนอรายละเอียดข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตทราบ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนของกฎหมาย</p>	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-32

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงและเมื่อโครงการได้รับอนุมัติและอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ			
	4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (กรณีที่มีการโอนสิทธิ)เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- โครงการดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วและได้แจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	ภาคผนวกที่ ก ภาคผนวกที่ ข ภาคผนวกที่ ค ภาคผนวกที่ ง

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการทั่วไป(ต่อ)	5.หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคล ผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาตสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านพักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำทุกเดือนเพื่อรับทราบผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้าง ถ้าหากพบปัญหาโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที และแจ้งหน่วยงานอนุญาตสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-9 ภาคผนวกที่ ข-27 ภาคผนวกที่ ค-7

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	1. จัดทำรั้วทึบ (Steel หนา 0.64 มิลลิเมตร) ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
	2. ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการได้ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเรียบร้อย	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3
	3. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	- โครงการได้จัดให้มีวิศวกรประจำโครงการ เพื่อดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-7
	4. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 2x3 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการบริษัท ผู้รับเหมาก่อสร้างระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่โครงการ สำนักงานเขตพระโขนง และเลขที่หนังสือเห็นชอบพร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสามารถประสานโครงการ รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยติดบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน	- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และแสดงรายละเอียดบนป้าย ดังนี้ ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ประเภทและขนาดของอาคาร ชื่อเจ้าของโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง และ ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง ปัจจุบันได้รื้อออกแล้วเนื่องจากสิ้นสุดการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-10

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ (ต่อ)	5. ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น	- โครงการได้มีปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เฉพาะภายในพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3
	6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้วให้มีความสมบูรณ์และมั่นคง แข็งแรงตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบแนวรั้ว ชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่สภาพดี	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-2
	7. ในการก่อสร้างจริง โครงการจะกำหนดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างดูแลการ ก่อสร้างให้ตรงตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัด โดยจะต้อง ประชุมร่วมกับผู้รับเหมาและรายงานสถานการณ์ก่อสร้างจริงทุกวัน ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนจากการก่อสร้างจริง	- โครงการได้ให้ผู้จัดควบคุมงานก่อสร้างดูแลการ ก่อสร้างตามแบบแปลนและได้มีการรายงานแผน ตารางการก่อสร้างให้หน่วยงานอนุญาตทราบตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-7 ภาคผนวกที่ ข-12



ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	1. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หินทราย เพื่อป้องกันการรบกวน หล่นบนถนน	- โครงการได้กำชับให้รถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีการคลุมผ้าใบอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการรบกวน บนถนน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	2. จัดให้มีหัวฉีดสเปรย์น้ำ (Spray Nozzles) ฉีดตลอดเวลาที่ทำการก่อสร้าง โดยติดตั้งระหว่างอาคารที่กำลังก่อสร้างและผ้าใบกันฝุ่น (mesh sheet) บนตัวอาคารทุกชั้นที่กำลังก่อสร้าง เพื่อดักจับฝุ่นละอองจากอาคาร ก่อสร้างในชั้นที่สูงที่ฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการถอดหัวสเปรย์น้ำ (Spray Nozzles) ออกแล้วแต่ได้มีการฉีดพรมน้ำ ตลอดเวลาที่ทำการก่อสร้าง และได้ นำ (mesh sheet) ออกแล้ว เนื่องจากโครงการได้ สิ้นสุดการก่อสร้างแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-21 ภาคผนวกที่ ค-51
	3. จัดให้มีหัวสเปรย์น้ำ เพื่อฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้ เกิดฝุ่นละออง ให้มีความชื้นตลอดเวลา โดยติดตั้งระบบสเปรย์น้ำแบบ อัตโนมัติ (Time Switch) ให้มีการฉีดสเปรย์น้ำทุกชั่วโมง ชั่วโมงละ ประมาณ 15 นาที ตลอดเวลาที่ทำการก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีการฉีดพรมน้ำเพื่อเป็นการลดฝุ่น ละออง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5
	4. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยกองวัสดุเท่าที่ จำเป็น และเมื่อเปิดหน้าดินแล้วต้องปิดหน้าดินด้วยคอนกรีตหรือยาง แอสฟัลต์ทันทีที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำงานที่ผิวพื้น	- โครงการได้จัดให้มีการจัดวางกองวัสดุในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างทำการปิดโดยมิดชิดและเปิดหน้าดิน เท่าที่จำเป็น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-52



ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	5. . จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด	- โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างและใช้วัสดุสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-50
	6. บริเวณปากทางเข้า-ออกต้องปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน หินทราย หรือฝุ่นตกค้างจนทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการได้ปิดประตูบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการซึ่งจะเปิดใช้เฉพาะเวลามีรถเข้า-ออกโครงการ และมีการรักษาพื้นผิวให้สะอาด ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนออกแล้ว เนื่องจากโครงการได้สิ้นสุดการก่อสร้างแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5 ภาคผนวกที่ ค-8
	7. เศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้องไม่มีการกองหรือกักไว้ที่หน้างานโดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่กองเศษวัสดุที่เหลือใช้	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-22
	8. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างโดยใช้แรงดันน้ำสูงฉีดชะล้างทำความสะอาดล้อรถ และช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ถมดินและบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติดกับล้อรถ	- โครงการได้จัดให้มีจุดทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ปัจจุบันได้รื้อถอนออกแล้ว เนื่องจากโครงการได้สิ้นสุดการก่อสร้างแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9 ภาคผนวกที่ ค-19

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	9. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทราาย ที่ตกหล่นอยู่บริเวณ พื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่นต้องทำความสะอาด สะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	- โครงการได้จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเศษดิน ทราายที่ตกหล่น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5
	10. จำกัดความเร็วของรถให้มีความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลด ปริมาณฝุ่นละออง	- โครงการได้มีการติดป้ายจำกัดความเร็วเพื่อลด ปริมาณฝุ่นละออง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	11. โครงการจะติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในแต่ละวัน และหากพบว่า คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM <sub>2.5</sub> ) มีค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร จะหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดค่าฝุ่นละอองขนาด เล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM <sub>2.5</sub> )ทันที ได้แก่ งานที่ใช้เครื่องจักรและ ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล งานขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ งานตัด เเจาะ เจียรคอนกรีต ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และหากหน่วยงาน ราชการขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้างหรือในการดำเนินการตาม มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ก็จะทำให้ความร่วมมือกับ ทางราชการอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจาก กรมควบคุมมลพิษและหากพบว่าฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 2.5ไมครอน มีค่าความเข้มข้นเกินค่า มาตรฐาน จะหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิด ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนพร้อมทั้งจะให้ ความร่วมมือกับทางราชการอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3 ภาคผนวกที่ ค-5 ภาคผนวกที่ ค-12 ภาคผนวกที่ ค-60

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	12. จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีการร้องเรียน ต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหที่พบทันที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน และทำการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น และมีไลน์กลุ่มบ้านพักอาศัยข้างเคียงเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-1
	13. จัดให้มีระบบบันทึกข้อร้องเรียนปัญหาจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อผู้ร้องเรียน วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา	- โครงการได้จัดให้มีแผนผังการรับเรื่องร้องเรียนและจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน และทำการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น และมีไลน์กลุ่มสำหรับอาคาร บ้านพักอาศัยข้างเคียง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-9 ภาคผนวกที่ ข-27 ภาคผนวกที่ ค-1
	<u>มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</u> 1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 2x3 เมตร แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมการก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมทั้งระบุ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (หน่วยงานอนุญาต) และสำนักงานเขตพระโขนง ที่มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน ดังนี้	- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และแสดงรายละเอียดบนป้าย ดังนี้ ชื่อโครงการที่ตั้งโครงการ ประเภทและขนาดของอาคาร ชื่อเจ้าของโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้างและผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง โดยติดบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน ปัจจุบันได้นำออกแล้ว เนื่องจากโครงการได้สิ้นสุดการก่อสร้างแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-10 ภาคผนวกที่ ค-19

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ผู้ปล่อย	<p>ชื่อโครงการ สกายไรส์ อเวนิว สุขุมวิท 64 Skyrise Avenue Sukhumvit 64 เจ้าของโครงการ บริษัท คอนเน็กซ์ 64 จำกัด</p> <p>ประเภท อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารสำนักงานและพาณิชย์(อาคารชุด) อาคารจอดรถ</p> <p>ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 48 ชั้น (อาคาร D,E) จำนวน 2 อาคาร ขนาดความสูง 46 ชั้น (อาคาร F) จำนวน 1 อาคาร อาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 49 ชั้น (อาคาร G) จำนวน 1 อาคาร อาคารสำนักงานและพื้นที่พาณิชย์ ขนาดความสูง 6 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารจอดรถ ขนาดความสูง 1 ชั้น และชั้นใต้ ดิน 2 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีจำนวนห้องชุดทั้งโครงการ จำนวน 1,968 ห้อง (ห้องชุดเพื่อ พักอาศัยจำนวน 1,961 ห้อง ห้องชุดสำนักงานและพาณิชย์ จำนวน 7 ห้อง)</p> <p>บริษัทรับเหมาก่อสร้าง.....</p> <p>ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง 39 เดือน ตั้งแต่.....ถึง.....</p> <p>เวลาก่อสร้างประจำวัน 08.00-17.00 น.</p> <p>ชื่อของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง.....</p> <p>เบอร์โทรศัพท์.....</p> <p>หน่วยงานราชการที่ควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร (หน่วยงาน อนุญาต) และสำนักงานเขตพระโขนง</p> <p>เบอร์โทรศัพท์.....</p> <p>มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่.....</p>		ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-10

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ผู้ปล่อย (ต่อ)	2. จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือน จากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ จะระบุ ชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว	- โครงการได้จัดให้มีแผนผังการรับเรื่องร้องเรียนและ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน และทำการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น และมีไลน์ กลุ่มบ้านพักอาศัยข้างเคียงเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่ อาจเกิดขึ้น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-9 ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ข-27 ภาคผนวกที่ ค-1
	3. จัดทำระบบบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดฝุ่นโดยระบุสาเหตุ และ เวลา	- โครงการได้จัดให้มีแผนผังการรับเรื่องร้องเรียนและ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน และทำการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น และมีไลน์ กลุ่มบ้านพักอาศัยข้างเคียงเพื่อรับเรื่องร้องเรียน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-9 ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ข-27 ภาคผนวกที่ ค-1

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง 4. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากพื้นที่ ข้างเคียงมากที่สุด	- โครงการได้มีการจัดวางเครื่องจักรและกิจกรรมให้อยู่ ห่างจากพื้นที่ข้างเคียงมากที่สุด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3 ภาคผนวกที่ ค-19
	5. ทำผนังหรือตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) กันกิจกรรมและแหล่งกำเนิดฝุ่น เพื่อ ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น	- ปัจจุบันโครงการได้ได้นำ (mesh sheet) ออกแล้ว เนื่องจากสิ้นสุดการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-51
	6. ควบคุมและลดปริมาณน้ำไหลและปริมาณน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดทำรายละเอียดน้ำชั่วคราวรอบโครงการ เพื่อลดปริมาณการไหลของน้ำ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-23

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	7. ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้มีการขนย้ายวัสดุที่ไม่ใช่ออกจากพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-22
	<u>มาตรการด้านการใช้เครื่องจักร</u> 8. ปิดรถบรรทุกดินในขณะขนดินเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างต้องคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด	- โครงการได้กำชับให้รถบรรทุกที่เข้า-ออกในพื้นที่โครงการต้องคลุมผ้าใบให้มิดชิด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	9. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาทำการดับเครื่องยนต์เครื่องจักรทุกครั้งขณะที่ไม่ใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	10. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า	- โครงการได้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้โครงการได้มีการสเปรย์น้ำเพื่อเป็นการลดฝุ่นละอองและมลพิษ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5



ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	11. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ เพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ ยานพาหนะในการขนส่งทั้งประเภทและเวลาข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่	- โครงการกำหนดเวลาในการขนส่งวัสดุ เพื่อลดปัญหา ฝุ่นและการจราจรและหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วนใน เส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-6
	มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง 12. ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย	- โครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิด ฝุ่นละอองน้อย และมีการฉีดพรมน้ำตลอดเวลาเพื่อ ป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3 ภาคผนวกที่ ค-5
	13. จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้เพียงพอ	- โครงการได้จัดให้มีแหล่งน้ำที่ใช้เป็นน้ำประปาจาก หน่วยงานที่ขออนุญาตใช้น้ำ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-30
	14. ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด	- โครงการได้กำชับให้การขนส่ง ต้องปิดคลุมให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	15. จัดให้มีคนงานและระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน ในกรณีที่ทำการหกล ของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น	- โครงการได้จัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาด เมื่อมี เศษดินหรือวัสดุเกิดการส่วหล่น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5
	มาตรการเฉพาะด้านการจัดการของเสีย 16. ละเว้นการเผามูลฝอยและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้กำชับมิให้มีการเผามูลฝอยในพื้นที่ โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	<u>มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน</u> 17. เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็นส่วนอื่นที่เปิดแล้ว ควรปิดผ้าคลุมไว้หาก ไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น	- โครงการได้มีการขุดเปิดหน้าดินเท่าที่จำเป็นเพื่อ ป้องกันการเกิดฝุ่นละออง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3
	<u>มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง</u> 18. การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบ้น (Bund) และฉีดพรมน้ำให้ เปียกชื้นเสมอ	- โครงการได้จัดให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณกองทราย ให้เปียกอยู่เสมอเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-20
	19. การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุในภาชนะที่ มิดชิด	- โครงการไม่มีการนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ ก่อสร้างแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-19
	<u>มาตรการเฉพาะด้านการขนดิน</u> 20. ล้างล้อรถบรรทุก ทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีจุดทำความสะอาดล้อรถบรรทุก ที่บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	21. ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	- โครงการได้ดูแลถนนในพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3
	22. ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีที่ดินแห้ง	- โครงการได้จัดให้มีการฉีดพ่นน้ำบริเวณถนนเมื่อถนนแห้ง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-14
	23. ทำประตูทางเข้า-ออก ของรถบรรทุก ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากบ้านเรือนของผู้ได้รับผลกระทบ	- โครงการได้มีการจัดทำประตูทางเข้า-ออก รถบรรทุก และจะปิดทุกครั้งเมื่อไม่มีรถเข้าออก	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-8
	24. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านข้างของรถขนส่งสินค้าวัสดุก่อสร้างและรับส่งคนงาน โดยระบุ ชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงและผู้สัญจรโดยใช้เส้นทางร่วมกับรถบรรทุกได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับความสะดวกหรือจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงาน	- โครงการได้จัดให้มีการติดป้ายชื่อบริษัทผู้รับเหมา บริเวณด้านข้างของรถขนส่งสินค้าวัสดุก่อสร้างและรับส่งคนงาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-31
	25. ติดตั้งสัญญาณไฟส่องสว่างรอบรั้วพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืน	- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-32

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ผู้ปล่อย (ต่อ)	26. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้บริษัทควบคุมงานก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ได้ว่าจ้าง บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีคุณภาพ และได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข ภาคผนวกที่ ค ภาคผนวกที่ ง
	27. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ก่อสร้างและกล่องรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการได้จัดให้มีแผนผังการรับเรื่องร้องเรียนและมีกล่องรับความคิดเห็นเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและมีไลน์กลุ่มสำหรับบ้านพักอาศัยและอาคารข้างเคียงเพื่อรับเรื่องราวร้องเรียนอีกช่องทางหนึ่ง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-9 ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ข-27 ภาคผนวกที่ ค-1
	28. กรณีเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงอันมีสาเหตุมาจากโครงการเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับดำเนินการแก้ไขทันที	- โครงการได้กำหนดให้ถ้าเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงให้ผู้รับเหมารับทำการแก้ไข	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ค-49

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) มลพิษทางอากาศ	1. ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาทำการดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	2. หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานอยู่เสมอ	- โครงการได้มีการตรวจสอบเครื่องจักรก่อนเริ่มใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-12
	3. จัดให้มีผนังหรือตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลามคลุมรอบตัว อาคารตลอดแนวด้านข้างทั้ง 4 ด้าน และตลอดความสูงของอาคารที่กำลัง ก่อสร้าง	- โครงการได้ได้นำ (mesh sheet) ออกแล้วเนื่องจาก สิ้นสุดการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-19 ภาคผนวกที่ ค-51
	4. พื้นที่กองวัสดุต้องปิดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้อม และฉีดพรมด้วยน้ำ เพื่อให้ผิวเปียกอยู่เสมอ	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่กองวัสดุและมีการฉีดพรมน้ำ เพื่อลดฝุ่นละออง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-20 ภาคผนวกที่ ค-52

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)	5. จัดให้มีพื้นที่ล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างก่อนออกสู่ถนนหรือ เส้นทางจราจรภายนอก	- โครงการได้จัดให้มีจุดทำความสะอาดล้อรถบรรทุก บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	6. จัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะหลังรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง เพื่อลดการรบกวนหรือ ฟุ้งกระจายของวัสดุก่อสร้าง	- โครงการได้กำชับให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องปิด คลุมให้มิดชิด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
1.3 ระดับเสียง	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็น ประจำตลอดระยะก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามด้านหน้าพื้นที่โครงการพร้อมทั้ง ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัท คอนแน็กซ์ 64 จำกัด เพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พัก อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำตลอดระยะ ก่อสร้างและมีกล่องรับความคิดเห็นเพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนและได้มีไลน์กลุ่มสำหรับบ้านพักอาศัยและ อาคารข้างเคียงเพื่อรับเรื่องราวร้องเรียนอีกช่องทาง หนึ่ง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-9 ภาคผนวกที่ ค-1 ภาคผนวกที่ ค-7

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 ระดับเสียง (ต่อ)	2. กำหนดวันและเวลาทำงานในระยะก่อสร้างตามเวลา ดังนี้ - กำหนดช่วงเวลาทำงานและงานเจาะเสาเข็ม ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินเวลาที่กำหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียง ยกเว้นการเทปูนให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ (ประมาณ 12 วัน/เดือน) ดำเนินการไม่เกิน 20.00 น. โดยจะต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้านและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ อยู่ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. และไม่มีกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในกรณีที่มีความจำเป็น จะต้องดำเนินการก่อสร้างเกินเวลาในกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องเป็นครั้งคราว ได้แก่ การเทปูนระบบทำฐานราก จะดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต พร้อมทั้งส่งแผนงานในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยให้ดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-14 ภาคผนวกที่ ค-6
	- วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ และจะกำชับให้ผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด	- โครงการได้กำหนดให้ในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-6
	3. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ไว้ในพื้นที่โครงการด้านที่ห่างจากที่พักอาศัยของประชาชน เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชน	- โครงการได้มีการจัดวางเครื่องจักรและกิจกรรมให้อยู่ห่างจากพื้นที่ข้างเคียงมากที่สุด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 ระดับเสียง (ต่อ)	4. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด	- โครงการได้จัดให้มีการตรวจเช็คเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-10 ภาคผนวกที่ ค-12
	5. อุปกรณ์แกลเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวต้องดับเครื่องหรือเบา เครื่องลงระหว่างการพัก	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาทำการดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้งขณะที่ไม่ใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	6. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้นและต้องได้รับการดูแล อย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง เช่น หยอดน้ำมันหล่อลื่น เพื่อช่วยลดการ เสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร	- โครงการได้จัดให้มีการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่าง สม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้างให้มีการทำงานได้ อย่างปกติ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-25 ภาคผนวกที่ ค-12



ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 ระดับเสียง (ต่อ)	7. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง	- โครงการได้จัดให้มีผู้ควบคุมคนงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้ส่งเสียงดังโดยก่อนเริ่มงานทุกวันจะมีการเน้นย้ำกฎระเบียบ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-12 ภาคผนวกที่ ค-18
	8. ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง และควบคุมความเร็วในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- โครงการได้มีการดูแลรถบรรทุกให้อยู่ในสภาพดีและจัดทำป้ายจำกัดความเร็วในพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	9. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างฐานราก มีการใช้มาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียง สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ยกเว้นทิศตะวันตก สูง 7 เมตร ด้วยวัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือวัสดุเทียบเท่า	- โครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
	10. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 1 ของโครงการ มีการใช้มาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียง ด้วยวัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือวัสดุเทียบเท่า ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร มีความสูง 3 เมตร ด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออก ยกเว้นทิศตะวันตก มีความสูง 3.50 ม.	- โครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 ระดับเสียง (ต่อ)	11. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 2 มีการใช้มาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียงด้วยวัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือวัสดุเทียบเท่า ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร มีความสูง 3.50 เมตร ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก	- โครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
	12. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 3 ถึงชั้น 5 มีการใช้มาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียงด้วยวัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือวัสดุเทียบเท่า ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร มีความสูง 3.00 เมตร ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก	- โครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
	13. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 6 มีการใช้มาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียงด้วยวัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือวัสดุเทียบเท่า ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร มีความสูง 1.00 เมตร ด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออก ยกเว้นทิศตะวันตก มีความสูง 3.50 ม.	- โครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
	14. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 7 ถึงชั้น 26 การใช้มาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียงด้วยวัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือวัสดุเทียบเท่า ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร มีความสูง 1.00 เมตร ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก	- โครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 ระดับเสียง (ต่อ)	15. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 27 ถึงชั้น 36 การใช้มาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียงด้วยวัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือวัสดุเทียบเท่า ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร มีความสูง 1.00 เมตร ด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก สำหรับทิศตะวันออก ไม่มีมาตรการติดตั้งกำแพงกันเสียง	- โครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
	16. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 37 ถึงชั้น 42 การใช้มาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียงด้วยวัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือวัสดุเทียบเท่า ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร มีความสูง 1.00 เมตร ด้านทิศเหนือ สำหรับทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ไม่มีมาตรการติดตั้งกำแพงกันเสียง	- โครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
	17. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 43 ขึ้นไป ไม่มีมาตรการติดตั้งกำแพงกันเสียงเนื่องจากไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
	18. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ว่าจ้าง บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีคุณภาพและได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข ภาคผนวกที่ ค ภาคผนวกที่ ง

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ความสิ้นสະເຫຼີອນ	<p><u>มาตรการป้องกันฯเชิงรุก</u></p> <p>1. บริษัท คอนเน็กซ์ 64 จำกัด ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงต่อบุคคลที่อยู่ในอาศัยในบ้าน/อาคารข้างเคียง เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานก่อสร้างในโครงการ ตลอดจนแจ้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบรับทราบ ข้อมูลรวมทั้งแนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น ผู้จัดการโครงการ ผู้รับเหมาโครงการ เป็นต้น ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมก่อสร้าง</p>	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงต่อบุคคลที่อยู่ในอาศัยในบ้าน/อาคารข้างเคียงก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-9 ภาคผนวกที่ ค-7
	<p>2. ก่อนเริ่มงานก่อสร้างในพื้นที่โครงการ ตัวแทนโครงการและผู้รับเหมาภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท คอนเน็กซ์ 64 จำกัด ต้องแจ้งเจ้าบ้านหรือตัวแทนของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียง และสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคาร และจัดทำสำเนาเป็น 2 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมิณหากเกิดความเสียหายและซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม หากเกิดการแตกร้าวจนขึ้นหรือได้รับผลกระทบจากโครงการ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการได้โดยตรง</p>	- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารข้างเคียงโครงการก่อนการก่อสร้างพร้อมถ่ายภาพหากเกิดความเสียหายรอยแตกร้าวจนโครงการจะเข้าแก้ไขทันที	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ค-7

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ความสั่นสะเทือน(ต่อ)	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็น ประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึง ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณ ป้อมยามพร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของ บริษัท คอนเน็กซ์ 64 จำกัด เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดระยะก่อสร้าง หากพบว่ามี เรื่องร้องเรียนให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงต่อบ้านพัก อาศัยข้างเคียง และมีกล่องรับความคิดเห็นเพื่อรับ เรื่องร้องเรียนและมีการสร้างไลน์กลุ่มของผู้พักอาศัย ข้างเคียงเพื่อเป็นการรับเรื่องร้องเรียนอีกช่องทางหนึ่ง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-1 ภาคผนวกที่ ค-7
	4. ในช่วงก่อสร้างเดือนที่ 4 เป็นต้นไป ติดตั้งเครื่องวัดความสั่นสะเทือน Semimometr หรือเครื่องวัดความสั่นสะเทือนอื่น ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ใน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านที่ติดกับบ้านพักอาศัย เลขที่ 21 สูง 2 ชั้น (ด้านทิศ เหนือของพื้นที่โครงการ) ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจได้รับความสั่นสะเทือนจาก กิจกรรมจากงานเจาะเสาเข็มในระยะก่อสร้างมากที่สุด หากค่าความ สั่นสะเทือนเกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที ต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ สั่นสะเทือนทั้งหมด และทำการปรับปรุงให้ไม่เกินค่ามาตรฐาน ก่อนเริ่ม ดำเนินการก่อสร้างต่อไป	- โครงการได้ติดตั้งเครื่องวัดความสั่นสะเทือนบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ติดกับบ้านพักอาศัย เลขที่ 21 สูง 2 ชั้น (ด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ) เพื่อเป็นการ ติดตามค่าแรงสั่นสะเทือนจากการเจาะเสาเข็ม ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567 พบว่า อยู่ ในเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-13

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ความสั่นสะเทือน(ต่อ)	5. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการประกอบกับโครงการจัดให้มีเงินสำรอง จำนวน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) สำหรับเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อซ่อมแซม แก้ไข และเยียวยาผลกระทบโดยทันที โดยไม่รอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันความเสียหาย	- โครงการได้จัดให้มีประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-11
	<u>มาตรการป้องกันทั่วไป</u> 1. กำหนดวันและเวลาทำงานในระยะก่อสร้างตามเวลา ดังนี้ - กำหนดช่วงเวลาทำงานและงานเจาะเสาเข็ม ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ยกเว้นการเทปูนให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ (ประมาณ 12 วัน/เดือน) ดำเนินการไม่เกิน 20.00 น. โดยจะต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้าน และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการในวันจันทร์ถึงเสาร์ อยู่ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. และไม่มีกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุด นักชัตตฤกษ์ ในกรณีมีความจำเป็น จะต้องดำเนินการก่อสร้างเกินเวลาในกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องเป็นครั้งคราว ได้แก่ การเทปูนระบบทำฐานราก จะดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต พร้อมทั้งส่งแผนงานในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยให้ดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-14 ภาคผนวกที่ ค-6

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ความสั่นสะเทือน(ต่อ)	- วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ และจะกำชับให้ ผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด	- โครงการได้กำหนดให้ในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัต ฤกษ์จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ และได้บอกให้ผู้รับเหมา และคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้โดย เคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-6
	2. จำกัดความเร็วรถบรรทุกในช่วงที่วิ่งเข้าออกถนนบริเวณด้านหน้าโครงการไม่ เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง และเมื่ออยู่ในเขตโครงการให้รถบรรทุกวิ่งตามแนว ถนนในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น	- โครงการได้มีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและกำชับ ให้รถบรรทุกวิ่งตามแนวนอนในพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11 ภาคผนวกที่ ค-14
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถบรรทุกในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะใน บริเวณบ้านพักอาศัยเลขที่ 21 สูง 2 ชั้น และอาคารพักอาศัย เลขที่ 19,19/1 และ 19/2 สูง 3-4 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ใกล้เส้นทางวิ่งรถบรรทุกมากที่สุด โดยควบคุมให้เดินรถผ่านที่ละคัน (ไม่วิ่งสวนกัน) ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งจะ สามารถลดระดับความสั่นสะเทือนจากงานขนส่งจากเดิม 3.8506 มิลลิเมตร/ วินาที ลดลงเหลือ 1.9253 มิลลิเมตร/วินาที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดิน รถบรรทุกในพื้นที่โครงการ ให้เดินรถทีละคัน บริเวณ บ้านพักอาศัยเลขที่ 21 สูง 2 ชั้น และอาคารพักอาศัย เลขที่ 19,19/1 และ 19/2 เพื่อเป็นการลด แรงสั่นสะเทือน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-9
	4. การตั้งวางเครื่องจักร เครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดความ สั่นสะเทือน ให้ตั้งถอยร่นเข้ามาในโครงการไม่เกินแนวเขตอาคารก่อสร้าง โดยเฉพาะพื้นที่ติดกับอาคาร-ข้างเคียง	- โครงการได้จัดวางเครื่องจักร เครื่องยนต์ อุปกรณ์ ก่อสร้างให้ห่างจากพื้นที่ข้างเคียงมากที่สุด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ความสิ้นเสียเหือน(ต่อ)	5. ในช่วงขุดเจาะเสาเข็มและงานเปิดหน้าดินทำฐานรากอาคารต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานเข้าไปสังเกตการณ์และสอบถามเจ้าของอาคารหรือผู้อยู่อาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาที่อาคารข้างเคียงอาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง นำมาปรับปรุงแก้ไขหรือปรับแผนการก่อสร้างให้เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานเข้าไปสังเกตการณ์และสอบถามเจ้าของอาคารหรือผู้อยู่อาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-7
	6. เมื่อได้รับแจ้งว่ามีอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ เจ้าหน้าที่ประสานงานต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานก่อสร้างพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรือปรับแผนการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็ว	- โครงการได้จัดให้เจ้าหน้าที่ประสานงานรับผิดชอบงานก่อสร้างพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรือปรับแผนการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อมีผลกระทบต่อบ้านพักอาศัยข้างเคียง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-22
	7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามพร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัท คอนเน็กซ์ 64 จำกัด เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีติดตามเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ตลอดระยะก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงและได้มีกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ค-1



ตารางที่ 2.1-1(ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ความสิ้นสะท้อน(ต่อ)	8. มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	- โครงการได้จัดให้มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-3 ภาคผนวกที่ ข-27
	9. จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความสิ้นสะท้อนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้จะระบุชื่อ วัน และเวลาร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว	- โครงการได้มีการบันทึกข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับความสิ้นสะท้อนจากการก่อสร้าง รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ข-27
	10. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	- โครงการได้จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-7

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ความสัมพันธ์อื่น(ต่อ)	11. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีประวัติการทำงานที่ดี ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงาน ก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่าง ต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน	- โครงการได้จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีประวัติการทำงานที่ดี เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข ภาคผนวกที่ ค ภาคผนวกที่ ง
	12. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานก่อสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะงาน ฐานรากและงานโครงสร้างหลักตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออก ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานก่อสร้างที่เหมาะสมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-4

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.5 ทรัพยากรแหล่งน้ำและ คุณภาพน้ำผิวดิน	1. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	- โครงการได้จัดให้พนักงานคอยดูแลรักษาความ สะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-25
	2. จัดให้คนงานมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและจัดให้มีการสำรองน้ำใช้สำหรับ คนงานปริมาณไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร	- โครงการได้จัดให้มีถังสำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-26
	3. ประชาสัมพันธ์และกำชับคนงานให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและสอดคล้องดูแลให้ คนงานปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ต้องการใช้น้ำ	- โครงการได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ใช้น้ำ อย่างประหยัดและให้คนงานปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ ต้องการใช้น้ำ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	4. จัดหาน้ำดื่มบรรจุถังที่สะอาดถูกสุขลักษณะให้กับคนงานก่อสร้างในปริมาณที่ เพียงพอ	- โครงการได้มีเครื่องกรองน้ำสำหรับให้คนงานไว้ใน พื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-27
	5. จัดให้มีกระบะหรือภาชนะสำหรับล้างอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อที่จะสามารถล้าง อุปกรณ์ก่อสร้างได้ในปริมาณมาก	- โครงการได้จัดให้มีที่สำหรับล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-23
	6. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ชุด น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากถังบำบัดน้ำเสียที่มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้า โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติม อากาศ จำนวน 1 ชุด โดยระบบบำบัดน้ำเสีย ดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้ง ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อ ระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ	ไม่มี	-
	7. ดูแลรักษาระบบระบายน้ำต่างๆไม่ให้น้ำท่วมขังที่อาจเกิดกลิ่นรบกวนผู้ที่อยู่ โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้มีการดูแลรักษาระบบระบายน้ำเพื่อ ป้องกันน้ำท่วมขังและกลิ่นรบกวน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-15

ตารางที่ 2.1-1(ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.6 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ ใต้ดิน	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพน้ำและการบำบัด น้ำเสีย เพื่อลดการปนเปื้อนด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน			
	1. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	- โครงการได้จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความ สะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-25
	2. จัดให้คนงานมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและจัดให้มีการสำรองน้ำใช้สำหรับ คนงานปริมาณไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร	- โครงการได้จัดให้มีถังสำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-26
	3. ประชาสัมพันธ์และกำชับคนงานให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและสอดคล้องดูแลให้ คนงานปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ต้องการใช้น้ำ	- โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ใช้น้ำอย่าง ประหยัดและให้คนงานปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ต้องการใช้ น้ำ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	4. จัดหาน้ำดื่มบรรจุถังที่สะอาดถูกสุขลักษณะให้กับคนงานก่อสร้างในปริมาณที่ เพียงพอ	- โครงการได้จัดให้มีเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับคนงาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-27
	5. จัดให้มีกระบะหรือภาชนะสำหรับล้างอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อที่จะสามารถล้าง อุปกรณ์ก่อสร้างได้ในปริมาณมาก	- โครงการได้จัดให้มีที่สำหรับล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-23
	6. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเดิมอากาศ ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ชุด น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากถังบำบัดน้ำเสียที่มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้า โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเดิม อากาศ จำนวน 1 ชุด โดยระบบบำบัดน้ำเสีย ดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้ง ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อ ระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ	ไม่มี	-

ตารางที่ 2.1-1(ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.6 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ ใต้ดิน(ต่อ) การบำบัดน้ำเสีย	7. ดูแลรักษาระบบระบายน้ำต่างๆไม่ให้น้ำท่วมขังที่อาจเกิดกลิ่นรบกวนผู้ที่อยู่ โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้มีการดูแลรักษาระบบระบายน้ำเพื่อ ป้องกันน้ำท่วมขังและกลิ่นรบกวน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-15
	<u>การบำบัดน้ำเสีย</u> 1. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ชุด น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากถังบำบัดน้ำเสียที่มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะหน้า โครงการต่อไป	- โครงการได้จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติม อากาศ จำนวน 1 ชุด โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าว สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริม ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ	ไม่มี	-
	2. ติดต่อประสานงานกับสำนักงานเขตพระโขนงให้มาสุบสิ่งปฏิกูลแล้วนำไป กำจัดต่อไป	- โครงการได้ทำการสุบสิ่งปฏิกูลแล้วนำไปกำจัดแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-31

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.6 อุทกวิทยาและคุณภาพ น้ำใต้ดิน(ต่อ) การบำบัดน้ำเสีย(ต่อ)	3. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบน้ำออกจากบ่อเกรอะ บ่อกรองทิ้งทั้งหมด ฆ่าเชื้อโรคด้วยการโรยปูนขาวก่อนกลบปิดถาวร	- โครงการได้สูบน้ำออกจากบ่อเกรอะแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-31
	4. ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อ ผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้กักขังให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อผลกระทบต่อ สุขภาพอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข ภาคผนวกที่ ค ภาคผนวกที่ ง
	การจัดการถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้าง (เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ)		ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-31
	1. ก่อนรื้อถอนถึงบำบัดน้ำเสีย ผู้รับเหมาจะประสานให้สำนักงานเขตพระโขนง มาสูบน้ำและสิ่งปฏิกูลในถังบำบัดออกให้หมด	- โครงการได้สูบน้ำออกจากถังบำบัดน้ำเสียและทำ การรื้อถอนถึงบำบัดน้ำเสียแล้ว		
	2. จัดล้างทำความสะอาดถึงบำบัดสำเร็จรูป และสูบน้ำออกจากถังบำบัดหลายๆ ครั้ง จนสะอาด			

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.6 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ ใต้ดิน(ต่อ) การบำบัดน้ำเสีย(ต่อ)	3. น้ำจากการฉีดล้างทำความสะอาดถังบำบัดสำเร็จรูป จะนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ คสล.ของโครงการเพื่อบำบัดให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ	- โครงการได้สูบน้ำออกจากถังบำบัดน้ำเสียและทำการรื้อถอนถังบำบัดน้ำเสียแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-31 ภาคผนวกที่ ค-19
	4. ขุดถังบำบัดขึ้นมาจากใต้ดินแล้วขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการหรือนำไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าต่อไป	- โครงการได้สูบน้ำออกจากถังบำบัดน้ำเสียและทำการรื้อถอนถังบำบัดน้ำเสียแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-31 ภาคผนวกที่ ค-19
	5. ใช้ระบบการขนส่งถังบำบัดน้ำสำเร็จรูปที่จะเคลื่อนย้ายให้เป็นระบบปิด โดยใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถที่ใช้ขนส่ง	- โครงการได้สูบน้ำออกจากถังบำบัดน้ำเสียและทำการรื้อถอนถังบำบัดน้ำเสียแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-31 ภาคผนวกที่ ค-19

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.7 สภาพธรณีและแผ่น ดินไหว	1. จัดให้มีแผนพับประชาสัมพันธ์ คำแนะนำในการปฏิบัติตัว หากเกิด แผ่นดินไหว ให้สำนักงานภายในพื้นที่ก่อสร้างไว้เผยแพร่กับคนงานก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากเกิด แผ่นดินไหว ให้สำนักงานภายในพื้นที่ก่อสร้างไว้ เผยแพร่กับคนงานก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-16
	2. ติดตามข่าว สถานการณ์ คำแนะนำ คำเตือนต่างๆจากทางราชการอย่าง ต่อเนื่อง	- โครงการได้มีการติดตามข่าว สถานการณ์ คำแนะนำ คำเตือนต่างๆจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง	ไม่มี	-
	3. ออกแบบโครงสร้างอาคารรองรับแผ่นดินไหว โดยใช้วิธีการคำนวณตาม “มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1302) ของกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยปี พ.ศ.2552	- โครงการได้ออกแบบโครงสร้างอาคารรองรับ แผ่นดินไหว โดยใช้วิธีการคำนวณตาม “มาตรฐานการ ออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของ แผ่นดินไหว (มยผ.1302)ของกรมโยธาธิการและผัง เมืองกระทรวงมหาดไทยปี พ.ศ.2552	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-4



ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.8 ทรัพยากรดินและการ พังทลายของดิน	1. ในการขุดดินจะต้องขุดดินให้มีความลาดเอียงในอัตราส่วน 1:1 (ท่ามม 45 องศา กับแนวนอน) ในบริเวณที่ดำเนินการได้ เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน	- โครงการได้กำชับให้ในการขุดดินจะต้องขุดดินให้มีความลาดเอียงเพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลาย	ไม่มี	-
	2. จัดให้มีโครงสร้างป้องกันดินพัง โดยใช้ Sheet Pile ซึ่งได้รับการออกแบบให้สามารถรับแรงดันของดินโดยรอบได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน	- โครงการได้จัดให้มีโครงสร้างป้องกันดินพัง โดยใช้ Sheet Pile เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดินปัจจุบันได้นำออกแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-19 ภาคผนวกที่ ค-29
	3. ติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบการเคลื่อนตัวและการทรุดตัวของดินบริเวณที่ขุด หากเกิดระยะเคลื่อนตัวมากกว่าที่กำหนดไว้ต้องแจ้งให้ทางวิศวกรดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว	- โครงการได้มีการตรวจสอบการเคลื่อนตัวและการทรุดตัวของดินบริเวณที่ขุด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-17

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.8 ทรัพยากรดินและการ พังทลายของดิน(ต่อ)	4. จัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุดดินให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตลอดระยะก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบ เสถียรภาพของงานขุดดินให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตลอดระยะก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-7 ภาคผนวกที่ ค-12
	5. ในช่วงการถอน Sheet Pile ต้องดำเนินการกลบร่องที่เกิดจากการถอน Sheet Pile ดังกล่าวโดยทันทีและบดอัดดินกลบให้แน่นเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยป้องกันผลกระทบด้านการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- โครงการได้ทำการรื้อถอน Sheet Pile ออกแล้ว และทำการบดอัดดินกลบให้แน่นเพื่อป้องกันการ เคลื่อนตัวของดิน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-19
	6. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องสำรวจสภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคารของ บ้าน/อาคารข้างเคียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและรับผิดชอบหากทำให้เกิดความ เสียหาย โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน	- โครงการได้มีการดำเนินการก่อนก่อสร้างมีการเข้า สำรวจสภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคาร ของบ้าน/อาคารข้างเคียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-7
	7. จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ได้ว่าจ้าง บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีคุณภาพ และได้ปฏิบัติตาม มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข ภาคผนวกที่ ค ภาคผนวกที่ ง

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ</b> 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และการพังทลายของดินอย่างเคร่งครัด 1. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หินทราย เพื่อป้องกันการรบกวนบนถนน	- โครงการได้กำชับให้รถขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างให้มีการคลุมผ้าใบอย่างมิดชิด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	2. จัดให้มีหัวสเปรย์น้ำ (Spray Nozzles) ฉีดตลอดเวลาที่ทำการก่อสร้าง โดยติดตั้งระหว่างอาคารที่กำลังก่อสร้างและผ้าใบกันฝุ่น (mesh sheet) บนตัวอาคารทุกชั้นที่กำลังก่อสร้าง เพื่อดักจับฝุ่นละอองจากอาคารก่อสร้างในชั้นที่สูงที่ฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง	- โครงการได้จัดให้มีหัวสเปรย์น้ำ (Spray Nozzles) ปัจจุบันได้นำออกแล้วแต่จัดให้มีการฉีดพรมน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองและติดตั้งผ้าใบกันฝุ่น (mesh sheet) บนตัวอาคารทุกชั้นที่กำลังก่อสร้างปัจจุบันได้นำผ้ากันฝุ่น (mesh sheet) ออกแล้วเนื่องจากสิ้นสุดการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5 ภาคผนวกที่ ค-19 ภาคผนวกที่ ค-21 ภาคผนวกที่ ค-51
	3. จัดให้มีหัวสเปรย์น้ำเพื่อฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง ให้มีความชื้นตลอดเวลา โดยติดตั้งระบบสเปรย์น้ำแบบอัตโนมัติ (Time Switch) ให้มีการฉีดสเปรย์น้ำทุกชั่วโมง ชั่วโมงละประมาณ 15 นาที ตลอดเวลาที่ทำการก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีหัวสเปรย์น้ำ (Spray Nozzles) ฉีดพรมน้ำที่ทำการก่อสร้างแล้วปัจจุบันได้นำออกแล้วแต่จัดให้มีการฉีดพรมน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5 ภาคผนวกที่ ค-21
	4. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น และเมื่อเปิดหน้าดินแล้วต้องปิดหน้าดินด้วยคอนกรีตหรือยางแอสฟัลท์ทันทีที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำงานที่ผิวพื้น	- โครงการได้จัดให้มีจุดกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรอการขนย้ายออกนอกพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-22
	5. จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่มีการหล่อกอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด	- โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างและใช้วัสดุสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-50

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก <b>1.2 คุณภาพอากาศ</b> 1) ฝุ่นละออง(ต่อ)	6. บริเวณปากทางเข้า-ออกต้องปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่นตกค้างจนทำให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการได้ติดตั้งประตูทึบบริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการ ซึ่งจะเปิดใช้เฉพาะเวลามีรถเข้า-ออกโครงการและจัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดพื้นผิวจราจร	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5 ภาคผนวกที่ ค-8
	7. เศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้องไม่มีการกองหรือกักไว้ที่หน้างาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด	- โครงการได้มีการจัดให้มีพื้นที่กองเศษวัสดุที่เหลือใช้	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-22
	8. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างโดยใช้แรงดันน้ำสูงฉีดชะล้างทำความสะอาดล้อรถ และช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ถมดินและบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติดกับล้อรถ	- โครงการได้จัดให้มีจุดทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	9. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นอยู่บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	- โครงการได้จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นลงสู่ถนน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5
	10. จำกัดความเร็วของรถให้มีความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง	- โครงการจัดให้มีป้ายจำกัดความเร็วของรถ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก  1.2 คุณภาพอากาศ  1) ฝุ่นละออง(ต่อ	11. โครงการจะติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในแต่ละวัน และหากพบว่าคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM <sub>2.5</sub> ) มีค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM <sub>2.5</sub> )ทันที ได้แก่ งานที่ใช้เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล งานขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ งานตัด เเจาะ เจียรคอนกรีต ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และหากหน่วยงานราชการขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้างหรือในการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ก็จะทำให้ความร่วมมือกับทางราชการอย่างเคร่งครัด	- หากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศบ่งชี้ว่าปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM <sub>2.5</sub> ) มีค่าเกินมาตรฐานฯ โครงการจะยุติกิจกรรมการก่อสร้างบางส่วนที่ก่อให้เกิดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM <sub>2.5</sub> ) ทันที พร้อมทั้งมีการฉีดพรมน้ำ และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเครื่องยนต์เป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-25 ภาคผนวกที่ ค-3 ภาคผนวกที่ ค-5 ภาคผนวกที่ ค-12 ภาคผนวกที่ ค-60
	12. จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหานั้นทันที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน และมีกล่องรับความคิดเห็นเพื่อเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการดำเนินการก่อสร้างและได้มีการสร้างไลน์กลุ่มของผู้พักอาศัยข้างเคียงเพื่อเป็นการรับเรื่องราวร้องทุกข์อีกช่องทางหนึ่ง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ค-1
	13. จัดให้มีระบบบันทึกข้อร้องเรียนปัญหาจากการก่อสร้าง และระบบการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อผู้ร้องเรียน วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าวเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา	- โครงการได้จัดให้มีแผนผังการรับเรื่องร้องเรียนและจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน และมีกล่องรับความคิดเห็นและได้มีการสร้างไลน์กลุ่มของผู้พักอาศัยข้างเคียงเพื่อเป็นการรับเรื่องราวร้องเรียน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-9 ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ข-27 ภาคผนวกที่ ค-1

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก  1.2 คุณภาพอากาศ  1) ฝุ่นละออง(ต่อ)	มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์  1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 2x3 เมตร แสดง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมการก่อสร้างใน แต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุม งานก่อสร้าง พร้อมทั้งระบุ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (หน่วยงาน อนุญาต) และสำนักงานเขตพระโขนง ที่มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง โดยติด ไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน ดังนี้	- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และแสดงรายละเอียดบนป้าย ดังนี้ ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ประเภทและขนาดของอาคาร ชื่อ เจ้าของโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง และ ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง โดยติด บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างปัจจุบันได้นำออก แล้วเนื่องจากสิ้นสุดการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-10

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก  1.2 คุณภาพอากาศ  1) ฝุ่นละออง(ต่อ)	<p>ชื่อโครงการ สกายไรส์ อเวนิว สุขุมวิท 64 Skyrise Avenue Sukhumvit 64 เจ้าของโครงการ บริษัท คอนเน็กซ์ 64 จำกัด</p> <p>ประเภท อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารสำนักงานและพาณิชย์(อาคารชุด) อาคารจอดรถ</p> <p>ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 48 ชั้น (อาคาร D,E) จำนวน 2 อาคาร ขนาดความสูง 46 ชั้น (อาคาร F) จำนวน 1 อาคาร อาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 49 ชั้น (อาคาร G) จำนวน 1 อาคาร อาคารสำนักงานและพื้นที่พาณิชย์ ขนาดความสูง 6 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารจอดรถ ขนาดความสูง 1 ชั้น และชั้นใต้ ดิน 2 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีจำนวนห้องชุดทั้งโครงการ จำนวน 1,968 ห้อง (ห้องชุดเพื่อ พักอาศัยจำนวน 1,961 ห้อง ห้องชุดสำนักงานและพาณิชย์ จำนวน 7 ห้อง)</p> <p>บริษัทรับเหมาก่อสร้าง.....</p> <p>ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง 39 เดือน ตั้งแต่.....ถึง.....</p> <p>เวลาก่อสร้างประจำวัน 08.00-17.00 น.</p> <p>ชื่อของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง.....</p> <p>เบอร์โทรศัพท์.....</p> <p>หน่วยงานราชการที่ควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร (หน่วยงาน อนุญาต) และสำนักงานเขตพระโขนง</p> <p>เบอร์โทรศัพท์.....</p> <p>มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่.....</p>		ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-10

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก <b>1.2 คุณภาพอากาศ</b> 1) ฝุ่นละออง(ต่อ)	2. จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือน จากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึก ดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ จะระบุ ชื่อ วัน และเวลาที่ ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว	- โครงการได้จัดให้มีแผนผังการรับเรื่องร้องเรียนและจัด ให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน และมีกล่องรับความคิดเห็น เพื่อเรื่องร้องเรียนที่เกิด จากการดำเนินการก่อสร้างและได้มีการสร้างไลน์กลุ่ม ของผู้พักอาศัยข้างเคียงเพื่อเป็นการรับเรื่องราวร้อง ทุกอีกช่องทางหนึ่ง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-9 ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ข-27 ภาคผนวกที่ ค-1
	3. จัดทำระบบบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และ เวลา	- โครงการได้จัดให้มีแผนผังการรับเรื่องร้องเรียนและจัด ให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน และมีกล่องรับความคิดเห็นเพื่อเรื่องร้องเรียนและได้มี การสร้างไลน์กลุ่มของผู้พักอาศัยข้างเคียงเพื่อเป็นการ รับเรื่องราวร้องทุกอีกช่องทางหนึ่งที่เกิดจากการ ดำเนินการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-9 ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ข-27 ภาคผนวกที่ ค-1
	<u>มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</u> 4. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากพื้นที่ ข้างเคียงมากที่สุด	- โครงการได้มีการจัดวางเครื่องจักรและกิจกรรมให้อยู่ ห่างจากพื้นที่ข้างเคียงมากที่สุดปัจจุบันได้นำ เครื่องจักรออกจากพื้นที่โครงการหมดแล้วเนื่องจาก สิ้นสุดการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3 ภาคผนวกที่ ค-19



ตารางที่ 2.1-1(ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก <b>1.2 คุณภาพอากาศ</b> 1) ฝุ่นละออง(ต่อ)	5. ทำผนังหรือตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) กันกิจกรรมและอหลังกำเนิดฝุ่น เพื่อ ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น	- โครงการได้ทำการติดตั้งตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) ทุกชั้นที่ทำการก่อสร้างปัจจุบันโครงการได้ได้นำ (mesh sheet) ออกแล้วเนื่องจากสิ้นสุดการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-51
	6. ควบคุมและลดปริมาณน้ำไหลและปริมาณน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีรางระบายน้ำถาวรแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-15
	7. ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างเพื่อรอนำ ออกสู่นอกพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-22
	มาตรการด้านการใช้เครื่องจักร 8. ปิดรถบรรทุกดินในขณะขนดินเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิด	- โครงการได้กำชับให้รถบรรทุกที่เข้า-ออกในพื้นที่ โครงการต้องคลุมผ้าใบให้มิดชิด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	9. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาทำการดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้งขณะที่ไม่ใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก <b>1.2 คุณภาพอากาศ</b> 1) ฝุ่นละออง(ต่อ)	10. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงถ้าเป็นไปได้ควรใช้ เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า	- โครงการได้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง	ไม่มี	-
	11. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ เพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ ยานพาหนะในการขนส่งทั้งประเภทและเวลาข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่	- โครงการกำหนดเวลาในการขนส่งวัสดุ เพื่อลดปัญหา ฝุ่นจราจรและหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-6
	<u>มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง</u> 12. ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย	- โครงการได้เลือกใช้วัสดุสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-50
	13. จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้เพียงพอ	- โครงการได้จัดหาแหล่งน้ำโดยแหล่งน้ำที่ใช้เป็น น้ำประปาจากหน่วยงานที่ขออนุญาตใช้น้ำ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-30
	14. ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด	- โครงการได้กำชับให้การขนส่งต้องปิดคลุมให้มิดชิด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	15. จัดให้มีคนงานและระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน ในกรณีที่มีการหก ของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น	- โครงการได้จัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดเมื่อมี เศษดินหรือวัสดุเกิดการล่วงหล่น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5
	<u>มาตรการเฉพาะด้านการจัดการของเสีย</u> 16. ละเว้นการเผามูลฝอยและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้กำหนดให้ไม่ให้มีการเผามูลฝอยและวัสดุ ก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก  1.2 คุณภาพอากาศ  1) ฝุ่นละออง(ต่อ)	มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน 17. เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็นส่วนอื่นที่เปิดแล้ว ควรปิดผ้าคลุมไว้หาก ไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น	- โครงการได้ดำเนินการขุดเปิดหน้าดินเท่าที่จำเป็น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-19 ภาคผนวกที่ ค-63
	มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง 18. การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบ้น (Bund) และฉีดพรมน้ำให้ เปียกชื้นเสมอ	- โครงการได้จัดให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณกองทราย ให้เปียกอยู่เสมอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-20
	19. การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุในภาชนะที่ มิดชิด	- โครงการไม่ได้มีการนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ ก่อสร้างแล้วเนื่องจากสิ้นสุดการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-6

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก  1.2 คุณภาพอากาศ  1) ฝุ่นละออง(ต่อ)	มาตรการเฉพาะด้านการขุดดิน 20. ล้างล้อรถบรรทุก ทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีจุดทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	21. ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตื้ออยู่เสมอ	- โครงการได้ดูแลทำความสะอาดให้ถนนในพื้นที่ ก่อสร้างอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-19
	22. ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีที่ดินแห้ง	- โครงการได้จัดให้มีการฉีดพ่นน้ำบริเวณถนนอยู่เสมอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5
	23. ทำประตูทางเข้า-ออก ของรถบรรทุก ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตร จาก บ้านเรือนของผู้ได้รับผลกระทบ	- โครงการได้มีการจัดทำประตูทางเข้า-ออก ให้มี ระยะห่างจากบ้านเรือนของผู้ได้รับผลกระทบ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-19

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก  1.2 คุณภาพอากาศ  1) ฝุ่นละออง(ต่อ)	24. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านข้างของรถขนส่งสินค้าก่อสร้างและรับส่ง คนงาน โดยระบุ ชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พัก อาศัยใกล้เคียงและผู้สัญจรโดยใช้เส้นทางร่วมกับรถบรรทุกได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจาก การขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงาน	- โครงการได้กำหนดให้รถที่ขนส่งสินค้าก่อสร้างและ รับส่งคนงาน ติดป้ายชื่อบริษัทเพื่อให้สามารถติดต่อ กับผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับความ เดือดร้อนจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-31
	25. ติดตั้งสัญญาณไฟส่องสว่างรอบรั้วพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืน	- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-32
	26. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้บริษัทควบคุมงานก่อสร้างปฏิบัติ ตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ได้ว่าจ้าง บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ซึ่ง เป็นบริษัทที่มีคุณภาพและได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข ภาคผนวกที่ ค ภาคผนวกที่ ง
	27. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ก่อสร้างและกล่องรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนกรณีเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการได้จัดให้มีแผนผังการรับเรื่องร้องเรียนและจัด ให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน และมีกล่องรับความคิดเห็น เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและ ได้มีการสร้างไลน์กลุ่มของผู้พักอาศัยข้างเคียงเพื่อเป็น การรับเรื่องราวร้องทุกข์อีกช่องทางหนึ่ง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-9 ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ข-27 ภาคผนวกที่ ค-1

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง(ต่อ)	28. กรณีเกิดผลกระทบต่อน้ำที่ข้างเคียงอันมีสาเหตุมาจากโครงการเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับดำเนินการแก้ไขทันที	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องรับดำเนินการแก้ไขทันทีหากเกิดผลกระทบต่อน้ำที่ข้างเคียง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-13
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 1.2 คุณภาพอากาศ 2) มลพิษทางอากาศ	มลพิษทางอากาศ 1. ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาทำการดับเครื่องยนต์เครื่องจักรทุกครั้งขณะที่ไม่ใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	2. หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานอยู่เสมอ	- โครงการได้มีการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-25 ภาคผนวกที่ ค-12
	3. จัดให้มีผืนงหรือตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลามคลุมรอบตัวอาคารตลอดแนวด้านข้างทั้ง 4 ด้าน และตลอดความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีผืนงหรือตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) ปัจจุบันได้นำออกแล้วเนื่องจากสิ้นสุดการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-19 ภาคผนวกที่ ค-51
	4. พื้นที่กองวัสดุต้องปิดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้อม และฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อให้ผิวเปียกอยู่เสมอ	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่กองวัสดุและทำการคลุมอย่างมิดชิดและมีการฉีดพรมน้ำเพื่อให้ผิวเปียกอยู่เสมอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-20 ภาคผนวกที่ ค-52

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 1.2 คุณภาพอากาศ 2) มลพิษทางอากาศ(ต่อ)	5. จัดให้มีพื้นที่ล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างก่อนออกสู่ถนนหรือ เส้นทางจราจรภายนอก	- โครงการได้จัดให้มีจุดทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	6. จัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะหลังรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างเพื่อลดการรบกวนหรือ ฟุ้งกระจายของวัสดุก่อสร้าง	- โครงการได้กำชับให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องใช้ ผ้าใบปิดคลุมให้มิดชิด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 1.3 ระดับเสียง	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็น ประจำตลอดระยะก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการ และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามด้านหน้าพื้นที่ โครงการพร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัท คอนเน็กซ์ 64 จำกัด เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนว ทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พัก อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำตลอดระยะ ก่อสร้างและมีกล่องรับความคิดเห็นเพื่อรับเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-1 ภาคผนวกที่ ค-7

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 1.3 ระดับเสียง (ต่อ)	2. กำหนดวันและเวลาทำงานในระยะก่อสร้างตามเวลา ดังนี้ - กำหนดช่วงเวลาทำงานและงานเจาะเสาเข็ม ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินเวลาที่กำหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียง ยกเว้นการเทปูน ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ (ประมาณ 12 วัน/เดือน) ดำเนินการไม่เกิน 20.00 น. โดยจะต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้านและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ อยู่ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. และไม่มีกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในกรณีที่มีความจำเป็น จะต้องดำเนินการก่อสร้างเกินเวลาในกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องเป็นครั้งคราว ได้แก่ การเทพื้นระบบทำฐานราก จะดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต พร้อมทั้งส่งแผนงานในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยให้ดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-14 ภาคผนวกที่ ค-6
	- วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่มีการก่อสร้างใดๆและจะกำชับให้ผู้นับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด	- โครงการได้กำชับให้ในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่มีการก่อสร้างใดๆและได้กำชับให้ผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-14 ภาคผนวกที่ ค-6
	3. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ไว้ในพื้นที่โครงการด้านที่ห่างจากที่พักอาศัยของประชาชน เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชน	- โครงการได้มีการจัดวางเครื่องจักรและกิจกรรมให้อยู่ห่างจากพื้นที่ข้างเคียง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3 ภาคผนวกที่ ค-19



ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 1.3 ระดับเสียง (ต่อ)	4. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด	- โครงการได้จัดให้มีการตรวจเช็คเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-10 ภาคผนวกที่ ค-12
	5. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวต้องดับเครื่องหรือเบ เครื่องลงระหว่างการพัก	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาทำการดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้งขณะที่ไม่ใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	6. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้นและต้องได้รับการ ดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง เช่น หยอดน้ำมันหล่อลื่น เพื่อช่วย ลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร	- โครงการได้จัดให้มีการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่าง สม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง ให้มีการทำงานได้ อย่างปกติ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-25 ภาคผนวกที่ ค-12
	7. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง	- โครงการได้จัดให้มีผู้ควบคุมคนงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้ ส่งเสียงดัง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-12 ภาคผนวกที่ ค-18
	8. ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง และ ควบคุมความเร็วในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- โครงการได้มีการดูแลรถบรรทุกให้อยู่ในสภาพดีและ จัดทำป้ายจำกัดความเร็วในพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-25 ภาคผนวกที่ ค-11

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 1.3 ระดับเสียง (ต่อ)	9. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างฐานราก มีการใช้มาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียง สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ยกเว้นทิศตะวันตก สูง 7 เมตร ด้วยวัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือวัสดุเทียบเท่า	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
	10. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 1 ของโครงการ มีการใช้มาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียง ด้วยวัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือวัสดุเทียบเท่า ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร มีความสูง 3 เมตร ด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออก ยกเว้นทิศตะวันตก มีความสูง 3.50 ม.	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
	11. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 2 มีการใช้มาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียง ด้วยวัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือวัสดุเทียบเท่า ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร มีความสูง 3.50 เมตร ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 1.3 ระดับเสียง (ต่อ)	12. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 3 ถึงชั้น 5 มีการใช้มาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียงด้วยวัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือวัสดุเทียบเท่า ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร มีความสูง 3.00 เมตร ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
	13. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 6 มีการใช้มาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียงด้วยวัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือวัสดุเทียบเท่า ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร มีความสูง 1.00 เมตร ด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออก ยกเว้นทิศตะวันตก มีความสูง 3.50 ม.	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
	14. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 7 ถึงชั้น 26 การใช้มาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียงด้วยวัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือวัสดุเทียบเท่า ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร มีความสูง 1.00 เมตร ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 1.3 ระดับเสียง (ต่อ)	15. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 27 ถึงชั้น 36 การใช้มาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียงด้วยวัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือวัสดุเทียบเท่า ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร มีความสูง 1.00 เมตร ด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก สำหรับทิศตะวันออก ไม่มีมาตรการติดตั้งกำแพงกันเสียง	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
	16. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 37 ถึงชั้น 42 การใช้มาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียงด้วยวัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือวัสดุเทียบเท่า ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร มีความสูง 1.00 เมตร ด้านทิศเหนือสำหรับทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ไม่มีมาตรการติดตั้งกำแพงกันเสียง	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
	17. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 43 ขึ้นไป ไม่มีมาตรการติดตั้งกำแพงกันเสียงเนื่องจากไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
	18. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ได้ว่าจ้าง บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีคุณภาพและได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข ภาคผนวกที่ ค ภาคผนวกที่ ง

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 1.4 ความสั่นสะเทือน	มาตรการป้องกันฯเชิงรุก 1. บริษัท คอนเน็กซ์ 64 จำกัด ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงต่อบุคคลที่อยู่อาศัยในบ้าน/อาคารข้างเคียง เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานก่อสร้างในโครงการ ตลอดจนแจ้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบทราบ ข้อมูล รวมทั้งแนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น ผู้จัดการโครงการ ผู้รับเหมาโครงการ เป็นต้น ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงต่อบุคคลที่อยู่อาศัยในบ้าน/อาคารข้างเคียงก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ค-7
	2. ก่อนเริ่มงานก่อสร้างในพื้นที่โครงการ ตัวแทนโครงการและผู้รับเหมาภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท คอนเน็กซ์ 64 จำกัด ต้องแจ้งเจ้าบ้านหรือตัวแทนของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียง และสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคาร และจัดทำสำเนารูปเป็น 2 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินหากเกิดความเสียหายและซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม หากเกิดการแตกร้าวขึ้น หรือได้รับผลกระทบจากโครงการ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการได้โดยตรง	- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารข้างเคียงโครงการก่อนการก่อสร้างพร้อมถ่ายภาพองค์ประกอบของอาคารข้างเคียงโครงการเพื่อเป็นหลักฐานสภาพดั้งเดิมของอาคารก่อนการก่อสร้างแล้ว พร้อมทั้งทำสำเนาการตรวจสอบและภาพถ่ายมอบต่อเจ้าของเพื่อการรับทราบร่วมกัน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-7

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 1.4 ความสั่นสะเทือน(ต่อ)	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็น ประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึง ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณ ป้อมยามพร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของ บริษัท คอนแน็กซ์ 64 จำกัด เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ตลอดระยะก่อสร้าง หากพบว่ามี เรื่องร้องเรียนให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงต่อบ้านพัก อาศัยข้างเคียง และมีกล่องรับความคิดเห็น และมีไลน์ กลุ่มบ้านพักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ เพื่อรับเรื่อง ร้องเรียน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-1 ภาคผนวกที่ ค-7
	4. ในช่วงก่อสร้างเดือนที่ 4 เป็นต้นไป ติดตั้งเครื่องวัดความสั่นสะเทือน Semimometr หรือเครื่องวัดความสั่นสะเทือนอื่น ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ใน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านที่ติดกับบ้านพักอาศัย เลขที่ 21 สูง 2 ชั้น (ด้านทิศ เหนือของพื้นที่โครงการ) ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจได้รับความสั่นสะเทือนจาก กิจกรรมจากงานเจาะเสาเข็มในระยะก่อสร้างมากที่สุด หากค่าความ สั่นสะเทือนเกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที ต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ สั่นสะเทือนทั้งหมด และทำการปรับปรุงให้ไม่เกินค่ามาตรฐาน ก่อนเริ่ม ดำเนินการก่อสร้างต่อไป	- โครงการได้ติดตั้งเครื่องวัดความสั่นสะเทือนบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ติดกับบ้านพักอาศัย เลขที่ 21 สูง 2 ชั้น (ด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ) โดยพบว่า ค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-13

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 1.4 ความสิ้นสะท้อน(ต่อ)	5. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการประกอบกับโครงการจัดให้มีเงินสำรอง จำนวน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) สำหรับเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อซ่อมแซม แก้ไข และเยียวยาผลกระทบโดยทันที โดยไม่รอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันความเสียหาย	- โครงการได้จัดให้มีประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-11
	<u>มาตรการป้องกันทั่วไป</u> 1. กำหนดวันและเวลาทำงานในระยะก่อสร้างตามเวลา ดังนี้ - กำหนดช่วงเวลาทำงานและงานเจาะเสาเข็ม ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความสิ้นสะท้อน ยกเว้นการเทปูนให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ (ประมาณ 12 วัน/เดือน) ดำเนินการไม่เกิน 20.00 น. โดยจะต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้าน และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการในวันจันทร์ถึงเสาร์ อยู่ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. และไม่มีกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุด นักชดถุกษ์ ในกรณีมีความจำเป็น จะต้องดำเนินการก่อสร้างเกินเวลาในกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องเป็นครั้งคราว ได้แก่ การเทปูนระบบทำฐานราก จะดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต พร้อมทั้งส่งแผนงานในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยให้ดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-14 ภาคผนวกที่ ค-6

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 1.4 ความสั่นสะเทือน(ต่อ)	- วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ และจะกำชับให้ ผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด	- โครงการได้กำชับให้ในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัต ฤกษ์ จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ และได้กำชับให้ ผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-6
	2. จำกัดความเร็วรถบรรทุกในช่วงที่วิ่งเข้าออกถนนบริเวณด้านหน้าโครงการไม่ เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง และเมื่ออยู่ในเขตโครงการให้รถบรรทุกวิ่งตามแนว ถนนในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น	- โครงการได้มีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว และกำชับ ให้รถบรรทุกวิ่งตามแนวถนนในพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11 ภาคผนวกที่ ค-14
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถบรรทุกในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะใน บริเวณบ้านพักอาศัยเลขที่ 21 สูง 2 ชั้น และอาคารพักอาศัย เลขที่ 19,19/1 และ 19/2 สูง 3-4 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ใกล้เส้นทางวิ่งรถบรรทุกมากที่สุด โดย ควบคุมให้เดินรถผ่านที่ละคัน (ไม่วิ่งสวนกัน) ในบริเวณดังกล่าวซึ่งจะสามารถ ลดระดับความสั่นสะเทือนจากงานขนส่งจากเดิม 3.8506 มิลลิเมตร/วินาที ลดลงเหลือ 1.9253 มิลลิเมตร/วินาที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดิน รถบรรทุกในพื้นที่โครงการ ให้เดินรถทีละคัน บริเวณ บ้านพักอาศัยเลขที่ 21 สูง 2 ชั้น และอาคารพักอาศัย เลขที่ 19,19/1 และ 19/2 เพื่อเป็นการลด แรงสั่นสะเทือน โดยพบว่าค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานกำหนด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ค-13
	4. การตั้งวางเครื่องจักร เครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดความ สั่นสะเทือน ให้ตั้งถอยร่นเข้ามาในโครงการไม่เกินแนวเขตอาคารก่อสร้าง โดยเฉพาะพื้นที่ติดกับอาคาร-ข้างเคียง	- โครงการได้จัดวางเครื่องจักร เครื่องยนต์ อุปกรณ์ ก่อสร้างให้ห่างจากพื้นที่ข้างเคียง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3 ภาคผนวกที่ ค-19



ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 1.4 ความสิ้นสะท้อน(ต่อ)	5. ในช่วงขุดเจาะเสาเข็มและงานเปิดหน้าดินทำฐานรากอาคารต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานเข้าไปสังเกตการณ์และสอบถามเจ้าของอาคารหรือผู้อยู่อาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาที่อาคารข้างเคียงอาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง นำมาปรับปรุงแก้ไขหรือปรับแผนการก่อสร้างให้เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานเข้าไปสังเกตการณ์และสอบถามเจ้าของอาคารหรือผู้อยู่อาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-7
	6 เมื่อได้รับแจ้งว่ามีอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ เจ้าหน้าที่ประสานงานต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานก่อสร้างพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรือปรับแผนการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็ว	- โครงการได้จัดให้เจ้าหน้าที่ประสานงานรับผิดชอบงานก่อสร้างพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรือปรับแผนการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อมีผลกระทบต่อบ้านพักอาศัยข้างเคียง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-13
	7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามพร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัท คอนเน็กซ์ 64 จำกัด เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีติดตามเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ตลอดระยะก่อสร้าง หากพบว่ามีการร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและมีกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการให้มีไลน์กลุ่มสำหรับผู้พักอาศัยข้างเคียงเพื่อรับเรื่องร้องเรียน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ค-1 ภาคผนวกที่ ค-7

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 1.4 ความสัมพันธ์(ต่อ)	8. มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	- โครงการได้จัดให้มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-3 ภาคผนวกที่ ข-27
	9. จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์จากการก่อสร้าง และระบบการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้จะระบุชื่อ วัน และเวลาร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว	- โครงการได้มีการบันทึกข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์จากการก่อสร้าง รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ข-27
	10. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	- โครงการได้จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-7 ภาคผนวกที่ ค-12

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 1.4 ความสิ้นสะท้อน(ต่อ)	11. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีประวัติการทำงานที่ดี ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงาน ก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่าง ต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน	- โครงการได้จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีประวัติการทำงานที่ดี เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข ภาคผนวกที่ ค ภาคผนวกที่ ง
	12. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานก่อสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะงาน ฐานรากและงานโครงสร้างหลักตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออก ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด	- โครงการได้กำกับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานก่อสร้างที่เหมาะสมตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-4

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก  1.8 ทรัพยากรดินและการ พังทลายของดิน	1. ในการขุดดินจะต้องขุดดินให้มีความลาดเอียงในอัตราส่วน 1:1 (ทำมุม 45 องศา กับแนวระนาบ) ในบริเวณที่ดำเนินการได้ เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน	- โครงการได้กำชับให้ในการขุดดินจะต้องขุดดินให้มีความลาดเอียงเพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลาย	ไม่มี	-
	2. จัดให้มีโครงสร้างป้องกันดินพัง โดยใช้ Sheet Pile ซึ่งได้รับการออกแบบให้สามารถรับแรงดันของดินโดยรอบได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน	- โครงการได้จัดให้มีโครงสร้างป้องกันดินพัง โดยใช้ Sheet Pile เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดินปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนออกแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-19 ภาคผนวกที่ ค-29
	3. ติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบการเคลื่อนตัวและการทรุดตัวของดินบริเวณที่ขุด หากเกิดระยะเคลื่อนตัวมากกว่าที่กำหนดไว้ต้องแจ้งให้ทางวิศวกรดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว	- โครงการได้มีการตรวจสอบการเคลื่อนตัวและการทรุดตัวของดินบริเวณที่ขุด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-17
	4. จัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุดดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุดดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-7 ภาคผนวกที่ ค-12
	5. ในช่วงการถอน Sheet Pile ต้องดำเนินการกลบร่องที่เกิดจากการถอน Sheet Pile ดังกล่าวโดยทันที และบดอัดดินกลบให้แน่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยป้องกันผลกระทบด้านการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการถอน Sheet Pile ออกแล้ว และได้บดอัดดินกลบให้แน่นแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-19

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 1.8 ทรัพยากรดินและการ พังทลายของดิน(ต่อ)	6. ก่อนก่อสร้างโครงการ ต้องสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคาร ของบ้าน/อาคารข้างเคียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและรับปิดขอบหากทำให้เกิด ความเสียหาย โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน	- โครงการได้มีการดำเนินการ ก่อนก่อสร้างมีการเข้า สำรวจถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคาร ของบ้าน/อาคารข้างเคียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-7
	7. จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่าง เคร่งครัด	- โครงการได้ได้ว่าจ้าง บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ซึ่ง เป็นบริษัทที่มีคุณภาพและได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข ภาคผนวกที่ ค ภาคผนวกที่ ง
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ ทรัพยากรแหล่งน้ำและ คุณภาพน้ำผิวดิน	<b>ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านทรัพยากรแหล่งน้ำ และคุณภาพน้ำผิวดินและการบำบัดน้ำเสีย</b>			
	1. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	- โครงการได้จัดให้พนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาด ห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-25
	2. จัดให้คนงานมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและจัดให้มีการสำรองน้ำใช้สำหรับ คนงานปริมาณไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร	- โครงการได้จัดให้มีถังสำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-26
	3. ประชาสัมพันธ์และกำชับคนงานให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและสอดคล้องดูแลให้ คนงานปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ต้องการใช้น้ำ	- โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และให้คนงานปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ต้องการใช้น้ำ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ ทรัพยากรแหล่งน้ำและ คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	4. จัดหาน้ำดื่มบรรจุถังที่สะอาดถูกสุขลักษณะให้กับคนงานก่อสร้างในปริมาณที่เพียงพอ	- โครงการได้จัดหาน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะให้กับคนงานก่อสร้างในปริมาณที่เพียงพอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-27
	5. จัดให้มีกระบะหรือภาชนะสำหรับล้างอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อที่จะสามารถล้างอุปกรณ์ก่อสร้างได้ในปริมาณมาก	- โครงการได้จัดให้มีที่สำหรับล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-23
	6. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ชุด น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากถังบำบัดน้ำเสียที่มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ	- โครงการได้จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ	ไม่มี	-
	7. ดูแลรักษาระบบระบายน้ำต่างๆ ไม่ให้น้ำท่วมขังที่อาจเกิดกลิ่นรบกวนผู้ที่อยู่โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้มีการดูแลรักษาระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและกลิ่นรบกวน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-15
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ การบำบัดน้ำเสีย	<u>การบำบัดน้ำเสีย</u> 1. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ชุด น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากถังบำบัดน้ำเสียที่มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป	- โครงการได้จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ	ไม่มี	-
	2. ติดต่อประสานงานกับสำนักงานเขตพระโขนงให้มาสุบสิ่งปฏิกูลแล้วนำไปกำจัดต่อไป	- โครงการได้มีการสุบสิ่งปฏิกูลแล้วนำไปกำจัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-31

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ การบำบัดน้ำเสีย(ต่อ)	3. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบน้ำออกจากบ่อเกรอะ บ่อกรองทิ้งทั้งหมด ฆ่า เชื้อโรคด้วยการโรยปูนขาวก่อนกลับปิดถาวร	- เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการจะสูบน้ำก่อน ออกจากบ่อเกรอะ บ่อกรองทิ้งทั้งหมด แล้วฆ่าเชื้อ โรคด้วยการโรยปูนขาวก่อนกลับปิดถาวร	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-31
	4. ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อผลกระทบ ต่อสุขภาพอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อผลกระทบต่อ สุขภาพอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข ภาคผนวกที่ ค ภาคผนวกที่ ง

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	การจัดการถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้าง (เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ)			
	1. ก่อนรื้อถอนถังบำบัดน้ำเสีย ผู้รับเหมาจะประสานให้สำนักงานเขตพระโขนงมา สูบตะกอนและสิ่งปฏิกูลในถังบำบัดออกให้หมด	- โครงการได้รื้อถอนถังบำบัดน้ำเสียและสูบตะกอนและ สิ่งปฏิกูลในถังบำบัดออกแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-31
	2. ถัดล้างทำความสะอาดถังบำบัดสำเร็จรูป และสูบน้ำออกจากถังบำบัดหลายครั้ง จนสะอาด	- โครงการได้ ถัดล้างทำความสะอาดถังบำบัดสำเร็จรูป ก่อนรื้อถอนแล้ว		-
	3. น้ำจากการ ถัดล้างทำความสะอาดถังบำบัดสำเร็จรูป จะนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ เสียแบบ คสล.ของโครงการเพื่อบำบัดให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบาย ออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ	- โครงการได้รื้อถอนถังบำบัดน้ำเสียและสูบตะกอนและ สิ่งปฏิกูลในถังบำบัดออกแล้ว	ไม่มี	-
	4. ขุดถังบำบัดขึ้นมาจากใต้ดิน แล้วขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการ หรือนำไปขายให้ ร้านรับซื้อของเก่าต่อไป	- โครงการได้รื้อถอนถังบำบัดน้ำเสียและสูบตะกอนและ สิ่งปฏิกูลในถังบำบัดออกแล้ว	ไม่มี	-
	5. ใช้ระบบการขนส่งถังบำบัดน้ำสำเร็จรูปที่จะเคลื่อนย้ายให้เป็นระบบปิด โดยใช้ ผ้าใบคลุมกระบะรถที่ใช้ขนส่ง	- โครงการได้รื้อถอนถังบำบัดน้ำเสียและสูบตะกอนและ สิ่งปฏิกูลในถังบำบัดออกแล้วและขนย้ายด้วยระบบ ปิด	ไม่มี	-



ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ(ต่อ)	1. กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	- โครงการได้กำชับให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	2. ตรวจสอบจุดรั่วซึมของระบบท่อ หากพบให้รีบแก้ไขโดยด่วน	- โครงการได้มีการตรวจสอบจุดรั่วซึมของระบบท่อหากพบจะรีบแก้ไข	ไม่มี	-
	3. จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ให้เพียงพอับความต้องการ	- โครงการได้จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ให้เพียงพอับความต้องการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-26
	4. ให้วิศวกรควบคุมตรวจสอบการวางท่อ โดยเฉพาะข้อต่อของท่ออย่างเข้มงวด เพื่อมิให้เกิดการรั่วไหลของน้ำภายหลัง	- โครงการได้จัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบการวางท่อ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-12
	5. เลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ	- โครงการได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-33
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	1. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ชุด น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากถังบำบัดน้ำเสียที่มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะหน้าโครงการต่อไป	- โครงการได้จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ	ไม่มี	-

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	2. ติดต่อประสานงานกับสำนักงานเขตพระโขนงให้มาสูบล้างสิ่งปฏิกูลแล้วนำไป กำจัดต่อไป	- โครงการได้มีการสูบล้างสิ่งปฏิกูล เพื่อนำไปกำจัดต่อไป	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-31
	3 เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบล้างออกจากบ่อเกรอะบ่อกรองทิ้งทั้งหมด ฆ่าเชื้อโรคด้วยการโรยปูนขาวก่อนกลบปิดถาวร	- โครงการสูบล้างออกจากบ่อเกรอะและกลบปิดถาวรแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-31
	4. ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข ภาคผนวกที่ ค ภาคผนวกที่ ง

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การบำบัดน้ำเสีย(ต่อ)	การจัดการถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้าง (เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ)			
	1. ก่อนรื้อถอนถังบำบัดน้ำเสีย ผู้รับเหมาจะประสานให้สำนักงานเขตพระโขนง มาสูบตะกอนและสิ่งปฏิกูลในถังบำบัดออกให้หมด	- โครงการได้รื้อถอนถังบำบัดน้ำเสียและสูบตะกอนและสิ่งปฏิกูลในถังบำบัดออกแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-31
	2. ถัดล้างทำความสะอาดถังบำบัดสำเร็จรูป และสูบน้ำออกจากถังบำบัดหลายๆ ครั้ง จนสะอาด	- โครงการได้ ถัดล้างทำความสะอาดถังบำบัดสำเร็จรูป ก่อนรื้อถอนแล้ว		-
	3. นำจากการ ถัดล้างทำความสะอาดถังบำบัดสำเร็จรูป จะนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ คสล.ของโครงการ เพื่อบำบัดให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ	- โครงการได้รื้อถอนถังบำบัดน้ำเสียและสูบตะกอนและสิ่งปฏิกูลในถังบำบัดออกแล้ว	ไม่มี	-
	4. ขุดถังบำบัดขึ้นมาจากใต้ดิน แล้วขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการ หรือนำไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าต่อไป	- โครงการได้รื้อถอนถังบำบัดน้ำเสียและสูบตะกอนและสิ่งปฏิกูลในถังบำบัดออกแล้ว	ไม่มี	-
	5. ใช้ระบบการขนส่งถังบำบัดน้ำสำเร็จรูปที่จะเคลื่อนย้ายให้เป็นระบบปิด โดยใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถที่ใช้ขนส่ง	- โครงการได้รื้อถอนถังบำบัดน้ำเสียและสูบตะกอนและสิ่งปฏิกูลในถังบำบัดออกแล้วและขนย้ายด้วยระบบปิด	ไม่มี	-

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	1. จัดทำระบบระบายน้ำชั่วคราวภายในพื้นที่โครงการ สำหรับรวบรวมน้ำเข้าสู่ บ่อพักเพื่อให้เกิดการตกตะกอนดิน โดยน้ำหลักที่เกิดจากพื้นที่โครงการจะ สูบผ่านระบบระบายน้ำชั่วคราวเพื่อระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนน สาธารณะหน้าโครงการ	- โครงการได้จัดให้มีร่องระบายน้ำถาวรแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-15 ภาคผนวกที่ ค-23
	2. ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพักเป็นประจำ	- โครงการได้มีการขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพัก	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-15
	3. จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ	- โครงการได้จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ำ ออกจากโครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-15
	4. ไม่ทำการทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างจากการก่อสร้างอาคารให้ลงไปยังท่อระบายน้ำ สาธารณะด้านหน้าโครงการ	- โครงการได้กำชับไม่ให้คนงานทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างจาก การก่อสร้างอาคารให้ลงไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะ ด้านหน้าโครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	5. เก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบเพื่อไม่ให้ขวางทิศทางการไหลของน้ำ	- โครงการได้เก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบเพื่อ ไม่ให้ขวางทิศทางการไหลของน้ำ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3 ภาคผนวกที่ ค-22
	6. จัดให้มีพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบ โดยมีผ้าใบปิดคลุมอย่าง มิดชิด และควรอยู่ห่างจากรางระบายน้ำของโครงการ	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างปิดคลุมอย่าง มิดชิดและอยู่ห่างจากรางระบายน้ำ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-22 ภาคผนวกที่ ค-52
	7. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้างลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ ห้าม ทิ้งลงในรางระบายน้ำชั่วคราวของโครงการและจัดให้มีการเก็บเศษวัสดุ ก่อสร้าง ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างในเวลาหลังจากเลิกงานทุกวัน	- โครงการได้กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอย/เศษวัสดุ ก่อสร้างลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้และเมื่อเลิกงานจะ มีการทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3 ภาคผนวกที่ ค-16

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง 1. จัดให้มีการจัดบันทึกชนิด ปริมาณ น้ำหนัก ประเภท และลักษณะของเศษ วัสดุก่อสร้างที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการตลอดระยะก่อสร้าง เพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับการติดตามตรวจสอบมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์ กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช	- โครงการได้จัดให้มีรถเก็บมูลฝอยออกไปกำจัดตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-18 ภาคผนวกที่ ค-34
	2. ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบ ต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ในบริเวณนั้น โดยจะกำหนดมาตรการให้ผู้รับเหมาเป็น ผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้าง (คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมวลเบา ผนังปู เทานั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูปแล้ว นำกลับมาใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่ง ตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์	- โครงการไม่มีการนำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่ สาธารณะ โดยทางโครงการจะให้ผู้รับเหมาเป็น ผู้รับผิดชอบนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-18

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล(ต่อ)	มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง 1. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 11 ถัง แบ่งเป็นถังมูลฝอยย่อย สลายได้ จำนวน 3 ถัง ถังมูลฝอยทั่วไป จำนวน 3 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล จำนวน 3 ถัง และถังมูลฝอยอันตรายจำนวน 2 ถัง โดยถังมูลฝอยอันตรายจะมีการติด ป้ายข้างถังว่า “ถังมูลฝอยอันตราย” ภายในถังรองด้วยถุงพลาสติกสีส้ม โดยถัง มูลฝอยย่อยสลายได้ ถังมูลฝอยทั่วไป และถังมูลฝอยรีไซเคิล สามารถรองรับ ปริมาณมูลฝอยได้มากกว่า 3 วัน และถังมูลฝอยอันตราย สามารถรองรับ ปริมาณมูลฝอยได้มากกว่า 15 วัน โดยถังมูลฝอยเป็นภาชนะรองรับที่ไม่มีการ รั่วซึม พร้อมทั้งมีฝาปิดป้องกันน้ำฝนและการส่งกลิ่นเหม็น โดยในแต่ละวันต้อง จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆเพื่อให้รถเก็บมูลฝอย ของสำนักงานเขตพระโขนงเก็บขนไปกำจัดต่อไป	- โครงการได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยและแยกประเภท ของมูลฝอย พร้อมปิดฝามิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น และน้ำฝน เพื่อรอให้รถเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขต พระโขนงเก็บขนไปกำจัดต่อไป	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-16 ภาคผนวกที่ ค-34
	2. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการได้กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะ รองรับไว้อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11 ภาคผนวกที่ ค-16
	3. ติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขตพระโขนงเข้ามารับไปกำจัดตามหลัก สุขาภิบาลไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	- โครงการได้มีการติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขต พระโขนงเข้ามารับไปกำจัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-18 ภาคผนวกที่ ค-34
	4. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลง และสัตว์พาหนะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีพบว่าภาชนะรองรับ มูลฝอยชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน	- โครงการได้มีการตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูล ฝอยเป็นประจำ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-26

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- สถานที่ทิ้งดิน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแหล่งทิ้งดิน 1. เตรียมพื้นที่สำหรับทิ้งดินให้เหมาะสม คือ การทำระยะลาดสูงจากคลอง ประมาณ 30-40 องศา แล้วถมด้วยหินภูเขา พร้อมกรอกปูนในช่องระหว่าง หินหินทุกรอบ เพื่อให้ดินแข็งตัวมากขึ้นหรือการทำดินเป็นแนวลาดชัน (Slope) เพื่อเป็นกำแพงหรือจำกัดขอบเขตสำหรับดินเลนโดยเฉพาะ	- โครงการได้เตรียมพื้นที่สำหรับทิ้งดินที่เหมาะสม	ไม่มี	-
	2. กำหนดตำแหน่งทิ้งดินห่างจากคลองแสมดำอย่างน้อย 10 เมตร เพื่อ หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง	- โครงการได้กำหนดตำแหน่งทิ้งดินให้ห่างจากคลองแสม ดำเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง	ไม่มี	-
3.5 การใช้ไฟฟ้าและการ อนุรักษ์พลังงาน	1. กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- โครงการได้กำชับให้คนงานใช้ไฟอย่างประหยัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	2. ตรวจสอบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย	- โครงการได้มีการตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-10 ภาคผนวกที่ ค-12
	3. ติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	- โครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกัน กระแสไฟฟ้าลัดวงจร	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-35

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 ความปลอดภัยและการ ป้องกันอัคคีภัย	<p>1. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในระยะก่อสร้าง โดยผู้รับผิดชอบ คือ บริษัท คอนเน็กซ์ 64 จำกัด (เจ้าของโครงการ) ประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่ แผนดำเนินการในระยะก่อนเกิดเหตุ แผนดำเนินการขณะเกิดเพลิงไหม้ และแผนการดำเนินการภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1.1 แผนดำเนินการในระยะก่อนเกิดเหตุ ประกอบด้วยแผนการอบรมและฝึกซ้อม แผนการณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและแผนการตรวจตราพื้นที่</p> <p>1.2 แผนการดำเนินการขณะเกิดเพลิงไหม้ ประกอบด้วยแผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ</p> <p>1.3 แผนการดำเนินการภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ประกอบด้วย แผนบรรเทาทุกข์ และแผนปฏิรูปพื้นที่</p>	- โครงการได้จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในระยะก่อสร้างประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่แผนดำเนินการในระยะก่อนเกิดเหตุ แผนดำเนินการขณะเกิดเพลิงไหม้และแผนการดำเนินการภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-5 ภาคผนวกที่ ค-53



ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 ความปลอดภัยและการ ป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	2. ออกกฎไม่ให้คนงานสูบบุหรี่ในขณะที่ปฏิบัติงาน	- โครงการได้มีการกำชับไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในขณะที่ ปฏิบัติงาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	3. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงานและเก็บกองวัสดุก่อสร้างที่ คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย	- โครงการได้ทำการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในพื้นที่ โครงการและบอกวิธีการใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-36
	4. จัดให้มีจุดรวมพลภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีจุดรวมพลภายในพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-37
	5. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้ เสมอ หากพบว่าการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	- โครงการได้มีการตรวจเช็คถังดับเพลิงให้ให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้อย่างปกติ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-19 ภาคผนวกที่ ค-36
	6. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของการทำงาน และหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างตรวจสอบ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีสภาพดีและปฏิบัติตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-10 ภาคผนวกที่ ข-15

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 ความปลอดภัยและการ ป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)	7. จัดให้มีถังดับเพลิงมือถือ (Fire Extinguisher) ติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้างและบน อาคารชั้นก่อสร้างอย่างน้อย 1 ถัง/ชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุ เพลิงไหม้ โดยติดตั้งถังดับเพลิงในจุดที่เห็นได้อย่างชัดเจน และสะดวกในการ ใช้งานและให้มีการติดประกาศแจ้งตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิงดังกล่าวให้ ชัดเจน	- โครงการได้ทำการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในพื้นที่โครงการ และบอกวิธีการใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-36
	8. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงานและที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง ที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย	- โครงการได้ทำการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในพื้นที่ โครงการและบอกวิธีการใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-36
	9. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที	- โครงการได้ทำการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในพื้นที่ โครงการและบอกวิธีการใช้งานไว้ที่บริเวณถังดับเพลิง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-36
	10. กำหนดให้การจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยในระยะก่อสร้างให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551	- โครงการได้กำหนดการก่อสร้างให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-20

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.7 การคมนาคม/และ การจราจร	1. จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้นออกมานอกพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-22
	2. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอด รถบรรทุกภายในโครงการโดยไม่ให้ออกไปวิ่งบนผิวการจราจรของถนน สาธารณะภายนอกโครงการ	- โครงการได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุ ก่อสร้างและพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายใน โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-14 ภาคผนวกที่ ค-22
	3. จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกทุกหนกในหน่วยงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถบรรทุกออกไปวิ่งบนผิวการจราจรบนถนนภายนอก โครงการ	- โครงการได้มีจุดสำหรับล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจาก พื้นที่โครงการแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	4. จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุก ทุกคันที่เข้า-ออกโครงการ เพื่อ ป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุที่อาจจะกระเด็นตกหล่นบนผิวการจราจร ของถนนภายนอกโครงการเพื่อความปลอดภัย	- โครงการได้กำชับให้ทำการคลุมผ้าใบรถบรรทุกทุกคัน ที่เข้า-ออกโครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ ในขณะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อป้องกันรถติด และเพื่อความ ปลอดภัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะบนถนนซอยสุขุมวิท 64/1 แยก 3 และถนน ซอยสุขุมวิท 64/2 บริเวณหน้าโครงการ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกัน รถติด และเพื่อความปลอดภัย	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-17

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.7 การคมนาคม/การจราจร (ต่อ)	6. รถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถ เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน	- โครงการได้ให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้างติดแถบสะท้อนแสงที่ท้ายรถ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-38
	7. โครงการกำหนดรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างเป็นรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ โดยควบคุมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 15 ตัน ตามพิกัดกำหนดของถนนที่ใช้ในการขนส่งในบริเวณพื้นที่โครงการ และจำกัดความเร็วของรถ ไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อวิ่งผ่านชุมชน กำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและกำชับให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- โครงการได้กำชับให้รถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างเป็นรถบรรทุกขนาด 10 ล้อและควบคุมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 15 ตัน และจำกัดความเร็วของรถเมื่อวิ่งผ่านชุมชน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-29 ภาคผนวกที่ ค-62
	8. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ อาทิ ป้ายชะลอความเร็วเขตก่อสร้าง ทางชั่วคราว เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการและเมื่อเข้าไปใกล้บริเวณเข้า-ออกโครงการ	- โครงการได้ทำการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรในพื้นที่ก่อสร้างแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	9. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้าโครงการอย่างชัดเจน	- โครงการได้จัดให้มีป้ายชื่อโครงการปัจจุบันได้นำออกแล้วเนื่องจากสิ้นสุดการก่อสร้างและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยให้สัญญาณ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-10 ภาคผนวกที่ ค-17
	10. กำหนดจัดทำป้ายผ้าหรือไว้นิรระบุชื่อโครงการและผู้รับเหมา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดไว้ที่รถขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้	- โครงการได้จัดทำป้ายระบุชื่อโครงการและผู้รับเหมา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดไว้ที่รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-31

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.7 การคมนาคม/การจราจร (ต่อ)	11. กำหนดที่จอดรถเพื่อรอขนส่งคนในแนวเขตที่ดินพื้นที่โครงการ ห้าม จอดรถเพื่อรอขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือรับ-ส่งคนงานบนถนนสาธารณะ และ ถนนอื่นๆบริเวณใกล้เคียงโดยเด็ดขาด	- โครงการได้จัดให้มีที่จอดรถเพื่อรอขนส่งคนใน พื้นที่โครงการและไม่ให้จอดรถที่ถนนด้านหน้าโครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-14
	12. กำหนดช่วงเวลาขนส่งดินตามข้อบังคับพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรถบรรทุก 10 ล้อ วิ่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ยกเว้น วันหยุดราชการ และกำหนดช่วงเวลาในการขนย้ายวัสดุก่อสร้าง โดยทำการ ขนส่งเข้าหน่วยงานในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหา การจราจรในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และช่วยลดผลกระทบด้าน การจราจรได้อีกทางหนึ่ง	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาขนส่งดินตามข้อบังคับ พนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรถบรรทุก 10 ล้อ วิ่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ยกเว้น วันหยุดราชการ และกำหนดช่วงเวลาในการขนย้าย วัสดุก่อสร้าง โดยทำการขนส่งเข้าหน่วยงานในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรใน บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการปัจจุบันได้นำออกแล้ว เนื่องจากสิ้นสุดการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-6 ภาคผนวกที่ ค-19
	13. รถยนต์ของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคันจะต้องมีรายชื่อของบริษัท และ เบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากรถของโครงการ สามารถติดต่อได้สะดวก	- โครงการได้ให้รถยนต์ของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างติด ป้ายชื่อและเบอร์โทรไว้ที่ด้านหน้ารถหรือท้ายรถ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-31

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 การประเมินผลกระทบ</b> <b>ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการ</b> <b>มีส่วนร่วมของประชาชน</b>	<b>1. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ</b> 1. จัดให้มีแผนประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนโดยรอบทราบแผนการ ดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างโครงการ โดย ประสานงานกับผู้นำชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีแผนประชาสัมพันธ์โครงการให้ ชุมชนโดยรอบทราบแผนการดำเนินการโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างโครงการ โดยประสานงานกับ ผู้นำชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-14 ภาคผนวกที่ ค-7
	2. ติดตั้งป้ายข้อความแสดงการขอภัยที่อาจไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากการ ก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน	- โครงการได้ติดตั้งป้ายขอภัยในความไม่สะดวกไว้ ด้านหน้าโครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	3. ให้นำข้อคิดเห็นจากการสำรวจความคิดเห็นจากการสำรวจความคิดเห็นมา กำหนดเป็นมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหากมีการ ร้องเรียนขณะดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- โครงการได้นำข้อคิดเห็นจากการสำรวจความคิดเห็น จากการสำรวจความคิดเห็นมากำหนดเป็นมาตรการ ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหากมีการ ร้องเรียนขณะดำเนินการก่อสร้างโครงการจะ ดำเนินการแก้ไขโดยทันที	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ค-1
	4. จัดเจ้าหน้าที่โครงการออกตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่พักคนงาน ของผู้รับเหมอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะก่อสร้าง	- โครงการได้จัดเจ้าหน้าที่โครงการออกตรวจสอบความ เรียบร้อยของสถานที่พักคนงานของผู้รับเหมอย่าง สม่ำเสมอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-54

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- กิจกรรมมลพิษสัมพันธ์	1. จัดแผนงานด้านมลพิษสัมพันธ์โดยในแผนงานกำหนดให้มีการระบุ รายละเอียดระดับกิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และ ดำเนินการให้ครอบคลุมชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร	- โครงการได้จัดให้มีแผนงานด้านมลพิษสัมพันธ์	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-6 ภาคผนวกที่ ค-7
	2. จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมด้านชุมชน สัมพันธ์ กิจกรรมด้านพัฒนาชุมชน กิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษา กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมและการส่งเสริมอาชีพ มีรายละเอียด ดังนี้ 2.1 ขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อแก้ไข ปัญหาขยะและไขมันอุดตันในท่อระบายน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝนมีความคล่องตัวมากขึ้น 2.2 ปรับปรุงทาสีรั้วให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษตินตมสีก ให้มี ความสวยงาม แข็งแรง และปลอดภัย โดยการเปลี่ยนหรือแก้ไขใดๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้อยู่อาศัย 2.3 จัดมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และสอนวิธีการล้างมือและแยก ขยะที่ถูกต้อง ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่รัศมี 1 กิโลเมตร รอบ พื้นที่โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้ดีขึ้น	- โครงการได้ดำเนินการกิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา กิจกรรมด้านศาสนาและ วัฒนธรรมและการส่งเสริมอาชีพและได้ทำความ สะอาดพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-7

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์(ต่อ)	<p>2.4 สนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่บริเวณลานกลางชุมชนที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่คนในชุมชนใช้ในการพบปะพูดคุย ได้แก่ การทำสี และการทำความสะอาดตามความเหมาะสม โดยการเปลี่ยนหรือแก้ไขใดๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากประธานชุมชน หรือเจ้าของพื้นที่ดังกล่าว</p> <p>2.5 จัดกิจกรรม Mini Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สะดวกและปลอดภัยต่อการทำงาน</p> <p>2.6 สนับสนุนการจ้างงานคนในชุมชน เพื่อให้คนงานในชุมชนมีงานทำ มีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p>			
- การรับเรื่องร้องเรียน	1. จัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนในการดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการหลากหลายช่องทาง อาทิ กล้องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย แจ้งด้วยตัวเองที่สำนักงานก่อสร้าง แจ้งผ่านเว็บไซต์หรืออีเมล ของบริษัท คอนเน็กซ์ 64 จำกัด และสำนักงานเขตพระโขนง	- โครงการจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการและมีไลน์กลุ่มสำหรับบ้านพักอาศัยข้างเคียงไว้เป็นช่องทางร้องเรียนอีกช่องทางหนึ่ง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-1



ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- การรับเรื่องร้องเรียน(ต่อ)	2. ในกรณีที่มีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นระหว่างผู้พัฒนาโครงการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ โครงการจะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างกันซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ เจ้าของโครงการและบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นกลางที่ทั้งฝ่ายต่างให้การยอมรับเพื่อให้เกิดการปรึกษาหารือจนปรนัยให้กันและกัน ร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาที่เข้าใจไม่ตรงกันและหาแนวทางยุติข้อขัดแย้งด้วยสันติวิธี และดำเนินการชดเชยเยียวยาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ในกรณีไม่สามารถตกลงกันได้จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562	- โครงการได้จัดให้มีคณะกรรมการประสานงาน และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างกันซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ เจ้าของโครงการและบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นกลางเพื่อหาแนวทางยุติข้อขัดแย้งด้วยสันติวิธี และดำเนินการชดเชยเยียวยาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการอย่างเป็นธรรม	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-3 ภาคผนวกที่ ข-27 ภาคผนวกที่ ค-1
	3. จัดให้มีเงินสำรองจำนวน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) สำหรับเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ (ผู้ได้รับผลกระทบทั่วไป และผู้ที่อยู่ระยะประชิดติดโครงการ) เพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันความเสียหาย	- โครงการอยู่ในช่วงดำเนินการจัดให้มีเงินสำรองสำหรับเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันความเสียหายแต่โครงการได้มีการจัดทำประกันภัยเพื่อเป็นการชดเชยแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-11

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง 1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุใน <b>หัวข้อ 1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ข้อ 1.2 ) คุณภาพอากาศ</b> <b>1) คุณภาพอากาศ</b> 1. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หินทราย เพื่อป้องกันการรบกวน บนถนน	- โครงการได้กำชับให้รถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีการคลุมผ้าใบอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันวัสดุการ ร่วงหล่น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	2. จัดให้มีหัวสเปรย์น้ำ (Spray Nozzles) ฉีดตลอดเวลาที่ทำการก่อสร้างโดย ติดตั้งระหว่างอาคารที่กำลังก่อสร้างและผ้าใบกันฝุ่น (mesh sheet) บนตัว อาคารทุกชั้นที่กำลังก่อสร้าง เพื่อดักจับฝุ่นละอองจากอาคารก่อสร้างในชั้นที่ สูงที่ฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง	- โครงการได้จัดให้มีหัวสเปรย์น้ำ (Spray Nozzles) ปัจจุบันได้นำออกแล้วแต่จัดให้มีการฉีดพรมน้ำเพื่อ ลดฝุ่นละอองและติดตั้งผ้าใบกันฝุ่น (mesh sheet) บนตัวอาคารทุกชั้นที่กำลังก่อสร้างปัจจุบันได้นำผ้ากัน ฝุ่น (mesh sheet) ออกแล้วเนื่องจากสิ้นสุดการ ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-21 ภาคผนวกที่ ค-51
	3. จัดให้มีหัวสเปรย์น้ำ เพื่อฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้ เกิดฝุ่นละออง ให้มีความชื้นตลอดเวลา โดยติดตั้งระบบสเปรย์น้ำแบบ อัตโนมัติ (Time Switch) ให้มีการฉีดสเปรย์น้ำทุกชั่วโมง ชั่วโมงละประมาณ 15 นาที ตลอดเวลาทำการก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีหัวสเปรย์น้ำ (Spray Nozzles) ฉีด พรมน้ำที่ทำการก่อสร้างแล้วปัจจุบันได้นำออกแล้วแต่ จัดให้มีการฉีดพรมน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-21
	4. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น และเมื่อเปิดหน้าดินแล้วต้องปิดหน้าดินด้วยคอนกรีตหรือยางแอสฟัลต์ทันทีที่ ไม่มีความจำเป็นต้องทำงานที่ผิวพื้น	- โครงการได้จัดให้มีการจัดวางกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและเปิดหน้าดินเท่าที่จำเป็น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-22 ภาคผนวกที่ ค-19

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง 1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	5. จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่มี การหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด	- โครงการได้ใช้วัสดุสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-24 ภาคผนวกที่ ค-50
	6. บริเวณปากทางเข้า-ออกต้องปิดทับตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่นตกค้างจน ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการได้กำหนดให้ปิดประตูตลอดเวลาและเปิด เฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และมีการทำความสะอาด เมื่อมีวัสดุร่วงหล่น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5 ภาคผนวกที่ ค-8
	7. เศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้องไม่มีการกองหรือกักไว้ที่หน้างาน โดยจัดให้มี รถบรรทุกมารับไปกำจัด	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่กองเศษวัสดุที่เหลือใช้ เพื่อรอ นำไปกำจัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-22
	8. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างโดยใช้แรงดัน น้ำสูงฉีดชะล้างทำความสะอาดล้อรถ และช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณ ทางเข้า-ออก พื้นที่ถมดินและบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อ ป้องกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติดกับล้อรถ	- โครงการได้จัดให้มีจุดทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง  1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	9. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทราาย ที่ตกหล่นอยู่บริเวณ พื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่นต้องทำความสะอาด สะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	- โครงการได้จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเศษดิน ทราาย ที่ตกหล่น โดยทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5
	10. จำกัดความเร็วของรถให้มีความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลด ปริมาณฝุ่นละออง	- โครงการได้มีการติดป้ายจำกัดความเร็วเพื่อลด ปริมาณฝุ่นละออง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข</p> <p>(1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง</p> <p>1.2 คุณภาพอากาศ</p> <p>1) ฝุ่นละออง (ต่อ)</p>	<p>11. โครงการจะติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในแต่ละวัน และหากพบว่าคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM<sub>2.5</sub>) มีความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM<sub>2.5</sub>) ทันที ได้แก่ งานที่ใช้เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล งานขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ งานตัด เเจาะ เจียรคอนกรีต ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และหากหน่วยงานราชการขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้างหรือในการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ก็จะทำให้ความร่วมมือกับทางราชการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- หากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศบ่งชี้ว่าปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM<sub>2.5</sub>) มีค่าเกินมาตรฐานฯ โครงการจะยุติกิจกรรมการก่อสร้างบางส่วนที่ก่อให้เกิดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM<sub>2.5</sub>) ทันทีพร้อมทั้งมีการฉีดพรมน้ำและการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องยนต์เป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศ</p>	ไม่มี	<p>ภาคผนวกที่ ข-25</p> <p>ภาคผนวกที่ ค-3</p> <p>ภาคผนวกที่ ค-5</p> <p>ภาคผนวกที่ ค-12</p> <p>ภาคผนวกที่ ค-60</p>
	<p>12. จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหานั้นทันที</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและมีไลน์กลุ่มสำหรับบ้านพักอาศัยข้างเคียงไว้เป็นช่องทางร้องเรียนอีกช่องทางหนึ่ง</p>	ไม่มี	<p>ภาคผนวกที่ ค-1</p>

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการสาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง 1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	13. จัดให้มีระบบบันทึกข้อร้องเรียนปัญหาจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไข ที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อผู้ ร้องเรียน วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อ ร้องเรียนดังกล่าว เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุ และกำหนดแนวทางการ แก้ไขปัญหา	- โครงการได้จัดให้มีแผนผังการรับเรื่องร้องเรียนและ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อ ประสานงานและมีกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณ ป้อมยามและมีไลน์กลุ่มสำหรับบ้านพักอาศัย ข้างเคียงไว้เป็นช่องทางร้องเรียนอีกช่องทางหนึ่ง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ข-27 ภาคผนวกที่ ค-1
	<u>มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</u> 1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 2x3 เมตร แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมการ ก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบใน การควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมทั้งระบุ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (หน่วยงานอนุญาต) และสำนักงานเขตพระโขนง ที่มีหน้าที่ควบคุมงาน ก่อสร้าง โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน ดังนี้	- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และแสดงรายละเอียดบนป้าย ดังนี้ ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ประเภทและขนาดของอาคาร ชื่อ เจ้าของโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้างและ ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้างปัจจุบันได้ นำออกแล้วเนื่องจากสิ้นสุดการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-10

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข</p> <p>(1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง</p> <p>1.2 คุณภาพอากาศ</p> <p>1) ฝุ่นละออง (ต่อ)</p>	<p>ชื่อโครงการ สกายไรส์ อเวนิว สุขุมวิท 64 Skyrise Avenue Sukhumvit 64 เจ้าของโครงการ บริษัท คอนเน็กซ์ 64 จำกัด</p> <p>ประเภท อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารสำนักงานและพาณิชย์(อาคารชุด) อาคารจอดรถ</p> <p>ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 48 ชั้น (อาคาร D,E) จำนวน 2 อาคาร ขนาดความสูง 46 ชั้น (อาคาร F) จำนวน 1 อาคาร อาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 49 ชั้น (อาคาร G) จำนวน 1 อาคาร อาคารสำนักงานและพื้นที่พาณิชย์ ขนาดความสูง 6 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารจอดรถ ขนาดความสูง 1 ชั้น และชั้นใต้ ดิน 2 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีจำนวนห้องชุดทั้งโครงการ จำนวน 1,968 ห้อง (ห้องชุดเพื่อ พักอาศัยจำนวน 1,961 ห้อง ห้องชุดสำนักงานและพาณิชย์ จำนวน 7 ห้อง)</p> <p>บริษัทรับเหมาก่อสร้าง.....</p> <p>ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง 39 เดือน ตั้งแต่.....ถึง.....</p> <p>เวลาก่อสร้างประจำวัน 08.00-17.00 น.</p> <p>ชื่อของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง.....</p> <p>เบอร์โทรศัพท์.....</p> <p>หน่วยงานราชการที่ควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร (หน่วยงาน อนุญาต) และสำนักงานเขตพระโขนง</p> <p>เบอร์โทรศัพท์.....</p> <p>มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่.....</p>	<p>- ปัจจุบันได้นำป้ายชื่อโครงการออกแล้ว เนื่องจากสิ้นสุดการก่อสร้าง</p>	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-10

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง 1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	2. จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือน จากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึก ดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ จะระบุ ชื่อ วัน และเวลาที่ ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว	- โครงการได้จัดให้มีแผนผังการรับเรื่องร้องเรียนและ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน และทำการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น เพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ข-27 ภาคผนวกที่ ค-1
	3. จัดทำระบบบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา	- โครงการได้จัดให้มีแผนผังการรับเรื่องร้องเรียนและ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน และทำการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นเพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ข-27 ภาคผนวกที่ ค-1



ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง  1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง 4. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับเหมา มากที่สุด	- โครงการได้มีการจัดวางเครื่องจักรและกิจกรรมให้อยู่ ห่างจากพื้นที่ข้างเคียง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3
	5. ทำผนังหรือตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) กันกิจกรรมและแหล่งกำเนิดฝุ่น เพื่อ ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น	- โครงการได้ติดตั้งตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) ทุกชั้น ที่มีการก่อสร้างปัจจุบันได้นำผ้ากันฝุ่น (mesh sheet) ออกแล้วเนื่องจากสิ้นสุดการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-19 ภาคผนวกที่ ค-51
	6. ควบคุมและลดปริมาณน้ำไหลและปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีรางระบายน้ำถาวรแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-15 ภาคผนวกที่ ค-23

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง 1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	7. ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้มีพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างเมื่อการขนย้าย ออกนอกพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-22
	มาตรการด้านการใช้เครื่องจักร 8. ปิดรถบรรทุกดินในขณะขนดินเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิด	- โครงการได้กำชับให้รถบรรทุกที่เข้า-ออกในพื้นที่ โครงการต้องคลุมผ้าใบให้มิดชิด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	9. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาทำการดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้งขณะที่ไม่ใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	10. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า	- โครงการได้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้ น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ โครงการได้มีการสเปรย์น้ำเพื่อเป็นการลดฝุ่นละออง และมลพิษ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-20

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง 1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	11. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ เพื่อลดปัญหาฝุ่นและการจราจร โดย ใช้ยานพาหนะในการขนส่งทั้งประเภทและเวลาข้อกำหนดของพนักงานจราจร ในพื้นที่	- โครงการกำหนดเวลาในการขนส่งวัสดุเพื่อลดปัญหา ฝุ่นจราจรและหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วนในเส้นทางที่มี การจราจรหนาแน่น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-6
	<u>มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง</u> 12. ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย	- โครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิด ฝุ่นละอองน้อยและมีการฉีดพรมน้ำตลอดเวลาเพื่อ ป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3 ภาคผนวกที่ ค-5 ภาคผนวกที่ ค-20
	13. จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้เพียงพอ	- โครงการได้จัดหาแหล่งน้ำที่ใช้เป็นน้ำประปาจาก หน่วยงานที่ขออนุญาตใช้น้ำ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-30
	14. ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด	- โครงการได้กำชับให้การขนส่งต้องปิดคลุมให้มิดชิด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	15. จัดให้มีคนงานและระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน ในกรณีที่มีการหก ของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น	- โครงการได้จัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดเมื่อมี เศษดินหรือวัสดุร่วงหล่น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5
	<u>มาตรการเฉพาะด้านการจัดการของเสีย</u> 16. ละเว้นการเผามูลฝอยและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้กำชับไม่ให้มีการเผามูลฝอยในพื้นที่ โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง 1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน 17. เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็นส่วนอื่นที่เปิดแล้ว ควรปิดผ้าคลุมไว้หาก ไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น	- ปัจจุบันไม่มีการเปิดหน้าดินแล้วเนื่องจากสิ้นสุดการ ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-19
	มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง 18. การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบันทีก (Bund) และฉีดพรมน้ำให้ เปียกชื้นเสมอ	- ปัจจุบันไม่มีกองทรายในพื้นที่โครงการแล้วเนื่องจาก สิ้นสุดการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-20
	19. การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามา โดยบรรจุในภาชนะที่ มิดชิด	- ปัจจุบันไม่มีการนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเนื่องจากสิ้นสุดการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	มาตรการเฉพาะด้านการขุดดิน 20. ล้างล้อรถบรรทุก ทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีจุดทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง  1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	21. ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	- โครงการได้ดูแลทำความสะอาดให้ถนนในพื้นที่ ก่อสร้างอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3 ภาคผนวกที่ ค-5
	22. ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีที่ดินแห้ง	- โครงการได้จัดให้มีการฉีดพ่นน้ำบริเวณถนนอยู่เสมอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5
	23. ทำประตูทางเข้า-ออก ของรถบรรทุก ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตร จาก บ้านเรือนของผู้ได้รับผลกระทบ	- โครงการได้มีการจัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่โครงการ และได้ทำประตูทางเข้า-ออก ให้มีระยะห่างจาก บ้านเรือนของผู้ได้รับผลกระทบ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-8
	24. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านข้างของรถขนส่งสินค้าก่อสร้างและรับส่ง คนงาน โดยระบุ ชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พัก อาศัยใกล้เคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้เส้นทางร่วมกับรถบรรทุกได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจาก การขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงาน	- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายชื่อบริษัทและ เบอร์โทร บริเวณด้านข้างของรถขนส่งสินค้าก่อสร้าง และรับส่งคนงาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-31
	25. ติดตั้งสัญญาณไฟส่องสว่างรอบรั้วพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืน	- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-32

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง 1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	26. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้บริษัทควบคุมงานก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ได้ว่าจ้าง บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีคุณภาพ และได้ปฏิบัติตาม มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข ภาคผนวกที่ ค ภาคผนวกที่ ง
	27. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ก่อสร้างและกล่องรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนกรณีเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อ ประสานงานและมีกล่องรับความคิดเห็นเพื่อรับ เรื่องร้องเรียนและจัดให้มีไลน์กลุ่มเพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนจากผู้พักอาศัยอีกช่องทางหนึ่ง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ค-1
	28. กรณีเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงอันมีสาเหตุมาจากโครงการเจ้าของ โครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับดำเนินการแก้ไขทันที	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องรับดำเนินการ แก้ไขทันทีหากเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงอันมี สาเหตุมาจากโครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ค-49

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง 1.2 คุณภาพอากาศ 2) มลพิษทางอากาศ	1. ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาทำการดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้งขณะที่ไม่ใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	2. หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานอยู่เสมอ	- โครงการได้มีการตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-25 ภาคผนวกที่ ค-12
	3. จัดให้มีผืนงหรือตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลามคลุมรอบตัว อาคารตลอดแนวด้านข้างทั้ง 4 ด้าน และตลอดความสูงของอาคารที่กำลัง ก่อสร้าง	- โครงการได้ติดตั้งตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) คลุม รอบตัวอาคารปัจจุบันได้นำผ้ากันฝุ่น (mesh sheet) ออกแล้วเนื่องจากสิ้นสุดการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-19 ภาคผนวกที่ ค-51
	4. พื้นที่กองวัสดุต้องปิดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้อมและฉีดพรมด้วยน้ำ เพื่อให้ผิวเปียกอยู่เสมอ	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่กองวัสดุและมีการฉีดพรมน้ำ เพื่อให้ผิวเปียกอยู่เสมอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-20 ภาคผนวกที่ ค-22 ภาคผนวกที่ ค-52

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง 1.2 คุณภาพอากาศ 2) มลพิษทางอากาศ	5. จัดให้มีพื้นที่ล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างก่อนออกสู่ถนนหรือ เส้นทางจราจรภายนอก	- โครงการได้จัดให้มีจุดทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	6. จัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะหลังรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างเพื่อลดการรบกวนหรือ ฟุ้งกระจายของวัสดุก่อสร้าง	- โครงการได้กำชับให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องใช้ ผ้าใบปิดคลุมให้มิดชิด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง 1.2 คุณภาพอากาศ 1.3) ระดับเสียง	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ข้อ 1.3) ระดับเสียง 2) ระดับเสียง 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็น ประจำตลอดระยะก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามด้านหน้าพื้นที่โครงการพร้อม ทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัท คอนเน็กซ์ 64 จำกัด เพื่อรับ เรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่าง เร่งด่วน	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พัก อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำตลอดระยะ ก่อสร้าง และมีกล่องรับความคิดเห็น เพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นและจัดให้มีไลน์กลุ่มเพื่อรับ เรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยอีกช่องทางหนึ่ง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ค-1 ภาคผนวกที่ ค-7



ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง 1.2 คุณภาพอากาศ 1.3) ระดับเสียง	2. กำหนดวันและเวลาทำงานในระยะก่อสร้างตามเวลา ดังนี้ - กำหนดช่วงเวลาทำงานและงานเจาะเสาเข็ม ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียง ยกเว้นการเทปูน ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ (ประมาณ 12 วัน/เดือน) ดำเนินการไม่เกิน 20.00 น. โดยจะต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้านและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ อยู่ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. และไม่มีกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในกรณีที่มีความจำเป็น จะต้องดำเนินการก่อสร้างเกินเวลาในกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องเป็นครั้งคราว ได้แก่ การเทปูนระบบทำฐานราก จะดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต พร้อมทั้งส่งแผนงานในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยให้ดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-14 ภาคผนวกที่ ค-6
	- วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ และจะกำชับให้ผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด	- โครงการได้กำชับให้ในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ และได้กำชับให้ผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-6
	3. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ไว้ในพื้นที่โครงการด้านที่ห่างจากที่พักอาศัยของประชาชน เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชน	- โครงการได้มีการจัดวางเครื่องจักรและกิจกรรมให้อยู่ห่างจากพื้นที่ข้างเคียงมากที่สุดปัจจุบันไม่มีเครื่องจักรในพื้นที่โครงการแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง 1.2 คุณภาพอากาศ 1.3) ระดับเสียง	4. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด	- โครงการได้จัดให้มีการตรวจเช็คเครื่องมือ อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-25 ภาคผนวกที่ ค-12
	5. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวต้องดับเครื่องหรือเบาคู่มือเครื่องระหว่างการพัก	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาทำการดับเครื่องยนต์เครื่องจักรทุกครั้งขณะที่ไม่ใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	6. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้นและต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง เช่น หยอดน้ำมันหล่อลื่น เพื่อช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร	- โครงการได้จัดให้มีการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง ให้มีการทำงานได้อย่างปกติ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-25 ภาคผนวกที่ ค-12

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข  (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง  1.2 คุณภาพอากาศ  1.3) ระดับเสียง	7. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง	- โครงการได้มีกฎหมายห้ามให้คนงานส่งเสียงดัง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	8. ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง และ ควบคุมความเร็วในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- โครงการได้มีการดูแลรถบรรทุกให้อยู่ในสภาพดี และ จัดทำป้ายจำกัดความเร็วในพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-25 ภาคผนวกที่ ค-11
	9. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างฐานรากมีการใช้มาตรการป้องกันผลกระทบด้าน เสียง สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ยกเว้นทิศตะวันตก สูง 7 เมตร ด้วย วัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือวัสดุเทียบเท่า	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
	10. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 1 ของโครงการมีการใช้มาตรการป้องกัน ผลกระทบด้านเสียง ด้วยวัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือวัสดุเทียบเท่า ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร มีความสูง 3 เมตร ด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออก ยกเว้นทิศตะวันตก มีความสูง 3.50 ม.	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง 1.2 คุณภาพอากาศ 1.3) ระดับเสียง	11. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 2 มีการใช้มาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียง ด้วยวัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือวัสดุ เทียบเท่า ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร มีความสูง 3.50 เมตร ด้านทิศ เหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
	12. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 3 ถึงชั้น 5 มีการใช้มาตรการป้องกันผลกระทบ ด้านเสียงด้วยวัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือ วัสดุเทียบเท่า ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร มีความสูง 3.00 เมตร ด้าน ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
	13. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 6 มีการใช้มาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียง ด้วยวัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือวัสดุ เทียบเท่า ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร มีความสูง 1.00 เมตร ด้านทิศ เหนือ และทิศตะวันออก ยกเว้นทิศตะวันตก มีความสูง 3.50 ม.	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
	14. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 7 ถึงชั้น 26 การใช้มาตรการป้องกันผลกระทบ ด้านเสียงด้วยวัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือ วัสดุเทียบเท่า ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร มีความสูง 1.00 เมตร ด้าน ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง 1.2 คุณภาพอากาศ 1.3) ระดับเสียง	15. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 27 ถึงชั้น 36 การใช้มาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียงด้วยวัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือวัสดุเทียบเท่า ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร มีความสูง 1.00 เมตร ด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก สำหรับทิศตะวันออก ไม่มีมาตรการติดตั้งกำแพงกันเสียง	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
	16. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 37 ถึงชั้น 42 การใช้มาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียงด้วยวัสดุ Steel ที่สามารถลดระดับความดังเสียงได้ 25 dB (A) หรือวัสดุเทียบเท่า ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร มีความสูง 1.00 เมตร ด้านทิศเหนือ สำหรับทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ไม่มีมาตรการติดตั้งกำแพงกันเสียง	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
	17. ระดับเสียงที่ระดับก่อสร้างชั้น 43 ขึ้นไป ไม่มีมาตรการติดตั้งกำแพงกันเสียงเนื่องจากไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	- ปัจจุบันโครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
	18. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ว่าจ้าง บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีคุณภาพและได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข ภาคผนวกที่ ค ภาคผนวกที่ ง

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง 1.2 คุณภาพอากาศ 1.4) ความสั่นสะเทือน	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุใน <b>หัวข้อ 1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ข้อ 1.4) ความสั่นสะเทือน</b> <b>3) แรงสั่นสะเทือน</b> <u>มาตรการป้องกันเชิงรุก</u> 1. บริษัท คอนแน็กซ์ 64 จำกัด ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงต่อบุคคลที่อยู่อาศัยในบ้าน/อาคารข้างเคียง เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานก่อสร้างในโครงการ ตลอดจนแจ้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบรับทราบข้อมูล รวมทั้งแนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น ผู้จัดการโครงการ ผู้รับเหมาโครงการ เป็นต้น ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงต่อบุคคลที่อยู่อาศัยในบ้าน/อาคารข้างเคียงก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างเพื่อให้ผู้ที่พักอาศัยข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบรับทราบข้อมูล	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-9 ภาคผนวกที่ ค-7
	2. ก่อนเริ่มงานก่อสร้างในพื้นที่โครงการ ตัวแทนโครงการและผู้รับเหมาภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท คอนแน็กซ์ 64 จำกัด ต้องแจ้งเจ้าบ้านหรือตัวแทนของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียง และสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้ว กำแพงบ้านและตัวอาคาร และจัดทำสำเนาเป็น 2 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินหากเกิดความเสียหายและซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม หากเกิดการแตกร้าวขึ้น หรือได้รับผลกระทบจากโครงการ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการได้โดยตรง	- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารข้างเคียงโครงการก่อนการก่อสร้างพร้อมถ่ายภาพองค์ประกอบของอาคารข้างเคียงโครงการเพื่อเป็นหลักฐานสภาพดั้งเดิมของอาคารก่อนการก่อสร้างแล้ว พร้อมทั้งทำสำเนาการตรวจสอบและภาพถ่ายมอบต่อเจ้าของเพื่อการรับทราบร่วมกัน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ค-7

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง 1.2 คุณภาพอากาศ 1.4 ) ความสั่นสะเทือน(ต่อ)	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็น ประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึง ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณ ป้อมยามพร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของ บริษัท คอนแน็กซ์ 64 จำกัด เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ตลอดระยะก่อสร้าง หากพบว่า เรื่องร้องเรียนให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงต่อบ้านพัก อาศัยข้างเคียง และมีกล่องรับความคิดเห็นเพื่อรับ เรื่องร้องเรียนผลกระทบที่เกิดขึ้นและจัดให้มีไลน์กลุ่ม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยอีกช่องทางหนึ่ง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ พบโดยทันที	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-1 ภาคผนวกที่ ค-7 ภาคผนวกที่ ค-49
	4. ในช่วงก่อสร้างเดือนที่ 4 เป็นต้นไป ติดตั้งเครื่องวัดความสั่นสะเทือน Semimometr หรือเครื่องวัดความสั่นสะเทือนอื่น ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ใน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านที่ติดกับบ้านพักอาศัย เลขที่ 21 สูง 2 ชั้น (ด้านทิศ เหนือของพื้นที่โครงการ) ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจได้รับความสั่นสะเทือนจาก กิจกรรมจากงานเจาะเสาเข็มในระยะก่อสร้างมากที่สุด หากค่าความ สั่นสะเทือนเกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที ต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ สั่นสะเทือนทั้งหมด และทำการปรับปรุงให้ไม่เกินค่ามาตรฐาน ก่อนเริ่ม ดำเนินการก่อสร้างต่อไป	- โครงการได้ติดตั้งเครื่องวัดความสั่นสะเทือนบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ติดกับบ้านพักอาศัย เลขที่ 21 สูง 2 ชั้น (ด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ) เพื่อเป็นการ ติดตามค่าแรงสั่นสะเทือนจากการเจาะเสาเข็ม เพื่อ ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานหากค่าความสั่นสะเทือนเกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที จากการตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-13 ภาคผนวกที่ ง-3

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง 1.2 คุณภาพอากาศ 1.4 ) ความสั่นสะเทือน(ต่อ)	5. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ใน บริเวณพื้นที่โครงการประกอบกับโครงการจัดให้มีเงินสำรอง จำนวน 20 ล้าน บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) สำหรับเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อ ซ่อมแซม แก้ไข และเยียวยาผลกระทบโดยทันที โดยไม่รอการดำเนินการตาม ขั้นตอนของบริษัทประกันความเสียหาย	- โครงการได้จัดให้มีประกันภัยความรับผิดชอบตาม กฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ บุคคลภายนอก	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-11
	<u>มาตรการป้องกันทั่วไป</u> 1. กำหนดวันและเวลาทำงานในระยะก่อสร้างตามเวลา ดังนี้ - กำหนดช่วงเวลาทำงานและงานเจาะเสาเข็ม ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00- 17.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่ กำหนด ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ยกเว้นการเทปูน ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ (ประมาณ 12 วัน/เดือน) ดำเนินการไม่ เกิน 20.00 น. โดยจะต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงและหน่วยราชการที่ เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ด้วยการลงพื้นที่แจ้งตามบ้าน และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาดำเนินการก่อสร้าง โครงการในวันจันทร์ถึงเสาร์ อยู่ในช่วงเวลา 8.00- 17.00 น. และไม่มีกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และ วันหยุด นักชดถุกษ์ ในกรณีมีความจำเป็น จะต้อง ดำเนินการก่อสร้างเกินเวลาในกิจกรรมก่อสร้างที่ ต่อเนื่องเป็นครั้งคราว ได้แก่ การเทปูนระบบทำฐาน ราก จะดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต พร้อมทั้งส่งแผนงานในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยให้ดำเนินการได้ไม่เกิน เวลา 20.00 น.	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-14 ภาคผนวกที่ ค-6



ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง 1.2 คุณภาพอากาศ 1.4 ) ความสั่นสะเทือน(ต่อ)	- วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ และจะกำชับให้ ผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด	- โครงการได้กำหนดให้วันอาทิตย์และวันหยุด นักขัตฤกษ์จะไม่มีการก่อสร้างใดๆและกำชับให้ ผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-6
	2. จำกัดความเร็วรถบรรทุกในช่วงที่วิ่งเข้าออกถนนบริเวณด้านหน้าโครงการไม่ เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง และเมื่ออยู่ในเขตโครงการให้รถบรรทุกวิ่งตามแนว ถนนในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น	- โครงการได้มีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและให้ รถบรรทุกวิ่งตามทางที่กำหนดไว้	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11 ภาคผนวกที่ ค-14
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถบรรทุกในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะใน บริเวณบ้านพักอาศัยเลขที่ 21 สูง 2 ชั้น และอาคารพักอาศัย เลขที่ 19,19/1 และ19/2 สูง 3-4 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ใกล้เส้นทางวิ่งรถบรรทุกมากที่สุด โดยควบคุมให้เดินรถผ่านที่ละคัน (ไม่วิ่งสวนกัน) ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งจะ สามารถลดระดับความสั่นสะเทือนจากงานขนส่งจากเดิม 3.8506 มิลลิเมตร/ วินาที ลดลงเหลือ 1.9253 มิลลิเมตร/วินาที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดิน รถบรรทุกในพื้นที่โครงการ ให้เดินรถทีละคันบริเวณ บ้านพักอาศัยเลขที่ 21 สูง 2 ชั้น และอาคารพักอาศัย เลขที่ 19,19/1 และ 19/2 เพื่อเป็นการลด แรงสั่นสะเทือน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ค-17
	4. การตั้งวางเครื่องจักร เครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดความ สั่นสะเทือน ให้ตั้งถอยร่นเข้ามาในโครงการไม่เกินแนวเขตอาคารก่อสร้าง โดยเฉพาะพื้นที่ติดกับอาคาร-ข้างเคียง	- โครงการได้จัดวางเครื่องจักร เครื่องยนต์ อุปกรณ์ ก่อสร้างให้ห่างจากพื้นที่ข้างเคียงปัจจุบันไม่มี เครื่องจักรในพื้นที่โครงการแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง 1.2 คุณภาพอากาศ 1.4 ) ความสั่นสะเทือน(ต่อ)	5. ในช่วงขุดเจาะเสาเข็มและงานเปิดหน้าดินทำฐานรากอาคารต้องจัดให้มี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานเข้าไปสังเกตการณ์และ สอบถามเจ้าของอาคารหรือผู้อยู่อาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาที่อาคารข้างเคียงอาจได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้าง นำมาปรับปรุงแก้ไขหรือปรับแผนการก่อสร้างให้เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อ ประสานงานเข้าไปสังเกตการณ์และสอบถามเจ้าของ อาคารหรือผู้อยู่อาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาที่อาคารข้างเคียงอาจ ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไขหรือปรับแผนการก่อสร้างให้เหมาะสม	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-7
	6. เมื่อได้รับแจ้งว่ามีอาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างโครงการ เจ้าหน้าที่ประสานงานต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานก่อสร้างพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรือปรับแผนการ ก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็ว	- โครงการได้จัดให้เจ้าหน้าที่ประสานงานรับผิดชอบ งานก่อสร้างพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรือปรับ แผนการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อมี ผลกระทบต่อบ้านพักอาศัยข้างเคียง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ค-49
	7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็น ประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึง ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ บริเวณป้อมยามพร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของบริษัท คอน เน็กซ์ 64 จำกัด เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีติดตามเรื่อง ร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดระยะก่อสร้าง หากพบว่ามียี่งร้องเรียนให้ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พัก อาศัยข้างเคียงและมีกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณ ป้อมยามแล้วและจัดให้มีไลน์กลุ่มเพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนจากผู้พักอาศัยอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น และติดตามเรื่องร้องเรียนที่ อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ค-1 ภาคผนวกที่ ค-7 ภาคผนวกที่ ค-49

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง 1.2 คุณภาพอากาศ 1.4 ) ความสั่นสะเทือน(ต่อ)	8. มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน	- โครงการได้จัดให้มีลำดับขั้นตอนในการรับเรื่อง ร้องเรียนแก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-3 ภาคผนวกที่ ข-27 ภาคผนวกที่ ค-61
	9. จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการ ร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้จะระบุชื่อ วัน และเวลาร้องเรียน รวมทั้ง กิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว	- โครงการได้มีการตรวจวัดค่าสั่นสะเทือนจากการ ก่อสร้าง จากการตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-13 ภาคผนวกที่ ง-3
	10. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและควบคุมการก่อสร้างให้ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	- โครงการได้จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่าง ใกล้ชิดเพื่อควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลัก วิศวกรรม	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-7 ภาคผนวกที่ ข-12

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง 1.2 คุณภาพอากาศ 1.4 ) ความสั่นสะเทือน(ต่อ)	11. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีประวัติการทำงานที่ดี ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงาน ก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่าง ต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน	- โครงการได้จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีประวัติการทำงานที่ดี เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข ภาคผนวกที่ ค ภาคผนวกที่ ง
	12. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานก่อสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะงาน ฐานรากและงานโครงสร้างหลักตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออก ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติ ตามมาตรฐานก่อสร้างที่เหมาะสมตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-4

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย ข้อ (2) ภายในพื้นที่ บ้านพักคนงานก่อสร้าง(พัก อาศัยนอกพื้นที่โครงการ	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 4.3) <b>อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อ (2) ภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง</b> <b>พักอาศัยนอกพื้นที่โครงการ</b> <b>4) ผลกระทบจากบ้านพักคนงาน(คนงานพักอาศัยอยู่นอกพื้นที่โครงการ)</b>			
	1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 2x3 เมตร บริเวณ ด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา/ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ บ้านพักคนงานได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาผู้ควบคุม งานได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน	- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ แสดงรายละเอียดบนป้าย ดังนี้ ชื่อโครงการ ที่ตั้ง โครงการ ประเภทและขนาดของอาคาร ชื่อเจ้าของ โครงการ ระยะเวลาการก่อสร้างและผู้รับผิดชอบใน การควบคุมปัจจุบันได้นำออกแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-10
	2. จัดทำรั้วล้อมรอบบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วนความสูงอย่างน้อย 2 เมตร และกำหนดให้มีทางเข้า-ออกบ้านพักคนงานจำนวน 1 จุด เพื่อตรวจสอบและ ควบคุมการเข้า-ออกของคนงานก่อสร้าง	- โครงการได้ดำเนินการจัดทำรั้วล้อมรอบบ้านพัก คนงานอย่างเป็นสัดส่วน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-39
	3. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกบ้านพักคนงาน ก่อสร้าง โดยคนงานก่อสร้างจะสามารถออกจากบ้านพักคนงานได้เมื่อได้รับ อนุญาตเท่านั้น	- โครงการได้ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-17
	4. กำชับให้คนงานช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณบ้านพักคนงาน	- โครงการได้มีกฎระเบียบให้คนงานช่วยกันรักษาความ สะอาดบริเวณบ้านพักคนงาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-39

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข  (1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง  อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย ข้อ (2) ภายในพื้นที่ บ้านพักคนงานก่อสร้าง(พัก อาศัยนอกพื้นที่โครงการ	5 จัดระเบียบคนงานไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง เช่น ห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มสุรา/เสพและจำหน่ายยาเสพติด	- โครงการได้ดำเนินการจัดระเบียบคนงานไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-39
	6. จัดให้มีบ้านพักคนงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ห้อง (คิดอัตรา 2 คน/ห้อง)	- โครงการได้ดำเนินการให้ให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-39
	7. ให้จัดเตรียมหัวฉีดน้ำดับเพลิงมือถือแบบแห้งอย่างน้อย 1 ชุด/อาคาร หรือติดตั้งไว้ในระยะทางไม่เกิน 45 เมตร	- โครงการได้ดำเนินการจัดเตรียมหัวฉีดน้ำดับเพลิงมือถือแบบแห้งอย่างน้อย 1 ชุด/อาคาร	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-36
	8. ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ	- โครงการได้ดำเนินการให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-39
	9. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างตลอดแนวรั้วบ้านพักคนงาน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในบ้านพักคนงานและพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-40
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข  (2) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงานก่อสร้างอาชีวอนามัย และความปลอดภัย  1) ผลกระทบด้านฝุ่น	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุใน หัวข้อ 4.3) <b>อาชีวอนามัยและความปลอดภัยข้อ 1) ผลกระทบด้านฝุ่นละออง</b> <b>5) ผลกระทบด้านสุขภาพคนงานก่อสร้าง</b>  1. กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่ทำการผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากาก ซึ่งสามารถป้องกันฝุ่น ตลอดระยะเวลาในการทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ	- โครงการได้กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมากจะต้องใส่หน้ากากซึ่งสามารถป้องกันฝุ่น ตลอดระยะเวลาในการทำงานเพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11 ภาคผนวกที่ ค-41



ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข  (2) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงานก่อสร้างอาชีวอนามัย และความปลอดภัย  1) ผลกระทบด้านฝุ่น	2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุใน <b>หัวข้อ 1.2 คุณภาพอากาศ ข้อ 1) ฝุ่นละออง</b>  1. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หินทราย เพื่อป้องกันการรบกวน บนถนน	- โครงการได้กำชับให้รถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีการคลุมผ้าใบอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรบกวน บนถนน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	2. จัดให้มีหัวสเปรย์น้ำ (Spray Nozzles) ฉีดตลอดเวลาที่ทำการก่อสร้าง โดย ติดตั้งระหว่างอาคารที่กำลังก่อสร้างและผ้าใบกันฝุ่น (mesh sheet) บนตัว อาคารทุกชั้นที่กำลังก่อสร้าง เพื่อดักจับฝุ่นละอองจากอาคารก่อสร้างในชั้นที่ สูงที่ฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง	- โครงการได้จัดให้มีหัวสเปรย์น้ำ (Spray Nozzles) ปัจจุบันได้นำออกแล้วแต่จัดให้มีการฉีดพรมน้ำเพื่อ ลดฝุ่นละอองและติดตั้งผ้าใบกันฝุ่น (mesh sheet) บนตัวอาคารทุกชั้นที่กำลังก่อสร้างปัจจุบันได้นำผ้ากัน ฝุ่น (mesh sheet) ออกแล้วเนื่องจากสิ้นสุดการ ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5 ภาคผนวกที่ ค-21 ภาคผนวกที่ ค-51
	3. จัดให้มีหัวสเปรย์น้ำ เพื่อฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้ เกิดฝุ่นละออง ให้มีความชื้นตลอดเวลา โดยติดตั้งระบบสเปรย์น้ำแบบ อัตโนมัติ (Time Switch) ให้มีการฉีดสเปรย์น้ำทุกชั่วโมง ชั่วโมงละประมาณ 15 นาที ตลอดเวลาทำการก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีหัวสเปรย์น้ำ (Spray Nozzles) ฉีด พรมน้ำที่ทำการก่อสร้างแล้วปัจจุบันได้นำออกแล้วแต่ จัดให้มีการฉีดพรมน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5 ภาคผนวกที่ ค-21
	4. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น และเมื่อเปิดหน้าดินแล้วต้องปิดหน้าดินด้วยคอนกรีตหรือยางแอสฟัลท์ทันที ที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำงานที่ผิวพื้น	- โครงการได้จัดให้มีการจัดวางกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและได้ปิดคลุมอย่างมิดชิดและเปิดหน้าดิน เท่าที่จำเป็น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-19 ภาคผนวกที่ ค-22 ภาคผนวกที่ ค-52

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (2) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงานก่อสร้าง อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย 1) ผลกระทบด้านฝุ่น	5. จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่มี การหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด	- โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างและใช้วัสดุสำเร็จรูป และกึ่งสำเร็จรูป	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-24 ภาคผนวกที่ ค-50
	6. บริเวณปากทางเข้า-ออกต้องปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่นตกค้างจน ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการได้ทำการปิดประตูทางเข้า-ออกตลอดเวลาจะ เปิดเมื่อมีรถเข้า-ออก และมีการทำความสะอาดพื้นผิว เมื่อมีวัสดุร่วงหล่น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5 ภาคผนวกที่ ค-8
	7. เศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้องไม่มีการกองหรือกักไว้ที่หน้างาน โดยจัดให้มี รถบรรทุกมารับไปกำจัด	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่กองเศษวัสดุที่เหลือใช้ เพื่อรอ นำไปกำจัดต่อไป	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-22
	8. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างโดยใช้แรงดัน น้ำสูงฉีดชะล้างทำความสะอาดล้อรถ และช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณ ทางเข้า-ออก พื้นที่ถมดินและบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อ ป้องกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติดกับล้อรถ	- โครงการได้จัดให้มีจุดทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ใช้ ขนส่งวัสดุก่อสร้าง บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ โครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติดกับล้อ รถ ก่อนออกสู่อากาศที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9



ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการสาธารณสุข (2) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงานก่อสร้าง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	9. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทราาย ที่ตกหล่นอยู่บริเวณ พื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อยตกหล่นต้องทำความสะอาด สะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	- โครงการได้จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเศษดิน ทราายที่ตกหล่น โดยทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5
1) ผลกระทบด้านฝุ่น	10. จำกัดความเร็วของรถให้มีความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลด ปริมาณฝุ่นละออง	- โครงการได้มีการติดป้ายจำกัดความเร็วของรถ เพื่อ ลดฝุ่นละออง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการสาธารณสุข (2) ผลกระทบต่อสุขภาพคนงานก่อสร้าง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) ผลกระทบด้านฝุ่น	11. โครงการจะติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในแต่ละวัน และหากพบว่าคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM <sub>2.5</sub> ) มีค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM <sub>2.5</sub> ) ทันที ได้แก่ งานที่ใช้เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล งานขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ งานตัด เเจาะ เจียรคอนกรีต ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และหากหน่วยงานราชการขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้างหรือในการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ก็จะทำให้ความร่วมมือกับทางราชการอย่างเคร่งครัด	- หากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศบ่งชี้ว่าปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM <sub>2.5</sub> ) มีค่าเกินมาตรฐานฯ โครงการจะยุติกิจกรรมการก่อสร้างบางส่วนที่ก่อให้เกิดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM <sub>2.5</sub> ) ทันที พร้อมทั้งมีการฉีดพรมน้ำและการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องยนต์เป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-25 ภาคผนวกที่ ค-3 ภาคผนวกที่ ค-5 ภาคผนวกที่ ค-12 ภาคผนวกที่ ค-60
	12. จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหานั้นทันที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน และมีกล่องรับความคิดเห็นเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นและมีไลน์กลุ่มสำหรับอาคารพักอาศัยข้างเคียงเพื่อรับเรื่องราวอีกช่องทางหนึ่ง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-1

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการสาธารณสุข (2) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงานก่อสร้าง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) ผลกระทบด้านฝุ่น	13. จัดให้มีระบบบันทึกข้อร้องเรียนปัญหาจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไข ที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อผู้ ร้องเรียน วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อ ร้องเรียนดังกล่าว เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุและกำหนดแนวทางการ แก้ไขปัญหา	- โครงการได้จัดให้มีแผนผังการรับเรื่องร้องเรียนและ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อ ประสานงาน และมีกล่องรับความคิดเห็น เพื่อรับ เรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น และมีไลน์กลุ่ม สำหรับอาคารพักอาศัยข้างเคียงเพื่อรับเรื่องราวอีก ช่องทางหนึ่ง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ข-27 ภาคผนวกที่ ค-1
	<u>มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</u> 1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 2x3 เมตร แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมการ ก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบใน การควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมทั้งระบุ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (หน่วยงานอนุญาต) และสำนักงานเขตพระโขนง ที่มีหน้าที่ควบคุมงาน ก่อสร้าง โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน ดังนี้	- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และแสดงรายละเอียดบนป้าย ดังนี้ ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ประเภทและขนาดของอาคาร ชื่อ เจ้าของโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง และ ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง โดยติด บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน ปัจจุบันได้นำออกแล้วเนื่องจากสิ้นสุดการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-10

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข</p> <p>(2) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงานก่อสร้าง</p> <p>อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย 1) ผลกระทบด้านฝุ่น</p>	<p>ชื่อโครงการ สกายไรส์ อเวนิว สุขุมวิท 64 Skyrise Avenue Sukhumvit 64 เจ้าของโครงการ บริษัท คอนแน็กซ์ 64 จำกัด</p> <p>ประเภท อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารสำนักงานและพาณิชย์(อาคารชุด) อาคารจอดรถ</p> <p>ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 48 ชั้น (อาคาร D,E) จำนวน 2 อาคาร ขนาดความสูง 46 ชั้น (อาคาร F) จำนวน 1 อาคาร อาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 49 ชั้น (อาคาร G) จำนวน 1 อาคาร อาคารสำนักงานและพื้นที่พาณิชย์ ขนาดความสูง 6 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารจอดรถ ขนาดความสูง 1 ชั้น และชั้นใต้ ดิน 2 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีจำนวนห้องชุดทั้งโครงการ จำนวน 1,968 ห้อง (ห้องชุดเพื่อ พักอาศัยจำนวน 1,961 ห้อง ห้องชุดสำนักงานและพาณิชย์ จำนวน 7 ห้อง)</p> <p>บริษัทรับเหมาก่อสร้าง.....</p> <p>ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง 39 เดือน ตั้งแต่.....ถึง.....</p> <p>เวลาก่อสร้างประจำวัน 08.00-17.00 น.</p> <p>ชื่อของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง.....</p> <p>เบอร์โทรศัพท์.....</p> <p>หน่วยงานราชการที่ควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร (หน่วยงาน อนุญาต) และสำนักงานเขตพระโขนง</p> <p>เบอร์โทรศัพท์.....</p> <p>มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่.....</p>	<p>- ปัจจุบันได้นำป้ายชื่อโครงการออกแล้ว เนื่องจากสิ้นสุดการก่อสร้าง</p>	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-10

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (2) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงานก่อสร้าง อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย 1) ผลกระทบด้านฝุ่น	2. จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือนจาก การก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมี การร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ จะระบุ ชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้ง กิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว	- โครงการได้จัดให้มีแผนผังการรับเรื่องร้องเรียนและ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน และมีกล่องรับความคิดเห็น เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่ อาจจะเกิดขึ้นและมีไลน์กลุ่มสำหรับอาคารพักอาศัย ข้างเคียงเพื่อรับเรื่องราวอีกช่องทางหนึ่ง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ข-27 ภาคผนวกที่ ค-1
	3. จัดทำระบบบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และ เวลา	- โครงการได้จัดทำบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-13

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (2) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงานก่อสร้าง อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย 1) ผลกระทบด้านฝุ่น	มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง 4. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับเหมา มากที่สุด	- โครงการได้มีการจัดวางเครื่องจักรและกิจกรรมให้อยู่ ห่างจากพื้นที่ข้างเคียงมากที่สุดปัจจุบันไม่มีเครื่องจักร ในพื้นที่โครงการแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3
	5. ทำผนังหรือตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) กันกิจกรรมและแหล่งกำเนิดฝุ่น เพื่อ ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น	- โครงการได้ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง(Mesh Sheet) ตั้งแต่ ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคารปัจจุบันได้นำ ออกแล้วเนื่องจากสิ้นสุดการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-51
	6. ควบคุมและลดปริมาณน้ำไหลและปริมาณน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีรางระบายน้ำถาวรแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-15 ภาคผนวกที่ ค-23

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (2) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงานก่อสร้าง อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย 1) ผลกระทบด้านฝุ่น	7. ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่ โครงการเพื่อขนย้ายออกนอกพื้นที่โครงการ -	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-22
	มาตรการด้านการใช้เครื่องจักร 8. ปิดรถบรรทุกดินในขณะขนดินเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิด	- โครงการได้กำชับให้รถบรรทุกที่เข้า-ออกในพื้นที่ โครงการต้องคลุมผ้าใบให้มิดชิด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	9. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาทำการดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้งขณะที่ไม่ใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	10. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า	- โครงการได้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้ น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ โครงการได้มีการสเปรย์น้ำเพื่อเป็นการลดฝุ่นละออง และมลพิษ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-20

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (2) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงานก่อสร้าง อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย 1) ผลกระทบด้านฝุ่น	11. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ เพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ ยานพาหนะในการขนส่งทั้งประเภทและเวลาข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่	- โครงการกำหนดเวลาในการขนส่งวัสดุ เพื่อลดปัญหา ฝุ่นจราจรและหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วนในเส้นทางที่มี การจราจรหนาแน่น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-6
	<u>มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง</u> 12. ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย	- โครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิด ฝุ่นละอองน้อยเป็นวัสดุสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป และ มีการฉีดพรมน้ำตลอดเวลาเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-20 ภาคผนวกที่ ค-50
	13. จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้เพียงพอ	- โครงการได้จัดหาแหล่งน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง โดยแหล่ง น้ำที่ใช้เป็นน้ำประปาจากหน่วยงานที่ขออนุญาตใช้น้ำ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-30
	14. ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด	- โครงการได้กำชับให้การขนส่งต้องปิดคลุมให้มิดชิดเพื่อ ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	15. จัดให้มีคนงานและระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน ในกรณีที่ทำการท ของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น	- โครงการได้จัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดเมื่อมี เศษดินหรือวัสดุเกิดการล่วงหล่น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5
	<u>มาตรการเฉพาะด้านการจัดการของเสีย</u> 16. ละเว้นการเผามูลฝอยและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้ห้ามมิให้มีการเผามูลฝอยในพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)





องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (2) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงานก่อสร้าง อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย 1) ผลกระทบด้านฝุ่น	<u>มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน</u> 17. เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็นส่วนอื่นที่เปิดแล้ว ควรปิดผ้าคลุมไว้หาก ไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น	- โครงการได้มีการขุดเปิดหน้าดินเท่าที่จำเป็น และทำ การฉีดพรมน้ำเพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองปัจจุบันไม่มี การเปิดหน้าดินแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5 ภาคผนวกที่ ค-63
	<u>มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง</u> 18. การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบันทีก (Bund) และฉีดพรมน้ำให้ เปียกชื้นเสมอ	- ปัจจุบันไม่มีกองทรายในพื้นที่โครงการแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-20
	19. การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามา โดยบรรจุในภาชนะที่ มิดชิด	- ปัจจุบันไม่มีการนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง แล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-6
	<u>มาตรการเฉพาะด้านการขนดิน</u> 20. ล้างล้อรถบรรทุก ทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีจุดทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ โครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติดกับล้อ รถ ก่อนออกสู่นอกพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ สกายไรส์ อเวนิว สุขุมวิท 64 (สิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท คอนเน็กซ์ 64 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (2) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงานก่อสร้างอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 1) ผลกระทบด้านฝุ่น	21. ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	- โครงการได้ดูแลทำความสะอาดให้ถนนในพื้นที่ ก่อสร้างอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5
	22. ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีที่ดินแห้ง	- โครงการได้จัดให้มีการฉีดพ่นน้ำบริเวณถนนอยู่เสมอ ในกรณีที่ถนนแห้งเพื่อเป็นการลดฝุ่นละออง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5
	23. ทำประตูทางเข้า-ออก ของรถบรรทุก ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตร จาก บ้านเรือนของผู้ได้รับผลกระทบ	- โครงการได้มีการจัดทำประตูทางเข้า-ออก ให้มี ระยะห่างจากบ้านเรือนของผู้ได้รับผลกระทบ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-8
	24. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดินวัสดุก่อสร้างและรับส่ง คนงาน โดยระบุ ชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พัก อาศัยใกล้เคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้เส้นทางร่วมกับรถบรรทุกได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจาก การขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงาน	- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดินวัสดุก่อสร้างและรับส่ง คนงาน โดยระบุ ชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อปัจจุบันได้นำออกแล้วเนื่องจากสิ้นสุด การก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-31
	25. ติดตั้งสัญญาณไฟส่องสว่างรอบรั้วพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืน	- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-32

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



จัดทำโดย  
บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ สกายไรส์ อเวนิว สุขุมวิท 64 (สิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท คอนเน็กซ์ 64 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (2) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงานก่อสร้างอาชีพอนามัย และความปลอดภัย 1) ผลกระทบด้านฝุ่น	26. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้บริษัทควบคุมงานก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ได้ว่าจ้าง บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีคุณภาพและได้ปฏิบัติตาม มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข ภาคผนวกที่ ค ภาคผนวกที่ ง
	27. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ก่อสร้างและกล่องรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนกรณีเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการได้จัดให้มีแผนผังการรับเรื่องร้องเรียน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อ ประสานงานและมีกล่องรับความคิดเห็นและมีไลน์ กลุ่มสำหรับอาคารบ้านพักอาศัยข้างเคียงเพื่อรับ เรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ค-1
	28. กรณีเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงอันมีสาเหตุมาจากโครงการเจ้าของ โครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบการแก้ไขทันที	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบการ แก้ไขทันทีในกรณีที่เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ค-49

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



จัดทำโดย  
บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (2) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงานก่อสร้าง (ต่อ) อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย ข้อ 2) ผลกระทบ ด้านเสียงต่อคนงานก่อสร้าง	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุใน <b>หัวข้อ 4.3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อ 2) ผลกระทบด้านเสียงต่อคนงานก่อสร้าง</b>			
	1. จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน	- โครงการได้ดำเนินการให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-41
	2. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี	- โครงการได้ดำเนินการให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-18
	3. กำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง	- โครงการได้ดำเนินการให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11 ภาคผนวกที่ ค-41
	4. กำหนดระยะเวลาทำงานของคนงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับระดับเสียงที่คนงานก่อสร้างจะได้รับ	- โครงการได้ดำเนินการกำหนดระยะเวลาทำงานของคนงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับระดับเสียงที่คนงานก่อสร้างจะได้รับ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-6
	5. กำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง	- โครงการได้ดำเนินการให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง	ไม่มี	-
	6. ติดป้ายบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง	- โครงการได้ให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11 ภาคผนวกที่ ค-41

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการสาธารณสุข (2) ผลกระทบต่อสุขภาพคนงานก่อสร้าง (ต่อ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อ 2)ผลกระทบด้านเสียงต่อคนงานก่อสร้าง	7. ปรับปรุงที่แหล่งกำเนิด - บำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ ตามกำหนดระยะเวลาการใช้งาน หรือก่อนที่จะเกิดการชำรุด การตรวจเติมสารหล่อลื่นเพื่อลดการสึกหรอเนื่องจากการเสียดสี การตรวจสอบ/ขันน็อตยึดส่วนประกอบต่างๆ ให้แน่นสนิท การบำรุงรักษานี้ควรเป็นระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance)	- โครงการได้ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ ตามกำหนดระยะเวลาการใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-25 ภาคผนวกที่ ค-12
	- เลือกใช้เครื่องจักรที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น เครื่องจักรแบบใช้ไฟฟ้า	- โครงการได้ใช้เครื่องจักรที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น เครื่องจักรแบบใช้ไฟฟ้าและทำการตรวจเช็คก่อนการใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-10
	- ลับคมใบเลื่อย ใบมีดกบไสไม้ ดอกกัดขึ้นรูชิ้นงานไม้ เป็นต้น ให้ความคมเพื่อช่วยลดระดับเสียงจากการตัด ใส กัดผิวเนื้อไม้ชิ้นรูปชิ้นงาน	- โครงการได้ดำเนินการลับคมใบเลื่อย ใบมีดกบไสไม้ ดอกกัดขึ้นรูชิ้นงานไม้ ให้ความคมเพื่อช่วยลดระดับเสียงจากการตัด ใส กัดผิวเนื้อไม้ชิ้นรูปชิ้นงาน	ไม่มี	-
	- การติดตั้งเครื่องจักรบนพื้นที่มีความมั่นคงและติดอุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือนที่ฐานหรือขาของเครื่องจักร เช่นยางหรือสปริง เมื่อแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรลดลง ระดับเสียงที่เกิดขึ้นก็จะลดตามลงด้วย นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาเสียงดังที่ส่งผ่านไปตามโครงสร้างของอาคารด้วย	- โครงการได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรบนพื้นที่มีความมั่นคงและติดอุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือนที่ฐานหรือขาของเครื่องจักร	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข  (2) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงานก่อสร้าง (ต่อ) อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย ข้อ 2)ผลกระทบด้าน เสียงต่อคนงานก่อสร้าง	8. การป้องกันที่ทางผ่านของเสียง - เลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงเหมาะสมกับลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นในแต่ละความถี่ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง - จัดห้องเก็บเสียง และฝุ่นในการตัดการเจียรกระเบื้องปูพื้นและวัสดุต่างๆ พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์กันเสียงสำหรับคนงาน - ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีฝาครอบเพื่อลดระดับเสียง	- โครงการได้ดำเนินการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงเหมาะสมและมีการตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดี	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-10 ภาคผนวกที่ ข-25
	9. การป้องกันที่ตัวบุคคล - จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ครอบหูลดเสียง (Ear Plug) ต้องทำด้วยพลาสติกยางโฟม หรือวัสดุอื่นที่อ่อนนุ่มและไม่ระคายเคือง ใช้ที่อุดหูทั้ง 2 ข้างและสามารถลดระดับเสียงได้ไม่น้อยกว่า 33 dB(A) โดยให้คนงานสวมใส่ในขณะ การขึ้นโครงสร้างและการเก็บงาน และตกแต่ง - จัดให้มีการหยุดพักการทำงานชั่วคราวหรือหมุนเวียนสับเปลี่ยนคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนเก็บงาน และตกแต่ง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน	- โครงการได้ดำเนินการจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ครอบหูลดเสียง (Ear Plug) และจัดให้มีการหยุดพักการทำงานชั่วคราวหรือหมุนเวียนสับเปลี่ยนคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลาเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11 ภาคผนวกที่ ค-41

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข (2) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงานก่อสร้าง (ต่อ) อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย ข้อ 2)ผลกระทบด้าน เสียงต่อคนงานก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หากภายในพื้นที่ก่อสร้างมีระดับเสียงที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป จะต้องทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรณีที่คนงานใช้เครื่องเจาะมือถือ และทำงานที่ระยะ 1 เมตร ใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ซึ่งมีค่าอัตราการลดเสียงของอุปกรณ์ (NRR) 32 dB ให้มีชั่วโมงการทำงาน 6.35 ชั่วโมง และทำงานที่ระยะ 3 เมตร และ 5 เมตร ใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) ชนิดโฟม มีค่าอัตราการลดเสียงของอุปกรณ์ (NRR) 33 dB ให้มีชั่วโมงการทำงาน 8 ชั่วโมง</li> <li>● กรณีที่คนงานใช้เครื่องตัดแบบมือถือ และทำงานที่ระยะ 1 เมตร ใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ซึ่งมีค่าอัตราการลดเสียงของอุปกรณ์ (NRR) 32 dB ให้มีชั่วโมงการทำงาน 5.04 ชั่วโมง และทำงานที่ระยะ 3 เมตร และ 5 เมตร ใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) ชนิดโฟม มีค่าอัตราการลดเสียงของอุปกรณ์ (NRR) 33 dB ให้มีชั่วโมงการทำงาน 8 ชั่วโมง</li> <li>● กรณีที่คนงานใช้เครนหอส่งทำงานที่ระยะ 1 เมตร ใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ซึ่งมีค่าอัตราการลดเสียงของอุปกรณ์ (NRR) 32 dB 3 เมตร และ 5 เมตร ให้มีชั่วโมงการทำงาน 8 ชั่วโมง ทำงานที่ระยะ 3 เมตร และ 5 เมตร ใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) ชนิดโฟม มีค่าอัตราการลดเสียงของอุปกรณ์ (NRR) 33 dB ให้มีชั่วโมงการทำงาน 8 ชั่วโมง</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้ดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากระดับเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน</li> </ul>	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11 ภาคผนวกที่ ค-41

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ สกายไรส์ อเวนิว สุขุมวิท 64 (สิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท คอนแน็กซ์ 64 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการสาธารณสุข (2) ผลกระทบต่อสุขภาพคนงานก่อสร้าง (ต่อ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อ 2)ผลกระทบด้านเสียงต่อคนงานก่อสร้าง	10. โครงการจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2562 เรื่องการคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสใบหู โดยจะต้องได้รับเสียงไม่เกิน 85 dB(A) ตลอดระยะเวลาที่สัมผัสเสียงต่อเนื่องนาน 8 ชั่วโมง รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่มีความดังของเสียงเกินค่ามาตรฐานที่ยอมให้สัมผัสได้นานต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง	- โครงการได้ปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2562 เรื่องการคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสใบหู โดยตรวจวัดระดับเสียงในระยะเวลาทำงานโดยเสียงที่ตรวจวัดได้ไม่เกิน 85 dB(A)	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-46
	11. จัดให้มีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมส่วนบุคคล โดยติดไว้ที่คนงานที่ทำหน้าที่เปลี่ยนปลอกเสาเข็ม (Casing) เพื่อบันทึกเสียงสะสมที่คนงานได้รับในแต่ละวันและนำไปพิจารณาเลือกอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมต่อคนงานในแต่ละกิจกรรม หรือกิจกรรมอื่นที่ทำหมุนเวียนเพื่อให้ระดับเสียงที่คนงานได้รับสะสมทั้งวันไม่เกิน 85 dB(A)	- โครงการได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมส่วนบุคคล โดยติดไว้ที่คนงานที่ทำหน้าที่เปลี่ยนปลอกเสาเข็ม (Casing) เพื่อตรวจสอบดูว่า ไม่ให้คนงานได้รับสะสมทั้งวันไม่เกิน 85 dB(A)	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-46
	12. จัดให้มีการหยุดพักการทำงานชั่วคราวหรือหมุนเวียนสับเปลี่ยนคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการทุบฐานรากต่อคนงานที่ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องกดเสาเข็มในระยะ 1 เมตร เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน	- โครงการได้จัดให้มีการหยุดพักการทำงานชั่วคราวหรือหมุนเวียนสับเปลี่ยนคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลาเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน	ไม่มี	-

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



จัดทำโดย  
บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด



องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข  (2) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงานก่อสร้าง (ต่อ)	- กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหรือสารเคมี เช่นบริเวณพื้นที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ หรือน้ำยาต่างๆ ฯลฯ จะต้องแต่งกายให้รัดกุมเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน สวมถุงมือ แว่นตานิรภัยและรองเท้านิรภัยที่เหมาะสมตลอดช่วงเวลาที่ ทำงาน	- โครงการได้ดำเนินการให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงาน ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหรือสารเคมีจะต้องแต่งกายให้ รัดกุมเหมาะสมกับการปฏิบัติงานสวมถุงมือ แว่นตา นิรภัยและรองเท้านิรภัยที่เหมาะสมตลอดช่วงเวลาที่ ทำงาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-41
	- จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อร้ายแรงให้กับคนงานที่มี ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ในกรณีที่มีโรคระบาดในระยะก่อสร้างและกรณีที่มี วัคซีนที่สามารถป้องกันโรคได้แล้ว โดยการฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อและลดความจำเป็นในการเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลและการเสียชีวิต	- โครงการได้ดำเนินการให้มีการตรวจสอบสุขภาพก่อนเข้า ทำงานเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ ร้ายแรง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-21
	- กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงต้องให้ความร่วมมือและจะปฏิบัติ ตามที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ดำเนินการให้ในกรณีเกิดการแพร่ระบาด โรคติดต่อร้ายแรงโครงการจะให้ความร่วมมือและจะ ปฏิบัติตามที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-44

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการสาธารณสุข (2) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงานก่อสร้าง (ต่อ)	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในหัวข้อ 3.6 การป้องกันอัคคีภัย			
	1. กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- โครงการได้กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	2. ตรวจสอบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย	- โครงการได้มีการตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-10 ภาคผนวกที่ ค-12
	3. ติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	- โครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-35
	- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในหัวข้อ 3.6 การป้องกันอัคคีภัย			
	1. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในระยะก่อสร้าง โดยผู้รับผิดชอบ คือ บริษัท คอนเน็กซ์ 64 จำกัด (เจ้าของโครงการ) ประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่ แผนดำเนินการในระยะก่อนเกิดเหตุ แผนดำเนินการขณะเกิดเพลิงไหม้ และแผนการดำเนินการภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ มีรายละเอียดดังนี้ 1.1 แผนดำเนินการในระยะก่อนเกิดเหตุ ประกอบด้วยแผนการอบรมและฝึกซ้อม แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและแผนการตรวจตราพื้นที่ 1.2 แผนการดำเนินการขณะเกิดเพลิงไหม้ ประกอบด้วยแผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ 1.3 แผนการดำเนินการภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ประกอบด้วย แผนบรรเทาทุกข์ และแผนปฏิรูปพื้นที่	- โครงการได้จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในระยะก่อสร้างประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่ แผนดำเนินการในระยะก่อนเกิดเหตุ แผนดำเนินการขณะเกิดเพลิงไหม้และแผนการดำเนินการภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-5 ภาคผนวกที่ ข-27 ภาคผนวกที่ ค-53

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ สกายไรส์ อเวนิว สุขุมวิท 64 (สิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท คอนเน็กซ์ 64 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข  (2) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงานก่อสร้าง (ต่อ)	2. ออกกฎไม่ให้คนงานสูบบุหรี่ในขณะที่ปฏิบัติงาน	- โครงการได้มีการกำชับไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในขณะที่ ปฏิบัติงาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	3. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงานและเก็บกองวัสดุก่อสร้างที่ คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย	- โครงการได้ทำการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในพื้นที่ โครงการและบอกวิธีการใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-36
	4. จัดให้มีจุดรวมพลภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีจุดรวมพลภายในพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-37
	5. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้ เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	- โครงการได้มีการตรวจเช็คถังดับเพลิงให้ให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้อย่างปกติหากพบว่ามี การเสียหายหรือ ใช้การไม่ได้จะดำเนินการแก้ไขทันที	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-19
	6. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของการทำงาน และหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม กฎระเบียบข้อบังคับของการทำงานและให้มีการ ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีสภาพดีพร้อมใช้ งานอยู่เสมอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-10 ภาคผนวกที่ ค-12

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



จัดทำโดย  
บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและการ สาธารณสุข  (2) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงานก่อสร้าง (ต่อ)	7. จัดให้มีถังดับเพลิงมือถือ (Fire Extinguisher) ติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้างและบน อาคารชั้นก่อสร้างอย่างน้อย 1 ถัง/ชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุ เพลิงไหม้ โดยติดตั้งถังดับเพลิงในจุดที่เห็นได้อย่างชัดเจน และสะดวกในการ ใช้งานและให้มีการติดประกาศแจ้งตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิงดังกล่าวให้ ชัดเจน	- โครงการได้ทำการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในพื้นที่ โครงการและบอกวิธีการใช้งานโดยติดตั้งถังดับเพลิง ในจุดที่เห็นได้อย่างชัดเจน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-36
	8. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงานและที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง ที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย	- โครงการได้ทำการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในพื้นที่ โครงการและบอกวิธีการใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-36
	9. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที	- โครงการได้ทำการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในพื้นที่ โครงการและบอกวิธีการใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-36
	10. กำหนดให้การจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยในระยะก่อสร้างให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551	- โครงการได้กำหนดการก่อสร้างให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ จัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-20

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง (1) คนงานก่อสร้าง (ภายในพื้นที่โครงการ)	<b>1) ผลกระทบด้านฝุ่นละออง</b> 1. กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ ที่ทำการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่ทำการผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ จะต้องใส่ หน้ากาก ซึ่งสามารถป้องกันฝุ่น ตลอดระยะเวลาในการทำงาน เพื่อป้องกัน ฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ 2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ <b>1.2 คุณภาพอากาศ ข้อ 1) ฝุ่นละออง</b>	- โครงการได้กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานใน บริเวณที่มีฝุ่นมากจะต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา ในการทำงาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-41

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง (1) คนงานก่อสร้าง (ภายในพื้นที่โครงการ) <b>1.2 คุณภาพอากาศ ข้อ 1) ฝุ่นละออง</b>	1. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หินทราย เพื่อป้องกันการรบกวนบนถนน	- โครงการได้กำชับให้รถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีการคลุมผ้าใบอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการรบกวนบนถนน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	2. จัดให้มีหัวฉีดสเปรย์น้ำ (Spray Nozzles) ฉีดตลอดเวลาที่ทำการก่อสร้าง โดยติดตั้งระหว่างอาคารที่กำลังก่อสร้างและผ้าใบกันฝุ่น (mesh sheet) บนตัวอาคารทุกชั้นที่กำลังก่อสร้าง เพื่อดักจับฝุ่นละอองจากอาคารก่อสร้างในชั้นที่สูงที่ฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง	- โครงการได้จัดให้มีหัวฉีดสเปรย์น้ำ (Spray Nozzles) ปัจจุบันได้นำออกแล้วแต่จัดให้มีการฉีดพรมน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองและติดตั้งผ้าใบกันฝุ่น (mesh sheet) บนตัวอาคารทุกชั้นที่กำลังก่อสร้างปัจจุบันได้นำผ้ากันฝุ่น (mesh sheet) ออกแล้วเนื่องจากสิ้นสุดการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5 ภาคผนวกที่ ค-21 ภาคผนวกที่ ค-51
	3. จัดให้มีหัวสเปรย์น้ำเพื่อฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง ให้มีความชื้นตลอดเวลา โดยติดตั้งระบบสเปรย์น้ำแบบอัตโนมัติ (Time Switch) ให้มีการฉีดสเปรย์น้ำทุกชั่วโมง ชั่วโมงละประมาณ 15 นาที ตลอดเวลาทำการก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีหัวสเปรย์น้ำ (Spray Nozzles) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างปัจจุบันได้นำออกแล้วแต่จัดให้มีการฉีดพรมน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5 ภาคผนวกที่ ค-21
	4. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น และเมื่อเปิดหน้าดินแล้วต้องปิดหน้าดินด้วยคอนกรีตหรือยางแอสฟัลต์ทันทีที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำงานที่ผิวพื้น	- โครงการได้จัดให้มีการจัดวางกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและเปิดหน้าดินเท่าที่จำเป็น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-19 ภาคผนวกที่ ค-22

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานก่อสร้าง (1) คนงานก่อสร้าง (ภายในพื้นที่โครงการ) <b>1.2 คุณภาพอากาศ ข้อ 1) ฝุ่นละออง</b>	5. . จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด	- โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างและใช้วัสดุสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-50
	6. บริเวณปากทางเข้า-ออกต้องปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่นตกค้างจนทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการได้ปิดประตูตลอดเวลาจะเปิดเมื่อมีรถเข้า-ออกและจะทำความสะอาดถนนเมื่อพื้นผิวถนนแห้งหรือมีเศษวัสดุร่วงหล่น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5 ภาคผนวกที่ ค-8
	7. เศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้องไม่มีการกองหรือกักไว้ที่หน้างานโดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่กองเศษวัสดุที่เหลือใช้เพื่อรอนำไปกำจัดต่อไป	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-22
	8. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างโดยใช้แรงดันน้ำสูงฉีดชะล้างทำความสะอาดล้อรถ และช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ถมดินและบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติดกับล้อรถ	- โครงการได้จัดให้มีจุดทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติดกับล้อรถก่อนออกสู่นอกพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ สกายไรส์ อเวนิว สุขุมวิท 64 (สิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท คอนแน็กซ์ 64 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง (1) คนงานก่อสร้าง (ภายในพื้นที่โครงการ) 1.2 คุณภาพอากาศ ข้อ 1) ฝุ่น ละออง	9. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดกวาดเศษดิน หินทราย ที่ตกหล่นอยู่บริเวณ พื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่นต้องทำความสะอาด สะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	- โครงการได้จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเศษดิน ทรายที่ตกหล่น โดยทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5
	10. จำกัดความเร็วของรถให้มีความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลด ปริมาณฝุ่นละออง	- โครงการได้มีการติดป้ายจำกัดความเร็วของรถเพื่อ ลดฝุ่นละออง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



จัดทำโดย  
บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด



องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของคอนกรีตก่อสร้าง (1) คอนกรีตก่อสร้าง (ภายในพื้นที่โครงการ) <b>1.2 คุณภาพอากาศ ข้อ 1) ฝุ่น ละออง</b>	11. โครงการจะติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการในแต่ละวัน และหากพบว่า คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM <sub>2.5</sub> ) มีความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร จะหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM <sub>2.5</sub> ) ทันที ได้แก่ งานที่ใช้เครื่องจักรและ ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล งานขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ งานตัด เเจาะ เจียรคอนกรีต ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และหากหน่วยงาน ราชการขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้างหรือในการดำเนินการตาม มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ก็จะให้ความร่วมมือกับ ทางราชการอย่างเคร่งครัด	- หากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศบ่งชี้ว่า ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM <sub>2.5</sub> ) มี ค่าเกินมาตรฐานฯ โครงการจะยุติกิจกรรมการ ก่อสร้างบางส่วนที่ก่อให้เกิดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM <sub>2.5</sub> ) ทันที พร้อมทั้งมีการ ฉีดพรมน้ำ และการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องยนต์เป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อลดการเกิด มลพิษทางอากาศ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3 ภาคผนวกที่ ค-5 ภาคผนวกที่ ค-12 ภาคผนวกที่ ค-60
	12. จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องค้นหาสาเหตุและ แก้ไขปัญหาที่พบทันที	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อ ประสานงานและมีกล่องรับความคิดเห็นและมีไลน์ กลุ่มสำหรับอาคาร บ้านพักอาศัยข้างเคียงเพื่อรับ เรื่องร้องเรียน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ค-1

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง (1) คนงานก่อสร้าง (ภายในพื้นที่โครงการ) 1.2 คุณภาพอากาศ ข้อ 1) ผู้ ละออง	13. จัดให้มีระบบบันทึกข้อร้องเรียนปัญหาจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไข ที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อผู้ ร้องเรียน วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อ ร้องเรียนดังกล่าว เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุ และกำหนดแนวทางการ แก้ไขปัญหา	- โครงการได้จัดให้มีแผนผังการรับเรื่องร้องเรียนและ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อ ประสานงาน และทำมีกล่องรับความคิดเห็น และ มีไลน์กลุ่มสำหรับอาคาร บ้านพักอาศัยข้างเคียง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นและทำการ แก้ไข	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ข-27 ภาคผนวกที่ ค-1
	มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 2x3 เมตร แสดง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมการก่อสร้างในแต่ละ วัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมงาน ก่อสร้าง พร้อมทั้งระบุ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (หน่วยงานอนุญาต) และสำนักงานเขตพระโขนง ที่มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง โดยติดไว้บริเวณที่มี การก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน ดังนี้	- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และแสดงรายละเอียดบนป้าย ดังนี้ ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ประเภทและขนาดของอาคาร ชื่อ เจ้าของโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง และ ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง โดยติด บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน ปัจจุบันได้นำออกแล้วเนื่องจากสิ้นสุดการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-10

ตารางที่ 2.1-2 (ต่อ)



องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง (1) คนงานก่อสร้าง (ภายในพื้นที่โครงการ) <b>1.2 คุณภาพอากาศ ข้อ 1)</b> <b>ฝุ่นละออง</b>	<p>ชื่อโครงการ สกายไรส์ อเวนิว สุขุมวิท 64 Skyrise Avenue Sukhumvit 64 เจ้าของโครงการ บริษัท คอนเน็กซ์ 64 จำกัด</p> <p>ประเภท อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารสำนักงานและพาณิชย์(อาคารชุด) อาคารจอดรถ</p> <p>ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 48 ชั้น (อาคาร D,E) จำนวน 2 อาคาร ขนาดความสูง 46 ชั้น (อาคาร F) จำนวน 1 อาคาร อาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 49 ชั้น (อาคาร G) จำนวน 1 อาคาร อาคารสำนักงานและพื้นที่พาณิชย์ ขนาดความสูง 6 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารจอดรถ ขนาดความสูง 1 ชั้น และชั้นใต้ ดิน 2 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีจำนวนห้องชุดทั้งโครงการ จำนวน 1,968 ห้อง (ห้องชุดเพื่อ พักอาศัยจำนวน 1,961 ห้อง ห้องชุดสำนักงานและพาณิชย์ จำนวน 7 ห้อง)</p> <p>บริษัทรับเหมาก่อสร้าง.....</p> <p>ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง 39 เดือน ตั้งแต่.....ถึง.....</p> <p>เวลาก่อสร้างประจำวัน 08.00-17.00 น.</p> <p>ชื่อของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง.....</p> <p>เบอร์โทรศัพท์.....</p> <p>หน่วยงานราชการที่ควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร (หน่วยงาน อนุญาต) และสำนักงานเขตพระโขนง</p> <p>เบอร์โทรศัพท์.....</p> <p>มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่.....</p>	- ปัจจุบันได้นำป้ายชื่อโครงการออกแล้ว เนื่องจากสิ้นสุดการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-10

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง (1) คนงานก่อสร้าง (ภายในพื้นที่โครงการ) <b>1.2 คุณภาพอากาศ ข้อ 1)</b> <b>ฝุ่นละออง</b>	2. จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือนจาก การก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมี การร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ จะระบุ ชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้ง กิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว	- โครงการได้จัดให้มีแผนผังการรับเรื่องร้องเรียนและ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน และมีกล่องรับความคิดเห็น และมีไลน์กลุ่มสำหรับ อาคาร บ้านพักอาศัยข้างเคียงเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่ อาจจะเกิดขึ้นเพื่อทำการแก้ไข	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ข-27 ภาคผนวกที่ ค-1
	3. จัดทำระบบบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และ เวลา	- โครงการได้จัดทำบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้ เกิดฝุ่นโดยระบุสาเหตุและเวลาเพื่อทำการแก้ไข ปรับปรุง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-13

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ สกายไรส์ อเวนิว สุขุมวิท 64 (สิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท คอนแน็กซ์ 64 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของพนักงานก่อสร้าง (1) คนงานก่อสร้าง (ภายในพื้นที่โครงการ)  <b>1.2 คุณภาพอากาศ ข้อ 1) ฝุ่นละออง</b>	<u>มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</u> 4. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับเหมา มากที่สุด	- โครงการได้มีการจัดวางเครื่องจักรและกิจกรรมให้อยู่ ห่างจากพื้นที่ข้างเคียงมากที่สุด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3
	5. ทำผนังหรือตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) กันกิจกรรมและแหล่งกำเนิดฝุ่น เพื่อ ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น	- โครงการได้ติดตั้งตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) บนตัว อาคารทุกชั้นที่กำลังก่อสร้างปัจจุบันได้นำผ้ากันฝุ่น (mesh sheet) ออกแล้วเนื่องจากสิ้นสุดการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-19 ภาคผนวกที่ ค-51
	6. ควบคุมและลดปริมาณน้ำไหลและปริมาณน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีรางระบายน้ำถาวรแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-15

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



จัดทำโดย  
บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง (1) คนงานก่อสร้าง (ภายในพื้นที่โครงการ) <b>1.2 คุณภาพอากาศ ข้อ 1)</b> <b>ฝุ่นละออง</b>	7. ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้มีจุดวางวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานเพื่อรอการ ขนย้ายออกนอกพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-22
	มาตรการด้านการใช้เครื่องจักร 8. ปิดรถบรรทุกดินในขณะขนดินเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิด	- โครงการได้กำชับให้รถบรรทุกที่เข้า-ออกในพื้นที่ โครงการต้องคลุมผ้าใบให้มิดชิด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	9. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาทำการดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้งขณะที่ไม่ใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	10. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงถ้าเป็นไปได้ควรใช้ เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า	- โครงการได้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้ น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้โครงการ ได้มีการฉีดพรมน้ำเพื่อเป็นการลดฝุ่นละออง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง (1) คนงานก่อสร้าง (ภายในพื้นที่โครงการ) <b>1.2 คุณภาพอากาศ ข้อ 1) ฝุ่นละออง</b>	11. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ เพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ ยานพาหนะในการขนส่งทั้งประเภทและเวลาข้อกำหนดของพนักงานจราจรใน พื้นที่	- โครงการกำหนดเวลาในการขนส่งวัสดุเพื่อลดปัญหา ฝุ่นการจราจร และหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วนในเส้นทาง ที่มีการจราจรหนาแน่น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-6
	<u>มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง</u> 12. ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย	- โครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิด ฝุ่นละอองน้อยและมีการฉีดพรมน้ำตลอดเวลาเพื่อ ป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5
	13. จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้เพียงพอ	- โครงการได้มีการจัดหาแหล่งน้ำที่ใช้เป็นน้ำประปาจาก หน่วยงานที่ขออนุญาตใช้น้ำ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-30
	14. ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด	- โครงการได้กำชับให้การขนส่งต้องปิดคลุมให้มิดชิดเพื่อ ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	15. จัดให้มีคนงานและระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน ในกรณีที่มีการหก ของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น	- โครงการได้จัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดเมื่อมี เศษดินหรือวัสดุเกิดการล้นหล่น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5
	<u>มาตรการเฉพาะด้านการจัดการของเสีย</u> 16. ละเว้นการเผามูลฝอยและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้กำชับไม่ให้มีการเผามูลฝอยในพื้นที่ โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของพนักงานก่อสร้าง (1) คนงานก่อสร้าง (ภายในพื้นที่โครงการ) <b>1.2 คุณภาพอากาศ ข้อ 1)</b> <b>ฝุ่นละออง</b>	<u>มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน</u> 17. เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็นส่วนอื่นที่เปิดแล้ว ควรปิดผ้าคลุมไว้หาก ไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น	- โครงการไม่มีการขุดดินแล้วเนื่องจากสิ้นสุดการ ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5 ภาคผนวกที่ ค-63
	<u>มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง</u> 18. การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบ้นทีก (Bund) และฉีดพรมน้ำให้ เปียกชื้นเสมอ	- โครงการไม่มีการนำทรายเข้ามาในพื้นที่โครงการแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-20
	19. การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามา โดยบรรจุในภาชนะที่ มิดชิด	- โครงการไม่มีการนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ ก่อสร้างแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9
	<u>มาตรการเฉพาะด้านการขุดดิน</u> 20. ล้างล้อรถบรรทุก ทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีจุดทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)





องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของคอนกรีตก่อสร้าง (1) คนงานก่อสร้าง (ภายในพื้นที่โครงการ) <b>1.2 คุณภาพอากาศ ข้อ 1)</b> <b>ฝุ่นละออง</b>	21. ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	- โครงการได้ดูแลทำความสะอาดให้ถนนในพื้นที่ ก่อสร้างอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3 ภาคผนวกที่ ค-5
	22. ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีที่ถนนแห้ง	- โครงการได้จัดให้มีการฉีดพ่นน้ำบริเวณถนนอยู่เสมอ ในกรณีที่ถนนแห้ง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5
	23. ทำประตูทางเข้า-ออก ของรถบรรทุก ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตร จาก บ้านเรือนของผู้ได้รับผลกระทบ	- โครงการได้จัดทำประตูทางเข้า-ออก ให้มีระยะห่าง จากบ้านเรือนของผู้ได้รับผลกระทบ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-19
	24. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดินวัสดุก่อสร้างและรับส่ง คนงาน โดยระบุ ชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พัก อาศัยใกล้เคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้เส้นทางร่วมกับรถบรรทุกได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจาก การขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงาน	- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดินวัสดุก่อสร้างและรับส่ง คนงาน เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ เส้นทางร่วมกับรถบรรทุกได้รับทราบข้อมูลและ สามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับความ เดือดร้อนจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-31
	25. ติดตั้งสัญญาณไฟส่องสว่างรอบรั้วพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืน	- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-32

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของคณงานก่อสร้าง (1) คนงานก่อสร้าง (ภายในพื้นที่โครงการ)  1.2 คุณภาพอากาศ ข้อ 1) ฝุ่นละออง	26. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้บริษัทควบคุมงานก่อสร้างปฏิบัติ ตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ได้ว่าจ้าง บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีคุณภาพ และได้ปฏิบัติตาม มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข ภาคผนวกที่ ค ภาคผนวกที่ ง
	27. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ก่อสร้างและกล่องรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนกรณีเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการได้จัดให้มีแผนผังการรับเรื่องร้องเรียนและ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อ ประสานงาน และมีกล่องรับความคิดเห็นเพื่อรับ เรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นและมีไลน์กลุ่มสำหรับ ผู้พักอาศัยข้างเคียงเพื่อรับเรื่องร้องเรียนอีกช่องทาง หนึ่ง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ข-27 ภาคผนวกที่ ค-1
	28. กรณีเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงอันมีสาเหตุมาจากโครงการเจ้าของ โครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับดำเนินการแก้ไขทันที	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องรับดำเนินการ แก้ไขทันที ในกรณีที่เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ ข้างเคียงอันมีสาเหตุมาจากโครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-13 ภาคผนวกที่ ค-49

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานก่อสร้าง (1) พนักงานก่อสร้าง (ภายในพื้นที่โครงการ) (ต่อ)	<b>2 ) ผลกระทบด้านเสียงต่อคนงานก่อสร้าง</b>			
	1. จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน	- โครงการได้ดำเนินการให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-41
	2. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี	- โครงการได้ดำเนินการให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-18
	3. กำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง	- ก่อนเริ่มงานโครงการได้กำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ขณะปฏิบัติงาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11 ภาคผนวกที่ ค-41
	4. กำหนดระยะเวลาทำงานของคนงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับระดับเสียงที่คนงานก่อสร้างจะได้รับ	- โครงการได้กำหนดระยะเวลาทำงานของคนงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับระดับเสียงที่คนงานก่อสร้างจะได้รับ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-6
	5. กำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง	ไม่มี	-
	6. ติดป้ายบริเวณที่มีเสียงดังพร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง	- โครงการได้ดำเนินการ ติดป้ายบริเวณที่มีเสียงดังพร้อมกำหนดให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อเป็นการลดปริมาณเสียงที่จะได้รับ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของคณงานก่อสร้าง (1) คนงานก่อสร้าง (ภายในพื้นที่โครงการ) (ต่อ)	<p>7. ปรับปรุงที่แหล่งกำเนิด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ ตามกำหนดระยะเวลาการใช้งาน หรือก่อนที่จะเกิดการชำรุด การตรวจเติมสารหล่อลื่นเพื่อลดการสึกหรอ เนื่องจากการเสียดสี การตรวจสอบ/ขันน็อตยึดส่วนประกอบต่างๆ ให้แน่นสนิท การบำรุงรักษานี้ควรเป็นระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance)</li> <li>- เลือกใช้เครื่องจักรที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น เครื่องจักรแบบใช้ไฟฟ้า</li> <li>- ลับคมใบเลื่อย ใบมีดกบไสไม้ ดอกกัดชิ้นรูชิ้นงานไม้ เป็นต้น ให้มีความคมเพื่อช่วยลดระดับเสียงจากการตัด ใส กัดฉิว/เนื้อไม้ชิ้นรูปชิ้นงาน</li> <li>- การติดตั้งเครื่องจักรบนพื้นที่มีความมั่นคงและติดอุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือนที่ฐานหรือขาของเครื่องจักร เช่นยางหรือสปริง เมื่อแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรลดลง ระดับเสียงที่เกิดขึ้นก็จะลดตามลงด้วย นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาเสียงดังที่ส่งผ่านไปตามโครงสร้างของอาคารด้วย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้ดำเนินการให้มีการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในการทำงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำหรับการตัด ใสหรือเจาะ จะมีการลับหรือแต่งให้มีความคมเพื่อช่วยในการลดเสียงและทำการจัดวางเครื่องจักรให้มีความมั่นคงเพื่อเป็นการลดแรงสั่นสะเทือนหรือการเสียดสี</li> </ul>	ไม่มี	<p>ภาคผนวกที่ ข-10</p> <p>ภาคผนวกที่ ข-25</p> <p>ภาคผนวกที่ ค-3</p> <p>ภาคผนวกที่ ค-12</p>

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของพนักงานก่อสร้าง (1) คนงานก่อสร้าง (ภายในพื้นที่โครงการ) (ต่อ)	8. การป้องกันที่ทางผ่านของเสียง <ul style="list-style-type: none"> <li>- เลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงเหมาะสมกับลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นในแต่ละความถี่ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง</li> <li>- จัดห้องเก็บเสียง และฝุ่นในการตัดการเจียรกระเบื้องปูพื้นและวัสดุต่างๆ พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์กันเสียงสำหรับคนงาน</li> <li>- ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีฝาครอบเพื่อลดระดับเสียง</li> </ul>	- โครงการได้กำหนดให้เลือกใช้อุปกรณ์ดูดซับเสียงที่เหมาะสม และกำหนดให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงขณะปฏิบัติงานและทำการตรวจสอบเครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-10 ภาคผนวกที่ ข-25 ภาคผนวกที่ ค-11 ภาคผนวกที่ ค-12 ภาคผนวกที่ ค-41
	9. การป้องกันที่ตัวบุคคล <p>จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ครอบหูลดเสียง (Ear Plug) ต้องทำด้วยพลาสติกยางโฟมหรือวัสดุอื่นที่อ่อนนุ่มและไม่ระคายเคือง ใช้ที่อุดหูทั้ง 2 ข้างและสามารถลดระดับเสียงได้ไม่น้อยกว่า 33 dB(A) โดยให้คนงานสวมใส่ในขณะ การขึ้นโครงสร้างและการเก็บงาน และตกแต่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการหยุดพักการทำงานชั่วคราวหรือหมุนเวียนสับเปลี่ยนคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนเก็บงาน และตกแต่ง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน</li> </ul>	- โครงการได้กำหนดให้จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ครอบหูลดเสียง (Ear Plug) เพื่อเป็นการลดระดับเสียงที่ได้รับขณะทำงานและแนะนำก่อนเริ่มงานให้มีการหยุดพักงานหรือสับเปลี่ยนเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11 ภาคผนวกที่ ค-18 ภาคผนวกที่ ค-41

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของคณงานก่อสร้าง (1) คณงานก่อสร้าง (ภายในพื้นที่โครงการ) (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หากภายในพื้นที่ก่อสร้างมีระดับเสียงที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป จะต้องทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรณีที่คณงานใช้เครื่องเจาะมือถือ และทำงานที่ระยะ 1 เมตร ใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ซึ่งมีค่าอัตราการเสียงของอุปกรณ์ (NRR) 32 dB ให้มีชั่วโมงการทำงาน 6.35 ชั่วโมง และทำงานที่ระยะ 3 เมตร และ 5 เมตร ใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) ชนิดโฟม มีค่าอัตราการเสียงของอุปกรณ์ (NRR) 33 dB ให้มีชั่วโมงการทำงาน 8 ชั่วโมง</li> <li>● กรณีที่คณงานใช้เครื่องตัดแบบมือถือ และทำงานที่ระยะ 1 เมตร ใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ซึ่งมีค่าอัตราการเสียงของอุปกรณ์ (NRR) 32 dB ให้มีชั่วโมงการทำงาน 5.04 ชั่วโมง และทำงานที่ระยะ 3 เมตร และ 5 เมตร ใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) ชนิดโฟม มีค่าอัตราการเสียงของอุปกรณ์ (NRR) 33 dB ให้มีชั่วโมงการทำงาน 8 ชั่วโมง</li> <li>● กรณีที่คณงานใช้เครนหอสุงทำงานที่ระยะ 1 เมตร ใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ซึ่งมีค่าอัตราการเสียงของอุปกรณ์ (NRR) 32 dB 3 เมตร และ 5 เมตร ให้มีชั่วโมงการทำงาน 8 ชั่วโมง ทำงานที่ระยะ 3 เมตร และ 5 เมตร ใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) ชนิดโฟม มีค่าอัตราการเสียงของอุปกรณ์ (NRR) 33 dB ให้มีชั่วโมงการทำงาน 8 ชั่วโมง</li> </ul> </li> </ul>	- โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดหาปริมาณเสียงในระยะเวลาการทำงาน และถ้าพบว่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไปโครงการจะดำเนินการทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน และทางโครงการก็ได้กำชับให้คณงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงตลอดเวลาขณะทำงาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11 ภาคผนวกที่ ค-46

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง (1) คนงานก่อสร้าง (ภายในพื้นที่โครงการ) (ต่อ)	10. โครงการจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562 เรื่องการคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสใบหู โดยจะต้องได้รับเสียงไม่เกิน 85 dB(A) ตลอดระยะเวลาที่สัมผัสเสียงต่อเนื่องนาน 8 ชั่วโมง รวมถึง อุปกรณ์อื่นที่มีความดังของเสียงเกินค่ามาตรฐานที่ย่อมให้สัมผัสได้นาน ต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง	- โครงการได้ปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2562 เรื่องการคำนวณระดับ เสียงที่สัมผัสใบหู โดยจะต้องได้รับเสียงไม่เกิน 85 dB(A) ตลอดระยะเวลาที่สัมผัสเสียงต่อเนื่องนาน 8 ชั่วโมง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-46
	11. จัดให้มีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมส่วนบุคคล โดยติดไว้ที่คนงานที่ ทำหน้าที่เปลี่ยนปลอกเสาเข็ม (Casing) เพื่อบันทึกเสียงสะสมที่คนงานได้รับ ในแต่ละวันและนำไปพิจารณาเลือกอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมต่อคนงานใน แต่ละกิจกรรม หรือกิจกรรมอื่นที่ทำหมุนเวียนเพื่อให้ระดับเสียงที่คนงาน ได้รับสะสมทั้งวันไม่เกิน 85 dB(A)	- โครงการได้ดำเนินการให้มีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณ เสียงสะสมส่วนบุคคล โดยติดไว้ที่คนงานที่ทำหน้าที่ เปลี่ยนปลอกเสาเข็ม (Casing) เพื่อบันทึกเสียงสะสม ที่คนงานได้รับในแต่ละวัน ปัจจุบันไม่มีการเจาะ เสาเข็มแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-46
	12. จัดให้มีการหยุดพักการทำงานชั่วคราวหรือหมุนเวียนสับเปลี่ยนคนงานที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการทำฐาน รากต่อคนงานที่ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องกดเสาเข็มในระยะ 1 เมตร เพื่อ ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน	- ก่อนเริ่มงานโครงการได้กำหนดให้มีการพักหรือ สับเปลี่ยนคนงานที่ได้รับเสียงดังเป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัส เสียงดังเป็นเวลานาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-18

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของคอนกรีตก่อสร้าง (1) คนงานก่อสร้าง (ภายในพื้นที่โครงการ) (ต่อ)	<b>3) ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน</b> 1. มาตรการควบคุมที่แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน <ul style="list-style-type: none"> <li>- เลือกใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้างแทนเสาเข็มตอก</li> <li>- ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่องขุดเจาะ</li> <li>- ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มเครื่องมือ</li> <li>- ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอยู่เสมอ โครงการต้องตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัย ตามระยะการใช้งานที่เหมาะสม และตรวจสอบปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน</li> </ul>	- โครงการได้เลือกใช้เสาเข็มเป็นแบบเจาะเพื่อเป็นการลดแรงสั่นสะเทือนและมีการดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-42
	2. มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรที่อาจได้รับความสั่นสะเทือน อันอาจเป็นอันตรายโดยกำหนดเวลาการทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง หรือกำหนดให้มีการพักในระหว่างทำงานโดยพัก 20 นาทีต่อการทำงาน 2 ชั่วโมง</li> <li>- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ทำเบาะที่นั่งสำหรับรถขุดเจาะ</li> <li>- ตรวจสอบการทำงานของคอนกรีตที่ใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด</li> </ul>	- โครงการได้กำหนดชั่วโมงทำงานของคนงานและมีการให้คนงานพักในระหว่างทำงานและให้มีวัสดุดูดซับเพื่อลดแรงสั่นสะเทือน เช่น เบาะรองนั่งและมีการตรวจสอบการทำงานของคอนกรีตที่ใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-6 ภาคผนวกที่ ค-12 ภาคผนวกที่ ค-57

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)





องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของพนักงานก่อสร้าง (1) คนงานก่อสร้าง (ภายในพื้นที่โครงการ) (ต่อ)	<b>4 ) ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและความเสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุของพนักงาน</b>			
	1. ดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2564 ซึ่งมีข้อกำหนดต่างๆ ตามกฎหมายที่ นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการทำงาน	- โครงการได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2564	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-20
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาตประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาตประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างและ กำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-22
	3. ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือนเพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง	- โครงการได้ดำเนินการติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือนเพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-11
	4. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับคนงานก่อสร้าง	- โครงการได้ดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับคนงานก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-18
	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้างเพื่อดูแลควบคุมการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ดำเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำพื้นที่ก่อสร้างเพื่อดูแลควบคุมการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-22
	6. จัดให้มีอุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้น สำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้าง	- โครงการได้ดำเนินการให้มีอุปกรณ์การรักษายาบาล เบื้องต้น สำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-43

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของพนักงานก่อสร้าง (2) คนงานภายในพื้นที่บ้านพัก พนักงานก่อสร้าง (พักอาศัยนอก พื้นที่โครงการ)	1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 2x3 เมตร บริเวณด้านหน้า พื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา/ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงาน ได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ใน กรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน	- โครงการได้ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างระยะเวลา เริ่มและหยุดกิจกรรมการก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อม ระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการ ควบคุมงานก่อสร้างปัจจุบันได้นำออกแล้วเนื่องจาก สิ้นสุดการก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-10
	2. จัดทำรั้วล้อมรอบบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วนความสูงอย่างน้อย 2 เมตร และกำหนดให้มีทางเข้า-ออกบ้านพักคนงานจำนวน 1 จุด เพื่อตรวจสอบและ ควบคุมการเข้า-ออกของพนักงานก่อสร้าง	- โครงการได้ดำเนินการจัดทำรั้วล้อมรอบบ้านพักคนงาน อย่างเป็นสัดส่วนและกำหนดให้มีทางเข้า-ออก บ้านพักคนงานจำนวน 1 จุด เพื่อตรวจสอบและ ควบคุมการเข้า-ออกของพนักงานก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-39
	3. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกบ้านพักคนงาน ก่อสร้าง โดยพนักงานก่อสร้างจะสามารถออกจากบ้านพักคนงานได้เมื่อได้รับ อนุญาตเท่านั้น	- โครงการได้ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-17
	4. กำชับให้คนงานช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณบ้านพักคนงาน	- โครงการได้กำหนดให้คนงานช่วยกันรักษาความ สะอาดบริเวณบ้านพักคนงาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-39
	5. จัดระเบียบคนงานไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง เช่น ห้ามเล่นการ พนัน ห้ามดื่มสุรา/เสพและจำหน่ายยาเสพติด	- โครงการได้กำหนดระเบียบคนงาน เช่น ห้ามเล่นการ พนัน ห้ามดื่มสุรา/เสพและจำหน่ายยาเสพติด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-39
	6. จัดให้มีบ้านพักคนงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ห้อง (คิดอัตรา 2 คน/ห้อง)	- โครงการได้ดำเนินการให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-39

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของพนักงานก่อสร้าง (2) คนงานภายในพื้นที่บ้านพัก พนักงานก่อสร้าง (พักอาศัยนอก พื้นที่โครงการ)	7. ให้จัดเตรียมหัวฉีดน้ำดับเพลิงมือถือแบบแห้งอย่างน้อย 1 ชุด/อาคาร หรือ ติดตั้งไว้ในระยะทางไม่เกิน 45 เมตร	- โครงการได้ดำเนินการให้มีหัวฉีดน้ำดับเพลิงมือถือแบบ แห้งอย่างน้อย 1 ชุด/อาคาร	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-36
	8. ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของ เชื้อโรคหรือโรคติดต่อ	- โครงการได้ดำเนินการให้เข้มงวดต่อคนงานด้าน สุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของ เชื้อโรคหรือโรคติดต่อ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-36
	9. ติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในพื้นที่บ้านพักพนักงานก่อสร้างตลอดแนวรั้วบ้านพัก คนงาน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในบ้านพักคนงานและพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการได้ดำเนินการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในพื้นที่ บ้านพักพนักงานก่อสร้างตลอดแนวรั้วบ้านพักคนงาน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในบ้านพักคนงานและ พื้นที่ข้างเคียง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-40
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของพนักงานก่อสร้าง (3) ผลกระทบด้านความ ปลอดภัยจากกิจกรรมการ ก่อสร้างต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	<u>1. ความปลอดภัยของผู้พักอาศัยข้างเคียง</u> 1. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร บริเวณแนวเขตที่ดินโดยรอบติดตั้ง ป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการได้ทำการรื้อถอนรั้วชั่วคราว Metal Sheet และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
	2. ทำ Chain Link ยื่นจากอาคารขณะทำโครงสร้างเพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่น และ ทำแผงตาข่ายกันรอบอาคาร เมื่อย้าย Chain Link ไปแล้ว โดยใช้โครงเหล็กซึ่ง ด้วยตาข่ายถี่ทุกชั้น ซึ่งทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนนั่งร้านและซึ่งตาข่ายรอบ เพื่อใช้ ในการทำนั่งร้านนอก	- โครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์ยื่นออกมาจากอาคารเพื่อ กันเศษวัสดุร่วงหล่นปัจจุบันได้นำออก	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-19 ภาคผนวกที่ ค-58

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ สกายไรส์ อเวนิว สุขุมวิท 64 (สิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท คอนแน็กซ์ 64 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง (3) ผลกระทบด้านความ ปลอดภัยจากกิจกรรมการ ก่อสร้างต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	3. ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อนใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพของ เครื่องจักรกลก่อนใช้งาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-12 ภาคผนวกที่ ข-25
	4. ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครนให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการ ไม่ล้ำไปยัง พื้นที่ข้างเคียง	- โครงการได้กำหนดให้การกวาดแขน (Boom) ของ เครนให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการ ปัจจุบันไม่มีการใช้ Tower Crane และทำการรื้อถอนออกแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-19 ภาคผนวกที่ ค-59
	5. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงานและ ยานพาหนะต่างๆตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการได้กำหนดให้บริเวณทางเข้า-ออกมีเจ้าหน้าที่ คอยให้สัญญาณ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-17
	6. จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงเคมีภายในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้	- โครงการได้ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงเคมี ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-36

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



จัดทำโดย  
บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง (3) ผลกระทบด้านความ ปลอดภัยจากกิจกรรมการ ก่อสร้างต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้ว ให้มีความมั่นคงแข็งแรงตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการได้ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแล สภาพรั้วให้มีความมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-2
	8. จัดให้มีกล้องวงจรปิด ( CCTV ) ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพื่อใช้ ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ	- โครงการได้ดำเนินการให้มีกล้องวงจรปิด ( CCTV ) ไว้ บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-40
	9. จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนส่องรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่าง เพียงพอ	- โครงการได้ดำเนินการให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลา กลางคืน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-32
	10. โครงการต้องระบุเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการอย่าง เคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติให้ถือว่าผิดเงื่อนไขในสัญญาและให้พิจารณาดำเนิน ก่อนหากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามให้มีบทปรับตามความเหมาะสม	- โครงการได้กำหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติให้ ถือว่าผิดเงื่อนไขในสัญญาและจะพิจารณาดำเนิน ก่อนหากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามจะมีบทปรับตาม ความเหมาะสม	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข ภาคผนวกที่ ค ภาคผนวกที่ ง

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของพนักงานก่อสร้าง (3) ผลกระทบด้านความ ปลอดภัยจากกิจกรรมการ ก่อสร้างต่อผู้พักอาศัย ข้างเคียง	2. <u>ความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง</u> 1. ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เข้าไปแจ้งบ้านพักอาศัยบริเวณข้างเคียงพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ของ เจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ซึ่ง หากได้รับแจ้งผลกระทบต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	- โครงการได้ดำเนินการให้ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เข้าไปแจ้งบ้านพักอาศัยบริเวณข้างเคียงพร้อมทั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ซึ่งหาก ได้รับแจ้งผลกระทบต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ค-7
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการตลอด 24 ชั่วโมง	- โครงการได้ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการตลอด 24 ชั่วโมง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-17
	3. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อม ทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าวเพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อย และความปลอดภัยภายในโครงการ	- โครงการได้ดำเนินการให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้ บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งมี ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-40
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของพนักงานก่อสร้าง (4) ผลกระทบด้านความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากพนักงานก่อสร้าง (ต่อ)	1. คัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความน่าเชื่อถือและมีการจ้างแรงงานที่ถูก กฎหมายและมีการตรวจสอบประวัติคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน	- โครงการได้คัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความ น่าเชื่อถือและมีการจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมายและมี การตรวจสอบประวัติคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้า ทำงาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-23
	2. จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยเข้มงวดดูแลความประพฤติของคนงานเพื่อป้องกัน ปัญหาอาชญากรรมต่างๆต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งบริเวณ บ้านพักคนงานก่อสร้าง	- โครงการได้ดำเนินการให้มีหัวหน้าคนงานคอยเข้มงวด ดูแลความประพฤติของคนงานเพื่อป้องกันปัญหา อาชญากรรมต่างๆรวมทั้งบริเวณบ้านพักคนงาน ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-15 ภาคผนวกที่ ข-24

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยของพนักงานก่อสร้าง (4) ผลกระทบด้านความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากพนักงานก่อสร้าง (ต่อ)	3. นำรายละเอียดกฎระเบียบการปฏิบัติงานภายในบ้านพักพนักงานมาติดไว้บริเวณ พื้นที่บ้านพักพนักงานในที่สามารถเห็นได้ง่าย	- โครงการได้นำรายละเอียดกฎระเบียบการปฏิบัติงาน ภายในบ้านพักพนักงานมาติดไว้บริเวณพื้นที่บ้านพัก พนักงาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-39
	4. กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างชัดเจน	- โครงการได้กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่าง ชัดเจน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-15
	5. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของ เจ้าหน้าที่ พนักงานและยานพาหนะต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและ เป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการได้จัดให้บริเวณทางเข้า-ออก มีเจ้าหน้าที่ดูแล	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-17
	6. เข้มงวดต่อพนักงานด้านสุขาภิบาลเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรค หรือโรคติดต่อ	- โครงการได้เข้มงวดต่อพนักงานด้านสุขาภิบาลเพื่อ ป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคและ โรคติดต่อ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-44
	7. ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักในพื้นที่บ้านพักพนักงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อ ความเป็นระเบียบและความปลอดภัยภายในบริเวณบ้านพักพนักงาน	- โครงการได้กำหนดให้ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพัก ในพื้นที่บ้านพักพนักงานโดยไม่ได้รับอนุญาต	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-15 ภาคผนวกที่ ค-39
4.4 ที่ตั้งบ้านพักพนักงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	1. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดบ้านพักพนักงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและแบบ ก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับพนักงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดบ้านพักพนักงาน ก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและแบบก่อสร้าง อาคารชั่วคราวสำหรับพนักงานก่อสร้างของวิศวกรรม สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-39

## ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.4 ที่ตั้งบ้านพักคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	2. จัดทำรั้วทึบล้อมรอบบริเวณบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วน ความสูงอย่างน้อย 2 เมตร	- โครงการได้ดำเนินการจัดทำรั้วทึบล้อมรอบบริเวณบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-39
	3. ภายในบริเวณบ้านพักคนงานจะต้องจัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วม ลานซักล้างและถังมูลฝอยอย่างเพียงพอ	- โครงการได้ดำเนินการให้ภายในบริเวณบ้านพักคนงานจะต้องจัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วม ลานซักล้างและถังมูลฝอยอย่างเพียงพอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-39
	4. จัดให้มีหัวหน้างานคอยดูแลสอดส่องความประพฤติของคนงาน และให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ดำเนินการให้มีหัวหน้างานคอยดูแลสอดส่องความประพฤติของคนงานและให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-39
	5. กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างชัดเจน	- โครงการได้กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างชัดเจน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-15 ภาคผนวกที่ ค-39
	6. จัดหาน้ำใช้ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำเสีย สิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะได้อย่างเพียงพอ	- โครงการได้ดำเนินการจัดหาน้ำใช้ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำเสีย สิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะได้อย่างเพียงพอ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-39
	7. จัดเตรียมถังดับเพลิงเคมีไว้ภายในบริเวณบ้านพักคนงานเพื่อป้องกันผลกระทบด้านอัคคีภัย	- โครงการได้ดำเนินการจัดเตรียมถังดับเพลิงเคมีไว้ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-36

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)





รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ สกายไรส์ อเวนิว สุขุมวิท 64 (สิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท คอนเน็กซ์ 64 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.4 ที่ตั้งบ้านพักคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	8. กำจัดให้คนงานรักษาความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน	- โครงการได้กำชับให้คนงานรักษาความสะอาดภายใน บริเวณบ้านพักคนงาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-39
	9. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้างและจัด ให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วน	- โครงการได้ดำเนินการจัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและ เครื่องมือและอุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-43
	10. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของ เจ้าหน้าที่ คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการได้ดำเนินการให้บริเวณทางเข้า-ออกมี พนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของ เจ้าหน้าที่คนงานและยานพาหนะต่างๆ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-17
	11. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือ รักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดี ยิ่งขึ้น	- โครงการได้ดำเนินการจัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษา ความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-45
	12. ควบคุมและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น	- โครงการได้ดำเนินการควบคุมและสอดส่องการใช้ ไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-36

ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ)



จัดทำโดย  
บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.4 ที่ตั้งบ้านพักคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	14. ออกกฎระเบียบภายในบ้านพักคนงาน เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย</li> <li>- ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการมั่วสุมและการทะเลาะวิวาท</li> <li>- ห้ามขายยาเสพติดทุกประเภท และมีไว้ครอบครอง</li> <li>- ห้ามส่งเสียงดังหลังเวลา 22.00 น.</li> <li>- ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นจะพิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย</li> <li>- ห้ามทำลาย เคลื่อนย้าย ดัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สินของบริษัทผู้รับเหมาทุกกรณี</li> <li>- ห้ามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดี</li> <li>- ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักในพื้นที่บ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยภายในบริเวณบ้านพักคนงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้กำหนดกฎระเบียบภายในบ้านพักคนงานให้คนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-15 ภาคผนวกที่ ค-39