

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของโครงการในพื้นที่ปฏิบัติงาน ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 พบว่า จากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จัดเตรียมไว้สำหรับโครงการ จำนวนทั้งหมด 186 มาตรการนั้น พบว่า การปฏิบัติงานของโครงการส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ จำนวน 184 มาตรการ (คิดเป็นร้อยละ 98.92 ของมาตรการทั้งหมด) และมีมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 มาตรการ (คิดเป็นร้อยละ 1.08 ของมาตรการทั้งหมด)

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.2.1 คุณภาพน้ำทิ้ง

จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมช่วงช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง และการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ช่วงระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 โครงการได้มีการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ 2 จุด ได้แก่

- **คุณภาพน้ำบริเวณจุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย** ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ดังแสดงในตารางที่ 3.3-1 , ตารางที่ 3.3-2 และ รูปที่ 3.3-2)

- **คุณภาพน้ำบริเวณบ่อพักน้ำใส (Effluent Tank)** ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำใส (Effluent Tank) ซึ่งเป็นบ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ พบว่า ทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ดังแสดงในตารางที่ 3.3-3 , ตารางที่ 3.3-4 และรูปที่ 3.3-3)

4.2.2 คุณภาพน้ำใช้

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ จำนวน 2 จุด ได้แก่ ถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า โดยการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้วยดัชนีที่ตรวจวัดต่าง ๆ ได้แก่ Total Coliform Bacteria Escherichia coli Staphylococcus aureus และ Clostridium perfringens ซึ่งทำการเก็บตัวอย่างบริเวณถังเก็บน้ำภายในโครงการ ปัจจุบันโครงการมีการตรวจวิเคราะห์ครบทุกดัชนีที่ตรวจวัดตามความถี่ 3 เดือน/ครั้ง ผลตรวจวัดคุณภาพของน้ำใช้ จำนวน 2 จุด ได้แก่ ถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 พบว่า คุณภาพน้ำประปาเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2560 (ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ ของโครงการ เดอะเบด พัฒนาการ 20 ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ดังแสดงในตารางที่ 3.3-5 และผลการเปรียบเทียบการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของโครงการ เดอะเบด พัฒนาการ 20 ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ดังแสดงในตารางที่ 3.3-6)