

## 5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม แห่งที่ 2 ของบริษัท บางกอก โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 ซึ่งประกอบด้วยมาตรการ ดังนี้

- (1) คุณภาพอากาศ
- (2) เสียง
- (3) คุณภาพน้ำ
- (4) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
- (5) การคมนาคม
- (6) การจัดการกากของเสีย
- (7) สภาพสังคม-เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของชุมชน
- (8) อาชีวอนามัยและสุขภาพ
- (9) มาตรการด้านอันตรายร้ายแรงระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
- (10) พื้นที่สีเขียว

## 5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม แห่งที่ 2 ของบริษัท บางกอก โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด ได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม แห่งที่ 2 โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2568 ดังแสดงในตารางที่ 5.2-1

ตารางที่ 5.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม แห่งที่ 2 บริษัท บางกอก โกลเดนเนอร์ชั่น จำกัด  
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
1. คุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศจากระบบ CEMS	- ปล่อง HRSG 11	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO <sub>x</sub> ) - ก๊าซออกซิเจน (O <sub>2</sub> ) - อัตราการไหลของก๊าซ	- ตรวจวัดแบบต่อเนื่องตลอดเวลาที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้า	- NO <sub>x</sub> = 3.4-23.7 ppm ที่ 7%O <sub>2</sub> - O <sub>2</sub> = ร้อยละ 8.3-13.6 - Flow Rate = 837-4,852 Nm <sup>3</sup> /min	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในค่าที่กำหนดใน EIA และเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
	- ปล่อง HRSG 12	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO <sub>x</sub> ) - ก๊าซออกซิเจน (O <sub>2</sub> ) - อัตราการไหลของก๊าซ	- ตรวจวัดแบบต่อเนื่องตลอดเวลาที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้า	- NO <sub>x</sub> = 9.2-23.1 ppm ที่ 7%O <sub>2</sub> - O <sub>2</sub> = ร้อยละ 8.7-13.7 - Flow Rate = 2,748-4,996 Nm <sup>3</sup> /min	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในค่าที่กำหนดใน EIA และเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
	- ปล่อง HRSG 13	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO <sub>x</sub> ) - ก๊าซออกซิเจน (O <sub>2</sub> ) - อัตราการไหลของก๊าซ	- ตรวจวัดแบบต่อเนื่องตลอดเวลาที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้า	- ไม่ได้ทำการตรวจวัด เนื่องจากโครงการยังไม่มี การดำเนินการก่อสร้าง	-
	- ปล่องหม้อไอน้ำ Auxiliary Boiler	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO <sub>x</sub> ) - ก๊าซออกซิเจน (O <sub>2</sub> ) - อัตราการไหลของก๊าซ	- ตรวจวัดแบบต่อเนื่องตลอดเวลาที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้า	- ไม่ได้ทำการตรวจวัด เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการเดินเครื่องจักรต่อเนื่อง จะมีการใช้งานในกรณีฉุกเฉิน เช่น Plant Shut down เป็นต้น	-
1.2 การตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของระบบ CEMS (Audit CEMS)	- ปล่อง HRSG 11 - ปล่อง HRSG 12 - ปล่อง HRSG 13 - ปล่องหม้อไอน้ำ Auxiliary Boiler	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO <sub>x</sub> ) - ก๊าซออกซิเจน (O <sub>2</sub> ) - อัตราการไหลของก๊าซ	- ปีละ 1 ครั้ง	- โครงการมีแผนการตรวจสอบความถูกต้องของ CEMS (RATA และ System Audit) จำนวน 1 ครั้งในเดือนตุลาคม พ.ศ.2568	-

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
<b>1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b>  <b>1.3 คุณภาพอากาศ</b>  <b>จากปล่องระบาย</b>  <b>อากาศ</b>	- ปล่อง HRSG 11	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO <sub>x</sub> ) - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> )	- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	- NO <sub>x</sub> = 19.39 ppm ที่ 7%O <sub>2</sub> หรือ 1.928 g/s - PM = 3.91 mg/Nm <sup>3</sup> ที่ 7%O <sub>2</sub> หรือ 0.207 g/s - PM-10 = 1.88 mg/Nm <sup>3</sup> ที่ 7%O <sub>2</sub> หรือ 0.099 g/s - SO <sub>2</sub> = 0.50 ppm ที่ 7%O <sub>2</sub> หรือ 0.069 g/s	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในค่าที่กำหนดใน EIA และเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
	- ปล่อง HRSG 12	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO <sub>x</sub> ) - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> )	- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	- NO <sub>x</sub> = 14.08 ppm ที่ 7%O <sub>2</sub> หรือ 1.493 g/s - PM = 3.96 mg/Nm <sup>3</sup> ที่ 7%O <sub>2</sub> หรือ 0.223 g/s - PM-10 = 1.91 mg/Nm <sup>3</sup> ที่ 7%O <sub>2</sub> หรือ 0.108 g/s - SO <sub>2</sub> = 0.12 ppm ที่ 7%O <sub>2</sub> หรือ 0.018 g/s	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในค่าที่กำหนดใน EIA และเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
	- ปล่อง HRSG 13	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO <sub>x</sub> ) - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> )	- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	- ไม่ได้ทำการตรวจวัด เนื่องจากโครงการยังไม่มีการดำเนินการก่อสร้าง	-

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1.3 คุณภาพอากาศ จากปล่องระบาย อากาศ (ต่อ)	- ปล่องหม้อไอน้ำ Auxiliary Boiler	- ก๊าซออกไซด์ของ ไนโตรเจน (NO <sub>x</sub> ) - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> )	- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วง เวลาเดียวกับการ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ	- ไม่ได้ทำการตรวจวัด เนื่องจากยังไม่มีเครื่อง ชั่งน้ำหนักที่เครื่องกักเก็บก๊าซและหน่วยผลิตไอน้ำ ชุดใดชุดหนึ่งขัดข้อง หรือหยุดซ่อมบำรุง โครงการ จะทำการเดินเครื่อง Auxiliary Boiler ผลิตไอน้ำ เพื่อ ส่งให้กับลูกค้าโดยตรง	-
1.4 คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ	- วัดมาบชูด	- ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) - ก๊าซไนโตรเจนได- ออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> )	- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุด ราชการและวันทำการ ในช่วงเดียวกันกับการ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากปลายปล่อง	- TSP (24 hr) = 0.031-0.065 mg/m <sup>3</sup> - PM-10 (24 hr) = 0.011-0.042 mg/m <sup>3</sup> - SO <sub>2</sub> (1 hr) = 0.002-0.013 ppm - SO <sub>2</sub> (24 hr) = 0.005-0.006 ppm - NO <sub>2</sub> (1 hr) = 0.001-0.019 ppm	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานกำหนด
	- วัดโสภณวนาราม	- ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) - ก๊าซไนโตรเจนได- ออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> )	- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง	- TSP (24 hr) = 0.042-0.107 mg/m <sup>3</sup> - PM-10 (24 hr) = 0.025-0.042 mg/m <sup>3</sup> - SO <sub>2</sub> (1 hr) = 0.001-0.010 ppm - SO <sub>2</sub> (24 hr) = 0.005-0.007 ppm - NO <sub>2</sub> (1 hr) = 0.002-0.027 ppm	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1.4 คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ (ต่อ)	- ชุมชนบ้านพลง	- ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) - ทิศทางและความเร็วลม	- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง	- TSP (24 hr) = 0.082-0.136 mg/m <sup>3</sup> - PM-10 (24 hr) = 0.027-0.064 mg/m <sup>3</sup> - SO <sub>2</sub> (1 hr) = 0.002-0.027 ppm - SO <sub>2</sub> (24 hr) = 0.006-0.013 ppm - NO <sub>2</sub> (1 hr) = 0.001-0.019 ppm - ลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยมี ความเร็วลมเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 0.5-1 เมตรต่อวินาที	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานกำหนด
	- วัดหนองแฟบ	- ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> )	- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง	- TSP (24 hr) = 0.031-0.079 mg/m <sup>3</sup> - PM-10 (24 hr) = 0.010-0.044 mg/m <sup>3</sup> - SO <sub>2</sub> (1 hr) = 0.003-0.013 ppm - SO <sub>2</sub> (24 hr) = 0.005-0.006 ppm - NO <sub>2</sub> (1 hr) = 0.001-0.020 ppm	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานกำหนด
2. ระดับเสียงใน บรรยากาศทั่วไป	- วัดมาบชูด	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) - ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> ) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง	- Leq 24 hr = 54.9-61.9 dBA - Leq 1 hr = 46.1-66.6 dBA - L <sub>90</sub> = 46.2-54.5 dBA - Lmax = 79.8-84.6 dBA - Ldn = 59.8-64.3 dBA	- Leq 24 hr และ Lmax ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานกำหนด - Leq 1 hr, L <sub>90</sub> และ Ldn ไม่มี การกำหนดค่ามาตรฐาน

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
2. ระดับเสียงใน บรรยากาศทั่วไป (ต่อ)	- นอกรั้วโครงการ ด้านทิศเหนือ	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) - ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> ) - ระดับเสียงสูงสุด (L <sub>max</sub> )	- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง	- Leq 24 hr = 65.6-66.7 dBA - Leq 1 hr = 64.6-67.9 dBA - L <sub>90</sub> = 64.9-66.1 dBA - L <sub>max</sub> = 75.6-90.0 dBA - L <sub>dn</sub> = 72.0-73.6 dBA	- Leq 24 hr และ L <sub>max</sub> ผลการ ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานกำหนด - Leq 1 hr, L <sub>90</sub> และ L <sub>dn</sub> ไม่มี การกำหนดค่ามาตรฐาน
	- นอกรั้วโครงการ ด้านทิศใต้	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) - ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> ) - ระดับเสียงสูงสุด (L <sub>max</sub> )	- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง	- Leq 24 hr = 62.3-64.9 dBA - Leq 1 hr = 56.2-70.9 dBA - L <sub>90</sub> = 58.0-60.7 dBA - L <sub>max</sub> = 75.3-88.7 dBA - L <sub>dn</sub> = 68.6-73.3 dBA	- Leq 24 hr และ L <sub>max</sub> ผลการ ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานกำหนด - Leq 1 hr, L <sub>90</sub> และ L <sub>dn</sub> ไม่มี การกำหนดค่ามาตรฐาน
	- นอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออก	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) - ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> ) - ระดับเสียงสูงสุด (L <sub>max</sub> )	- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง	- Leq 24 hr = 58.5-60.4 dBA - Leq 1 hr = 54.7-65.1 dBA - L <sub>90</sub> = 55.8-58.9 dBA - L <sub>max</sub> = 76.6-95.1 dBA - L <sub>dn</sub> = 65.2-68.2 dBA	- Leq 24 hr และ L <sub>max</sub> ผลการ ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานกำหนด - Leq 1 hr, L <sub>90</sub> และ L <sub>dn</sub> ไม่มี การกำหนดค่ามาตรฐาน

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
2. ระดับเสียงใน บรรยากาศทั่วไป (ต่อ)	- นอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันตก	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) - ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> ) - ระดับเสียงสูงสุด (L <sub>max</sub> )	- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง	- Leq 24 hr = 62.7-63.6 dBA - Leq 1 hr = 60.8-67.2 dBA - L <sub>90</sub> = 61.9-62.8 dBA - L <sub>max</sub> = 73.0-82.0 dBA - L <sub>dn</sub> = 69.4-70.3 dBA	- Leq 24 hr และ L <sub>max</sub> ผลการ ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานกำหนด - Leq 1 hr, L <sub>90</sub> และ L <sub>dn</sub> ไม่มี การกำหนดค่ามาตรฐาน
	- วัดมาบชลด - นอกรั้วโครงการ ด้านทิศเหนือ - นอกรั้วโครงการ ด้านทิศใต้ - นอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออก - นอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันตก	- ระดับเสียงรบกวน	- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง	- ระดับเสียงรบกวนบริเวณวัดมาบชลด และบริเวณนอก รั้วโครงการ ทั้ง 4 บริเวณ ส่วนใหญ่มีระดับการรบกวน น้อยกว่า 10 dBA ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 ไม่พบการร้องเรียนจากการ ดำเนินงานของโครงการ รายละเอียดดังแสดงใน ภาคผนวก ข.3	- ผลการตรวจวัดระดับเสียง รบกวนส่วนใหญ่มีระดับ การรบกวน น้อยกว่า 10 dBA
3. คุณภาพน้ำทิ้ง	- บ่อพักน้ำทิ้งของ โครงการ	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - อุณหภูมิ (Temperature) - ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) - ของแข็งแขวนลอย (SS)	- เดือนละ 1 ครั้ง	- pH = 7.2-8.0 - Temperature = 31.0-35.2 °C - TDS = 1,578-2,148 mg/l - SS = 3.7-7.2 mg/l - Oil&Grease = ND (<2.0 mg/l) - Flow Rate = 14-20 m <sup>3</sup> /hr	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
3. คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)		- น้ำมันและไขมัน (Oil&Grease) - อัตราการไหล (Flow Rate)			
	- ถึงตรวจสอบสภาพ น้ำเสีย	- อุณหภูมิ (Temperature) - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - การนำไฟฟ้า (Conductivity)	- ตรวจวัดแบบต่อเนื่อง	- โครงการได้รวบรวมข้อมูลผลการวัด และจัดทำ เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ทุก 6 เดือน	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
4. การคมนาคม	- พื้นที่โครงการและ เส้นทางขนส่ง	- บันทึกสถิติอุบัติเหตุจาก การจราจรที่เกิดขึ้นจาก กิจกรรมการขนส่งของ โครงการ เพื่อหาแนวทาง ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการเกิดซ้ำต่อไป	- ทั้งครั้งที่มิอุบัติเหตุ โดยจัดทำรายงานสรุป ประจำปี	- ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุจากการจราจรเกิดขึ้น	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
5. การจัดการกาก ของเสีย	- พื้นที่โครงการ	- บันทึกสถิติ ชนิด ปริมาณ ลักษณะสมบัติ และวิธีการจัดการกาก ของเสียที่เกิดจากการ ดำเนินงานของโครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- โครงการได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปชนิด ปริมาณ ลักษณะสมบัติ และวิธีการจัดการกากของเสีย แต่ละชนิดที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ โดย ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 มีการ นำส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ได้แก่ กากตะกอน น้ำดิบ ผ่าปนเปื้อนน้ำมัน ภาชนะบรรจุปนเปื้อน ตัวกรองน้ำใส และน้ำมันหล่อลื่นที่ไม่ใช้แล้ว ไปกำจัด โดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ จำนวน 145,320 กิโลกรัม	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค



ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
<b>6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</b> <b>6.1 การตรวจสอบสุขภาพพนักงาน</b> <b>6.1.1 การตรวจสอบสุขภาพพนักงานทั่วไป</b>	- พนักงานใหม่ ทุกคน	- ตรวจร่างกายทั่วไป	- ก่อนเริ่มทำงาน	- ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 มีการรับพนักงานใหม่เข้าทำงาน จำนวน 1 คน และได้ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพก่อนเข้าทำงานเรียบร้อยแล้ว	-
<b>6.1.2 การตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปีตามปัจจัยเสี่ยง</b>	- พนักงานประจำ ทุกคน	- การตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน - การตรวจการทำงานของไต (BUN) - การตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น	- ปีละ 1 ครั้ง	- ในปี พ.ศ.2568 โครงการมีแผนดำเนินการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปีตามปัจจัยเสี่ยง สำหรับพนักงานที่ทำงานสัมผัสเสียงดัง ความร้อน และงานที่ต้องใช้สายดาพ่นนานและงานละเอียด ในช่วงครึ่งปีหลัง และจะรายงานผลการตรวจวัดสุขภาพในรายงานฯ ฉบับถัดไป (2/2568)	-
<b>6.2 สภาพแวดล้อมในการทำงาน</b> <b>6.2.1 ระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงาน</b>	- บริเวณเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ No. 11	- ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq(12)) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	- ปีละ 2 ครั้ง	- Leq(12) = 73.8 dBA - Lmax = 101.4 dBA	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
<b>6. อชีวอนามัยและ</b> <b>ความปลอดภัย (ต่อ)</b> <b>6.2 สภาพแวดล้อม</b> <b>ในการทำงาน (ต่อ)</b> <b>6.2.1 ระดับเสียงใน</b> <b>พื้นที่ปฏิบัติงาน</b> <b>(ต่อ)</b>	- บริเวณเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ No. 12	- ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq(12)) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	- ปีละ 2 ครั้ง	- Leq(12) = 76.9 dBA - Lmax = 100.3 dBA	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
	- บริเวณเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ	- ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq(12)) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	- ปีละ 2 ครั้ง	- Leq(12) = 83.9 dBA - Lmax = 108.4 dBA	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
	- บริเวณหม้อไอน้ำ (Auxiliary Boiler)	- ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq(12)) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	- ปีละ 2 ครั้ง	- Leq(12) = 65.8 dBA - Lmax = 105.3 dBA	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
	- พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง - พนักงานฝ่ายผลิต	- TWA-8 hr - TWA-12 hr	- ปีละ 2 ครั้ง	- พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง พบค่า 70.9 dBA - พนักงานฝ่ายผลิต พบค่า 76.0 dBA	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
<b>6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b> <b>6.2 สภาพแวดล้อมในการทำงาน (ต่อ)</b> <b>6.2.3 ระดับความร้อนในพื้นที่ปฏิบัติงาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณหน่วยผลิตไอน้ำ HRSG 11</li> <li>- บริเวณหน่วยผลิตไอน้ำ HRSG 12</li> <li>- บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ</li> <li>- บริเวณหม้อไอน้ำ (Auxiliary Boiler)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อุณหภูมิเวทบัลบ์โกลบ (WBGT)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปีละ 2 ครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณหน่วยผลิตไอน้ำ HRSG 11 พบค่าเท่ากับ 28.0 °C</li> <li>- บริเวณหน่วยผลิตไอน้ำ HRSG 12 พบค่าเท่ากับ 28.3 °C</li> <li>- บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ พบค่าเท่ากับ 28.7 °C</li> <li>- บริเวณหม้อไอน้ำ (Auxiliary Boiler) พบค่าเท่ากับ 28.5 °C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด</li> </ul>
<b>6.2.4 ความเข้มของแสงสว่างภายในสถานประกอบการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่ทำงานในอาคารสำนักงาน</li> <li>- บริเวณห้องควบคุม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเข้มของแสง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปีละ 2 ครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง 251-1,187 ลักซ์</li> <li>- ค่าต่ำสุด อยู่ในช่วงระหว่าง 179-1,026 ลักซ์</li> <li>- บริเวณที่ถูกจ้างต้องทำงาน อยู่ในช่วงระหว่าง 416-967 ลักซ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด</li> </ul>
<b>6.3 การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนพนักงานในแต่ละหน่วยงานของบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปีละ 1 ครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการมีแผนจัดอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่พนักงานพร้อมกันกับการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ ในช่วงครึ่งปีหลัง และจะรายงานผลการฝึกซ้อมในรายงานฯ ฉบับถัดไป (2/2568)</li> </ul>	-

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 6.3 การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (ต่อ)		- จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟภายในพื้นที่โครงการ			
6.4 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ สาเหตุผลต่อสุขภาพพนักงาน ความสูญเสีย/สูญหาย การแก้ไขปัญหา	- ทุกครั้งที่มียุบัติเหตุ	- ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
7. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน	- ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ และชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นประชาชน ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการ โดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาและความต้องการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- ในปี พ.ศ.2568 โครงการมีแผนดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น พร้อมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหา และความ ต้องการตลอดจนสำรวจดัชนีความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ในเดือนกันยายน ถึงตุลาคม พ.ศ.2568 และจะรายงานผลการสำรวจในรายงานฯ ฉบับถัดไป (2/2568)	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
7. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และ ความคิดเห็นของ ประชาชน (ต่อ)		ของระดับชุมชนและ ครัวเรือน ประชาชน รวมถึงสำรวจดัชนี ความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) โดยดำเนินการในบริเวณ ชุมชนในพื้นที่โดยรอบ โครงการ ชุมชนที่ ดำเนินการเก็บดัชนี คุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหว พิเศษ เช่น ที่ตั้ง สถานพยาบาลวัด และ โรงเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไป ตามหลักวิชาการและ สถิติ พร้อมทั้งแสดง แผนที่การกระจายตัวใน การเก็บข้อมูล			

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
7. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และ ความคิดเห็นของ ประชาชน (ต่อ)	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่ โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร	- รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมการติดตามผลการ แก้ไขข้อร้องเรียนจาก ชุมชน และภายใน โครงการ รวมทั้ง แนวทางการป้องกันการ เกิดซ้ำ	- ปีละ 1 ครั้ง	- ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนและภายในโครงการ	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
	- พื้นที่โครงการ	- บันทึกผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุป ผลการ ดำเนินงาน ทุก 6 เดือน	- ทุก 6 เดือน	- โครงการได้บันทึกผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดประชุม ครั้งล่าสุดในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2568 ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้รับทราบ รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
8. ภาวะสุขภาพของ ประชาชน	- สถานบริการ สาธารณสุขในพื้นที่ ใกล้เคียง	- ติดตามภาวะสุขภาพ ของประชาชนในชุมชน ใกล้เคียงโครงการ โดยรวบรวมผลตรวจ สุขภาพประชาชนใน พื้นที่ศึกษาจากการเก็บ รวบรวมข้อมูลของ โรงพยาบาลส่งเสริม- สุขภาพในพื้นที่ศึกษา	- ปีละ 1 ครั้ง (ข้อมูลจำแนกราย เดือน)	- โครงการมีแผนรวบรวมข้อมูลการเข้ารับบริการด้าน สาธารณสุขของประชากรกลุ่มเสี่ยง และผลตรวจ สุขภาพประชาชนในพื้นที่ศึกษา จากหน่วยงานด้าน สุขภาพในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ ของประชาชน ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2568 และจะ รายงานผลการสำรวจในรายงานฯ ฉบับถัดไป (2/2568)	-

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
8. ภาวะสุขภาพของ ประชาชน (ต่อ)		<p>และทำการวิเคราะห์ แนวโน้มของการเกิดโรค เปรียบเทียบแต่ละปี พร้อมทั้งสรุปและ วิจารณ์ผลไว้ในรายงาน ผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของโครงการ</p> <p>- ประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานด้าน สุขภาพในพื้นที่ โดยรวบรวมข้อมูล การเข้ารับบริการด้าน สาธารณสุขของ ประชากรกลุ่มเสี่ยง ทุกเดือน (ตลอดปี) เพื่อ วิเคราะห์และประเมิน สถานการณ์ความรุนแรง</p>			

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
8. ภาวะสุขภาพของ ประชาชน (ต่อ)		ของโรคที่อาจเกิดขึ้น และเป็นการเฝ้าระวัง เพื่อลดความเสี่ยงด้าน สุขภาพ			