

5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 2 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังนี้

5.1.1 มาตรการทั่วไป

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เสนอมาในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ (ครั้งที่ 12) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 2 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง หากผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาล่วงหน้าโดยเร็ว

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โอเลฟินส์ 2 ได้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ทราบทุก 6 เดือน อย่างต่อเนื่อง และหากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

5.1.2 คุณภาพอากาศ

โครงการควบคุมความเข้มข้นและอัตราการระบายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) จากแหล่งกำเนิดมลสารให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ได้มีการดำเนินการบำรุงรักษาปล่องระบายอากาศ (Emission Stack) ทุกปล่อง ให้เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะ (Specification) รวมถึงควบคุมความเข้มข้นของก๊าซมลพิษที่ปล่อยจากปล่อง Furnaces ของโรงผลิตที่ 1 และ 2 ปล่อง GHU (F-740) 1 ปล่อง Boiler Stack 1 ปล่อง ปล่อง Isomerization Reaction Feed Heater (F-4301) 1 ปล่อง และปล่อง Regeneration Heater (F-4302) 1 ปล่อง ของหน่วยผลิต Butadiene และ Butene-1 โดยให้มีการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของมลพิษที่ระบายออกจากปล่อง

ปัจจุบันโครงการจะมีการใช้งานเตาสารองที่ต่อเนื่องเมื่อมีการหยุดใช้งานเตาใดเตาหนึ่ง (F-3101 ถึง F-3105) เพื่อไม่ให้อัตราการระบายมลพิษที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ได้แก่ เตาสารอง (F-3106) โดยโครงการได้ควบคุมการผลิตของเตาสารอง ตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง (Work Instruction) และได้ทำการติดตามตรวจสอบการใช้งานเตาสารอง โดยผู้จัดการฝ่ายผลิตจะรับผิดชอบ ควบคุมเงื่อนไขการเดินเครื่องดังกล่าว ให้เป็นไปตามกำหนดทุกครั้งที่ใช้งาน โดยจะสามารถตรวจสอบจากข้อมูลผลการระบายมลพิษทางอากาศที่ตรวจวัดได้จาก CEMS มีการจัดทำข้อมูลการผลิตในแต่ละวัน (Log Sheet) เพื่อให้สามารถตรวจสอบกำลังการผลิตย้อนหลังไว้ 1 ปี โครงการมีระบบบันทึกข้อมูล (DCS) ซึ่งจะมีรายละเอียดของกำลังการผลิตในแต่ละวัน นอกจากนี้ โครงการมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่แหล่งกำเนิด ทุก 6 เดือน โดยการสุ่มตรวจเตาที่มีการเดินเครื่อง และตรวจเตาสารองด้วย

โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างระบบ Flare เพื่อให้สามารถรองรับ Load ที่จะเพิ่มขึ้นได้ทั้งหมด ประกอบด้วย การก่อสร้างหัวเผา จำนวน 3 หัว โดยใช้โครงสร้างเดียวกัน โดยก่อสร้างระบบ Flare ที่ใช้โครงสร้างเดียวกันแล้วเสร็จ จำนวน 2 หัวเผา สำหรับโรงที่ 2/1 และโรงที่ 2/2 สำหรับหัวเผาที่ 3 ซึ่งรองรับ Load จากโรงผลิตที่ 1/2 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2 และได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดมลพิษอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (CEMS) พร้อมเครื่องบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ ซึ่งสามารถส่งข้อมูลเพื่อเข้าสู่ศูนย์รับข้อมูลของหน่วยงานราชการได้ โดยได้ติดตั้ง CEMS ไปแล้ว คือ โรงที่ 2/1 ติดตั้ง 3 ชุด สำหรับ 9 Furnaces เดิม และติดตั้ง 2 ชุด สำหรับ 2 Furnaces โรงที่ 2/2 ติดตั้ง 3 ชุด สำหรับ 6 Furnaces (รวมเตาสารอง)

5.1.3 เสียง

โครงการให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ของเครื่องจักร/เครื่องยนต์ ตามแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เชิงป้องกัน เพื่อลดเสียงดังที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพอย่างสม่ำเสมอ และโครงการได้แสดงพื้นที่ดังกล่าวโดยการติดตั้งป้ายเตือน รวมทั้งการกำหนดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) สำหรับป้องกันเสียงดัง (Ear Plugs หรือ Ear Muffs) เมื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เหล่านี้ และได้จัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีเสียงดัง

โครงการได้นำผลการจัดทำ Noise Contour Map ครั้งล่าสุดมาใช้ในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ควบคุมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เช่น Ear Plugs หรือ Ear Muffs ทุกครั้งหากจำเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง และปรับปรุงแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงหลักให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

5.1.4 คุณภาพน้ำ

โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียรวม ประกอบด้วย ระบบบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ (Pre-treatment) เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนน้ำมัน และระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ (Biological Treatment) ซึ่งเป็นระบบเลี้ยงตะกอนเร่ง (Activated Sludge) เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากสำนักงาน และน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นจากระบบบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ

ในส่วนของการระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็น จะถูกรวบรวมเข้าสู่ Blowdown Check Basin สำหรับน้ำที่ผ่านการล้างระบบกรอง และน้ำอื่นๆ และทำการตรวจสอบคุณภาพก่อนออกสู่ภายนอกโรงงาน ทุกครั้ง ทั้งของโรงที่ 2/1 และโรงที่ 2/2 หากพบว่ามือน้ำมันปนเปื้อน จะดำเนินการสูบล้างเข้าไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ โดยไม่ระบายทิ้งออกสู่ภายนอก น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วก่อนที่จะระบายออกสู่ทางระบายน้ำภายนอกโครงการ ได้ทำการตรวจวัดค่า pH, BOD₅, Oil&Grease, Phenols, SS, TDS, COD, As และ Hg เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งไม่เกินเกณฑ์ โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นประจำทุกเดือนตามที่มาตรการกำหนด และมีการตรวจสอบเพื่อใช้ในการปรับการเดินระบบ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเป็นประจำทุกวัน และได้มีการจัดเตรียมแผนงานซ่อมบำรุงสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับในระบบการผลิต

5.1.5 คมนาคม

โครงการมีการติดตั้งป้ายเตือนและสัญลักษณ์จราจรบริเวณทางเข้า-ออก และโดยรอบโครงการ มีรถรับส่งพนักงานเพื่อลดปริมาณยานพาหนะ มีเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก จากพื้นที่โรงงาน ตลอด 24 ชั่วโมง และมีการจำกัดความเร็วของรถภายในพื้นที่กระบวนการผลิต ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และพื้นที่รอบโครงการ ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีการติดป้ายควบคุมความเร็วรถภายในโครงการและเส้นทางอื่นๆ ให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

5.1.6 กากของเสีย

โครงการได้จัดให้มีพื้นที่รวบรวมของเสียในอาคารเก็บกากของเสียที่มีหลังคา แห่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก และมีคันกัน (Dike) ล้อมรอบ และการเก็บกากของเสียแต่ละประเภทได้พิจารณาให้เก็บห่างจากวัสดุที่อยู่ร่วมกันไม่ได้ (Incompatible Materials) เพื่อร่อนส่งกากของเสียไปกำจัด และมีการคัดแยกขยะเพื่อจะได้สามารถดำเนินการจัดการขยะตามหลัก 3R ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งประเภทกากของเสียเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กากของเสียอันตรายและกากของเสียไม่อันตราย โดยจัดการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด บรรจุไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และมีป้ายแยกประเภทของเสียอย่างชัดเจน โดยเก็บรวมไว้ในพื้นที่ลานเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนำไปกำจัดต่อไป

5.1.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงการได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 และการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอตามลักษณะการใช้งาน มีการอบรมให้แก่พนักงานตามแผนการฝึกอบรม ตามลักษณะของงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การทดสอบเดินเครื่องและการดำเนินการผลิต รวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการเตือนภัย

ในการกำกับดูแล โครงการได้กำหนดให้มีการใช้ระบบตรวจตราก่อนอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน (Work Permit System) สำหรับการเข้าปฏิบัติงานต่างๆ ภายในเขตหวงห้าม โดยแบ่งประเภทใบอนุญาตตามลักษณะของงาน และงานเฉพาะประเภท

โครงการได้จัดให้มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลของสารไวไฟ โดยเริ่มจากเครื่องตรวจจับก๊าซไวไฟอัตโนมัติ ส่งสัญญาณไปยังห้องควบคุมและหน่วยรักษาความปลอดภัย เพื่อประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์ จากนั้นเลือกมาตรการควบคุมการรั่วไหลของสารเคมีที่เหมาะสม และควบคุมการเกิดประกายไฟ ในทิศทางได้ลมจากจุดรั่วไหล ในขณะเดียวกันก็เตรียมอพยพพนักงานไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย

ด้วย รวมถึงได้ติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้จัดให้มีฝักซ้อมดับเพลิงของพนักงานผจญเพลิงภายในบริเวณพื้นที่ฝักซ้อมดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งการฝักซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้ถูกต้อง และการเข้าควบคุมเพลิงโดยใช้น้ำหรือสารเคมีเป็นประจำ

5.1.8 ด้านอันตรายร้ายแรง

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการใช้ระบบตรวจตราก่อนอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน (Work Permit System) สำหรับการเข้าปฏิบัติงานต่างๆ ภายในเขตหวงห้าม โดยแบ่งประเภทใบอนุญาตตามลักษณะของงาน และติดตั้งและตรวจเช็คสภาพของ Gas Detector ให้อยู่ในสภาพที่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ

โครงการจัดให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับ SDS (Safety Data Sheet) ของสารเคมีแต่ละชนิดที่ใช้ในโรงงาน และปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด และจัดให้มีระบบ Safety Relief Valve สำหรับระบบที่มีโอกาสเกิดอันตรายร้ายแรงได้ เช่น Demethanizer, Deethanizer และ Hydrogenation Reactor เพื่อความปลอดภัย และมั่นใจว่าในการทำงานของวาล์วนิรภัย ในกรณีที่ตัวใดตัวหนึ่งไม่ยอมเปิดระบายอีกตัวหนึ่งจะได้ทำงานแทน

โครงการได้จัดให้พนักงานมีการฝักซ้อมแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระดับต่างๆ ตามแผนฝักซ้อมประจำปี ได้แก่ การซ้อมแผนระดับ 1 เป็นประจำ และการซ้อมแผนระดับ 2 อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

5.1.9 สุขภาพ

โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงาน ได้แก่ การตรวจร่างกายพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานใหม่ทุกคน การตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจสุขภาพตามลักษณะงานปีละ 1 ครั้ง และจัดให้มีสถานพยาบาลเบื้องต้นภายในโครงการสำหรับพนักงาน พร้อมทั้งจัดหาสถานพยาบาลให้กับพนักงานของโครงการ เพื่อลดความแออัดของสถานพยาบาลชุมชน โครงการได้มีการสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ทั้งในด้านการส่งเสริม ฟื้นฟู ป้องกัน และการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

5.1.10 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม

โครงการได้ดำเนินการจัดหาแรงงานวิชาชีพสาขาต่างๆ ทั้งภายในท้องถิ่นและภาคตะวันออก ที่มีความสามารถตามความเหมาะสมของแต่ละลักษณะงาน เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เหมาะสม ทั้งพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว และมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และโรงงานใกล้เคียงได้รับทราบ เกี่ยวกับการดำเนินงาน ตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ รวมถึงมี ขั้นตอนการรับเรื่องหากประชาชนได้รับเหตุรำคาญ และทำการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบทุกปี

5.1.11 พื้นที่สีเขียว

ปัจจุบันโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวประมาณ ร้อยละ 5 (โดยประมาณ) ของพื้นที่โรงงาน ซึ่งได้จัดให้มีการบำรุงดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง

5.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ครั้งที่ 1/2568 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 2 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568 ดังแสดงในตารางที่ 5.2-1

ตารางที่ 5.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 2
ครั้งที่ 1/2568 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ปัญหา
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ระยะเวลาและความถี่		
1. คุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด 2 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • บริเวณริมรั้วทางด้านทิศเหนือของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 2/1 และ โรงที่ 2/2 (A1) • บริเวณริมรั้วทางด้านทิศใต้ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 2/1 และ โรงที่ 2/2 (A2) 	<ul style="list-style-type: none"> - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (1 hr.) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (1 hr.) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (24 hr.) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (1 hr.) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (1 hr.) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (24 hr.) - ความเร็วลม/ทิศทางลม 	<ul style="list-style-type: none"> - 7 วันต่อเนื่องทุก 6 เดือน - 7 วันต่อเนื่องทุก 6 เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - 0.0020-0.0147 ppm - 0.0012-0.0150 ppm - 0.0039-0.0061 ppm - ลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 0.5-1 เมตรต่อวินาที - 0.0019-0.0103 ppm - 0.0012-0.0150 ppm - 0.0054-0.0035 ppm - ลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 0.5-1 เมตรต่อวินาที 	<ul style="list-style-type: none"> - ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด - ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ปัญหา
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ระยะเวลาและความถี่		
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1.2 คุณภาพอากาศ จากปล่องระบาย	- โรงที่ 2/1 • F-120 • F-140 • F-180 • F-1010 • GHU (F-740)	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	- ทุก 6 เดือน ในช่วงเวลา เดียวกับการตรวจวัดคุณภาพ อากาศในบรรยากาศ	- ปล่อง F-120 • $\text{NO}_x = 22.35 \text{ ppm ที่ } 7\%\text{O}_2$ • $\text{SO}_2 = 0.15 \text{ ppm ที่ } 7\%\text{O}_2$ - ปล่อง F-160 • $\text{NO}_x = 48.91 \text{ ppm ที่ } 7\%\text{O}_2$ • $\text{SO}_2 = 0.23 \text{ ppm ที่ } 7\%\text{O}_2$ - ปล่อง F-170 • $\text{NO}_x = 42.46 \text{ ppm ที่ } 7\%\text{O}_2$ • $\text{SO}_2 = 0.16 \text{ ppm ที่ } 7\%\text{O}_2$ - ปล่อง F-1010 • $\text{NO}_x = 24.17 \text{ ppm ที่ } 7\%\text{O}_2$ • $\text{SO}_2 = 0.14 \text{ ppm ที่ } 7\%\text{O}_2$ - ปล่อง GHU (F-740) • $\text{NO}_x = 9.93 \text{ ppm ที่ } 7\%\text{O}_2$ • $\text{SO}_2 = 0.17 \text{ ppm ที่ } 7\%\text{O}_2$	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน ค่าที่กำหนดใน EIA และ เกณฑ์มาตรฐานกำหนด ทั้งหมด

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ปัญหา
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ระยะเวลาและความถี่		
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1.2 คุณภาพอากาศ จากปล่องระบาย (ต่อ)	- โรงที่ 2/2 • F-3103 • F-3105 • F-3106 (เตาสารอง)	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	- ทุก 6 เดือน ในช่วงเวลา เดียวกับการตรวจวัดคุณภาพ อากาศในบรรยากาศ	- ปล่อง F-3101 • NO _x = 34.58 ppm ที่ 7%O ₂ • SO ₂ = 0.10 ppm ที่ 7%O ₂ - ปล่อง F-3104 • NO _x = 31.53 ppm ที่ 7%O ₂ • SO ₂ = 0.28 ppm ที่ 7%O ₂ - ปล่อง F-3106 • NO _x = 19.60 ppm ที่ 7%O ₂ • SO ₂ = 0.15 ppm ที่ 7%O ₂	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน ค่าที่กำหนดใน EIA และ เกณฑ์มาตรฐานกำหนด ทั้งหมด
	- Boiler	- ฝุ่นละออง - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	- ทุก 6 เดือน ในช่วงเวลา เดียวกับการตรวจวัดคุณภาพ อากาศในบรรยากาศ	- ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2568 ไม่ได้ ดำเนินการตรวจวัดเนื่องจากการ หยุดเดินเครื่อง	-
	- หน่วยผลิต Butadiene และ Butene-1 • Isomerization Reaction Feed Heater (F-4301) • Regeneration Heater (F-4302)	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	- ทุก 6 เดือน ในช่วงเวลา เดียวกับการตรวจวัดคุณภาพ อากาศในบรรยากาศ	- ปล่อง F-4301 • NO _x = 8.20 ppm ที่ 7%O ₂ • SO ₂ = 0.09 ppm ที่ 7%O ₂ - ปล่อง F-4302 ไม่ได้ดำเนินการ ตรวจวัดเนื่องจากการหยุด เดินเครื่อง โดยโครงการจะ เดินเครื่องเมื่อมีกิจกรรม Regeneration เท่านั้น ไม่ได้ เดินเครื่องตลอดเวลาแต่อย่างใด	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน ค่าที่กำหนดใน EIA และ เกณฑ์มาตรฐานกำหนด ทั้งหมด

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ปัญหา
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ระยะเวลาและความถี่		
2. คุณภาพน้ำทิ้ง	- โรงผลิตที่ 1 และ 2 • น้ำเสียที่ออกจาก Equalization Tank (SC-11371)	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD ₅) - ซีโอดี (COD) - ของแข็งแขวนลอย (SS) - ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - ฟีนอล (Phenols) - สารหนู (As) -ปรอท (Hg)	- เดือนละ 1 ครั้ง	- 7.30-8.91 - 125-301 mg/l - 413-619 mg/l - 23-194 mg/l - 648-8,130 mg/l - <0.5-7.4 mg/l - <0.1-1.8 mg/l - <0.0005-0.0033 mg/l - <0.0005-0.0298 mg/l	- ไม่นำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน เนื่องจากใช้สำหรับเป็นข้อมูลเพื่อการ Operate ระบบเท่านั้น
	• น้ำเสียที่ออกจาก Final Clarifier #1 (SC-11441)	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD ₅) - ซีโอดี (COD) - ของแข็งแขวนลอย (SS) - ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - ฟีนอล (Phenols) - สารหนู (As) -ปรอท (Hg)	- เดือนละ 1 ครั้ง	- 7.29-7.76 - 4.1-35.0 mg/l - 98-202 mg/l - 18-73 mg/l - 856-5,940 mg/l - <0.5 mg/l - <0.001 mg/l - <0.0001-0.0020 mg/l - <0.0005-0.0018 mg/l	- ไม่นำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน เนื่องจากใช้สำหรับเป็นข้อมูลเพื่อการ Operate ระบบเท่านั้น

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ปัญหา
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ระยะเวลาและความถี่		
2. คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> น้ำเสียที่ออกจาก Final Clarifier #2 (SC-11442) 	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD ₅) - ซีโอดี (COD) - ของแข็งแขวนลอย (SS) - ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - ฟีนอล (Phenols) - สารหนู (As) - ปรอท (Hg)	- เดือนละ 1 ครั้ง	- 7.44-7.78 - 4.6-34.3 mg/l - 108-206 mg/l - 17-67 mg/l - 804-5,808 mg/l - <0.5 mg/l - <0.001 mg/l - <0.0001-0.0029 mg/l - <0.0005-0.0019 mg/l	- ไม่นำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน เนื่องจากใช้สำหรับเป็นข้อมูลเพื่อการ Operate ระบบเท่านั้น
	<ul style="list-style-type: none"> น้ำทิ้งใน Final Check Basin (SC-11390) 	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD ₅) - ซีโอดี (COD) - ของแข็งแขวนลอย (SS) - ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - ฟีนอล (Phenols) - สารหนู (As) - ปรอท (Hg)	- เดือนละ 1 ครั้ง	- 7.13-7.70 - 2.5-10.8 mg/l - 70-116 mg/l - 10-36 mg/l - 2,448-4,276 mg/l - <0.5 mg/l - <0.001 mg/l - <0.0005-0.0015 mg/l - <0.0005 mg/l	- ไม่นำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน เนื่องจากใช้สำหรับเป็นข้อมูลเพื่อการ Operate ระบบเท่านั้น

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ปัญหา
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ระยะเวลาและความถี่		
2. คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> น้ำทิ้งที่จุดปล่อยออกนอกโรงงาน (SC-11411) 	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD ₅) - ซีโอดี (COD) - ของแข็งแขวนลอย (SS) - ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - ฟีนอล (Phenols) - สารหนู (As) -ปรอท (Hg)	- เดือนละ 1 ครั้ง	- 7.14-7.55 - 2.4-12.3 mg/l - 24-72.8 mg/l - 4-14 mg/l - 328-2,120 mg/l - <0.50 mg/l - <0.001 mg/l - 0.0020-0.0033 mg/l - <0.0005-0.0008 mg/l	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด
	- หน่วยผลิต Butadiene และ Butene-1 <ul style="list-style-type: none"> บริเวณจุดเก็บตัวอย่าง ของ Wastewater Stripper 	- 1,3 บิวทาไดอิน - ซี 4 อะเซทิลีน (ไวโนล อะเซทิลีน)	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	- <0.0005 mg/l - <0.0005-972 mg/l	- ไม่นำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน เนื่องจากใช้สำหรับเป็นข้อมูลเพื่อการ Operate ระบบเท่านั้น
3. คุณภาพน้ำใต้ดิน	<ul style="list-style-type: none"> จุดที่ 1 บ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดินต้นน้ำ บริเวณทิศเหนือ (MW-04) 	- เบนซีน - 1,3 บิวทาไดอิน - pH	- ปีละ 2 ครั้ง	- <0.0002 mg/l - <0.0005 mg/l - 7.3	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด
	<ul style="list-style-type: none"> จุดที่ 2 บ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดินต้นน้ำ บริเวณทิศตะวันออก (MW-06) 	- เบนซีน - 1,3 บิวทาไดอิน - pH	- ปีละ 2 ครั้ง	- <0.0002 mg/l - <0.0005 mg/l - 6.6	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด
	<ul style="list-style-type: none"> จุดที่ 3 บ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดินท้ายน้ำ บริเวณทิศใต้ (MW-01) 	- เบนซีน - 1,3 บิวทาไดอิน - pH	- ปีละ 2 ครั้ง	- <0.0002 mg/l - <0.0005 mg/l - 6.2	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ปัญหา
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ระยะเวลาและความถี่		
4. ดิน	<ul style="list-style-type: none"> จุดที่ 1 บ่อสังเคราะห์น้ำใต้ดินต้นน้ำ บริเวณทิศเหนือ (MW-04) 	<ul style="list-style-type: none"> - เบนซีน - 1,3 บิวทาไดอิน - pH 	- ตรวจวัดทุก 3 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - <0.00025 mg/l - <0.001 mg/l - 7.76 	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด
	<ul style="list-style-type: none"> จุดที่ 2 บ่อสังเคราะห์น้ำใต้ดินต้นน้ำ บริเวณทิศตะวันออก (MW-06) 	<ul style="list-style-type: none"> - เบนซีน - 1,3 บิวทาไดอิน - pH 	- ตรวจวัดทุก 3 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - <0.00025 mg/l - <0.001 mg/l - 8.07 	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด
	<ul style="list-style-type: none"> จุดที่ 3 บ่อสังเคราะห์น้ำใต้ดินท้ายน้ำ บริเวณทิศใต้ (MW-01) 	<ul style="list-style-type: none"> - เบนซีน - 1,3 บิวทาไดอิน - pH 	- ตรวจวัดทุก 3 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - <0.00025 mg/l - <0.001 mg/l - 8.15 	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด
5. ระดับเสียงทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณริมรั้วทางทิศเหนือ (N1) ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 2/1 และโรงที่ 2/2 	<ul style="list-style-type: none"> - Leq 24 hr - L₉₀ 	- ปีละ 2 ครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - 60.0-60.8 dBA - 56.8-58.4 dBA 	- ผลการตรวจวัด Leq 24 hr มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณริมรั้วทางทิศใต้ (N2) ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 2/1 และโรงที่ 2/2 	<ul style="list-style-type: none"> - Leq 24 hr - L₉₀ 	- ปีละ 2 ครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - 56.1-58.2 dBA - 52.9-54.5 dBA 	- ผลการตรวจวัด Leq 24 hr มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
6. คมนาคม	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่โครงการและตลอดเส้นทางขนส่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - จดบันทึกอุบัติเหตุจากการจราจรของโครงการ รวมถึงสาเหตุความสูญเสีย 	- ทุกเดือนและรายงานผลทุก 6 เดือน	- ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2568 ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ก.4	-

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ปัญหา
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ระยะเวลาและความถี่		
6. คมนาคม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่โครงการ 	- จดบันทึกปริมาณรถที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- ทุกเดือนและรายงานผลทุก 6 เดือน	- โครงการได้มีการจดบันทึกปริมาณรถที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกเดือน รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ค.3	-
7. อากาศของเสีย	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่โครงการ 	ระบุสัดส่วนและประเภทของเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ต่อปริมาณกากของเสียทั้งหมด	- ทุกเดือนและรายงานผลทุก 6 เดือน	- ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2568 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นประจำทุกเดือนเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข.2-32	-
	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่โครงการ 	จัดทำรายงานสรุปกากของเสียแต่ละชนิดพร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณการเก็บรวบรวม การจัดส่งและการกำจัดกากของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของโครงการ พร้อมแนบสำเนาการได้รับอนุญาตส่งกำจัดกากของเสียประกอบไว้ในรายงานด้วย	- ทุกเดือนและรายงานผลทุก 6 เดือน	- ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2568 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นประจำทุกเดือนเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข.2-30	-

ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ปัญหา
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ระยะเวลาและความถี่		
8. อากาศในร่มและความปลอดภัย 8.1 การตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน	- ตรวจวัดสารเคมีในสถานที่ทำงาน • ระบบบำบัดน้ำเสีย (WW-01) • Tank Farm (TF-BE-BU-05) • Cracking Furnace (FU-04) • Cold Area (C-BE-BU-01) • Hot Area (H-HY-BE-02) • Central Control Building (CO/LB-01) • ริมรั้วคืบบริษัทวินิไทย (VNT- BE-BU-01) • ริมรั้วทิศตะวันออกติด PTTGC8 จำนวน 3 จุด : PTTGC 8 Point 1 : PTTGC 8 Point 2 : PTTGC 8 Point 3	- เบนซีน	- ปีละ 4 ครั้ง	- <0.04 ppm - <0.04-0.09 ppm - <0.04 ppm - <0.04 ppm - <0.04 ppm - <0.04 ppm - <0.04 ppm - <0.04 ppm - <0.04 ppm - <0.04 ppm - <0.04 ppm	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ปัญหา
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ระยะเวลาและความถี่		
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 8.1 การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ต่อ)	- แบบติดตัวบุคคล • พนักงาน Area 1 (Craking Furnace Area) • พนักงาน Area 2 (Quench Area) • พนักงาน Area 3 (Hot Area) • พนักงาน Area 4 (Cold Area) • พนักงาน Area 5 (Wastewater Treatment System) • พนักงาน Area 6 (Tank Farm) • พนักงาน Area 7 (Plant I-4/2) • พนักงาน Area 8 (Plant I-4/2)	- เบนซีน	- ปีละ 4 ครั้ง	- <0.04-0.10 ppm - <0.04 ppm - <0.04 ppm - <0.04 ppm - <0.04 ppm - <0.04 ppm - <0.04-0.26 ppm - <0.04 ppm	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด
	- ตรวจวัดสารเคมีในผู้ที่ปฏิบัติงาน • หน่วยผลิต Butadiene และ Butene-1	- 1,3 Butadiene	- ปีละ 4 ครั้ง	- <0.06-0.59 ppm	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ปัญหา
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ระยะเวลาและความถี่		
8. อากาศในร่มและ ความปลอดภัย (ต่อ) 8.1 การตรวจสอบสภาพแวดล้อม ในการทำงาน (ต่อ)	- ตรวจสอบวัดสารเคมีในสถานที่ทำงาน • 1,3 BD Buffer Drum (M-4090&M-4091) • Solvent Regeneration Pump (P-4051) • Foam Tank ข้างประตู A • Air Compressor (R-4801) • ทิศเหนือ B1-05 • ทิศเหนือ BD-01 • ทิศเหนือ Cooling Tower ติดกับ HY-1603 • ทิศเหนือของ Process Chemical drum • พื้นที่โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 2/1 และ โรงที่ 2/2 : บริเวณริมรั้วทางด้านทิศเหนือ (A1) : บริเวณริมรั้วทางด้านทิศใต้ (A2)	- 1,3 Butadiene	- ปีละ 4 ครั้ง	- <0.06 ppm - <0.06 ppm - <0.06 ppm - <0.06 ppm - <0.06 ppm - <0.06 ppm - <0.06 ppm - <0.06 ppm - <0.06 ppm	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ปัญหา
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ระยะเวลาและความถี่		
8. อากาศในร่มและ ความปลอดภัย (ต่อ) 8.2 ตรวจวัดระดับเสียง ในสถานที่ทำงาน (ต่อ)	- ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน <ul style="list-style-type: none"> Cracked Gas Compressor (R-300) Cracked Gas Compressor (R-3301) Hydrogen Compressor (R-401) Propylene Refrigerant Compressor (R-650) Propylene Refrigerant Compressor (R-3650) GHU Recycle Hydrogen Compressor (R-701) 	- Leq	- ปีละ 4 ครั้ง	- 90.3 dBA - 89.3 dBA - 74.5 dBA - 86.3 dBA - 86.4 dBA - 79.9 dBA	- เมื่อนำผลตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546 ซึ่งกำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน (Leq) ไว้ โดยโครงการได้คำนวณระยะเวลาเข้าปฏิบัติงานจริงในการเข้าไปจุด Log Sheet บริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดัง ใน 1 วัน จำนวน 6 บริเวณ ได้แก่ R-300, R-401, R-701, R-3301, R-650 และ R-3650 บริเวณละ 20 นาที จำนวน 2 ครั้งต่อกะ รวมเวลาทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง ซึ่งค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ในการทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง 4 ชั่วโมง ใน 1 วัน กำหนดไม่เกิน 95 เดซิเบลเอ ซึ่งพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทั้งหมด

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ปัญหา
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ระยะเวลาและความถี่		
8. อากาศในร่มและ ความปลอดภัย (ต่อ) 8.2 ตรวจวัดระดับเสียง ในสถานที่ทำงาน (ต่อ)	- ตรวจวัดระดับเสียงหรือปริมาณเสียงสะสมที่ตัวพนักงาน <ul style="list-style-type: none"> พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง 	- TWA	- ปีละ 2 ครั้ง	- 70.8-82.5 dBA	- ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด
	- จัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง <ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ 	- แผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map)	- ทุก 3 ปี	- ดำเนินการตรวจวัดครั้งล่าสุดระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 โดยดำเนินการตรวจวัดพื้นที่โครงการต่างๆ รวมถึงหน่วยผลิต Butadiene และ Butene-1 และมีแผนดำเนินการครั้งถัดไปในปี พ.ศ. 2570 รายละเอียดแสดงดังในภาคผนวก ก.5	-
8.3 การตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน	- ตรวจสอบสุขภาพของพนักงานก่อนเข้าทำงาน <ul style="list-style-type: none"> พนักงานทุกคน 	- ตรวจร่างกายทั่วไป - เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ - ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด - การทำงานของตับ - การทำงานของไต - ระดับน้ำตาลในเลือด - ระดับไขมันในเลือด	- โครงการฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกคน	- ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2568 โครงการมีการรับพนักงานใหม่ จำนวน 3 คน ซึ่งได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว	-

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ปัญหา
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ระยะเวลาและความถี่		
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 8.3 การตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน (ต่อ)	- ตรวจสอบสุขภาพของพนักงานประจำปี <ul style="list-style-type: none"> พนักงานทุกคน 	- ตรวจร่างกายทั่วไป - เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ - ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด - การทำงานของตับ - การทำงานของไต - ระดับน้ำตาลในเลือด - ระดับไขมันในเลือด	- ปีละ 1 ครั้ง	- การตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี พ.ศ.2568 มีแผนในช่วงระหว่างวันที่ 13-20 มิถุนายน พ.ศ.2568 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลของโรงพยาบาล และโครงการจะนำผลการตรวจสอบสุขภาพประจำปี รายงานในฉบับถัดไป สำหรับผลการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานประจำปี พ.ศ.2567 รายละเอียดแสดงดังในภาคผนวก ข.69	-
	- ตรวจสอบสุขภาพตามลักษณะงานของพนักงานในกลุ่มเสี่ยง	- สมรรถภาพการมองเห็น - สมรรถภาพการได้ยิน - สมรรถภาพการทำงานของปอด - ตรวจวัดสารเคมีในปัสสาวะ *เบนซีน *โทลูอิน *ไซลีน *สไตรีน *ปรอท	- ปีละ 1 ครั้ง	- โครงการฯ จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพตามลักษณะงานสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 13-20 มิถุนายน พ.ศ.2568 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลของโรงพยาบาล และโครงการจะ	-

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ปัญหา
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ระยะเวลาและความถี่		
8. อากาศในร่มและ ความปลอดภัย (ต่อ) 8.3 การตรวจสอบสุขภาพ ของพนักงาน (ต่อ)		*สารหนู - ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด		นำผลการตรวจวัดสุขภาพตาม ลักษณะงาน รายงานในฉบับ ถัดไป	
8.4 บันทึกสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุ ความสูญเสีย การ แก้ไขและวิธีการป้องกัน ไม่ให้เกิดซ้ำในระหว่าง ดำเนินโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- จัดทำบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ การดำเนินการแก้ไข ในแต่ละกรณีของอุบัติเหตุ	- ทุกเดือนและรายงานผล ทุก 6 เดือน	- ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2568 ไม่มี อุบัติเหตุเกิดขึ้น รายละเอียด ดังแสดงในภาคผนวก ก.4	-
8.5 บันทึกสถิติการเจ็บป่วย ของพนักงาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- จัดบันทึกข้อมูลและรวบรวม ข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยของ พนักงาน	- ทุกเดือนและรายงานผล ทุก 6 เดือน	- โครงการฯ ได้ทำการบันทึก สถิติการเจ็บป่วยของพนักงาน จากข้อมูลการเข้ารับการ บริการจากห้องพยาบาลของ บริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน โดยข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568 รายละเอียดดังแสดงใน ภาคผนวก ก.6	-

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ปัญหา
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ระยะเวลาและความถี่		
9. สภาพเศรษฐกิจและสังคม 9.1 สํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความต้องการระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงให้ประเมินดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) พร้อมทั้งแสดงแผนที่การกระจายตัวในการเก็บข้อมูล	- ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร หรือมากกว่า) ชุมชนที่ (หากได้รับผลกระทบ ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหว เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล สถานที่ราชการ แหล่งโบราณสถาน ศาสนสถาน โรงเรียน และศูนย์กลางหรือสถานที่สำคัญต่างๆ เป็นต้น	- ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความต้องการระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงประเมินดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) พร้อมทั้งแสดงแผนที่การกระจายตัวในการเก็บข้อมูลชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร และชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหว	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความต้องการระดับครัวเรือน และระดับชุมชน ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงประเมินดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) พร้อมทั้งแสดงแผนที่การกระจายตัวในการเก็บข้อมูล ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร และชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหว โดยในปี พ.ศ.2568 ดำเนินการช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม พ.ศ.2568 โดยผลการสำรวจจะรายงานในฉบับถัดไป	-

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ปัญหา
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ระยะเวลาและความถี่		
9. สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 9.2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานชุมชนสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และประเมินผลการดำเนินงานโดยพิจารณาในแง่ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น และประโยชน์จากการดำเนินงาน ทั้งในแง่ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของกลุ่มเป้าหมายและชุมชนที่อาจได้รับ รวมทั้งให้ประเมิน ประสิทธิภาพ/ความเหมาะสมของแผนงานฯ/กิจกรรม และเสนอแนวทางการปรับปรุงแผนงานฯ/กิจกรรมในอนาคต	- ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร หรือมากกว่า (ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ) ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหว เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล สถานที่ราชการ แหล่งโบราณสถาน ศาสนสถาน โรงเรียน และศูนย์กลางหรือสถานที่สำคัญต่างๆ เป็นต้น	- กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กับบริเวณชุมชนโดยรอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานโดยพิจารณาในแง่ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น และประโยชน์จากการดำเนินงานทั้งในแง่ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของกลุ่มเป้าหมายและชุมชนที่อาจได้รับ รวมทั้งให้ประเมินประสิทธิภาพ / ความเหมาะสมของแผนงานฯ / กิจกรรม และเสนอแนวทางการปรับปรุงแผนงานฯ / กิจกรรมในอนาคต	- ปีละ 1 ครั้ง	- สำหรับการดำเนินการตามแผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ รายละเอียดคงแสดงในภาคผนวก ข.52	-

ตารางที่ 5.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ปัญหา
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ระยะเวลาและความถี่		
9. สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 9.3 บันทึกข้อร้องเรียนจากโครงการและการจัดทำรายงานสรุปผล ข้อมูลการร้องเรียน พร้อมผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา และมาตรการที่กำหนดเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำไว้ทุกครั้ง	- ภายในพื้นที่บริษัทฯ หรือพื้นที่ภายนอกที่เกี่ยวข้อง	- ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียนและจัดทำรายงานสรุปการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ รวมถึงการดำเนินการแก้ไข ปัญหา และมาตรการที่กำหนดเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำไว้ทุกครั้ง ภายในพื้นที่บริษัทฯ หรือพื้นที่ภายนอกที่เกี่ยวข้อง	- ทุกเดือนและรายงานผลทุก 6 เดือน	- ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2568 ยังไม่พบการร้องเรียนจากการดำเนินการของโครงการ รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข.2-54	