

ภาคผนวกที่ 10

แบบบันทึกการตรวจสอบลิฟต์

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

KONE

เล่มที่ 048

เลขที่ 02351

ชื่อลูกค้า ชื่ออาคาร หมายเลข หมายเลขทีมงาน
วันเริ่มสัญญา สิ้นสุด หมายเลขติด (Equipment No.) วันเข้าบริการ (ครั้งที่)

วันเริ่มสัญญา สิ้นสุด หมายเลขสิทธิ์ (Equipment No.) วันเข้าบริการ (ครั้งที่ /)

Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	✓					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	✓					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญลักษณ์ ข้อแนะนำต่างๆ)	✓					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	✓					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเทอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	✓					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	✓					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	✓					
8	ตรวจสอบการทำงานของผ่านแสง, Photocell, Safety Edge	✓					
9	ตรวจสอบระดับเสมอขึ้นของลิฟต์จากซิลิโคนประตูในนอก (± 5 mm)	✓					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	✓					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก ที่วงเล็บ (4-6 mm)	✓					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูส์ประตูในนอก	✓					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและไกด์รูส์ประตูในนอก (Car sill)	✓					
14	ตรวจสอบการทำงานของแสงและแสงเบรกต่าง ๆ ในลิฟต์	✓					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในลิฟต์ด้วยสายตา	✓					
16	ทดสอบความมั่นคงโดยการวิ่งลิฟต์ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	✓					
17	ตรวจสอบ Fault Code:		✓				
18	ทดสอบการทำงานของระบบกรกบอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	✓					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	✓					
20	ทดสอบการทำงานของระบบยกโดยการวิ่งด้วยมือ	✓					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Rellevelling	✓					
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	✓					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา	✓					
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในถาดน้ำมัน	✓					
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก สายเบรก	✓					
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องเบรก	✓					
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับเคลื่อนลิฟต์	✓					
28	ตรวจสอบระดับการกดของสลิงที่ถาดน้ำมันลิฟต์ (± 3 mm)	✓					
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)	✓					
30	ตรวจสอบเบรคค้อนแตกและการทำงานของประตูนอก	✓					
31	ตรวจสอบระยะห่างของสลิงขับเคลื่อนลิฟต์และโรลเลอร์ประตูนอก	✓					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์รูส์ทุกอัน	✓					
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ถาดและสภาพทั่วไปของถาด	✓					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิคตวิทท์ทั้งหมดที่ถาด	✓					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ้วย Governor และลิคตวิทท์	✓					
36	ตรวจสอบสภาพน้ำมันเฟือง ลิคตวิทท์ ระดับน้ำมันเฟือง	✓					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่มีน็อตแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)	✓					
38	ทำความสะอาดกับบอลลีฟต์	✓					
	ชุดปลั๊กลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบลิ้ง Governor และการยึดกับ Safety Gear	✓					
2	ตรวจสอบลิคตวิทท์ Governor	✓					
3	ตรวจสอบการทำงานของลิคตวิทท์ถาดบน (Final)	✓					
4	ตรวจสอบไกด์รูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์	✓					
5	ตรวจสอบสภาพยางเซ็นเซอร์บนหลังคา (ถ้ามี)	✓					
6	ตรวจสอบชุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่ (Travelling cable)	✓					
7	ตรวจสอบลิ้งขับเคลื่อนลิฟต์ บอลลีฟต์ และการยึด	✓					
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงถูกบีบซีฟ	✓					
9	ตรวจสอบรูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์พอนล่าง	✓					
10	ตรวจสอบโครงคาเคเตอร์ซีฟ ซีฟ ก้อนแนว และเสียงถูกบีบซีฟ	✓					
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในถาดน้ำมัน	✓					
12	ตรวจสอบเซฟตี้เบรคของคาเคเตอร์ซีฟ (ถ้ามี)	✓					
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบอลลีฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)	✓					
14	ตรวจสอบวินี่ที่สำคัญที่ได้ทำการเปลี่ยนเบรคเพื่อหลังคา	✓					
15	ตรวจสอบการทำงานของและการติดตั้งของลิคตวิทท์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา	✓					
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ถาดและสภาพทั่วไปของถาด	✓					
17	ตรวจสอบชุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเพรส	✓					
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์รูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์	✓					
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างลิฟต์และการกดลิคตวิทท์	✓					
20	ตรวจสอบสภาพน้ำมันเฟือง ลิคตวิทท์ ระดับน้ำมันเฟือง	✓					
21	ตรวจสอบระยะ Run by CM	✓					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่มีน็อตแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)	✓					
23	ทำความสะอาดกับบอลลีฟต์	✓					

ชุดรถเข็นน้ำขึ้น (L)					OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูน้ำขึ้น									
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู									
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด									
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด									
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทกประตู									
6	ตรวจสอบการสึกหรบ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แองเกิ้ล									
7	ตรวจสอบการสึกหรบ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ร๊อคเก็ต									
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู									
9	ตรวจสอบสภาพของทุล่งของสลิงดึงประตู									
10	ตรวจสอบการทำงานของกลไกประตู									
11	ทดสอบประตูต้องล็อกเมื่อใช้งานด้วยมือ									
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของคองโรลเลอร์ (Landing Door Lock Rollers)									
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทกของคองโรลเลอร์ กดไปประมาณ 3 mm									
14	ตรวจสอบสภาพสลึงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงประตู									
15	ตรวจสอบสภาพของทุล่งของสลึงดึงน้ำหนักถ่วงประตู									
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู									
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของโค้ดรูส									
18	ตรวจสอบระยะของเคลือบประตูและโรลเลอร์									
ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)					OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู									
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน ถังวงกบประตู									
3	ตรวจสอบสภาพโค้ดรูส การยึดของโค้ดรูส									
4	ตรวจสอบการยึดของฝาผ้ามีซิล									
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิดเพื่อดูถึงมีคปิดของอุปกรณ์									
6	ตรวจสอบทุล่งประตู									
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรบของสายพาน									
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทกประตู									
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของแผ่นแสงหรือโลหะ									
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ									
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด									
12	ตรวจสอบการสึกหรบและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แองเกิ้ล									
13	ตรวจสอบการสึกหรบ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ร๊อคเก็ต									
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลึงดึงประตู									
15	ตรวจสอบสภาพของทุล่งของสลึงดึงประตู									
16	ตรวจสอบสลึงและระบบการเปิดกลไกประตูในกรณีฉุกเฉิน									
ชุดเครื่องขับเคลื่อน (M) หรือ มอเตอร์ (X)					OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของอุปกรณ์มอเตอร์									
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์ ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา									
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางทุล่ง									
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอร์มินอล									
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของคัมเบรก ทิศทางของสลึงดึงประตู									
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____ mm									
7	ทำการทดสอบเบรกที่หนึ่ง (One Brake Test)									
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter, Encoder, Resolver)									
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)									
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลึงขับเคลื่อน									
11	ตรวจสอบที่คัมเบรก									
ชุดตู้คอนโทรล (C)					OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสดงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป									
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____									
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone									
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์									
5	ตรวจสอบการวัด แทคโค เอ็นโคเดอร์ โพล มอเตอร์									
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและเซอร์วิสวาล์ว									
7	ตรวจสอบการทำงานของคัมเบรก ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive									
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive									
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง									
ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าขึ้น (Z)					OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟของสัญญาณหน้าขึ้นทุกชั้น									
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าขึ้นทุกชั้น									

กระแสเมเตอร์ UP A DOWN A

Falut code :

Start counter :

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับ บริษัท โคน์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย

แล้วเสร็จเมื่อวันที่

เวลาเริ่ม

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

คิงส์ตัน

(.....)

เบอริลติดต่อ

ประทับตรา (ถ้ามี)

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

KONE Public Company Limited



เล่มที่ 048

ที่โลกค้า

วันเริ่มสัญญา สิ้นสุด หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 44001607 วันเข้าบริการ 11/6/68 (ครั้งที่ /)

เลขที่ 02352

ชื่ออาคาร TRAVELODGE Phuket LI

สายงานบริการ 230HH072

หมายเลขงาน 851645578

168 (ครั้งที่ /

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม		/				
3	ตรวจสอบป้าย, เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญลักษณ์ ข้อแนะนำต่าง ๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มแจ้งเปิดประตูตามการใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตูล็อค (Closing Force Limiter)	-					
8	ทดสอบการทำงานของแผ่นแสง, Photocell, Safety Edge	-					
9	ตรวจสอบระดับเสมอรันของลิฟต์จากซิลิโคนประตูภายนอก ($\pm 5 \text{ mm}$)						
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	.					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)	.					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูส์ประตูในนอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความปลอดภัย (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของการแสดงผลและปุ่มต่างๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ในลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความมั่นคงโดยการใช้เครื่องมือวัด สั่งสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	/					
17	ตรวจสอบ Fault Code:						
18	ทดสอบการทำงานของบริษัทเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	/					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	/					
20	ทดสอบการทำงานของบริษัทโดยการจ้างด้วยมือ						
21	ทดสอบการทำงานของบริษัท Releveling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD						
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา	/					
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในน้ำมัน	/					
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ นิวตริกเกิล เบียงเบรค						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองพื้นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงรับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการยกของสปรिंगที่กันหัวลิฟท์ ($\pm 3 \text{ mm}$)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและการล็อกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแกล้มปและโรเตอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์รูส์ทุกชิ้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กับน้อยและสภาพทั่วไปของกันบ่อ						
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่กับบ่อ						
35	ตรวจสอบระดับถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์						
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ที่ต้องใช้น้ำมันแจ็คโบล์ jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์						
	ชุดปลั๊กลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear	/					
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor	/					
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์รูส์ หรือโรเตอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเส้นเคเบิลบนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและด้านล่าง (Travelling cable)	/					
7	ตรวจสอบสลิงรับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด	/					
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ	/					
9	ตรวจสอบรูส์ หรือโรเตอร์ เคาเตอร์วอห์น ต่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์วอห์น ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในภาคน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกี่ยวของเคาเตอร์วอห์น (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar, Oscillator, HIPO, Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของรีเลย์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กับน้อยและสภาพทั่วไปของกันบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอนเทนเนอร์						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์รูส์ หรือโรเตอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านบนตัวลิฟต์และการกดทับสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
21	ตรวจสอบระยะ Run by _____ CM						
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ที่ต้องใช้น้ำมันแจ็คโบล์ jack bolts (7-8 mm)	/					
23	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์	/					

ชุดประตูหน้าขึ้น (L)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าขึ้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์โมเตอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อีพีพี						
8	ตรวจสอบสภาพและความแข็งแรงของสลิงหิ้วประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูล์ของสลิงหิ้วประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลไกประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อกเมื่อใช้งานด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์ฟ็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของดอร์ฟ็อค กดในประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูล์ของสลิงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของโบด์ฟูล์						
18	ตรวจสอบระยะของเคเบิลกับประตูและโรลเลอร์						
ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กังวาลประตู						
3	ตรวจสอบสภาพโบด์ฟูล์ การยึดของโบด์ฟูล์						
4	ตรวจสอบการยึดของน้ำหนักถ่วง						
5	ตรวจสอบการทำงานของกลไกเปิด ปิดประตูถึงชนิดประตูอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูล์ประตู						
7	ตรวจสอบความแข็งแรงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบน้ำหนักสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของแผงและหีโรลเลอร์						
10	ตรวจสอบสายกวาดต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์โมเตอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อีพีพี						
14	ตรวจสอบสภาพและความแข็งแรงของสลิงหิ้วประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูล์ของสลิงหิ้วประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการปิดกลไกประตูในกรณีฉุกเฉิน						
ชุดเครื่องขับเคลื่อน (M) หรือ มอเตอร์ (X)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟี่ต้องไม่มีน้ำมันหรืออกมา						
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและขดพูล์						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอร์มินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm						
7	ทำการทดสอบเบรกทีละข้าง (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายกวาดที่มอเตอร์ (Tacho meter, Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำหนักลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันในสลิงขับเคลื่อน						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						
ชุดตู้คอนโทรล (C)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบการวัด แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลิค						
7	ตรวจสอบการทำงานของฟัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						
ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าขึ้น (Z)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าขึ้นทุกชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าขึ้นทุกชั้น						

UP.....A DOWN.....A

Falut code :

Start counter :

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับ บริษัท โคเบะ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย คณะแพทย์ พวกรเบิด

แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11/6/58

เวลาเริ่ม เวลาเสร็จ

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

ลงชื่อ

(.....) ประทับตรา (ถ้ามี)

เบอร์ติดต่อ

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคน จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited



เลขที่ 048

เลขที่ 02353

สายงานบริการ

2304/002

ชื่อลูกค้า

ชื่ออาคาร

TRAVEL OUSE Phuket L2

หมายเลขที่งาน

851644340

วันเริ่มสัญญา

สิ้นสุด

หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.)

44002603

วันเข้าบริการ

11/6/66

(ครั้งที่ / /)

Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	✓					
2 ตรวจสอบการทำงานของระบบขับเคลื่อน	✓					
3 ตรวจสอบป้ายเครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญลักษณ์ ข้อแนะนำต่างๆ)	✓					
4 ตรวจสอบการติดตั้งภายในลิฟต์, Handrail	✓					
5 ตรวจสอบการทำงานของเครื่องรีเลย์ หรือ ไอร์คัท (ถ้ามี)	✓					
6 ทดสอบปุ่มเปิดประตูตามารถใช้ไม่ได้ (DOB)	✓					
7 ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	✓					
8 ทดสอบการทำงานของเซลล์แสง, Photocell, Safety Edge	✓					
9 ตรวจสอบระดับแรงดันของลิฟต์จากชิลประตูลอยนอก (± 5 mm)	✓					
10 ตรวจสอบช่องว่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	✓					
11 ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)	✓					
12 ตรวจสอบสภาพประตูในและไอร์คัทประตูในนอก	✓					
13 ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	✓					
14 ตรวจสอบการทำงานของแสงและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	✓					
15 ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในลิฟต์ด้วยสายตา	✓					
16 ทดสอบความมั่นคงโดยการวัดลิฟต์ ถ่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	✓					
17 ตรวจสอบ Fault Code:						
18 ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	✓					
19 ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	✓					
20 ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการทำงานด้วยมือ						
21 ทดสอบการทำงานของระบบ Rellevelling						
22 ตรวจสอบการทำงานของ EBD	✓					
23 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shail (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24 ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25 ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ รีเลย์เบรก เสียบบก						
26 ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27 ตรวจสอบความตึงของลิ้งค์ขับเคลื่อน						
28 ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่กาน้ำมันลิ้งค์ (± 3 mm)						
29 ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30 ตรวจสอบระบบที่เชื่อมแท่นและกลไกการทำงานของประตูในนอก						
31 ตรวจสอบระบบของลิ้งค์ขับเคลื่อนและลิ้งค์ประตูในนอก	✓					
32 ตรวจสอบสภาพของประตูในและลิ้งค์ขับเคลื่อน						
33 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กาน้ำมันและสภาพทั่วไปของลิ้งค์						
34 ตรวจสอบสภาพและระยะของลิ้งค์ขับเคลื่อนที่กาน้ำมัน						
35 ตรวจสอบระดับลูกถ้วย Governor และลิ้งค์ขับเคลื่อน						
36 ตรวจสอบสภาพลิ้งค์ขับเคลื่อน ระดับน้ำมันลิ้งค์ขับเคลื่อน						
37 ตรวจสอบรางลิ้งค์ที่ติดตั้งในลิ้งค์ขับเคลื่อน jack bolts (7-8 mm)						
38 ทำความสะอาดลิ้งค์ขับเคลื่อน						
ชุดปลอกลิ้งค์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบลิ้งค์ Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2 ตรวจสอบลิ้งค์ Governor	✓					
3 ตรวจสอบการทำงานของลิ้งค์ขับเคลื่อนด้านบน (Final)						
4 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน หรือลิ้งค์ขับเคลื่อนด้านหลังลิ้งค์						
5 ตรวจสอบสภาพของลิ้งค์ขับเคลื่อนด้านหลังลิ้งค์ (ถ้ามี)						
6 ตรวจสอบชุดลิ้งค์ขับเคลื่อนด้านบนและกลางลิ้งค์ (Travelling cable)	✓					
7 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ และลิ้งค์	✓					
8 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ และลิ้งค์						
9 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ และลิ้งค์						
10 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ และลิ้งค์						
11 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ และลิ้งค์						
12 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ และลิ้งค์						
13 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ และลิ้งค์						
14 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ และลิ้งค์						
15 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ และลิ้งค์						
16 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ และลิ้งค์						
17 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ และลิ้งค์						
18 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ และลิ้งค์						
19 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ และลิ้งค์						
20 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ และลิ้งค์						
21 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ และลิ้งค์						
22 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ และลิ้งค์						
23 ทำความสะอาดลิ้งค์ขับเคลื่อน						

ชุดประตูหน้าลิ้งค์ (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบการทำงานของระบบเบรกประตูหน้าลิ้งค์						
2 ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
3 ตรวจสอบบานประตูว่าต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิด						
4 ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5 ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6 ตรวจสอบการล็อก และแนวการเคลื่อนที่ของลิ้งค์ขับเคลื่อน	✓					
7 ตรวจสอบการล็อก ระยะห่างและแนวการเคลื่อนที่ของลิ้งค์ขับเคลื่อน	✓					
8 ตรวจสอบสภาพและแนวการเคลื่อนที่ของลิ้งค์ขับเคลื่อน						
9 ตรวจสอบสภาพของลิ้งค์ขับเคลื่อน						
10 ตรวจสอบการทำงานของระบบเบรกประตู						
11 ทดสอบประตูลิ้งค์ขับเคลื่อนด้วยมือ						
12 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อนของลิ้งค์ขับเคลื่อน (Landing Door Lock Rollers)						
13 ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของลิ้งค์ขับเคลื่อน กัดไม่ประมาณ 3 mm						
14 ตรวจสอบสภาพลิ้งค์ขับเคลื่อนและการทำงานของลิ้งค์ขับเคลื่อน						
15 ตรวจสอบสภาพของลิ้งค์ขับเคลื่อนลิ้งค์ขับเคลื่อน						
16 ตรวจสอบการล็อกของลิ้งค์ขับเคลื่อน (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17 ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของลิ้งค์ขับเคลื่อน	✓					
18 ตรวจสอบระบบของลิ้งค์ขับเคลื่อนและลิ้งค์ขับเคลื่อน						
ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
2 ตรวจสอบการล็อกของลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
3 ตรวจสอบสภาพลิ้งค์ขับเคลื่อน การยึดของลิ้งค์ขับเคลื่อน	✓					
4 ตรวจสอบการล็อกของลิ้งค์ขับเคลื่อน						
5 ตรวจสอบการทำงานของลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
6 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน	✓					
7 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน	✓					
8 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน	✓					
9 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
10 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
11 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
12 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน	✓					
13 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
14 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
15 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน	✓					
16 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
ชุดลิ้งค์ขับเคลื่อน (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
2 ตรวจสอบสภาพลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน	✓					
3 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
4 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
5 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
6 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
7 ทำการทดสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน	✓					
8 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
9 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
10 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
11 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
ชุดลิ้งค์ขับเคลื่อน (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
2 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
3 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
4 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
5 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
6 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
7 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
8 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
9 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						
ชุดลิ้งค์ขับเคลื่อนและลิ้งค์ขับเคลื่อน (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน	✓					
2 ตรวจสอบลิ้งค์ขับเคลื่อน ลิ้งค์ขับเคลื่อน						

กระแสไฟฟ้า UPA DOWN.....A

Fault code :

Start counter :

บันทึกการตรวจเพิ่มเติม

0510 661111

661111 3 3/3

สำหรับ บริษัท โคน จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย
แล้วเสร็จเมื่อวันที่
เวลาเริ่ม เวลาเสร็จ

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ
(.....)
ประทับตรา (ถ้ามี)
เบอร์ติดต่อ 081-2463136

รายงานการบำรุงรักษา ลิฟต์ MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคน จำกัด (มหาชน)

KONE Public Company Limited



เล่มที่ 044

ชื่อลูกค้า

เลขที่ 02179

ชื่ออาคาร TRAVELODGE PHUKET LI

รายงานบริการ 230 H11 002

หมายเลขงาน 844471107

วันเริ่มสัญญา สิ้นสุด หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 44002602 วันเข้าบริการ 8/5/68 (ครั้งที่ / /)

Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	อะไหล่	เปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	✓					
2	ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์	✓					
3	ตรวจสอบป้ายเครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญลักษณ์ ข้อแนะนำต่างๆ)	✓					
4	ตรวจสอบการติดตั้งภายในลิฟต์, Handrail	✓					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเทอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	✓					
6	ทดสอบปุ่มเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	✓					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	✓					
8	ทดสอบการทำงานของแสง, PhotoCell, Safety Edge	✓					
9	ตรวจสอบระดับเสมอนของลิฟต์จากชิลประกอบในนอก (± 5 mm)	✓					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	✓					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับราง (4-6 mm)	✓					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์ประตูในนอก	✓					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	✓					
14	ตรวจสอบการทำงานของแสงแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	✓					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในลิฟต์ที่เสียหาย	✓					
16	ทดสอบความมั่นคงโดยการวัดลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	✓					
17	ตรวจสอบ Fault Code:						
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	✓					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	✓					
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการจำลองด้วยมือ	✓					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Releveling	✓					
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	✓					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา	✓					
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันในน้ำมัน	✓					
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เลี้ยงเบรก	✓					
26	ตรวจสอบสภาพยางรองกันเครื่องมอเตอร์	✓					
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับเคลื่อน	✓					
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่กันหัวสลิง (± 3 mm)	✓					
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)	✓					
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทกและไกด์การทำงานของประตูใน	✓					
31	ตรวจสอบระยะห่างของรองสลิงกับและโรเตอร์ประตูใน	✓					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูในและไกด์ประตูใน	✓					
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ	✓					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิฟต์ที่ติดตั้งที่กันบ่อ	✓					
35	ตรวจสอบระดับถ่วง Governor และลิฟต์ลิฟท์	✓					
36	ตรวจสอบสภาพน้ำมันเฟือง ลิฟต์ลิฟท์ ระดับน้ำมันเฟือง	✓					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ที่ติดตั้งไม่แน่นแจ็ค bolts (7-8 mm)	✓					
38	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์	✓					
ชุดปล่องลิฟต์ (S)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	อะไหล่	เปลี่ยน
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear	✓					
2	ตรวจสอบสวิตช์ Governor	✓					
3	ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ลิฟท์ด้านบน (Final)	✓					
4	ตรวจสอบไกด์รูส หรือโรเตอร์บน บันไดของลิฟต์	✓					
5	ตรวจสอบสภาพยางเอ็นเคอร์บนหลังคา (ถ้ามี)	✓					
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)	✓					
7	ตรวจสอบสลิงขับเคลื่อน หัวสลิง และการยึด	✓					
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ชีฟ และเสียงถูกบิ่นชีฟ	✓					
9	ตรวจสอบชุด หรือโรเตอร์ เคาเตอร์เฟรม ต่าง	✓					
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เฟรม ชีฟ กันบ่อ และเสียงถูกบิ่นชีฟ	✓					
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในน้ำมัน	✓					
12	ตรวจสอบเซฟตี้เฟืองเคาเตอร์เฟรม (ถ้ามี)	✓					
13	ตรวจสอบระบบอุปกรณ์ในลิฟต์ (Cicar, Oscillator, HPO, Magnet)	✓					
14	ตรวจสอบวันที่สำคัญที่ได้ทำการเปลี่ยนแบบเคาเตอร์เฟรม	✓					
15	ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ลิฟท์ของลิฟท์ทางออกฉุกเฉินหลังคา	✓					
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ	✓					
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือใช้คอนเทนเนอร์	✓					
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์รูส หรือโรเตอร์ ด้านล่างของลิฟต์	✓					
19	ตรวจสอบชีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการติดตั้ง	✓					
20	ตรวจสอบสภาพน้ำมันเฟือง ลิฟต์ลิฟท์ ระดับน้ำมันเฟือง	✓					
21	ตรวจสอบระยะ Run by CM	✓					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ที่ติดตั้งไม่แน่นแจ็ค bolts (7-8 mm)	✓					
23	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์	✓					

บันทึกการแก้ไขเพิ่มเติม

ชุดประตูหน้าชั้น (L)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	อะไหล่	เปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบเปิดประตูหน้าชั้น	✓					
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
3	ตรวจสอบบานประตูว่าต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด	✓					
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด	✓					
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทกประตู	✓					
6	ตรวจสอบการล็อกประตู และแนวการเคลื่อนที่ของโรเตอร์ในองเกอร์	✓					
7	ตรวจสอบการล็อกประตู ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรเตอร์ลิฟท์	✓					
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ลิฟท์ประตู	✓					
9	ตรวจสอบสภาพของชุดของสลิงลิฟท์ประตู	✓					
10	ตรวจสอบการทำงานของสลิงลิฟท์ประตู	✓					
11	ทดสอบประตูต้องล็อกเมื่อใช้งานด้วยมือ	✓					
12	ตรวจสอบโรเตอร์ล็อกประตู (Landing Door Lock Rollers)	✓					
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทกของล็อก ประตูประมาณ 3 mm	✓					
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงลิฟท์ประตู	✓					
15	ตรวจสอบสภาพของชุดของสลิงลิฟท์น้ำหนักถ่วงลิฟท์ประตู	✓					
16	ตรวจสอบการยึดของสลิงลิฟท์ประตู (Sills) เข้ากับรางประตู	✓					
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์รูส	✓					
18	ตรวจสอบระยะของเคเบิลลิฟท์ประตูและโรเตอร์	✓					
ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	อะไหล่	เปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
2	ตรวจสอบการยึดของลิฟท์ประตูใน กับรางประตู	✓					
3	ตรวจสอบสภาพไกด์รูส การยึดของไกด์รูส	✓					
4	ตรวจสอบการยึดของน้ำหนักถ่วงลิฟท์ประตู	✓					
5	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์ประตู เปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์	✓					
6	ตรวจสอบชุดลิฟท์ประตู	✓					
7	ตรวจสอบความตึงและการล็อกของสายพาน	✓					
8	ตรวจสอบน้ำหนักสลิงของคอนแทกประตู	✓					
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของแผงแสงหรือไฟฟ้	✓					
10	ตรวจสอบสายกวาดต่าง ๆ	✓					
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด	✓					
12	ตรวจสอบการล็อกประตูและแนวการเคลื่อนที่ของโรเตอร์ในองเกอร์	✓					
13	ตรวจสอบการล็อกประตู ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรเตอร์ลิฟท์	✓					
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงลิฟท์ประตู	✓					
15	ตรวจสอบสภาพของชุดของสลิงลิฟท์ประตู	✓					
16	ตรวจสอบสลิงลิฟท์และระบบการเปิดลิฟท์ประตูในกรณีฉุกเฉิน	✓					
ชุดเครื่องขับเคลื่อน (M) หรือ มอเตอร์ (X)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	อะไหล่	เปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของอุปกรณ์มอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์ ชีฟลิฟท์ไม่มีน้ำมันหล่อลื่น						
3	ตรวจสอบแพคเกจมอเตอร์ สายพานและสายพาน						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แพคเกจ ที่เทอร์มินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของตัวมอเตอร์ ทำความสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของแผ่นเบรก mm						
7	ทำการทดสอบเบรกแบบที่เรียกว่า (One Brake Test)	✓					
8	ตรวจสอบสายกวาดที่มอเตอร์ (Tacho meter, Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันหล่อลื่นลิฟท์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						
ชุดตู้คอนโทรล (C)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	อะไหล่	เปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code:						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบการล็อกและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบการล็อก แพคเกจ เซ็นเซอร์ โหมด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของระบบคอนแทกและออกลิฟท์						
7	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์ ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และทำความสะอาดห้องเครื่อง						
ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	อะไหล่	เปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟหน้าชั้นสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	✓					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	✓					

กระแสมอเตอร์ UP.....A DOWN.....A

Fault code :

Start counter :

สำหรับ บริษัท โคน จำกัด (มหาชน)
 ดำเนินการโดย
 แล้วเสร็จเมื่อวันที่
 เวลาเริ่ม เวลาเสร็จ

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
 ลงชื่อ
 (.....)
 เบอร์ติดต่อ
 ประทับตรา (ถ้ามี)

KONE

สายงานบริการ 230 H 400 L
หมายเลขทีมงาน 849404240

ชื่อลูกค้า ชื่ออาคาร TRAVELODGE PHUKET L2 หมายเลขทีมงาน 84944240
วันเริ่มสัญญา สิ้นสุด หมายเลขเลดลิป (Equipment No.) 44002603 วันเข้าบริการ 8/12/63 (ครั้งที่)

ชุดประตุน้ำขึ้น (L)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตุน้ำขึ้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และท่าความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แองเกิ้ล						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อีพท์						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูลเชอร์สลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อกเมื่อใช้งานด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์สติก (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและน้ำหนักของแท่งของดอร์สติก กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลึงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงเปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูลเชอร์สลึงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซี่ประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของโถงชุด	✓					
18	ตรวจสอบระยะของแคลมป์ประตูและโรลเลอร์						
ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
2	ตรวจสอบการยึดของซี่ประตูใน กับวงกบประตู	✓					
3	ตรวจสอบสภาพโถงชุด การยึดของโถงชุด	✓					
4	ตรวจสอบการยึดของผ้ากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อตั้งมิติเปิดของตู้ปรก						
6	ตรวจสอบพูลประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบน้ำหนักสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของผ่านแสงหรือไดโพรย						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และท่าความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แองเกิ้ล						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อีพท์						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลึงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูลเชอร์สลึงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลึงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						
ชุดเครื่องมือลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์ ซึ่งต้องไม่มีน้ำมันหล่อลื่น						
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูล						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอร์มินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของรีนมอเตอร์ ทำความสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm						
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)	✓					
8	ตรวจสอบลายกราวด์ที่มิเตอร์ (Tacho meter, Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลึงขับเคลื่อนลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						
ชุดตู้คอนโทรล (C)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสดงสีของตู้คอนโทรล ถ้า Drive และความเร็วพร้อมทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเนน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของเมนเบรกและออกซิลลารี						
7	ตรวจสอบการทำงานของดีด Drive Drive Drive และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						
ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าขึ้น (Z)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าขึ้นทุกชั้น	✓					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าขึ้นทุกชั้น	✓					

กระแสนับประตู
UP.....A
DOWN.....A

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม ศรแดง นก
เบญจมาศ สีด.

Falut code :
Start counter :

สำหรับ บริษัท โฉน่ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย สมบุรณ์ ทองสุข
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8/5/63
เวลาเริ่ม เวลาเสร็จ

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

ลงชื่อ (สมชาย 8/5/68) ประทับตรา (ตั๋ว)

เบอร์ติดต่อ

เล่มที่ 041

ชื่อลูกค้า

เลขที่ 02027

ชื่ออาคาร

สายงานบริการ

หมายเลขที่งาน

วันเริ่มสัญญา

สิ้นสุด

หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.)

วันที่

Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	บันทึก	รอบบันทึก	รอบเปลี่ยน
1 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์						
2 ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม						
3 ตรวจสอบป้ายเครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญลักษณ์ ข้อแนะนำต่างๆ)						
4 ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์, Handrail						
5 ตรวจสอบการทำงานของอินเทอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)						
6 ทดสอบปุ่มเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)						
7 ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)						
8 ทดสอบการทำงานของแผ่นแสง, PhotoCell, Safety Edge						
9 ตรวจสอบระดับเสมอลิ้นของลิฟต์จากขีดประตูในนอก (± 5 mm)						
10 ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)						
11 ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)						
12 ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูสตัปประตูในนอก						
13 ตรวจสอบช่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)						
14 ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์						
15 ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในลิฟต์ที่เสียหาย						
16 ทดสอบความมั่นคงโดยการวิ่งลิฟต์ ล้างสลับ-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ						
17 ตรวจสอบ Fault Code:						
18 ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)						
19 ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20 ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการวิ่งด้วยมือ						
21 ทดสอบการทำงานของระบบ Releveling						
22 ตรวจสอบการทำงานของ EBD						
23 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24 ตรวจสอบระดับน้ำมันในน้ำมัน						
25 ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ นิวตริก ลิ้นเบรก เสียแรง						
26 ตรวจสอบสภาพทางของลิ้นเบรกและลิ้นเบรก						
27 ตรวจสอบความตึงของลิ้นเบรก						
28 ตรวจสอบระดับการยกของสปริงที่กันหัวสลิง (± 3 mm)						
29 ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30 ตรวจสอบระดับของแท่นและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31 ตรวจสอบระยะห่างของแท่นและลิ้นเบรกและลิ้นเบรก						
32 ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์รูสตัป						
33 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ						
34 ตรวจสอบสภาพและระยะของลิ้นเบรกที่กันบ่อ						
35 ตรวจสอบระดับสปริง Governor และลิ้นเบรก						
36 ตรวจสอบสภาพน้ำมันลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ระดับน้ำมันลิ้นเบรก						
37 ตรวจสอบรางลิ้นเบรกที่กันบ่อและลิ้นเบรก jack bolts (7-8 mm)						
38 ทำความสะอาดกันบ่อลิ้นเบรก						
ชุดสปริงลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	บันทึก	รอบบันทึก	รอบเปลี่ยน
1 ตรวจสอบสปริง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2 ตรวจสอบสวิตช์ Governor						
3 ตรวจสอบการทำงานของลิ้นเบรกที่กันบ่อ (Final)						
4 ตรวจสอบไกด์รูสตัป หรือลิ้นเบรกที่กันบ่อ						
5 ตรวจสอบสภาพทางของลิ้นเบรกที่กันบ่อ (ถ้ามี)						
6 ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและด้านล่าง (Travelling cable)						
7 ตรวจสอบสปริงลิ้นเบรก หัวสลิง และการยึด						
8 ตรวจสอบสปริงลิ้นเบรก ลิ้นเบรก และลิ้นเบรก						
9 ตรวจสอบสปริง ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
10 ตรวจสอบโครงของลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
11 ตรวจสอบระดับน้ำมันในน้ำมัน						
12 ตรวจสอบระดับลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
13 ตรวจสอบระยะของลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
14 ตรวจสอบลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
15 ตรวจสอบการทำงานของลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
16 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ						
17 ตรวจสอบจุดยึดและสภาพของลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
18 ตรวจสอบสภาพของไกด์รูสตัป หรือลิ้นเบรก ด้านล่างของลิ้นเบรก						
19 ตรวจสอบลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
20 ตรวจสอบสภาพลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
21 ตรวจสอบระยะ Run by CM						
22 ตรวจสอบรางลิ้นเบรกที่กันบ่อและลิ้นเบรก jack bolts (7-8 mm)						
23 ทำความสะอาดกันบ่อลิ้นเบรก						

บันทึกการตรวจเพิ่มเติม

ชุดประตูหน้าลิ้น (L)	OK	Not OK	N/A	บันทึก	รอบบันทึก	รอบเปลี่ยน
1 ตรวจสอบการทำงานของระบบลิ้นประตูหน้าลิ้น						
2 ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3 ตรวจสอบบานประตูว่าติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง						
4 ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5 ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6 ตรวจสอบการล็อก และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แรงกด						
7 ตรวจสอบการล็อก ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แรงกด						
8 ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงลิ้นเบรก						
9 ตรวจสอบสภาพของสลิงลิ้นเบรก						
10 ตรวจสอบการทำงานของสลิงลิ้นเบรก						
11 ทดสอบประตูลิ้นเบรกเมื่อใช้งานด้วยมือ						
12 ตรวจสอบโรลเลอร์แรงกดลิ้นเบรก (Landing Door Lock Rollers)						
13 ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของลิ้นเบรก กดไปประมาณ 3 mm						
14 ตรวจสอบสภาพลิ้นเบรกและการทำงานของลิ้นเบรก						
15 ตรวจสอบสภาพของสลิงลิ้นเบรก						
16 ตรวจสอบการยึดของสลิงลิ้นเบรก (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17 ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์รูสตัป						
18 ตรวจสอบระยะของลิ้นเบรกประตูและโรลเลอร์						
ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	บันทึก	รอบบันทึก	รอบเปลี่ยน
1 ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2 ตรวจสอบการยึดของสลิงลิ้นเบรก ลิ้นเบรกประตู						
3 ตรวจสอบสภาพไกด์รูสตัป การยึดของไกด์รูสตัป						
4 ตรวจสอบการยึดของลิ้นเบรก						
5 ตรวจสอบการทำงานของลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
6 ตรวจสอบลิ้นเบรกประตู						
7 ตรวจสอบความตึงและการล็อกของสลิงลิ้นเบรก						
8 ตรวจสอบหน้าลิ้นเบรกของลิ้นเบรก						
9 ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของลิ้นเบรกหรือลิ้นเบรก						
10 ตรวจสอบสายลิ้นเบรก						
11 ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12 ตรวจสอบการล็อกและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แรงกด						
13 ตรวจสอบการล็อก ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แรงกด						
14 ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงลิ้นเบรก						
15 ตรวจสอบสภาพของสลิงลิ้นเบรก						
16 ตรวจสอบลิ้นเบรกและระบบการเปิดลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
ชุดเครื่องลิ้นเบรก (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	บันทึก	รอบบันทึก	รอบเปลี่ยน
1 ตรวจสอบเสียงของลิ้นเบรก						
2 ตรวจสอบสภาพของลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
3 ตรวจสอบแท่นลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
4 ตรวจสอบการเข้าสายของลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
5 ตรวจสอบลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
6 ตรวจสอบความหนาของลิ้นเบรก mm						
7 ทำการทดสอบลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
8 ตรวจสอบสายลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
9 ตรวจสอบลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
10 ตรวจสอบลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
11 ตรวจสอบลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	บันทึก	รอบบันทึก	รอบเปลี่ยน
1 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2 ตรวจสอบ Fault Code:						
3 ตรวจสอบการทำงานของลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
4 ตรวจสอบลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
5 ตรวจสอบลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
6 ตรวจสอบลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
7 ตรวจสอบลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
8 ตรวจสอบลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
9 ตรวจสอบลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
10 ตรวจสอบลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
11 ตรวจสอบลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าลิ้น (Z)	OK	Not OK	N/A	บันทึก	รอบบันทึก	รอบเปลี่ยน
1 ตรวจสอบลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						
2 ตรวจสอบลิ้นเบรก ลิ้นเบรก ลิ้นเบรก						

กระแสนับลิ้นเบรก UP.....A DOWN.....A

Fault code :

Start counter :

สำหรับ บริษัท โคนเน จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย

แล้วเสร็จเมื่อวันที่

เวลาเริ่ม

เวลาเสร็จ

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

ลงชื่อ

(.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

เบอร์ติดต่อ

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

เล่มที่ 041

ข้อถูกค้ำ

วันเริ่มสัญญา

เลขที่ 02026

ชื่ออาคาร

..... หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.)

บริษัท โคน์ จำกัด (มหาชน)

KONE Public Company Limited

สายงานบริการ

หมายเลขที่งาน

60

(ครั้งที่ /)



	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรีวัช	ระบปรังค	รณพดน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของทัศน						
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญลักษณ์ ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มแจ้งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของผ่านแสง, PhotoCell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอขึ้นของลิฟต์จากฮิลประกอบในนอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับขอบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไค์สู่ประตูในนอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตู ในและไค์ด้วยความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของการแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ในลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความมั่นคงโดยการวิ่งลิฟต์ ถ้าสุด-บนสุด เพื่อตัดสินอุบัติเหตุ	/					
17	ตรวจสอบ Fault Code:	/					
18	ทดสอบการทำงานระบบเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	/					
19	ทดสอบการทำงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	/					
20	ทดสอบการทำงานระบบเบรกโดยการจ้งด้วยมือ	/					
21	ทดสอบการทำงานระบบ Relevelling	/					
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา	/					
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในก้านมัน	/					
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก	/					
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องยนต์	/					
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์	/					
28	ตรวจสอบระดับการกดของสลิงที่ก้านหัวลิฟต์ (± 3 mm)	/					
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)	/					
30	ตรวจสอบรหัสคอนเทคและการทำงานของประตูนอก	/					
31	ตรวจสอบระยะห่างขององเค้มกับและโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไค์สู่ทุกคัน	/					
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิคส์ลิฟท์ทั้งหมดที่กันบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับอุทกวง Governor และลิคส์ลิฟท์	/					
36	ตรวจสอบสภาพปั๊มเฟอริ ลิคส์ลิฟท์ ระดับน้ำในถังปั๊มเฟอริ	/					
37	ตรวจสอบรางวัลลิฟต์ต้องไม่แน่นแฉับลิคส์ jack bolts (7-8 mm)	/					
38	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์	/					
	ชุดปล้องลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรีวัช	ระบปรังค	รณพดน
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear	/					
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor	/					
3	ตรวจสอบการทำงานระบบลิคส์ลิฟท์ด้านบน (Final)	/					
4	ตรวจสอบโกษฐ์หรือโรลเลอร์ลิคส์ บนหลังคาของลิฟต์	/					
5	ตรวจสอบสภาพยางเส้นโคเคอร์บนหลังคา (ถ้ามี)	/					
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลาปะ (Travelling cable)	/					
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด	/					
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ	/					
9	ตรวจสอบชุด หรือโรลเลอร์ คาเคอร์วทน ล่าง	/					
10	ตรวจสอบโครงคาเคอร์วท ซีฟ ก้อนวท และเสียงลูกปืนซีฟ	/					
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในก้านมัน	/					
12	ตรวจสอบรหัสลิคส์ลิฟท์ของคาเคอร์วท (ถ้ามี)	/					
13	ตรวจสอบระยะลูปรณในโมลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)	/					
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบบเคอร์ลิคส์	/					
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของลิคส์ลิฟท์ทางขอฉุกเฉินบนหลังคา	/					
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ	/					
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอนเทนเชส	/					
18	ตรวจสอบสภาพของโกษฐ์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์	/					
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างลิฟต์และการัดกับลิคส์	/					
20	ตรวจสอบสภาพปั๊มเฟอริ ลิคส์ลิฟท์ ระดับน้ำในถังปั๊มเฟอริ	/					
21	ตรวจสอบระยะ Run by CM	/					
22	ตรวจสอบรางวัลลิฟต์ต้องไม่แน่นแฉับลิคส์ jack bolts (7-8 mm)	/					
23	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์	/					

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับ บริษัท โคน์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย .

แล้วเสร็จเมื่อวันที่

เวลาเริ่ม

	ชุดประตูหน้าต่าง (L)	OK	Not OK	N/A	บันทึก	หมายเหตุ	ลงบันทึก
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าต่าง						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่ปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และค่าความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของน้ำหนักของประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรบ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์เบรกเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรบ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์รียท์พี						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของทุล่งของสลิงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของสลิงประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อกเมื่อใช้งานด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์สต็อป (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและน้ำหนักของดอร์สต็อป ดอร์สประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของทุล่งของสลิงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของสลิง (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของล็อคชุด						
18	ตรวจสอบระยะของดรัมกับประตูและโรลเลอร์						

ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอนเปลี่ยน
-------------------------------	----	--------	-----	----------	------------	------------

1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวระนาบประตู					
2	ตรวจสอบการยึดของยึดประตูกับ กิ่งงกบประตู					
3	ตรวจสอบสภาพไม้ดีดคู่ การยึดของไม้ดีดคู่					
4	ตรวจสอบการยึดของฝาข้างชิด					
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์					
6	ตรวจสอบปูเสื่อประตู					
7	ตรวจสอบความแข็งแรงการยึดของของสายพาน					
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู					
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของนำแสงหรือหลอดไฟ					
10	ตรวจสอบสายกวาดต่าง ๆ					
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด					
12	ตรวจสอบการยึดของและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ของเกียร์					
13	ตรวจสอบการยึดของ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ของเกียร์					
14	ตรวจสอบสภาพและระดับของสิ่งสิ่งประตู					
15	ตรวจสอบสภาพของปูเสื่อสิ่งสิ่งประตู					
16	ตรวจสอบสิ่งและระบบการเปิดของประตูในการเปิดฉุกเฉิน					

ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	Not OK	N/A	บันทึก	รอบปีตั้ง	รอบปีสิ้น
---	--------	-----	--------	-----------	-----------

1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์		
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา		
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและวางพูลล์		
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอร์มินอล		
5	ตรวจสอบตัวฉนวนลัดของคัมเบรก ทำความสะอาดตัวฉนวน		
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm		
7	ทำการทดสอบเบรกเบรกทีละข้าง (One Brake Test)		
8	ตรวจสอบสายกราฟตีของมอเตอร์ (Tacho meter, Encoder, Resolver)		
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)		
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิจซ์บีทิลด์		
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์		

ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับทั้ง	รวมปี	รวมปี
-------------------	----	--------	-----	----------	-------	-------

1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป		
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____		
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone		
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเนบ สายมอเตอร์		
5	ตรวจสอบกาวด์ เพคโค เ็นโคเตอร์ ไสลด มอเตอร์		
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออปติคัลรี		
7	ตรวจสอบการทำงานของคัสม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive		
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive		
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง		

ชุดอุปกรณ์เรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับทั้ง	ขอปรับทั้ง	ขอเปลี่ยน
--	----	--------	-----	----------	------------	-----------

1	ตรวจสอบใบบอกสัญญาณหน้าขึ้นทุกชั้น	✓					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าขึ้นทุกชั้น	✓					

กระแสมอเตอร์ UP.....A DOWN.....A

Falut code :

Start counter :

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

ลงชื่อ

(.....)

បេឡាទីកា

เลขที่ 041

เลขที่ 02025

สายงานบริการ 230414002

ชื่อลูกค้า

ชื่ออาคาร TRAVELODGE Phuket 3

หมายเลขงาน 847258801

วันเริ่มสัญญา

หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 44002609

วันเข้าบริการ 14/68

Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบให้ไฟแสงสว่างในลิฟต์	✓					
2 ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	✓					
3 ตรวจสอบป้าย, เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญลักษณ์ ข้อแนะนำต่างๆ)	✓					
4 ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์, Handrail	✓					
5 ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	✓					
6 ทดสอบปุ่มเปิดประตูสามารวจใช้งานได้ (DOB)	✓					
7 ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	✓					
8 ทดสอบการทำงานของหลอดไฟ, Photocell, Safety Edge	✓					
9 ตรวจสอบระดับเซ็นเซอร์ของลิฟต์จากจุดเปิดประตูในช่อง (± 5 mm)	✓					
10 ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในช่อง (28-32 mm)	✓					
11 ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในช่อง กับวงกบ (4-6 mm)	✓					
12 ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูส์ประตูในช่อง	✓					
13 ตรวจสอบร่องประตูในและไกด์รูส์ประตูในช่อง (Car sill)	✓					
14 ตรวจสอบการทำงานของแสงและหลอดไฟในลิฟต์	✓					
15 ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	✓					
16 ทดสอบความมั่นคงโดยการใช้ลิฟต์ ส่งสูง-บนสุด เพื่อสังเกตผิดปกติ	✓					
17 ตรวจสอบ Fault Code:						
18 ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	✓					
19 ทดสอบการทำงานของไฟแสงสว่างฉุกเฉิน	✓					
20 ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการใช้ด้วยมือ	✓					
21 ทดสอบการทำงานของระบบ Rellevelling	✓					
22 ตรวจสอบการทำงานของ EBD	✓					
23 ตรวจสอบให้ไฟแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา	✓					
24 ตรวจสอบระดับน้ำมันในถังน้ำมัน	✓					
25 ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เบี่ยงเบรก	✓					
26 ตรวจสอบสภาพของแท่นเครื่องมอเตอร์	✓					
27 ตรวจสอบความตึงของลิ้งค์ลิฟต์	✓					
28 ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่กันหัวลิ้งค์ (± 3 mm)	✓					
29 ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)	✓					
30 ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทกและการทำงานของประตูนอก	✓					
31 ตรวจสอบระยะห่างของแฉกและโรลเลอร์ประตูนอก	✓					
32 ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์รูส์ทุกชิ้น	✓					
33 ตรวจสอบให้ไฟแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ	✓					
34 ตรวจสอบสภาพและระยะของลิ้งค์ลิฟท์ทั้งหมดที่กันบ่อ	✓					
35 ตรวจสอบระดับลูกถ้วย Governor และลิ้งค์ลิฟท์	✓					
36 ตรวจสอบสภาพลิฟท์เฟรม ลิ้งค์ลิฟท์ ระดับน้ำมันลิฟท์เฟรม	✓					
37 ตรวจสอบรางลิ้งค์ลิฟท์ต้องไม่มันจนเกินไป jack bolts (7-8 mm)	✓					
38 ท้าความสะอาดกันบ่อลิฟต์	✓					
ชุดปลั๊กลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบปลั๊ก Governor และการยึดกับ Safety Gear	✓					
2 ตรวจสอบลิฟท์ Governor	✓					
3 ตรวจสอบการทำงานของลิ้งค์ลิฟท์ด้านบน (Final)	✓					
4 ตรวจสอบไกด์รูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์	✓					
5 ตรวจสอบสภาพของเอ็นโคเดอร์บนหลังคา (ถ้ามี)	✓					
6 ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)	✓					
7 ตรวจสอบปลั๊กลิ้งค์ลิฟท์ หัวลิ้งค์ และการยึด	✓					
8 ตรวจสอบโครงลิ้งค์ลิฟท์ ซีฟ และเสียงถูกบีบซีฟ	✓					
9 ตรวจสอบรูส หรือโรลเลอร์ แคดเดอร์บนบ่อล่าง	✓					
10 ตรวจสอบโครงแคดเดอร์บน ซีฟ ก้อนบน และเสียงถูกบีบซีฟ	✓					
11 ตรวจสอบระดับน้ำมันในถังน้ำมัน	✓					
12 ตรวจสอบเซฟตี้ลิ้งค์ของแคดเดอร์บน (ถ้ามี)	✓					
13 ตรวจสอบระยะของอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar, Oscillator, HIPO, Magnel)	✓					
14 ตรวจสอบลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์ที่ทำการเปลี่ยนแบบแคดเดอร์บน	✓					
15 ตรวจสอบการทำงานของลิ้งค์ลิ้งค์ของลิ้งค์ลิฟท์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา	✓					
16 ตรวจสอบให้ไฟแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ	✓					
17 ตรวจสอบจุดยึดและสภาพลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์ของลิ้งค์ลิฟท์	✓					
18 ตรวจสอบสภาพของไกด์รูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิ้งค์ลิฟท์	✓					
19 ตรวจสอบซีฟด้านล่างลิ้งค์ลิฟท์และการยึดกับลิ้งค์	✓					
20 ตรวจสอบสภาพลิ้งค์ลิฟท์ ระดับน้ำมันลิ้งค์ลิฟท์	✓					
21 ตรวจสอบระยะ Run by CM	✓					
22 ตรวจสอบรางลิ้งค์ลิฟท์ต้องไม่มันจนเกินไป jack bolts (7-8 mm)	✓					
23 ท้าความสะอาดกันบ่อลิฟต์	✓					

ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น	✓					
2 ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
3 ตรวจสอบบานประตูจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดปิด	✓					
4 ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด	✓					
5 ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทกประตู	✓					
6 ตรวจสอบการล็อกหอย และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ฮักเกอร์	✓					
7 ตรวจสอบการล็อกหอย ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ฮักเกอร์	✓					
8 ตรวจสอบสภาพและความตึงของลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
9 ตรวจสอบสภาพของลู่วิ่งลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
10 ตรวจสอบการทำงานของลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
11 ทดสอบประตูต้องล็อกเมื่อใช้งานด้วยมือ	✓					
12 ตรวจสอบโรลเลอร์ล็อกประตู (Landing Door Lock Rollers)	✓					
13 ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทกของลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์ กัดไปประมาณ 3 mm	✓					
14 ตรวจสอบสภาพลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์และการทำงานของลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
15 ตรวจสอบสภาพของลู่วิ่งลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
16 ตรวจสอบการยึดของลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์ (Sills) เข้ากับวงกบประตู	✓					
17 ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
18 ตรวจสอบระยะของลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์และโรลเลอร์	✓					
ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
2 ตรวจสอบการยึดของลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์ใน กับวงกบประตู	✓					
3 ตรวจสอบสภาพลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์ การยึดของลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
4 ตรวจสอบการยึดของลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
5 ตรวจสอบการทำงานของลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
6 ตรวจสอบลู่วิ่งลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
7 ตรวจสอบความตึงและการล็อกของลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
8 ตรวจสอบหน้าลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์และลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
9 ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
10 ตรวจสอบสายลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
11 ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด	✓					
12 ตรวจสอบการล็อกหอยและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ฮักเกอร์	✓					
13 ตรวจสอบการล็อกหอย ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ฮักเกอร์	✓					
14 ตรวจสอบสภาพและความตึงของลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
15 ตรวจสอบสภาพของลู่วิ่งลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
16 ตรวจสอบลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์และลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์ในกรณีฉุกเฉิน	✓					
ชุดลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบเสียงของลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
2 ตรวจสอบสภาพของลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
3 ตรวจสอบลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
4 ตรวจสอบการเข้าสายของลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
5 ตรวจสอบลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
6 ตรวจสอบลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
7 ทำการทดสอบลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
8 ตรวจสอบสายลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
9 ตรวจสอบลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
10 ตรวจสอบลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
11 ตรวจสอบลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
ชุดลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์ (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
2 ตรวจสอบ Fault Code:	✓					
3 ตรวจสอบการทำงานของลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
4 ตรวจสอบลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
5 ตรวจสอบลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
6 ตรวจสอบลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
7 ตรวจสอบลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
8 ตรวจสอบลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
9 ตรวจสอบลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
ชุดลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์และลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์ (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					
2 ตรวจสอบลิ้งค์ลิ้งค์ลิฟท์	✓					

กระแสมอเตอร์ UP DOWN A

Falut code :

Start counter :

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับ บริษัท โคน จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย

แล้วเสร็จเมื่อวันที่

เวลาเริ่ม

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

ลงชื่อ

()

ประทับตรา (ถ้ามี)

เบอร์ติดต่อ

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคนเน จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited



เล่มที่ 1119

เลขที่ 55913

สายงานบริการ 230 L/H 002

ชื่อลูกค้า

ชื่ออาคาร TRAVELodge Phuket L2

หมายเลขที่งาน 845096672

วันเริ่มสัญญา ๒๓.๖๕.....สิ้นสุด ๓.๕๓.๖๕.

หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 44002608 วันเข้าบริการ 21/3/68 (ครั้งที่ /

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	บันทึก	ประเมินผล	ขอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย, เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญลักษณ์ ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มแจ้งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiler)	/					
8	ทดสอบการทำงานของน้ำแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับสัมผัสเซ็นเซอร์ลิฟต์จากช็อกจากประตูในนอก ($\pm 5\text{ mm}$)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและลิฟต์ชุดประตูในนอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและที่ความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลบนต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในปลั๊กลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความแน่นวมโดยการวิ่งลิฟท์ ลำงจุด-บนสุด เพื่อตลิ่งมิดปกติ	/					
17	ตรวจสอบ Fault Code:						
18	ทดสอบการทำงานระบบกรบกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	/					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	/					
20	ทดสอบการทำงานระบบเบรกโดยการจ้งด้วยมือ	/					
21	ทดสอบการทำงานระบบ Releveling	/					
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และที่ความสะอาดหลังคา	/					
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันในห้องน้ำมัน	/					
25	ตรวจสอบสภาพเทอร์มิสเตอร์ น้อคเบรก เสียงเบรก	/					
26	ตรวจสอบสภาพยางรองพื้นเครื่องรยเตอร์	/					
27	ตรวจสอบความตั้งของสลิงขับลิฟต์	/					
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่กันนิ้วสลิ ($\pm 3\text{ mm}$)	/					
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)	/					
30	ตรวจสอบเรเฟ็คชั่นแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก	/					
31	ตรวจสอบระยะห่างของแอสบลีและโรเลเตอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์รู๊ทกัน	/					
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วป้รอบทั้งน้อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ที่กันบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพนาฬิไทร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันปั๊พไฟเอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ที่ต้องไม่มันบนแจ็คบอลต์ jack bolts (7-8 mm)	/					
38	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์	/					
	ชุดปล้องลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	บันทึก	ประเมินผล	ขอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear	/					
2	ตรวจสอบสวิตช์ Governor	/					
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิตช์ด้านบน (Final)	/					
4	ตรวจสอบไกด์รู๊ต หรือโรเลเตอร์ไกด์ บนหลังคารองลิฟต์	/					
5	ตรวจสอบสภาพยางขึ้นเคเบิลบนหลังคา (ถ้ามี)	/					
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)	/					
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด	/					
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ชีฟ และเสียงลูบีนชีฟ	/					
9	ตรวจสอบบูส์ หรือโรเลเตอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง	/					
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ชีฟ ก่อนเวท และเสียงลูบีนชีฟ	/					
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในห้องน้ำมัน	/					
12	ตรวจสอบเรเฟ็คชั่นเกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)	/					
13	ตรวจสอบระยะชุดอุปกรณ์ในออลลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)	/					
14	ตรวจสอบวินาทีล่าสุดท้ายที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา	/					
15	ตรวจสอบภาวทำงานและการติดตั้งของตัวชี้ทางของถูกเงินบนหลังคา	/					
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วป้รอบทั้งน้อ	/					
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอนเทนเรส	/					
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์รู๊ต หรือโรเลเตอร์ ด้านล่างของลิฟต์	/					
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการยึดกับสลิง	/					
20	ตรวจสอบสภาพนาฬิไทร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันปั๊พไฟเอร์	/					
21	ตรวจสอบระยะ Run by CM	/					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ที่ต้องไม่มันบนแจ็คบอลต์ jack bolts (7-8 mm)	/					
23	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์	/					

ชุดประตูหน้าขึ้น (L)		OK	Not OK	N/A	ปรีหัง	รอบปรีหัง	รอบลิ้น
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าขึ้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวรอกบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวช่องรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนเทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ของเกียร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ที่หัว						
8	ตรวจสอบสภาพและความแข็งแรงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูลเชื่องสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลไกประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อกเมื่อใช้งานด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของรถลิฟต์ (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนเทคของรถลิฟต์ กด ไม่ประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของหน้าหนักถ่วงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูลเชื่องสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซี่สประตู (Sills) เข้ากับรางประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์รูส์						
18	ตรวจสอบระยะของเคเบิลกับประตูและโรลเลอร์						
ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)		OK	Not OK	N/A	ปรีหัง	รอบปรีหัง	รอบลิ้น
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวรอกบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซี่สประตูใน กับรางประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์รูส์ การยึดของไกด์รูส์						
4	ตรวจสอบการยึดของเฟ้าก้ามจับ						
5	ตรวจสอบการทำงานของประตูเปิด ปิดต้องตั้งนิคมปิดของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูลประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบบนน้ำหนักลิฟต์ของคอนเทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของแผงแสงหรือไลต์						
10	ตรวจสอบสายกวาดต่างๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ของเกียร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ที่หัว						
14	ตรวจสอบสภาพและความแข็งแรงของสลิงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูลเชื่องสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิ้งและระบบการเปิดกลไกประตูในกรณีฉุกเฉิน						
ชุดเครื่องขับเคลื่อน (M) หรือ มอเตอร์ (X)		OK	Not OK	N/A	ปรีหัง	รอบปรีหัง	รอบลิ้น
1	ตรวจสอบเสียงของอุปกรณ์มอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์, ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา						
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและแรงบิด						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟของมอเตอร์ แทคโคมิเตอร์ ที่เทอร์มินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm						
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายกวาดที่มอเตอร์ (Tacho meter, Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันลิฟต์ลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						
ชุดตู้คอนโทรล (C)		OK	Not OK	N/A	ปรีหัง	รอบปรีหัง	รอบลิ้น
1	ตรวจสอบไฟแสดงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเร็วรอบหัวไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายถนน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบการกวาด แทคโคมิเตอร์ ไส้เคเบิล มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลารี						
7	ตรวจสอบการทำงานของฟีดลัม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และทำความสะอาดของห้องเครื่อง						
ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าขึ้น (Z)		OK	Not OK	N/A	ปรีหัง	รอบปรีหัง	รอบลิ้น
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าขึ้นทุกชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าขึ้นทุกชั้น						

กระแสมอเตอร์ UP A DOWN A

Falut code : 0068-0021-0170

Start counter : 716953

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม ตรวจเช็คประวัติแบบเจาะลึก

สำหรับ บริษัท โคน์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย วิมล ทรัพย์ หอมหวาน

แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๗/๓/๖๘

เวลาเริ่ม เวลาเสร็จ

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานให้เรียบร้อย

ลงชื่อ เลิศกมล ๙๕ ๙๐๖๖๖๖

(.....) 713168

เบอวิติคต๋อ

ประทับตรา (ถ้ามี)

เลขที่ 1119

เลขที่ 55911

สายงานบริการ 23044522

ชื่อลูกค้า

ชื่ออาคาร TRAVEL LODGE Phuket

หมายเลขงาน 845095912

วันเริ่มสัญญา 1.10.68

สิ้นสุด 31.03.68

หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 44002609 วันเข้าบริการ 7/3/68 (ครั้งที่ 1)

Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	✓					
2 ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ความปลอดภัย	✓					
3 ตรวจสอบป้าย, เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญลักษณ์ ข้อแนะนำต่างๆ)	✓					
4 ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์, Handrail	✓					
5 ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	✓					
6 ทดสอบไม่เร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	✓					
7 ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	✓					
8 ทดสอบการทำงานของเซลล์แสง, Photocell, Safety Edge	✓					
9 ตรวจสอบระดับเสมอน้ำของลิฟต์จากประตูในนอก (± 5 mm)	✓					
10 ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	✓					
11 ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)	✓					
12 ตรวจสอบสภาพประตูในและประตูในนอก	✓					
13 ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	✓					
14 ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์และปุ่มต่างๆ ในลิฟต์	✓					
15 ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ในลิฟต์ด้วยสายตา	✓					
16 ทดสอบความมั่นคงโดยการวิ่งลิฟต์ ลงสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	✓					
17 ตรวจสอบ Fault Code:						
18 ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	✓					
19 ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	✓					
20 ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการวิ่งด้วยมือ	✓					
21 ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling	✓					
22 ตรวจสอบการทำงานของ EBD	✓					
23 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดลิฟต์	✓					
24 ตรวจสอบระดับน้ำมันในน้ำมัน	✓					
25 ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสี่ยงเบรก	✓					
26 ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์	✓					
27 ตรวจสอบความตึงของสลิงขับเคลื่อน	✓					
28 ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่กันหัวสลิง (± 3 mm)	✓					
29 ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)	✓					
30 ตรวจสอบเพลาที่เชื่อมแยกและกลไกการทำงานของประตูนอก	✓					
31 ตรวจสอบระยะห่างของสลิงขับเคลื่อนและสลิงประตูนอก	✓					
32 ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและสลิงทุกชิ้น	✓					
33 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่บนและสภาพทั่วไปของกันบ่อ	✓					
34 ตรวจสอบสภาพและระยะของสลิงลิฟต์ที่กันบ่อ	✓					
35 ตรวจสอบระดับถูกตึง Governor และลิฟต์ลิฟท์	✓					
36 ตรวจสอบสภาพไฟฟ้า ลิฟต์ลิฟท์ ระดับน้ำมันไฟฟ้า	✓					
37 ตรวจสอบรางลิฟต์ที่ต้องไม่ขันจนเกินไป jack bolts (7-8 mm)	✓					
38 ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์	✓					
ชุดป้องกันลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบสลิง Governor และยึดกับ Safety Gear	✓					
2 ตรวจสอบสลิง Governor	✓					
3 ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ลิฟท์ด้านบน (Final)	✓					
4 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ หรือลิฟต์ลิฟท์ ด้านหลังของลิฟต์	✓					
5 ตรวจสอบสภาพยางเอ็นเคอร์บนหลังคา (ถ้ามี)	✓					
6 ตรวจสอบจุดยึดเปิดด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)	✓					
7 ตรวจสอบสลิงขับเคลื่อน ลิฟต์ลิฟท์ และลิฟต์ลิฟท์	✓					
8 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์ และลิฟต์ลิฟท์	✓					
9 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์ และลิฟต์ลิฟท์	✓					
10 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์ และลิฟต์ลิฟท์	✓					
11 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์ และลิฟต์ลิฟท์	✓					
12 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์ และลิฟต์ลิฟท์	✓					
13 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์ และลิฟต์ลิฟท์	✓					
14 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์ และลิฟต์ลิฟท์	✓					
15 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์ และลิฟต์ลิฟท์	✓					
16 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์ และลิฟต์ลิฟท์	✓					
17 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์ และลิฟต์ลิฟท์	✓					
18 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์ และลิฟต์ลิฟท์	✓					
19 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์ และลิฟต์ลิฟท์	✓					
20 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์ และลิฟต์ลิฟท์	✓					
21 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์ และลิฟต์ลิฟท์	✓					
22 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์ และลิฟต์ลิฟท์	✓					
23 ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์	✓					

ชุดประตูหน้าลิฟต์ (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบการทำงานของระบบเบรกประตูหน้าลิฟต์	✓					
2 ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
3 ตรวจสอบบานประตูว่าต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด	✓					
4 ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด	✓					
5 ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู	✓					
6 ตรวจสอบการสึกหรบ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แองเกิ้ล	✓					
7 ตรวจสอบการสึกหรบ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ลิฟท์	✓					
8 ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงลิฟท์ประตู	✓					
9 ตรวจสอบสภาพของลู่วิ่งลิฟท์ประตู	✓					
10 ตรวจสอบการทำงานของสลิงลิฟท์ประตู	✓					
11 ทดสอบประตูต้องล็อกเมื่อใช้งานด้วยมือ	✓					
12 ตรวจสอบโรลเลอร์ล็อกของลิฟท์ (Landing Door Lock Rollers)	✓					
13 ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ 3 mm	✓					
14 ตรวจสอบสภาพลิฟท์และการทำงานของลิฟท์ลิฟท์ประตู	✓					
15 ตรวจสอบสภาพของลู่วิ่งลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ประตู	✓					
16 ตรวจสอบการยึดของลิฟท์ประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู	✓					
17 ตรวจสอบสภาพ การประกอบ กาวยึดของลิฟท์	✓					
18 ตรวจสอบระยะของลิฟท์ลิฟท์ประตูและลิฟท์	✓					
ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
2 ตรวจสอบการยึดของลิฟท์ประตู ลิฟท์ลิฟท์ประตู	✓					
3 ตรวจสอบสภาพลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
4 ตรวจสอบการยึดของลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
5 ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
6 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
7 ตรวจสอบความตึงและการล็อกของลิฟท์ลิฟท์	✓					
8 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
9 ตรวจสอบลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
10 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
11 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
12 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
13 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
14 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
15 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
16 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
ชุดลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
2 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
3 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
4 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
5 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
6 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
7 ทำการทดสอบลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
8 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
9 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
10 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
11 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
ชุดลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
2 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
3 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
4 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
5 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
6 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
7 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
8 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
9 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
ชุดลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					
2 ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์	✓					

บันทึกการลงลิฟท์เพิ่มเติม

Falut code : 0048 0091 0172
Start counter : 410648

สำหรับ บริษัท โคน จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย 23044522 ของ 23044522
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7/3/68
เวลาเริ่ม เวลาเสร็จ

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ ลีจันต๊ะ วิชาวัฒน์
(7/3/68)
ประทับตรา (ถ้ามี)
เบอร์ติดต่อ

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

KONE Public Company Limited



เล่มที่ 1434

เลขที่ 71684

สายงานบริการ 23044007

ชื่อลูกค้า: ชื่ออาคาร: TRAVELER'S HOUSE L3 หมายเลขงาน: 331009305
วันเริ่มสัญญา: 1 มี.ค. 67 สิ้นสุด: 31.5.67 หมายเลขฉีพัต (Equipment No.): 44202109 วันเข้าบริการ: 5/2/63 (ครั้งที่: 1)

วันเริ่มสัญญา 1 ม.ค. 67 ถึงสิ้นสุด 31 ธ.ค. 69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 44 002609, วันเข้าบริการ 5/2/68 (ครั้งที่ 1 /)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรีพร้อม	รอปรับแก้	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์						
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของคัตลม						
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญลักษณ์ ข้อมแนะนำต่างๆ)						
4	ตรวจสอบการตกแห่งภายในลิฟต์ , Handrail						
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)						
6	ทดสอบปุ่มเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)						
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)						
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, PhotoCell, Safety Edge						
9	ตรวจสอบระดับสัมผัสขึ้นของลิฟต์จากซิลประตุนอก (± 5 mm)						
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)						
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)						
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์ลู่วิ่งประตูในนอก						
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)						
14	ตรวจสอบการทำงานของการแสดงเลขและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์						
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา						
16	ทดสอบความมั่นคงโดยการวิ่งลิฟต์ ถ่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ						
17	ตรวจสอบ Fault Code:						
18	ทดสอบการทำงานของการเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)						
19	ทดสอบการทำงานของการไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20	ทดสอบการทำงานของการระบบเบรกโดยการวิ่งด้วยมือ						
21	ทดสอบการทำงานของการระบบ Rellevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของการ EBD						
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพของเคเบิล น็อตเบรก สายเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพทางของแท่นเครื่องยกเคเบิล						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับเคลื่อนลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสลิงที่ก้านหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของการประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแกล้มในและโรลเลอร์ประตุนอก						
32	ตรวจสอบสภาพของประตุนอกและไกด์รู้อยู่ภายใน						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งภายในและสภาพทั่วไปของกันบ่อ						
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่ทั้งบ่อ						
35	ตรวจสอบระบบสัญญาณ Governor และลิมิตสวิทช์						
36	ตรวจสอบสภาพน้ำมันเฟอรั ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันน้ำมันเฟอรั						
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่มีบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์						
	ชุดปลั๊กลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรีพร้อม	รอปรับแก้	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบตั้ง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของการลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์ลู่วิ่ง หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังอาคารลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพทางขึ้นไคเคเบิลบนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบตั้งลิฟต์ขับเคลื่อนลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงอุปกรณ์ซีฟ						
9	ตรวจสอบรูหรือโรลเลอร์ เคาเตอร์พอนล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์พอน ซีฟ ก่อนเข้า และเสียงอุปกรณ์ซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์พอน (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบลิฟต์สุดท้ายที่ได้ทำการเปลี่ยนเบดเคเบิลหลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของลิฟต์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งภายในและสภาพทั่วไปของกันบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเพรสเซอร์						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์ลู่วิ่ง หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างลิฟต์และการ์ดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพน้ำมันเฟอรั ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันน้ำมันเฟอรั						
21	ตรวจสอบระยะ Run by _____ CM						
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่มีบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์						

ชุดระดับฐานน้ำขึ้น (L)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูน้ำขึ้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่ปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และท่าความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรบ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์เบี่ยง						
7	ตรวจสอบการสึกหรบ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์เบี่ยง						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูล์ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลไกประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อกเมื่อใช้งานด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์สติก (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของดอร์สติก กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงเปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูล์ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของโด้ทูล์						
18	ตรวจสอบระยะของแก้มประตูและโรลเลอร์						
ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพโด้ทูล์ การยึดของโด้ทูล์						
4	ตรวจสอบการยึดของฝักก้ำบังลัด						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อหลีกเลี่ยงปิดหรืออุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูล์ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรบของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของผ่านแสงหรือโลหะ						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และท่าความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรบและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์เบี่ยง						
13	ตรวจสอบการสึกหรบ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์เบี่ยง						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูล์ของสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลไกประตูในกรณีฉุกเฉิน						
ชุดเครื่องลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์ ซึ่งต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา						
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูล์						
4	ตรวจสอบการเข้าสู่ของสายโหมมอเตอร์ แทคโค ที่เหมาะสม						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ท่าความสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm						
7	ทำการทดสอบเบรกเบรกทีละข้าง (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter, Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันลิฟต์ลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						
ชุดตู้คอนโทรล (C)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเนบ สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและของซิลลารี						
7	ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						
ชุดผู้คุมเรียกและสัญญาณไฟหน้าขึ้น (Z)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าขึ้นทุกชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพไฟบอกในลิฟต์และหน้าขึ้นทุกชั้น						

Falut code : 0048 0058 0170
Start counter : 392 559

สำหรับ บริษัท โคน์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย

แล้วเสร็จเมื่อวันที่

เวลาเริ่ม

สำหรับลูกค้า

555 อาคารรสาทาวเวอร์บี ชั้น 26 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Call Center 24 hrs. 02-055-3333

TLI_FO_SF24.R03
24.10.2023

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดสั่งซื้อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

लग्ना

(.....)

ประทับตรา (ถ้ามี)

เบอริตติดต่อกับ

ชื่อลูกค้า..... ชื่ออาคาร **TRAVELER PHUKET LI** หมายเลขทีมงาน **831008332**
วันเริ่มสัญญา.....สิ้นสุด..... หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) **44002007** เข้าบริการ **5.12.16** (ครั้งที่...../.....)

ชุดประเมินน้ำขึ้น (L)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าขึ้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวร่องรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แองเกิ้ล						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัทพุท						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหิ้วใช้ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของฟูลเลอร์ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อกเมื่อใช้งานด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์ฟ็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของดอร์ฟ็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลึงและการทำงานของน้ำหนักงัดเปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของฟูลเลอร์ของสลึงดึงน้ำหนักงัดประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้าที่ว่างบนประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์รูส์						
18	ตรวจสอบระยะของเคเบิลกับประตูและโรลเลอร์						
ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน ทั้งบานประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์รูส์ การยึดของไกด์รูส์						
4	ตรวจสอบการยึดของแผ่นกำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อตรวจสอบปิดประตูฉุกเฉิน						
6	ตรวจสอบบูตประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของผ่านแสงหรือโลโก้						
10	ตรวจสอบสายกวาดต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวร่องรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แองเกิ้ล						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัทพุท						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของฟูลเลอร์ของสลึงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลึงและระบบการเปิดกลอนประตูในการหนีฉุกเฉิน						
ชุดเครื่องรับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟี่ต้องมีน้ำมันหล่อลื่น						
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางฟูล						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอร์มินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm						
7	ทำการทดสอบเบรกที่ละข้าง (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายกวาดที่มอเตอร์ (Tacho meter, Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันลิฟต์ลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						
ชุดตู้คอนโทรล (C)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกวาด แทคโค เช่นไคเตอร์ ไคด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของเมนคัตและฮาลิสซี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ทำความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	ดูอุณหภูมิในห้องเครื่อง และทำความสะอาดห้องเครื่อง						
ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าขึ้น (Z)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าขึ้นทุกชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพไฟบอกลิฟต์และหน้าขึ้นทุกชั้น						

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม: มรท. รีด LPA 15

เวลาเริ่ม เวลาเสร็จ

เบอร์ติดต่อ

ชื่อลูกค้า ชื่ออาคาร TRAVELORGE PHUKET L2 หมายเลขทีมงาน 831009340
วันเริ่มสัญญา สิ้นสุด หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 44002608 วันเข้าบริการ 5/12/68 (ครั้งที่)

ชุดประตุนำขึ้น (L)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตุนำขึ้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องในทิศทางใดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของน้ำหนักบนแกนประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์บนไก						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อีพีย						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของทุล่งหรือสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อคเมื่อจำด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์ล็อก (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและน้ำหนักบนแกนของดอร์ล็อก กดในประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักตัวดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของทุล่งหรือสลิงน้ำหนักตัวดึงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของรียประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของโกล์ดรูส						
18	ตรวจสอบระบบของลิ้นประตูและโรลเลอร์						
ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของรียประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพโกล์ดรูส การยึดของโกล์ดรูส						
4	ตรวจสอบการยึดของน้ำหนักบนเชือก						
5	ตรวจสอบการทำงานของบานเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบทุล่งประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบน้ำหนักลิ้นประตูบนแกนประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของแม่แรงหรือโซ่ที่เกี่ยว						
10	ตรวจสอบสายการวัดต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์บนไก						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อีพีย						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของทุล่งหรือสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดของประตูในกรณีฉุกเฉิน						
ชุดเครื่องขับเคลื่อน (M) หรือ มอเตอร์ (X)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์ ซีลที่ป้องกันไม่ให้น้ำหรือลมมา						
3	ตรวจสอบเพคโคมิเตอร์ สายพานและยางทุล่ง						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ เพคโคมิเตอร์ ที่เทอร์มินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของตัวเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm						
7	ทำการทดสอบเบรกเบรกที่ลิ้นชัก (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายการวัดที่มอเตอร์ (Tacho meter, Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำหนักลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันลิ้นชักลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						
ชุดตู้คอนโทรล (C)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสดงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สาขานาน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบการวัด เพคโคมิเตอร์ เซ็นเซอร์ โมดูล มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคคานิคและอิเล็กทรอนิกส์						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	จุดหมุนในตู้คอนโทรล และความสะอาดของตู้คอนโทรล						
ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าขึ้น (Z)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าขึ้นทุกชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าขึ้นทุกชั้น						

กระแสเมตรเตอร์ UP.....A DOWN.....A

Falut code : 00413 0170 0162
Start counter : 689229

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

ลงชื่อ คุณ อธิพงษ์ นิลทิพย์ () ประทับตรา (ถ้ามี)

เบอร์ติดต่อ 086-211699

KONE

ເມືອງສີໂຄດຕ່ອ

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคน้ำ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited



เล่มที่ 1090

เลขที่ 54475

สายงานบริการ 230 144002

ชื่อลูกค้า ชื่ออาคาร TRAVELODGE PHUKET 2

หมายเลขงาน 828574303

วันเริ่มสัญญา สิ้นสุด หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 44002603 วันเข้าบริการ 8/1/68 (ครั้งที่ /

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	ระบุวิธีแก้	ระบุบันทึก
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์						
2	ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ภาพของทัศน						
3	ตรวจสอบป้าย, เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญลักษณ์ ข้อแนะนำต่างๆ)						
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์, Handrail						
5	ตรวจสอบการทำงานของเซ็นเซอร์ค้อน หรือ โพรคัท (ถ้ามี)						
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารทำงานได้ (DOB)						
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)						
8	ทดสอบการทำงานของเซ็นเซอร์แสง, Photozell, Safety Edge						
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นในของลิฟต์จากฮิลประตูในนอก (± 5 mm)						
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)						
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับบันได (4-6 mm)						
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูต์ประตูในนอก						
13	ตรวจสอบร่องประตูในและที่ความคลาดเคลื่อน (Car sill)						
14	ตรวจสอบการทำงานของของแสดงและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์						
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในปลอกลิฟต์ด้วยสายตา						
16	ทดสอบความแน่นหนาโดยการวิ่งลิฟต์ ถ่างสุด-บนสุด เพื่อทดสอบปกติ						

17	ตรวจลอบ Fault Code:				
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)				
19	ทดสอบการทำงานของให้ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน				
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการวิ่งด้วยมือ				
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Rellevelling				
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD				
23	ตรวจสอบให้ไฟแสงสว่างใน Shaft (ถ้ำมี) และทำความสะอาดหลังคา				
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันในถังน้ำมัน				
25	ตรวจสอบสภาพของรอง น็อตเบรก เสียเบรก				
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์				
27	ตรวจสอบความตึงของตลับไขว้ลิฟต์				
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่กันหัวสลิง (± 3 mm)				
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)				
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูฉุกเฉิน				
31	ตรวจสอบระยะห่างของแคลมป์และโรเตอร์ที่ประตูฉุกเฉิน				
32	ตรวจสอบสภาพของประตูฉุกเฉินและบันไดผู้สัญจร				
33	ตรวจสอบให้ไฟแสงสว่างที่กันมือและสภาพทั่วไปของกันมือ				
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่กันมือ				
35	ตรวจสอบระดับอุ้งถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์				
36	ตรวจสอบสภาพน้ำไฟฟอส ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันน้ำไฟฟอส				
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่มีงบนันจ๊อค bolt jack bolts (7-8 mm)				
38	ทำความสะอาดกันมือลิฟต์				

	ชุดปลอ่งลิต์ (S)	OK	Not OK	N/A	บันทึก	รอบบันทึก	รอบสิ้น
1	ตรวจสอบสิ่ง Governor และกาอีดับกัน Safety Gear						
2	ตรวจสอบตัวหี Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานรองลิต์ตัวหีด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์บูส หรือโบลเตอร์ไกด์ บนหลังคาของลิต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเอ็นโคเดอ์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสิ่งขับลิต์ ตัวลิต์ และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิต์ ซีฟ และเสียงถูกบีบซีฟ						
9	ตรวจสอบบูส หรือโบลเตอร์ เคาสเตอร์วอนบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาสเตอร์วอน ซีฟ ก้อนวอน และเสียงถูกบีบซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในภาวน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกี่ยวรองเคาสเตอร์วอน (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะจุดอุปกรณ์ในบ่อลิต์ (Cicar, Oscillator, HIPO, Magnet)						
14	ตรวจสอบวันทีล่าสุดทีได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของลิต์ที่ทางออกอุเงินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบบัพที่แสดงว่างทีก่มีบ่อและสภาพทัวบัพของก่มีบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพหลังหรือโซ่คอมเพนเรล						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์บูส หรือโบลเตอร์ ด้านล่างของลิต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิต์และการกดบนหลัง						
20	ตรวจสอบสภาพบัพเฟรย์ ลิต์ตัวหี ระดับน้ำมันบัพเฟรย์						
21	ตรวจสอบระยะ Run by CM						
22	ตรวจสอบรางลิต์ต้องไม่มีบนแจ็คในบลัด jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดก่มีบ่อลิต์						

ชุดประตูหน้าขึ้น (L)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าขึ้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะเวลาและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดกับตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และหัวความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนเทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรบ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์เบี่ยงก๊อ						
7	ตรวจสอบการสึกหรบ ระยะเวลาและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อีพัท						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อกเมื่อใช้งานด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์ล็อก (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนเทคของดอร์ล็อก กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับรางประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์ยู						
18	ตรวจสอบระยะของคั่นปีประตูและโรลเลอร์						

	ชุดควบคุมการทำงานของบริษัท (D)	OK	Not OK	N/A	บันทึก	หมายเหตุ	ตรวจสอบ
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของฉลิมประตูใน กิ่งก้านประตู						
3	ตรวจสอบสภาพบันไดขั้น การยึดของบันได						
4	ตรวจสอบการยึดของฝ้ากำแพงฉลิม						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบประตูแต่ละประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการทำงานของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของบานแสงหรือโถงไฟ						
10	ตรวจสอบสายกวาดต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และหัวความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์เชิงเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อีฟท์						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของหัวเพ็ชของสลิงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						

	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	ซ่อม/ปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงรบกวนจากมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์ ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา						
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูลี่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอร์มินอล						
5	ตรวจสอบนิวตันเมตรของร็อบเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm						
7	ทำการทดสอบเบรคเบรกทีละข้าง (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายกวาดที่มอเตอร์ (Tacho meter, Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันจากปั๊มมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันลิตลิฟท์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						

	ชุดคู่มือโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสดงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป					
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____					
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone					
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์					
5	ตรวจสอบการวัด แคลคิ เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์					
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคนตีกและออกซิลลารี					
7	ตรวจสอบการทำงานของลิคตม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive					
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive					
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความปลอดภัยของห้องเครื่อง					

	ชุดอุปกรณ์และสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับปรุง	ระบบริเวร	รวมคะแนน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น						

กระแสมอเตอร์ UP.....A DOWN.....A

Falut code : 0048 0170 0048
Start counter : 711324

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)

จำนวนประชากรโดย พื้นที่ เมือง

21/11/18

..... 8 1 1 0 2

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่

คิง

[Handwritten signature]

(*****505*****)

ประทับตรา (ถ้ามี)

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคนเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited



เล่มที่ 1090

ชื่อลูกค้า

วันเริ่มสัญญา

เลขที่ 54474

ชื่ออาคาร TRAVELODGE PHUKET LG

หมายเลขพิมพ์ (Equipment No.) 44002609 วันที่เข้าบริการ 8

สายงานบริการ 230 HH000

หมายเลขที่งาน ๔๔๘๖๗๔๔๘๘

1168 (ครึ่งปี) /

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	บันทึก	ระบุวันที่	ระบุโดย
1	ตรวจสอบให้พื้นแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของห้องคน	/					
3	ตรวจสอบป้าย, เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญาณ ข้อแนะนำต่าง ๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตูล็อค (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของมันแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเซนเซอร์ชั้นของลิฟต์จากเซ็นเซอร์ประตูในบ่อน (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในบ่อน (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในบ่อน กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและใกล้ชุดประตูในบ่อน	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของการแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในโมดูลลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความปลอดภัยโดยการวิ่งลิฟต์ ถ่างสุด-บนสุด เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ	/					
17	ตรวจสอบ Fault Code:						
18	ทดสอบการทำงานของบริษัทเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	/					
19	ทดสอบการทำงานของที่ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20	ทดสอบการทำงานระบบเบรกโดยการวิ่งด้วยมือ						
21	ทดสอบการทำงานระบบ Levelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD						
23	ตรวจสอบให้พื้นแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันในภาชนะ						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น้ำมันเบรค เสียงเบรค						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมือเบรค						
27	ตรวจสอบความเร็วของสลิงขับเคลื่อนลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่กันน้ำหนักสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและการทำงานของประตูในบ่อ						
31	ตรวจสอบระยะห่างของสองแคสซิมป์และโรลเลอร์ประตูในบ่อ						
32	ตรวจสอบสภาพของประตูในและใกล้ชุดล็อก						
33	ตรวจสอบให้พื้นแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปในห้องกันบ่อ						
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิวิตซ์หรือทั้งหมัดลิฟท์						
35	ตรวจสอบระดับบูทGovernor และลิวิตซ์						
36	ตรวจสอบสภาพปั๊มไฮดรอลิก ลิวิตซ์ ลิฟท์ ระดับน้ำมันลิฟท์						
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่มีขนแข็งบนแจ็ค bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดกับบ่อลิฟต์						
สรุปผลลิฟต์ (S)			Not OK		บันทึก	ระบุวันที่	ระบุโดย
1	ตรวจสอบลิ้ง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบลิ้ง Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิวิตซ์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบใกล้เคียง หรือโรลเลอร์ใกล้เคียงลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพภายนอกเคเบิลลิฟต์ (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดเคลื่อนย้ายด้านบนและด้านล่าง (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบลิ้งลิฟต์ หัวลิ้ง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีพ และเสียงลูกปืนลิฟท์						
9	ตรวจสอบซีพ หรือโรลเลอร์ เคาน์เตอร์วาล์วล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาน์เตอร์วาล์ว ซีพ กันแนว และเสียงลูกปืนลิฟท์						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในภาชนะ						
12	ตรวจสอบเซฟตี้ลิ้งของเคาน์เตอร์วาล์ว (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะของอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Clear,Oscillator,HPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวิธีที่ดีที่สุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังจาก						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของลิฟท์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบให้พื้นแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปในห้องกันบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพลิ้งหรือใช้คอนเทนเนอร์						
18	ตรวจสอบสภาพของใกล้เคียง หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีพด้านข้างหัวลิฟท์และการรั่วซึม						
20	ตรวจสอบสภาพลิฟท์ ลิวิตซ์ ลิฟท์ ระดับน้ำมันลิฟท์						
21	ตรวจสอบระยะ Run by CM						
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่มีขนแข็งบนแจ็ค bolts (7-8 มม.)						
23	ทำความสะอาดกับบ่อลิฟต์						

ชุดประตุน้ำขึ้น (L)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตุน้ำขึ้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดกันในด้านหนึ่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทกประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แองเกิ้ล						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อีพท์						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูล์ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อกเมื่อใช้งานด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์ล็อก (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทกของดอร์ล็อก กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพลลิ่งและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูล์ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของโกล์ดรูส						
18	ตรวจสอบระยะของเคเบิลกับประตูและโรลเลอร์						
ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน ถังวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพโกล์ดรูส การยึดของโกล์ดรูส						
4	ตรวจสอบการยึดของน้ำหนักถ่วง						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสปีดปิดตรงจุดปรกณ						
6	ตรวจสอบพูล์ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบน้ำหนักสัมผัสของคอนแทกประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของผ่านแสงหรือโลโก้						
10	ตรวจสอบสายกวาดต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แองเกิ้ล						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อีพท์						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูล์ของสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิ่งและระบบการเปิดกลอนประตูในการฉุกเฉิน						
ชุดเครื่องรับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา						
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและขั้วพูล์						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอร์มินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของคัมเบร่า ทำความสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm						
7	ทำการทดสอบเบรกทีละข้าง (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายกวาดที่มอเตอร์ (Tacho meter, Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันลิฟต์ลิฟต์						
11	ตรวจสอบที่คัมเบร่ามอเตอร์						
ชุดตู้คอนโทรล (C)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสดงแสงของตู้คอนโทรล Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบการวัด แทคโค เอ็นโคเดอร์ ไฟลด์ มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของเมนดิแควตซ์ออกซิลลิค						
7	ตรวจสอบการทำงานของฟีดแบค ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						
ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าขึ้น (Z)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าขึ้นทุกชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าขึ้นทุกชั้น						

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม ตรา 680.1.2.15 หมวด 680.1.2

Falut code : 2048 0170 1406
Start counter : 1384603

สำหรับ บริษัท โคนี จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย วิมลรัตน์ นกขมิ้น

แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8/1/68

เวลาเริ่ม 10.00 เวลาเสร็จ 12.30

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดสั่งซื้อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานฝ่ายนี้ให้เรียบร้อย

ลงชื่อ

(.....) ประทับตรา (ถ้ามี)

เบอร์ติดต่อ 081 746 3136

ภาคผนวกที่ 11

แบบบันทึกการตรวจสอบ Smoke detector

CHECKLIST Daily Smoke detectors Zone testing



Travelodge

PHUKET TOWN

Month.....January.....2025

Zone	Date	Location	Smoke Test		Status		Test Pull Switch		Status		Check	Remark
			OK	NO	Done	NO	OK	NO	OK	NO	By	
1	1-Jan-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		Bier	
2	2-Jan-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		Bier	
3	3-Jan-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		Bier	
4	4-Jan-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		Bier	
5	5-Jan-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		Bier	
6	6-Jan-25	M Floor	✓		✓		✓		✓		Bier	
7	7-Jan-25	Pool Bar/ Fitness	✓		✓		✓		✓		Bier	
8	8-Jan-25	Corridor 1	✓		✓		✓		✓		Bier	
9	9-Jan-25	Corridor 2	✓		✓		✓		✓		Bier	
10	10-Jan-25	Corridor 3	✓		✓		✓		✓		Bier	
11	11-Jan-25	Corridor 4	✓		✓		✓		✓		Bier	
12	12-Jan-25	Corridor 5	✓		✓		✓		✓		Bier	
13	13-Jan-25	Corridor 6	✓		✓		✓		✓		Bier	
14	14-Jan-25	Fire Escape 2	✓		✓		✓		✓		Bier	
1	15-Jan-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		Bier	
2	16-Jan-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		Bier	
3	17-Jan-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		Bier	
4	18-Jan-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		Bier	
5	19-Jan-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		Bier	
6	20-Jan-25	M Floor	✓		✓		✓		✓		Bier	
7	21-Jan-25	Pool Bar/ Fitness	✓		✓		✓		✓		Bier	
8	22-Jan-25	Corridor 1	✓		✓		✓		✓		Bier	
9	23-Jan-25	Corridor 2	✓		✓		✓		✓		Bier	
10	24-Jan-25	Corridor 3	✓		✓		✓		✓		Bier	
11	25-Jan-25	Corridor 4	✓		✓		✓		✓		Bier	
12	26-Jan-25	Corridor 5	✓		✓		✓		✓		Bier	
13	27-Jan-25	Corridor 6	✓		✓		✓		✓		Bier	
14	28-Jan-25	Fire Escape 2	✓		✓		✓		✓		Bier	
1	29-Jan-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		Bier	
2	30-Jan-25	M Floor	✓		✓		✓		✓		Bier	
3	31-Jan-25	Pool Bar/ Fitness	✓		✓		✓		✓		Bier	

CHECKLIST FIRE ALARM /TEST SYSTEM 3 MONTH



Travelodge

PHUKET TOWN

[illegible]

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date... 6/1/68

**Travelodge**
PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
	201	✓		Bier	
	202	✓			
	203	✓			
	204	✓			
	205	✓			
	206	✓			
	207	✓			
	208	✓			
	209	✓			
	210	✓			
	211	✓			
	212	✓			
	214	✓			
	215	✓			
	216	✓			
	217	✓			
	218	✓			
	219	✓			
	220	✓			
	221	✓			
	222	✓			
	223	✓			
	224	✓			
	225	✓			
	226	✓			
	227	✓			
	228	✓			
	229	✓			
	230	✓			

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date 7/1/68

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
	301	✓		Bier	
	302	✓			
	303	✓			
	304	✓			
	305	✓			
	306	✓			
	307	✓			
	308	✓			
	309	✓			
	310	✓			
	311	✓			
	312	✓			
	314	✓			
	315	✓			
	316	✓			
	317	✓			
	318	✓			
	319	✓			
	320	✓			
	321	✓			
	322	✓			
	323	✓			
	324	✓			
	325	✓			
	326	✓			
	327	✓			
	328	✓			
	329	✓			
	330	✓			

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date.. 8 / 1 / 68



Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
	401	✓		Bier	
	402	✓			
	403	✓			
	404	✓			
	405	✓			
	406	✓			
	407	✓			
	408	✓			
	409	✓			
	410	✓			
	411	✓			
	412	✓			
	414	✓			
	415	✓			
	416	✓			
	417	✓			
	418	✓			
	419	✓			
	420	✓			
	421	✓			
	422	✓			
	423	✓			
	424	✓			
	425	✓			
	426	✓			
	427	✓			
	428	✓			
	429	✓			
	430	✓			

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date... 9/1/68

Travelodge
PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
	501	✓		Bier	
	502	✓			
	503	✓			
	504	✓			
	505	✓			
	506	✓			
	507	✓			
	508	✓			
	509	✓			
	510	✓			
	511	✓			
	512	✓			
	514	✓			
	515	✓			
	516	✓			
	517	✓			
	518	✓			
	519	✓			
	520	✓			
	521	✓			
	522	✓			
	523	✓			
	524	✓			
	525	✓			
	526	✓			
	527	✓			
	528	✓			
	529	✓			
	530	✓			

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date 10 / 1 / 68**Travelodge**
PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
	601	✓		Bler	
	602	✓			
	603	✓			
	604	✓			
	605	✓			
	606	✓			
	607	✓			
	608	✓			
	609	✓			
	610	✓			
	611	✓			
	612	✓			
	614	✓			
	615	✓			
	616	✓			
	617	✓			
	618	✓			
	619	✓			
	620	✓			
	621	✓			
	622	✓			
	623	✓			
	624	✓			
	625	✓			
	626	✓			
	627	✓			
	628	✓			
	629	✓			
	630	✓			

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date: 12/1/68



Travelodge

PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
1	Pump Room	✓		Bler	
1	MDB Room	✓			
1	Generator Room	✓			
1	Dry garbage	✓			
1	Wet garbage	✓			
1	Laundry Room	✓			
1	Linen Room	✓			
1	Store Engineer	✓			
1	Front Linen Room	✓			
2	Butcher Kitchen	✓			
2	Hot Kitchen	✓			
2	Diswasher 1	✓			
2	Diswasher 2	✓			
2	Canteen	✓			
3	office chef	✓			
3	Store FB	✓			
3	Office HK	✓			
4	Reception Hall	✓			
4	In front of the bar the lodge	✓			
4	bar the lodge	✓			
4	Front desk	✓			
4	Office FO	✓			
4	In front of the guest elevator floor G	✓			

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date. 13/1/68**Travelodge**
PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
5	Restaurant 1	✓		Bier	
5	Restaurant 2	✓			
5	Front Restaurant	✓			
5	Front bathroom restaurant (H)	✓			
5	Men's restroom restaurant (H)	✓			
5	Women restroom restaunt (H)	✓			
5	Handicap restroom restaunrant	✓			
6	Office M 1	✓			
6	Office M 2	✓			
6	Office M 3	✓			
6	Filing room	✓			
6	Accounting room	✓			
6	Locker room	✓			
6	Meeting room	✓			
6	Male toilet (H)	✓			
6	Toilet Woman (H)	✓			
6	Server Room 1	✓			
6	Server Room 2	✓			
6	Pump room (H)	✓			
6	Front Male toiletr (H)	✓			
6	Office Page M	✓			
7	Gym 1	✓			
7	Gym 2	✓			
7	Male toilet Pool (H)	✓			
7	Toilet Woman Pool (H)	✓			

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date 14/1/68**Travelodge**
PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
8	Corridor 102	✓		Bier	
8	In front of the main staircase	✓			
8	Panty L FL 1	✓			
8	Front elevator guest FL 1	✓			
8	Corridor 130	✓			
8	Corridor 127	✓			
8	Corridor 124	✓			
8	Corridor 120	✓			
8	Corridor 114	✓			
8	Front elevator staff	✓			
8	Panty S FL1	✓			
9	Corridor 202	✓			
9	Main staircase FL2	✓			
9	Front elevator guest FL 2	✓			
9	Corridor 203	✓			
9	Corridor 227	✓			
9	Corridor 224	✓			
9	Corridor 220	✓			
9	Corridor 214	✓			
9	Front elevator staff FL2	✓			
9	Panty S FL2	✓			

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date 15 / 1 / 68**Travelodge**
PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
10	Corridor 302	✓		Biet	
10	Front main staircase FL3	✓			
10	Panty L FL3	✓			
10	Front elevator guest FL3	✓			
10	Corridor 330	✓			
10	Corridor 327	✓			
10	Corridor 324	✓			
10	Corridor 320	✓			
10	Corridor 314	✓			
10	Front elevator staff FL3	✓			
10	Panty S FL3	✓			
11	Corridor 402	✓			
11	Main staircase FL4	✓			
11	Panty L FL4	✓			
11	Front elevator guest FL4	✓			
11	Corridor 430	✓			
11	Corridor 421	✓			
11	Corridor 424	✓			
11	Corridor 420	✓			
11	Corridor 414	✓			
11	Front elevator staff FL4	✓			
11	Panty S FL3	✓			

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date... 18 / 1 / 68

**Travelodge**
PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
12	Corridor 502	✓		Blet	
12	Front main staircase FL5	✓			
12	Panty L FL5	✓			
12	Front elevator guest FL5	✓			
12	Corridor 530	✓			
12	Corridor 527	✓			
12	Corridor 524	✓			
12	Corridor 520	✓			
12	Corridor 514	✓			
12	Front elevator staff FL5	✓			
12	Panty S FL5	✓			
13	Corridor 602	✓			
13	Main staircase FL6	✓			
13	Panty L FL6	✓			
13	Front elevator guest FL6	✓			
13	Corridor 630	✓			
13	Corridor 627	✓			
13	Corridor 624	✓			
13	Corridor 620	✓			
13	Corridor 614	✓			
13	Front elevator staff FL6	✓			
13	Panty FL6	✓			

Date. 20/1/68

[illegible]

CHECKLIS Daily Smoke detectors Zone testing

Month February 2025 n.w. 68.



Travelodge

PHUKET TOWN

Zone	Date	Location	Smoke Test		Status		Test Pull Switch		Status		Check	Remark
			OK	NO	Done	NO	OK	NO	OK	NO	By	
1	1-Feb-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		Bier	
2	2-Feb-25	G Floor	✓		✓		✓		✓			
3	3-Feb-25	G Floor	✓		✓		✓		✓			
4	4-Feb-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		Bier	
5	5-Feb-25	G Floor	✓		✓		✓		✓			
6	6-Feb-25	M Floor	✓		✓		✓		✓			
7	7-Feb-25	Pool Bar/ Fitness	✓		✓		✓		✓			
8	8-Feb-25	Corridor 1	✓		✓		✓		✓			
9	9-Feb-25	Corridor 2	✓		✓		✓		✓			
10	10-Feb-25	Corridor 3	✓		✓		✓		✓			
11	11-Feb-25	Corridor 4	✓		✓		✓		✓		Bier	
12	12-Feb-25	Corridor 5	✓		✓		✓		✓			
13	13-Feb-25	Corridor 6	✓		✓		✓		✓			
14	14-Feb-25	Fire Escape 2	✓		✓		✓		✓			
1	15-Feb-25	G Floor	✓		✓		✓		✓			
2	16-Feb-25	G Floor	✓		✓		✓		✓			
3	17-Feb-25	G Floor	✓		✓		✓		✓			
4	18-Feb-25	G Floor	✓		✓		✓		✓			
5	19-Feb-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		Bier	
6	20-Feb-25	M Floor	✓		✓		✓		✓			
7	21-Feb-25	Pool Bar/ Fitness	✓		✓		✓		✓			
8	22-Feb-25	Corridor 1	✓		✓		✓		✓			
9	23-Feb-25	Corridor 2	✓		✓		✓		✓			
10	24-Feb-25	Corridor 3	✓		✓		✓		✓			
11	25-Feb-25	Corridor 4	✓		✓		✓		✓			
12	26-Feb-25	Corridor 5	✓		✓		✓		✓			
13	27-Feb-25	Corridor 6	✓		✓		✓		✓		Bier	
14	28-Feb-25	Fire Escape 2	✓		✓		✓		✓			
1	1-Mar-25	G Floor	✓		✓		✓		✓			
2	2-Mar-25	M Floor	✓		✓		✓		✓			
3	3-Mar-25	Pool Bar/ Fitness	✓		✓		✓		✓			

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date 3/2/68**Travelodge**
PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
	201	✓		Bier	
	202	✓			
	203	✓			
	204	✓			
	205	✓			
	206	✓			
	207	✓			
	208	✓			
	209	✓			
	210	✓			
	211	✓		Bier	
	212	✓			
	214	✓			
	215	✓			
	216	✓			
	217	✓			
	218	✓			
	219	✓			
	220	✓			
	221	✓			
	222	✓			
	223	✓			
	224	✓			
	225	✓			
	226	✓			
	227	✓			
	228	✓			
	229	✓			
	230	✓			

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date 4 / 2 / 68**Travelodge**
PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
	301	✓		Bier	
	302	✓			
	303	✓			
	304	✓			
	305	✓			
	306	✓			
	307	✓			
	308	✓			
	309	✓			
	310	✓			
	311	✓			
	312	✓			
	314	✓			
	315	✓		Bier	
	316	✓			
	317	✓			
	318	✓			
	319	✓			
	320	✓			
	321	✓			
	322	✓			
	323	✓			
	324	✓			
	325	✓			
	326	✓			
	327	✓			
	328	✓			
	329	✓			
	330	✓			

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date... 5/2/68

Travelodge
PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
	401	✓			
	402	✓			
	403	✓			
	404	✓			
	405	✓			
	406	✓		- Bier	
	407	✓			
	408	✓			
	409	✓			
	410	✓			
	411	✓			
	412	✓		- Bier	
	414	✓			
	415	✓			
	416	✓			
	417	✓			
	418	✓			
	419	✓			
	420	✓			
	421	✓		- Bier	
	422	✓			
	423	✓			
	424	✓			
	425	✓			
	426	✓			
	427	✓			
	428	✓			
	429	✓			
	430	✓		- Bier.	

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date.. 6 / 2 / 68


Travelodge
 PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
	501	✓		Bier	
	502	✓			
	503	✓			
	504	✓			
	505	✓			
	506	✓			
	507	✓			
	508	✓			
	509	✓			
	510	✓			
	511	✓			
	512	✓			
	514	✓			
	515	✓			
	516	✓		Bier	
	517	✓			
	518	✓			
	519	✓			
	520	✓			
	521	✓			
	522	✓			
	523	✓			
	524	✓			
	525	✓			
	526	✓			
	527	✓			
	528	✓			
	529	✓			
	530	✓			

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date... 4/8/68

**Travelodge**
PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
	601	✓		Bier	
	602	✓			
	603	✓			
	604	✓			
	605	✓			
	606	✓			
	607	✓			
	608	✓			
	609	✓			
	610	✓			
	611	✓		Bier	
	612	✓			
	614	✓			
	615	✓			
	616	✓			
	617	✓			
	618	✓			
	619	✓			
	620	✓			
	621	✓			
	622	✓		Bier	
	623	✓			
	624	✓			
	625	✓			
	626	✓			
	627	✓			
	628	✓			
	629	✓			
	630	✓			

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date... 8 / 2 / 68


Travelodge
 PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
1	Pump Room	✓		Bier	
1	MDB Room	✓			
1	Generator Room	✓			
1	Dry garbage	✓			
1	Wet garbage	✓			
1	Laundry Room	✓			
1	Linen Room	✓			
1	Store Engineer	✓			
1	Front Linen Room	✓		Bier	
2	Butcher Kitchen	✓			
2	Hot Kitchen	✓			
2	Diswasher 1	✓			
2	Diswasher 2	✓		Bier	
2	Canteen	✓			
3	office chef	✓			
3	Store FB	✓			
3	Office HK	✓		Bier	
4	Reception Hall	✓			
4	In front of the bar the lodge	✓			
4	bar the lodge	✓			
4	Front desk	✓			
4	Office FO	✓		Bier	
4	In front of the guest elevator floor G	✓			

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date 9/2/68**Travelodge**
PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
5	Restaurant 1	✓		Bier	
5	Restaurant 2	✓			
5	Front Restaurant	✓			
5	Front bathroom restaurant (H)	✓			
5	Men's restroom restaurant (H)	✓			
5	Women restroom restaunt (H)	✓			
5	Handicap restroom restaurnant	✓			
6	Office M 1	✓		Bier	
6	Office M 2	✓			
6	Office M 3	✓			
6	Filing room	✓			
6	Accounting room	✓			
6	Locker room	✓			
6	Meeting room	✓			
6	Male toilet (H)	✓			
6	Toilet Woman (H)	✓			
6	Server Room 1	✓			
6	Server Room 2	✓			
6	Pump room (H)	✓		Bier	
6	Front Male toiletr (H)	✓			
6	Office Page M	✓			
7	Gym 1	✓			
7	Gym 2	✓			
7	Male toilet Pool (H)	✓			
7	Toilet Woman Pool (H)	✓			

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date..... 11/2/68


Travelodge
 PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
10	Corridor 302	✓		Bier	
10	Front main staircase FL3	✓			
10	Panty L FL3	✓			
10	Front elevator guest FL3	✓			
10	Corridor 330	✓			
10	Corridor 327	✓			
10	Corridor 324	✓			
10	Corridor 320	✓			
10	Corridor 314	✓			
10	Front elevator staff FL3	✓			
10	Panty S FL3	✓			
11	Corridor 402	✓			
11	Main staircase FL4	✓			
11	Panty L FL4	✓			
11	Front elevator guest FL4	✓			
11	Corridor 430	✓			
11	Corridor 421	✓			
11	Corridor 424	✓			
11	Corridor 420	✓			
11	Corridor 414	✓			
11	Front elevator staff FL4	✓			
11	Panty S FL3	✓			

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date 12/2/68**Travelodge**
PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
12	Corridor 502	✓		Bler.	
12	Front main staircase FL5	✓			
12	Panty L FL5	✓			
12	Front elevator guest FL5	✓			
12	Corridor 530	✓			
12	Corridor 527	✓			
12	Corridor 524	✓			
12	Corridor 520	✓			
12	Corridor 514	✓			
12	Front elevator staff FL5	✓			
12	Panty S FL5	✓			
13	Corridor 602	✓			
13	Main staircase FL6	✓			
13	Panty L FL6	✓			
13	Front elevator guest FL6	✓			
13	Corridor 630	✓			
13	Corridor 627	✓			
13	Corridor 624	✓			
13	Corridor 620	✓			
13	Corridor 614	✓			
13	Front elevator staff FL6	✓			
13	Panty FL6	✓			

Date. 13/2/68

[illegible]

CHECKLIS Daily Smoke detectors Zone testing

Month.....January.....2025

21-068



Travelodge

PHUKET TOWN

Zone	Date	Location	Smooke Test		Status		Test Pull Switch		Status		Check	Remark
			OK	NO	Done	NO	OK	NO	OK	NO	By	
1	1-Mar-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		Bier	
2	2-Mar-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		n	
3	3-Mar-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		n	
4	4-Mar-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		n	
5	5-Mar-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		n	
6	6-Mar-25	M Floor	✓		✓		✓		✓		Bier	
7	7-Mar-25	Pool Bar/ Fitness	✓		✓		✓		✓		oot	
8	8-Mar-25	Corridor 1	✓		✓		✓		✓		oot	
9	9-Mar-25	Corridor 2	✓		✓		✓		✓		oot	
10	10-Mar-25	Corridor 3	✓		✓		✓		✓		oot	
11	11-Mar-25	Corridor 4	✓		✓		✓		✓		oot	
12	12-Mar-25	Corridor 5	✓		✓		✓		✓		Bier	
13	13-Mar-25	Corridor 6	✓		✓		✓		✓		n	
14	14-Mar-25	Fire Escape 2	✓		✓		✓		✓		n	
1	15-Mar-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		n	
2	16-Mar-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		n	
3	17-Mar-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		n	
4	18-Mar-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		r	
5	19-Mar-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		Bier	
6	20-Mar-25	M Floor	✓		✓		✓		✓		n	
7	21-Mar-25	Pool Bar/ Fitness	✓		✓		✓		✓		n	
8	22-Mar-25	Corridor 1	✓		✓		✓		✓		n	
9	23-Mar-25	Corridor 2	✓		✓		✓		✓		n	
10	24-Mar-25	Corridor 3	✓		✓		✓		✓		n	
11	25-Mar-25	Corridor 4	✓		✓		✓		✓		Bier	
12	26-Mar-25	Corridor 5	✓		✓		✓		✓		n	
13	27-Mar-25	Corridor 6	✓		✓		✓		✓		n	
14	28-Mar-25	Fire Escape 2	✓		✓		✓		✓		n	
1	29-Mar-25	G Floor	✓		✓		✓		✓		n	
2	30-Mar-25	M Floor	✓		✓		✓		✓		Bier	
3	31-Mar-25	Pool Bar/ Fitness	✓		✓		✓		✓		Bier	

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

**Travelodge**

PHUKET TOWN

Date 2 / 3 / 68

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
	101	✓		Bier	
	102	✓		n	
	112	✓		n	
	114	✓		n	
	115	✓		n	
	116	✓		n	
	117	✓		n	
	118	✓		n	
	119	✓		n	
	120	✓		n	
	121	✓		Bier	
	122	✓		n	
	123	✓		n	
	124	✓		n	
	125	✓		n	
	126	✓		n	
	127	✓		n	
	128	✓		n	
	129	✓		n	
	130	✓		n	

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date... 3/3/68

**Travelodge**
PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
	201	✓		Bier	
	202	✓		n	
	203	✓		n	
	204	✓		n	
	205	✓		n	
	206	✓		n	
	207	✓		n	
	208	✓		n	
	209	✓		n	
	210	✓		n	
	211	✓		n	
	212	✓		n	
	214	✓		n	
	215	✓		n	
	216	✓		n	
	217	✓		Bier	
	218	✓		n	
	219	✓		n	
	220	✓		n	
	221	✓		n	
	222	✓		n	
	223	✓		n	
	224	✓		n	
	225	✓		n	
	226	✓		n	
	227	✓		n	
	228	✓		n	
	229	✓		n	
	230	✓		Bier	

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date. 4/3/68**Travelodge**
PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
	301	✓		Bier	
	302	✓		n	
	303	✓		n	
	304	✓		n	
	305	✓		n	
	306	✓		n	
	307	✓		n	
	308	✓		n	
	309	✓		n	
	310	✓		Bier	
	311	✓		n	
	312	✓		n	
	314	✓		n	
	315	✓		n	
	316	✓		n	
	317	✓		n	
	318	✓		n	
	319	✓		n	
	320	✓		Bier	
	321	✓		n	
	322	✓		n	
	323	✓		n	
	324	✓		n	
	325	✓		n	
	326	✓		n	
	327	✓		n	
	328	✓		n	
	329	✓		n	
	330	✓		n	

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date.....5/3/68.....

**Travelodge**

PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
	401	✓		Bier	
	402	✓		n	
	403	✓		n	
	404	✓		n	
	405	✓		n	
	406	✓		n	
	407	✓		n	
	408	✓		n	
	409	✓		n	
	410	✓		n	
	411	✓		n	
	412	✓		n	
	414	✓		Bier	
	415	✓		Bier	
	416	✓		n	
	417	✓		n	
	418	✓		n	
	419	✓		n	
	420	✓		n	
	421	✓		n	
	422	✓		n	
	423	✓		n	
	424	✓		n	
	425	✓		n	
	426	✓		n	
	427	✓		n	
	428	✓		n	
	429	✓		n	
	430	✓		n	

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date 6/3/68**Travelodge**
PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
	501	✓		Bier	
	502	✓		Bier	
	503	✓		Bier	
	504	✓		n	
	505	✓		n	
	506	✓		n	
	507	✓		n	
	508	✓		n	
	509	✓		n	
	510	✓		n	
	511	✓		Bier	
	512	✓		n	
	514	✓		n	
	515	✓		n	
	516	✓		n	
	517	✓		n	
	518	✓		n	
	519	✓		n	
	520	✓		n	
	521	✓		n	
	522	✓		Bier	
	523	✓		n	
	524	✓		n	
	525	✓		n	
	526	✓		n	
	527	✓		n	
	528	✓		n	
	529	✓		n	
	530	✓		Bier	

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date 4/3/68**Travelodge**

PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
	601	✓		Bier	
	602	✓		n	
	603	✓		n	
	604	✓		n	
	605	✓		n	
	606	✓		n	
	607	✓		n	
	608	✓		n	
	609	✓		Bier	
	610	✓		Bier	
	611	✓		n	
	612	✓		n	
	614	✓		n	
	615	✓		n	
	616	✓		n	
	617	✓		Bier	
	618	✓		n	
	619	✓		n	
	620	✓		n	
	621	✓		n	
	622	✓		n	
	623	✓		n	
	624	✓		Bier	
	625	✓		n	
	626	✓		n	
	627	✓		n	
	628	✓		n	
	629	✓		n	
	630	✓		n	

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date: 8/3/68



Travelodge

PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
1	Pump Room	✓		Bier	
1	MDB Room	✓		n	
1	Generator Room	✓		n	
1	Dry garbage	✓		n	
1	Wet garbage	✓		n	
1	Laundry Room	✓		n	
1	Linen Room	✓		n	
1	Store Engineer	✓		Bier	
1	Front Linen Room	✓		n	
2	Butcher Kitchen	✓		n	
2	Hot Kitchen	✓		n	
2	Diswasher 1	✓		n	
2	Diswasher 2	✓		n	
2	Canteen	✓		n	
3	office chef	✓		n	
3	Store FB	✓		Bier	
3	Office HK	✓		n	
4	Reception Hall	✓		n	
4	In front of the bar the lodge	✓		n	
4	bar the lodge	✓		n	
4	Front desk	✓		n	
4	Office FO	✓		n	
4	In front of the guest elevator floor G	✓		n	

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date: 9/3/68

**Travelodge**
PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
5	Restaurant 1	✓		Bier	
5	Restaurant 2	✓		n	
5	Front Restaurant	✓		n	
5	Front bathroom restaurant (H)	✓		n	
5	Men's restroom restaurant (H)	✓		n	
5	Women restroom restaunt (H)	✓		n	
5	Handicap restroom restaurant	✓		n	
6	Office M 1	✓		Bier	
6	Office M 2	✓		n	
6	Office M 3	✓		n	
6	Filing room	✓		n	
6	Accounting room	✓		n	
6	Locker room	✓		n	
6	Meeting room	✓		n	
6	Male toilet (H)	✓		Bier	
6	Toilet Woman (H)	✓		n	
6	Server Room 1	✓		n	
6	Server Room 2	✓		n	
6	Pump room (H)	✓		n	
6	Front Male toiletr (H)	✓		n	
6	Office Page M	✓		n	
7	Gym 1	✓		Bier	
7	Gym 2	✓		n	
7	Male toilet Pool (H)	✓		n	
7	Toilet Woman Pool (H)	✓		n	

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date 30/3/68**Travelodge**
PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
8	Corridor 102	✓		Bier	
8	In ront of the main staircase	✓		n	
8	Panty L FL 1	✓		n	
8	Front elevator guest FL 1	✓		n	
8	Corridor 130	✓		n	
8	Corridor 127	✓		n	
8	Corridor 124	✓		Bier	
8	Corridor 120	✓		n	
8	Corridor 114	✓		n	
8	Front elevator staff	✓		n	
8	Panty S FL1	✓		n	
9	Corridor 202	✓		n	
9	Main staircase FL2	✓		n	
9	Front elevator guest FL 2	✓		Bier	
9	Corridor 203	✓		n	
9	Corridor 227	✓		n	
9	Corridor 224	✓		n	
9	Corridor 220	✓		n	
9	Corridor 214	✓		n	
9	Front elevator staff FL2	✓		Bier	
9	Panty S FL2	✓		n	

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date: 11/3/68

**Travelodge**
PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
10	Corridor 302	✓		Bier	
10	Front main staircase FL3	✓		n	
10	Panty L FL3	✓		n	
10	Front elevator guest FL3	✓		n	
10	Corridor 330	✓		n	
10	Corridor 327	✓		n	
10	Corridor 324	✓		n	
10	Corridor 320	✓		n	
10	Corridor 314	✓		Bier	
10	Front elevator staff FL3	✓		n	
10	Panty S FL3	✓		n	
11	Corridor 402	✓		n	
11	Main staircase FL4	✓		n	
11	Panty L FL4	✓		n	
11	Front elevator guest FL4	✓		n	
11	Corridor 430	✓		Bier	
11	Corridor 421	✓		n	
11	Corridor 424	✓		n	
11	Corridor 420	✓		n	
11	Corridor 414	✓		n	
11	Front elevator staff FL4	✓		n	
11	Panty S FL3	✓		n	

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date.....12/3/68

**Travelodge**
PHUKET TOWN

Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
12	Corridor 502	✓		Bier	
12	Front main staircase FL5	✓		n	
12	Panty L FL5	✓		n	
12	Front elevator guest FL5	✓		n	
12	Corridor 530	✓		n	
12	Corridor 527	✓		n	
12	Corridor 524	✓		n	
12	Corridor 520	✓		n	
12	Corridor 514	✓		Bier	
12	Front elevator staff FL5	✓		n	
12	Panty S FL5	✓		n	
13	Corridor 602	✓		n	
13	Main staircase FL6	✓		n	
13	Panty L FL6	✓		n	
13	Front elevator guest FL6	✓		n	
13	Corridor 630	✓		Bier	
13	Corridor 627	✓		n	
13	Corridor 624	✓		n	
13	Corridor 620	✓		n	
13	Corridor 614	✓		n	
13	Front elevator staff FL6	✓		n	
13	Panty FL6	✓		n	

Date. 13/3/20

[illegible]

CHECKLIS Daily Smoke detectors Zone testing

Month.....April.....January.....2025

68. e 69

**Travelodge**

PHUKET TOWN

[illegible]

CHECKLIST FIRE ALARM / CLEAN THE SMOOKE DETECTOR 1 MONTH

Date... 3 / 4 / 68



Zone	Location	Status		Check By	Remark
		Done	No		
	201	✓		Bia	
	202	✓		"	
	203	✓		"	
	204	✓		"	
	205	✓		"	
	206	✓		"	
	207	✓		"	
	208	✓		"	
	209	✓		Bia	
	210	✓		"	
	211	✓		"	
	212	✓		"	
	214	✓		"	
	215	✓		"	
	216	✓		"	
	217	✓		"	
	218	✓		Bia	
	219	✓		"	
	220	✓		"	
	221	✓		"	
	222	✓		"	
	223	✓		"	
	224	✓		"	
	225	✓		"	
	226	✓		"	
	227	✓		Bia	
	228	✓		"	
	229	✓		"	
	230	✓		"	