
รายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสวิตช์สับจ่ายอัตโนมัติ

Automatic Transfer Switch Preventive Maintenance Report

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสวิตช์สับจ่ายอัตโนมัติ

รายการตรวจสอบอุปกรณ์หมายเลข A-ATS : สถานีที่ ชั้นB2-2

อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	คำแนะนำและการแก้ไข
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไปและการทำงานของเบรกเกอร์ควบคุมไฟฟ้าสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ	(3M,6M,Y)	สภาพปกติ
2	ตรวจสอบรอยไหม้,สนิมและการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ต่างๆ	(3M,6M,Y)	สภาพปกติ
3	ตรวจสอบสภาพของฟิวส์และหลอดไฟฟ้าต่างๆ ทำการเปลี่ยนเมื่อพบว่าเสียหรือชำรุด	(3M,6M,Y)	สภาพปกติ
4	ตรวจสอบสภาพของสายไฟความถี่เป็นวงจร,สีของสายไฟฟ้า,สภาพของทองแดงและหางปลา	(3M,6M,Y)	สภาพปกติ
5	ตรวจสอบและขันน็อตสายทุกจุดให้แน่น (tighten all electrical)	(Y)	สภาพแน่นกระชับ
6	ดูแผ่นทำความสะอาด ดูควบคุมไฟฟ้าสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ	(Y)	สภาพสะอาด
7	ตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆ ตามฟังก์ชั่น	(3M,6M,Y)	ปกติ

สถานะการทำงาน

ปี พ.ศ 2568												
ลำดับ	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :	Status :
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1		/			/							
2		/			/							
3		/			/							
4		/			/							
5		N/A			N/A							
6		N/A			N/A							
7		/			/							
ผู้ตรวจสอบ												
วันที่												
เวลา												
ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง												
พบพบตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร												
หมายเหตุ												

Note : กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล. / ปกติ, X ไม่ปกติ