

2. รายละเอียดการดำเนินโครงการปัจจุบัน

โครงการโรงแรมคุ้มกุคำ (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ตั้งอยู่ที่ ถนนชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดยบริษัท เชียงใหม่กุคำ (3) จำกัด เป็นโรงแรมพักอาศัยรายวัน โดยมีห้องพักรวม ทั้งหมด 153 ห้อง เริ่มเปิดดำเนินการบรรจุผู้เข้าพักในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

1) จำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการปัจจุบัน

การให้บริการของโรงแรมคุ้มกุคำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 มีจำนวนผู้เข้าพักในโรงแรม เฉลี่ยเดือนละ 3,479 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1	
จำนวนผู้เข้าพักในโรงแรม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568	
เดือน	จำนวนผู้เข้าพักในโรงแรม (ห้อง)
มกราคม	4,857
กุมภาพันธ์	4,256
มีนาคม	2,825
เมษายน	2,576
พฤษภาคม	2,302
มิถุนายน	4,058
จำนวนผู้เข้าพักเฉลี่ย (คน/เดือน)	3,479 (20,874/6)

ที่มา : โรงแรมคุ้มกุคำ, กรกฎาคม พ.ศ. 2568

2) ปริมาณน้ำใช้ในโครงการปัจจุบัน

การดำเนินการของโรงแรมคุ้มกุคำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 มีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยเท่ากับ 19,16.4 ลบ.ม./เดือน หรือคิดเป็นประมาณ 63.9 ลบ.ม./วัน (19,16.4/30) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2	
ปริมาณการใช้น้ำจริงของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568	
เดือน	ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม./เดือน)
มกราคม	2,197.3
กุมภาพันธ์	1,912.4
มีนาคม	1,854.0
เมษายน	1,658.2
พฤษภาคม	1,628.4
มิถุนายน	2,248.0
ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย	19,16.4 (11,498/6)

ที่มา : โรงแรมคุ้มกุคำ, กรกฎาคม พ.ศ. 2568

3) ปริมาณน้ำเสีย

การดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 พบว่า มีปริมาณน้ำเสียรวมทั้งสิ้นประมาณ 51.12 ลบ.ม./วัน (ปริมาณน้ำใช้ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้) หรือ 3.41 ลบ.ม./ชม. (คิดที่ระยะเวลาการเกิดน้ำเสียสูงสุด 15 ชั่วโมง) โดยน้ำเสียทั้งหมดจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อทำการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก่อนที่จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป

3. ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงแรม คุ้มกุคำ (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 มีรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. แสดงดังตารางที่ 3