


บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ทางหลวงชนบท (สาย บ้านโคกโดนด-บ้านลายัน-บ้านในทอน) ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ฉบับประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568 ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงระยะก่อสร้าง สามารถสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.1-1

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
มาตรการทั่วไป				
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 สภาพภูมิประเทศ	1. กั้นรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 3.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการยกเว้นทางเข้า-ออก พร้อมติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออก พื้นที่ก่อสร้าง โดยจะต้องปิดอยู่ตลอดเวลา และเปิด เฉพาะกรณีที่มีรถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น	1. โครงการมีกั้นรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 3.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งในการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออก พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการดำเนินการ	-	
	2. สำหรับตัวอาคารจะปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบตลอดความสูงของอาคาร	2. โครงการอยู่ในช่วงระหว่างการตั้งฐานราก	-	-
	3. โครงการจัดทำคูระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง และบ่อดักตะกอนดินปริมาตร 250.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 จุด เพื่อป้องกันการชะล้างของดินออกนอกโครงการ	3. โครงการยังไม่มีคูระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง และยังไม่มีบ่อดักตะกอนดิน โครงการ	ควรมีคูระบายน้ำ และบ่อดักตะกอนดิน ตาม มาตรการที่กำหนด เพื่อป้องกันการชะล้างของดินออกนอกโครงการ	-


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)
ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	4. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุ พวกหินและทราย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และเพิ่ม ความถี่ตามความเหมาะสมกรณีที่พบว่าเกิดฝุ่น ละอองจำนวนมาก	4. โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทราย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	 09/06/68
	5. จัดวางอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในงาน ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	5. โครงการมีการจัดวางอุปกรณ์ก่อสร้าง ต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างไว้ในตู้เก็บอุปกรณ์	-	 09/06/68
	6. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม มาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม โดย เฉพาะงานฐานรากและงานโครงสร้างหลัก รวมถึงกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (2526) ออกตาม ความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด	6. โครงการมีการกำหนดให้ ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรฐานการ ก่อสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานฐานราก และงานโครงสร้างหลักรวมถึงกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (2526) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด	-	-




ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดินและ การชะล้างพังทลายของ ดิน	1. โครงการจะก่อสร้างกำแพงกันดินระดับ ความสูงตั้งแต่ 2.60-3.60 เมตร เพื่อป้องกัน การชะล้างพังทลายของดินนอกโครงการ และต่อด้วยรั้ว Metal Sheet สูง 3.00 เมตร รอบพื้นที่โครงการ ยกเว้นทางเข้า - ออก	1. เนื่องจากโครงการมีการถมดินสูงจาก ระดับดินเดิมเพียงเล็กน้อย จึงไม่มีการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน แต่ทางโครงการจัดให้ มีรั้ว Metal Sheet สูง 3.00 เมตร รอบพื้นที่ โครงการยกเว้นทางเข้า - ออก	-	-
	2. บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการติดตั้งม่าน บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างจะต้องปิดอยู่ ตลอดเวลาและเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น	2. โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ ติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ ก่อสร้าง	-	-
	3. สำหรับตัวอาคารจะปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบ ทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบตลอดความสูง ของอาคาร	3. โครงการอยู่ในช่วงระหว่างการจัดฐานราก	-	-
	4. โครงการจัดทำคูระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง และบ่อดักตะกอนดินปริมาตร 250.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 จุด เพื่อป้องกันการ ชะล้างของดินนอกโครงการ	4. โครงการไม่มีคูระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง และไม่มีบ่อดักตะกอนดิน เพื่อป้องกันการชะ ล้างของดินนอกโครงการ	ควรมีคูระบายน้ำ และบ่อ ดักตะกอนดินตาม มาตรการที่กำหนด เพื่อ ป้องกันการชะล้างของดิน นอกโครงการ	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดินและ การชะล้างพังทลายของ ดิน (ต่อ)	6. จัดให้มีการตรวจสอบดินตะกอน ภายในบ่อดักตะกอนดินเป็นประจำตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมทั้งต้องมีการขุดลอกดินตะกอนในบ่อดักตะกอนดินอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการขุดเปิดหน้าดินและในช่วงฤดูฝน	6. โครงการยังไม่มีบ่อดักตะกอนดิน	ควรมีบ่อดักตะกอนดินตามมาตรการที่กำหนด เพื่อป้องกันการชะล้างของดินออกนอกโครงการ	-
	7. การก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดิน หรือในการปรับหน้าดินจะต้องอัดชั้นดินให้แน่นโดยให้ความราบเรียบและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน	7. โครงการมีการอัดชั้นดินให้แน่นโดยให้ความราบเรียบและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน	-	-
	8. ทำการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหิน และทราย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	8. โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทราย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	
	9. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำกรณีที่ท่อระบายน้ำมีการอุดตัน หรือทำการขุดลอกทุก 1 เดือน	9. โครงการยังไม่มีคูระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง	-	-
	10. จัดให้มีจุดล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยลดเศษดินที่ติดไปกับล้อรถ	10. โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดให้มีจุดล้างล้อรถ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดินและ การชะล้างพังทลายของ ดิน (ต่อ)	11. จัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตราย ไว้ตลอดเวลาทำงาน	11. โครงการมีการจัดเตรียมป้ายหรือ สัญญาณเตือนอันตรายไว้ตลอดเวลาทำงาน	-	 
	12. ห้ามคนงานทำงานชุดโดยเด็ดขาดในช่วงที่ ฝนตกหนัก หรือพายุ หรือแผ่นดินไหว	12. โครงการมีการห้ามคนงานทำงานชุด โดยเด็ดขาดในช่วงที่ฝนตกหนัก หรือพายุ หรือแผ่นดินไหว	-	
	13. โครงการต้องดำเนินการก่อสร้างช่วง หน้าแล้ง ต้องเร่งทำท่อระบายน้ำให้เสร็จก่อน ก่อสร้างอาคาร	13. โครงการยังไม่มีคูระบายน้ำรอบพื้นที่ ก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดินและ การชะล้างพังทลายของ ดิน (ต่อ)	14 จัดให้มีการชดเชยความเสียหายต่ออาคารที่ อยู่อาศัยข้างเคียง ซึ่งหากความเสียหาย ดังกล่าวเกิดจากการก่อสร้างโครงการ ต้องทำ การแก้ไขและให้ความช่วยเหลือโดยทันที	14 โครงการมีการชดเชยความเสียหายต่อ อาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง ซึ่งหากความ เสียหายดังกล่าวเกิดจากการก่อสร้าง โครงการ ต้องทำการแก้ไขและให้ความ ช่วยเหลือโดยทันที	-	-
	มาตรการป้องกันดินพังทลาย 1. ในการกุด Sheet Pile ต้องกระทำโดยใช้ เครื่องมือประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดการ สั่นสะเทือนมากเกินไป จนอาจจะทำให้อาคาร ข้างเคียง เกิดการเสียหาย หรือแตกร้าวได้	มาตรการป้องกันดินพังทลาย 1. เนื่องจากโครงการมีการถมดินสูงจากดิน เดิมเล็กน้อย จึงไม่มีการการกุด Sheet Pile	-	-
	2. ต้องให้ Sheet Pile ความยาวไม่น้อยกว่าที่ ระบุไว้ในแบบ ถ้าหากพิจารณาว่ามีความ จำเป็นต้องให้ความยาวที่มากกว่า ก็สามารถ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้	2. เนื่องจากโครงการมีการถมดินสูงจากดิน เดิมเล็กน้อย จึงไม่มีการการกุด Sheet Pile	-	-
	3. การตอก Sheet Pile ต้องให้แต่ละแผ่นต่อ ต่อเนื่องกัน โดยต้องมีการ Lock กันทุกแผ่น ยกเว้นบริเวณมุมฉากแต่จะต้องมีการเสริม ความแข็งแรงให้มากขึ้น ตามหลักวิศวกรรม	3. เนื่องจากโครงการมีการถมดินสูงจากดิน เดิมเล็กน้อย จึงไม่มีการการกุด Sheet Pile	-	-


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดินและ การชะล้างพังทลายของ ดิน (ต่อ)	4. การขุดดินจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้กดตอก Sheet Pile และ Kingpost ได้ครบถ้วนตลอด พื้นที่แล้ว และต้องมีวิศวกรควบคุมการขุดดิน ตลอดเวลาที่ขุดดิน	4. เนื่องจากโครงการมีการถมดินสูงจากดิน เดิมเล็กน้อย จึงไม่มีการการกด Sheet Pile	-	-
	5. การขุดดินให้ดำเนินการขุดลอกออกเป็น ระดับชั้น โดยมีความลึกไม่เกิน 50 ซม. ในการ ขุดลอกแต่ละชั้น เมื่อขุดดินที่ระดับแรก เรียบร้อยแล้ว ให้ Bracing และต้อง Preload เพื่อไม่ให้ Sheet Pile มีการขยับตัว โดยต้อง ทำ Bracing ให้เรียบร้อยแล้วจึงจะดำเนินการ ขุดดินต่อไปได้ และต้องขุดดินเป็นระดับชั้นละ ไม่เกิน 50 ซม. เมื่อขุดดินได้ระดับที่กำหนดใน แบบให้ดำเนินการ Bracing ระดับต่อไปให้ เรียบร้อยแล้ว	5. โครงการมีการขุดดิน แต่ไม่มีการติดตั้ง Bracing และ Preload เพื่อไม่ให้ Sheet Pile มีการขยับตัว	ควรติดตั้งอุปกรณ์ตาม มาตรการระบุ	-
	6. การขนย้ายดินต้องดำเนินการให้ถูกต้องตาม กฎหมายที่กำหนด	6. โครงการไม่มีการขนย้ายดินออกนอกพื้นที่ โครงการ	-	-
	มาตรการรื้อถอน Sheet Pile 1. ติดตั้ง Silent Pile พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อที่จะถอน Sheet Pile	มาตรการรื้อถอน Sheet Pile 1. เนื่องจากโครงการมีการถมดินสูงจากดิน เดิมเล็กน้อย จึงไม่มีการการกด Sheet Pile	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดินและ การชะล้างพังทลายของ ดิน (ต่อ)	2. เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว เริ่ม ถอน Sheet Pile โดยที่ในระหว่างการถอนนั้น ให้ Grouting Cement- Bentonite ไปตามท่อ Ground hose อย่างต่อเนื่องจนล้นถึงระดับผิว ดินเพื่อไม่ให้มีช่องว่างเนื่องจากร่อง Sheet Pile	2. เนื่องจากโครงการมีการถมดินสูงจากดินเดิม เล็กน้อย จึงไม่มีการการกด Sheet Pile	-	-
	3. การถอน Sheet Pile และ Grouting Cement- Bentonite ไปเรื่อย ๆ จนถึงระยะ 2 เมตรหรือ ประมาณ 5 แผ่น แล้วจึงย้ายตำแหน่งท่อ Termine Pipe ไปยังตำแหน่ง Sheet Pile ที่จะ ถอนต่อไป	3. เนื่องจากโครงการมีการถมดินสูงจากดินเดิม เล็กน้อย จึงไม่มีการการกด Sheet Pile	-	-
	<u>มาตรการด้านฝุ่นละอองและเศษดิน</u> <u>มาตรการบริเวณพื้นที่โครงการ ดังนี้</u> 1. ควบคุมดูแลและกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรการ ป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างใน การขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะงานก่อสร้างฐานรากอาคาร	<u>มาตรการด้านฝุ่นละอองและเศษดิน</u> <u>มาตรการบริเวณพื้นที่โครงการ ดังนี้</u> 1. โครงการได้ควบคุมดูแลและกำชับให้ ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุด ดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่า ด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลาย ของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถม ดิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะงาน ก่อสร้างฐานรากอาคาร	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดินและ การชะล้างพังทลายของ ดิน (ต่อ)	2. จัดวางแผ่นเหล็กไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณทางเข้า - ออก และจัดให้มีการล้างล้อ รถบรรทุกดินก่อนวิ่งออกสู่ถนนสาธารณะ	2. โครงการรอกการดำเนินการจัดวางแผ่น เหล็กไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และจุดล้างล้อ รถบรรทุก	-	-
	3. จัดพนักงานคอยกวาดเศษดินที่ตกหล่น บริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำ ความสะอาดโดยวิธีฉีดและกวาดพื้นให้สะอาด โดยทันที	3. โครงการมีการจัดพนักงานคอยกวาดเศษ ดินที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและ บริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียก ตกหล่นมีการทำความสะอาดโดยวิธีฉีดและ กวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	-	
	มาตรการบริเวณสถานที่กองดิน ดังนี้ 1. กองดินที่มีฝุ่นต้องปิดหรือปกคลุม หรือเก็บ ในที่ปิดล้อมและฉีดพรมน้ำเพื่อให้ผิวดินเปียก อยู่เสมอ	มาตรการบริเวณสถานที่กองดิน ดังนี้ 1. โครงการไม่มีกองดินในพื้นที่ก่อสร้าง	-	-
	2. ออกแบบคุระบายน้ำบริเวณจุดที่มีการกอง ดินเพื่อป้องกันดินไหลออกนอกพื้นที่โครงการ ในช่วงที่เกิดฝนตกหนัก	2. โครงการไม่มีคุระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง และไม่มีการปิดกั้นดิน เพื่อป้องกันการชะ ล้างของดินออกนอกโครงการ	ควรมีคุระบายน้ำ และบ่อ ดักตะกอนดินตาม มาตรการที่กำหนด เพื่อ ป้องกันการชะล้างของดิน ออกนอกโครงการ	-


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.3 การเกิดสึนามิ	1. จัดให้มีการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ผู้พักอาศัย พนักงาน และคนงานก่อสร้างในโครงการด้วย หรือหากทางจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้างของโครงการต้องเข้าร่วมฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นโดยกำหนดให้ให้ใช้แผนในการอพยพผู้พักอาศัยภายในอาคารออกนอกตัวอาคารเช่นเดียวกับแผนอพยพหนีไฟ และให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละครั้ง	1. โครงการอยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินการ	-	-
	2. ออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐานการออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง	2. โครงการมีการออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐานการออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง	-	-
	3. โครงการต้องจัดการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด	3. โครงการมีการจัดการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด	-	-




ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.3 การเกิดสึนามิ (ต่อ)	4. จัดให้มีแผนผังเส้นทางการอพยพหนีภัยจาก ภายในอาคารออกมาสู่จุดรวมพล ติดไว้บริเวณ ทางเดินคู่กับแผนผังแสดงเส้นทางการอพยพ ภัยจากจุดรวมพล ไปยังจุดที่ปลอดภัย	4. โครงการอยู่ในช่วงระหว่างการตั้งฐานราก	-	-
	5. จัดทำคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัยใน โครงการ	5. โครงการไม่มีผู้พักอาศัยภายในโครงการ	-	-
	6. โครงการต้องมีการให้ความรู้ด้านการหนีภัย ที่เกิดจากสึนามิ ให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงาน ของโครงการ โดยจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์ คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากเกิดสึนามิ	6. โครงการยังไม่มีมีการจัดทำแผนพับ ประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการปฏิบัติตัว หากเกิดสึนามิ	ควรมี การทำแผนพับ ประชาสัมพันธ์คำแนะนำ ในการปฏิบัติตัวหากเกิด สึนามิ	-
	7. เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่ รับผิดชอบหากเกิดกรณีแผ่นดินไหว ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความ ช่วยเหลือผู้พักอาศัยในการอพยพออกจาก อาคารได้ทันที	7. โครงการมีการเตรียมความพร้อม ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหาก เกิดกรณีแผ่นดินไหว ได้แก่ หน่วยงาน บรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือ ผู้พักอาศัยในการอพยพออกจากอาคารได้ ทันที	-	-
	8. ติดตามข่าวสารเป็นประจำเพื่อเตรียมการ ป้องกันได้ทันเหตุการณ์	8. โครงการมีการติดตามข่าวสารเป็นประจำ เพื่อเตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์	-	-



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.4 คุณภาพอากาศ	<u>มาตรการลดผลกระทบฝุ่นละอองจากการ ก่อสร้าง</u> 1. กั้นรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 3.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการและมีประตูเปิด- ปิด-บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งจะปิด อยู่ตลอดเวลา และเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า- ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น	<u>มาตรการลดผลกระทบฝุ่นละอองจากการ ก่อสร้าง</u> 1. โครงการมีกั้นรั้ว Metal Sheet สูง ประมาณ 3.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ในการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ ก่อสร้างกำลังรอดำเนินการ	-	
	2. สำหรับตัวอาคารจะปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบ ทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบตลอดความสูงของ อาคาร ซึ่งทำให้ความเร็วลมและกระแสลมที่ พัดเข้าสู่พื้นที่โครงการมีกำลังน้อยลง ซึ่งส่งผล ให้การฟุ้งกระจายของฝุ่นที่เกิดขึ้นมีปริมาณ น้อยตามไปด้วย	2. โครงการอยู่ในช่วงระหว่างการจัดฐานราก	-	-
	3. จัดหาแผ่นเหล็กวางให้ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่ง ผ่านภายในโครงการเพื่อป้องกันรถจมนโคลน ในช่วงฝนตก	3. โครงการรอการดำเนินการจัดวางแผ่น เหล็กไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	-	-


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	4. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทรายเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสม กรณีที่พบว่าเกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก	4. โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทราย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	 09/06/68
	5. กองวัสดุที่มีฝุ่น หรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ จะต้องคลุมด้วยผ้าคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน	5. โครงการมีกันพื้นที่เศษวัสดุที่เหลือใช้	-	 09/06/68
	6. บริเวณทางเข้า - ออกในช่วงก่อสร้างจะปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า - ออก และรักษาพื้นที่ถนนให้สะอาดปราศจากเศษหิน เศษดิน ทราย หรือฝุ่นละอองตกค้างตลอดการก่อสร้าง	6. โครงการดำเนินการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออก แต่โครงการมีการรักษาพื้นที่ถนนให้สะอาดปราศจากเศษหินเศษดิน ทราย หรือฝุ่นละอองตกค้างตลอดการก่อสร้าง	-	 09/06/68
	7. เศษวัสดุที่เหลือใช้ จะไม่มีการกองหรือกักไว้หน้างาน โดยจะจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด	7. โครงการมีการกำจัดเศษวัสดุที่เหลือใช้ ไม่มีการกองหรือกักไว้หน้างาน	-	-




ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	8. จัดพนักงานคอยกวาดเศษดิน หวาย ที่ตก หล่นบริเวณทางเข้า - ออกโครงการที่เชื่อมต่อกับ ถนนสาธารณะ และพื้นที่ข้างเคียงบริเวณโดยรอบโครงการ กรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดทันที	8. โครงการมีการจัดพนักงานคอยกวาดเศษดิน หวาย ที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า - ออกโครงการที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ และพื้นที่ข้างเคียงบริเวณโดยรอบโครงการ และในกรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดทันที	-	 
	9. ตรวจสอบสภาพผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) และแผงตาข่ายที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ กรณีพบว่าชำรุดหรือเสียหายให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที	9. โครงการอยู่ในช่วงระหว่างการตั้งฐานราก	-	-
	10. การผสมคอนกรีต หรือการกระทำใดที่ก่อให้เกิดมลภาวะต้องจัดทำในพื้นที่ที่ได้คลุมด้วยผ้าคลุมหรือในท้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม	10. โครงการอยู่ในช่วงระหว่างการตั้งฐานราก	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	11. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการ ขนส่งวัสดุก่อสร้างและอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ	11. โครงการมีการตรวจสอบเครื่องยนต์ของ รถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างและอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิด มลพิษ	-	-
	12. หมั่นตรวจสอบเครื่องยนต์รถบรรทุก โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลให้มีการระบายควัน เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	12. โครงการมีการหมั่นตรวจสอบเครื่องยนต์ รถบรรทุกโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลให้มี การระบายควันเป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด	-	-
	13 กำหนดเวลาในการใช้เครื่องจักรแต่ละชนิด ภายในระยะเวลาก่อสร้าง ไม่ให้ทำงานในเวลา เดียวกัน	13 โครงการมีการกำหนดเวลาในการใช้ เครื่องจักรแต่ละชนิดภายในระยะเวลา ก่อสร้าง ไม่ให้ทำงานในเวลาเดียวกัน	-	-
	14. ต้องดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้ง กรณี หยุดใช้งาน	14. โครงการมีการดับเครื่องยนต์ เครื่องจักร ทุกครั้ง กรณีหยุดใช้งาน	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	15. ห้ามเผาเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ โครงการโดยเด็ดขาด	15. โครงการมีการห้ามเผาเศษวัสดุก่อสร้าง ภายในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด	-	
	16. ติดตั้งป้ายแสดงชื่อโครงการ ระยะเวลาการ ก่อสร้างชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ และเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ ในตำแหน่งที่บุคคลภายนอก สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน	16. โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงชื่อโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้างชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ในตำแหน่งที่ บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน	-	
	17. จัดกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	17. โครงการมีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ ป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามี เรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	-	
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน	<u>เสียง</u> 1. โครงการจะดำเนินการก่อสร้างโครงการโดยใช้ เสาเข็มกดทั้งหมด	<u>เสียง</u> 1. โครงการมีการดำเนินการก่อสร้าง โครงการโดยใช้เสาเข็มกดทั้งหมด	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	2. ก่อนที่จะดำเนินการกวดเสาะเข็มและก่อสร้าง ฐานรากตัวอาคาร ให้ผู้รับเหมাজัดเจ้าหน้าที่เข้า ไปแจ้งต่อผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่โครงการ โดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้ หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการ ก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยตรง และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความ เดือดร้อนจากการดำเนินโครงการต้องเร่งแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นทันที	2. โครงการมีการเข้าไปแจ้งต่อผู้ที่อาศัยอยู่ติด กับพื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของ เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถ ติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคาร ข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนิน โครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที	-	-
	3. ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการ ไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในกรณีที่มีการร้องเรียน ว่าโครงสร้างสิ่งก่อสร้างเสียหายจากการ ก่อสร้างโครงการ	3. โครงการมีการถ่ายรูปสภาพปัจจุบัน โดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่าโครงสร้าง สิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ	-	-
	4. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัด ระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่ จะทำได้	4. โครงการมีการวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชน ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้	-	-



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	5. การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้อง ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร	5. โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการ สั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต เครื่องจักร	-	-
	6. จัดให้มีห้องโดยเฉพาะสำหรับทำงานที่ ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น ห้องตัดกระจก และห้อง ตัดภูมิเนียม	6. โครงการอยู่ในช่วงระหว่างการตั้งฐานราก	-	-
	7. กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวง มหาดไทย ดังนี้ - ระยะเวลาในการทำงานน้อยกว่า 7 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล (เอ) - ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความ เข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ) - ระยะเวลาในการทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง ระดับ ความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิ เบล (เอ)	7. โครงการมีการกำหนดระยะเวลาการทำงานของ ของคนงานที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศ ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ - ระยะเวลาในการทำงานน้อยกว่า 7 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้อง ไม่เกิน 91 เดซิเบล (เอ) - ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับ ความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เด ซิเบล (เอ) - ระยะเวลาในการทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล (เอ)	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	8. กำหนดเวลาการทำงานที่เกิดเสียงในวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. ในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดัง	8. โครงการมีการกำหนดเวลาการทำงานที่เกิดเสียงในวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. ในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดัง	-	-
	9. แบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 09:00-12.00 น.และ 13.00-16.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น.เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการไต่ยืนเสียงดังหรือได้รับแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน	9. โครงการมีการแบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 09:00-12.00 น.และ 13.00-16.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น. เพื่อลดผลกระทบจากการไต่ยืนเสียงดังหรือได้รับแรงสั่นสะเทือนเป็นเวลานาน	-	-
	10.กรณีจำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องจนเกินเวลาที่กำหนดเช่น การเทคอนกรีต ต้องแจ้งให้บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์	10.โครงการมีการแจ้งให้บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์กรณีจำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องจนเกินเวลาที่กำหนด	-	-
	11. การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ ต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น เป็นต้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง	11. โครงการมีการกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	12. ติดตั้งป้ายประกาศชื่อโครงการ เบอร์ โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบในการประสานงาน เกี่ยวกับโครงการไว้หน้าโครงการ และจัดให้มี หน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับ เรื่องราวร้องเรียนไว้ 1 คน พร้อมจัดให้มีตู้รับ เรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ และให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราวร้องเรียนทุก วัน หากหน้ามีผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม การก่อสร้างโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบ ผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึง ความเสียหายที่ได้รับจากโครงการพร้อมกับ เจรจาทำข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายที่ เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม ทันทีที่ได้รับเรื่อง และทำบันทึกเอกสารไว้อย่าง เป็นระบบ เพื่อเรียกตรวจสอบได้	12. โครงการมีการติดตั้งป้ายประกาศชื่อ โครงการ เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบในการ ประสานงานเกี่ยวกับโครงการไว้หน้า โครงการ และโครงการมีหน่วยรับเรื่องราว ร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดให้มี เจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับเรื่องราว ร้องเรียนไว้ 1 คน และมีตู้รับเรื่องราว ร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการและให้ เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราวร้องเรียนทุกวัน หากหน้ามีผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการ ก่อสร้างโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึง ความเสียหายที่ได้รับจากโครงการพร้อมกับ เจรจาทำข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายที่ เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม ทันทีที่ได้รับเรื่อง และทำบันทึกเอกสารไว้อย่าง เป็นระบบ เพื่อเรียกตรวจสอบได้	-	 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	13. หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตามตรวจสอบและ ดำเนินการปรับปรุง ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้อง ทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชย ให้กับผู้ได้รับความเสียหายจะต้องชดเชยให้กับ ผู้ได้รับความเสียหาย	13. ในกรณีมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้ง ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบ เกิดขึ้น โครงการมีการให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินการ ปรับปรุง ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดย เร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โครงการต้องทำความเข้าใจ กับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้อง ชดเชยให้กับผู้ได้รับความเสียหาย	-	-
	14. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่อาศัย ข้างเคียง และให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ โดยตรงสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ รับเรื่องร้องเรียนได้ตลอดเวลา	14. โครงการมีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่อาศัย ข้างเคียง และให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ โดยตรงสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนได้ตลอดเวลา	-	-
	15. โครงการรับผิดชอบทุกๆ กรณีถ้ามีการ ก่อสร้างรुक้าในที่ดินข้างเคียง และถ้ามีการ ก่อสร้างทำให้อาคารข้างเคียงได้รับความ เสียหาย ต้องทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี เหมือนเดิม และชดใช้ค่าเสียหาย ในเมื่อทำให้	15. โครงการมีการรับผิดชอบทุกๆ กรณีถ้ามี การก่อสร้างรुक้าในที่ดินข้างเคียง และถ้ามี การก่อสร้างทำให้อาคารข้างเคียงได้รับความ เสียหาย ต้องทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ ดีเหมือนเดิม และชดใช้ค่าเสียหาย ในเมื่อทำให้	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	ทรัพย์สินของข้างเคียงถูกทำลาย หรือเสียหาย เนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้	ให้ทรัพย์สินของข้างเคียงถูกทำลาย หรือ เสียหายเนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้	-	-
	ความสั่นสะเทือน 1. โครงการดำเนินการโดยใช้เสาเข็มแบบกด ทั้งหมดเพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงและ แรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ใกล้เคียง	ความสั่นสะเทือน 1. โครงการมีการดำเนินการโดยใช้เสาเข็มแบบ กดทั้งหมดเพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงและ แรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ใกล้เคียง	-	-
	2. ก่อนที่จะกดเสาเข็มและก่อสร้างฐานราก อาคารให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการได้ทันทีที่ ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ โครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง เร่งด่วน	2. โครงการมีการเข้าไปแจ้งต่อผู้ที่อาศัยอยู่ติด กับพื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของ เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถ ติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคาร ข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนิน โครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที	-	-
	3. ให้วิศวกรผู้ควบคุมโครงการ ดูแลการก่อสร้าง การเก็บงานและงานตกแต่งอย่างใกล้ชิดให้ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยให้ส่งผลกระทบ ต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	3. โครงการมีการให้วิศวกรผู้ควบคุมโครงการ ดูแลการก่อสร้าง การเก็บงานและงานตกแต่ง อย่างใกล้ชิดให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดย ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	-	-




ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	4. ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการ เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการรื้อถอนที่โครงการ ว่าโครงสร้างสิ่งก่อสร้างเสียหายจากการ ก่อสร้างโครงการ	4. โครงการมีการถ่ายรูปสภาพปัจจุบัน โดยรอบพื้นที่โครงการเป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการ รื้อถอนที่โครงการว่าโครงสร้าง สิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ	-	-
	5. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัด ระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่ จะทำได้	5. โครงการมีการวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชน ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้	-	-
	6. การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือน ต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร	6. โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการ สั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต เครื่องจักร	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	7. กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศของ กระทรวงมหาดไทย ดังนี้ - ระยะเวลาในการทำงาน <7 ชั่วโมง ระดับ ความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล(เอ) - ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับ ความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ) - ระยะเวลาในการทำงาน >8 ชั่วโมงระดับ ความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล(เอ)	7. โครงการมีการกำหนดระยะเวลาการ ทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตาม ประกาศของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ - ระยะเวลาในการทำงาน <7 ชั่วโมง ระดับ ความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล(เอ) - ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับ ความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ) - ระยะเวลาในการทำงาน >8 ชั่วโมงระดับ ความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล(เอ)	-	-
	8. แบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 09.00-12.00 น.และ 13.00-16.00 น.โดยมี ช่วงเวลาหยุดพัก 12:00-13:00 น. เพื่อลด ระดับของผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน	8. โครงการมีการแบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็น ช่วงเวลาตั้งแต่ 09.00-12.00 น.และ 13.00- 16.00 น.โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12:00- 13:00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจาก แรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน	-	-





ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	9. ติดตั้งป้ายประกาศชื่อโครงการ เบอร์ โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบในการประสานงาน เกี่ยวกับโครงการไว้หน้าโครงการ และจัดให้มี หน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับรับ เรื่องราวร้องเรียนไว้ 1 คน พร้อมจัดให้มีตู้รับ เรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ และให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราวร้องเรียนทุก วัน หากพบว่ามิได้รับผลกระทบจากกิจกรรม การก่อสร้างโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบ ผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึง ความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ พร้อมกับ เจรจาทำข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายที่ เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม ทันทีที่ได้รับเรื่องและทำบันทึกเอกสารไว้อย่าง เป็นระบบ เพื่อเรียกตรวจสอบได้	9. โครงการมีการติดตั้งป้ายประกาศชื่อ โครงการ เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบในการ ประสานงานเกี่ยวกับโครงการไว้หน้า โครงการ และโครงการมีหน่วยรับเรื่องราว ร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดให้มี เจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับเรื่องราว ร้องเรียนไว้ 1 คน และมีตู้รับเรื่องราว ร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการและให้ เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราวร้องเรียนทุกวัน หากพบว่ามิได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการ ก่อสร้างโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบ ผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึง ความเสียหายที่ได้รับจากโครงการพร้อมกับ เจรจาทำข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายที่ เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม ทันทีที่ได้รับเรื่อง และทำบันทึกเอกสารไว้ อย่างเป็นระบบ เพื่อเรียกตรวจสอบได้	-	  

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสี่ยงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	10. หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้างต้องติดตามตรวจสอบและ ดำเนินการปรับปรุงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้อง ทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชย ใช้	10. ในกรณีมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้ง ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบ เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง โครงการมีการ ต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินการ ปรับปรุงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดย เร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้องทำ ความตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้อง ชดเชยใช้	-	-
	11. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างฐานรากใน ช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด	11. โครงการมีการกำหนดช่วงเวลาการ ก่อสร้างฐานรากในช่วงเวลาที่กฎหมาย กำหนด	-	-
	12. ประสานงานกับผู้ที่อยู่ติดพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อแจ้งแผนและกำหนดการก่อสร้าง	12. โครงการมีการประสานงานกับผู้ที่อยู่ติด พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อแจ้งแผนและกำหนดการ ก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	13. ขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ) และจำกัดความเร็วของรถที่ใช้ ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ โดยในเขตชุมชนและพื้นที่ ก่อสร้างโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กม.	13. โครงการมีการขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยใช้ รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ) และจำกัด ความเร็วของรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ โดยในเขตชุมชนและพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กม.	-	 
	14. จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงาน ชั่วคราวภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ หาก พบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบทันที	14. โครงการมีการจัดให้มีจุดรับเรื่อง ร้องเรียนที่สำนักงานชั่วคราวภายในพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ที่พบทันที	-	 



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสี่ยงและความ อันตราย (ต่อ)	15. จัดให้มีการประกันภัยเพื่อชดเชยความ เสียหายต่ออาคารและทรัพย์สินของบุคคลที่อยู่ ข้างเคียงในกรณีที่เกิดจาก กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ	15. โครงการมีการประกันภัยเพื่อชดเชย ความเสียหายต่ออาคารและทรัพย์สินของ บุคคลที่อยู่ข้างเคียงในกรณีที่เกิดจาก กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ	-	-
	16. เจ้าของโครงการจะซ่อมแซม แก้ไข โครงสร้างอาคารให้กลับคืนสภาพเดิม หรือ สร้างใหม่ทดแทนกรณีเสียหายจนซ่อมไม่ได้ หากภายหลังพบว่าอาคารข้างเคียงเกิดความ เสียหายจากการก่อสร้างโครงการ	16. เจ้าของโครงการมีการซ่อมแซม แก้ไข โครงสร้างอาคารให้กลับคืนสภาพเดิม หรือ สร้างใหม่ทดแทนกรณีเสียหายจนซ่อมไม่ได้ หากภายหลังพบว่าอาคารข้างเคียงเกิดความ เสียหายจากการก่อสร้างโครงการ	-	-
	<u>เครน และทาวเวอร์เครน</u> 1. โครงการจะกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างให้ดูแล การก่อสร้างเป็นพิเศษในบริเวณที่ใกล้กับผู้ที่อยู่ อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้ได้รับ ผลกระทบจากการก่อสร้าง	<u>เครน และทาวเวอร์เครน</u> 1. โครงการมีการกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างให้ ดูแลการก่อสร้างเป็นพิเศษในบริเวณที่ใกล้ กับผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสี่ยงและความ อันตราย (ต่อ)	2. ถ้ามีการก่อสร้างรुकล้ำในที่ดินข้างเคียง และ มีการก่อสร้างทำให้อาคารข้างเคียงได้รับความ เสียหาย โครงการรับผิดชอบทุกๆ กรณีหาก การก่อสร้างอาคารส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ อาศัยข้างเคียง จะดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ใน สภาพดีเหมือนเดิม และชดใช้ค่าเสียหาย ใน เมื่อทำให้ทรัพย์สินของข้างเคียงถูกทำลาย หรือ เสียหายเนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้	2. ในกรณีมีการก่อสร้างรुकล้ำในที่ดิน ข้างเคียง และมีการก่อสร้างทำให้อาคาร ข้างเคียงได้รับความเสียหาย โครงการมีการ รับผิดชอบทุกๆ กรณีหากการก่อสร้างอาคาร ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง จะ ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี เหมือนเดิม และชดใช้ค่าเสียหาย ในเมื่อทำ ให้ทรัพย์สินของข้างเคียงถูกทำลาย หรือ เสียหายเนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้	-	-
	3. ให้วิศวกรผู้ควบคุมโครงการ ดูแลตรวจสอบ เครนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการ ฝึกอบรมให้คำแนะนำและข้อมูลที่จำเป็นแก่ ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงหัวหน้างานเพื่อความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบ ต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	3. โครงการมีการให้วิศวกรผู้ควบคุมโครงการ ดูแลตรวจสอบเครนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้ง จัดให้มีการฝึกอบรมให้คำแนะนำและข้อมูล ที่จำเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงหัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และ ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	-	-
	4. ให้คำแนะนำและข้อมูลที่จำเป็นแก่ ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงหัวหน้างานเพื่อความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบ ต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	4. โครงการมีการให้คำแนะนำและข้อมูลที่ จำเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงหัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และ ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ				
2.1 ทรัพยากรชีวภาพ ทางบก	1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านทรัพยากร ธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ	1. โครงการมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านทรัพยากร ธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ	-	-
	2. ควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ไปทำลายต้นไม้หรือพืชพรรณในพื้นที่ข้างเคียง	2. โครงการมีการควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ไปทำลายต้นไม้ หรือพืชพรรณในพื้นที่ข้างเคียง	-	
	3. การกองวัสดุก่อสร้างต้องเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม และวางแผนในพื้นที่ของโครงการเท่านั้น โดยไม่ทำลายพืชพรรณในบริเวณใกล้เคียง ต้องมีการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการก่อนเสร็จสิ้นการก่อสร้าง	3. โครงการมีการวางกองวัสดุก่อสร้างต้องเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม และวางแผนในพื้นที่ของโครงการเท่านั้น โดยไม่ทำลายพืชพรรณในบริเวณใกล้เคียง	-	
	4. ผู้รับเหมาควบคุมดูแลการเททิ้งสารเคมีที่ใช้ในโครงการ โดยห้ามคนงานนำไปรดน้ำต้นไม้โดยเด็ดขาด	4. โครงการมีผู้รับเหมาควบคุมดูแลการเททิ้งสารเคมีที่ใช้ในโครงการ โดยห้ามคนงานนำไปรดน้ำต้นไม้โดยเด็ดขาด	-	-


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพ ทางบก (ต่อ)	5. ควบคุมคนงานก่อสร้างมิให้ไปรบกวนหรือ ทำลายสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง	5. โครงการมีการควบคุมคนงานก่อสร้างมิให้ ไปรบกวนหรือทำลายสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ก่อสร้าง	-	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพ ทางน้ำ	1. บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนระบายน้ำออกสู่คลอง สาธารณะประโยชน์ต่อไป	1. โครงการมีการบำบัดน้ำเสียให้ได้ตาม เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนระบาย น้ำออกสู่คลองสาธารณะประโยชน์ต่อไป	-	-
	2. เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จผู้รับเหมา ต้องรื้อถอน ถังบำบัดน้ำเสีย และฝังกลบหลุม ให้เรียบร้อย	2. โครงการอยู่ในช่วงระหว่างการตั้งฐานราก	-	-
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้น้ำ	1. จัดซื้อน้ำสะอาดบรรจุขวดหรือถังสำหรับ ปรับบริโภควิให้คนงานอย่างเพียงพอ	1. โครงการมีการจัดซื้อน้ำสะอาดบรรจุขวด หรือถังสำหรับปรับบริโภควิให้คนงานอย่าง เพียงพอ	-	-
	2. ตรวจสอบดูแลสภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ขนส่ง น้ำ เช่น ก๊อกน้ำ สายยาง ภายในพื้นที่โครงการ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อ เกิดการชำรุด	2. โครงการมีการตรวจสอบดูแลสภาพของ อุปกรณ์ที่ใช้ขนส่งน้ำ เช่น ก๊อกน้ำ สายยาง ภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด	-	-
	3. ต้องมีการรองรับน้ำฝนไว้ใช้ภายในพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ	3. โครงการมีการรองรับน้ำฝนไว้ใช้ภายใน พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ	-	-




ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	4. ผู้รับเหมาดูแลคนงานให้มีการใช้น้ำด้วยความประหยัดทั้งขั้นตอนการก่อสร้าง และใช้อุปโภคบริโภค	4. โครงการมีผู้รับเหมาดูแลคนงานให้มีการใช้น้ำด้วยความประหยัดทั้งขั้นตอนการก่อสร้าง และใช้อุปโภคบริโภค	-	-
	5. น้ำที่ใช้แล้วบางส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ต้องนำมาล้างล้อรถ หรือฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้าง	5. น้ำที่ใช้แล้วบางส่วนโครงการมีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่มาล้างล้อรถ	-	-
	6. ต้องมีการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างประเภทที่เป็นวัสดุสำเร็จรูปเนื่องจากต้องช่วยลดปริมาณการใช้น้ำลงได้	6. โครงการมีการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างประเภทที่เป็นวัสดุสำเร็จรูปเนื่องจากต้องช่วยลดปริมาณการใช้น้ำลงได้	-	-
	7. ผู้รับเหมาควบคุมดูแลการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำล้นถังซึ่งทำให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยไร้ประโยชน์	7. โครงการมีการให้ผู้รับเหมาควบคุมดูแลการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำล้นถังซึ่งทำให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยไร้ประโยชน์	-	-
	8. จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้รับมาตรฐานจาก อย. สำหรับให้คนงานบริโภค	8. โครงการมีการจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้รับมาตรฐานจาก อย. สำหรับให้คนงานบริโภค	-	-



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การระบายน้ำ (ต่อ)	9. เลือกถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงและมีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกตกลงไป	9. โครงการมีการเลือกถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงและมีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกตกลงไป	-	
	10. ดูแลความสะอาดของน้ำใช้ และหมั่นทำความสะอาดถังเก็บน้ำอยู่เสมอ	10. โครงการมีการดูแลความสะอาดของน้ำใช้ และหมั่นทำความสะอาดถังเก็บน้ำอยู่เสมอ	-	-
	11. จัดเตรียมกระบะสำหรับล้างวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดและความสะอาดในการจัดเก็บน้ำชะดังกล่าว	11. โครงการมีการจัดเตรียมกระบะสำหรับล้างวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดและความสะอาดในการจัดเก็บน้ำชะดังกล่าว	-	-
	1. โครงการจัดทำคูระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง และบ่อดักตะกอนดินปริมาตร 250.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 จุด พร้อมทั้งโครงการได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 0.060 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 เครื่อง ก่อนระบายน้ำออกสู่คลองสาธารณะประโยชน์ต่อไป	1. โครงการไม่มีคูระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง และไม่มีบ่อดักตะกอนดิน เพื่อป้องกันการชะล้างของดินออกนอกโครงการ	ควรมีคูระบายน้ำ และบ่อดักตะกอนดินตามมาตรการที่กำหนด เพื่อป้องกันการชะล้างของดินออกนอกโครงการ	-




ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การระบายน้ำ (ต่อ)	2. จัดการทำความสะอาดคูระบายน้ำชั่วคราว และบ่อพักภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทุก สัปดาห์เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมตัว ของดินตะกอน	2. โครงการไม่มีคูระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง และไม่มีบ่อดักตะกอนดิน เพื่อป้องกันการชะ ล้างของดินออกนอกโครงการ	ควรมีคูระบายน้ำ และบ่อ ดักตะกอนดินตาม มาตรการที่กำหนด เพื่อ ป้องกันการชะล้างของดิน ออกนอกโครงการ	-
	3. วางกองวัสดุให้เป็นสัดส่วน โดยไม่ให้กีด ขวางการไหลของน้ำและไม่ทำให้เกิดน้ำขัง ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	3. โครงการมีการวางกองวัสดุให้เป็นสัดส่วน โดยไม่กีดขวางการไหลของน้ำและไม่ทำให้ เกิดน้ำขังภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	
	4. ควบคุมให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้ มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุด	4. โครงการมีการควบคุมให้มีการใช้น้ำอย่าง ประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นน้อย ที่สุด	-	
	5. งดก่อสร้างเมื่อมีฝนตก	5. โครงการมีการงดการก่อสร้างเมื่อมีฝนตก	-	



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การระบายน้ำ (ต่อ)	6. ไม่เทหรือทิ้งเศษวัสดุลงในท่อระบายน้ำ ที่ ทำให้เกิดขวางการระบายน้ำ	6. โครงการไม่มีการเทหรือทิ้งเศษวัสดุลงใน ท่อระบายน้ำ ที่ทำให้เกิดขวางการระบายน้ำ	-	-
	7. เร่งดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิด การชะล้างหน้าดินในช่วงฤดูแล้ง และจัด ทำทางระบายน้ำฝนชั่วคราว หรือทางระบาย น้ำฉุกเฉินโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	7. โครงการมีการเร่งดำเนินการกิจกรรมการ ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดการชะล้างหน้าดินในช่วง ฤดูแล้ง และจัดทำทางระบายน้ำฝนชั่วคราว หรือทางระบายน้ำฉุกเฉินโดยรอบพื้นที่ ก่อสร้าง	-	-
	8. ในกรณีที่มีการขุดดินในพื้นที่ก่อสร้างแล้ว นำมากองไว้ต้องไม่กีดขวางทางไหลของน้ำฝน ที่ไหลลงทางระบายน้ำ	8. ในกรณีที่มีการขุดดินในพื้นที่ก่อสร้างแล้ว โครงการนำกองดินวางไว้ โดยไม่กีดขวางทาง ไหลของน้ำฝนที่ไหลลงทางระบายน้ำ	-	
	9. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อรับเรื่อง ร้องเรียน และความคิดเห็นของประชาชน โดยรอบโครงการ เพื่อนำไปพิจารณาหาทาง แก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วน	9. โครงการมีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น ที่บริเวณป้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็นของ ประชาชนโดยรอบโครงการ เพื่อนำไป พิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วน	-	




ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.3 การจัดการน้ำเสีย	1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างที่ เพียงพอและถูกสุขลักษณะภายในพื้นที่ ก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิด เกรอะ-กรองไร้อากาศเพื่อบำบัดน้ำเสียจาก ส้วม	1. โครงการมีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง ที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะภายในพื้นที่ ก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิด เกรอะ-กรองไร้อากาศเพื่อบำบัดน้ำเสียจาก ส้วม	-	 09/06/68  09/06/68
	2. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาด ห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ พร้อมทั้งจัดให้มี การกำจัดกลิ่น เพื่อให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการอย่าง สม่ำเสมอ	2. โครงการมีคนงานคอยดูแลรักษาความ สะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ พร้อมทั้ง จัดให้มีการกำจัดกลิ่น เพื่อให้ส่งกลิ่นเหม็น รบกวนต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ อย่างสม่ำเสมอ	-	 09/06/68
	3. ขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง กรณี que ระบายน้ำมีการอุดตันหรือขุดลอกทุก 6 เดือน	3. โครงการไม่มีคูระบายน้ำบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง	-	-




ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.3 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	4. ประสานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลมาสูบล้างก่อนไปกำจัดที่ที่เต็ม และหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการสูบล้างสิ่งปฏิกูลภายในถังเกรอะออกโดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลดำเนินการนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลชุดออกและฝังกลบในพื้นที่	4. โครงการมีการประสานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลมาสูบล้างก่อนไปกำจัดที่ที่เต็ม และหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการสูบล้างสิ่งปฏิกูลภายในถังเกรอะออกโดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลดำเนินการนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลชุดออกและฝังกลบในพื้นที่	-	-
	5. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้น	5. โครงการมีการรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้น	-	
	6. จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และกำจัดกลิ่นภายในห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ	6. โครงการมีการจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และกำจัดกลิ่นภายในห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ	-	



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย	1. จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีความ คงทนขนาดเหมาะสมมีฝาปิดมิดชิด จำนวน มากเพียงพอในการรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้น	1. โครงการไม่มีภาชนะรองรับมูลฝอย แต่มี การเก็บมูลฝอยไว้ในถุงพลาสติกสีดำมัดปาก ถุงไว้อย่างมิดชิด และติดต่อประสานงาน เพื่อให้เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การ บริหารส่วนตำบลเชิงทะเลเข้ามารับไปกำจัด ตามหลักสุขาภิบาล โดยไม่ให้มีมูลฝอย ตกค้าง	ควรมีถังรองรับมูลฝอยที่มี ฝาปิดอย่างมิดชิดตาม มาตรการระบุ	 09/06/68  09/06/68
	2. จัดเตรียมจุดกองเศษวัสดุจากการก่อสร้าง บริเวณใกล้พื้นที่ก่อสร้างอาคาร แบ่งเป็นพื้นที่ กองเศษวัสดุก่อสร้างที่นำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ และพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างที่นำกลับมาใช้ ใหม่ได้	2. โครงการมีการจัดเตรียมจุดกองเศษวัสดุ จากการก่อสร้าง บริเวณใกล้พื้นที่ก่อสร้าง อาคาร แบ่งเป็นพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างที่ นำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ และพื้นที่กองเศษวัสดุ ก่อสร้างที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้	-	 09/06/68


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	3. จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 20 ถัง ประกอบด้วย ถังมูลฝอยทั่วไป ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ ถังมูลฝอยนำกลับมาใช้ ใหม่ และถังมูลฝอยอันตราย สามารถรองรับ มูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 9 วัน สางไว้บริเวณจุดที่ พักมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อเป็นที่พักและ รวบรวมมูลฝอย และคอยตรวจสอบถังมูลฝอย ให้อยู่ในสภาพดี	3. โครงการไม่มีภาชนะรองรับมูลฝอย แต่มี การเก็บมูลฝอยไว้ในถุงพลาสติกสีดำมัดปาก ถุงไว้อย่างมิดชิด และติดต่อประสานงาน เพื่อให้เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การ บริหารส่วนตำบลเชิงทะเลเข้ามารับไปกำจัด ตามหลักสุขาภิบาล โดยไม่ให้มีมูลฝอย ตกค้าง	ควรมีถังรองรับมูลฝอยที่มี ฝาปิดอย่างมิดชิดตาม มาตรการระบุ	 
	4. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะ รองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด และ ติดต่อประสานงานเพื่อให้บริษัทเอกชนที่ขึ้น ทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เข้ามารับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มี มูลฝอยตกค้าง	4. โครงการไม่มีภาชนะรองรับมูลฝอย แต่ โครงการมีการกำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยไว้ ในถุงพลาสติกสีดำมัดปากถุงไว้อย่างมิดชิด และติดต่อประสานงานเพื่อให้บริษัทเอกชนที่ ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิง ทะเลเข้ามารับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	ควรมีถังรองรับมูลฝอยที่มี ฝาปิดอย่างมิดชิดตาม มาตรการระบุ	


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	5. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็น ประจำสม่ำเสมอเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์ พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัยแหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดหรือ เสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่	5. โครงการไม่มีภาชนะรองรับมูลฝอย แต่มี การเก็บมูลฝอยไว้ในถุงพลาสติกสีด้ามดำมัดปาก ถุงไว้อย่างมิดชิด และมีการตรวจสอบบริเวณ จุดทิ้งมูลฝอยเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์ พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัยแหล่งอาหาร	ควรมีถังรองรับมูลฝอยที่มี ฝาปิดอย่างมิดชิดตาม มาตรการระบุ	
	6. กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้าง เก็บรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสม และจัดให้มีระบบการคัดแยกและนำกลับมาใช้ ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำมาปรับ ถมระดับพื้นที่โครงการ ไม้แบบนำกลับมาใช้ ใหม่ได้ มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ ประโยชน์ได้อีกผู้รับเหมาที่จะทิ้งลงถังรองรับ เพื่อจะขายให้ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป	6. โครงการมีการกำหนดให้ผู้รับเหมาแยก เศษวัสดุก่อสร้างเก็บรวบรวมไว้เป็นสัดส่วน ในพื้นที่ที่เหมาะสม และจัดให้มีระบบการคัด แยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำมาปรับถมระดับพื้นที่ โครงการ ไม้แบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มูลฝอย ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ผู้รับเหมาที่จะทิ้งลงถังรองรับเพื่อจะขายให้ ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป	-	
	7. เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้ บรรจุ ภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	7. โครงการมีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ สามารถใช้ซ้ำได้ บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	8. หลีกเลียงการใช้วัสดุที่ใช้กำจัดยากหรือ ทำลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว เช่น โฟม	8. โครงการมีการหลีกเลียงการใช้วัสดุที่ใช้ กำจัดยากหรือทำลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ได้ เพียงครั้งเดียว เช่น โฟม	-	-
	9. มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ กรณีที่เจ้าของโครงการ/นิติบุคคล มีพื้นที่สำหรับจัดตั้งปุ๋ยหมักสำเร็จรูป ดังนั้น สามารถนำมูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้บางส่วน ไปทำปุ๋ยหมัก โดยใช้ถังหมักสำเร็จรูปได้ แต่ อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของโครงการ/นิติบุคคล ไม่สามารถนำไปทำปุ๋ยหมักได้ โครงการจัดให้มี การว่าจ้างเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การ บริหารส่วนตำบลเชิงทะเลให้เข้าเก็บขนมูลฝอย ของโครงการต่อไป	9. โครงการมีการจ้างเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลให้เข้าเก็บ ขนมูลฝอยของโครงการต่อไป	-	-
3.5 การคมนาคม	1. ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินเพราะอาจทำให้ถนน ชำรุดและจำกัดความเร็วรถไม่ให้เกิน 30 กม./ ชม.	1. โครงการมีการควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกิน เพราะอาจทำให้ถนนชำรุดและจำกัด ความเร็วรถไม่ให้เกิน 20 กม./ชม.	-	


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 การคมนาคม (ต่อ)	2. กำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกำชับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงผ่านชุมชน	2. โครงการมีการกำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกำชับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงผ่านชุมชน	-	-
	3. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร เช่น ป้ายชะลอความเร็วเขตก่อสร้างเป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก และเมื่อเข้าใกล้บริเวณทางเข้า-ออก จัดให้มีป้ายชี้แจง ลูกศรทิศทางเข้าสู่โครงการชัดเจน	3. โครงการมีการติดตั้งป้ายระวางมีรถเข้า - ออกบริเวณทางเข้า-ออก	-	
	4. ดูแลภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดีไม่ให้เกิดเสียงดัง	4. โครงการมีการดูแลภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดีไม่ให้เกิดเสียงดัง	-	-
	5. ห้ามขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วน (ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-17.00 น.) และเวลากลางคืนเพื่อป้องกันความแออัดของการจราจร	5. โครงการมีการห้ามขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วน (ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-17.00 น.) และเวลากลางคืนเพื่อป้องกันความแออัดของการจราจร	-	-




ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 การคมนาคม (ต่อ)	6. ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	6. โครงการไม่มีการปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เนื่องจากในการขนส่งในช่วงการตั้งฐานรากเป็นรถขนเสาเข็ม	ควรมีการปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	-
	7. ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ พร้อมเบอร์โทรศัพท์บนรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถที่ใช้สำหรับโครงการ เพื่อสะดวกต่อการติดต่อกรณีการดำเนินโครงการมีปัญหา	7. โครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อโครงการ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ บนรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถที่ใช้สำหรับโครงการ เพื่อสะดวกต่อการติดต่อกรณีการดำเนินโครงการมีปัญหา	-	
	8. กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยกโดยเฉพาะกรณีตัดกระแสรถจราจร	8. โครงการมีการกำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยกโดยเฉพาะกรณีตัดกระแสรถจราจร	-	-
	9. ล้างทำความสะอาดล้อรถที่ใช้ภายในโครงการ และล้อรถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ	9. โครงการมีการล้างทำความสะอาดล้อรถที่ใช้ภายในโครงการ และล้อรถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ	-	




ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 การคมนาคม (ต่อ)	10. กรณีที่มีดินโคลนหรือเศษวัสดุตกหล่นบน พื้นผิวจราจรในโครงการ ต้องรีบให้พนักงาน เก็บหรือทำความสะอาดทันที	10. กรณีที่มีดินโคลนหรือเศษวัสดุตกหล่น บนพื้นผิวจราจรในโครงการ จะมีพนักงานทำ ความสะอาดทันที	-	
	11. จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทั่วบริเวณที่ จะมีรถวิ่งผ่านภายในพื้นที่โครงการ เพื่อ ป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก	11. โครงการอยู่ในช่วงระหว่างการรอ ดำเนินการ	-	-
	12. จัดระเบียบรถบรรทุกขนส่งดินหรือขนส่ง วัสดุก่อสร้างให้จอดอยู่ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เท่านั้น	12. โครงการมีการจัดระเบียบรถบรรทุก ขนส่งดินหรือขนส่งวัสดุก่อสร้างให้จอดอยู่ใน เขตพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น	-	-


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 การคมนาคม (ต่อ)	13. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและดูแล ความเรียบร้อยของถนนสาธารณะที่เชื่อมต่อ กับถนนภาระจำยอม ก่อนเข้าสู่โครงการ รวมทั้งบริเวณสถานที่ข้างเคียงให้อยู่ในสภาพ สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ	13. โครงการมีพนักงานทำความสะอาดและ ดูแลความเรียบร้อยของถนนสาธารณะที่ เชื่อมต่อกับถนนภาระจำยอม ก่อนเข้าสู่ โครงการ รวมทั้งบริเวณสถานที่ข้างเคียงให้ อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ	-	 
	14. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย ควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกรวดเร็วด้านการจราจรตลอดเวลาที่ ก่อสร้าง	14. โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวก การจราจรบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกรวดเร็วด้านการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง	-	
	15. จำกัดความเร็วของรถบรรทุก เนื่องจาก ถนนค่อนข้างแคบ	15. โครงการมีการจำกัดความเร็วของ รถบรรทุก เนื่องจากถนนค่อนข้างแคบ	-	-


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 การคมนาคม (ต่อ)	16. ควรมีการกวาดล้างถนนเมื่อมีเศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบนถนน เพราะอาจทำให้เกิด อุบัติเหตุได้	16. โครงการมีการกวาดล้างถนนเมื่อมีเศษ หิน ดินทราย ตกหล่นบนถนน เพราะอาจทำ ให้เกิดอุบัติเหตุได้	-	 
	<u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจาก การขนส่งวัสดุก่อสร้างต่อการจราจรใน เส้นทางขนส่งหลัก</u> 1. ไม่ขนส่งวัสดุในช่วงเร่งด่วน และในเวลา กลางคืน	<u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจาก การขนส่งวัสดุก่อสร้างต่อการจราจรใน เส้นทางขนส่งหลัก</u> 1. โครงการมีการขนส่งวัสดุในช่วงเร่งด่วน และในเวลากลางคืน	-	-
	2. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย ควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณทางเข้า - ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวก การจราจรเร็วด้านการจราจรตลอดเวลา ที่ก่อสร้าง	2. โครงการมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวก การจราจรบริเวณทางเข้า - ออก โครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรเร็ว ด้านการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง	-	



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 การคมนาคม (ต่อ)	3. ความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในเขตชุมชน ต้องเหมาะสมกับสภาพการจราจรและสอดคล้องกับผลการประเมินด้านจราจร ทั้งนี้ ความเร็วต้องไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด และพนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	3. โครงการมีการกำหนดความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในเขตชุมชน ต้องเหมาะสมกับสภาพการจราจรและสอดคล้องกับผลการประเมินด้านจราจร ทั้งนี้ความเร็วต้องไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด และพนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด		
	4. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกคันที่ใช้ภายในโครงการให้บรรทุกตามพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด	4. โครงการมีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกคันที่ใช้ภายในโครงการให้บรรทุกตามพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด		
	5. ติดป้ายเตือนให้ผู้ขับรถโดยทั่วไปสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการก่อสร้าง	5. โครงการมีการติดป้ายเตือนให้ผู้ขับรถโดยทั่วไปสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการก่อสร้าง		
	6. จัดระเบียบรถบรรทุกทุกขนส่งดินหรือขนส่งวัสดุก่อสร้างให้จอดอยู่ในเขตก่อสร้างเท่านั้น	6. โครงการมีการจัดระเบียบรถบรรทุกทุกขนส่งดินหรือขนส่งวัสดุก่อสร้างให้จอดอยู่ในเขตก่อสร้างเท่านั้น		


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 การคมนาคม (ต่อ)	7. ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างให้มิดชิดและแน่นหนาเพื่อป้องกันการ ฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง	7. โครงการมีการปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่ง วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	-	-
	<u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบการ เลี้ยวตัดกระแสจราจรของรถขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง</u> 1. กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่าน ทางแยกโดยเฉพาะกรณีตัดกระแสจราจร	<u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบการ เลี้ยวตัดกระแสจราจรของรถขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง</u> 1. โครงการมีการกำชับให้พนักงานขับรถ ขนส่งวัสดุก่อสร้าง ใช้ความระมัดระวัง เพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยกโดยเฉพาะ กรณีตัดกระแสจราจร	-	-
	2. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย ควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณถนนการะจำยอม ที่เชื่อมต่อกับถนน สาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกการจราจร การจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง	2. โครงการมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวก การจราจรบริเวณถนนการะจำยอม ที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวก การจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง	-	




ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 การคมนาคม (ต่อ)	3. ต้องมีป้ายแจ้งเตือนระวางการเข้า-ออกของ รถบรรทุกก่อสร้าง	3. โครงการมีการป้ายแจ้งเตือนระวางการเข้า- ออกของรถบรรทุกก่อสร้าง	-	
3.6 การใช้ประโยชน์ ที่ดิน	1. ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ แปลนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	1. โครงการมีการควบคุมดูแลการก่อสร้างให้ เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานราชการ	-	-
	2. ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน	2. โครงการมีการควบคุมดูแลการก่อสร้างให้ เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	-
3.7 การใช้ไฟฟ้า	1. กำชับให้คนงานมีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น เปิดไฟเท่าที่ใช้งาน เป็นต้น	1. โครงการมีการกำชับให้คนงานมีการใช้ ไฟฟ้าอย่างประหยัด	-	
	2. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุด เสียหาย	2. โครงการมีการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและซ่อมแซม ทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย	-	-



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.7 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	3. เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่างๆ แบบประหยัดพลังงาน	3. โครงการมีการเลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แบบประหยัดพลังงาน	-	
	4. การติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าต้อง ถูกต้องตามมาตรฐาน	4. โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์และการจ่าย ไฟฟ้าต้องถูกต้องตามมาตรฐาน	-	-
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 ด้านสังคม	1. วางมาตรการกำกับดูแลและควบคุมคนงาน รบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ โดยจัดให้ มีหัวหน้าคนงานคอยกำกับดูแลและลงโทษ กรณีที่มีการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันคนงานก่อความ เดือดร้อนต่อผู้เข้าพักโดยรอบ เช่น - ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท - ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในบ้านพัก คนงาน โดยได้รับได้รับอนุญาต - ห้ามก่อไฟบริเวณที่พักคนงาน โดยไม่ได้รับ อนุญาต - ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด	1. โครงการมีการวางมาตรการกำกับดูแล และควบคุมคนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่ นอกโครงการ โดยจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอย กำกับดูแลและลงโทษ กรณีที่มีการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันคนงานก่อความเดือดร้อนต่อ ผู้เข้าพักโดยรอบ เช่น - ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท - ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในบ้านพัก คนงาน โดยได้รับได้รับอนุญาต - ห้ามก่อไฟบริเวณที่พักคนงาน โดยไม่ได้รับ อนุญาต - ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ด้านสังคม (ต่อ)	- ห้ามลักขโมยทำลายทรัพย์สินของชุมชน และมีโทษขั้นไล่ออก	- ห้ามลักขโมยทำลายทรัพย์สินของชุมชน และมีโทษขั้นไล่ออก	-	-
	2. ระมัดระวังมิให้เศษวัสดุหล่น ไปทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง	2. โครงการมีการระมัดระวังมิให้เศษวัสดุหล่น ไปทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง	-	-
	3. ติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการและข้อความแสดงการขอภัยที่อาจไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากการก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน	3. โครงการมีการติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ และข้อความแสดงการขอภัยที่อาจไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากการก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน	-	
	4. โครงการต้องติดตั้งป้ายแสดงชื่อที่อยู่ โครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในตำแหน่งที่บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน	4. โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงชื่อที่อยู่ โครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง ชื่อผู้รับผิดชอบ โครงการ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในตำแหน่งที่บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน	-	
	5. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชม. เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร	5. โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชม. เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ด้านสังคม (ต่อ)	6. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนำการทำงาน ที่ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง ควบคุมการ ทำงานอย่างใกล้ชิด	6. โครงการมีผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้อง แนะนำการทำงานที่ปลอดภัยต่อคนงาน ก่อสร้าง ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด	-	-
	7. จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ	7. โครงการมีการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่าง ปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อ ปฏิบัติที่ควรทราบ	-	-
	8. กำหนดกฎรักษาความปลอดภัย และข้อ ปฏิบัติในการทำงานของคนงานก่อสร้าง เช่น สวมหมวกนิรภัย และรองเท้าที่ทนทาน ตลอดเวลาที่อยู่ในเขตก่อสร้างและไม่อนุญาต ให้นำสุราเข้ามาในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด เป็นต้น	8. โครงการมีการกำหนดกฎรักษาความ ปลอดภัย และข้อปฏิบัติในการทำงานของ คนงานก่อสร้าง เช่น สวมหมวกนิรภัย และ รองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ในเขต ก่อสร้างและไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาใน สถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด เป็นต้น	-	
	9. บริเวณโดยรอบโครงการต้องมีการกั้นรั้ว โดยรอบ และบริเวณประตูทางเข้าต้องมี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลการ เข้า-ออกตลอดเวลา	9. บริเวณโดยรอบโครงการมีการกั้นรั้ว โดยรอบ และบริเวณประตูทางเข้าต้องมี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลการ เข้า-ออกตลอดเวลา	-	



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ด้านสังคม (ต่อ)	10. การเดินทางเข้า-ออกของคนงานก่อสร้าง ในเวลางาน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัย ข้างเคียง	10. โครงการมีการเดินทางเข้า-ออกของ คนงานก่อสร้างในเวลางาน ต้องจัดให้มี เจ้าหน้าที่คอยดูแลไม่ให้สร้างความเดือดร้อน รำคาญแก่ผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	-
	<u>มาตรการป้องกันผลกระทบด้านสังคมที่อาจ เกิดขึ้นกับผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง</u> <u>โครงการ</u> 1. บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีการตรวจ สุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน และ ตรวจซ้ำทุกๆ สามเดือนตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	<u>มาตรการป้องกันผลกระทบด้านสังคมที่ อาจเกิดขึ้นกับผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง</u> <u>โครงการ</u> 1. บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างมีการตรวจ สุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน และตรวจซ้ำทุกๆ สามเดือนตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	-	-
	2. ต้องควบคุมไม่ให้มีการนำสิ่งของมีนมาเข้า ไปในพื้นที่โครงการ	2. โครงการมีการควบคุมไม่ให้มีการนำ สิ่งของมีนมาเข้าไปในพื้นที่โครงการ	-	-
	3. ห้ามไม่ให้มีการส่งเสียงดังนอกเหนือจากการ กิจกรรมก่อสร้าง เช่น การพูดคุยเสียงดัง การ ร้องเพลง หรือการกระทำใดๆ ที่ส่งเสียงรบกวน	3. โครงการห้ามไม่ให้มีการส่งเสียงดัง นอกเหนือจากการกิจกรรมก่อสร้าง เช่น การ พูดคุยเสียงดัง การร้องเพลง หรือการกระทำ ใดๆ ที่ส่งเสียงรบกวน	-	-


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ด้านสังคม (ต่อ)	4. การเดินทางเข้า-ออกของคนงานก่อสร้างใน เวลางาน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลไม่ให้ สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัย ข้างเคียง และต้องเข้า-ออก เป็นเวลา	4. โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลการเดินทาง เข้า-ออกของคนงานก่อสร้างไม่ให้สร้าง ความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัย ข้างเคียง และต้องเข้า-ออก เป็นเวลา	-	-
	5. คนงานต้องทำงานอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น และต้องมีเจ้าหน้าที่โครงการคอยสอดส่องดูแล ความเรียบร้อยตลอดเวลา	5. โครงการมีคนงานทำงานอยู่ในพื้นที่ ก่อสร้างเท่านั้น และต้องมีเจ้าหน้าที่โครงการ คอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยตลอดเวลา	-	-
4.2 ด้านเศรษฐกิจ	1. จ้างคนงาน และผู้รับเหมาก่อสร้างในท้องถิ่น เป็นอันดับแรก	1. โครงการมีการจ้างคนงาน และ ผู้รับเหมาก่อสร้างในท้องถิ่น	-	-
	2. เลือกซื้อวัสดุก่อสร้างกับร้านค้าที่อยู่ ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เพื่อการสนับสนุนธุรกิจ ภายในชุมชน	2. โครงการมีการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างกับ ร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เพื่อการ สนับสนุนธุรกิจในชุมชน	-	-
	3. หากเกิดการร้องเรียนในกรณีที่เกิดกิจกรรม ก่อสร้างของโครงการไปรบกวนการทำงานของ พื้นที่ข้างเคียงโครงการต้องดำเนินการแก้ไข โดยด่วน และเร่งทำความเข้าใจกับชุมชน ดังกล่าว	3. โครงการมีการดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และเร่งทำความเข้าใจกับชุมชนดังกล่าว หากเกิดการร้องเรียนในกรณีที่เกิดกิจกรรม ก่อสร้างของโครงการไปรบกวนการทำงานของ พื้นที่ข้างเคียง	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	<u>ความปลอดภัยในสถานที่</u> 1. วางแผนป้องกันอุบัติเหตุตั้งแต่การวางผัง งานก่อสร้าง หรือตั้งแต่การกำหนดตำแหน่ง ของสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว แบ่งพื้นที่บริเวณ ก่อสร้างออกเป็นส่วนๆ ทั้งนี้ต้องให้เกิดความ สะดวกในการก่อสร้าง ง่ายต่อการควบคุม และ ให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด	<u>ความปลอดภัยในสถานที่</u> 1. โครงการมีการวางแผนป้องกันอุบัติเหตุ ตั้งแต่การวางผังงานก่อสร้าง หรือตั้งแต่การ กำหนดตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว แบ่งพื้นที่บริเวณก่อสร้างออกเป็นส่วนๆ ทั้งนี้ ต้องให้เกิดความสะดวกในการก่อสร้าง ง่ายต่อการควบคุม และให้เกิดความ ปลอดภัยมากที่สุด	-	-
	2. สถานที่อันตรายทุกแห่งในเขตก่อสร้าง ต้อง ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนภัย หรือข้อ ควรปฏิบัติที่มีขนาดพอเหมาะ เห็นได้ชัดเจน ภาพแสดงและตัวอักษรต้องเป็นสื่อสากลที่ทุก คนสามารถเข้าใจได้ง่าย	2. โครงการมีสถานที่อันตรายทุกแห่งในเขต ก่อสร้าง ต้องติดตั้งป้ายสัญลักษณ์หรือป้าย เตือนภัย หรือข้อควรปฏิบัติที่มีขนาด พอเหมาะ เห็นได้ชัดเจน ภาพแสดงและ ตัวอักษรต้องเป็นสื่อสากลที่ทุกคนสามารถ เข้าใจได้ง่าย	-	 
	3. รอบตัวอาคารมีแผ่นกันกันวัตถุตกลงมาและ มีตาข่ายคลุมอีกชั้น	3. โครงการอยู่ในช่วงระหว่างการตั้งฐานราก	-	-




ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	4. อาคารขณะก่อสร้างในที่ที่มีช่องเปิดหรือที่ไม่มี แผงกัน ต้องทำราวกันและมีตาข่ายเสริมเพื่อ ป้องกันการตก	4. โครงการอยู่ในช่วงระหว่างการตั้งฐานราก	-	-
	ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร 1. ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้ถูก วัตถุประสงค์ และประเภทของงานอย่าง เหมาะสม ซึ่งจะส่งทำให้เกิดประสิทธิผลในการ ทำงาน และไม่ประสบอันตรายจากการใช้ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรนั้น	ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร 1. โครงการมีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้ถูกวัตถุประสงค์ และประเภท ของงานอย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งทำให้เกิด ประสิทธิผลในการทำงาน และไม่ประสบ อันตรายจากการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรนั้น	-	-
	2. ห้ามคนงานจุดไฟ หรือสูบบุหรี่ บริเวณที่มี การเก็บเชื้อเพลิงอย่างเด็ดขาด และติดตั้งป้าย ที่มีข้อความว่า "สถานที่เก็บวัสดุไวไฟ ห้ามจุด ไฟ หรือสูบบุหรี่" โดยรอบ ในตำแหน่งที่ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	2. โครงการมีการห้ามคนงานจุดไฟ หรือสูบ บุหรี่ บริเวณที่มีการเก็บเชื้อเพลิงอย่าง เด็ดขาด และมีการติดตั้งป้ายที่มีข้อความว่า "ห้ามสูบบุหรี่" โดยรอบ ในตำแหน่งที่สามารถ มองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	
	3. เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า ต้องมีการ เดินสายไฟอย่างปลอดภัย มีฉนวนหุ้มโดย ตลอด	3. โครงการมีการเดินสายไฟอย่างปลอดภัย มีฉนวนหุ้มโดยตลอด	-	-



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	4. ก่อนและหลังการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ทุกครั้งต้องตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขก่อน หรือหลังการใช้	4. โครงการมีการตรวจสอบก่อนและหลังการ ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรทุกครั้ง และมีการ ตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขก่อนหรือหลัง การใช้	-	-
	5. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องดู ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	5. โครงการมีการจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ใน งานก่อสร้างต้องดูในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-
	6. อบรมคนงานให้ตระหนักถึงความสำคัญใน การเลือกให้เครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะ งานถูกต้อง ไม่ใช้เครื่องมือชำรุด	6. โครงการมีการอบรมคนงานให้ตระหนักถึง ความสำคัญในการเลือกให้เครื่องมือให้ เหมาะสมกับลักษณะงานถูกต้อง ไม่ใช้ เครื่องมือชำรุด	-	-
	ความปลอดภัยส่วนบุคคล 1. จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ	ความปลอดภัยส่วนบุคคล 1. โครงการมีการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่าง ปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อ ปฏิบัติที่ควรทราบ	-	-
	2. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนำการทำงาน ที่ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง ควบคุมการ ทำงานอย่างใกล้ชิด	2. โครงการมีผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้อง แนะนำการทำงานที่ปลอดภัยต่อคนงาน ก่อสร้าง ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	3. ผู้ควบคุมงานต้องสอดส่องดูแลให้คนงานสวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายและกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	3. โครงการมีผู้ควบคุมงานต้องสอดส่องดูแลให้คนงานสวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายและกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	
	4. กำหนดกฎรักษาความปลอดภัย และข้อปฏิบัติในการทำงานของคนงานก่อสร้าง เช่น สวมหมวกนิรภัย และรองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด	4. โครงการมีการกำหนดกฎรักษาความปลอดภัย และข้อปฏิบัติในการทำงานของคนงานก่อสร้าง เช่น สวมหมวกนิรภัย และรองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด	-	 




ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	5. จัดเตรียมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเช่น ขนวนิรภัย ที่ ครอบหู รองเท้านิรภัย เป็นต้น โดยจัดเตรียม ให้มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนของแรงงาน ก่อสร้าง และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ควบคุมคนงานให้สวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน	5. โครงการมีการจัดเตรียมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ขนวนิรภัย ที่ครอบหู รองเท้านิรภัย เป็นต้น โดยจัดเตรียมให้มีจำนวนเพียงพอกับจำนวน ของแรงงานก่อสร้าง และอยู่ในสภาพที่พร้อม ใช้งาน ควบคุมคนงานให้สวมใส่ทุกครั้งขณะ ปฏิบัติงาน	-	
	6. ห้ามดื่มสุรา หรือเสพเครื่องดื่มของมีนเมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในระหว่าง การปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาดผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับ การลงโทษ	6. โครงการมีการห้ามดื่มสุรา หรือเสพ เครื่องดื่มของมีนเมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่นหรือ หยอกล้อกันในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง เด็ดขาดผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับการลงโทษ	-	
	7. จัดหน่วยปฐมพยาบาล และหน่วยฉุกเฉิน ภายในหน่วยก่อสร้างเพื่อเป็นการช่วยเหลือ ผู้ได้รับบาดเจ็บ และเพื่อเป็นการระงับเหตุ อันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น	7. โครงการไม่มีการจัดหน่วยปฐมพยาบาล และหน่วยฉุกเฉินภายในหน่วยก่อสร้าง	ควรมีการจัดหน่วยปฐม พยาบาล และหน่วยฉุกเฉิน ภายในหน่วยก่อสร้าง	-



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ	<u>โรคระบบทางเดินหายใจ</u> 1. โครงการมีการกันรั้ว Metal Sheet สูง 3.00 เมตรรอบพื้นที่โครงการ สำหรับตัวอาคารใช้ ผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) กันรอบตัวอาคาร และตลอดความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวกำบังการฟุ้งกระจายของฝุ่น ละอองไปสร้างความรำคาญแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ข้างเคียงและผู้สัญจรไป-มา	<u>โรคระบบทางเดินหายใจ</u> 1. โครงการมีการกันรั้ว Metal Sheet สูง 3.00 เมตร รอบพื้นที่โครงการ แต่ไม่มีการปิดผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) เนื่องจากโครงการอยู่ในช่วงการตั้งฐานราก	-	-
	2. โครงการจัดให้มีประตูเปิด-ปิดบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะต้องปิดอยู่ตลอดเวลาและเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น	2. โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง	-	-



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	3. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ปูนซีเมนต์ที่มีดซิด มีหลังคาคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย	3. โครงการมีการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ปูนซีเมนต์ที่มีดซิด มีหลังคาคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย	-	 
	4. จัดทำปล่องสำหรับทิ้งวัสดุจากชั้นบนลงมาชั้นล่าง	4. โครงการอยู่ในช่วงระหว่างการตั้งฐานราก	-	-
	5. ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่โครงการรวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	5. โครงการมีการฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่โครงการรวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	-	


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	6. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง เช่น ล้างล้อรถเพื่อให้ดินหลุดจากล้อให้หมด เป็นต้น	6. โครงการมีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง เช่น ล้างล้อรถเพื่อให้ดินหลุดจากล้อให้หมด เป็นต้น	-	
	7. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมหากมีปัญหาต้องรีบแก้ไข เพื่อลดเขม่าหรือควันที่จะเกิดขึ้น	7. โครงการมีการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมหากมีปัญหาต้องรีบแก้ไข เพื่อลดเขม่าหรือควันที่จะเกิดขึ้น	-	-
	8. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราายที่ตกหล่นบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ ในกรณีที่มีเศษดินตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	8. โครงการมีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราายที่ตกหล่นบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ ในกรณีที่มีเศษดินตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	-	
	9. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการรบกวนของวัสดุที่บรรทุก	9. โครงการมีการให้ผู้รับเหมาก่อสร้างใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการรบกวนของวัสดุที่บรรทุก	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	10. จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง วัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการโดยเฉพาะในเขตชุมชน และในพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	10. โครงการมีการจำกัดความเร็วของ ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่ โครงการโดยเฉพาะในเขตชุมชนและในพื้นที่ ก่อสร้าง โดยให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	
	11. ห้ามเผามูลฝอยหรือเศษวัสดุภายในพื้นที่ ก่อสร้าง	11. โครงการมีการห้ามเผามูลฝอยหรือเศษ วัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้าง	-	
	12. การก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบต่อ คุณภาพอากาศต่อพื้นที่ใกล้เคียง หรือพื้นที่ อ่อนไหวหรือหน่วยงานราชการ ที่อยู่บริเวณ โดยรอบโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายหา ข้อตกลงกันไม่ได้ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อ เจรจาหาข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผู้ได้รับ ผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) และคนกลางคือ หน่วยงานท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล ทะเล)	12. หากโครงการส่งผลกระทบต่อ คุณภาพอากาศต่อพื้นที่ใกล้เคียง หรือพื้นที่อ่อนไหว หรือหน่วยงานราชการ ที่อยู่บริเวณโดยรอบ โครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกัน ไม่ได้ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาหา ข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท อมอล พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด) และคนกลางคือ หน่วยงาน ท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลทะเล)	-	-



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	<u>โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค</u> 1. ปิดฝาถังมูลฝอยให้แน่นอยู่เสมอ	<u>โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค</u> 1. โครงการไม่มีภาชนะรองรับมูลฝอย แต่มี การเก็บมูลฝอยไว้ในถุงพลาสติกสีดำมัดปาก ถุงไว้อย่างมิดชิด	-	-
	2. เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ ปิดมิดชิด	2. โครงการมีการเก็บอาหารสดและ อาหารแห้งในถุงที่ปิดมิดชิด	-	-
	3. ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พัก อย่างสม่ำเสมอ	3. โครงการมีการดูแลและรักษาความสะอาด บริเวณที่พักอย่างสม่ำเสมอ	-	-
	4. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วม และห้องอาบน้ำ	4. โครงการมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความ สะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ	-	
	5. ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายใน และบริเวณที่พักทุก 1 เดือน	5. โครงการมีการใช้สารเคมีที่มีความ ปลอดภัยฉีดพ่นภายในและบริเวณที่พักทุก 1 เดือน	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	<p>6. กำจัดแมลงสาบ และแหล่งเพาะพันธุ์แมลงสาบ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉีดพ่นยากำจัดแมลงสาบบริเวณบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม ก่อนและหลังการรื้อถอนเพื่อป้องกันแมลงสาบหนีออกสู่ภายนอกระหว่างรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว - กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อรอให้หน่วยที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ที่บ้านพักคนงานก่อสร้างตั้งอยู่เข้ามารับไปกำจัดต่อไป - สูบล้างปฏิภาณภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยให้เอกชนหรือหน่วยงานเพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทันที - ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที 	<p>6. โครงการมีการกำจัดแมลงสาบ และแหล่งเพาะพันธุ์แมลงสาบ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉีดพ่นยากำจัดแมลงสาบบริเวณบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม ก่อนและหลังการรื้อถอนเพื่อป้องกันแมลงสาบหนีออกสู่ภายนอกระหว่างรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว - กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อรอให้หน่วยที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ที่บ้านพักคนงานก่อสร้างตั้งอยู่เข้ามารับไปกำจัดต่อไป - สูบล้างปฏิภาณภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยให้เอกชนหรือหน่วยงานเพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทันที 	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)		- ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที	-	-
	โรคอุจจาระร่วง 1. ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือให้สะอาดก่อน รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ	โรคอุจจาระร่วง 1. โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือให้ สะอาดก่อนรับประทานอาหารที่ถูก สุขลักษณะ	-	
	2. จัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดไว้ให้คนงาน	2. โครงการมีน้ำดื่มที่สะอาดไว้ให้คนงาน	-	-
	3. กำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงานอย่างสม่ำเสมอ	3. โครงการมีการกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ	-	-
	4. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ	4. โครงการมีการจัดให้มีห้องส้วมที่ถูก สุขลักษณะ	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	5. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วม และห้องอาบน้ำส้วมเสมอ	5. โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ห้องส้วมและห้องอาบน้ำส้วมเสมอ	-	
	โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค 1. ขวดน้ำ ครอบ หรือภาชนะอื่นที่อาจจะ เก็บขังน้ำ หากไม่ใช้ ให้คว่ำหรือใส่ถุง เพื่อไม่ให้ มีน้ำขัง	โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค 1. โครงการมีการเก็บขวดน้ำ ครอบ หรือ ภาชนะอื่นที่อาจที่จะเก็บขังน้ำ หากไม่ใช้ ให้ คว่ำหรือใส่ถุง เพื่อไม่ให้มีน้ำขัง	-	-
	2. ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ ยุงเข้าไปวางไข่	2. โครงการมีการปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่าง มิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่	-	-
	3. ติดตั้งมุ้งลวดให้คนงาน หรือให้คนงานนอน ในมุ้ง	3. โครงการมีการติดตั้งมุ้งลวดให้คนงาน หรือให้คนงานนอนในมุ้ง	-	-
	4. สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณที่ พักเป็นประจำ	4. โครงการมีการสำรวจและกำจัดแหล่ง ลูกน้ำยุงลายบริเวณที่พักเป็นประจำ	-	-
	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการ ฉีดพ่นยา ในกรณีที่โรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณที่พักอาศัย	5. โครงการอยู่ในช่วงระหว่างการรอ ดำเนินการ	-	-


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	6. เก็บทำลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวด ไห กระ ป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับ น้ำได้จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี	6. โครงการมีการเก็บทำลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้ มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้จะช่วยกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี	-	-
	7. ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายน้ำ โดยรอบโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำ ออกได้ดีไม่ให้เกิดการ อุดตัน	7. โครงการไม่มีระบายนํ้ารอบโครงการ	-	-
	8. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน	8. โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงาน ก่อนรับเข้าทำงาน	-	-
	9. กำจัดยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและ หลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้ - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้าย ออกไปหมดแล้ว - ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่พบลูกน้ำ - ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นอาแล้วเสร็จทันที	9. โครงการมีการกำจัดยุงและแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพัก คนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้ - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้าย ออกไปหมดแล้ว - ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่พบลูกน้ำ - ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นอาแล้วเสร็จทันที	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	<u>โรคที่แมลงวันเป็นพาหะนำโรค</u> 1. จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดและถูกหลัก สุขาภิบาล	<u>โรคที่แมลงวันเป็นพาหะนำโรค</u> 1. โครงการมีห้องส้วมที่สะอาดและถูกหลัก สุขาภิบาล		
	2. จัดให้มีน้ำดื่มและน้ำใช้ที่สะอาดให้คนงาน	2. โครงการมีน้ำดื่มและน้ำใช้ที่สะอาดให้ คนงาน		
	3. ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือทุกครั้งก่อน รับประทานอาหาร	3. โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือทุก ครั้งก่อนรับประทานอาหาร		
	4. ติดป้ายรณรงค์ให้รับประทานอาหารที่ปรุง เสร็จใหม่ ห้ามรับประทานอาหารที่มีแมลงวัน ตอม	4. โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ รับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ ห้าม รับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม		



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	5. ติดป้ายรณรงค์ให้เก็บภาชนะที่ใส่อาหารให้ มิดชิด เพื่อป้องกันแมลงวัน	5. โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้เก็บ ภาชนะที่ใส่อาหารให้มิดชิด เพื่อป้องกัน แมลงวัน	-	
	6. ฉีดพ่นยากำจัดแมลงวันในบริเวณที่มี แมลงวันชุมชุม	6. โครงการมีการฉีดพ่นยากำจัดแมลงวันใน บริเวณที่มีแมลงวันชุมชุม	-	-
	7. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน	7. โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อน รับเข้าทำงาน	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	<p>8. กำจัดแมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วมโดยวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉีดยาฆ่าแมลงทั้งก่อนและหลังรื้อถอนโดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว - กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ที่บ้านพักคนงานก่อสร้างตั้งอยู่เข้ามารับไปกำจัดต่อไป - สืบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ หรือเอกชนที่ได้รับ อนุญาตนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทันที - ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที 	<p>8. โครงการมีการกำจัดแมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วมโดยวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉีดยาฆ่าแมลงทั้งก่อนและหลังรื้อถอนโดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว - กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ที่บ้านพักคนงานก่อสร้างตั้งอยู่เข้ามารับไปกำจัดต่อไป - สืบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ หรือเอกชนที่ได้รับ อนุญาตนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทันที - ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที 	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	<u>โรคที่คนเป็นพาหะ</u> 1. พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับ คนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย	<u>โรคที่คนเป็นพาหะ</u> 1. โครงการมีการพิจารณารับคนงานท้องถิ่น เป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้า ทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาต เข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	-	-
	2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน	2. โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงาน ก่อนเข้ารับทำงาน	-	-
	3. ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์	3. โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยาง อนามัยที่ถูกต้องทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์	-	
	4. ประชาสัมพันธ์ให้ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับคน อื่น	4. โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ไม่ใช้ของ มีคมร่วมกับคนอื่น	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	<p>5. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดีไม่อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมในพื้นที่โครงการ - จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ - จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัดพร้อมรวบรวมนำไป กำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง 	<p>5. โครงการมีการจัดระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดีไม่อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป - จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ - จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัดพร้อมรวบรวมนำไป กำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง 	-	-



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	โรคผิวหนังโรค 1. พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับ คนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย	โรคผิวหนังโรค 1. โครงการมีการพิจารณารับคนงานท้องถิ่น เป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้า ทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาต เข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	-	-
	2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน	2. โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงาน ก่อนเข้ารับทำงาน	-	-
	3. จัดระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณูปการ ให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น - บ้านพักคนงานโครงการสร้างให้มีมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัย ภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่ เหมาะสมและไม่แออัด จนเกินไป - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการ บำบัดน้ำบำบัดน้ำเสียจากห้องในพื้นที่โครง การ - จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่ คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ	3. โครงการมีการจัดระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้าง อย่างถูกสุขลักษณะ เช่น - บ้านพักคนงานโครงการสร้างให้มี มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการ ระบายอากาศที่ดีไม่อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้ คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวน คนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมและไม่แออัด จนเกินไป - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการ บำบัดน้ำบำบัดน้ำเสียจากห้องในพื้นที่โครง การ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	- จัดให้มีการรองรับมูลเหอที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจาก คนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยใน ภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง	- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาด แก่คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ - จัดให้มีการรองรับมูลเหอที่มีขนาดที่ เหมาะสม และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับ มูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้ง มูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่าง เคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอย เหลือตกค้าง	-	-
	โรคไข้หวัดนก 1. พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับ คนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย	โรคไข้หวัดนก 1. โครงการมีการพิจารณารับคนงานท้องถิ่น เป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้า ทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาต เข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	-	-
	2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน	2. โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงาน ก่อนเข้ารับทำงาน	-	-
	3. ห้ามนำสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยงในบริเวณ บ้านพักคนและพื้นที่ก่อสร้าง	3. โครงการมีการห้ามนำสัตว์ปีกเข้ามา เลี้ยงในบริเวณบ้านพักคนและพื้นที่ก่อสร้าง	-	-



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	4. ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งที่มีการสัมผัสสัตว์ปีก	4. โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ	-	
	5. ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ติดป้ายรณรงค์ให้ไม่ใช้มือเปล่าในการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย แต่ต้องทำการสวมใส่ถุงมือ สวมผ้าปิดปาก จมูก และล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง	5. ในช่วงที่มีการระบาดของโรค โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ไม่ใช้มือเปล่าในการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย แต่ต้องทำการสวมใส่ถุงมือ สวมผ้าปิดปาก จมูก และล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง	-	
	6. จัดระบบสาธารณสุขปศุสัตว์และสาธารณสุขการให้แก่ คณงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น - บ้านพักคณงานตรงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ที่ไม่อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คณงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการบำบัดน้ำเสียจาห้องส้วมในพื้นที่โครงการ	6. จัดระบบสาธารณสุขปศุสัตว์และสาธารณสุขการให้แก่ คณงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น - บ้านพักคณงานตรงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ที่ไม่อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คณงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการบำบัดน้ำเสียจาห้องส้วมในพื้นที่โครงการ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่ คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ - จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่ เหมาะสม และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูล ฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งมูล ฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่าง เคร่งครัดพร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง	- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาด แก่คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ - จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่ เหมาะสม และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับ มูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้ง มูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่าง เคร่งครัดพร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือ ตกค้าง	-	-
	โรคซาร์ส 1. พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับ คนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย	โรคซาร์ส 1. โครงการมีการพิจารณารับคนงานท้องถิ่น เป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้า ทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาต เข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	-	-
	2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน	2. โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงาน ก่อนเข้ารับทำงาน	-	-
	3. ห้ามนำสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยงในบริเวณบ้านพัก คนงานและพื้นที่ก่อสร้าง	3. โครงการมีการห้ามนำสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยง ในบริเวณบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	4. ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดจมูก ไม่ขยี้ตา จมูกหรือปาก	4. โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือ ด้วยสบู่และน้ำโดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดจมูก ไม่ขยี้ตา จมูกหรือปาก	-	
	5. ติดป้ายรณรงค์ให้ใช้ผ้าปิดตา ปิดจมูกทุกครั้ง เมื่อไอหรือจาม ขณะที่มีอาการเป็นหวัด ให้ใช้ หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ	5. โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ใช้ผ้าปิด ตา ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม ขณะที่ มีอาการเป็นหวัด ให้ใช้หน้ากากอนามัยอยู่ เสมอ	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	<p>6. จัดระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ ให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ้านพักหนาแน่นโครงการสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมในพื้นที่โครงการ - จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ - จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสมและจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง 	<p>6. จัดระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ ให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ้านพักหนาแน่นโครงการสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมในพื้นที่โครงการ - จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ - จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสมและจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง 	-	-




ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	โรคเครียด 1. จัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และ สะอาดให้คนงาน	โรคเครียด 1. โครงการมีการจัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดให้คนงาน	-	-
	2. แบ่งเวลาการทำงานและการพักผ่อนให้มี ความเหมาะสม	2. โครงการมีการแบ่งเวลาการทำงานและ การพักผ่อนให้มีความเหมาะสม	-	-
	3. วางมาตรการกับดูแลและควบคุมคนงาน รบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ เช่น - ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกัน ปัญหาการลักขโมยกับทำร้ายร่างกาย และการ ทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานกับคนในชุมชน ใกล้เคียง - กำหนดเวลาเข้า-ออก บ้านพักคนงานไว้ไม่ เกิน 22.00 น. และจะต้องมีการเซ็นชื่อเข้า- ออกบ้านพัก - โครงการจะไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่ บริเวณโครงการ - มีผู้จัดการแคมป์ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ต้อง ทำการตรวจสอบผู้พักอาศัยอย่างน้อยสัปดาห์ ละครั้ง	3. โครงการมีการวางมาตรการกับดูแล ควบคุมคนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอก โครงการ เช่น - ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อ ป้องกันปัญหาการลักขโมยกับทำร้ายร่างกาย และการ ทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานกับคนในชุมชน ใกล้เคียง - กำหนดเวลาเข้า-ออก บ้านพักคนงานไว้ไม่ เกิน 22.00 น. และจะต้องมีการเซ็นชื่อเข้า- ออกบ้านพัก - โครงการจะไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่ บริเวณโครงการ	-	-




ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	- ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิด กฎหมายและมียาเสพติดในบริเวณบ้านพัก คนงาน - ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย - หากคนงานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือทำผิด กฎหมาย บริษัทผู้รับเหมาจะต้องทำการลงโทษ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	- มีผู้จัดการแคมป์ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ต้องทำการตรวจสอบผู้พักอาศัยอย่างน้อย สัปดาห์ละครั้ง - ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิด กฎหมายและมียาเสพติดในบริเวณบ้านพัก คนงาน - ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย - หากคนงานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือทำผิด กฎหมาย บริษัทผู้รับเหมาจะต้องทำการ ลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	-	-
	อุบัติเหตุ 1. ติดถังดับเพลิงให้เพียงพอในพื้นที่ก่อสร้าง และในพื้นที่เสี่ยง	อุบัติเหตุ 1. โครงการมีการติดถังดับเพลิงให้เพียงพอ ในพื้นที่ก่อสร้าง และในพื้นที่เสี่ยง	-	-
	2. ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ทุกคนใช้ถัง ดับเพลิงอย่างถูกต้อง	2. โครงการมีการให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ ทุกคนใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง	-	-
	3. เคลื่อนย้ายวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ ที่มีการเชื่อม	3. โครงการมีการเคลื่อนย้ายวัสดุที่เป็น เชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ที่มีการเชื่อม	-	-
	4. เก็บวัสดุไวไฟไว้เป็นสัดส่วน พร้อมติดป้าย แจ้งเตือนให้ชัดเจน	4. โครงการมีการเก็บวัสดุไวไฟไว้เป็นสัดส่วน พร้อมติดป้ายแจ้งเตือนให้ชัดเจน	-	-



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	5. ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ก่อสร้าง เว้นแต่ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งให้มีป้ายบอกให้ชัดเจน	5. โครงการมีการห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ก่อสร้าง เว้นแต่ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งให้มีป้ายบอกให้ชัดเจน	-	
	6. เครื่องมือหรือเครื่องจักรต้องได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ	6. โครงการมีการดูแลรักษาเครื่องมือหรือเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ	-	-
	7. เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายห้ามใช้งาน	7. โครงการมีการห้ามใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย	-	
	8. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรก่อนใช้งานทุกครั้ง	8. โครงการมีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรก่อนใช้งานทุกครั้ง	-	-
	9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในการก่อสร้าง	9. โครงการมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในการก่อสร้าง	-	-
	10. ติดตั้งแนวรั้วหรือทำการปิดกั้นพื้นที่อันตราย	10. โครงการมีการติดตั้งแนวรั้ว ปิดกั้นพื้นที่อันตราย	-	


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	11. ติดเครื่องหมายแจ้งเตือน "พื้นที่อันตราย"	11. โครงการมีการติดเครื่องหมายแจ้งเตือน "พื้นที่อันตราย"	-	
	12. ห้ามพนักงาน หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า พื้นที่อันตราย	12. โครงการมีการห้ามพนักงาน หรือบุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่อันตราย	-	
	13. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าบูท แวนตา	13. โครงการมีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน ความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าบูท แวนตา	-	
	<u>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)</u> 1. พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับ คนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย	<u>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)</u> 1. โครงการมีการพิจารณารับคนงานท้องถิ่น เป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้า ทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาต เข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน	2. โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงาน ก่อนเข้ารับทำงาน	-	-
	3. ตรวจวัดอุณหภูมิคนงานก่อสร้างทุกวันก่อน เข้าพื้นที่โครงการ	3. เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้คลี่คลายลงแล้ว ทางโครงการจึงไม่ได้มีการปฏิบัติตามที่ มาตรการระบุ	-	-
	4. ล้างมือหลังการจับหรือใช้ของสาธารณะ ร่วมกัน แนะนำใช้แอลกอฮอล์เจลหรือล้างด้วย สบู่ นาน 20 วินาที	4. โครงการมีการประชาสัมพันธ์การล้างมือ หลังการจับหรือใช้ของสาธารณะร่วมกัน แนะนำใช้แอลกอฮอล์เจลหรือล้างด้วยสบู่ นาน 20 วินาที	-	
	5. ติดป้ายณรงค์ให้ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุก ครั้งเมื่อไอหรือจาม	5. โครงการมีการติดป้ายณรงค์ให้ใช้ผ้าปิด ปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม	-	


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	6. จัดเตรียมงาน ช้อน ประจำตัวสำหรับ คนงานทุกคน ไม่ให้ใช้ปะปนกัน	6. โครงการมีการประชาสัมพันธ์ไม่ให้คนงาน ใช้ของปะปนกัน	-	
	7. ในกรณีที่คนงานมีอาการเจ็บป่วย ต้องแยก คนงานออกจากคนอื่นๆ และนำส่งโรงพยาบาล ทันที	7. ในกรณีที่ คนงานมีอาการเจ็บป่วย โครงการการแยกคนงานออกจากคนอื่นๆ และนำส่งโรงพยาบาลทันที	-	-
	8. ควบคุมคนงานก่อสร้างให้อยู่ในที่โครงการ เท่านั้น	8. โครงการมีการควบคุมคนงานก่อสร้างให้ อยู่ในที่โครงการเท่านั้น	-	-




ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	<p>9. จัดระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขการ ให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มี มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบาย อากาศที่ดีไม่อับทึบอีกทั้งยังจัดให้คนงานพัก อาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้อง ที่เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป - จัดให้มีน้ำใช้ในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งจัดให้มี การบำบัดน้ำเสียจากห้องสุขา - จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาด และเพียงพอ 	<p>9. โครงการมีการจัดระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการให้แก่ คนงานก่อสร้าง อย่างถูกสุขลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มี มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการ ระบายอากาศที่ดีไม่อับทึบอีกทั้งยังจัดให้ คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวน คนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมและไม่แออัด จนเกินไป - จัดให้มีน้ำใช้ในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งจัดให้ มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องสุขา - จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาด และเพียงพอ 	-	-


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.5 การป้องกันอัคคีภัย	1. ตรวจสอบสภาพสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊ก ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ก่อนเริ่มใช้งานกรณีที่พบจุดที่ชำรุด ให้รีบซ่อมแซมโดยทันที เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ ไฟฟ้าลัดวงจรและอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับคนงานก่อสร้างได้	1. โครงการมีการตรวจสอบสภาพสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊ก ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ก่อนเริ่มใช้งานกรณีที่พบจุดที่ชำรุด ให้รีบซ่อมแซมโดยทันที เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ ไฟฟ้าลัดวงจรและอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับคนงานก่อสร้างได้	-	-
	2. ไม่ใช้อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย และใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	2. โครงการไม่ใช้อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย และใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	-	-
	3. จัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดลงมือเคมีแห้งไว้ในจุดที่สามารถนำมาใช้งานได้สะดวก	3. โครงการมีการจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดลงมือเคมีแห้งไว้ในจุดที่สามารถนำมาใช้งานได้สะดวก	-	-
	4. ห้ามสูบบุหรี่ และนำวัตถุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	4. โครงการมีการห้ามสูบบุหรี่ และนำวัตถุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	5. ห้ามเผามูลฝอย และเศษวัสดุต่างๆ ในพื้นที่ ก่อสร้างอย่างเด็ดขาด	5. ห้ามเผามูลฝอย และเศษวัสดุต่างๆ ในพื้นที่ ก่อสร้างอย่างเด็ดขาด	-	
	6. ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนในบริเวณ ที่อาจจะเกิดอันตราย เช่น "เขตก่อสร้าง" " ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต" "ห้ามสูบบุหรี่" เป็น ต้น ซึ่งขนาดของป้ายเตือนต้องมีขนาดที่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	6. โครงการมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนในบริเวณที่อาจจะเกิดอันตราย เช่น "เขตก่อสร้าง" " ห้ามเข้าก่อนได้รับ อนุญาต" "ห้ามสูบบุหรี่" เป็นต้น	-	 
	7. การเดินสายไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุก ขั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกหลักหลักวิชาการ	7.โครงการมีการเดินสายไฟบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างทุกขั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกหลัก หลักวิชาการ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	8. หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในแต่ละวัน ควรตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่ โครงการและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่ จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง	8. โครงการมีการตรวจสอบสภาพความ เรียบร้อยของพื้นที่โครงการและจัดเก็บ อุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้งใน แต่ละวันหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	-
	9. เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือประจำจุด ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและตรวจสอบ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	9. เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือประจำ จุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและ ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	-	-
	10. จัดสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟต่าง ให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น	10. โครงการมีการจัดสถานที่เก็บเชื้อเพลิง และวัสดุไวไฟต่างให้อยู่ในที่ปลอดภัยและ มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้าไปในบริเวณนั้น	-	-
	11. จัดให้มีฝาปิดภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟให้ มิดชิดและปิดสนิทเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย ของไอระเหย	11. โครงการมีฝาปิดภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟ ให้มิดชิดและปิดสนิทเพื่อป้องกันการฟุ้ง กระจายของไอระเหย	-	-
	12. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายใน พื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลรักษา ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง	12. โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ก่อสร้าง	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.5 การก่อกวนอคูศึภย (ต่อ)	13. ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมื่อ ถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม ติดตั้งไว้ ที่จุดที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายและอยู่ใน ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	13. โครงการมีการให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมถัง ดับเพลิงแบบมื่อถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม ติดตั้งไว้ที่จุดที่คาดว่าจะเกิดเพลิง ไหม้ได้ง่ายและอยู่ในตำแหน่งที่สามารถ มองเห็นได้ง่าย	-	-
4.6 การบดบังทิสทางลม	1. โครงการต้องทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัย และ บ้านพักอาศัยพื้นที่ติดโครงการ ณ วันที่เริ่มลง มือก่อสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้เป็น เรื่องผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับ โครงการได้โดยตรง แต่เนื่องจากผู้ได้รับ ผลกระทบอาจจะรับผลกระทบไม่เท่ากันและ แตกต่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการ แก้ไขผลกระทบ ดังนี้ - การชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการ แก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความ เสียหายเนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดจากที่	1. โครงการมีการทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัย และบ้านพักอาศัยพื้นที่ติดโครงการ ณ วันที่ เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะ ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ จะเป็นผู้เป็นเรื่องผู้ได้รับผลกระทบสามารถ ติดต่อกับโครงการได้โดยตรง แต่เนื่องจากผู้ ได้รับผลกระทบอาจจะรับผลกระทบไม่ เท่ากันและแตกต่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการ ดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ดังนี้ - การชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการ แก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความ เสียหายเนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดจากที่	-	-


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.6 การบดบังทิศทางลม (ต่อ)	อาคารโครงการบดบังทิศทางลม ให้เป็นไปตาม ข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก เหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ - กรณีทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พัก อาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ) ไม่ สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาทหาข้อตกลงร่วมกันเงื่อนไข ดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยความ รับผิดชอบจะเริ่มตั้งแต่มีการก่อสร้างโครงการ จนถึงเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี	อาคารโครงการบดบังทิศทางลม ให้เป็นไป ตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหาย จากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ - กรณีทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พัก อาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะ ไตรภาคีเพื่อเจรจาทหาข้อตกลงร่วมกันเงื่อนไข ดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบโดย ความรับผิดชอบจะเริ่มตั้งแต่มีการก่อสร้าง โครงการจนถึงเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี	-	-
	2. รักษาระยะถอยร่นของโครงการตามที่ กฎหมายกำหนด โดยไม่ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่ง ปลูกสร้างและปลูกต้นไม้ในพื้นที่ดังกล่าว	2. โครงการมีการรักษาระยะถอยร่นของ โครงการตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างและปลูก ต้นไม้ในพื้นที่ดังกล่าว	-	-


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.6 การบดบังทิศทางลม (ต่อ)	3. ปลุกต้นไม้บริเวณโครงการ เพื่อลดการ ปะทะของลมมายังตัวอาคาร อันจะลดการ เปลี่ยนแปลงบริเวณโดยรอบทิศทางลมได้ พร้อมทั้งโครงการเลือกปลุกต้นไม้ที่ระดับความ สูง 6-8 เมตร ได้แก่ ต้นประดู่ ต้นลูกหว้า ต้นราชพฤกษ์ ต้นสารภีทะเล ต้นตะเคียน และ ต้นเสม็ด เพื่อให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม ลดผลกระทบทางสายตา และลดความกระด้าง ของโครงการอีกด้วย	3. โครงการอยู่ระหว่างการตั้งฐานราก	-	-
4.7 การบดบังแสง	1. โครงการต้องทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคาร พื้นที่ติดโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลข โทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ได้รับ ผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยตรง แต่เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบอาจจะ รับผลกระทบไม่เท่ากันและแตกต่างกัน จึง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชย ค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ดังนี้	1. โครงการมีการทำหนังสือแจ้งเจ้าของ อาคารพื้นที่ติดโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือ ก่อสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับ เรื่อง ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับ โครงการได้โดยตรง แต่เนื่องจากผู้ได้รับ ผลกระทบอาจจะรับผลกระทบไม่เท่ากันและ แตกต่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการ ดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ดังนี้	-	-




ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.7 การบดบังแสง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - การชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดจากเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ - กรณีทั้ง 2 ฝ่าย เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจรับผลกระทบไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาข้อตกลงร่วมกันเงื่อนไขดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยความรับผิดชอบจะเริ่มตั้งแต่มีการก่อสร้างโครงการจนถึงเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี 	<ul style="list-style-type: none"> - การชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดจากเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ - กรณีทั้ง 2 ฝ่าย เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจรับผลกระทบไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาข้อตกลงร่วมกันเงื่อนไขดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยความรับผิดชอบจะเริ่มตั้งแต่มีการก่อสร้างโครงการจนถึงเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี 	-	-
4.8 สุนทรียภาพ/ ทัศนียภาพ	1. กันรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 3.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการและมีประตูเปิด-ปิดบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งจะปิดอยู่ตลอดเวลา และเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น	1. โครงการมีกันรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 3.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งในการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการดำเนินการ	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.8 สุนทรียภาพ/ ทัศนียภาพ (ต่อ)	2. สำหรับตัวอาคารจะปิดล้อมอาคารด้วย ผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบตลอดความ สูงของอาคาร	2. โครงการอยู่ระหว่างการตั้งฐานราก	-	-
	3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างที่ไม่ส่งผล กระทบต่อสายตา โดยเฉพาะสีของอาคารต้อง เป็นสีที่ไม่มีความขัดแย้ง (Contrast) กับสภาพ ชุมชนโดยรอบ	3. โครงการอยู่ระหว่างการตั้งฐานราก	-	-
	4. ควบคุมดูแลการวางวัสดุก่อสร้างให้เป็น สัดส่วนและเป็นระเบียบมากที่สุด	4. โครงการมีการควบคุมดูแลการวางวัสดุ ก่อสร้างให้เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบมาก ที่สุด	-	-
	5. ดูแลรักษาความสะอาดภายในที่ก่อสร้างเป็น ประจำวัน	5. โครงการมีการดูแลรักษาความสะอาด ภายในที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.8 สุนทรียภาพ/ ทัศนียภาพ (ต่อ)	6. ห้องน้ำชั่วคราวของคณงานต้องปกปิดอย่าง มิดชิด และต้องทำความสะอาดอยู่เสมอ	6. โครงการมีการใช้ห้องน้ำชั่วคราวของ คณงาน และมีการปกปิดอย่างมิดชิด และทำ ความสะอาดอยู่เสมอ	-	 
	7. จัดเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงที่โครงการ ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียน จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หาก พบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะแก้ไขให้โดยทันที	7. โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน จากผู้อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงที่โครงการ ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่อง ร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดย ทันที หากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจาก โครงการ โครงการจะแก้ไขให้โดยทันที	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ระยะก่อสร้าง
ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.8 สุนทรียภาพ/ ทัศนียภาพ (ต่อ)	8. จัดปล่องรองรับเศษวัสดุก่อสร้างโดยคลุม ผ้าใบอย่างหนาโดยรอบ ที่มีความสูงเท่ากับ ความสูงของอาคาร และให้พรมน้ำเศษวัสดุ ก่อสร้างให้ชื้นก่อนทิ้งลงปล่อง เพื่อลดการ แพร่กระจายของฝุ่นละอองรบกวนผู้ที่อยู่อาศัย ข้างเคียง	8. โครงการอยู่ระหว่างการตั้งฐานราก	-	-

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2568

2.2 รูปประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโดนด-บ้านลายัน-บ้านโนนทอน) ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 2.2-1 ถึง รูปที่ 2.2-110 ดังต่อไปนี้



รูปที่ 2.2-1 ป้ายรายละเอียดของโครงการ



รูปที่ 2.2-2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 2.2-3 ป้ายความปลอดภัยในโครงการ



รูปที่ 2.2-4 รั้วรอบโครงการ



รูปที่ 2.2-5 กล่องรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 2.2-6 ป้ายควบคุมความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.



รูปที่ 2.2-7 ป้ายพื้นที่อันตราย



รูปที่ 2.2-8 ห้องน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-9 ป้ายระวังมีรถเข้า - ออก



รูปที่ 2.2-10 ป้ายเขตก่อสร้างห้ามเข้า

รูปที่ 2.2-1 ถึง รูปที่ 2.2-10 รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2568