

5. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

5.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการอาคารชุดพักอาศัยบางกอกน้อยวอเตอร์ไซด์ ระยะดำเนินการ โดยส่วนใหญ่โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยกเว้นบางมาตรการฯ ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติดังนี้

- 1) ติดตั้งป้ายจราจร อุปกรณ์สะท้อนแสงไฟภายในโครงการ และกระจกโค้งนูนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
- 2) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบ
- 3) เปิดเดินระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ และสุบตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุก 6 เดือน

5.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อตรวจสอบสภาพน้ำรวมก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2568 พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ดังนั้น ผู้บริหารโครงการปัจจุบันควรเปิดระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งชุดลอกตะกอนภายในระบบระบายน้ำ และบ่อบำบัดน้ำภายในโครงการ เพื่อให้คุณภาพน้ำก่อนระบายออกจากโครงการมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

5.3 ข้อเสนอแนะ

เปิดเดินระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ และชุดลอกตะกอนภายในระบบระบายน้ำ และบ่อบำบัดน้ำภายในโครงการ