

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

บทที่ 4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เสนา คีทท์ เวสต์เกต – บางบัวทอง เฟส1 ในระยะดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2568 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วนเป็นไปตามที่มาตรการกำหนด

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการ เสนา คิทท์ เวสต์เกต-บางบัวทอง เฟส1 ประจำปีเดือน มกราคม – มิถุนายน 2568 พบว่าจากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติไม่ได้ครบถ้วนดังนี้ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ตารางที่ 4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติไม่ได้ครบถ้วนดังนี้

มาตรการ ป้องกัน และ แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางโครงการ ปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน	การดำเนินการปัจจุบัน	แนวทางการดำเนินการแก้ไข
2.7 ความสั่นสะเทือน		
1. จำกัด ความเร็ว ของ ยานพาหนะในโครงการไม่ให้ เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง	โครงการยังไม่ติดตั้งป้ายจำกัด ความเร็วภายในโครงการ	โครงการจะต้องเสนอการติดตั้งป้าย ควบคุมความเร็วภายในโครงการ
2. ติดตั้งสันชะลอความเร็วหรือ ตัวหนอนบนทางวิ่งภายใน โครงการ	โครงการยังไม่ติดตั้งสันชะลอ ความเร็วภายในโครงการ	โครงการจะต้องเสนอติดตั้งสัน ชะลอความเร็วภายในโครงการ
4.2 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล		
1. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับ ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อ ตรวจสอบปริมาณการใช้ ไฟฟ้าในการเดินระบบ	โครงการยังไม่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อ ตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน การเดินระบบ	โครงการจะต้องเสนอติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
2. ประสานให้เทศบาลเมืองใหม่ บางบัวทองเข้ามาดำเนินการ สูบน้ำออกส่วนเกินจากระบบ บำบัดน้ำเสียของโครงการทุก 30 วัน	อยู่ระหว่างการจัดจ้างบริษัทเอกชน เข้าสู่ระบบออกจากระบบบำบัด น้ำเสีย ตามแผนการบำรุงรักษาของ โครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ บำรุงรักษา

ตารางที่ 4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติไม่ได้ครบถ้วนดังนี้

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางโครงการปฏิบัติไม่ได้ครบถ้วน	การดำเนินการปัจจุบัน	แนวทางการดำเนินการแก้ไข
4.5 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน		
1. กำหนดให้ต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	อยู่ระหว่างการจ้างบริษัทเอกชนเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามแผนการบำรุงรักษาประจำปี	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนบำรุงรักษา
4.1 การใช้น้ำ		
1. กำหนดให้โครงการต้องทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดิน ขัดล้างคราบตะกอน คราบสนิมและคราบสะสมในบริเวณมุมถึงที่น้ำไม่หมุนเวียนเป็นประจำทุก 6 เดือน ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้น้ำยาล้างที่มีสารเคมี ซึ่งอาจตกค้างสะสมอยู่ภายในถัง และต้องเปิดฝาทิ้งตลอดเวลาที่ทำทำความสะอาด เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าด้านบนของถังน้ำอย่างน้อย 1 คน	อยู่ระหว่างจ้างบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตเข้าดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาประจำปี	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนบำรุงรักษา

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการ เสนาคีทท์ เวสต์เกต-บางบัวทอง เฟส1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2568 พบว่ามาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติครบถ้วน(อยู่ระหว่างดำเนินการ)เป็นไปตามมาตรการกำหนด

4.3 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่สาธารณะโครงการ เสนาคีทท์ เวสต์เกต-บางบัวทอง เฟส1 ในช่วงระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2568 โครงการดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวิเคราะห์ผลตามพารามิเตอร์ที่มาตรการกำหนด พบว่าผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งสู่ที่ระบายน้ำสาธารณะของทุกเดือน ทุกพารามิเตอร์ผ่าน-ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ดังนี้

ค่าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ได้แก่

- ✓ ความเป็นกรดและด่าง (pH)
- ✓ ซัลไฟด์ (Sulfide)
- ✓ น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)
- ✓ บีโอดี(BOD)
- ✓ สารแขวนลอย (Suspended Solids)
- ✓ ทีเคเอ็น (TKN)
- ✓ ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
- ✓ สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)

และพบว่า ค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ได้แก่

×