

บทที่ 4

สรุปการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ
ดำเนินโครงการบันนา เรสซิเดนซ์ 5 พบว่าทางโครงการมีการปฏิบัติงานตามมาตรการเกือบทั้งหมด แสดง
รายละเอียดผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการฯ ในตารางที่ 2.1

4.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการของโครงการ บันนา
เรสซิเดนซ์ 5 ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 และส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยห้องปฏิบัติการฯ
น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด และน้ำทิ้งของโครงการ มีจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเก็บ
ตัวอย่างคุณภาพน้ำ รูปดังแสดงในบทที่ 3

ซึ่งรายละเอียดของผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสรุปได้ ดังนี้

น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด – น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ผลการติดตามตรวจสอบพบว่าน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดของโครงการ ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม –
ธันวาคม 2568 มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

อย่างไรก็ตามแนะนำให้ทำความสะอาดบริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง และบ่อดักไขมันเป็นประจำ รวมทั้งการ
สูบลากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัด เพื่อป้องกันการสะสมของตะกอน และเพื่อประสิทธิภาพของ
ระบบ