

บทที่ 5

บทสรุป และข้อเสนอแนะ

บทที่ 5

บทสรุป และข้อเสนอแนะ

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Radisson Blu Plaza Bangkok (ระยะดำเนินการ) (รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568) พบว่า โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่มาตรการฯ กำหนดได้เป็นส่วนใหญ่

จากผลสรุปของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ดำเนินการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ทำการตรวจวัดเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งที่ทำการตรวจวิเคราะห์ในเดือนกรกฎาคม 2568 มีค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) ปริมาณ 80 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่า มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร และเดือนกันยายน 2568 มีค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ปริมาณ 53 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่า มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) ปริมาณ 112 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่า มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สำหรับค่าตรวจวัดที่มีพารามิเตอร์ที่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ โครงการได้ประสานให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบและแก้ไขเพื่อให้คุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานต่อไป ในส่วนของดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งที่ทำการตรวจวิเคราะห์ในเดือนสิงหาคม เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2568 พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งที่ทำการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด สำหรับน้ำใช้ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ทดแทนการล้างถังเก็บน้ำปัส 1 ครั้ง โดยได้มีการตรวจวัดเชื้อลิจิโอนেলা พบว่า ตรวจไม่พบเชื้อแต่อย่างใด

การดำเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความตระหนักต่อความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการ และการดำเนินงานของโครงการมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงในระดับต่ำ
