

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการฯ ได้ทำการติดตามตรวจสอบ และจัดทำบันทึกการทำงาน การตรวจสอบ และการซ่อมแซม ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ ตามกำหนดการตรวจสอบของระบบ และได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำทุก 4 เดือน จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 ทางโครงการฯ ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งหลังจากการผ่านการบำบัดด้วยระบบถังบำบัดชนิดเติมอากาศ (Activated Sludge) ซึ่งรับน้ำเสียมาจากอาคารทั้ง 2 ทาวเวอร์ (อาคาร A และ อาคาร B) จากนั้นนำน้ำตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทำการตรวจวิเคราะห์ ประเมินผลการตรวจวิเคราะห์เทียบกับค่ามาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ข ผลการตรวจตัวอย่างน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3-2

จากการตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการฯ ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพารามิเตอร์

4.2 การติดตามตรวจสอบการใช้น้ำ

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 โครงการฯ ได้ทำการติดตาม ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม ระบบท่อส่งน้ำประปา สภาพทั่วไปของถังเก็บน้ำ เพื่อป้องกันการชำรุดและรั่วไหลของน้ำ พร้อมทั้งทำการบันทึกการตรวจสอบเป็นประจำตามกำหนดการตรวจสอบประจำเดือน

4.3 การติดตามตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568 โครงการฯ ได้ทำการติดตามตรวจสอบการทำงานของระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง และดูแลสภาพของอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นประจำ ตามกำหนดการตรวจสอบระบบ