
ส่วนที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 บทนำ

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงนะเพาเวอร์ 3 (SPP3) ของบริษัท โรงนะเพาเวอร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรงนะเพาเวอร์ 3 (SPP3) ของบริษัท โรงนะเพาเวอร์ จำกัด ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.1.1-1

4.1.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรงนะเพาเวอร์ 3 (SPP3) ของบริษัท โรงนะเพาเวอร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568 ด้านคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ำ กากของเสีย คมนาคมขนส่ง สภาพเศรษฐกิจ และสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านสาธารณสุข พบว่า บริษัท โรงนะเพาเวอร์ จำกัด ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังแสดงดังตารางที่ 4.1.2-1

ตารางที่ 4.1.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรจนะเพาเวอร์ 3 (SPP3) บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

ลำดับที่	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวนมาตรการ (ข้อ)	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ					หมายเหตุ
			ปฏิบัติตามมาตรการ	ไม่ได้ปฏิบัติ	ปฏิบัติไม่ได้	ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ	ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	
1	มาตรการทั่วไป	7	7	-	-	-	-	-
2	คุณภาพอากาศ	5	5	-	-	-	-	-
3	เสียง	10	10	-	-	-	-	-
4	คุณภาพน้ำ	16	16	-	-	-	-	-
5	การใช้น้ำ	4	4	-	-	-	-	-
6	การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	5	5	-	-	-	-	-
7	การจัดการของเสีย	6	6	-	-	-	-	-
8	การคมนาคมขนส่ง	6	6	-	-	-	-	-
9	สภาพสังคมเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน	24	24	-	-	-	-	-
10	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	32	32	-	-	-	-	-
11	ด้านอันตรายร้ายแรง	10	10	-	-	-	-	-
12	สาธารณสุข	4	4	-	-	-	-	-
13	การรับเรื่องร้องเรียน	12	12	-	-	-	-	-
14	การปรับปรุงภูมิทัศน์	4	4	-	-	-	-	-
รวม		145	145	-	-	-	-	-

ตารางที่ 4.1.2-1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรจนะเพาเวอร์ 3 (SPP3)
บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดติดตามตรวจสอบ	ดัชนีที่ตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. คุณภาพอากาศ จากปล่องระบาย	- HRSG # 1 (CTG#1) - HRSG # 2 (CTG#2)	- TSP - NO _x as NO ₂ - SO ₂ - PM-10 - CO - O ₂ - Flow Rate	26-27 พฤศจิกายน 2568	- เมื่อนำผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (TSP) ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x (as NO ₂)) และปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ที่ได้กับเกณฑ์ค่าประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 142 ตอนพิเศษ 61ง ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 และมาตรฐานอากาศเสียที่ระบายจากปล่องอ้างอิงจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหนังสือ ทส. 1009.7/8808 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (TSP) ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x (as NO ₂)) และปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 พบว่า ปริมาณ CO ที่ตรวจวัดได้ มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กำหนด รายละเอียดแสดงดังส่วนที่ 3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย
2. คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ	- บริเวณสำนักงานโครงการ - บริเวณอบต. บ้านช้าง - บริเวณวัดโตนดเตี้ย - บริเวณรพ.สต. บ้านช้าง	- TSP - PM-10 - NO ₂ - SO ₂ (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) - SO ₂ (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) - WS/WD	24 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2568	- เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของ ทั้งหมด 4 สถานี มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง พบว่า คุณภาพอากาศที่ตรวจวัดได้ทั้ง 4 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ทุกพารามิเตอร์ รายละเอียดแสดงดังส่วนที่ 3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ตารางที่ 4.1.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดติดตามตรวจสอบ	ดัชนีที่ตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ระดับเสียงโดยทั่วไป	- บ้านเลขที่ 42 หมู่ 2 บ้านตลาด ตำบลสามบัณฑิต - บ้านเลขที่ 17/1 หมู่ 3 บ้านตลาด ตำบลสามบัณฑิต - บ้านเลขที่ 46/1 หมู่ 3 บ้านตลาด ตำบลสามบัณฑิต - สำนักงานโครงการ ตำบลอุทัย - บริเวณริมรั้วทางด้านนอกที่ติดกับพื้นที่ของประชาชนทางทิศเหนือ	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ระดับกลางวัน-กลางคืน (Ldn) - ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) - ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5 (L5)	24 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2568	- เมื่อนำผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปของโครงการ ทั้ง 5 สถานี มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่ามาตรฐานของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไว้ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกสถานี รายละเอียดแสดงดังส่วนที่ 3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
4. ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน	- Gas Turbine Generator - Steam Turbine - Steam Turbine Generator - Cooling Tower - Gas Compressor - บริเวณสถานที่ทำงาน	- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - เส้นระดับเสียงที่เท่ากัน	23-29 กันยายน 2568 และ 15-21 ธันวาคม 2568 11-13 กันยายน 2568	- จากผลการตรวจวัด พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ทั้งหมดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ซึ่งกำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) ไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 140 เดซิเบลเอ รายละเอียดแสดงดังส่วนที่ 3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน - โครงการได้ดำเนินการจัดทำ Noise Contour Map ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2568 โดยจากการตรวจวัด และจัดทำเส้นระดับเสียงในสถานประกอบการ (Noise Contour) ดำเนินการตรวจวัดทั้งหมด 2,080 จุด พบว่า ค่าระดับเสียงอยู่ในช่วง 50.0-90.0 เดซิเบลเอ ตำแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียง และผลการจัดทำแผนที่เส้นระดับเสียง แสดงเอกสารแนบ 6 (Noise Contour Map)

ตารางที่ 4.1.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดติดตามตรวจสอบ	ดัชนีที่ตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5. คุณภาพน้ำทิ้ง	- บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมฯ	- pH - Temp. - Flow rate - TDS - FOG - BOD - Free Cl ₂ - K - Na	กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568	- คุณภาพน้ำทิ้งบริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมฯ ซึ่งติดตามตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง พบว่า คุณภาพน้ำ มีค่าเป็นไปตามประกาศสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่องการปล่อยน้ำเสียของโรงงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา) วันที่ 31 สิงหาคม 2559 และมาตรฐานน้ำเสียที่จะส่งไปบำบัดขั้นสุดท้ายยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตามหนังสือ ทส. 1009.7/8808 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 รายละเอียดแสดงดังส่วนที่ 3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
6. การจัดการของเสีย	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ชนิด และปริมาณขยะทั่วไป - ของเสียจากกระบวนการผลิตในบริเวณพื้นที่โครงการ	กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568	- โครงการได้ดำเนินการแยกประเภทของกากของเสีย และจัดให้มีภาชนะที่เหมาะสม และมีฝาปิดมิดชิดเก็บไว้ในอาคารก่อนส่งให้บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
7. การคมนาคมขนส่ง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ปริมาณการจราจรที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการรายวัน - สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่งของโครงการ	กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการจัดบันทึกปริมาณการจราจรที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการรายวัน โดยแยกประเภทรถ และปัจจุบันโครงการยังไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

ตารางที่ 4.1.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดติดตามตรวจสอบ	ดัชนีที่ตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	- ประชาชนที่อยู่ในรัศมี 5 กม. รอบพื้นที่โครงการ	- สำรวจการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือน - การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน โดยใช้แบบสอบถาม	กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568	- ในปี 2568 โครงการดำเนินการสำรวจวัดการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือน การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2568 จำนวน 1,022 ตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 183 ตัวอย่าง กลุ่มตัวแทนครัวเรือน จำนวน 792 ตัวอย่าง และกลุ่มหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และศาสนสถาน จำนวน 47 ตัวอย่าง โดยรายละเอียดรายงานผลการสำรวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และความคิดเห็นของประชาชน แสดงดังเอกสารแนบ 41)
9. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย				
9.1 ความร้อน	- Gas Turbine Generator 1 - Gas Turbine Generator 2	- ความร้อน	10 เมษายน 2568	- เมื่อนำผลการตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 พบว่า ระดับความร้อนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด รายละเอียดแสดงดัง ส่วนที่ 3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9.2 ความเข้มแสงสว่าง	- บริเวณสถานที่ทำงาน	- ความเข้มของแสงสว่าง	10 เมษายน 2568	- ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 รายละเอียดแสดงดัง ส่วนที่ 3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9.3 การตรวจสอบสุขภาพพนักงาน	- สุขภาพพนักงาน ● ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป เอกซเรย์ปอด สายตา และ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ● การได้ยิน	- พนักงานทุกคน - พนักงานที่ทำงานในสภาพที่เสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ	-	- โครงการได้กำหนดให้มีแผนดำเนินการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน โดยได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งตรวจสุขภาพพนักงานเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ 35
9.4 สถิติภาวะการเจ็บป่วย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- สถิติการเจ็บป่วย	กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568 <u>ไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน</u>
9.5 สถิติอุบัติเหตุและความเสียหาย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- สถิติอุบัติเหตุและความเสียหาย - สาเหตุจำนวนผู้บาดเจ็บ	กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568 <u>ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น</u>

ตารางที่ 4.1.2-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดติดตามตรวจสอบ	ดัชนีที่ตรวจวัด	ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
9.6 การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน	- ภายในพื้นที่โครงการ	การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน	20 กุมภาพันธ์ 2568 และ 9 ธันวาคม 2568	- โครงการดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 และโครงการมีแผนดำเนินการฝึกซ้อมแผนระดับองค์กร และอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568
10. สาธารณสุข 10.1 สถิติการเจ็บป่วยของประชาชน	- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในรัศมี 5 กิโลเมตร จำนวน 8 แห่ง	- สถิติการเจ็บป่วยของประชาชน	กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568	- การติดตามสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจำแนกตามกลุ่มโรคที่พบบ่อย 10 กลุ่มโรค (298 กลุ่มโรค) ในชุมชนใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรจนะเพาเวอร์ 3 (SPP3) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในรัศมี 5 กม. ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568 จากสถานีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามบัณฑิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหีบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธนู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคานหาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำตาเสา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำส้ม โดยพบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคานหาม มีจำนวนผู้ป่วยมาใช้บริการมากที่สุด เท่ากับ 6,049 ราย รองลงมาคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำตาเสา จำนวน 5,518 ราย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง จำนวน 3,568 ราย ตามลำดับ
10.2 สถิติการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และปัญหาสุขภาพของพนักงาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- สถิติการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และปัญหาสุขภาพของพนักงาน	กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568	- สำหรับการเจ็บป่วยของพนักงาน พบการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย ซึ่งทางโครงการมีเครื่องเวชภัณฑ์เตรียมไว้ภายในโครงการ และไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
11. การรับเรื่องร้องเรียน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- สถิติข้อร้องเรียน พร้อมสาเหตุ/สภาพปัญหา และการแก้ไข	กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568 ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น