

บทที่ 2

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดำเนินการติดตามตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับผู้แทนและผู้ปฏิบัติงานของโครงการ ซึ่งการติดตามตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจสอบตั้งประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ระบุอยู่ในแผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ตามหนังสือที่ ทส 1009.3/19699 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2567 (แสดงดังภาคผนวก ก-1)

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดการดำเนินงานโครงการฯ ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 มีประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังนี้

1. ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ

- มาตรการทั่วไป
- สภาพเศรษฐกิจ-สังคม
- สุนทรียภาพ/พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน

2. ระยะก่อสร้าง

- ลักษณะภูมิประเทศและธรณีวิทยา
- คุณภาพอากาศ
- คุณภาพน้ำผิวดิน
- คุณภาพน้ำใต้ดิน
- ระดับเสียง
- การคมนาคมขนส่ง
- การจัดการของเสีย
- การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
- อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- สาธารณสุข
- สภาพเศรษฐกิจ-สังคม

อย่างไรก็ตาม หากโครงการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ที่กำหนดไว้ได้ บริษัทที่ปรึกษาจะระบุสาเหตุของปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขไว้ โดยผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-1 และตารางที่ 2-2

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

ประเด็นสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป	1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ของบริษัท เวสต์ อินดัสทรีล เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอมือเืองลำพูน จังหวัดลำพูน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการอย่างเคร่งครัด 2) หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท เวสต์ อินดัสทรีล เอสเตท จำกัด ต้องแจ้งให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 3) บริษัท เวสต์ อินดัสทรีล เอสเตท จำกัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ทราบทุก 6 เดือน ทั้งนี้ การจัดทำรายงานและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการหรือ ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินการตามการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ปีละ 2 ครั้ง) เพื่อรับทราบเมื่อมีกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โครงการกำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทางโครงการจะดำเนินการแจ้งให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทราบโดยเร็ว บริษัท เวสต์ อินดัสทรีล เอสเตท จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการฯ เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน โดยรายงานฯ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นรายงานฯ ฉบับแรก ภายหลังได้รับความเห็นชอบในรายงาน EIA	-	ภาคผนวก ก-1 หนังสือผลการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

ประเด็นสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	4) เมื่อผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป 5) ในกรณีที่ บริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา อนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อสาระสำคัญของโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตรับแจ้งการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไปพร้อมทั้งจัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รับแจ้งแจ้งไว้ ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยจากผลการติดตามตรวจสอบ พบว่าส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด โครงการได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมยื่นต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามหนังสือที่ ทส 1009.3/19699 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2567	-	บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภาคผนวก ก-1 หนังสือผลการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 อ้างถึงหนังสือที่ ทส 1009.3/19699 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2567

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

ประเด็นสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	หากหน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาตมีความเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการหรือมาตรการอื่นๆ อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงาน การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ให้ความเห็นเห็นชอบประกอบแล้ว ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ความเห็นเห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตต้องแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย	โครงการได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยจากผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด รายละเอียดแสดงดังบทที่ 3	-	บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	6) ในกรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงดำเนินการหรือมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าควบคุมหรือค่ามาตรฐานให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและเฝ้าระวังเพื่อเตรียมความพร้อมรับการแก้ไขปัญหาก่อนเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

ประเด็นสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	7) ในกรณีที่เกิดการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดของโครงการมีค่าเกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ ให้โครงการทำการตรวจหาสาเหตุ ทำการแก้ไข และทำการตรวจวัดซ้ำเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าว ให้ครบถ้วน 8) จัดให้มีพื้นที่ว่างโดยรอบแนวเขตที่ดินของโรงงานรวมกับพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนไม่น้อยกว่า 30 เมตร ตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2565 9) กำหนดให้ในระยะ 100 เมตร จากแนวเขตที่ดินของคริสตจักรไทยลำพูน ห้ามตั้งโรงงาน จัฟวก 3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เว้นแต่ โรงงานตามท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ให้อน หรือไม่ให้บังคับข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะทางหรือระยะห่างระหว่างโรงงานและเขตติดต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2545 ที่สามารถตั้งได้ระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร 10) โครงการจะต้องดำเนินการรื้อพื้นที่ที่สาธารณประโยชน์ภายในโครงการเพื่อกำหนดขอบเขตโครงการให้ชัดเจน บริเวณใดที่จำเป็นต้องปรับสภาพพื้นที่ในช่วงระยะก่อสร้าง จะต้องขออนุญาตหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ และภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องคืนสภาพพื้นที่ที่สาธารณประโยชน์ให้เป็นเช่นเดิม 11) โครงการจะต้องนำส่งข้อมูลผลการดำเนินการรื้อพื้นที่ที่สาธารณประโยชน์ภายในโครงการ ให้เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่สาธารณประโยชน์ในโครงการ	โครงการได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยจากผลการติดตามตรวจสอบ พบว่าผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามที่มีมาตรฐานกำหนด รายละเอียดแสดงดังบทที่ 3 โครงการได้จัดให้มีพื้นที่ว่างรวมกับพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนต้องไม่น้อยกว่า 30 เมตร ตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2565 โครงการได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการต้องสอดคล้องกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการแต่อย่างใด ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้มีการรื้อพื้นที่ที่สาธารณประโยชน์ภายในโครงการแต่อย่างใด ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้มีการรื้อพื้นที่ที่สาธารณประโยชน์ภายในโครงการแต่อย่างใด หากโครงการมีการรื้อพื้นที่ที่สาธารณประโยชน์แล้วจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้เทศบาลตำบลมะเขือแจ้รับทราบ	-	บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ภาคผนวก ข-1 แผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ - - -

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

ประเด็นสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	12) โครงการต้องแจ้งเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการในพื้นที่โครงการที่มีแปลงที่ดินติดพื้นที่ที่มีแปลงที่ดินติดพื้นที่สาธารณะประโยชน์รับทราบเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการในพื้นที่โครงการ	โครงการได้มีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการใช้ที่ดินให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีแปลงที่ดินติดพื้นที่สาธารณะประโยชน์รับทราบเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการในพื้นที่โครงการ	-	-
	13) หากบริเวณที่ตั้งโครงการมีทาง/ลำรางสาธารณะประโยชน์พาดผ่านหรือปะชิดกับพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องคงสภาพการใช้ประโยชน์ไว้หากโครงการหรือโรงงานมีความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการและให้ดำเนินการตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทั่วไป	โครงการยังคงสภาพการใช้ประโยชน์ทาง/ลำรางสาธารณะประโยชน์ที่พาดผ่านภายในพื้นที่โครงการ หากกรณีโครงการมีความประสงค์จะใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงทาง/ลำรางสาธารณะประโยชน์ จะประสานงานขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ	-	รูปที่ 2-2 ถนนสาธารณะประโยชน์ที่อยู่ในพื้นที่โครงการ
	14) โครงการต้องไม่ปิดกั้นทางสาธารณะประโยชน์ที่พาดผ่านในพื้นที่โครงการและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ	โครงการไม่มีการปิดกั้นทางสาธารณะประโยชน์ที่พาดผ่านพื้นที่โครงการแต่อย่างใด ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ	-	รูปที่ 2-2 ถนนสาธารณะประโยชน์ที่อยู่ในพื้นที่โครงการ
	15) การก่อสร้างถนนและวางระบบระบายน้ำให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบระบายน้ำเสีย และท่อระบายน้ำที่พาดผ่าน พื้นที่ถนนสาธารณะประโยชน์และทางน้ำสาธารณะประโยชน์จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ	เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างเริ่มกิจกรรมก่อสร้าง ตามแผนพัฒนาโครงการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ข-2 เอกสารการขออนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานราชการ
	16) กำหนดให้ผู้ประกอบการบริเวณแปลง A01 A02 A03 และ A04 ต้องมีระยะร่นของอาคารตามที่กฎหมายกำหนด โดยการร่นของอาคารโรงงานภายในโครงการต้องไม่น้อยกว่า 5 เมตร	โครงการกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีระยะร่นของอาคารตามที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการบริเวณแปลง A01 A02 A03 และ A04 แต่อย่างใด	-	-
	17) การร่นของอาคารในแปลงพื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่พาณิชย์กรรมที่ปะชิดกับลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ที่ไม่ปรากฏชื่อ จะต้องมีระยะร่นให้สอดคล้องกับความกว้างของลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนด	โครงการกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีระยะร่นของอาคารตามที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการแต่อย่างใด	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

ประเด็นสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	18) โครงการจะแจ้งให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งภายในพื้นที่ทราบว่า ภายในนิคมบริเวณพื้นที่แปลงอุตสาหกรรม A01 และ A03 ตั้งอยู่ประชิดป่า ชั่วสาธารณประโยชน์ (ผกปนสถาน) 19) โครงการจะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบป่าช้าสาธารณประโยชน์ (สุสานบ้านศรีดอนตัน) ดังนี้ 1) โครงการจะปรับปรุงเส้นทางที่ใช้ในการเข้า - ออกป่าช้าสาธารณประโยชน์ (สุสานบ้านศรีดอนตัน) ให้มีสภาพสะดวกแก่การสัญจร 2) จัดภูมิทัศน์โดยรอบป่าช้าสาธารณประโยชน์ (สุสานบ้านศรีดอนตัน) ให้สวยงาม ร่มรื่น 3) จัดให้มีแนวกันชนปลูกไม้ยืนต้น กว้างไม่น้อยกว่า 20 เมตร โดยรอบป่าช้า สาธารณประโยชน์ (สุสานบ้านศรีดอนตัน) และ โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งต้องมีแนวกันชนด้านประชิดพื้นที่ป่าช้าสาธารณประโยชน์ (สุสานบ้านศรีดอนตัน) กว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร 20) ภายหลังการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ป่าช้าสาธารณประโยชน์ (สุสานบ้านศรีดอนตัน) ในการประกอบอาชีพกสิกรรมเช่นเดียวกับปัจจุบัน โดยโครงการจะประสานกับผู้นำชุมชน ผู้ดูแลป่าช้าสาธารณประโยชน์ (สุสานบ้านศรีดอนตัน) และหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อทราบระยะเวลาในการใช้ป่าช้าสาธารณประโยชน์ (สุสานบ้านศรีดอนตัน) และแจ้งโรงงานให้ทราบล่วงหน้าและรายละเอียดในการดำเนินพิธีกรรมทางศาสนาในแต่ละครั้ง 21) กำหนดให้มีการตรวจสอบพื้นที่สาธารณประโยชน์ภายในโครงการ ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	โครงการจะดำเนินการแจ้งให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งภายในพื้นที่แปลง A01 และ A03 ที่ตั้งอยู่ประชิดป่าช้าสาธารณประโยชน์ทราบ แต่ปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการบริเวณแปลง A01 และ A03 แต่อย่างใด โครงการจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบป่าช้าสาธารณประโยชน์ (สุสานบ้านศรีดอนตัน) แต่ปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการแต่อย่างใด เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างเริ่มกิจกรรมก่อสร้าง ตามแผนพัฒนาโครงการ ปัจจุบันจึงยังไม่มีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการแต่อย่างใด เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างเริ่มกิจกรรมก่อสร้าง ตามแผนพัฒนาโครงการ ปัจจุบันจึงยังไม่มีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการแต่อย่างใด	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

ประเด็นสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	22) พื้นที่โครงการที่จัดสรรไว้สำหรับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส่วนกลางของโครงการทั้งหมด ทำให้นำมาใช้ประโยชน์แตกต่างกันไปจากจัดสรรไว้เดิม	โครงการได้มีการจัดสรรที่ดินสำหรับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส่วนกลางของโครงการทั้งหมดไว้อย่างชัดเจน และทำให้นำมาใช้ประโยชน์ แตกต่างไปจากเดิมที่ได้มีการจัดสรรไว้	-	ภาคผนวก ข-3 ผังแม่แบบโครงการ
	23) กำหนดให้มีเกณฑ์การคัดเลือก และประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์และกำหนดให้มีการควบคุมการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานกลาง (Third Party) ที่มาดำเนินงานให้กับโครงการ เพื่อเป็น การทวนสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทั้งนี้ แนวทางการ ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจะเป็นไปตาม กระบวนการบริหารผู้ค้า (Supplier Management) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม (Corporate Governance) ต่อทั้งโครงการและหน่วยงานกลาง	โครงการได้มีการคัดเลือกและประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการควบคุมการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานกลาง (Third Party) ที่มาดำเนินงานให้กับโครงการ เพื่อเป็น การทวนสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล	-	-
	24) หากการดำเนินการใดๆ ของโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือ ประชาชน จะต้องมีการขอขออนุญาตผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น ก่อน และเมื่อมีการตรวจสอบผลกระทบแล้วได้รับผิดชอบต่อการกระทำ ดังกล่าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด หากการดำเนินการใดๆ ของโครงการก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อชุมชนหรือประชาชน จะต้องมีการขอขออนุญาตขอยื่นยาวต่อผู้ได้รับ ผลกระทบเป็นเบื้องต้น	-	-
2. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	1) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน(ไม่รวมผู้นำชุมชน) กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่นและผู้แทนจากโครงการ โดยกำหนดสัดส่วนตัวแทนจากภาคประชาชนไม่รวมภาคผู้นำชุมชน/ นักวิชาการในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่รายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบ ดังนี้ 1) โครงสร้างคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)	โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนภาค ราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น และกรรมการผู้แทนจากโครงการ ตามที่ มาตรการกำหนดเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว ตามคำสั่งแต่งตั้งที่ 313/2568 ลง วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2568 และโครงการได้มีการจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568	-	ภาคผนวก ข-4 คำสั่งแต่งตั้งและรายงาน การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รูปที่ 2-6 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

ประเด็นสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
2. สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)	คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ โดยกำหนดสัดส่วนตัวแทนจากภาคประชาชนไม่รวมภาคราชการ/นักวิชาการ ในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด รายละเอียด ดังนี้ (1) ผู้แทนภาคประชาชน เป็นประชาชนทั่วไปไม่รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เป็นตัวแทนภาคประชาชน อย่างน้อย 14 คน มาจากการสรรหาหรือการเสนอชื่อจากชุมชนหรือวิธีการอื่นใดจากชุมชนรอบที่ตั้งโครงการในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ประกอบด้วย ก) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จำนวน 4 คน ข) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง จำนวน 3 คน ค) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ จำนวน 1 คน ง) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ่องจำ จำนวน 1 คน จ) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านธิ จำนวน 1 คน ฉ) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงยอง จำนวน 1 คน ช) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จำนวน 1 คน ฌ) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลตำบลป่าสัก จำนวน 1 คน ฎ) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 1 คน (2) ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 คน เช่น ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล ก) ด้านการปกครองในจังหวัดลำพูน (จังหวัด อำเภอ และ เทศบาล จำกัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ข) ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

ประเด็นสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
2. สภาพเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)	ค) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน หรือผู้แทน ง) สาธารณสุขจังหวัดลำพูน หรือผู้แทน จ) นักวิชาการในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ผู้แทนโครงการ ไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการจากตัวแทนจาก 3 ฝ่าย จะดำเนินการประชุม เพื่อคัดเลือกประธาน 1 ตำแหน่ง รองประธาน 1 ตำแหน่ง และเลขานุการ 1 ตำแหน่ง จากนั้นให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของที่ประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในส่วนของตัวแทนจากภาคประชาชนให้จัดกระบวนการคัดเลือกตัวแทน โดยดำเนินการ ดังนี้ (1) หน่วยงานท้องถิ่นจัดให้ประชาชนเป็นผู้คัดเลือกตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล (2) หน่วยงานท้องถิ่นแจ้งผลการคัดเลือกต่อประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อรับทราบ และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการคัดเลือก (3) หน่วยงานท้องถิ่นจัดให้ประชาชนเป็นผู้คัดเลือกตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล (4) หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในเชิงไม่เห็นด้วยมากกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือน ให้มีการคัดเลือกใหม่ และแจ้งผลต่อประชาชน (5) ส่งรายชื่อตัวแทนประชาชนของเทศบาล/องค์การบริหาร ส่วนตำบล ต่อโครงการหรือคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการต่อไป			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

ประเด็นสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
2. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	2) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ มีดังนี้ (1) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลให้โครงการปฏิบัติให้เป็นไปตาม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อ แสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (2) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการให้ สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3) ร่วมติดตามการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและ ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ (4) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อม ระหว่างโครงการกับชุมชนพิจารณามาตรการเยียวยากรณีเกิด ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับโครงการหากพิสูจน์ได้ว่าเกิด จากโครงการ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการและการ ชดเชยเยียวยาจนแล้วเสร็จ 3) ระยะเวลาดำเนินการตำแหน่ง (1) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ เอสเตท จำกัด ได้รับการประกาศแต่งตั้ง และอาจได้รับการสรรหา หรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก โดยมีระยะเวลาในการดำรง ตำแหน่งไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน (2) เมื่อครบกำหนดวาระคราวหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือ แต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ นั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ 2 (ลำพูน) 2 ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

ประเด็นสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
2. สภาพแวดล้อมทางสังคม (ต่อ)	การสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น (3) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ (4) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่น้อยกว่า 90 วันจะไม่ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ (5) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ก) ลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที่ต่อไปได้ เช่น เจ็บป่วย หรือ เสียชีวิต เป็นต้น ข) ไม่เข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการติดต่อกัน 4 ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด ค) คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ ง) ย้ายภูมิลำเนาออกจากพื้นที่ที่มีภูมิลำเนา โดยรอบพื้นที่ศึกษาเกินกว่า 90 วัน จ) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลงโทษ หรือความผิด อันเกิดจากการกระทำโดยประมาท			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

ประเด็นสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
2. สภาพทางสุขภาพ (ต่อ)	ฉ) วิกัลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ (6) หากมีการทำการใดประสงค์จะลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที่ต่อไปได้ ให้มีหนังสือแจ้งต่อประธานหรือฝ่ายเลขานุการอย่างน้อย 15 วัน ก่อนที่จะมีกำหนดการประชุมครั้งต่อไป และให้ฝ่ายเลขานุการ นำรายชื่อคณะกรรมการท่านใหม่แจ้งต่อที่ประชุมในวาระต่อไป (7) การจัดประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการฯ มาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด จึงจะเป็น องค์ประชุม โดยมีมติในการประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง หรือ แล้วแต่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร แต่หากพบว่า มีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลย พินิจของคณะกรรมการฯ กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด (8) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นเพื่อเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากมีการมอบหมายให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนต้องมีหนังสือรับรองจากผู้แทนตัวจริงทุก ครั้งจึงจะถือว่ามิลิพีธีในการลงมติถ้าไม่มีหนังสือรับรองถือว่าเป็น ผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุม (9) กำหนดให้มีการฝึกอบรมกรรมการอย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงรอบวาระของคณะกรรมการฯ (10) กำหนดให้คณะกรรมการมีการศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 4) งบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการ งบประมาณดำเนินงานของกรรมการ อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท ในการดำเนินงานของกรรมการ อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

ประเด็นสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
3. สุขศึกษา/ พื้นที่สีเขียว	1) กำหนดให้พื้นที่สีเขียวและแนวกันชนรวม 62-1-2.3 ไร่ (62.26 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 10.01 ของพื้นที่โครงการ ปลุกต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยปลุกต้นไม้เป็น 3 แถวสลับฟันปลา ทั้งนี้ ในการปลุกต้นไม้จะพิจารณาเลือกพันธุ์ไม้ที่สามารถลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศได้เป็นอย่างดี เช่นมะขอกกานี ยางอินเดีย กระถินณรงค์ กระถินเทพา เฟื่องฟ้า และ ข่อย เป็นต้น พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เหมาะสม และสวยงาม สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและชุมชนโดยรอบ ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ	โครงการได้จัดสรรให้พื้นที่สีเขียวขนาดโดยรวม 62-1-2.3 ไร่ (62.26 ไร่) หรือคิดเป็นร้อยละ 10.01 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างเริ่มกิจกรรมก่อสร้าง ทั้งนี้ถ้าหากโครงการเริ่มต้นไม่มีการปลูกต้นไม้ โครงการจะพิจารณาเลือกพันธุ์ไม้ที่สามารถลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศตามที่มาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก ข-1 แผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ
	2) จัดให้มีเรือนเพาะชำ และแปลงเพาะกล้าไม้ เพื่อปลูกกล้าไม้ และจัดให้มีแผนการดูแลบำรุงรักษาดำเนินการปลูกต้นไม้ โครงการจะดำเนินการตามแผนการดูแลบำรุงรักษาดำเนินการที่กำหนด	เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างเริ่มกิจกรรมก่อสร้าง ตามแผนพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ถ้าหากมีการดำเนินการปลูกต้นไม้ โครงการจะดำเนินการตามแผนการดูแลบำรุงรักษาดำเนินการที่กำหนด	-	-
	3) ในกรณีที่ต้นไม้ตายหรือได้รับความเสียหาย โครงการจะทำการปลูกซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน	เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างเริ่มกิจกรรมก่อสร้าง ตามแผนพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ถ้าหากมีการดำเนินการปลูกต้นไม้ โครงการจะดำเนินการตามแผนการดูแลบำรุงรักษาดำเนินการที่กำหนด	-	-
	4) กำหนดให้โรงงานที่จะเข้ามำตั้งในพื้นที่โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 5 ของพื้นที่โรงงาน กรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมได้ไม่สามารถจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโรงงานตามที่กำหนดได้ เนื่องจากมีกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โรงงาน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป	เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างเริ่มกิจกรรมก่อสร้าง ตามแผนพัฒนาโครงการ ปัจจุบันจึงยังไม่มีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการแต่อย่างใด	-	-

ตารางที่ 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ระยะก่อสร้าง

ประเด็นสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
1. ลักษณะภูมิประเทศ และธรณีวิทยา	1) กำหนดขอบเขตบริเวณที่จะต้องทำการรับสภาพพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างให้ชัดเจน และกำหนดให้มีการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่จำเป็นเท่านั้น การก่อสร้างในพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดินเป็นบริเวณกว้าง โครงการจะต้องอัดดินคืนให้แน่น เพื่อป้องกันการไหลบ่าและชะล้างพังทลายของหน้าดินไปยังบริเวณภายนอกพื้นที่โครงการโดยเฉพาะในฤดูฝน และต้องมีบ่อตะกอนดินจากการชะล้างของน้ำฝนหรือน้ำทิ้งก่อนปล่อยระบาย	โครงการได้มีการกำหนดขอบเขตบริเวณที่ต้องดำเนินการก่อสร้างอย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาโครงการและลดผลกระทบต่อน้ำที่ถูกรบกวน ทั้งนี้จะดำเนินการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่มีความจำเป็นเท่านั้น โดยกิจกรรมรับถมดินดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้	-	รูปที่ 2-7 การเปิดหน้าดินและแนวทางการก่อสร้าง
2. คุณภาพอากาศ	1) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ทำการเปิดหน้าดิน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) 2) ป้องกันเศษดิน และทรายที่อาจติดไปกับล้อรถบรรทุกโดยจัดให้มีอ่างล้างรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง และใช้ผ้าใบหรือพลาสติกคลุมวัสดุอย่างมิดชิด ระหว่างการขนส่ง	โครงการได้มีการฉีดพรมน้ำไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นและองุ่นในพื้นที่ที่มีกิจกรรมการก่อสร้าง และถนนภายในพื้นที่โครงการ โครงการได้มีการป้องกันเศษดินและทรายที่อาจติดไปกับล้อยานพาหนะที่เข้ามาภายในพื้นที่โครงการ ออกไปสู่ภายนอกโครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาดและล้างถนนทุกครั้งก่อนที่รถบรรทุกจะออกจากพื้นที่โครงการ โครงการได้มีการกำชับและห้ามคนงานเผาขยะมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด โครงการได้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดเขม่าควันและเสียงดังเกินควร จากเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ 5) การเปิดพื้นที่ก่อสร้างต้องดำเนินการเปิดพื้นที่ให้น้อยที่สุด และต้องดำเนินการบดอัดดินให้เรียบร้อยก่อนเปิดพื้นที่ส่วนอื่น ๆ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นและองุ่นไปบนบรรยากาศ 7) ติดตั้งตาข่ายกันฝุ่นความสูง 3 เมตร บริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ประชิดที่ฟักอาศัย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นและองุ่น	- - - - -	รูปที่ 2-8 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - - รูปที่ 2-9 ป้ายห้ามคนงานเผาขยะมูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้างในพื้นพื้นที่โครงการ ภาคผนวก ข-5 การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ ภาคผนวก ข-6 แผนการก่อสร้างโครงการ

ตารางที่ 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ระยะก่อสร้าง

ประเด็นสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
3. คุณภาพน้ำผิวดิน 3. คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	1) กำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดเตรียมห้องส้วมที่ถูกต้องลักษณะ และเพียงพอต่อจำนวนคนงาน โดยเป็นไปตามกฎหมายกำหนดและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด 2) ช่วงการปรับพื้นที่บริเวณติดกับแหล่งน้ำสาธารณะ ต้องป้องกันการสไลด์ของดิน เพื่อลดผลกระทบปริมาณตะกอนต่อคุณภาพน้ำโดยกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง เรียงหิน บดอัดปรับดินให้แน่นปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชัน และหลีกเลี่ยงการปรับพื้นที่บริเวณประชิดทางน้ำสาธารณะในช่วงฤดูฝน 3) ห้ามผู้รับเหมาก่อสร้างนำความสะอาดเครื่องมือ และเครื่องจักรในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่พาดผ่านพื้นที่โครงการและที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ และให้จัดบริเวณพื้นที่สำหรับการล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และ ล้อรถในพื้นที่ก่อสร้าง ให้รวบรวมน้ำทิ้งลงสู่อบอดตะกอน 4) นำน้ำทิ้งจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้าง ล้างพื้นถนน นำมาล้างล้อรถบรรทุก ก่อนที่จะออกจากโครงการ หรือรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ น้ำทิ้งที่เหลือระบายลงบ่อตะกอนก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	โครงการได้มีการกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดห้องส้วมที่ถูกต้องลักษณะ และเพียงพอต่อจำนวนคนงาน และได้มีการจากบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตในการสูบล้างน้ำทิ้งทั้งหมดออกไปกำจัด ทั้งนี้โครงการได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดเป็นประจำวันทุกเดือน การดำเนินกิจกรรมก่อสร้างงานถนนที่ผ่านมา ไม่ได้ก่อให้เกิดแหล่งน้ำสาธารณะ และพื้นที่ลาดชันแต่อย่างใด ทั้งนี้โครงการได้มีการเฝ้าระวัง ดูแล และป้องกันผลกระทบปริมาณตะกอนต่อคุณภาพน้ำผิวดินที่อยู่ติดต่อกับแหล่งน้ำสาธารณะ โครงการได้มีการกำกับและห้ามผู้รับเหมาก่อสร้างนำถังทำความสะอาด เครื่องมือ และเครื่องจักรในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่พาดผ่านพื้นที่โครงการ เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างเริ่มกิจกรรมก่อสร้าง น้ำทิ้งที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง แบ่งออกเป็นน้ำจากกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งมีปริมาณน้อย และน้ำทิ้งจากกิจกรรมคนงาน เช่น น้ำห้องส้วม จากพื้นที่สำนักงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตามนี้ปริมาณน้อย จึงไม่น่ากลับมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใด โครงการอยู่ระหว่างเริ่มกิจกรรมก่อสร้าง โดยจะดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานการกำหนดหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	รูปที่ 2-10 ห้องน้ำห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง
4. คุณภาพน้ำใต้ดิน	1) โครงการต้องติดตั้งบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณพื้นที่สีเขียวในแนวกันชน จำนวน 4 สถานี ครอบคลุมทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินบริเวณเนินอน้ำ (Up gradient) และ ทำयน้ำ (Downgradient) และ ทำการศึกษาทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินในภาคสนามให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการในกรณีตำแหน่งของบ่อสังเกตการณ์ทั้ง 4 บ่อไม่สอดคล้องกับทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินให้พิจารณาเพิ่มบ่อสังเกตการณ์อีก 1 บ่อ		-	-

ตารางที่ 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ระยะก่อสร้าง

ประเด็นสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
5. ระดับเสียง	1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้พักอาศัยบริเวณที่พักอาศัยใช้วิธีปิดโครงการเพื่อแจ้งแผนการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้ทราบล่วงหน้ารวมทั้งมีการเข้าพบเพื่อติดตามผลกระทบด้านระดับเสียงที่ได้รับอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 2) กำหนดช่วงระยะเวลาในการก่อสร้าง ระหว่างเวลา 08.00-18.00 น. กรณีมีการก่อสร้างนอกเหนือช่วงเวลาดังกล่าว ต้องมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่โครงการรับทราบก่อนดำเนินการ 3) การควบคุมที่แหล่งกำเนิด และทางผ่านของเสียง รวมทั้งเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีการการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียง และความสัมพันธ์น้อยที่สุด และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่มีเสียงดังพร้อมกัน 4) ติดตั้งกำแพงกันเสียงซึ่งเป็นวัสดุ Metal Sheet ความสูง 3 เมตร บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการที่ประชิดที่พักอาศัยโดยแบ่งช่วงการก่อสร้างและติดตั้งกำแพงกันเสียงตามกิจกรรมที่มีการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบต่อที่พักอาศัยและพื้นที่อื่นในบริเวณใกล้เคียง ดังนี้ ● บริเวณคริสตจักรไทยลำพูน (N1) ● บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน (N2) ● บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน (N3) ● บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ หมู่ที่ 13 บ้านสันบุญ (N4) ● บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของแนวท่อน้ำทั้งโครงการ (N5)	โครงการได้มีการจัดทำเจ้าหน้าที่จากโครงการเพื่อประสานงานกับชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ และหน่วยงานราชการ ตลอดจนระยะเวลาการก่อสร้างเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ถ้าหากกรณีมีปัญหาหรือเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น โครงการจะดำเนินการหาแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน กิจกรรมในระยะก่อสร้างของโครงการ จะดำเนินการในช่วงเฉพาะเวลา 08.00-18.00 น. กรณีมีความจำเป็นต้องก่อสร้างนอกช่วงเวลาดังกล่าวโครงการจะดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบก่อนดำเนินการ โครงการมีการควบคุมเสียง รวมทั้งเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียง และความสัมพันธ์น้อยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่มีเสียงดังพร้อมกันในช่วงดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างเริ่มกิจกรรมก่อสร้าง ถ้าหากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการที่ประชิดที่พักอาศัย โครงการจะติดตั้งกำแพงกันเสียงเพื่อลดผลกระทบต่อที่พักอาศัยและพื้นที่อื่นในบริเวณใกล้เคียง	-	ภาคผนวก ข-6 แผนการก่อสร้างโครงการ ภาคผนวก ข-11 เอกสารขึ้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน - - ภาคผนวก ข-5 การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ -

ตารางที่ 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ 2 (ลำพูน) 2 ระยะก่อสร้าง

ประเด็นสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
6. การคมนาคมขนส่ง	1) ควบคุมนำหนักบรรทุกทุกให้บรรทุกตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และ ต้อง จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง กรณีที่มีเศษดินหรือวัสดุ ก่อสร้างร่วงหล่นภายในพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบหรือเส้นทางที่ใช้ ขนส่ง ผู้รับเหมาท้องรับทำการเก็บพื้นที่ รวมทั้งทำความสะอาดในบริเวณ พื้นที่ดังกล่าวให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางการใช้เส้นทาง หรือความ สกปรกในบริเวณต่าง ๆ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับเหมาด้วย 2) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างในช่วงเวลาเช้า-เย็น ซึ่งเป็น ชั่วโมงเร่งด่วน (06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) 3) กำหนดให้คนขับรถบรรทุกขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดในเขตพื้นที่ชุมชน สำหรับ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง กำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 4) กำหนดให้รถยนต์ทุกชนิดจอดภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นโดยห้าม จอดบริเวณริมถนนสาธารณะโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการกีดขวางจราจรและ ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่การเข้า-ออก ของ รถบรรทุก บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 6) ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายการจราจรชั่วคราวบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในช่วงเวลา กลางวันและกลางคืน	โครงการได้มีการกำกับดูแลบริษัทผู้รับเหมามาให้ดำเนินงานตามกฎหมายทั้ง เรื่องนำหนักบรรทุก และการป้องกันวัสดุตกหล่น อีกทั้ง โครงการยังมีการ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด กรณีพบการตกหล่นของดินและวัสดุ ก่อสร้าง โครงการได้มีการกำชับให้บริษัทผู้รับเหมาลើงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ วัสดุสิ่งขการขนส่งในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจร และความไม่สะดวกต่อชุมชนโดยรอบ โครงการมีการควบคุมดูแลให้พนักงานขับรถใช้ความเร็วตามที่กฎหมายและปฏิบัติ ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และมีการควบคุมความเร็วภายในพื้นที่ โครงการ โครงการได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถอย่างเป็นระเบียบ พร้อมพนักงานคอย ชี้แจงไม่ให้จอดรถบริเวณริมถนนสาธารณะโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการกีด ขวางการจราจร และลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โดยรอบ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่เพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก่การเข้า-ออกของบุคคล และยานพาหนะภายในพื้นที่ โครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเตือน บริเวณที่อาจเกิดอันตราย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจาก อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ	- - - - - -	รูปที่ 2-12 การอบรมคนงานก่อนการ ปฏิบัติงาน - รูปที่ 2-13 ป้ายควบคุมความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง รูปที่ 2-14 พื้นที่ จอดรถภายในพื้นที่ โครงการ รูปที่ 2-15 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เข้า-ออกโครงการ รูปที่ 2-16 ป้ายการจราจร บริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ

ตารางที่ 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ระยะก่อสร้าง

ประเด็นสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
6. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	7) ติดตั้งสัญลักษณ์จราจร บริเวณก่อนถึงจุดตัดระหว่างถนนการจราจรสายกับทางหลวงชนบท (ลพ 2011) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	โครงการได้มีการติดตั้งสัญลักษณ์จราจร บริเวณก่อนถึงจุดตัดระหว่างถนนการจราจรสายกับทางหลวง (ลพ 2011) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	-	รูปที่ 2-17 ติดตั้งสัญลักษณ์จราจร บริเวณก่อนถึงจุดตัดระหว่างถนนการจราจรสายกับทางหลวงชนบท (ลพ 2011)
	8) ห้ามรถบรรทุกสิบล้อในการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ใช้เส้นทางหลวงชนบท (ลพ 2011) ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ โดยให้ใช้เส้นทางเข้า-ออกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (ถนนสุขุมวิท) เชื่อมต่อถนนการจราจรสายโครงการเท่านั้น	โครงการได้มีการกำหนดให้รถบรรทุกสิบล้อในการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ใช้เส้นทางหลวงชนบท (ลพ 2011) ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ โดยให้ใช้เส้นทางเข้า-ออกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (ถนนสุขุมวิท) เชื่อมต่อถนนการจราจรสายโครงการเท่านั้น	-	รูปที่ 2-12 การอบรมคนงานก่อนการปฏิบัติงาน
7. การจัดการของเสีย	1) กำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องจัดเตรียมถังขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด ตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ และให้อยู่ห่างจากกรงระบายน้ำ หรือแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมทั้งติดป้ายให้หน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่รับอนุญาตทำการเก็บขน และ นำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล	โครงการได้มีการจัดเตรียมถังขยะมูลฝอยในพื้นที่โครงการ และจัดให้มีคนงานรับผิดชอบจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ	-	รูปที่ 2-18 ถังขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด
	2) จัดให้มีการอบรมคนงานในการคัดแยกของเสียจากการก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ก่อนจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อ หรือแยกของเสียตามหลักการ 3Rs เพื่อลดปริมาณของเสียที่ส่งกำจัด	โครงการได้มีการอบรมคนงานในการคัดแยกของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ตามมาตรการกำหนด	-	-
	3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมของเสีย/มูลฝอยจากบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้างไปไว้ในภาชนะรองรับ หรือบริเวณพื้นที่ที่กำหนดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง	โครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมของเสียจากพื้นที่ก่อสร้างไปไว้ในภาชนะที่รองรับ หรือบริเวณพื้นที่ที่กำหนด	-	รูปที่ 2-18 ถังขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด
	4) จัดให้มีพื้นที่สำหรับกองของเสียจากการก่อสร้าง โดยไม่ให้กีดขวางการก่อสร้าง และเส้นทางจราจรเข้า-ออก โดยมูลฝอยและของเสียจากการก่อสร้างให้จัดกองเก็บรวมกันในพื้นที่ที่กำหนดอย่างเป็นระเบียบ และรวบรวมเศษวัสดุก่อสร้าง โดยต้องไม่วางใกล้กับรางระบายน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการกีดขวางทางระบายน้ำ	โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับเก็บกองวัสดุภายในพื้นที่โครงการเป็นสัดส่วนไม่กีดขวางการก่อสร้าง และเส้นทางจราจรเข้า-ออกของโครงการ	-	รูปที่ 2-19 พื้นที่สำหรับกองของเสียจากการก่อสร้าง

ตารางที่ 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวลิต (ลำพูน) 2 ระยะก่อสร้าง

ประเด็นสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
7. การจัดการของเสีย (ต่อ)	5) ห้ามทิ้งมูลฝอยลงในรางระบายน้ำชั่วคราวหรือทางระบายน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ	โครงการได้มีการกำหนดกฎระเบียบ พร้อมทั้งอบรมและกำกับดูแลคนงานให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีการวางถังขยะเพื่อรองรับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น	-	รูปที่ 2-12 การอบรมคนงานก่อนการปฏิบัติงาน
8. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	1) จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวเพื่อรวบรวมน้ำชะตะกอนดินจากพื้นที่ก่อสร้างเข้าสู่บ่อตกตะกอนในแต่ละพื้นที่ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ พร้อมทั้งกำหนดให้กำจัดสิ่งกีดขวางหรือวัชพืชที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง	เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างเริ่มกิจกรรมก่อสร้าง ตามแผนพัฒนาโครงการทั้งทางโครงการจะดำเนินการจัดทำรายละเอียดน้ำไว้ในลำดับต่อไป	-	-
	2) จัดให้มีรางระบายน้ำฝนซึ่งรับน้ำหลากจากภายนอกโครงการ ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ	เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างเริ่มกิจกรรมก่อสร้าง ตามแผนพัฒนาโครงการ จึงยังไม่มีมีการก่อสร้างบ่อตกตะกอนในพื้นที่โครงการแต่อย่างใด	-	-
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1) บริษัท เวลิต อินดัสทรีเอส เอสเตท จำกัด จะต้องระบุในสัญญาว่าจ้างระหว่างบริษัท และผู้รับเหมาก่อสร้างให้ครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการและมีการจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	บริษัท เวลิต อินดัสทรีเอส เอสเตท จำกัด คำนึงถึงการจัดการด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ และมีการจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	-
	2) มีการจัดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้างทั้งก่อนงานและผู้รับเหมาก่อสร้างและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดทำคู่มือความปลอดภัยให้ผู้รับเหมาและผู้ที่เกี่ยวข้อง	โครงการได้กำชับให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนงานทุกคนจะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในระหว่างการปฏิบัติงาน และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมทั้งได้จัดทำเอกสารอบรมความปลอดภัยในการทำงานเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับคนงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ	-	ภาคผนวก ข-8 เอกสารการอบรมด้านความปลอดภัย

ตารางที่ 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) 2 ระยะก่อสร้าง

ประเด็นสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	หมายเหตุ/เอกสารอ้างอิง
9. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	8) จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาล รดสำหรับจัดส่งผู้บาดเจ็บในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง เพื่อนำส่งสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียง	โครงการมีการจัดเตรียมเวชภัณฑ์ และมีรถประจำโครงการ สามารถจัดส่งผู้บาดเจ็บกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง เพื่อนำส่งสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียง	-	รูปที่ 2-24 อุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาล รูปที่ 2-25 การจัดเตรียมรถนำส่งผู้บาดเจ็บกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง
	9) จัดพื้นที่สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายจากการทำงานก่อสร้างและการขนส่งทั้งภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ โดยมีรายละเอียด สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางแก้ไขเพื่อนำมาหาสาเหตุ และแนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ พร้อมแจ้งไปยังบริษัทต้นสังกัด เพื่อให้รับทราบ และดำเนินการแก้ไข รวมทั้งนำมาใช้ในการปรับปรุงมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นประจำทุกเดือน	โครงการได้ดำเนินการบันทึกสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานภายในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางการป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ	-	ภาคผนวก ข-10 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
10. สาธารณสุข	1) จัดให้มีระบบสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมในบริเวณก่อสร้างที่ตื้น เช่น น้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค-บริโภค ห้องสุขาที่ถูกหลักสุขาภิบาลและเพียงพอ ระบบระบายน้ำ และระบบป้องกันภัยพิบัติ	โครงการได้มีการจัดระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในบริเวณก่อสร้างอย่างครบถ้วนตามที่มาตรการกำหนด	-	รูปที่ 2-10 ห้องน้ำห้องสำหรับคนงานก่อสร้าง รูปที่ 2-26 การจัดเตรียมน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค-บริโภค
	2) กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการให้คนงานทุกคนตรวจสุขภาพพื้นฐานก่อนเข้าทำงาน รวมถึงกำหนดมาตรการควบคุมโรคติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นสำหรับวางแผนในการเตรียมความพร้อมรองรับคนงานที่จะเข้ามาในพื้นที่	โครงการกำหนดให้ผู้รับผู้รับเหมามีการตรวจสุขภาพพื้นฐานของคนงานทุกคนก่อนเข้าทำงาน	-	-
11. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	1) กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จากชุมชนเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน และประสานงานดำเนินการแก้ไขตามปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด	โครงการมีการกำหนดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน หากมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วน	-	ภาคผนวก ข-11 เอกสารขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 2-1 การตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการฯ



รูปที่ 2-2 ถนนสาธารณประโยชน์ที่อยู่ภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-3 เส้นทางที่ใช้ในการเข้า-ออกป่าช้าสาธารณประโยชน์ (สุสานบ้านศรีดอนตัน)



รูปที่ 2-4 ภูมิทัศน์โดยรอบป่าช้าสาธารณประโยชน์ (สุสานบ้านศรีดอนตัน)



รูปที่ 2-5 พื้นที่แนวกันชนโดยรอบป่าช้าสาธารณประโยชน์ (สุสานบ้านศรีดอนตัน)



รูปที่ 2-6 การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 2-7 การเปิดหน้าดินและแนวการก่อสร้าง



รูปที่ 2-8 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 2-9 ป้ายห้ามคนงานเผาขยะมูลฝอย
เศษวัสดุก่อสร้างในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-10 ห้องน้ำห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง



รูปที่ 2-11 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป



รูปที่ 2-12 การอบรมคนงานก่อนการปฏิบัติงาน



รูปที่ 2-13 ป้ายควบคุมความเร็ว
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง



รูปที่ 2-14 พื้นที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2-15 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
บริเวณพื้นที่เข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 2-16 ป้ายการจราจร บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 2-17 ติดตั้งสัญลักษณ์จราจร บริเวณก่อนถึงจุดตัดระหว่างถนนการจราจรกับทางหลวงชนบท (ลพ 2011)



รูปที่ 2-18 ถังขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด



รูปที่ 2-19 พื้นที่สำหรับกองของเสียจากการก่อสร้าง



รูปที่ 2-20 แนวรั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 2-21 กำหนดจุดเข้า-ออกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 2-22 กำหนดแนวเขตอันตรายห้ามเข้า และป้าย "เขตอันตราย"



รูปที่ 2-23 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล



รูปที่ 2-24 อุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาล



รูปที่ 2-25 การเตรียมรถนำส่งผู้บาดเจ็บในกรณีเกิด
อุบัติเหตุรุนแรง



รูปที่ 2-26 การเตรียมน้ำสะอาด
สำหรับการอุปโภค-บริโภค