

5. สรุปผลการดำเนินการ และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการ APAC Tower (เอแพคทาวเวอร์) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่าส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครบถ้วน สำหรับข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

- 1) หมั่นตรวจสอบปริมาณตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย หากพบว่ามีค่าสูงเกิน 1 ใน 3 ของความสูงของถังตกตะกอน ให้รีบดำเนินการสูบน้ำตะกอนทันที
- 2) โครงการควรเข้าร่วมกิจกรรมตามวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ กับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนใกล้เคียง
- 3) ควรดูแลระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน รวมถึงทำความสะอาดห่อหุ้มเย็น ทุก 6 เดือน