

## บทที่ 4

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ มิเลนเนียม คอมเพล็กซ์ ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงมีบางมาตรการฯ ที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.1-1

ตารางที่ 4.1-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพและยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

| ฉบับ / มาตรการ         | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |   |   |   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |   |   |   |
|------------------------|------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------|---|---|---|
|                        | X                                        | ○ | ● | ● | X                                      | ○ | ● | ● |
| ฉบับเดือน ก.ค.-ธ.ค. 68 | -                                        | - | - | - | -                                      | - | 2 | - |

หมายเหตุ : X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ● = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

บริษัท ทัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ทำการสรุปมาตรการที่โครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ แสดงไว้ในตารางพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติและแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 4.1-2

**ตารางที่ 4.1-2** มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ<br>ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                                                                                                | การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. คุณภาพน้ำทิ้ง         | <p><b>พารามิเตอร์</b><br/>ตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย BOD, SS, Oil &amp; Grease, Bacteria และ TKN</p> <p><b>ความถี่</b><br/>- ทุก 3 เดือน/ครั้ง</p> <p><b>สถานีตรวจวัด</b><br/>- น้ำเข้า และน้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย</p> | <p><b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b><br/>ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำเสียออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ โดยมีพารามิเตอร์เป็นไปตามที่กำหนด ในเดือนเดือนธันวาคม 2568 แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3.5-2</p> <p><b>แนวทางการดำเนินการ</b><br/>- ให้ทางโครงการดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียภายในโครงการ ทุกๆ 3 เดือน ตามที่ระบุไว้ในมาตรการฯ และทำการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้คุณภาพน้ำเสียที่ปล่อยออกนอกพื้นที่โครงการ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด</p> |
| 5. การบำบัดน้ำเสีย       | <p><b>พารามิเตอร์</b><br/>ตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย BOD, SS, Oil &amp; Grease, Bacteria และ TKN</p> <p><b>ความถี่</b><br/>- ทุก 3 เดือน/ครั้ง</p> <p><b>สถานีตรวจวัด</b><br/>- น้ำเข้า และน้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |