

---

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 2

### ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ทำการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการเพิ่มเติมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบของโครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ดังนี้

##### ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

- สภาพภูมิประเทศ
- ทรัพยากรดิน และการพังทลายของดิน
- ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว
- คุณภาพอากาศ
- เสียงและความสั่นสะเทือน
- ทรัพยากรน้ำ

##### ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

- นิเวศวิทยาทางบก
- นิเวศวิทยาทางน้ำ

##### คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

- การใช้น้ำ
- การจัดการน้ำเสียสิ่งปฏิกูล
- การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
- การจัดการขยะมูลฝอย
- พลังงานและไฟฟ้า
- การจราจร
- การระบายอากาศ

##### คุณค่าคุณภาพชีวิต

- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต
- การสาธารณสุข
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- สุนทรียภาพ

ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) ของบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 แสดงดังตารางที่ 2.1 และรายละเอียดรูปภาพแสดงดังภาคผนวกที่ 7

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<p><b>1. มาตรการทั่วไป</b></p> <p>โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (Central hatyai hotel) ตั้งอยู่ที่ ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 210 ห้อง ขนาดพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 16,024.40 ตารางเมตร ตั้งอยู่บางส่วนของโฉนดที่ดิน จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ บางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 2245 เลขที่ดิน 284 และบางส่วนของโฉนดที่ดิน เลขที่ 142338 เลขที่ดิน 285 โดยนำมาใช้พัฒนาเป็นพื้นที่โครงการ 1-2-93.6175 ไร่ หรือคิดเป็น 2,774.47 ตารางเมตร ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารโรงแรมสูง 21 ชั้น มีชั้นดาดฟ้า และ 1 ชั้นใต้ดิน (ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ระบบสาธารณูปโภคของอาคาร) จำนวน 1 อาคาร จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p> <p>1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (Central hatyai hotel) ของ บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (Central hatyai hotel) ตั้งอยู่ที่ ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 210 ห้อง ขนาดพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 16,024.40 ตารางเมตร ตั้งอยู่บางส่วนของโฉนดที่ดิน จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ บางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 2245 เลขที่ดิน 284 และบางส่วนของโฉนดที่ดิน เลขที่ 142338 เลขที่ดิน 285 โดยนำมาใช้พัฒนาเป็นพื้นที่โครงการ 1-2-93.6175 ไร่ หรือคิดเป็น 2,774.47 ตารางเมตร ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารโรงแรมสูง 21 ชั้น มีชั้นดาดฟ้า และ 1 ชั้นใต้ดิน (ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ระบบสาธารณูปโภคของอาคาร) จำนวน 1 อาคาร ซึ่งจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ โครงการมีการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (Central hatyai hotel) ของ บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<p>1. มาตรการทั่วไป</p> <p>2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- โครงการมีการบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>
<p>3. ในกรณีโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <p>1.หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนไป ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆต่อไป พร้อม กับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p>	<p>- โครงการยังไม่มีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<p>1. มาตรการทั่วไป</p> <p>2. หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p>	<p>- โครงการยังไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>
<p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับบุคคลหรือนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคลให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับบุคคลหรือนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการจะทำการแจ้งบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคลให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<p>1. มาตรการทั่วไป</p> <p>5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญ จากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดเสียหายแก่ สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาตสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p>	<p>- หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญ จากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดเสียหายแก่ สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาตสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือ มาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใด ๆ</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b>		
<b>1.1 สภาพภูมิประเทศ</b>		
(1) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปรับแต่งพื้นที่เท่าที่จำเป็นเท่านั้น	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปรับแต่งพื้นที่เท่าที่จำเป็นเท่านั้น	- ไม่พบปัญหา
(2) ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในโครงการเท่านั้น	- โครงการกำหนดให้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) ทำการควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในโครงการเท่านั้น	- ไม่พบปัญหา
<b>1.2 ทรัพยากรดินและการพังทลายของดิน</b>		
(1) โครงการจัดให้มีการตอกเข็มพืด (Sheet pile) และค้ำยันเหล็ก (steel bracing) ที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรมเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในช่วงที่ทำฐานราก ชั้นใต้ดิน สำหรับการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ ถึงบ่อบัดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ ใช้เทคนิคการจมบ่อใต้ดิน (Caisson Sinking Technique)	- โครงการไม่มีการทำตอกเข็มพืด (Sheet pile) และค้ำยันเหล็ก (Steel bracing) ในช่วงที่ทำฐานราก ชั้นใต้ดิน เนื่องจากโครงการได้มีการประเมินสภาพดินโดยเจ้าหน้าที่วิศวกรรม พบว่าดินมีสภาพที่ดี จึงไม่มีการทำ Protection ป้องกันการพังทลายของดิน และมีการเปิดหน้าดินแบบ open cut สำหรับการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ ถึงบ่อบัดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ ใช้เทคนิคการจมบ่อใต้ดิน (Caisson Sinking Technique)	- ไม่พบปัญหา
(2) จัดให้มีกำแพงกันดินตลอดแนวอาคารชั้นใต้ดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร ขนาดความสูงของกำแพงกันดิน 4.45 เมตร จัดให้มีกำแพงกันดินสูง 4.30 เมตร ตามแนวเขตที่ดินเขตทิศใต้	- โครงการจัดให้มีกำแพงกันดินตลอดแนวอาคารชั้นใต้ดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร ขนาดความสูงของกำแพงกันดิน 4.45 เมตร จัดให้มีกำแพงกันดินสูง 4.30 เมตร ตามแนวเขตที่ดินเขตทิศใต้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1)	- ไม่พบปัญหา
(3) ดินที่ขุดออกจากการก่อสร้างฐานรากของอาคาร ชั้นใต้ดิน ถึงเก็บน้ำ ถึงบ่อบัดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ และท่อระบายน้ำ จะต้องกองเก็บเป็นสัดส่วนไว้ในพื้นที่เฉพาะและต้องปิดปกคลุมหรือเก็บในพื้นที่ยึดล้อม และจะถมกลับในพื้นที่โครงการ โดยอัดชั้นดินให้แน่นราบเรียบ และสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน	- โครงการมีการจัดการดินที่ขุดออกจากการก่อสร้างฐานรากของอาคาร ชั้นใต้ดิน ถึงเก็บน้ำ ถึงบ่อบัดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ และท่อระบายน้ำ โดยกองเก็บเป็นสัดส่วนไว้ในพื้นที่เฉพาะ และนำไปถมกลับในพื้นที่โครงการ โดยอัดชั้นดินให้แน่นราบเรียบ และสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)</b> (4) โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร, 0.40 เมตร และ 0.50 เมตร ที่มีบ่อพักเป็นระยะๆ โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อพักขยะ/ดักตะกอน จำนวน 1 บ่อ มีปริมาตร 122.46 ลูกบาศก์เมตร สำหรับดักตะกอนดิน กรวด หวาย และเศษขยะ ก่อนจะปล่อยสู่ท่อระบายน้ำตามแนวถนนส่วนบุคคล และออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะประโยชน์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ตอนควบคุม 1010 ตอนคลองหะ-ควน หิน (ถนนกาญจนวนิช) ต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2)	- โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร, 0.40 เมตร และ 0.50 เมตร ที่มีบ่อพักเป็นระยะ ๆ โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อพักขยะ/ดักตะกอน จำนวน 1 บ่อ มีปริมาตร 122.46 ลูกบาศก์เมตร สำหรับดักตะกอนดิน กรวด หวาย และเศษขยะ ก่อนจะปล่อยสู่ท่อระบายน้ำตามแนวถนนส่วนบุคคล และออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะประโยชน์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ตอนควบคุม 1010 ตอนคลองหะ-ควน หิน (ถนนกาญจนวนิช) ต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2)	- ไม่พบปัญหา
(5) จัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้ตลอดเวลาทำงาน ห้ามคนงานทำงานขุดถมดินโดยเด็ดขาดในช่วงที่ฝนตกหนัก หรือมี พายุ หรือแผ่นดินไหว	- โครงการมีการติดป้ายอันตรายบริเวณพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งกำชับบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) ในการดูแลห้ามคนงานทำงานขุดถมดิน โดยเด็ดขาดในช่วงที่ฝนตกหนัก หรือมีพายุ หรือแผ่นดินไหว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3)	- ไม่พบปัญหา
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขการรื้อฟื้น</b> (1) ประชาสัมพันธ์แจ้งข้างเคียงก่อนทำการรื้อฟื้น โดยผู้รับเหมา จะมีทีมงานด้านความปลอดภัย และมวลชนสัมพันธ์ในการ ประสานงานและประชาสัมพันธ์	- โครงการมีการประชาสัมพันธ์แจ้งข้างเคียงก่อนทำการรื้อฟื้น โดยผู้รับเหมา มีทีมงานด้าน ความปลอดภัยและมวลชนสัมพันธ์ในการประสานงานและประชาสัมพันธ์ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.4)	- ไม่พบปัญหา
(2) จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหากได้รับผลกระทบจากการ รื้อฟื้นของโครงการ	- โครงการจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากได้รับผลกระทบจากการรื้อฟื้นของโครงการ ผู้ร้องเรียนสามารถเข้ามาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ภายในโครงการได้โดยตรง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการอยู่ ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร และยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใด ๆ	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)</b> (3) ในระหว่างการรื้อฟื้นโครงการจะติดตั้งป้ายเตือนอันตรายและแสดงขอบเขตการรื้อฟื้นพร้อมด้วยไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตรายไว้รอบบริเวณที่จะรื้อฟื้น เพื่อเตือนไม่ให้บุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น และจัดให้มีพนักงานสำหรับห้ามบุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าวรวมทั้งดูแลความเรียบร้อยของป้ายเตือนอันตรายและไฟสัญญาณด้วย	- ในระหว่างการรื้อฟื้นโครงการมีการติดตั้งป้ายเตือนอันตราย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3) และจัดให้มีเจ้าหน้าที่บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างช่วงเจาะเสาเข็ม) ในการดูแลห้ามบุคคล ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
(4) ในการรื้อฟื้นจะทำเฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก	- โครงการกำหนดให้ในการรื้อฟื้นมีการจัดทำเฉพาะในช่วงเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก	- ไม่พบปัญหา
(5) ระหว่างการรื้อฟื้นจะมีการฉีดน้ำดับฝุ่นตลอดเวลา ก่อนการลำเลียงวัสดุลงชั้นล่างต้องฉีดน้ำให้ชุ่ม และมีผ้าใบกันฝุ่นด้วย	- ในช่วงรื้อฟื้นโครงการกำหนดให้มีการฉีดน้ำดับฝุ่นตลอดเวลาการก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.5) ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการมีการรื้อฟื้นเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร	- ไม่พบปัญหา
(6) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยพนักงานขับรถจะต้องขับด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเขตชุมชนและทางแยก	- โครงการกำหนดให้พนักงานขับรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยพนักงานขับรถต้องขับด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเขตชุมชนและทางแยก (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6)	- ไม่พบปัญหา
(7) งดขนส่งวัสดุที่รื้อฟื้นในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน	- โครงการกำหนดให้ขนส่งวัสดุที่รื้อฟื้นในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน	- ไม่พบปัญหา
(8) ห้ามรถบรรทุกจอดหน้าโครงการ รวมทั้งห้ามวางวัสดุที่รื้อฟื้นหน้าโครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร	- ในช่วงรื้อฟื้นโครงการกำหนดให้มีบริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างช่วงเจาะเสาเข็ม) คอยดูแลห้ามรถบรรทุกจอดหน้าโครงการ รวมทั้งห้ามวางวัสดุที่รื้อฟื้นหน้าโครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการมีการรื้อฟื้นเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร	- ไม่พบปัญหา
(9) เศษวัสดุก่อสร้างจากการรื้อฟื้นจะมีการปกคลุมด้วยผ้าใบทุกด้าน แล้วจะนำไปไว้ในโรงเก็บวัสดุชั่วคราว	- ในช่วงรื้อฟื้นโครงการกำหนดให้มีบริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างช่วงเจาะเสาเข็ม) ดูแลจัดการเศษวัสดุก่อสร้างจากการรื้อฟื้นมีการปกคลุมด้วยผ้าใบทุกด้าน แล้วจะนำไปไว้ในโรงเก็บวัสดุชั่วคราว ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการมีการรื้อฟื้นเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)</b>		
(10) บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด จะรื้อแนวท่อระบายน้ำเดิมในพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆของโครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (Central hatyai hotel) ต่อไป โดยการรื้อท่อระบายน้ำดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการของที่ดินเดิมจากการพัฒนาที่ดินโครงการ	- บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด มีการรื้อแนวท่อระบายน้ำเดิมในพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆของโครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (Central hatyai hotel) ต่อไป โดยการรื้อท่อระบายน้ำดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการของที่ดินเดิมจากการพัฒนาที่ดินโครงการ	- ไม่พบปัญหา
(11) บริเวณกองวัสดุที่มีฝุ่นจะมีการฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อที่จะให้ผิวเปียกอยู่เสมอ ป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย	- โครงการกำหนดให้มีการดูแลบริเวณกองวัสดุที่มีฝุ่นให้มีการฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อให้ผิวเปียกอยู่เสมอ ป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.5)	- ไม่พบปัญหา
(12) รับผิดชอบการเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการรื้อพื้น และทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างและรอบสถานที่ก่อสร้างโดยเร็ว	- ในช่วงรื้อพื้นโครงการกำหนดให้บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างช่วงเจาะเสาเข็ม) ดำเนินการเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการรื้อพื้น และทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างและรอบสถานที่ก่อสร้างโดยเร็ว ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการมีการรื้อพื้นเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร	- ไม่พบปัญหา
(13) ต้องทำการล้างท่อระบายน้ำ หรือทำความสะอาดทางระบายน้ำสาธารณะให้ปราศจากเศษวัสดุที่ตกหล่นอันเนื่องมาจากการรื้อถอนให้เรียบร้อย	- โครงการกำหนดให้มีการทำความสะอาดทางระบายน้ำสาธารณะให้ปราศจากเศษวัสดุที่ตกหล่นอันเนื่องมาจากการรื้อถอนให้เรียบร้อย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฌ7.5)	- ไม่พบปัญหา
(14) ไม่วางกองหรือเก็บวัสดุก่อสร้าง ขึ้นส่วนโครงสร้างในที่สาธารณะ	- โครงการมีการกำชับคนงานไม่ให้มีการวางกอง หรือเก็บวัสดุก่อสร้าง ขึ้นส่วนโครงสร้างในที่สาธารณะ	- ไม่พบปัญหา
(15) พื้นคอนกรีตที่ทำการรื้อพื้น 277.455 ลูกบาศก์เมตร โครงการจะทำการเคลื่อนย้ายไปกองไว้ที่ดินภายนอกโครงการ โฉนดที่ดินเลขที่ 297335 เลขที่ดิน 6 โดยจัดให้มีแนวกันชนอยู่ห่างจากขอบเขตที่ดิน 10 เมตร	- โครงการไม่ได้มีการนำพื้นคอนกรีตที่ทำการรื้อพื้นไปกองไว้ที่ดินภายนอกโครงการ โฉนดที่ดินเลขที่ 297335 เลขที่ดิน 6 ทั้งนี้โครงการกำหนดให้บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างช่วงเจาะเสาเข็ม) ดูแลจัดการเศษพื้นคอนกรีตที่ทำการรื้อออกอย่างเหมาะสมต่อไป	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)</b> (16) ภายหลังจากการรื้อพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โครงการจะดำเนินการขุดลอกหน้าดินบริเวณที่จะเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ลึกประมาณ 1.00 เมตร เป็นอย่างน้อย หลังจากนั้นให้ทำการปรับปรุงสภาพดิน โดยการใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก ทดแทนส่วนที่ขุดออก เพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารพืชให้กับดิน และนำดินสำหรับปลูกมาลงเพื่อเตรียมการปลูกต่อไป	- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างอาคาร ทั้งนี้จะจัดให้มีการขุดลอกหน้าดินบริเวณที่จะเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ตามมาตรการในช่วงการตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคารของโครงการ	- ไม่พบปัญหา
<b>1.3 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว</b> (1) จัดเส้นทางหนีภัยโดยมีป้ายบอกเป็นระยะไว้ภายในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นคนงานก่อสร้างในพื้นที่โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดการชุมนุม	- โครงการมีการติดป้ายเส้นทางหนีภัยภายในบริเวณโครงการ หากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นคนงานก่อสร้างในพื้นที่โครงการสามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดการชุมนุม (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฏ7.8)	- ไม่พบปัญหา
(2) เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดธรณีพิบัติภัย ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้างในการอพยพออกจากอาคารได้ทันทั่วทั้งที่	- หากเกิดธรณีพิบัติภัย โครงการจะทำการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และคนงานก่อสร้างในการอพยพออกจากอาคารได้ทันทั่วทั้งที่	- ไม่พบปัญหา
(3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนกรณีเกิดธรณีพิบัติภัยแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆและคนงานก่อสร้าง	- โครงการมีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนกรณีเกิดธรณีพิบัติภัยแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และคนงานก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฏ7.9)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1.3 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ)</b> (4) จัดให้มีการซ่อมแซมอพยพเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ฝ่ายต่างๆและคนงานก่อสร้างในโครงการด้วย หรือหากจังหวัดมีการ ฝึกซ้อมอพยพหนีภัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้างของ โครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น โดยกำหนดให้ใช้แผน ในการอพยพผู้พักอาศัยภายในอาคารออกนอกตัวอาคาร เช่นเดียวกับ แผนอพยพหนีไฟ และให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละครั้ง	- โครงการมีแผนจะจัดให้มีการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ในช่วงเดือนมกราคม 2569 เพื่อให้เกิดความ เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และคนงานก่อสร้างในโครงการ	- ไม่พบปัญหา
(5) ออกแบบอาคารให้สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือน แผ่นดินไหวได้ กฎหมายบังคับใช้ในการออกแบบและก่อสร้างอาคาร ในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดการรับน้ำหนัก ความ ต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการ ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564	- โครงการมีการออกแบบอาคารให้สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได้ กฎหมาย บังคับใช้ในการออกแบบและก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดการ รับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564	- ไม่พบปัญหา
(6) การดำเนินการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น อย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา
<b>1.4 คุณภาพอากาศ</b> (1) จัดให้มีรั้วทึบกันบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและใช้ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) กันรอบอาคารที่สร้าง เพื่อป้องกันวัสดุสิ่งก่อสร้างตก ลงมา รวมถึงป้องกันการกระจายของฝุ่นละอองที่อาจส่งผลกระทบต่อ พื้นที่ข้างเคียงโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านไปมา	- โครงการจัดให้มีรั้วทึบกันบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.10) และใช้ผ้าใบ ก่อสร้าง (Mesh sheet) (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.44) กันรอบอาคารที่สร้าง เพื่อป้องกันวัสดุ สิ่งก่อสร้างตกลงมา รวมถึงป้องกันการกระจายของฝุ่นละอองที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ ข้างเคียงโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านไปมา	- ไม่พบปัญหา
(2) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ ฝุ่นซีเมนต์ที่มิดชิด มีหลังคาคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่น พุ้งกระจาย	- โครงการมีการจัดทำโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ฝุ่นซีเมนต์ที่มิดชิด มีหลังคาคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่น พุ้งกระจาย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ๗.11)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b>		
(3) จัดทำปล่องสำหรับทิ้งวัสดุ จากชั้นบนลงมาชั้นล่าง	- โครงการไม่มีการติดตั้งปล่องสำหรับทิ้งวัสดุ จากชั้นบนลงมาชั้นล่าง แต่มีการใช้วิธีขนย้ายวัสดุ ต่าง ๆ ในแต่ละชั้นโดยใช้เครนยก (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.12)	- ไม่พบปัญหา
(4) จัดให้มีการพ่นละอองน้ำเพื่อดักฝุ่นให้อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อดักฝุ่นให้อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.5)	- ไม่พบปัญหา
(5) ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่ โครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง และจะเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมเพื่อลดฝุ่นที่เกิดขึ้นภายใน โครงการ	- โครงการกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่ โครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง และจะเพิ่มความถี่ตาม ความเหมาะสมเพื่อลดฝุ่นที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.5)	- ไม่พบปัญหา
(6) ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง เช่น จัด ให้ล้างล้อ เพื่อให้ดินหลุดจากล้อให้หมด เป็นต้น	- โครงการกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้ง เพื่อให้ดินหลุดจากล้อให้ หมดก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.13)	- ไม่พบปัญหา
(7) ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ใน สภาพที่เหมาะสมอยู่เสมอ หากมีปัญหาต้องรีบแก้ไข เพื่อลดเขม่าหรือ ควันที่จะเกิดขึ้น	- โครงการมีการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมอยู่ เสมอ หากมีปัญหาโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไข เพื่อลดเขม่าหรือควันที่จะเกิดขึ้น	- ไม่พบปัญหา
(8) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราอยู่ที่ตกหล่นบริเวณปาก ทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ โดยในกรณีที่มีเศษ ดินเปื้อกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้ สะอาดโดยทันที	- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราอยู่ที่ตกหล่นบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.14)	- ไม่พบปัญหา
(9) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่ง วัสดุก่อสร้างให้มีมิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการร่ว งหล่นของวัสดุที่บรรทุก	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีมิดชิด ตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุก (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.15)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> (10) จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยเฉพาะ ในเขตชุมชนและในพื้นที่ก่อสร้าง ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดป้ายหลังรถว่า “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์) ” พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์สำหรับแจ้ง	- โครงการมีการติดป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยเฉพาะ ในเขตชุมชนและในพื้นที่ก่อสร้าง ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งมีการติดป้ายหลังรถว่า “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์)” พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์สำหรับแจ้ง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6)	- ไม่พบปัญหา
(11) ห้ามไม่ให้เผาขยะหรือเศษวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการมีการติดป้ายเตือนห้ามจุดไฟ และกำชับคนงานไม่ให้เผาขยะหรือเศษวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.16)	- ไม่พบปัญหา
(12) ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการ และผู้ได้รับผลกระทบ) หาข้อตกลงกันไม่ได้ ให้เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	- ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการ และผู้ได้รับผลกระทบ) หาข้อตกลงกันไม่ได้ โครงการจะดำเนินการเข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	- ไม่พบปัญหา
<b>มาตรการเฉพาะด้านรื้อฟื้น</b> (1) เตรียมน้ำไว้ให้เพียงพอขณะทำการรื้อฟื้นเพื่อให้สามารถฉีดพ่นเพื่อลดปริมาณฝุ่น	- โครงการมีการเตรียมน้ำไว้เพียงพอขณะทำการรื้อฟื้น สำหรับการฉีดพ่นเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองภายในโครงการ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการมีการรื้อฟื้นเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.17)	- ไม่พบปัญหา
(2) จัดให้มีรั้วทึบเป็นเมทัลชีท สูง 6.0 เมตร ล้อมโดยรอบพื้นที่รื้อฟื้น	- โครงการจัดให้มีรั้วทึบเป็นเมทัลชีท สูง 6.0 เมตร ล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการในช่วงรื้อฟื้น ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการมีการรื้อฟื้นเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.10)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> <b>มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</b> (1) ทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 1.0 x 2.0 เมตร แสดงระยะเวลาที่ใช้ ในการก่อสร้างและเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการ ก่อสร้าง เทศบาลนครหาดใหญ่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และรหัส บอกรายการควบคุมและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยติดไว้บริเวณ ที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน	- โครงการมีการติดตั้งป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 1.0 x 2.0 เมตร แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง ด้านต่าง ๆ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.18)	- ไม่พบปัญหา
<b>มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง</b> (1) จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียน เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการก่อสร้างโครงการ และระบบการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบ ระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือ ตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องระบุ ชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียนรวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อ ร้องเรียนดังกล่าว	- โครงการมีการจัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียน เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง โครงการ และระบบการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือ ตรวจสอบ พร้อมทั้งมีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ หากได้รับ ผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ ผู้ร้องเรียนสามารถเข้ามาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ภายใน โครงการได้โดยตรง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร และยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใด ๆ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.19)	- ไม่พบปัญหา
(2) จัดทำระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่นโดย ระบบสาเหตุและเวลา	- โครงการมีการจัดทำระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่นโดยระบบสาเหตุและ เวลา พร้อมทั้งมีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ หากได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างของโครงการ ผู้ร้องเรียนสามารถเข้ามาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ภายในโครงการได้ โดยตรง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร และยังไม่ได้รับเรื่อง ร้องเรียนใด ๆ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.19)	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> <b>มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ</b> (1) ติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือน ทุกวันที่มีการทำฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ และรายงานผลต่อเทศบาลนครหาดใหญ่	- โครงการมีการจัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ในการติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกค่าฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือน ทุกวันที่มีการทำฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ และรายงานผลต่อเทศบาลนครหาดใหญ่ (ภาคผนวกที่ 1)	- ไม่พบปัญหา
<b>มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</b> (1) การกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ภายในโครงการ ต้องปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด	- โครงการก่าชับบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) ในการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ภายในโครงการ ให้ทำการปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.20)	- ไม่พบปัญหา
(2) การผสมคอนกรีต การใส่ไม้ หรือการกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องจัดทำในพื้นที่ที่ได้คลุมด้วยผ้าคลุม หรือในห่อหุ้มหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม	- โครงการมีการจัดทำห่อหุ้มที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน สำหรับการผสมคอนกรีต การใส่ไม้ หรือการกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.21)	- ไม่พบปัญหา
(3) รมรงค้ให้คนงานก่อสร้างใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการกำหนดให้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) ก่าชับให้คนงานก่อสร้างใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.22)	- ไม่พบปัญหา
(4) จัดให้มีรถบรรทุกมารับกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างไปกำจัดเป็นประจำ	- โครงการจัดให้มีรถบรรทุกมารับกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างไปกำจัดเป็นประจำ	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> <b>มาตรการด้านการเดินและการใช้เครื่องจักร</b> (1) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างหินทรายเพื่อ ป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง	- โครงการกำหนดให้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) กำชับให้คนงานใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างหินทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่น ลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.15)	- ไม่พบปัญหา
(2) ต้องดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้ง กรณีหยุดใช้งาน	- โครงการกำหนดให้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) กำชับให้คนงานดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้ง กรณีหยุดใช้งาน	- ไม่พบปัญหา
(3) ใช้เครื่องจักร ได้แก่ เครื่องตัด/ตัดเหล็กที่ใช้ระบบไฟฟ้าแทน เครื่องจักรที่ใช้ น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง	- โครงการมีการใช้เครื่องจักร ได้แก่ เครื่องตัด/ตัดเหล็กที่ใช้ระบบไฟฟ้าแทนเครื่องจักรที่ใช้ น้ำมัน เป็นเชื้อเพลิง เพื่อลดมลพิษทางอากาศ	- ไม่พบปัญหา
(4) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งและ เครื่องจักรกลอื่นๆให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ	- โครงการมีการตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่ง และเครื่องจักรกลอื่น ๆ ให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศ	- ไม่พบปัญหา
(5) ควบคุมการขนส่งของรถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจะ มีการวางแผนให้รถขนส่งทยอยเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยไม่ ให้ รถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการพร้อมกันหลายคันเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการจราจรในขณะลำเลียงวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง	- โครงการกำหนดให้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) ควบคุมการขนส่งของรถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยมีการวางแผนให้รถขนส่งทยอยเข้าสู่ พื้นที่โครงการ โดยไม่ให้รถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการพร้อมกันหลายคัน เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการจราจรในขณะลำเลียงวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา
(6) มีการกวดขันเรื่องเวลาการขนย้ายเศษวัสดุ โดยจะให้มีการขน ย้ายในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบาง เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ	- โครงการมีการกวดขันเรื่องเวลาการขนย้ายเศษวัสดุ โดยกำหนดให้มีการขนย้ายในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบาง เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอก โครงการ	- ไม่พบปัญหา
(7) จัดให้มีรถรับส่งคนงานก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีรถรับส่งคนงานก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.23)	- ไม่พบปัญหา
<b>มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง</b> (1) ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการทำงานก่อสร้าง	- โครงการมีการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และได้รับการดูแล อย่างสม่ำเสมอในระหว่างการทำงานก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b>		
(2) จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรอง สำหรับการฉีดพรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น	- โครงการจัดให้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับการฉีดพรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือบริเวณที่ทำให้เกิด ฝุ่นอย่างเพียงพอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.17)	- ไม่พบปัญหา
(3) เลือกใช้รถขนส่งปูนผสมสำเร็จ แทนการผสมปูนในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการมีการเลือกใช้รถขนส่งปูนผสมสำเร็จ แทนการผสมปูนภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา
(4) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษวัสดุที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษวัสดุตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยทันที	- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษวัสดุที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณ ใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษวัสดุตกหล่นจะดำเนินการทำความสะอาดโดยทันที (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.14)	- ไม่พบปัญหา
<b>มาตรการด้านการกำจัดของเสีย</b>		
(1) กำชับผู้รับเหมามิให้เผาทำลายวัสดุมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมรณรงค์และติดป้าย “ห้ามจุดไฟห้ามเผาขยะมูลฝอยวัสดุ ก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง”	- โครงการกำหนดให้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) กำชับผู้รับเหมามิให้เผาทำลายวัสดุมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมรณรงค์และติดป้ายเตือนห้าม จุดไฟเผาขยะหรือเศษวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.16)	- ไม่พบปัญหา
<b>มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน</b>		
(1) เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่เปิดแล้วควร ปิดผ้าใบคลุมไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่เท่านั้น	- โครงการมีการเปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนอื่นที่เปิดแล้วจะทำการปิด ผ้าใบคลุมไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่เท่านั้น	- ไม่พบปัญหา
<b>มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง</b>		
(1) หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีตถ้าต้องทำต้องทำให้ผิวคอนกรีต เปียกก่อน	- โครงการกำหนดให้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) ควบคุมงานก่อสร้างโดยหลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ทั้งนี้หากมีการขุดผิวคอนกรีต จะมีการทำ ให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน	- ไม่พบปัญหา
(2) การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบ้น (Bund) และ ฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ	- โครงการมีการเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบ้น (Bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้น เสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.24)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b> (3) คลุมตัวอาคารก่อสร้างด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงของอาคาร และรอบอาคาร	- โครงการมีการคลุมตัวอาคารก่อสร้างด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงของอาคาร และรอบอาคาร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.44)	- ไม่พบปัญหา
<b>มาตรการเฉพาะด้านการขุดดิน</b> (1) ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน โดยขนส่งนอกเวลาเร่งด่วน และให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากมีการขนส่งในเวลากลางคืนต้องไม่เกินเวลา 20.00 น. ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี	- โครงการกำหนดให้การขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน มีการขนส่งนอกเวลาเร่งด่วน และให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากมีการขนส่งในเวลากลางคืนต้องไม่เกินเวลา 20.00 น. ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี	- ไม่พบปัญหา
(2) ล้างล้อรถบรรทุก ทุกครั้งที่นำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการมีการล้างล้อรถบรรทุก ทุกครั้งที่นำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.13)	- ไม่พบปัญหา
(3) ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ	- โครงการมีการปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	- ไม่พบปัญหา
(4) ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีถนนแห้ง	- โครงการมีการใช้น้ำฉีดพ่นถนน ในกรณีที่มีการขนส่งในช่วงหน้าแล้ง หรือกรณีถนนแห้ง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.5)	- ไม่พบปัญหา
(5) บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดินทรายหรือฝุ่นตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการกำหนดให้บริเวณปากทางเข้า-ออก ปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และทำการรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดินทรายหรือฝุ่นตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.25)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน</b> <b>มาตรการป้องกันและแก้ไข เรื่องเสียง</b> (1) จัดให้มีรั้วทึบเป็น เมทัลชีท สูง 6.0 เมตร โดยรอบของพื้นที่ที่รื้อพื้น	- โครงการจัดให้มีรั้วทึบเป็น เมทัลชีท สูง 6.0 เมตร โดยรอบของพื้นที่ที่รื้อพื้น (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.10)	- ไม่พบปัญหา
(2) จัดให้มีรั้วทึบชั่วคราวเมทัลชีท สูง 6.0 เมตร รอบขอบเขตพื้นที่โครงการ ช่วงงานฐานราก	- โครงการจัดให้มีรั้วทึบชั่วคราวเมทัลชีท สูง 6.0 เมตร รอบขอบเขตพื้นที่โครงการ ช่วงงานฐานราก (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.10)	- ไม่พบปัญหา
(3) จัดให้มีกำแพงกันเสียงชั่วคราวเป็นรั้วทึบเมทัลชีทสูง 3.0 เมตร โดยปิดตลอดแนวแต่ละชั้น ด้านทิศเหนือและทิศใต้ ช่วงงานขึ้นโครงสร้าง	- โครงการไม่มีการติดตั้งกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ (ย้ายไปตามชั้นที่ก่อสร้าง) แต่มีการจัดทำรั้ว Metal sheet ความสูง 6.0 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการทั้งด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกซึ่งสามารถช่วยลดระดับเสียงได้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.10)	- ไม่พบปัญหา
(4) ให้รื้อพื้นเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. (08.00-09.00 น. จะทำกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียง) ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หลังจากเวลา 17.00 น. เป็นต้นไปหากมีการรื้อพื้นเกินเวลาดังกล่าวโครงการจะทำกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียง และดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. โดยจะจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอรวมทั้งโครงการจะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และขออนุญาตไปยังเทศบาลนครหาดใหญ่ สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินการรื้อพื้น	- โครงการกำหนดให้มีการรื้อพื้นเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. (08.00-09.00 น. ทำกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียง) ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หลังจากเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป หากมีการรื้อพื้นเกินเวลาดังกล่าว โครงการจะทำกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียง และดำเนินการไม่เกิน 20.00 น. โดยจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.26) รวมทั้งทำการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และขออนุญาตไปยังเทศบาลนครหาดใหญ่ สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์โครงการจะหยุดดำเนินการรื้อพื้น	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)</b> (5) ให้ก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. (08.00-09.00 น. จะทำกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียง) ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หลังจาก เวลา 17.00น. เป็นต้นไป หากมีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าว โครงการจะทำกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียง โดยช่วงก่อสร้างจะทำการ เตะคอนกรีตฐานรากเท่านั้น และดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. โดยจะจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ รวมทั้งโครงการจะแจ้งให้ผู้ ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และขออนุญาตไปยังเทศบาลนครหาดใหญ่ สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุด นักชดถุกซ์โครงการจะหยุดดำเนินการก่อสร้าง	- โครงการกำหนดให้มีการก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. (08.00-09.00 น. ทำ กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียง) ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หลังจากเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป หากมี การก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าวโครงการจะทำกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียง โดยช่วงก่อสร้างจะทำการ เตะคอนกรีตฐานรากเท่านั้น และดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. โดยจะจัดให้มีแสงสว่างอย่าง เพียงพอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.26) รวมทั้งทำการแจ้งให้ผู้ ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน และขออนุญาตไปยังเทศบาลนครหาดใหญ่ สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุด นักชดถุกซ์โครงการจะหยุดดำเนินการก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา
(6) หากการรื้อพื้นและการก่อสร้างทำให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียง โครงการได้รับความเดือดร้อนจากเสียงที่เกิดจากการก่อสร้างผู้ได้รับ ผลกระทบสามารถแจ้งกับโครงการได้ตลอดเวลา และหากเสียงที่ เกิดขึ้นดังกล่าวทำให้แขกผู้เข้าพัก และเจ้าของสถานประกอบการ อาศัยอยู่ไม่ได้ ทำให้ขาดรายได้จากการดำเนินการ โครงการจะชดเชย รายได้ที่สูญเสียไปให้แก่เจ้าของสถานประกอบการ	- หากการรื้อพื้นและการก่อสร้างทำให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโครงการได้รับความเดือดร้อนจากเสียง ที่เกิดจากการก่อสร้างผู้ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งกับโครงการได้ตลอดเวลา และหากเสียงที่ เกิดขึ้นดังกล่าวทำให้แขกผู้เข้าพัก และเจ้าของสถานประกอบการ อาศัยอยู่ไม่ได้ ทำให้ขาด รายได้จากดำเนินการ โครงการจะชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปให้แก่เจ้าของสถานประกอบการ ทั้งนี้โครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใด ๆ	- ไม่พบปัญหา
(7) ในกรณีทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการ และผู้ได้รับผลกระทบ) หาข้อตกลงกันไม่ได้ ให้เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	- ในกรณีทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการ และผู้ได้รับผลกระทบ) หาข้อตกลงกันไม่ได้ จะดำเนินการ เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	- ไม่พบปัญหา
(8) เลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรมการตัด เจาะ เจียร หรือไส ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน	- โครงการมีการเลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรมการตัด เจาะ เจียร หรือไส ซึ่ง เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)</b>		
(9) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานครั้งคราว จะต้องให้มีการดับเครื่องหรือเบาคู่มือระหว่างการพัก	- โครงการมีการดับเครื่องอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานครั้งคราว หรือเบาคู่มือระหว่างการพัก	- ไม่พบปัญหา
(10) ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป	- โครงการกำหนดให้คนงานไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป	- ไม่พบปัญหา
(11) ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการรื้อฟื้น และก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งควรมีการหล่อลื่นให้เครื่องจักรทำงานได้ดี	- โครงการมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการรื้อฟื้น และก่อสร้างให้อยู่ใน สภาพดี และเหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งมีการหล่อลื่นให้เครื่องจักรทำงานได้ดีอยู่เสมอ	- ไม่พบปัญหา
(12) ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร	- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร	- ไม่พบปัญหา
(13) จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆให้หันไปทางทิศตะวันออกเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียง	- โครงการมีการจัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่าง ๆ ให้หันไปทางทิศตะวันออก เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียง	- ไม่พบปัญหา
(14) ไม่ทำกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน	- โครงการกำหนดให้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) กำชับคนงานไม่ให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน	- ไม่พบปัญหา
(15) กำหนดแผนงานรื้อฟื้นและก่อสร้างและวิธีการรื้อฟื้นและ ก่อสร้างที่เหมาะสม เช่น จัดให้เครื่องจักรกลที่มีเสียงดังทำงานในเวลา กลางวัน	- โครงการมีการกำหนดแผนงานและวิธีการรื้อฟื้นการก่อสร้างต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยจัดให้ เครื่องจักรกลที่มีเสียงดังทำงานในช่วงเวลากลางวัน	- ไม่พบปัญหา
(16) จัดหาอุปกรณ์กันเสียง เช่น Ear Plug หรือ Ear Muffs ให้แก่ คนงานก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และจำกัด ระยะเวลาทำงานที่สัมผัสกับ ระดับ เสียงตาม ประกาศ กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 2 เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549	- โครงการมีการจัดหาอุปกรณ์กันเสียง เช่น Ear Plug ให้แก่คนงานก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณที่ ก่อให้เกิดเสียงดัง ทั้งนี้โครงการมีการจำกัดระยะเวลาทำงานที่คนงานสัมผัสกับระดับเสียงตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 2 เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ฅ7.27)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)</b>		
(17) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร / ชั่วโมง โดยติดป้ายหลังรถว่า “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โปรตแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์)”	- โครงการมีการติดป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยเฉพาะ ในเขตชุมชนและในพื้นที่ก่อสร้าง ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งมีการติดป้ายหลังรถว่า “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โปรตแจ้ง (ระบุเบอร์ โทรศัพท์)” พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์สำหรับแจ้ง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6)	- ไม่พบปัญหา
(18) จัดให้มีวิศวกรคอยตรวจสอบและควบคุมงานรื้อพื้นและ ก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด	- โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยตรวจสอบ และควบคุมงานรื้อพื้นและก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ เกิดผลกระทบน้อยที่สุด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.8)	- ไม่พบปัญหา
(19) ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการรื้อพื้นและ ก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับรับเรื่องร้องเรียน และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการรื้อพื้นและก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีการ สอบถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข ปัญหา	- โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการรื้อพื้นและก่อสร้างโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.18) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบพร้อมระบุสถานที่ สำหรับรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการรื้อพื้นและก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีการ สอบถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา	- ไม่พบปัญหา
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไข เรื่องความสั่นสะเทือน</b>		
(1) ใช้เสาเข็มเจาะแทนการตอกเสาเข็มเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่ จะเป็นอันตรายต่ออาคารข้างเคียง	- โครงการมีการใช้เสาเข็มเจาะแทนการตอกเสาเข็ม เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่จะเป็นอันตรายต่อ อาคารข้างเคียง	- ไม่พบปัญหา
(2) จัดลำดับการเจาะเสาเข็มโดยการเจาะเสาเข็มด้านใกล้อาคาร ข้างเคียง ก่อนไปหาด้านที่ไม่มีอาคาร	- โครงการมีการจัดลำดับการเจาะเสาเข็ม โดยการเจาะเสาเข็มด้านใกล้อาคารข้างเคียง ก่อนไปหา ด้านที่ไม่มีอาคาร	- ไม่พบปัญหา
(3) ใช้เสาเข็มพืด (Sheet pile) เพื่อแก้ปัญหาเสถียรภาพของผนัง ด้านข้าง	- โครงการไม่มีการทำตอกเข็มพืด (Sheet pile) และค้ำยันเหล็ก (Steel bracing) ในช่วงที่ทำ ฐานราก ชั้นใต้ดิน เนื่องจากโครงการได้มีการประเมินสภาพดินโดยเจ้าหน้าที่วิศวกรรม พบว่าดิน มีสภาพที่ดี จึงไม่มีการทำ Protection ป้องกันการพังทลายของดิน และมีการเปิดหน้าดินแบบ open cut สำหรับการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ ถึงบำบัดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ ใช้เทคนิคการจมบ่อใต้ดิน (Caisson sinking technique)	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)</b>		
(4) โครงการจะทำการเคลื่อนย้ายดินที่ปนกับสารละลายเบนโทไนท์ไปกองไว้ที่ดินภายนอกโครงการโฉนดที่ดินเลขที่ 297335 เลขที่ดิน 6 โดยจัดให้มีแนวกันชนอยู่ห่างจากขอบเขตที่ดิน 10 เมตร	- โครงการไม่มีการเคลื่อนย้ายดินที่ปนกับสารละลายเบนโทไนท์ไปกองไว้ที่ดินภายนอกโครงการโฉนดที่ดินเลขที่ 297335 เลขที่ดิน 6	- ไม่พบปัญหา
(5) สำรวจและถ่ายภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างก่อนการดำเนินการก่อสร้างและระยะก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากมีข้อร้องเรียนว่าอาคารได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าสำรวจและถ่ายภาพอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างก่อนการดำเนินการก่อสร้าง และระยะก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากมีข้อร้องเรียนว่าอาคารได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.29)	- ไม่พบปัญหา
(6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ โดยต้องแจ้งกำหนดการเจาะเสาเข็ม ระบุวัน เวลาให้ชัดเจน รวมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อโครงการได้	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ โดยแจ้งกำหนดการเจาะเสาเข็ม ระบุวัน เวลาชัดเจน รวมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อโครงการได้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.30)	- ไม่พบปัญหา
(7) จัดให้มีวิศวกรคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อข้างเคียงให้น้อยที่สุด	- โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อข้างเคียงให้น้อยที่สุด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.28)	- ไม่พบปัญหา
(8) อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนให้กระทำเฉพาะเวลากลางวันของวันธรรมดา และงดกระทำการดังกล่าวในเวลากลางคืน	- โครงการกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนเฉพาะเวลากลางวันของวันธรรมดา และงดกระทำการดังกล่าวในเวลากลางคืน	- ไม่พบปัญหา
(9) ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งควรมีการหล่อลื่นให้เครื่องจักรทำงานได้ดี	- โครงการมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี และเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งมีการหล่อลื่นให้เครื่องจักรทำงานได้ดี	- ไม่พบปัญหา
(10) หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนในระดับสูงพร้อมกัน	- โครงการกำชับคนงานให้หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนในระดับสูงพร้อมกัน	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)</b>		
(11) ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดความสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร	- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดความสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร	- ไม่พบปัญหา
(12) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยติดป้ายหลังรถว่า "หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์) "	- โครงการมีการติดป้ายจำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยเฉพาะ ในเขตชุมชนและในพื้นที่ก่อสร้าง ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งมีการติดป้ายหลังรถว่า "หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์)" พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์สำหรับแจ้ง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6)	- ไม่พบปัญหา
(13) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน	- โครงการมีการหลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วน และช่วงเวลากลางคืน	- ไม่พบปัญหา
(14) จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น	- โครงการจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นบริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ ผู้ร้องเรียนสามารถเข้ามาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ภายในโครงการได้โดยตรง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร และยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใด ๆ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.19)	- ไม่พบปัญหา
(15) โครงการจะมีการตรวจสอบอาคารข้างเคียงก่อนก่อสร้างกรณีที่มีการก่อสร้างของโครงการก่อให้เกิดความเสียหายจากความสั่นสะเทือน โดยโครงการจัดให้มีการخذค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากโครงการ และโครงการจะทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม กรณีมีบุคคลใดได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการจะดำเนินการเข้าไปแก้ไข และให้ความช่วยเหลือทันที	- โครงการมีการตรวจสอบอาคารข้างเคียงก่อนก่อสร้างกรณีที่การก่อสร้างของโครงการก่อให้เกิดความเสียหายจากความสั่นสะเทือน โดยโครงการจัดให้มีการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการ และโครงการจะทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม กรณีมีบุคคลใดได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการจะดำเนินการเข้าไปแก้ไข และให้ความช่วยเหลือทันที ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใด ๆ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.29)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1.6 ทรัพยากรน้ำ</b>	-	-
<b>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</b> <b>2.1 นิเวศวิทยาทางบก</b> (1) ไม่เดิมที่มีอยู่ในโครงการจะดำเนินการพร้อมขั้นตอนการ เตรียมพื้นที่โดยจะทำการล้อมย้ายไม้ยืนต้นเดิมเคลื่อนย้ายเพื่อนำไป อนุบาลไว้บนโฉนดที่ดินเลขที่ 297335 เลขที่ดิน 6	- ในช่วงก่อนการก่อสร้างบริเวณพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นที่โล่ง ไม่มีพื้นที่สีเขียวจึงไม่มีการล้อม ย้ายไม้ยืนต้นเดิมเคลื่อนย้ายเพื่อนำไปอนุบาลไว้บนโฉนดที่ดินดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา
<b>2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ</b>	-	-
<b>3. ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b> <b>3.1 การใช้น้ำ</b> (1) ธารงศ์ให้คนงานมีการใช้น้ำอย่างประหยัด	- โครงการกำหนดให้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) กำชับให้คนงานก่อสร้างใช้น้ำอย่างประหยัด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.22)	- ไม่พบปัญหา
(2) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรอง ขนาด 16.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถังสำหรับพื้นที่ก่อสร้าง และโครงการจะจัดให้มีบ่อปูนซีเมนต์ ชั่วคราว มีปริมาตร 20.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ สำหรับ บ้านพักคนงาน	- ปัจจุบันโครงการไม่ได้จัดให้มีแคมป์บ้านพักคนงาน ทั้งนี้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) มีการเช่าบ้าน 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง สำหรับให้คนงานพัก อาศัยชั่วคราว ทั้งนี้ในอนาคตเมื่อมีจำนวนคนงานเพิ่มขึ้น โครงการมีแผนจะจัดทำแคมป์บ้านพัก คนงาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.31)	- ไม่พบปัญหา
(3) จัดเตรียมกระบะสำหรับล้างอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อให้สามารถ ล้างอุปกรณ์ได้ในปริมาณมาก โดยไม่ปล่อยน้ำทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์	- โครงการมีการจัดเตรียมกระบะสำหรับล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถล้างอุปกรณ์ได้ใน ปริมาณมาก โดยไม่ปล่อยน้ำทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์	- ไม่พบปัญหา
<b>3.2 การจัดการน้ำเสียสิ่งปฏิกูล</b> (1) จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอ จำนวน 20 ห้อง ในพื้นที่ก่อสร้าง และจำนวน 10 ห้อง บริเวณบ้านพักคนงาน	- โครงการจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอ จำนวน 2 ห้อง ในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคนงานในปัจจุบัน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.32) โดยปัจจุบัน โครงการไม่ได้จัดให้มีแคมป์บ้านพักคนงาน ทั้งนี้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) มีการเช่าบ้าน 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง สำหรับให้คนงานพัก อาศัยชั่วคราว ทั้งนี้ในอนาคตเมื่อมีจำนวนคนงานเพิ่มขึ้น โครงการมีแผนจะจัดทำแคมป์บ้านพัก คนงาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.31)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)</b> (2) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูประบบผสมชนิดกรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวดักกลาง จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 2.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในพื้นที่ก่อสร้าง น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการ จากนั้นระบายออกสู่ท่อระบายน้ำตามถนนส่วนบุคคล และออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะประโยชน์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ตอนควบคุม 1010 ตอนคลองหะ-ควนหิน (ถนนกาญจนวนิช) ต่อไป	- โครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูประบบผสมชนิดกรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวดักกลาง จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในพื้นที่ก่อสร้าง น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการ จากนั้นระบายออกสู่ท่อระบายน้ำตามถนนส่วนบุคคล และออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะประโยชน์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ตอนควบคุม 1010 ตอนคลองหะ-ควนหิน (ถนนกาญจนวนิช) ต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.33)	- ไม่พบปัญหา
(3) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 20.00 ลูกบาศก์เมตร บริเวณบ้านพักคนงาน น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป โดยปัจจุบันโครงการไม่ได้จัดให้มีแคมป์บ้านพักคนงาน ทั้งนี้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) มีการเช่าบ้าน 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง สำหรับให้คนงานพักอาศัยชั่วคราว ทั้งนี้ในอนาคตเมื่อมีจำนวนคนงานเพิ่มขึ้น โครงการมีแผนจะจัดทำแคมป์บ้านพักคนงาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.31)	- โครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุดสามารถรองรับน้ำเสียได้ 20.00 ลูกบาศก์เมตร บริเวณบ้านพักคนงาน น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป โดยปัจจุบันโครงการไม่ได้จัดให้มีแคมป์บ้านพักคนงาน ทั้งนี้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) มีการเช่าบ้าน 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง สำหรับให้คนงานพักอาศัยชั่วคราว ทั้งนี้ในอนาคตเมื่อมีจำนวนคนงานเพิ่มขึ้น โครงการมีแผนจะจัดทำแคมป์บ้านพักคนงาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.31)	- ไม่พบปัญหา
(4) จัดให้มีคนงานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ หากน้ำโสโครกในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเต็มจะต้องติดต่อรถสูบล้างไปกำจัดต่อไป	- โครงการจัดให้มีคนงานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ หากน้ำโสโครกในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเต็ม โครงการจะดำเนินการติดต่อรถสูบล้างไปกำจัดต่อไป	- ไม่พบปัญหา
(5) จัดให้มีคนงานคอยดูแลทำความสะอาดห้องส้วมเป็นประจำ และกำชับให้คนงานรักษาความสะอาดบริเวณห้องส้วม เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแลทำความสะอาดห้องส้วมเป็นประจำ และกำชับให้คนงานรักษาความสะอาดบริเวณห้องส้วม เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง ต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.34)	- ไม่พบปัญหา
(6) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องให้รถสูบล้างไปกำจัดออกจากถังบำบัดน้ำเสียให้หมด และปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อย	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร จึงยังไม่มีกิจกรรมดังกล่าว	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระบกก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม</b> (1) จัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร, 0.40 เมตร และ 0.50 เมตร ที่มีบ่อพักเป็นระยะๆ โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อดักขยะ/ดักตะกอน จำนวน 1 บ่อ มีปริมาตร 122.46 ลูกบาศก์เมตร สำหรับดักตะกอนดิน กรวดทราย และเศษขยะ ก่อนจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำ ตามแนวถนนส่วนบุคคล และออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะประโยชน์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ตอนควบคุม 1010 ตอนคลองหะ-ควนหิน (ถนนกาญจนวนิช) ต่อไป	- โครงการมีการจัดทำท่อระบายน้ำชั่วคราว โดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อพัก และจัดให้มีการสูบน้ำออกจากบ่อดักก่อนจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำ ตามแนวถนนส่วนบุคคล และออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะประโยชน์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ตอนควบคุม 1010 ตอนคลองหะ-ควนหิน (ถนนกาญจนวนิช) ต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2)	- ไม่พบปัญหา
(2) ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อดักเป็นประจำทุกสัปดาห์	- โครงการกำหนดให้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินอยู่เสมอ หากพบว่าปริมาณมากจะทำการขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อดัก	- ไม่พบปัญหา
(3) จัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้เศษดิน เศษขยะ หรือเศษวัสดุก่อสร้าง อุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ำ	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้เศษดิน เศษขยะ หรือเศษวัสดุก่อสร้าง อุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ำ	- ไม่พบปัญหา
<b>3.4 การจัดการมูลฝอย</b> (1) ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย กับคนงานก่อสร้าง	- โครงการกำหนดให้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย กับคนงานก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา
(2) กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเศษวัสดุจากการก่อสร้าง โดยเศษไม้ และกระเบื้องหลังคา จะถูกรวบรวมเพื่อนำไปใช้ในโครงการอื่นต่อไป สำหรับเศษคอนกรีต เศษอิฐ เศษกระเบื้องเซรามิก และยิปซัมบอร์ด โครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการขนย้ายไปใช้ปรับพื้นที่ภายนอกโครงการ ส่วนเศษเหล็กจะขายให้กับคนรับซื้อของเก่า	- โครงการกำหนดให้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเศษวัสดุจากการก่อสร้าง โดยเศษไม้ และกระเบื้องหลังคา จะถูกรวบรวมเพื่อนำไปใช้ในโครงการอื่นต่อไป สำหรับเศษคอนกรีต เศษอิฐ เศษกระเบื้องเซรามิก และยิปซัมบอร์ด โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการขนย้ายไปใช้ปรับพื้นที่ภายนอกโครงการ ส่วนเศษเหล็กทำการขายให้กับคนรับซื้อของเก่า	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)</b> (3) จัดให้มีที่พักขยะรวมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งภายในมีถังขยะ ขนาด 240 ลิตร จำนวน 9 ถัง แยกเป็นถังขยะอินทรีย์ จำนวน 2 ถัง ถังขยะรีไซเคิล จำนวน 4 ถัง และถังขยะทั่วไป ถังขยะอันตรายและ ถังขยะติดเชื้อ อย่างละ 1 ถัง สำหรับบ้านพักคนงานจัดให้มีถังขยะ ขนาด 240 ลิตร จำนวน 13 ถัง แยกเป็นถังขยะอินทรีย์ จำนวน 3 ถัง ถังขยะรีไซเคิล จำนวน 7 ถัง ขยะทั่วไป ถังขยะอันตราย และถังขยะติดเชื้อ อย่างละ 1 ถัง	- โครงการจัดให้มีที่พักขยะรวมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งภายในมีถังขยะขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง ได้แก่ ถังขยะรีไซเคิล จำนวน 1 ถัง และถังขยะอินทรีย์ จำนวน 1 ถัง พร้อมทั้งจัดให้มี ตะแกรงสำหรับใส่ขยะแบ่งเป็นขยะแต่ละประเภท ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคนงานภายในโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.35)	- ไม่พบปัญหา
(4) การจัดการมูลฝอยรีไซเคิล โครงการจะรวบรวมขยะใส่ถุงขยะ สีเหลือง และนำไปใส่ในถังขยะรีไซเคิลที่มีสีเหลือง มีฝาปิดมิดชิดและมีข้อความระบุข้างถังว่าเป็น "ถังขยะรีไซเคิล" จากนั้นผู้รับเหมาจะ นำไปขายให้กับคนรับซื้อของเก่า สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	- โครงการมีการจัดการมูลฝอยรีไซเคิล โดยรวบรวมขยะใส่ถุงขยะ และนำไปใส่ในถังขยะรีไซเคิลที่มีสีเหลือง มีฝาปิดมิดชิดจากนั้นรถเก็บขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่จะดำเนินการเข้ามาเก็บขน ขยะภายในพื้นที่โครงการ และไปกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไป	- ไม่พบปัญหา
(5) มูลฝอยติดเชื้อ จะรวบรวมใส่ถุงแดง โดยเก็บรวบรวมใส่ถุง ขยะ 2 ชั้น และทำลายเชื้อเบื้องต้นโดยสารฆ่าเชื้อ (สารโซเดียมไฮโป คลอไรต์ 5% หรือแอลกอฮอล์ 70%) แล้วมัดปากถุงให้แน่นและนำไป รวบรวมไว้ที่ถังขยะติดเชื้อที่มีสีแดง มีฝาปิดมิดชิด และมีข้อความระบุ ข้างถังว่าเป็น "ถังขยะติดเชื้อ" จากนั้น โครงการจะขอความ อนุเคราะห์ให้เทศบาลนครหาดใหญ่รับไปกำจัดเช่นเดียวกับขยะทั่วไป ทั้งนี้เทศบาลนครหาดใหญ่จะดำเนินการเก็บขนขยะภายในพื้นที่ โครงการทุกวัน	- โครงการไม่มีถังมูลฝอยติดเชื้อ แต่จัดให้มีที่พักขยะรวมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งภายในมีถังขยะ ขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง ได้แก่ ถังขยะรีไซเคิล จำนวน 1 ถัง และถังขยะอินทรีย์ จำนวน 1 ถัง พร้อมทั้งจัดให้มีตะแกรงสำหรับใส่ขยะแบ่งเป็นขยะแต่ละประเภท ซึ่งเพียงพอต่อจำนวน คนงานภายในโครงการ จากนั้นรถเก็บขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่จะดำเนินการเข้ามาเก็บขน ขยะภายในพื้นที่โครงการ และไปกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.35)	- ไม่พบปัญหา
(6) ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	- โครงการมีการตรวจสอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	- ไม่พบปัญหา
(7) กำชับคนงานก่อสร้างให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงภาชนะรองรับที่ได้ จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการกำชับคนงานก่อสร้างให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)</b>		
(8) คัดแยกขยะที่สามารถนำมาขาย เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด	- โครงการมีการคัดแยกขยะที่สามารถนำมาขาย เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด	- ไม่พบปัญหา
(9) ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ โดยติดตั้งป้ายแยกประเภทของขยะไว้ที่ถังขยะให้ชัดเจน	- โครงการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ โดยติดตั้งป้ายแยกประเภทของขยะไว้ที่ถังขยะให้ชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.40)	- ไม่พบปัญหา
(10) รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่	- โครงการมีการรวบรวมมูลฝอย หรือเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่	- ไม่พบปัญหา
(11) สำรวจปริมาณมูลฝอย เมื่อพบว่าปริมาณมากขึ้นต้องเพิ่มจำนวนถังรองรับมูลฝอย	- โครงการมีการสำรวจปริมาณมูลฝอยอยู่เสมอ หากพบว่าปริมาณมากขึ้น จะดำเนินการเพิ่มจำนวนถังรองรับมูลฝอย	- ไม่พบปัญหา
(12) กำจัดให้สุจริตและคนงานก่อสร้างทำความสะอาดที่พัก และสถานที่ก่อสร้าง	- โครงการกำจัดให้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) และคนงานก่อสร้างทำความสะอาดที่พักและสถานที่ก่อสร้างให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ ตลอดระยะการก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา
<b>3.5 พลังงานและไฟฟ้า</b>		
(1) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆแบบประหยัดพลังงาน	- โครงการมีการเลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆแบบประหยัดพลังงาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.26)	- ไม่พบปัญหา
(2) การติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าต้องถูกต้องตามมาตรฐาน	- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ และการจ่ายไฟฟ้าถูกต้องตามมาตรฐาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ. 7.36)	- ไม่พบปัญหา
(3) กำจัดให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- โครงการมีการกำจัดให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.37)	- ไม่พบปัญหา
<b>3.6 การจราจร</b>		
(1) จัดทำป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า - ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- โครงการมีการจัดทำป้ายชื่อโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.18) และป้ายลูกศรแสดงทิศทางการเข้า - ออกโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.38) สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3.6 การจราจร (ต่อ)</b>		
(2) ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับ รถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและให้ขับรถ ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- โครงการมีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจราจรทางบกและให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- ไม่พบปัญหา
(3) จัดทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวก ให้กับรถยนต์ที่สัญจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ตอน ควบคุม 1010 ตอนคลองหะ-ควนหิน (ถนนกาญจนวนิช) และ รถบรรทุกที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ ตั้งแต่แยกทางเข้าออกศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จนถึงทางเข้า - ออกโครงการ ให้สามารถเข้า - ออกโครงการได้ โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจร โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนน สาธารณะเป็นหลัก (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.39)	- โครงการจัดให้มีทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกให้กับรถยนต์ที่ สัญจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ตอนควบคุม 1010 ตอนคลองหะ-ควนหิน (ถนน กาญจนวนิช) และรถบรรทุกที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ ตั้งแต่แยกทางเข้าออกศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จนถึงทางเข้า - ออกโครงการ ให้สามารถเข้า - ออกโครงการได้ โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจร โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนน สาธารณะเป็นหลัก (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.39)	- ไม่พบปัญหา
(4) ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายการจราจร ชั่วคราวบริเวณทางเข้า - ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่าง ชัดเจนทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน	- โครงการมีการติดตั้งสัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.41) และป้าย การจราจรชั่วคราวบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.42) เพื่อให้สามารถ มองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน	- ไม่พบปัญหา
(5) จัดพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการให้ เพียงพอ เพื่อเป็นที่จอดรถสำหรับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถรับ - ส่งคนงานก่อสร้าง	- โครงการจัดพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุก (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.43) ไว้ภายในพื้นที่โครงการ อย่างเพียงพอ เพื่อเป็นที่จอดรถสำหรับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถรับ - ส่งคนงานก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.23)	- ไม่พบปัญหา
(6) ห้ามจอดรถเพื่อรอขนส่งดิน ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือรับ - ส่ง คนงานบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ตอนควบคุม 1010 ตอน คลองหะ-ควนหิน (ถนนกาญจนวนิช) และถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ	- โครงการกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ให้ดูแลไม่ให้มีการจอดรถเพื่อรอขนส่งดิน ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือรับ - ส่งคนงานบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ตอนควบคุม 1010 ตอนคลองหะ-ควนหิน (ถนนกาญจนวนิช) และถนนสาธารณะอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.39)	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3.6 การจราจร (ต่อ)</b>		
(7) ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่างๆ ของบริษัท ที่นำมาใช้งานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่าง ๆ ของบริษัทที่นำมาใช้งาน ก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุด บกพร่องขณะใช้งาน	- ไม่พบปัญหา
(8) จัดการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่งดินโดยใช้น้ำฉีด ก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น ละอองจากรถบรรทุก	- โครงการมีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่งดิน โดยใช้น้ำฉีดก่อนออกจากพื้นที่โครงการ ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.13)	- ไม่พบปัญหา
(9) น้ำที่เกิดจากการล้างล้อโครงการระบายน้ำชั่วคราว เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อตกขยะ/ตกตะกอน จำนวน 1 บ่อ มีปริมาตร 122.46 ลูกบาศก์เมตร สำหรับตกตะกอนดิน กรวด ทราย และเศษ ขยะ ก่อนจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำตามแนวนนส่วนบุคคล และ ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะประโยชน์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ตอนควบคุม 1010 ตอนคลองหะ-ควนหิน(ถนนกาญจนวนิช) ต่อไป	- โครงการมีการจัดทำท่อระบายน้ำชั่วคราว โดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อพัก และจัดให้มีการสูบน้ำออกจากบ่อพักก่อนจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำ ตามแนวนนส่วนบุคคล และออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะประโยชน์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407 ตอนควบคุม 1010 ตอนคลองหะ-ควนหิน (ถนนกาญจนวนิช) ต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.2)	- ไม่พบปัญหา
(10) ให้ใช้ผ้าคลุมที่มิดชิด สำหรับรถบรรทุกดิน หิน ทราย เพื่อ ป้องกันไม่ให้ฝุ่นปลิวออกมาจากรถบรรทุกได้	- โครงการกำหนดให้รถบรรทุกดิน หิน ทราย ใช้ผ้าคลุมที่มิดชิดปิดคลุมบริเวณท้ายรถขนส่ง เพื่อ ป้องกันไม่ให้ฝุ่นปลิวออกมาจากรถบรรทุกได้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.15)	- ไม่พบปัญหา
(11) จัดการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรตามรูปแบบ และแนวทางการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณสำหรับการก่อสร้าง โครงการ	- โครงการมีการติดตั้งเครื่องหมาย และสัญญาณจราจรตามรูปแบบและแนวทางการติดตั้ง เครื่องหมายและสัญญาณสำหรับการก่อสร้างโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.42)	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระบะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3.6 การจราจร (ต่อ)</b> (12) โครงการจะกำหนดเวลาของรถขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยระยะเวลาการขนส่งในช่วงเวลา 09.00-15.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยโครงการจะหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช่น ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 15.00-19.00 น. ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานจราจรของสถานีตำรวจนครหลวงหลังจากเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป หากมีความจำเป็นต้องมีการขนส่งในช่วงทำฐานราก เช่น รถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นต้น จะดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. โดยจะจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ รวมทั้งโครงการจะแจ้งให้ผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และขออนุญาตไปยังเจ้าพนักงานจราจร สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินการขนส่งวัสดุก่อสร้างเช่นกัน	- โครงการมีการกำหนดเวลาของรถขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยระยะเวลาการขนส่งในช่วงเวลา 09.00-15.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช่น ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 15.00-19.00 น. ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานจราจรของสถานีตำรวจนครหลวงหลังจากเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป หากมีความจำเป็นต้องมีการขนส่งในช่วงทำฐานราก เช่น รถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นต้น จะดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. โดยจะจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.26) รวมทั้งโครงการได้ทำการแจ้งให้ผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และขออนุญาตไปยังเจ้าพนักงานจราจร สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์มีการหยุดดำเนินการขนส่งวัสดุก่อสร้างเช่นกัน	- ไม่พบปัญหา
<b>3.7 การระบายอากาศ</b> <b>4. ผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต</b> <b>มาตรการป้องกันและแก้ไข ด้านผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน</b> (1) กำชับผู้รับเหมาก่อสร้างต้องกำหนดกฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญ และปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ที่พักอาศัยในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง หากคนงานประพฤติผิดต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษหรือถึงขั้นไล่ออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	-  - โครงการกำหนดให้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) กำหนดกฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญ และปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้ที่พักอาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง หากคนงานประพฤติผิดจะมีการว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษหรือถึงขั้นไล่ออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.45)	-

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b>		
(2) จัดให้มีหัวหน้าคนงานสำหรับควบคุมงานก่อสร้างไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนโดยรอบ	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานสำหรับควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนโดยรอบ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.46)	- ไม่พบปัญหา
(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงก่อนดำเนินการก่อสร้าง และตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกๆ 1 ครั้ง/สัปดาห์ และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงก่อนดำเนินการก่อสร้าง และตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกๆ 1 ครั้ง/สัปดาห์ และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้โครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใดๆ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.30)	- ไม่พบปัญหา
(4) หากเกิดความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงจากการก่อสร้าง โครงการ/ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไข	- หากเกิดความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงจากการก่อสร้าง โครงการและบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) จะดำเนินการรับผิดชอบในการแก้ไขทันที ทั้งนี้โครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใดๆ	- ไม่พบปัญหา
(5) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานผู้อยู่ข้างเคียงโครงการตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อป้องกันความขัดแย้ง	- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานผู้อยู่ข้างเคียงโครงการตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อป้องกันความขัดแย้ง	- ไม่พบปัญหา
(6) สนับสนุนสิ่งของในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เป็นต้น และกิจกรรมทางศาสนาได้แก่ กิจกรรมทอดผ้าป่า ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา ถวายทานต่างๆ เป็นต้น	- โครงการมีการสนับสนุนสิ่งของในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง โดยการบริจาค มอบโต๊ะมัสยิดให้กับชุมชนพื้นที่ข้างเคียง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.58)	- ไม่พบปัญหา
(7) โครงการจะนำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงก่อสร้าง ไปกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ รวมทั้งควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	- โครงการนำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงก่อสร้าง ไปกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ รวมทั้งควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระบกก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b> <b>มาตรการป้องกันและแก้ไข ด้านผลกระทบด้านเชื้อชาติ</b> (1) พิจารณาเลือกคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ เข้ามาทำงานในโครงการ เพื่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน และป้องกัน ปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชน	- โครงการมีการพิจารณาเลือกคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาทำงานใน โครงการ เพื่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน และป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับ ชุมชน	- ไม่พบปัญหา
(2) กรณีที่มีแรงงานต่างด้าว เลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่าง ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานต่างด้าว และมีการขึ้นทะเบียนแรงงาน ต่างด้าวเพื่อให้ตรวจสอบประวัติคนงานได้	- โครงการมีการเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานต่างด้าว และมีการ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อให้ตรวจสอบประวัติคนงานได้	- ไม่พบปัญหา
(3) ควบคุมคนงานก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และกำหนด รูปแบบสีเสื้อผ้าชุดปฏิบัติงานก่อสร้างของคนงานให้อยู่ในรูปแบบ เดียวกัน	- โครงการมีการควบคุมคนงานก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และกำหนดรูปแบบสีเสื้อผ้าชุด ปฏิบัติงานก่อสร้างของคนงานให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.47)	- ไม่พบปัญหา
<b>4.2 การสาธารณสุข</b> <b>1. โรคระบบทางเดินหายใจ</b> (1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ระบุในหัวข้อ 1.4 เรื่องคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด		- ไม่พบปัญหา
<b>2. โรคที่สัตว์และแมลงเป็นพาหะนำโรค</b> (1) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน	- โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน	
(2) จัดหาน้ำดื่ม น้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดขยะ น้ำเสีย สิ่ง ปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่ง เพาะพันธุ์โรค	- โครงการมีการจัดหาน้ำดื่ม (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.48) น้ำใช้ ระบบรวบรวม และกำจัดขยะ น้ำเสีย สิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคต่าง ๆ	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4.2 การสาธารณสุข</b>		
(3) ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พัก ห้องส้วม และห้องอาบน้ำอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการมีการดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พัก ห้องส้วม และห้องอาบน้ำอย่างสม่ำเสมอ	- ไม่พบปัญหา
(4) ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือแหล่งเชื้อโรคต่างๆ	- โครงการมีการดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือแหล่งเชื้อโรคต่าง ๆ	- ไม่พบปัญหา
(5) ฉีดพ่นยากำจัดยุง แมลงสาบ แมลงวันและแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม	- โครงการจะทำการฉีดพ่นยากำจัดยุง แมลงสาบ แมลงวันและแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม คนงาน เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือแหล่งเชื้อโรคต่าง ๆ	- ไม่พบปัญหา
<b>3. โรคเครียด</b>		
(1) จัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดให้คนงาน	- โครงการมีการจัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดให้คนงาน	- ไม่พบปัญหา
(2) แบ่งเวลาการทำงานและการพักผ่อนให้มีความเหมาะสม	- โครงการมีการแบ่งเวลาการทำงานและการพักผ่อนให้มีความเหมาะสม	- ไม่พบปัญหา
(3) วางมาตรการกับดูแลและควบคุมคนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ เช่น - ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาการลักขโมย ทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเอง หรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง - กำหนดเวลาเข้า-ออก บ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. และต้องมีการเซ็นชื่อเข้า-ออกบ้านพัก - บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ - มีผู้จัดการแคมป์ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ตรวจสอบผู้พักอาศัยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	- โครงการมีการวางมาตรการดูแล และควบคุมคนงานไม่ให้เกิดการรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ โดยมีการติดป้ายกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ซึ่งรายละเอียดตามที่มาตรการกำหนด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.45)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิดกฎหมายและมียาเสพติด ในบริเวณบ้านพักคนงาน</li> <li>- ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย</li> <li>- หากคนงานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือทำผิดกฎหมาย บริษัท ผู้รับเหมาจะต้องลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</li> </ul>		
<b>4. อุบัติเหตุ</b> (1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหัวข้อ 4.3 เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 4.3 เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา
<b>5. โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19</b> (1) พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	- โครงการมีการเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานต่างด้าว และมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อให้ตรวจสอบประวัติคนงานได้	- ไม่พบปัญหา
(2) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน	- โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน	- ไม่พบปัญหา
(3) ให้คนงานสวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะที่กำลังทำงาน ก่อสร้าง หรืออยู่ในสถานที่แออัด	- โครงการมีการกำชับให้คนงานสวมใส่หน้ากากอนามัย ในขณะที่กำลังทำงานก่อสร้าง หรืออยู่ในสถานที่แออัด เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการติดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.49)	- ไม่พบปัญหา
(4) ประชาสัมพันธ์ให้คนงาน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์	- โครงการมีการกำชับให้คนงาน ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.49)	- ไม่พบปัญหา
(5) ประชาสัมพันธ์ให้คนงานใช้กระดาษทิชชูหรือข้อพับตรงข้อศอกด้านในปิดปากและจมูกขณะไอหรือจาม	- โครงการมีการกำชับให้คนงานใช้กระดาษทิชชู หรือข้อพับตรงข้อศอกด้านในปิดปากและจมูกขณะไอหรือจาม (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.49)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)</b>		
(6) ประชาสัมพันธ์ให้คนงานหลีกเลี่ยงการพบปะใกล้ชิด (ระยะ 1 เมตรหรือ 3 ฟุต) กับคนที่ไม่สบาย	- โครงการมีการกำชับให้คนงานหลีกเลี่ยงการพบปะใกล้ชิด (ระยะ 1 เมตรหรือ 3 ฟุต) กับคนที่ไม่สบาย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.49)	- ไม่พบปัญหา
(7) จัดให้มีเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ถึง 80% ไว้บริเวณต่างๆ ทั่วพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ถึง 80% ไว้บริเวณต่าง ๆ ทั่วพื้นที่โครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.50)	- ไม่พบปัญหา
<b>4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</b> <b>มาตรการป้องกันและแก้ไข ด้านการป้องกันอัคคีภัย</b>		
(1) ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด	- โครงการมีการติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ยกเว้นในพื้นที่ที่กำหนดให้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.51)	- ไม่พบปัญหา
(2) ห้ามเผาขยะในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเด็ดขาด	- โครงการมีการห้ามเผาขยะในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเด็ดขาด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.16)	- ไม่พบปัญหา
(3) ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น "เขตก่อสร้าง" "ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต" "ห้ามสูบบุหรี่" เป็นต้น ซึ่งขนาดของป้ายเตือนต้องมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	- โครงการมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย ได้แก่ "เขตก่อสร้าง" "ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต" (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.3) "ห้ามสูบบุหรี่" (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.51) ซึ่งขนาดของป้ายเตือนมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	- ไม่พบปัญหา
(4) ห้ามนำวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีประกายไฟโดยเด็ดขาด	- โครงการมีการกำชับให้คนงานห้ามนำวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีประกายไฟโดยเด็ดขาด	- ไม่พบปัญหา
(5) ใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	- โครงการมีการใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.36)	- ไม่พบปัญหา
(6) ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ในสภาพปกติก่อนและหลังใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการมีการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ในสภาพปกติก่อน และหลังใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	- ไม่พบปัญหา
(7) การเดินสายไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกชั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ	- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมการเดินสายไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกชั้นตอน ซึ่งกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.28)	- ไม่พบปัญหา
(8) อบรมคนงานให้มีความรู้ในเรื่องสาเหตุแห่งอัคคีภัยอยู่เสมอ และต้องไม่ประมาทในการทำงาน	- โครงการมีการอบรมคนงานให้มีความรู้ในเรื่องสาเหตุแห่งอัคคีภัยอยู่เสมอ และกำชับไม่ให้ประมาทในการทำงาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.53)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b>		
(9) ผู้รับเหมาจะจัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม ติดตั้งไว้ตามจุดที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย และ อยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	- โครงการกำหนดให้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) จัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม ติดตั้งไว้ตามจุดที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย และอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.52)	- ไม่พบปัญหา
(10) จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของสถานีดับเพลิงขนส่ง	- โครงการมีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมพร้อม ประสานงานกับหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสถานีดับเพลิงขนส่ง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.39)	- ไม่พบปัญหา
<b>มาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากงานก่อสร้างต่อ คนงานก่อสร้างและชุมชนข้างเคียง</b>		
(1) กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการต้องมีการ พิจารณาการจัดการด้านความปลอดภัย ประกอบด้วยสัญญาว่าจ้าง ระหว่างเจ้าของโครงการ และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องระบุ ครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของ คนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน</li> <li>- การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่าง ๆ</li> <li>- การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อความ ปลอดภัยในการทำงาน</li> </ul>	- โครงการกำหนดให้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) พิจารณาการจัดการด้านความปลอดภัย ประกอบด้วยสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการ และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างมีการระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัย และสุขภาพ อนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน</li> <li>- การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่าง ๆ</li> <li>- การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน</li> </ul>	- ไม่พบปัญหา
(2) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับ สภาพการทำงานให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอ กับจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.27)	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b> (3) ให้ก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. (08.00-09.00 น. จะทำกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียง) ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หากมีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าวโครงการจะทำการเทคอนกรีตฐานรากเท่านั้น และดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. โดยจะจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ รวมทั้งโครงการจะแจ้งให้ผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และขออนุญาตไปยังเทศบาลนครหาดใหญ่ สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินการก่อสร้าง	- โครงการกำหนดให้มีการก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. (08.00-09.00 น. จะทำกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสียง) ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หากมีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าวโครงการจะทำการเทคอนกรีตฐานรากเท่านั้น และดำเนินการไม่เกิน 20.00 น. โดยจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.26) รวมทั้งโครงการทำการแจ้งให้ผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และขออนุญาตไปยังเทศบาลนครหาดใหญ่ สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดดำเนินการก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา
(4) ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับประเภทของงาน	- โครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับประเภทของงาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.27)	- ไม่พบปัญหา
(5) กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดจุดเข้า-ออก ของโครงการ	- โครงการมีการกำหนดขอบเขต และจัดทำแนวรั้วของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการอย่างชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.10) พร้อมทั้งกำหนดจุดเข้า-ออกของโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.25)	- ไม่พบปัญหา
(6) ควบคุมตำแหน่งการกวาดแขนของเครนให้อยู่เฉพาะในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการตกหล่นของวัสดุจาก Tower Crane	- โครงการมีการควบคุมตำแหน่งการกวาดแขนของเครนให้อยู่เฉพาะในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการตกหล่นของวัสดุจาก Tower crane (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.12)	- ไม่พบปัญหา
(7) ป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น โดยตั้งนั่งร้านเหล็กโดยอาคาร ชิงด้วยผ้าใบหรือตาข่ายกันฝุ่น โดยรอบอาคาร ส่วนทางเดินภายนอกใช้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8" และ 1"x10" ปูเป็นทางเดินและกันวัสดุร่วงหล่น	- โครงการมีการป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น โดยตั้งนั่งร้านเหล็กโดยอาคาร ชิงด้วยผ้าใบตาข่ายกันฝุ่น โดยรอบอาคาร ส่วนทางเดินภายนอกใช้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8" และ 1"x10" ปูเป็นทางเดินและกันวัสดุร่วงหล่น (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.55)	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b>		
(8) ทำ Chain link ยื่นจากอาคารขณะทำโครงสร้างอาคาร เพื่อ ป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น และจะย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น	- โครงการมีการติดตั้ง Chain link ยื่นจากอาคารขณะทำโครงสร้างอาคาร เพื่อป้องกันเศษวัสดุ ร่วงหล่น และทำการย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.57)	- ไม่พบปัญหา
(9) ทำแผงตาข่ายกันรอบอาคาร เมื่อย้าย Chain link ไปแล้ว โดย ใช้โครงเหล็กซึ่งด้วยตาข่ายถี่ทุกชั้น	- โครงการมีการติดตั้ง Chain link ยื่นจากอาคารขณะทำโครงสร้างอาคาร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.57) เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น และเมื่อมีการย้าย Chain link ไปที่ชั้นอื่นแล้ว โครงการมี การตั้งนั่งร้านเหล็ก และซึ่งด้วยผ้าใบตาข่ายกันฝุ่นโดยรอบอาคาร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.55)	- ไม่พบปัญหา
(10) จัดทำปล่องสำหรับทิ้งวัสดุ จากชั้นบนลงมาชั้นล่าง	- โครงการไม่มีการทำปล่องสำหรับทิ้งวัสดุ จากชั้นบนลงมาชั้นล่าง ทั้งนี้โครงการมีการใช้เครน ใน การขนส่งวัสดุต่าง ๆ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.12)	- ไม่พบปัญหา
(11) ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้าง ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	- โครงการมีการติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.54)	- ไม่พบปัญหา
(12) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน ให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย เป็นต้น	- โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน ได้แก่ หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.27)	- ไม่พบปัญหา
(13) ติดป้ายเตือน หรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยใน บริเวณที่จำเป็น เช่น "เขตก่อสร้าง" "ลดความเร็วรถยนต์" และ"เขต สวมหมวกนิรภัย" เป็นต้น	- โครงการมีการติดป้ายเตือนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในบริเวณที่จำเป็น ได้แก่ "เขตก่อสร้าง" (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.3) และ "เขตสวมหมวกนิรภัย" (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.54)	- ไม่พบปัญหา
(14) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน สภาพของ เครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้ง สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย	- ไม่พบปัญหา
(15) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่าง เป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการกำหนดให้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) จัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b>		
(16) จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยของโครงการ เพื่อให้มีให้ บุคคลภายนอกผ่านเข้า-ออก ก่อนได้รับอนุญาตและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่	- โครงการมีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยของโครงการ เพื่อให้มีให้บุคคลภายนอกผ่านเข้า-ออก ก่อนได้รับอนุญาตและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.39)	- ไม่พบปัญหา
(17) กำชับผู้รับเหมาก่อสร้างรักษาดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้เป็น ระเบียบและทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างอยู่เสมอ	- โครงการกำชับให้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) รักษาดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบและทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างอยู่เสมอ	- ไม่พบปัญหา
(18) ผู้ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างสามารถร้องเรียน เกี่ยวกับการดำเนินโครงการได้ที่ศูนย์แจ้งบริการข้อมูลของบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด และกล่องรับเรื่องร้องเรียน จากนั้น เจ้าหน้าที่รับ เรื่องร้องเรียนแจ้งให้บริษัทประกันภัยรับทราบทันที เพื่อประเมิน ความเสียหาย/เตรียมจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ได้รับความเสียหาย	- ผู้ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการได้ที่ศูนย์แจ้ง บริการข้อมูลของบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด จากนั้นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนแจ้งให้บริษัท ประกันภัยรับทราบทันที เพื่อประเมินความเสียหาย/เตรียมจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ได้รับความเสียหาย (ภาคผนวกที่ 9)	- ไม่พบปัญหา
(19) จัดให้มีทางเดินเข้าออกสำหรับผู้มาใช้บริการศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ได้สะดวกและปลอดภัย	- โครงการจัดให้มีพื้นที่ทางเดินเข้า-ออกสำหรับผู้มาใช้บริการศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่อย่างได้สะดวก และปลอดภัย	- ไม่พบปัญหา
<b>มาตรการด้านความปลอดภัยจากคนงานก่อสร้างต่อชุมชนใกล้เคียง</b>		
(1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุสถานที่และ หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีการสอบถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และ สาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับ ผู้อาศัยข้างเคียงเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม	- โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนโดยรอบทราบ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.18) พร้อมทั้งจัดให้มีการสอบถามเพื่อ ค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้อาศัยข้างเคียงเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.30)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระบกก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b>		
(2) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน	- โครงการไม่มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน เนื่องจากปัจจุบันโครงการไม่ได้จัดให้มีแคมป์บ้านพักคนงาน ทั้งนี้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) มีการเข้าบ้าน 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง สำหรับให้คนงานพักอาศัยชั่วคราว ทั้งนี้ในอนาคตเมื่อมีจำนวนคนงานเพิ่มขึ้น โครงการมีแผนจะจัดทำแคมป์บ้านพักคนงาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.31)	- ไม่พบปัญหา
(3) พิจารณาเลือกคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาทำงานในโครงการ เพื่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน และป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชน	- โครงการมีการพิจารณาเลือกคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาทำงานในโครงการ เพื่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน และป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชน	- ไม่พบปัญหา
(4) กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องกำหนดกฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อน รำคาญ และปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ที่พักอาศัยในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง หากคนงานประพฤติผิดต้องมีการว่ากล่าว ตักเตือน ลงโทษหรือถึงขั้นไล่ออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	- โครงการมีการกำชับบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) มีการกำหนดกฎเกณฑ์ และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อน รำคาญ และปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้ที่พักอาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง หากคนงานประพฤติผิดต้องมีการว่ากล่าว ตักเตือน ลงโทษหรือถึงขั้นไล่ออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.45)	- ไม่พบปัญหา
(5) จัดให้มีรั้วทึบเมทัลชีทชั่วคราว มีความสูง 6.0 เมตร กั้นบริเวณแนวเขตของโครงการ	- โครงการจัดให้มีรั้วทึบเมทัลชีทชั่วคราว มีความสูง 6.0 เมตร กั้นบริเวณแนวเขตของโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.10)	- ไม่พบปัญหา
(6) จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ประพฤติตนไม่เหมาะสม อันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ประพฤติตนไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.46)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b>		
(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกระยะ 1 ครั้ง/สัปดาห์ และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ และบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกระยะ 1 ครั้ง/สัปดาห์ และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.30)	- ไม่พบปัญหา
(8) หากเกิดความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงจากการก่อสร้างโครงการ/ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไข	- หากเกิดความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงจากการก่อสร้างโครงการ/ผู้รับเหมาก่อสร้างจะดำเนินการรับผิดชอบในการแก้ไขทันที ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้มีเรื่องร้องเรียนใด ๆ	- ไม่พบปัญหา
(9) จัดให้มียามรักษาการณ์บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อดูแลความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง	- โครงการไม่มียามรักษาการณ์บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันโครงการไม่ได้จัดให้มีแคมป์บ้านพักคนงาน ทั้งนี้บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง) มีการเช่าบ้าน 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง สำหรับให้คนงานพักอาศัยชั่วคราว ทั้งนี้ ในอนาคตเมื่อมีจำนวนคนงานเพิ่มขึ้น โครงการมีแผนจะจัดทำแคมป์บ้านพักคนงาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.31)	- ไม่พบปัญหา
(10) ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพื้นที่โครงการ	- โครงการไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพื้นที่โครงการ	- ไม่พบปัญหา
(11) จัดบ้านพักคนงานให้เป็นสัดส่วน เพื่อสะดวกต่อการควบคุมดูแล	- โครงการมีการจัดบ้านพักคนงานให้เป็นสัดส่วน เพื่อสะดวกต่อการควบคุมดูแล	- ไม่พบปัญหา
(12) ออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในบ้านพักคนงาน	- โครงการมีการออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในบ้านพักคนงาน	- ไม่พบปัญหา
(13) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานผู้อยู่ข้างเคียงโครงการตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อป้องกันความขัดแย้ง	- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานผู้อยู่ข้างเคียงโครงการตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อป้องกันความขัดแย้ง	- ไม่พบปัญหา
(14) จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องให้หยุดงานจนจะหายขาด	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องให้หยุดงานจนจะหายขาด	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระบกก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b> (15) กำหนดกฎระเบียบให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกำหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนกฎระเบียบ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง ดังนี้ - จัดให้มีหัวหน้าคนงานดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ส่งเสียงดัง หรือก่อความรบกวนต่อชุมชนข้างเคียง - ระมัดระวัง ดูแลความปลอดภัยของคนงานเกี่ยวกับปัญหาการลักขโมย และมีฉาฉีอื่น ๆ - ห้ามมิให้คนงานออกนอกบริเวณที่พักคนงานนอกเวลา 22.00 น. - ห้ามนำสุรา และยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาดื่มหรือเสพภายในพื้นที่บ้านพัก - ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด - ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง - ห้ามทะเลาะวิวาทภายในพื้นที่บ้านพัก - ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด - ช่วยกันรักษาความสะอาด	- โครงการมีการกำหนดกฎระเบียบให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกำหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนกฎระเบียบ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.45) ดังนี้ - จัดให้มีหัวหน้าคนงานดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ส่งเสียงดัง หรือก่อความรบกวนต่อชุมชนข้างเคียง - ระมัดระวัง ดูแลความปลอดภัยของคนงานเกี่ยวกับปัญหาการลักขโมย และมีฉาฉีอื่น ๆ - ห้ามมิให้คนงานออกนอกบริเวณที่พักคนงานนอกเวลา 22.00 น. - ห้ามนำสุรา และยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาดื่มหรือเสพภายในพื้นที่บ้านพัก - ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด - ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง - ห้ามทะเลาะวิวาทภายในพื้นที่บ้านพัก - ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด - ช่วยกันรักษาความสะอาด	- ไม่พบปัญหา
(16) จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้สำหรับผู้ได้รับอุบัติเหตุในเบื้องต้นไว้โดยจัดไว้บริเวณห้องปฐมพยาบาลภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้สำหรับผู้ได้รับอุบัติเหตุในเบื้องต้นไว้โดยจัดไว้บริเวณห้องปฐมพยาบาลภายในพื้นที่โครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.56)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (CENTRAL HATYAI HOTEL) (ระบะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4.4 สุนทรียภาพ</b>		
(1) จัดให้มีรั้วทึบเมทัลชีทชั่วคราว ความสูง 6.0 เมตร ตามแนว เขตที่ดินของโครงการ และโครงการจะมีการติดป้ายรูปภาพโฆษณา โครงการบริเวณรั้วดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบมลพิษทาง สายตาของผู้สัญจรไปมาได้อีกด้วย	- โครงการจัดให้มีรั้วทึบเมทัลชีทชั่วคราว ความสูง 6.0 เมตร ตามแนวเขตที่ดินของโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.10) และโครงการจะมีการติดป้ายรูปภาพโฆษณาโครงการบริเวณรั้ว ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบมลพิษทางสายตาของผู้สัญจรไปมาได้อีกด้วย	- ไม่พบปัญหา
(2) ปิดล้อมตัวอาคารตลอดความสูงด้วยตาข่ายหรือผ้าใบ	- โครงการมีการคลุมตัวอาคารก่อสร้างด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูง ของอาคาร และรอบอาคาร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.44)	- ไม่พบปัญหา
(3) กำหนดให้มีการก่อสร้างในเขตพื้นที่โครงการเท่านั้น	- โครงการกำหนดให้มีการก่อสร้างในเขตพื้นที่โครงการเท่านั้น	- ไม่พบปัญหา
(4) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ โครงการ พร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่โครงการให้ดูสะอาดเรียบร้อย	- เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการจะทำการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ออกจากพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งปรับ สภาพพื้นที่โครงการให้ดูสะอาดเรียบร้อย	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (Central hatyai hotel) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b>		
<b>1.1 สภาพภูมิประเทศ</b>	-	-
<b>1.2 ทรัพยากรดิน และการพังทลายของดิน</b>		
- ตรวจสอบการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่จะก่อสร้างเท่านั้น ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการปรับพื้นที่	- โครงการมีการตรวจสอบการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่จะก่อสร้างเท่านั้น ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการปรับพื้นที่	- ไม่พบปัญหา
- ตรวจสอบให้มีการปรับพื้นที่ที่ไม่ได้ก่อสร้างอาคารทันทีหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการปรับพื้นที่	- โครงการมีการตรวจสอบให้มีการปรับพื้นที่ที่ไม่ได้ก่อสร้างอาคารทันที หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการปรับพื้นที่	- ไม่พบปัญหา
<b>1.3 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว</b>	-	-
<b>1.4 คุณภาพอากาศ</b>		
- สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบทางด้านฝุ่นจากการก่อสร้าง ทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีการสอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบทางด้านฝุ่นจากการก่อสร้าง ทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนด้านฝุ่นละออง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.30)	- ไม่พบปัญหา
- ตรวจวัด ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด และบริเวณพื้นที่อ่อนไหว คือ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ทุกวันที่มีการทำฐานราก และ รายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีการจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ในการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด และบริเวณพื้นที่อ่อนไหว คือ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ทุกวันที่มีการทำฐานรากและ รายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 1)	- ไม่พบปัญหา
- ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด และบริเวณพื้นที่อ่อนไหว คือ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีการจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ในการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด และบริเวณพื้นที่อ่อนไหว คือ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 1)	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (Central hatyai hotel) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน</b>		
<b>1. เสียง</b> - สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ ในเรื่อง ผลกระทบทางด้านเสียงจากการก่อสร้าง ทุกสัปดาห์ ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีการสอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ ในเรื่องผลกระทบทางด้านเสียง จากการก่อสร้าง ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้ รับเรื่องร้องเรียนด้านเสียง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.30)	- ไม่พบปัญหา
- ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุดและ ระดับเสียงรบกวน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ใกล้อาคาร ข้างเคียงมากที่สุดและบริเวณพื้นที่อ่อนไหว คือ บริเวณ พื้นที่อ่อนไหว คือ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธาน ราษฎร์นิกรทุกวันที่มีการทำฐานรากและรายงานผลทุก สัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการมีการจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ในการตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุดและระดับเสียงรบกวน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ใกล้ อาคารข้างเคียงมากที่สุดและบริเวณพื้นที่อ่อนไหว คือ บริเวณพื้นที่อ่อนไหว คือ บริเวณ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรทุกวันที่มีการทำฐานรากและรายงานผลทุก สัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 1)	- ไม่พบปัญหา
<b>2. ความสั่นสะเทือน</b> - สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่อง ผลกระทบทางด้านความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง ทุก สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการมีการสอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบทางด้านความ สั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการยัง ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนความสั่นสะเทือน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.30)	- ไม่พบปัญหา
- ตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด และบริเวณ พื้นที่อ่อนไหว คือ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธาน ราษฎร์นิกร ทุกวันที่มีการทำฐานรากและรายงานผลทุก สัปดาห์หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการมีการจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ในการตรวจวัดระดับความ สั่นสะเทือนตามมาตรฐานบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด และ บริเวณพื้นที่อ่อนไหว คือ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ทุกวันที่มีการทำ ฐานรากและรายงานผลทุกสัปดาห์หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา



ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (Central hatyai hotel) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>1.6 ทรัพยากรน้ำ</b>	-	-
<b>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</b> <b>2.1 นิเวศวิทยาทางบก</b>	-	-
<b>3. ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b>		
<b>3.1 การใช้น้ำ</b> - ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา
- ตรวจสอบความสะอาดของถังสำรองน้ำใช้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีการตรวจสอบความสะอาดของถังสำรองน้ำใช้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา
<b>3.2 การจัดการน้ำเสียสิ่งปฏิกูล</b> - ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีการตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา
- ตรวจสอบและจดบันทึกปริมาณตะกอนของส่วนเกรอะ หากปริมาณตะกอนเต็มให้ประสานรถสูบล้างสิ่งปฏิกูลมาสูบล้างทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีการตรวจสอบ และจดบันทึกปริมาณตะกอนของส่วนเกรอะ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากปริมาณตะกอนเต็มจะดำเนินการประสานรถสูบล้างสิ่งปฏิกูลมาสูบล้างกำจัดตามความเหมาะสม	- ไม่พบปัญหา
- ตรวจวัดค่าความเป็นกรดต่าง ค่าบีโอดี ปริมาณสารแขวนลอย ค่าซัลไฟด์ ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด ปริมาณตะกอนหนัก น้ำมันและไขมัน ค่าทีเคเอ็น และค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำภายหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีการจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยเริ่มมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 เป็นต้นไป บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำภายหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ภาคผนวกที่ 1)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (Central hatyai hotel) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม</b> - ตรวจสอบว่ามีตะกอนดินไหลลงพื้นที่ข้างเคียงและไหลลง ท่อระบายน้ำหรือไม่ ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการมีการตรวจสอบตะกอนดินไม่ให้มีการไหลลงพื้นที่ข้างเคียง และไหลลงท่อระบายน้ำ ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา
<b>3.4 การจัดการมูลฝอย</b> - ตรวจสอบความสามารถของถังขยะในการรองรับปริมาณ ขยะและการรื้อซึมของถังขยะ ทุก 3 วัน ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง  - ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีเสมอ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีการตรวจสอบความสามารถของถังขยะในการรองรับปริมาณขยะและการรื้อซึมของ ถังขยะ ทุก 3 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง  - โครงการมีการตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีเสมอ ทุก 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา  - ไม่พบปัญหา
<b>3.5 พลังงานและไฟฟ้า</b>	-	-
<b>3.6 การจราจร</b> - ตรวจสอบความเร็วของรถ และการกีดขวางการจราจรทุก วัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  - ตรวจสอบสภาพถนนและการชำรุด ทุกสัปดาห์ ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีการตรวจสอบความเร็วของรถขนส่งวัสดุ และการกีดขวางการจราจรทุกวัน ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง  - โครงการมีการตรวจสอบสภาพถนนและการชำรุด ของถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา
<b>3.7 การระบายอากาศ</b>	-	-
<b>4. ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต</b> - สอบถามเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ โดยการค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุเพื่อกำหนดแนว ทางแก้ไขปัญหา ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีการสอบถามเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ โดยการค้นหา ข้อเท็จจริงและสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญา ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.30)	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (Central hatyai hotel) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4.2 การสาธารณสุข</b>		
- ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีการตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา
- ตรวจสอบความสะอาดของถังสำรองน้ำใช้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีการตรวจสอบความสะอาดของถังสำรองน้ำใช้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา
- ตรวจสอบปริมาณตะกอนของส่วนเกราะ หากปริมาณตะกอนเต็มให้ประสานรถสูบล้างสิ่งปฏิกูลมาสูบล้างทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการมีการตรวจสอบปริมาณตะกอนของส่วนเกราะตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากปริมาณตะกอนเต็มจะดำเนินการประสานรถสูบล้างสิ่งปฏิกูลมาสูบล้างตามความเหมาะสม	- ไม่พบปัญหา
- ตรวจสอบความสะอาดของห้องส้วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และ บ้านพักคนงาน ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีการตรวจสอบความสะอาดของห้องส้วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา
- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับการทำงาน ทุกครั้งที่มีการรับคนงาน	- โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับการทำงาน ทุกครั้งที่มีการรับคนงาน	- ไม่พบปัญหา
<b>4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</b>		
<b>1. การป้องกันอัคคีภัย</b>		
- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังดับเพลิงแบบมือถือ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังดับเพลิงแบบมือถือ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- ไม่พบปัญหา
- ตรวจสอบตามสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีการตรวจสอบตามสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม เซ็นทรัล หาดใหญ่ (Central hatyai hotel) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>		
<b>4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b>		
- ตรวจสอบความเป็นระเบียบและการทำความสะอาดบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีการตรวจสอบความเป็นระเบียบ และการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา
<b>2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</b>		
- ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของ คนงานก่อสร้างทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการมีการตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของคนงานก่อสร้างทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา
- ตรวจสอบความเป็นระเบียบและการทำความสะอาดบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการมีการตรวจสอบความเป็นระเบียบ และการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา
- ตรวจสอบสภาพเครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัย ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพเครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัย ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา
- สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบ ด้านความปลอดภัยและทรัพย์สิน ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- โครงการมีการสอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบด้านความปลอดภัยและ ทรัพย์สิน ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.30)	- ไม่พบปัญหา
- ตรวจสอบสภาพรั่วโดยรอบ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพรั่วโดยรอบ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ทุกสัปดาห์ ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา
- ตรวจสอบสภาพ Chain Link และแผงตาข่ายที่กั้นโดยรอบอาคาร ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการมีการติดตั้ง Chain link ยื่นจากอาคารขณะทำโครงสร้างอาคาร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.57) เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น และเมื่อมีการย้าย Chain link ไปที่ชั้นอื่นแล้ว โครงการมีการตั้งนั่งร้าน เหล็ก และชิงด้วยผ้าใบตาข่ายกันฝุ่นโดยรอบอาคาร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ.7.55) พร้อมทั้งมีการ ตรวจสอบสภาพ Chain Link และแผงตาข่ายที่กั้นโดยรอบอาคาร ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา
<b>4.4 สุนทรียภาพ</b>		
- ตรวจสอบการขรุขระของวัสดุที่ใช้ปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพการใช้งาน การขรุขระของรั้วทึบ ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ปิดกั้นบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ไม่พบปัญหา