

ภาคผนวกที่ 10

การตรวจวัดค่า pH Cl ของสระว่ายน้ำ

		อาคาร : <u>ออโรรา พระตำหนัก</u> ระบบ : <u>สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)</u>										ความถี่ในการตรวจเช็ค : <u>ประจำวัน (Daily Inspection)</u> สถานที่ติดตั้ง : <u>ชั้น G</u>																				
		รายการตรวจเช็ค เดือน <u>ก.ค.</u> ปี <u>๖๕</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
วัดค่าน้ำ	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.2	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.2	7.2	7.6	6.8	7.6	7.6	6.8	6.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.2	7.2	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	1.5	3.0	1.5	1.5	0.6	0.6	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.0	0.6	3.2	1.5	1.5	1.5	
การเติมสารเคมี	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	2.2 เติมน้ำโซดาแอซ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 เติมน้ำกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในบ่อ	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
	3.2 ดูดสระ	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	
	3.3 ชัดสระ	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash)	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปั๊มน้ำและแรงดัน	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผู้ตรวจเช็ค																																
บันทึกเพิ่มเติม		สัญลักษณ์										วิศวกรควบคุม										ผู้จัดการอาคาร										
		✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง - ไม่ได้ดำเนินการ △ กำลังดำเนินการแก้ไข										วันที่										วันที่										

		อาคาร : <u>ออโรรา พระตำหนัก</u> ระบบ : <u>สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)</u>		ความถี่ในการตรวจเช็ค : <u>ประจำวัน (Daily Inspection)</u> สถานที่ติดตั้ง : <u>ชั้น G</u>																													
รายการตรวจเช็ค		เดือน..... <u>สค</u> ปี..... <u>68</u>																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
วัดค่าน้ำ	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm(เขียนค่า pH ที่วัดได้)	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
การเติมสารเคมี	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.2 เติมน้ำโซดาแอซ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.3 เติมน้ำกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
การทำความสะอาด	3.1 ถ้างัดกรรไกรกรองขยะในบ่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3.2 ดูดสระ	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	
	3.3 ชัดสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓		
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash)	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓		
ปั๊มน้ำและแรงดัน	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	15	15	15	15	15	20	20	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ผู้ตรวจเช็ค																																	
บันทึกเพิ่มเติม		สัญลักษณ์		วิศวกรควบคุม															ผู้จัดการอาคาร														
		✓ ปกติ, X ผิดปกติ, O ไม่มีติดตั้ง																															
		- ไม่ได้ดำเนินการ		วันที่															วันที่														
		Δ กำลังดำเนินการแก้ไข																															

		อาคาร : <u>ออโรรา พระตำหนัก</u> ระบบ : <u>สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)</u>										ความถี่ในการตรวจเช็ค : <u>ประจำวัน (Daily Inspection)</u> สถานที่ติดตั้ง : <u>ชั้น G</u>																				
รายการตรวจเช็ค		เดือน..... <u>ก.ย.</u> ปี..... <u>68</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
วัดค่า	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
การเติมสารเคมี	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 เติมน้ำโซดาแอช (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 เติมน้ำกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในบ่อ	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	
	3.2 ดูดสระ	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	
	3.3 ชัดสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash)	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
ปั๊มน้ำและแรงดัน	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	15	15	15	15	15	20	20	20	20	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผู้ตรวจเช็ค																																
บันทึกเพิ่มเติม		สัญลักษณ์										วิศวกรควบคุม										ผู้จัดการอาคาร										
		✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง - ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข										วันที่										วันที่										

		อาคาร : ออโรรา พระตำหนัก ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)										ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection) สถานที่ติดตั้ง : ชั้น G																				
		เดือน..... ตุลาคม ปี 2568																														
รายการตรวจเช็ค		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
วัดค่าน้ำ	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	1.5	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
การเติมสารเคมี	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	2.2 เติมน้ำโซดาแอซ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 เติมน้ำกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในบ่อ	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓
	3.2 ดูดสระ	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓
	3.3 ชัดสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash)	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓
ปั๊มน้ำและแรงดัน	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ตรวจเช็ค																																
บันทึกเพิ่มเติม		สัญลักษณ์ ✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง - ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข										วิศวกรควบคุม วันที่										ผู้จัดการอาคาร วันที่										

		อาคาร : <u>ออโรรา พระตำหนัก</u> ระบบ : <u>สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)</u>										ความถี่ในการตรวจเช็ค : <u>ประจำวัน (Daily Inspection)</u> สถานที่ติดตั้ง : <u>ชั้น G</u>																					
รายการตรวจเช็ค		เดือน..... <u>พฤษภาคม</u> ปี..... <u>2568</u>																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
วัดค่าน้ำ	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6											
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5											
การเติมสารเคมี	2.1 เติมหัลเจน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	2.2 เติมหิโดรเจน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	2.3 เติมหัลเจน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในบ่อ	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓												
	3.2 ดูดสระ	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓												
	3.3 ชัดสระ	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓												
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash)	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓												
ปั๊มน้ำและแรงดัน	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15												
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
ผู้ตรวจเช็ค																																	
บันทึกเพิ่มเติม		สัญลักษณ์ ✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง -- ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข										วิศวกรควบคุม วันที่										ผู้จัดการอาคาร วันที่											

		อาคาร : <u>ออโรรา พระตำหนัก</u> ระบบ : <u>สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)</u>										ความถี่ในการตรวจเช็ค : <u>ประจำวัน (Daily Inspection)</u> สถานที่ติดตั้ง : <u>ชั้น G</u>																				
		รายการตรวจเช็ค เดือน.....<u>พฤษภาคม</u>..... ปี <u>2568</u>.....																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
วัดค่าน้ำ	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
การเติมสารเคมี	2.1 เติมนคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 เติมนโซดาแอซ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 เติมนกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การทำความสะอาด	3.1 ถ้างัดครว้ากรองขยะในปั๊ม	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
	3.2 ดูตตะ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3 ซัดตะ	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ปั๊มน้ำกรองแสง	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	15	15	15	15	15	15	15	15	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ตรวจเช็ค																																
บันทึกเพิ่มเติม		สัญลักษณ์ ✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง - ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข										วิศวกรควบคุม วันที่										ผู้จัดการอาคาร วันที่										