

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 สามารถสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญพร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดแสดงดังตารางที่

2.1-1

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1. ผลกระทบต่อทรัพยากรกายภาพ				
1.1 สภาพภูมิประเทศ				
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิด ดินถล่ม	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 1,217.06 ตารางเมตร โดยการปลูกหญ้า ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้น ปกคลุมดินในพื้นที่โครงการ	1. โครงการมีพื้นที่สีเขียวประกอบด้วยหญ้า ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้นปกคลุมดินในพื้นที่ โครงการ	-	 
	2. จัดให้มีท่อระบายน้ำฝนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร และ 0.60 เมตร ที่มีบ่อพักน้ำเป็นระยะอยู่ โดยรอบพื้นที่โครงการ น้ำฝนจากส่วนนี้ ทั้งหมดจะรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วยน้ำ ปริมาตร 260.85 ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ด้านทิศใต้ต่อไป	2. โครงการมีท่อระบายน้ำฝนคอนกรีต เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร และ 0.60 เมตร ที่มีบ่อพักน้ำ เป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ น้ำฝน จากส่วนนี้ทั้งหมดจะรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วย น้ำ ปริมาตร 260.85 ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ด้านทิศใต้ต่อไป	-	


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.3 ธรณีวิทยา และการเกิด แผ่นดินไหว	1 จัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณ โครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นผู้ อาศัยในพื้นที่โครงการก็สามารถอพยพไป ยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว และไม่ เกิดการชุมนุม	1 โครงการมีการเส้นทางหนีภัยไว้ภายใน บริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ ขึ้นผู้อาศัยในพื้นที่โครงการสามารถอพยพ ไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดการชุมนุม	-	
	2 เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่ รับผิดชอบหากเกิดกรณี แผ่นดินไหว ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ความ ช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในการอพยพออกจาก อาคารได้ทันทั่วทั้ง	2 โครงการมีการเตรียมพร้อมประสานงาน กับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดกรณี แผ่นดินไหว เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อยู่ อาศัยในการอพยพออกจากอาคารได้ ทันทั่วทั้ง	-	-
	3 ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้าน การปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พัก อาศัย	3 โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนกรณีเกิด แผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัย	-	
	4 ติดตามข่าวสารเป็น ประจำเพื่อ เตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์	4 โครงการมีการติดตามข่าวสารเป็นประจำ เพื่อเตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.3 ธรณีวิทยา และการเกิด แผ่นดินไหว (ต่อ)	5 จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีภัยของ พนักงานในโครงการด้วย หรือหากจังหวัดมี การฝึกซ้อมอพยพหนีภัย พนักงานของ โครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง	5 โครงการอยู่ระหว่างรอดำเนินการการ ซ้อมอพยพหนีภัยของพนักงานในโครงการข	-	-
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพ อากาศ	1 ติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ใน กรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน เช่นกรณีจอด รอผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของ ยานพาหนะภายในโครงการ เพื่อลดปัญหา เรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย	1 โครงการมีการติดป้ายดับเครื่องยนต์ใน กรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน เพื่อลดปัญหา เรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย	-	
	2 จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่ เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่ โครงการ	2 โครงการมีการจัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบ พื้นที่โครงการ รวมทั้งมีดูแลรักษาและเพิ่ม พื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูด ซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาใน พื้นที่โครงการ	-	 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพ อากาศ (ต่อ)	3 จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณ ผิวถนน โดยติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว	3. โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ภายในพื้นที่ และโครงการได้จัดให้มี พนักงานประจำจุดเพื่ออำนวยความสะดวก และควบคุมการสัญจรบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง	-	
	4 ทำความสะอาดถนนภายในโครงการ โดย การล้างถนนเป็นประจำ เพื่อป้องกันการฟุ้ง กระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน	4. โครงการมีพนักงานคอยทำความสะอาด ถนนภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้ง กระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน	-	
1.5 เสียง และ ความ สั่นสะเทือน	1 จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่ โครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	1 โครงการจำกัดความเร็วของรถยนต์ ภายในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียง และ ความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	2 ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ	2. โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ	-	
	3. ปลุกต้นไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นจิกทะเล ต้นยางพารา ต้นจำปี และต้นหมากเขียว	3. โครงการมีการปลุกต้นไม้ยืนต้นภายในโครงการ ตามที่มาตรการระบุ	-	
	4. กำหนดกิจกรรมที่จะเกิดเสียงดังรบกวนให้อยู่ภายในอาคาร	4. โครงการมีการกำหนดกิจกรรมที่จะเกิดเสียงดังรบกวนให้อยู่ภายในอาคาร	-	
1.6 ทรัพยากรน้ำ	1. โครงการใช้น้ำประปาเป็นแหล่งน้ำใช้หลักและน้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชนเป็นแหล่งน้ำสำรอง	1. โครงการมีการใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตเป็นหลัก	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.6 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	2 โครงการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว มาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายใน พื้นที่โครงการ สำหรับปริมาณน้ำที่เหลือ นำไปล้างอุปกรณ์เครื่องมือคนสวน ล้างพื้น คอนกรีต และถนนภายในโครงการ ส่วน ปริมาณน้ำที่เหลือจากกิจกรรมข้างต้น โครงการจะระบายออกจากถังเก็บน้ำ รีไซเคิลโดยจะสูบน้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำ ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนระบายลงสู่ ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านทิศใต้ต่อไป	2. โครงการมีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด แล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ ภายในพื้นที่โครงการ สำหรับปริมาณน้ำที่ เหลือนำไปล้างอุปกรณ์เครื่องมือคนสวน ล้างพื้นคอนกรีต และถนนภายในโครงการ ส่วนปริมาณน้ำที่เหลือจากกิจกรรมข้างต้น โครงการจะระบายออกจากถังเก็บน้ำ รีไซเคิลโดยจะสูบน้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำ ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนระบายลงสู่ ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านทิศใต้ต่อไป	-	
	3. จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อให้มี ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไป ตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มี การอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ บำบัดน้ำเสีย แก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบ ระบบบำบัดน้ำเสีย	3. โครงการมีการตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อให้มี ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไป ตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มี การอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ บำบัดน้ำเสีย แก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบ ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.6 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	4 การระบายน้ำฝนของโครงการจัดให้มีบ่อ หนองน้ำ ปริมาตร 260.85 ลูกบาศก์เมตร และผ่านบ่อดักขยะ ก่อนระบายออกสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะด้านทิศใต้ต่อไป	4. โครงการจัดให้มีบ่อหนองน้ำ ซึ่งน้ำจะ ระบายผ่านบ่อดักขยะ ก่อนระบายออกสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะด้านทิศใต้ต่อไป	-	
2. ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ				
2.1 นิเวศวิทยาทางบก	-	-	-	-
2.3 นิเวศวิทยาทางน้ำ	-	-	-	-
3 ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้น้ำ	1 โครงการใช้น้ำประปาเป็นแหล่งน้ำใช้ หลักและน้ำซื้อจากบรรทุกน้ำเอกชน เป็นแหล่งน้ำสำรอง	1.โครงการมีการใช้น้ำจากการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาภูเก็ตเป็นหลัก	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	2. โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำใต้อาคาร B ปริมาตร 166.2 ลูกบาศก์เมตร (WT-1)จำนวน 1 ถัง และถังเก็บน้ำปริมาตร 111.75 ลูกบาศก์เมตร (WT-2) จำนวน 1 ถัง แล้วสูบน้ำไปกักเก็บในถังเก็บน้ำชั้นหลังคา ของอาคาร A และอาคาร B ปริมาตร 25 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง/อาคาร (ใช้สำหรับสำรองน้ำใช้ 35 ลูกบาศก์เมตร/อาคาร และใช้สำหรับสำรองดับเพลิง 15 ลูกบาศก์เมตร/อาคาร) รวมปริมาตรเก็บกักน้ำใช้ เท่ากับ 347.95ลูกบาศก์เมตร	2. โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำใต้อาคาร B แล้วสูบน้ำไปกักเก็บในถังเก็บน้ำชั้นหลังคา ของอาคาร A และอาคาร B ใช้สำหรับสำรองน้ำใช้ และใช้สำหรับสำรองดับเพลิง	-	
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลล้างทำความสะอาดถังน้ำเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน	3. โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดถังน้ำเป็นประจำ	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	4. การล้างถังเก็บน้ำใต้ดิน สามารถทำได้ โดยใช้ปั๊มจุ่มแบบไดโว่ดูดตะกอนที่ค้างอยู่ข้างใต้ถัง โดยต่อท่อเพื่อดูดตะกอนปล่อยทิ้งออกไปทางท่อ ทั้งนี้หากจำเป็นต้องลงไปเพื่อความปลอดภัย ก่อนลงทุกครั้ง จะต้องตรวจสอบปริมาณอากาศและตรวจสอบว่ามีก๊าซพิษอันตรายหรือไม่ โดยใช้เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ก้นหลุมต้องมีค่าระหว่างร้อยละ 19.5-23.5 ซึ่งเป็นปริมาณที่ร่างกายต้องการคือร้อยละ 20	4. โครงการมีการล้างถังเก็บน้ำใต้ดิน ซึ่งทำโดยการใช้น้ำจุ่มแบบไดโว่ดูดตะกอนที่ค้างอยู่ข้างใต้ถัง โดยต่อท่อเพื่อดูดตะกอนปล่อยทิ้งออกไปทางท่อ ทั้งนี้หากจำเป็นต้องลงไปเพื่อความปลอดภัย ก่อนลงทุกครั้ง จะมีการตรวจสอบปริมาณอากาศและตรวจสอบว่ามีก๊าซพิษอันตรายหรือไม่ โดยใช้เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ก้นหลุมต้องมีค่าระหว่างร้อยละ 19.5-23.5 ก่อนการดำเนินการ	-	
	5. ในการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำอย่างปลอดภัยโครงการจัดให้มีคนช่วยอย่างน้อย 3 คนขึ้นไปมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน โดยให้ลงไป 1 คนอีก 1 คนอยู่ปากบ่อหรือที่ทางขึ้นลง ที่เหลืออีก 1 คนเป็นผู้คอยช่วยเหลืออยู่บริเวณรอบนอก	5. โครงการมีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ โดยจะมีพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่มาตรการระบุอย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัย	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	6. รณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ และ เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ	6. โครงการมีการรณรงค์ให้ร่วมกันประหยัด น้ำ และโครงการมีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ ประหยัดน้ำ	-	
	7. ตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้ แก้ไขทันทีนอกจากนี้โครงการจะหมั่น ตรวจสอบระบบท่อน้ำรวมถึงเครื่อง สุขภัณฑ์ที่อาจจะชำรุด จนเป็นเหตุให้ น้ำประปารั่วไหลได้ง่าย	7. โครงการมีการตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำ และเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันทีนอกจากนี้ โครงการจะหมั่นตรวจสอบระบบท่อน้ำ รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ที่อาจจะชำรุด จนเป็น เหตุให้น้ำประปารั่วไหลได้ง่าย	-	
3.2 การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล	1. โครงการได้จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียระบบ Activated Sludge Process: AS จำนวน 2 ชุดได้แก่ ถังบำบัดน้ำเสีย WWT-1 และ WWT-2สามารถรองรับน้ำเสียได้ 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด ถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปแบบเกราะกรอง-เดิมอากาศ (WWT-3) จำนวน 1 ชุดสามารถรองรับ น้ำเสียได้ 1 ลูกบาศก์เมตร/วันเพื่รองรับ ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ	1. โครงการมีถังบำบัดน้ำเสียระบบ Activated Sludge Process: AS จำนวน 2 ชุด เพื่รองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	-	


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่ง ปฏิกูล (ต่อ)	2. โครงการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว มาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายใน พื้นที่โครงการ สำหรับปริมาณน้ำที่เหลือ นำไปล้างอุปกรณ์เครื่องมือคนสวน ล้างพื้น คอนกรีตและถนนภายในโครงการ และจะ ระบายออกจากถังเก็บน้ำรีไซเคิลโดยจะสูบ น้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำผ่านบ่อตรวจ คุณภาพน้ำก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะด้านทิศใต้ต่อไป	2. โครงการมีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด แล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ ภายในพื้นที่โครงการ สำหรับปริมาณน้ำที่ เหลือนำไปล้างอุปกรณ์เครื่องมือคนสวน ล้างพื้นคอนกรีต และถนนภายในโครงการ ส่วนปริมาณน้ำที่เหลือจากกิจกรรมข้างต้น โครงการจะระบายออกจากถังเก็บน้ำ รีไซเคิลโดยจะสูบน้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำ ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนระบายลงสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะด้านทิศใต้ต่อไป	-	
	3. โครงการจัดให้มีพื้นที่ในการกำจัดก๊าซ มีเทนในดิน มีพื้นที่จุดละ 4.0 ตารางเมตร ต่อถังบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 จุด และมี พื้นที่จุดละ 3.0 ตารางเมตรต่อถังบำบัดน้ำ เสีย จำนวน 1 จุด	3. โครงการมีพื้นที่ในการกำจัดก๊าซมีเทน ในดิน ตามที่มาตรการระบุ	-	
	4. โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ใช้ใน การกำจัดละอองน้ำ จำนวน 2 จุด พื้นที่จุดละ 1.5 ตารางเมตร ต่อถังบำบัดน้ำ เสีย	4. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ใช้ในการ กำจัดละอองน้ำ จำนวน 2 จุด พื้นที่จุดละ 1.5 ตารางเมตร ต่อถังบำบัดน้ำเสีย	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่ง ปฏิกูล (ต่อ)	5. ติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา	5. โครงการมีการติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา	-	
	6. จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอรวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย	6. โครงการมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอรวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย	-	
	7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ	7. โครงการมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	8. สูบตะกอนจากบ่อดักตะกอนอย่างสม่ำเสมอ โดยโครงการจะว่าจ้างบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลศรีสุนทรมาสูบน้ำไปกำจัดต่อไป	8. โครงการมีการสูบตะกอนจากบ่อดักตะกอนอย่างสม่ำเสมอ โดยโครงการจะว่าจ้างบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลศรีสุนทรมาสูบน้ำไปกำจัดต่อไป	-	
	9 โครงการจะมีการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการ โดยเป็นไม้ยืนต้นทั้งสิ้น 153 ต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้	9. โครงการมีการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการเพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้	-	
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	1 น้ำฝนจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำฝนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร และ 0.60 เมตร ที่มีบ่อบักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ	1. โครงการมีการรวบรวมน้ำฝนลงสู่ท่อระบายน้ำฝนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร และ 0.60 เมตร ที่มีบ่อบักน้ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ	-	
	2 โครงการออกแบบบ่อบกน้ำ มีปริมาตร 260.85 ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านทิศใต้ต่อไป	2. โครงการมีการออกแบบบ่อบกน้ำ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านทิศใต้ต่อไป	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	3. จัดให้มีเครื่องสูบน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำ มีอัตราการสูบ 0.022 ลูกบาศก์เมตร/ วินาที/เครื่อง จำนวน 2 ชุด (ทำงาน สลับกัน)	3. โครงการมีเครื่องสูบน้ำเพื่อใช้สูบน้ำออก จากบ่อหน่วงน้ำ	-	
	4. ชุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ รวมถึง บ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบาย น้ำในพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพ ตลอดเวลา	4. โครงการมีการชุดลอกตะกอนในท่อ ระบายน้ำ รวมถึงบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการมี ประสิทธิภาพตลอดเวลา	-	
	5. ออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และติดตั้ง ตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำ ออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ	5. โครงการออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และ ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบาย น้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ	-	
	6. จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวม ระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุดต้อง รับแก้ไขทันที	6. โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแล รวบรวมระบบระบายน้ำของโครงการเป็น ประจำโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่า ชำรุดต้องรับแก้ไขทันที	-	 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	1. ห้องพักขยะมูลฝอยรวมของโครงการ ออกแบบไว้ในอาคารบริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร A ประกอบด้วย ห้องพัก อินทรีย์ ห้องพักขยะรีไซเคิล ห้องพักขยะ ทั่วไป และห้องพักขยะอันตราย	1. โครงการมีห้องพักขยะมูลฝอยรวมของ โครงการออกแบบไว้ในอาคารบริเวณ ชั้นที่ 1 ของอาคาร A ประกอบด้วย ห้องพัก ขยะอินทรีย์ ห้องพักขยะรีไซเคิล ห้องพัก ขยะทั่วไป และห้องพักขยะอันตราย	-	
	2. มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ พนักงานทำความสะอาดจะแยกและขาย ให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า	2. มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ พนักงานทำความสะอาดจะแยกและขาย ให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า	-	
	3. มูลฝอยอันตราย จะรวบรวมใส่ถุง มูลฝอยอันตรายสีแดงเก็บไว้ในที่ห้องพัก ขยะอันตรายเมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะ ส่งไปให้ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปกำจัดต่อไป	3. โครงการจะรวบรวมมูลฝอยอันตราย ใส่ถุงมูลฝอยอันตรายสีแดงเก็บไว้ในที่ ห้องพักขยะอันตรายเมื่อมีปริมาณมาก พอแล้วจะส่งไปให้ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ตเพื่อนำไปกำจัดต่อไป	-	
	4. มูลฝอยอินทรีย์ โครงการจะนำขยะ อินทรีย์บางส่วนไปทำเป็นปุ๋ยหมักโดยใช้ถัง สำเร็จรูปและบางส่วนจะประสานให้เอกชน รับไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ต่อไป	4. โครงการจะรวบรวมมูลฝอยอินทรีย์ แล้วจะประสานให้เอกชนรับไปใช้ประโยชน์ ในการเลี้ยงสัตว์ต่อไป	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	5. มูลฝอยทั่วไป โครงการจะรวบรวมใส่ถุงดำพร้อมมัดปากถุงให้แน่น และนำไปพักไว้ที่ห้องพักขยะทั่วไป เพื่อให้รถเก็บขนขยะของเทศบาลตำบลศรีสุนทรเข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยไปกำจัดต่อไป	5. โครงการจะรวบรวมมูลฝอยทั่วไป โครงการจะรวบรวมใส่ถุงดำพร้อมมัดปากถุงให้แน่น และนำไปพักไว้ที่ห้องพักขยะทั่วไป เพื่อให้รถเก็บขนขยะของเทศบาลตำบลศรีสุนทรเข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยไปกำจัดต่อไป	-	
	6. กวดขันให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการรวบรวมมูลฝอยภายในห้องพัก อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	6.โครงการมีการกวดขันให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการรวบรวมมูลฝอยภายในห้องพัก อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	-	
	7 ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากรถมาเก็บขนขยะเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อทำการบำบัดต่อไป	7.โครงการมีการทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากรถมาเก็บขนขยะเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดห้องพักขยะรวมจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อทำการบำบัดต่อไป	-	



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 พลังงานและไฟฟ้า	1 โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด น้ำมัน (Oil) Immerse Type Transformers) : จำนวน 1 ชุด ขนาด1,600 KVA/ชุด เพื่อลด แรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB)	1. โครงการมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก	-	
	2 ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดัน ต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูง จากการลัดวงจร	2. โครงการมีการติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัด กระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจร	-	
	3 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556	3. โครงการมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของ โครงการเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทาง ไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556	-	
	4 หม้อแปลงต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลที่มี หน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อทำ การตรวจและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ และต้องจัดให้มีการระบายอากาศ อย่างเพียงพอกับการใช้งาน	4. หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการอยู่ใน ตำแหน่งที่ทำการตรวจและบำรุงรักษาได้ สะดวก และมีการระบายอากาศอย่าง เพียงพอกับการใช้งาน	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)	5 ต้องมีแผนป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้ใน บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน	5. โครงการมีแผนป้ายเตือนให้ระวัง อันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งไว้ในบริเวณ ที่เห็นได้ชัดเจน	-	
	6. เปิดไฟฟ้าส่วนกลางระหว่าง เวลา 18.00-06.00 น.	6. โครงการมีการเปิดไฟฟ้าส่วนกลาง ระหว่าง เวลา 18.00-06.00 น.	-	
	7. เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ ไฟฟ้า ส่วนกลางแบบประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่องการเปิดไฟส่องสว่างเวลา กลางคืน ไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง	7. โครงการมีการเลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนกลางแบบประหยัด พลังงาน และมีการดูแลเรื่องการเปิดไฟส่อง สว่างเวลากลางคืน ไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัย ใกล้เคียง	-	
	8. บำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ส่วนกลางเพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ	8. โครงการมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ ไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้า ให้ต่ำ	-	-
	9. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ส่วนกลางภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ	9. โครงการมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายในโครงการให้อยู่ ในสภาพดีอยู่เสมอ	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)	10. อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นประจำ	10. โครงการมีการอบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงาน	-	
	11. กำหนดให้มีแนวทางการอนุรักษ์พลังงานภายในโครงการโดยแยกเป็นแนวทางการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าของโครงการ สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการและสำหรับผู้ให้บริการ	11. โครงการมีแนวทางการอนุรักษ์พลังงานภายในโครงการโดยแยกเป็นแนวทางการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าของโครงการ สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการและสำหรับผู้ให้บริการ	-	
3.6 การจราจร	1. จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัยโดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ	1. โครงการมีระบบการจราจรที่ปลอดภัยโดยมีลูกศรแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ	-	
	2. ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ	2. โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.6 การจราจร (ต่อ)	3 ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจ รถเข้า-ออกตลอดเวลา	3.โครงการควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า- ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถ เข้า-ออกตลอดเวลา	-	
	4. จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้ เพียงพอ	4. โครงการมีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้ เพียงพอ	-	
	5. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 193 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 63 คัน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดของผู้อยู่อาศัย ในโครงการจอดกีดขวางเส้นทางการจราจร ภายนอกโครงการ	5. โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ และที่จอด รถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ รถของผู้อยู่อาศัยในโครงการจอดกีดขวาง เส้นทางการจราจรภายนอกโครงการ	-	 
	6. ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออก และบริเวณไหล่ทางเพื่อป้องกันการกีด ขวางจราจร	6. โครงการมีการห้ามจอดรถทุกชนิด บริเวณทางเข้าออก และบริเวณไหล่ทางเพื่อ ป้องกันการกีดขวางจราจร	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.6 การจราจร (ต่อ)	7. ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	7. โครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	-	
	8. จัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยควบคุมรถที่ออกจากโครงการต้องไม่ตัดกระแสจราจร เพื่อกลับรถบริเวณทางกลับรถที่อยู่ใกล้กับโครงการ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	8. โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยควบคุมรถที่ออกจากโครงการต้องไม่ตัดกระแสจราจร เพื่อกลับรถบริเวณทางกลับรถที่อยู่ใกล้กับโครงการ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	-	
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน				
3.7.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน	-	-	-	-
3.7.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไข	-	-	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.8 ระบบปรับอากาศและ ระบายอากาศ	1. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของ โครงการเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการ สะสมของเชื้อโรค	1. โครงการมีการทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศของโครงการเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็น การป้องกันการสะสมของเชื้อโรค	-	 01/12/68
	2. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบาย อากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ	2. โครงการมีการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่ เสมอ	-	-
	3. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถ สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	3. โครงการมีป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ภายในบริเวณที่จอดรถ	-	 01/12/68
	4. จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มาก ที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการระบาย อากาศของเครื่องปรับอากาศ	4. โครงการมีไม้ยืนต้นภายในโครงการ เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของ เครื่องปรับอากาศ	-	 01/12/68

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4. ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการมีโครงการต่อ คุณภาพชีวิต	มาตรการป้องกันและแก้ไข 1. จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่ เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่ โครงการ	1. โครงการมีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่ โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่ สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมล สารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่ โครงการ	-	 
	2. กำชับให้มีการทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักพักมูลฝอยรวมของโครงการ ทุกวัน หลังจากรถเก็บขนขยะเข้ามาเก็บขน มูลฝอย	2. โครงการกำชับให้มีการทำความสะอาด ถังขยะ และห้องพักพักมูลฝอยรวมของ โครงการทุกวัน	-	
	3. ประสานให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้า มาทำการฉีดพ่นยาในกรณีที่มีโรคใช้ เลือดออกกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณ โครงการ	3. โครงการอยู่ระหว่างประสานงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยา ในกรณีที่โรคใช้เลือดออกกระบาด หรือพบ ผู้ป่วยบริเวณโครงการ	-	-


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการมีโครงการต่อ คุณภาพชีวิต (ต่อ)	4 จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณ ผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว	4. โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ภายในพื้นที่ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัด ความเร็ว	-	
	5. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็น ประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อ โรค	5. โครงการมีการทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค	-	
	6. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ	6. โครงการมีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ	-	


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการมีโครงการต่อ คุณภาพชีวิต (ต่อ)	7. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในหัวข้อ 4.2 การสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด	7. โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ใน หัวข้อ 4.2 การสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด	-	-
	มาตรการป้องกันและแก้ไข 1. พิจารณารับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้า ทำงานก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมี รายได้ของประชาชนในท้องถิ่น และ สนับสนุนพร้อมส่งเสริมกิจกรรมและ ประเพณีของท้องถิ่น และกิจกรรมทาง ศาสนา	1. โครงการพิจารณารับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อเข้าทำงานก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริม การมีรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น และ สนับสนุนพร้อมส่งเสริมกิจกรรมและ ประเพณีของท้องถิ่น และกิจกรรมทาง ศาสนา	-	-
	2. จัดให้มีพนักงานอยู่ประจำ เพื่อให้ผู้พัก อาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง	2. โครงการมีพนักงานอยู่ประจำ เพื่อให้ผู้ พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ ตลอด 24 ชั่วโมง	-	


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการมีโครงการต่อ คุณภาพชีวิต (ต่อ)	3. จัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) โดยติดตั้งไว้กระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 100 จุด โดยติดตั้งไว้ภายในอาคาร 87 จุด และติดตั้งไว้ภายนอกอาคาร 13 จุด	3. โครงการมีระบบโทรทัศน์วงจรปิด โดยติดตั้งไว้กระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการ	-	 01/12/68
	4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับติดตามและประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ	4. โครงการมีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับติดตามและประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบอย่างสม่ำเสมอผ่าน Application ของโครงการ	-	 01/12/68
	5. กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของผู้มาใช้บริการภายในโครงการ	5. โครงการกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของผู้มาใช้บริการภายในโครงการ	-	 01/12/68
	6. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	6. โครงการมีไฟฟ้าส่องสว่างไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	-	 01/12/68


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.2 การสาธารณสุข	<u>1. โรคระบบทางเดินหายใจ</u> 1. ล้างทำความสะอาดภาตรองรับน้ำ เครื่องปรับอากาศ	1. โครงการมีการล้างทำความสะอาด ภาตรองรับน้ำเครื่องปรับอากาศ	-	
	2. จัดให้มีการถ่ายเทอากาศหมุนเวียนจาก ภายนอกอาคาร โดยออกแบบอาคารให้มี ช่องเปิดโล่ง เช่น ประตูหน้าต่าง เพื่อให้ อากาศถ่ายเทได้สะดวก	2. โครงการมีการถ่ายเทอากาศหมุนเวียน จากภายนอกอาคาร โดยออกแบบอาคารให้ มีช่องเปิดโล่ง เช่น ประตูหน้าต่าง เพื่อให้ อากาศถ่ายเทได้สะดวก	-	
	3. ล้างทำความสะอาดถนน ในโครงการ อย่างสม่ำเสมอ	3. โครงการมีล้างทำความสะอาดถนน ในโครงการอย่างสม่ำเสมอ	-	
	4. ลดความเร็วของยานพาหนะภายใน โครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย	4. โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ภายในพื้นที่ และโครงการได้จัดให้มี พนักงานประจำจุดเพื่ออำนวยความสะดวก และควบคุมความเร็วของยานพาหนะ ภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้ง กระจาย	-	


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	5. จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ	5. โครงการมีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ	-	
	6. ปฏิบัติการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.4 เรื่องคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด	6. โครงการมีการปฏิบัติการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.4 เรื่องคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด	-	-
	2. โรคที่สัตว์และแมลงเป็นพาหะนำโรค 1. ปิดห้องพักขยะให้สนิทและปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้สัตว์และแมลงเข้าไปวางไข่	1. โครงการมีการปิดห้องพักขยะให้สนิทและปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้สัตว์และแมลงเข้าไปวางไข่	-	
	2. เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด	2. โครงการมีการเก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด	-	-



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	3 ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณ ห้องพักอย่างสม่ำเสมอ	3. โครงการมีการดูแลและรักษาความ สะอาดบริเวณห้องพักอย่างสม่ำเสมอ	-	 01/12/68
	4. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วม และห้องอาบน้ำ	4. โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ห้องส้วมและห้องอาบน้ำ	-	 01/12/68
	5 จัดให้มีการฉีดพ่นยากำจัดยุง แมลงสาบ แมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์บริเวณ ห้องพักทุก 1 เดือน	5. โครงการอยู่ระหว่างประสานงานกับ หน่วยงานเพื่อฉีดพ่นยากำจัดยุง แมลงสาบ แมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์บริเวณ ห้องพัก	-	-
	6. ชุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายน้ำ โดยรอบโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด น้ำขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ดีไม่ ให้เกิดการอุดตัน	6. โครงการมีการชุดลอกตะกอนในส่วน ของรางระบายน้ำ โดยรอบโครงการเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำออก ได้ดีไม่ให้เกิดการอุดตัน	-	-



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	7. ให้คนสวนตัดต้นไม้ และหญ้า ให้สั้น สม่ำเสมอ	7. โครงการให้คนสวนตัดต้นไม้ และหญ้า ให้สั้นสม่ำเสมอ	-	
	8 เก็บทำลายเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ รองรับน้ำได้	8. โครงการมีการเก็บทำลายเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้มิด ชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้	-	-
	3. โรคเครียด ซึ่งนำไปสู่โรค 1. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็น ประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อ โรค	1. โครงการมีการทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค	-	
	2 ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายใน บริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้ อย่างชัดเจนและทั่วถึง	2. โครงการมีป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ภายในบริเวณที่จอดรถ	-	



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	3. จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ	3. โครงการมีไม้ยืนต้นภายในโครงการเพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ	-	
	4 จัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ	4. โครงการมีพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ	-	
	5 โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 1,217.06 ตารางเมตร	5. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามมาตรการระบุ	-	
	6 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	6. โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	4. อุบัติเหตุ 1. ปฏิบัติการมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 3.6 เรื่องการจราจร อย่างเคร่งครัด	1. โครงการมีการปฏิบัติการมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ระบุในหัวข้อ 3.6 เรื่องการจราจร อย่างเคร่งครัด	-	 
	2. ปฏิบัติการมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 4.3.1 เรื่องการป้องกันอัคคีภัย อย่างเคร่งครัด	2. โครงการปฏิบัติการมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 4.3.1 เรื่องการป้องกันอัคคีภัย อย่างเคร่งครัด	-	 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	3. จัดให้มีส่วนของระเบียงห้องพัก ซึ่งจะมี ความแข็งแรง และทนทาน ไม่แตกหักง่าย ทนต่ออุณหภูมิสูง-ต่ำ และแรงกระแทกได้ดี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	3. โครงการมีส่วนของระเบียงห้องพัก ซึ่งจะมี ความแข็งแรง และทนทาน ไม่แตกหัก ง่าย ทนต่ออุณหภูมิสูง-ต่ำ และแรงกระแทก ได้ดี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	-	
	5. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 1 เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ สอบถามประวัติ การเดินทางและสังเกตอาการทางสุขภาพ ของแขกที่มา เข้าพัก หากในช่วง 14 วันที่ ผ่านมามีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อย หอบ ให้แจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุข ทันทีทางสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 และให้ ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย ส่งไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อเข้าสู่ ระบบการดูแลรักษาตามความ เหมาะสม ต่อไป	1. โครงการมีการสอบถามประวัติการ เดินทางและสังเกตอาการทางสุขภาพของ แขกที่มา เข้าพักหากในช่วง 14 วันที่ผ่านมามี ประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และมี อาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุขทันทีทาง สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 และให้ ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย ส่งไป โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อเข้าสู่ระบบ การดูแลรักษาตามความ เหมาะสมต่อไป	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	2 จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และติดตั้ง เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ใน บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ล็อบบี้ ห้องอาหาร ห้องออกกำลังกาย ประตู ทางเข้าออก หรือหน้าลิฟท์ เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่แขก รวมถึงพนักงานของ โรงแรม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการ แพร่กระจายเชื้อระหว่างบุคคล	2. เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่คลี่คลายลง และไม่ได้อยู่ในช่วงมาตรการ ควบคุมโรคเข้มงวดแล้ว โครงการจึงไม่ได้มี การจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และติดตั้ง เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ใน บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง แต่ทางโครงการยังมี การให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัย	-	
	3 เพิ่มความตระหนักให้กับพนักงานทำ ความสะอาดถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อน เชื้อ โดยให้ความสำคัญในการป้องกันคน เอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัยและถูง มืออย่างขณะปฏิบัติงาน และการดูแลทำ ความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อย ๆ เช่น รีโมท สวิตช์ไฟ แก้วน้ำดื่ม โทรศัพท์ หัว เตียงและมือจับ ประตู เป็นต้น เพื่อกำจัด เชื้อ ทั้งนี้ น้ำยาฆ่าล้างห้องสุขาผงซักฟอก และ 70% แอลกอฮอล์ สามารถ ทำลาย เชื้อไวรัสได้	3. โครงการยังคงสร้างความตระหนักให้กับ พนักงานทำความสะอาดถึงความเสี่ยงใน การปนเปื้อนเชื้อ โดยให้ความสำคัญในการ ป้องกันตนเอง เช่น การสวมหน้ากากและถูง มืออย่างขณะปฏิบัติงาน และการดูแลทำ ความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อย ๆ	-	


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย				
4.3.1 การป้องกันอัคคีภัย	1 จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือน อัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพ หรือมีการใช้ที่อาจเป็นภัยอันตรายต่อ สุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน หรือ อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิด เหตุรำคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563	1. โครงการมีระบบป้องกันและแจ้งเตือน อัคคีภัยของโครงการให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง การแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่ อาจเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัย จากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือ กระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563	-	  
	2. ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพ การทำงานของระบบป้องกันและระงับ อัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตาม ข้อกำหนดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/ อุปกรณ์นั้น	2. โครงการมีการตรวจสอบความพร้อมและ ประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดอายุการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.3.1 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	3 จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง	3. โครงการอยู่ในช่วงระหว่างการรอดำเนินการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการแก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง	-	-
	4 โครงการจัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 7 จุด ขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 306.14 ตารางเมตร	4. โครงการมีจุดรวมพลภายในโครงการจำนวน 7 จุด	-	 


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.3.1 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	5 จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อ ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ	5. โครงการมีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ	-	
	6. ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง อย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด	6. โครงการมีการติดป้ายแสดงวิธีการใช้ อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด	-	
	7 จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยัง จุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร	7. โครงการมีการจัดทำผังเส้นทางการ อพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพลติดไว้บริเวณ ทางเดินในอาคาร	-	 
	8 มีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดย กำหนดบทบาทหน้าที่	8. โครงการมีการจัดตั้งกรรมการป้องกัน อัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่	-	-


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.3.1 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	9 จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับ กรณีเกิดอัคคีภัย	9. โครงการมีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับ กรณีเกิดอัคคีภัย	-	 01/12/68
4.3.2 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจ ตราพื้นที่ ดูแลความปลอดภัยภายใน โครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุ ผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจาก หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแล และ บรรเทาสาธารณภัยทันที	1. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัย ภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบ เหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแล และ บรรเทาสาธารณภัยทันที	-	 01/12/68
	2 จัดให้มีพนักงานอยู่ประจำ เพื่อให้ผู้พัก อาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง	2. โครงการจัดให้มีพนักงานอยู่ประจำ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้ง เหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง	-	 01/12/68



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.3.2 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)	3. โครงการจัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System :CCTV) โดยติดตั้งไว้กระจายครอบคลุมทั่ว ทั้งพื้นที่โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 100 จุด โดยติดตั้งไว้ในอาคาร 87 จุดและติดตั้ง ไว้ภายนอกอาคาร 13 จุด	3. โครงการมีระบบโทรทัศน์วงจรปิด โดยติดตั้งไว้กระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ โครงการ	-	
	4 ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของ เจ้าหน้าที่โครงการหรือหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในทุกชั้นในกรณีที่ เกิดอัคคีภัย	4. โครงการมีติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน ในทุกชั้นในกรณีที่เกิดอัคคีภัย	-	
	5 ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้ บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้อยู่ อาศัยสามารถนำมาใช้งานได้ทันที	5. โครงการมีการติดป้ายแนะนำการใช้ อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ นั้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถนำมาใช้งาน ได้ทันที	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.3.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	6 จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งเตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง	6. โครงการมีการเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งเตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง	-	
	7 ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ ให้สามารถใช้งานได้ดี	7. โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ ให้สามารถใช้งานได้ดี	-	
	8 โครงการจะแจ้งข้อมูลให้ผู้ซื้อทราบว่าโครงการอยู่ใกล้กับโรงเรียน โดยระบุในแผนผังประชาสัมพันธ์ของโครงการให้ชัดเจน	8. โครงการมีการแจ้งข้อมูลให้ผู้ซื้อทราบว่าโครงการอยู่ใกล้กับโรงเรียน โดยระบุในแผนผังประชาสัมพันธ์ของโครงการให้ชัดเจน	-	


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 การจัดการสระว่ายน้ำ	<u>มาตรการป้องกันและแก้ไข สระว่ายน้ำ</u> 1 ตำแหน่งที่ตั้งของสระว่ายน้ำออกแบบให้ อยู่ห่างจากห้องพักขยะรวม	1. โครงการมีการออกแบบให้สระว่ายน้ำอยู่ ห่างจากห้องพักขยะรวม	-	 01/12/68
	2 สระว่ายน้ำของโครงการมีการยกระดับ ขึ้นสูงจากพื้นของโครงการ	2. โครงการมีการยกระดับสระว่ายน้ำสูง จากพื้นของโครงการ	-	 01/12/68
	3 โครงสร้างของสระว่ายน้ำสร้างด้วย คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่ดูที่มีความ มั่นคงแข็งแรง ซึมน้ำไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ใน สภาพดี	3. โครงสร้างของสระว่ายน้ำของโครงการ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่ดูที่ มีความมั่นคงแข็งแรง ซึมน้ำไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี	-	 01/12/68
	4 จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระ ว่ายน้ำ ไม่เป็นสนิม แข็งแรงทนทาน ทำความ สะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้น ออกจากราง	4. โครงการมีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบ สระว่ายน้ำ ไม่เป็นสนิม แข็งแรงทนทาน ทำ ความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มี น้ำล้นออกจากราง	-	 01/12/68



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	5. จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบ สระน้ำ ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง และทำความสะอาด สะอาดง่าย	5. โครงการมีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดิน รอบสระน้ำ ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง และทำความสะอาด สะอาดง่าย	-	 01/12/68
	6 จัดให้มีป้ายบอกความลึกและเลขนระดับ บอกความลึกที่สามารถมองเห็นได้อย่าง ชัดเจน	6. โครงการมีป้ายบอกความลึกที่สามารถ มองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	 01/12/68  01/12/68
	7 จัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่ว บริเวณสระว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้ สระในเวลากลางคืน	7. โครงการมีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอ ทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้ สระในเวลากลางคืน	-	 01/12/68
	8 จัดให้มีตู้เก็บสิ่งของ ที่ว่างหรือเก็บ รองเท้า สำหรับผู้มาใช้บริการในบริเวณ ทางเข้าสระว่ายน้ำ	8. โครงการมีตู้เก็บสิ่งของ ที่ว่างหรือเก็บ รองเท้า สำหรับผู้มาใช้บริการในบริเวณ ทางเข้าสระว่ายน้ำ	-	 01/12/68



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	9. จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลง สระ และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ น้ำและเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อ ป้องกันการติดเชื้อ	9. โครงการมีฝักบัวในห้องล้างตัวก่อนและ มีการเติมคลอรีนลงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ	-	
	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน ความปลอดภัยจากการใช้สระว่ายน้ำ 1 จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อ บุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่นโรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เป็นต้น เพื่อขอความ ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ และปิด ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน	1. โครงการมีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถ ติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เพื่อขอ ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของ สถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน	-	
	2 รักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบอย่าง สม่ำเสมอ ดูแลไม่ให้มีการนำสัตว์ทุกชนิด เข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ	2. โครงการมีการรักษาความสะอาดพื้นที่ โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ ดูแลไม่ให้มีการนำ สัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)	3 จัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่ว บริเวณสระว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้ สระในเวลากลางวัน	3. โครงการมีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอ ทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการเปิดใช้ สระในเวลากลางวัน	-	
	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจาก อุบัติเหตุจากการจมน้ำ 1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำ สระ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำ น้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ	1. โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณ สระว่ายน้ำทุกๆ 2 ชั่วโมง ตลอดเวลาที่เปิด บริการ	-	
	2 จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โปมช่วย ชีวิตห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เครื่องช่วย หายใจ เป็นต้น	2. โครงการมีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ได้แก่ ห่วงยางช่วยชีวิตห่วงชูชีพ	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุนทรียภาพ	1. ปลุกไม้ยืนต้นบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ ได้แก่ต้นจิกทะเล ต้นยางพารา ต้นจำปี และต้นหมากเขียว	1. โครงการมีการปลุกไม้ยืนต้นบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	-	
	2. โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 1,217.06 ตารางเมตร และมีไม้ยืนต้นบนดิน 153 ต้น	2. โครงการมีพื้นที่สีเขียวตามที่มาตรการระบุ	-	
	3 จัดให้มีรั้วกำแพงรอบโครงการมีความสูง 3 เมตร	3. โครงการมีรั้วกำแพงรอบโครงการมีความสูง 3 เมตร	-	
	4 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	4. โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.5 การบดบังทัศนทิวภาพ และ แสงแดด	มาตรการป้องกันและแก้ไข 1 โครงการจะมีการแจ้งให้กับผู้ที่อยู่บริเวณ ใกล้เคียงหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทราบว่า หากในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการบด บังทัศนทิวภาพแสงแดดและทัศนทิวภาพสามารถ แจ้งหรือหารือกับโครงการในการแก้ไข ผลกระทบดังกล่าว ซึ่งสามารถแจ้งได้ตั้งแต่ การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลัง จากการเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี	1. โครงการจะมีการแจ้งให้กับผู้ที่อยู่บริเวณ ใกล้เคียงหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทราบว่า หากในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการบดบัง ทัศนทิวภาพแสงแดดและทัศนทิวภาพสามารถแจ้ง หรือหารือกับโครงการในการแก้ไข ผลกระทบดังกล่าว ซึ่งสามารถแจ้งได้ตั้งแต่ การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลัง จากการเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี	-	-
	2 หากโครงการส่งผลกระทบด้านการบดบัง ทัศนทิวภาพแสงแดดและทัศนทิวภาพต่ออาคาร ข้างเคียง หรือพื้นที่อ่อนไหว ที่อยู่บริเวณ โดยรอบโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายหา ข้อตกลงกันไม่ได้ให้คณะกรรมการประสานงาน เพื่อการแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อเจรจาข้อตกลงกันประกอบด้วย ผู้ได้รับ ผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท 18 โปร จำกัด) และคนกลาง คือ หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาลตำบลศรีสุนทร)	2. โครงการยังไม่พบกรณีข้อเรียนที่เกิดจาก การบดบังแสงแดดและทัศนทิวภาพ ซึ่ง โครงการได้มีจัดเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่อง ร้องเรียนสำหรับผลกระทบเกิดจากการบด บังแสงแดดและทัศนทิวภาพ กรณีที่มีการ ร้องเรียนจากผู้พักอาศัยในโครงการ ใกล้เคียง โครงการจะทำการตรวจสอบและ แก้ไขโดยทันที	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ระยะดำเนินการ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.5 การบดบังทิศทางลม และ แสงแดด (ต่อ)	3 ออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการ ให้มีที่ว่างของแนวอาคารเว้นระยะห่างจาก แนวเขตที่ดินทุกด้าน	3. โครงการมีการออกแบบการวางตัว อาคารของโครงการให้มีที่ว่างของแนว อาคารเว้นระยะห่างจากแนวเขตที่ดินทุก ด้าน	-	-
	4 ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณที่ว่างโดยรอบ อาคารและพื้นที่โครงการ เพื่อให้อากาศ เกิดการไหลเวียนและช่วยลดความร้อน ให้กับโครงการและพื้นที่ข้างเคียงโครงการ	4. โครงการมีปลูกไม้ยืนต้นบริเวณที่ว่าง โดยรอบอาคารและพื้นที่โครงการ เพื่อให้ อากาศเกิดการไหลเวียนและช่วยลดความ ร้อนให้กับโครงการและพื้นที่ข้างเคียง โครงการ	-	
	5 โครงการให้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็น พื้นที่ทั้งหมด 1,217.06 ตารางเมตร และมี ไม้ยืนต้นบนดิน 153 ต้น	5 โครงการมีพื้นที่สีเขียวตามที่มาตรการ ระบุ	-	

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2568

2.2 ภาพประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ โครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร) ตั้งอยู่บริเวณถนนหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอดงตาล จังหวัดภูเก็ต แสดงดัง ภาพที่ 2.2-1 ถึง ภาพที่ 2.2-12 ดังต่อไปนี้



รูปที่ 2.2-1 พื้นที่สีเขียวบริเวณโครงการ



รูปที่ 2.2-2 จุดรวมพลภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-3 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด



รูปที่ 2.2-4 เส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 2.2-5 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย




รูปที่ 2.2-6 ที่จอดรถยนต์



รูปที่ 2.2-7 ถังดับเพลิงภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-8 ถังเก็บน้ำใต้อาคาร



รูปที่ 2.2-9 ระเบียบปฏิบัติของผู้มาใช้บริการ



รูปที่ 2.2-10 ป้ายจำกัดความเร็ว 30 km/hr



รูปที่ 2.2-11 อุปกรณ์ช่วยชีวิต



รูปที่ 2.2-12 เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รูปที่ 2.2-1 ถึง รูปที่ 2.2-12 ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Cube Amaze Srisoonthon (เดอะคิวบ์ อเมซ ศรีสุนทร)

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2568