

ตาราง 2-1

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ บุศรินทร์-รามอินทรา

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ บุตรินทร์-รามอินทรา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ✓=ดำเนินการแล้ว ○=ดำเนินการไม่ครบ ⊙=อยู่ในระหว่างดำเนินการ		เอกสารอ้างอิง/ปัญหา-อุปสรรค
1. ทรัพยากรกายภาพ				
1.1 สภาพภูมิประเทศ	-บริเวณด้านหน้าโครงการทำการปลูกสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มให้เกิดความสวยงามและบดบังภูมิทัศน์ที่ไม่ดีแก่การก่อสร้าง	✓	-ปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าให้ดียิ่งขึ้น	ภาคผนวก ก รูปที่ 1
		✓	-ตัดใบไม้ที่แห้ง, จอกแหนและขยะภายในสระบัว	ภาคผนวก ก รูปที่ 2
		✓	-ดูแลรอบบริเวณน้ำพุให้สะอาด	ภาคผนวก ก รูปที่ 3
	-ควบคุมการก่อสร้างและการจัดสรรสวนสาธารณะตลอดจนบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อให้เกิดผลดีต่อลักษณะภูมิทัศน์	✓	-จัดสรรสวนสาธารณะตลอดจนบริเวณต่างๆภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อให้เกิดผลดีต่อลักษณะภูมิทัศน์	ภาคผนวก ก รูปที่ 4
1.2 ทรัพยากรดิน	- ดำเนินการก่อสร้างแปลนเชื่อมกันดินบริเวณพื้นที่โครงการด้านที่ติดกับลำรางสาธารณะตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและแบบแปลน	✓	-เติมดิน เพื่อปรับเชื่อมกันดินในส่วนที่หายไป	ภาคผนวก ก รูปที่ 5
1.3 ทรัพยากรน้ำ	-บ่อกักน้ำ สามารถนำมาใช้ประโยชน์รดพรมพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันฝุ่นและรดน้ำต้นไม้	✓	-ใช้น้ำจากบ่อกักน้ำมารดน้ำต้นไม้บริเวณเชื่อมดิน ส่วนภายในโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำสะอาดเพื่อรดน้ำต้นไม้ภายในสวนและป้องกันฝุ่น	ภาคผนวก ก รูปที่ 6
	- ทำการขุดลำรางสาธารณะด้านหลังพื้นที่โครงการและปรับปรุงลำรางสาธารณะตลอดแนวถึงคลองพระยาสุเรนทร์ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวก	✓	-ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตคลองลำราง (รอดำเนินการ)	ภาคผนวก ก รูปที่ 7
	-ทำการขุดลอกท่อระบายน้ำและลำรางสาธารณะและกำจัดวัชพืชสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน/ครั้ง	✓	-กำจัดวัชพืชด้านหลังโครงการ	ภาคผนวก ก รูปที่ 8

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ บุตรินทร์-รามอินทรา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม		เอกสารอ้างอิง/ปัญหา-อุปสรรค
		✓=ดำเนินการแล้ว	○=ดำเนินการไม่ครบ ◎=อยู่ในระหว่างดำเนินการ	
1.3 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	-ในส่วนอาคารสโมสรสระว่ายน้ำกำหนดให้ใช้ถังใบโอทอล BT-37E จำนวน 2 ถัง โดยแยกบำบัดในส่วนห้องอาหารที่อยู่ใน ส่วนสโมสรจะต้องทำการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียขั้นต้นก่อนโดยจะต้องมีระยะพักตัวไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง	✓	-ใช้ถังใบโอทอล BT-37E จำนวน 2 ถังและติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียตามผังแบบ	ภาคผนวก ข
		✓	-สระว่ายน้ำของสโมสรปรับปรุงแล้วเสร็จ	ภาคผนวก ก รูปที่ 9
		✓	- เปลี่ยนตำแหน่งถังดักไขมันของสโมสรสระว่ายน้ำ จากภายในอาคาร มาเป็นด้านนอก เพื่ออำนวยความสะดวกการจัดการไขมันภายในถัง	ภาคผนวก ก รูปที่ 10
	-ส่วนถังเกรอะของถังบำบัดชนิดติดกับที่ในส่วนบ้านพักอาศัย (BT-19E); สโมสรสระว่ายน้ำ (BT-37E); โรงเรียนอนุบาล (AT-70S) ทุก 2 ปี, 1 ปีและ 4 เดือนตามลำดับ	✗	-บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ไม่ได้สร้างโรงเรียน	-
		✓	-หมั่นดูแลไม่ให้หญ้าและไม่เลื้อยขึ้นรกร้าง ณ สนามกลางแจ้งที่สร้างแทนโรงเรียน	ภาคผนวก ก รูปที่ 11

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ นุศรินทร์-รามอินทรา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ✓=ดำเนินการแล้ว ○=ดำเนินการไม่ครบ ⊙=อยู่ในระหว่างดำเนินการ		เอกสารอ้างอิง/ปัญหา-อุปสรรค
1.3 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ)	มาตรการในการติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียขั้นที่สอง PCA ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทำหน้าที่ในการบำรุงรักษาระบบ ดังนี้ 1. ทำความสะอาดตะแกรงก่อนเข้าบ่อสูบล 2 เดือน/ครั้ง ถ้าช่วงฤดูฝนเพิ่มตามความเหมาะสม 2. ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำ - ตรวจสอบระบบหล่อลื่นน้ำมันทุก 6 เดือน/ครั้ง - ตรวจสอบการรั่วตามเพลและารซ่อมบำรุงกันรั่ว การลิกหรือของ ปลอกหุ้ม 1 ครั้ง/ปี 3. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า - ตรวจสอบแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าว่าจ่ายไฟฟ้าตามปกติหรือไม่ - ตรวจสอบขนาดของฟิวส์ได้ตามขนาดที่ต้องการหรือไม่ควรมีฟิวส์สำรองไว้ในตู้ควบคุมด้วย	⊙	น้ำเข้าที่ประชุมสามัญประจำปี ได้รับการเห็นชอบ แต่ด้วยขีดจำกัดงบประมาณการบริหาร ทำให้นิติบุคคลตัดสินใจพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ควรได้รับ ทั้งนี้ นิติบุคคลเห็นควรผลักดันให้โครงการปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2569	ภาคผนวก ข
1.4 เสียงและการสั่นสะเทือน	-จำกัดระยะเวลาการทำงานที่ทำให้เกิดเสียง และความสั่นสะเทือน เฉพาะเวลากลางวันและงคกิจกรรม ก่อสร้างที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนในเวลากลางคืน	✓	-ตั้งกฎระเบียบการก่อสร้างห้ามก่อสร้างในวันอาทิตย์ จำกัดเสียงและเวลาก่อสร้าง โดยกำหนดให้ดำเนินการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.	ภาคผนวก ค
		✓	-ให้มีผ้าใบป้องกันฝุ่นขณะทำงาน	ภาคผนวก ก รูปที่ 12

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ บุศรินทร์-รามอินทรา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ✓=ดำเนินการแล้ว ○=ดำเนินการไม่ครบ ⊙=อยู่ในระหว่างดำเนินการ		เอกสารอ้างอิง/ปัญหา-อุปสรรค
2. ทรัพยากรชีวภาพ ในน้ำ				
2. ทรัพยากรชีวภาพ ในน้ำ	ดำเนินการแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ	✓	-มีการเปลี่ยนท่อเมนของการประปานครหลวงดำเนินการแล้วเสร็จ เปิดระบบทำน้ำพุเพิ่มออกซิเจนอีกครั้ง	ภาคผนวก ก รูปที่ 13
3. การใช้ไฟฟ้า				
3. การใช้ไฟฟ้า	-เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้าลดควรเป็นลดประหยัดพลังงาน	✓	-ซ่อมแซมหลอดไฟที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน	ภาคผนวก ก รูปที่ 14
4. การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
4. การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จัดทำถังขยะขนาดต่างๆวางไว้ในพื้นที่แต่ละส่วน ดังนี้ 1.บ้านพักอาศัย ใช้ถังขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถังต่อ 5 แปลง	✓	-ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้าน Download BKK Waste Pay Application แยกขยะก่อนทิ้ง จ่ายค่าชำระ 20 บาท/เดือน - ประชาสัมพันธ์ให้ถังขยะที่มีฝาปิดและใส่ถุงดำทุกครั้ง -เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจะเข้ามาเก็บขยะทุกวันจันทร์ และพฤหัสบดี	ภาคผนวก ก รูปที่ 15
	2.สโมสร และสระว่ายน้ำใช้ถังขยะขนาด 100 ลิตร จำนวน 4 ถัง	✓	เนื่องจากถังขยะใบเก่าชำรุด และทางนิติบุคคลฯ ไม่ทราบถึงมาตรการที่กำหนดไว้ อีกทั้งจำนวนผู้เข้าใช้บริการมีจำนวนประมาณ 20 คน/วัน ดังนั้นนิติบุคคลฯจึงจัดซื้อถังขยะขนาด 240 ลิตรพร้อมฝาปิด วางไว้ที่สโมสรขนาด 240 ลิตรเพียง 2 ถังเท่านั้น	ภาคผนวก ก รูปที่ 16
	3.โรงเรียนอนุบาล ใช้ถังขยะขนาด 100 ลิตร จำนวน 5 ถัง	✓	ไม่ได้สร้างโรงเรียนอนุบาล เปลี่ยนเป็นสนามกีฬาากลางแจ้งแทน จัดถังขยะขนาด 200 ลิตรจำนวน 1 ใบ	ภาคผนวก ก รูปที่ 17

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ บุตรินทร์-รามอินทรา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม		เอกสารอ้างอิง/ปัญหา-อุปสรรค
		✓=ดำเนินการแล้ว	○=ดำเนินการไม่ครบ ◎=อยู่ในระหว่างดำเนินการ	
4. การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-ถังขยะที่ใช้ควรเป็นชนิดเดียวกัน มีความต้านทานไม่เป็นสนิม สามารถป้องกัน แมลงวัน หนู สุนัขและสัตว์ฟันแทะ ทำความสะอาดง่าย	✓	นิติบุคคลฯจึงจัดซื้อถังขยะพลาสติก พร้อมฝาปิด เพื่อป้องกันแมลงวันและสัตว์พาหะโรคต่างๆ	ภาคผนวก ก รูปที่ 18
	-การทิ้งมูลฝอยกำชับให้ลูกบ้านบรรจุในถุงพลาสติกสีดำสำหรับบรรจุมูลฝอย แล้วผูกปากถุงให้แน่นเพื่อลดปัญหาสนิมของถังและลดการเน่าเหม็นของเศษมูลฝอย	✓	-ลูกบ้านบรรจุขยะมูลฝอยในถุงพลาสติกสีดำ หากพบเห็นหรือได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่จะทำการเตือนลูกบ้านให้ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง	
	-ในกรณีสำนักงานเขตฯ ขอความร่วมมือในการเก็บขนขยะภายในโครงการ โครงการจะต้องพร้อมช่วยสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือในการเก็บขน	✓	-ทางโครงการมีถังขยะช่วยสนับสนุน พนักงานสำนักงานเขตฯ	ภาคผนวก ก รูปที่ 19
5. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม				
5. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	-ขุดลอกทางระบายน้ำข้างเขตทางเพื่อให้น้ำไหลได้อย่างสะดวก	✓	-ขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน	ภาคผนวก ก รูปที่ 20
	-ขุดลอกและปรับปรุงลำรางสาธารณะตลอดแนวถึงคลองพระยาสุเรนทร์	◎	-โครงการบุตรินทร์ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานเขตฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ภาคผนวก ก รูปที่ 21

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ บุตรินทร์-รามอินทรา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ✓=ดำเนินการแล้ว ○=ดำเนินการไม่ครบ ⊙=อยู่ในระหว่างดำเนินการ		เอกสารอ้างอิง/ปัญหา-อุปสรรค
6. อื่นๆ จัดให้มีห้องส้วม เพียงพอกับจำนวนผู้มาใช้บริการ ดังนี้				
6.1 ห้องน้ำห้องส้วมอาคารสโมสร สระว่ายน้ำ	<u>ส่วนของสโมสร</u> -จำนวนห้องน้ำ-ห้องส้วม ในส่วนอาคารสโมสรกำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ที่ต่อจำนวนผู้ใช้บริการ 100 คน และเพิ่มขึ้น 1 ที่ต่อการเพิ่มของผู้ใช้บริการทุกๆ 30 คน โดยแยกห้องน้ำ-ห้องส้วมชายและหญิง	✓	-จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วม ของสโมสร จำนวน 5 ห้อง เป็นห้องน้ำ 2 ห้องและห้องส้วม 3 ห้อง แยกชาย-หญิง และมีอ่างล้างหน้า 2 อ่าง(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)	ภาคผนวก ก รูปที่ 22
	<u>ส่วนสระว่ายน้ำ</u> -จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมแยกชายและหญิง -ห้องน้ำ-ห้องส้วมจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือไม่น้อยกว่าอย่างละ 1 ที่ ต่อผู้ให้บริการ 40 คน -ห้องน้ำ-ห้องส้วมหญิง จัดให้มีห้องส้วมที่อาบน้ำฝักบัว อย่างน้อย 1 ที่ต่อผู้ให้บริการ 60 คน -เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในกรณีอยู่นอกเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ใช้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำนักงานพลังงานแห่งชาติ	✓	-จัดให้มีห้องอาบน้ำ-ห้องส้วม ของสระว่ายน้ำ จำนวน 5 ห้อง เป็นห้องน้ำ 2 ห้องและห้องส้วม 3 ห้อง แยกชาย-หญิงและมีอ่างล้างหน้า 2 อ่าง	ภาคผนวก ก รูปที่ 23
		✓	-สระว่ายน้ำอยู่ปรับปรุงแล้วเสร็จ	ภาคผนวก ก รูปที่ 24
		✓	-เดินสายไฟและอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนดไว้ หากมีการชำรุด ทางนิคมฯจะประสานงานกับการไฟฟ้าให้เข้าตรวจสอบปรับปรุงแล้วเสร็จ	ภาคผนวก ก รูปที่ 25

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ บุตรินทร์-รามอินทรา

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ✓=ดำเนินการแล้ว ○=ดำเนินการไม่ครบ ◎=อยู่ในระหว่างดำเนินการ		เอกสารอ้างอิง/ปัญหา-อุปสรรค
6.2 การดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง				
6.2 การดูแลระบบ สาธารณูปโภคส่วนกลาง	ดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางและประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1. บริหารส่วนพื้นที่สาธารณะ	✓	-จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์-รามอินทรา (จสก.10)	ภาคผนวก ค
		✓	-ปรับเปลี่ยนข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์-รามอินทราใหม่ กรมที่ดินรับรอง (จ.ศ.ก. 11)	ภาคผนวก ข
		✓	-บันทึกถ้อยคำ (ท.ค.16)	
		✓	-ปรับปรุงสวนให้ร่มรื่นและสวยงาม	ภาคผนวก ก รูปที่ 26
	2. ดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ อยู่อาศัย	✓	- เปลี่ยนระบบไม้กั้นจากเสกนบัตร เป็นอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์	ภาคผนวก ก รูปที่ 27
	2. ดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ อยู่อาศัย (ต่อ)	✓	-จัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง	ภาคผนวก ก. รูปที่ 28
		✓	-ติดเสาจราจรล้มลุกในจุดอันตราย	ภาคผนวก ก. รูปที่ 29
		✓	-ติดตั้งหัวดับเพลิงและถังดับเพลิงผงเคมีตามจุดต่างๆภายในโครงการ	ภาคผนวก ก. รูปที่ 30 - 31
		✓	- จัดทำแผนผังตำแหน่งถังดับเพลิงผงเคมีตามจุดต่างๆภายในโครงการ	ภาคผนวก ง
		✓	-จัดจ้างพนักงานกวาด ดูแลบริเวณถนนส่วนกลาง	ภาคผนวก ก. รูปที่ 32
✓		-จัดจ้างพนักงานสวนดูแลพื้นที่สวนและส่วนกลาง	ภาคผนวก ก. รูปที่ 33	

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ บุตรินทร์-รามอินทรา

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม		เอกสารอ้างอิง/ปัญหา-อุปสรรค
		✓=ดำเนินการแล้ว	○=ดำเนินการไม่ครบ ◎=อยู่ในระหว่างดำเนินการ	
6.2 การดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง (ต่อ)	3. ดูแลเรื่องการดูแลรักษาสภาพของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ค้ำอยู่เสมอ เช่น ไฟ ถนน สวนหย่อม ทางระบายน้ำ	✓	-หากมีการชำรุด ทางนิติบุคคลจะประสานงานกับการไฟฟ้าให้เข้าตรวจสอบและดำเนินการซ่อมไฟ	ภาคผนวก ก รูปที่ 34
		✓	ดำเนินการซ่อมถนนที่ชำรุดด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป	ภาคผนวก ก รูปที่ 35
	4. ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งสาธารณะ โดยประสานงานกับบริษัทเอกชน ที่คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้จัดจ้าง	◎	ดำเนินการหาบริษัทตรวจสอบคุณภาพน้ำ	-
	5. เก็บรวบรวมค่าบริการเก็บขยะให้กับหน่วยงานราชการ	◎	-นิติบุคคลเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จากนิติบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ ให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยจากสมาชิกลูกบ้านเอง ปี 2568 นิติบุคคล ค่าธรรมเนียมล่าสุด ชำระเมษายน-กันยายน 2568	ภาคผนวก จ