

4. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการเคหะชุมชนอุดรธานี 1 ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ระยะดำเนินการ โดยส่วนใหญ่โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยกเว้นบางมาตรการฯ ที่ยังไม่ปฏิบัติตามดังนี้

- 1) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวม ซึ่งมีขนาด และรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมทั้งตรวจสอบและบำรุงรักษาให้สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน
- 2) ประสานงานเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อขุดลอกท่อระบายน้ำภายในโครงการ
- 3) จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำซึ่งมีขนาดและรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) รวมทั้งติดตั้งประตูน้ำบ่อกักพิเศษ และตรวจสอบดูแลโดยทนายน้ำมันจระบีที่ก้านหมุน (Stem) เป็นประจำทุก 6 เดือน รวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำผันในบ่อหน่วงน้ำ
- 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. รวมทั้งคอยดูแลการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
- 5) ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ปีละ 2 ครั้ง
- 6) ติดป้ายเตือนภัยแสดงเขตอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง

4.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบโครงการเคหะชุมชนอุดรธานี 1 ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 พบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียเดิมได้รับความเสียหาย และยังไม่มียระบบบำบัดน้ำเสียทดแทนระบบบำบัดน้ำเสียเดิม จึงยังไม่มีกรดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำของโครงการ

4.3 ข้อเสนอแนะ

- 1) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวม และบ่อหน่วงน้ำ ซึ่งมีขนาดและรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
- 2) ประสานงานเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อขุดลอกท่อระบายน้ำภายในโครงการ
- 3) ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ปีละ 2 ครั้ง
- 4) ติดป้ายเตือนภัยแสดงเขตอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง