

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 ของโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ซึ่งโครงการตั้งอยู่ที่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สามารถสรุปผลการปฏิบัติได้ดังนี้ (ดังรายละเอียดในตารางที่ 2-1 และตารางที่ 2-2)

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ทรัพยากรดิน	1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว และปลูกพืชคลุมดินตามแบบ ภูมิสถาปัตย์ของโครงการ	- โครงการพื้นที่สีเขียว และปลูกพืชคลุมดินตาม แบบภูมิสถาปัตย์ของโครงการ	- ไม่มี	 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
	2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ภายใน โครงการและบริเวณบ่อน้ำให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ	- โครงการได้จัดให้เจ้าหน้าที่การเคหะเป็น ผู้ดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ภายในโครงการ และบริเวณบ่อน้ำให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ	- ไม่มี	 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ  บ่อน้ำ

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2568 - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1.2 ภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ	1) ดูแลถนนในโครงการให้มีสภาพดี ไม่ชำรุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายตัวของฝุ่นเมื่อมีการใช้ถนน	- มีการดูแลถนนในโครงการให้มีสภาพดี ไม่ชำรุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายตัวของฝุ่นเมื่อมีการใช้ถนน	- ไม่มี	 ถนนภายในโครงการ
	2) ดูแลต้นไม้ตลอดจนพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยป้องกันฝุ่นละอองและดูดซับมลสาร	- โครงการได้จัดให้เจ้าหน้าที่การเคหะเป็นผู้ดูแลต้นไม้ตลอดจนพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ไม่มี	 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
	3) จำกัดความเร็วของรถที่เข้า - ออกโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	- โครงการได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ	- ไม่มี	 ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม./ชม.

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1.2 ภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ (ต่อ)	4) ห้ามมิให้รถยนต์ติดเครื่องยนต์ ขณะจอดอยู่ในโครงการเป็นระยะเวลานานๆ	- โครงการไม่มีการติดป้ายดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ แต่พบว่าผู้พักอาศัยภายในโครงการมีการดับเครื่องยนต์ขณะจอดอยู่ในโครงการเป็นระยะเวลานานๆ	- ไม่มี	-
1.3 ระดับเสียง	1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ และความเร็วของรถ เข้า-ออกโครงการ โดยติดป้ายจำกัดความเร็วของรถไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง และทำเนินชะลอความเร็วตามแนวนอนของพื้นที่โครงการ 2) มีป้ายขอความร่วมมืองดการใช้แตรรถ และการเร่งเครื่องยนต์ที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน	- โครงการติดป้ายจำกัดความเร็วของรถไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และทำสันนูนชะลอความเร็วตามแนวนอนของพื้นที่โครงการเพื่อการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ และความเร็วของรถ เข้า-ออกโครงการ - ไม่ได้ติดตั้งป้ายงดใช้แตรภายในพื้นที่โครงการ	- ไม่มี - ควรติดตั้งป้ายงดใช้แตรภายในพื้นที่โครงการ	 ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม./ชม.  สันนูนชะลอความเร็ว

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1.4 คุณภาพน้ำผิวดิน	1) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามที่ ออกแบบ เพื่อบำบัดน้ำเสียจากโครงการให้มี คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งก่อน ระบายออกสู่ทางน้ำสาธารณะ 2) จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เหมาะสมตามข้อกำหนด ของทางราชการ ทำหน้าที่ควบคุมการเดินระบบ บำบัดน้ำเสีย ของโครงการ เพื่อให้มี ประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ 3) จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำทิ้งที่มีขนาดเพียงพอ โดย พิจารณาจากปริมาณการใช้น้ำของผู้อยู่อาศัยใน โครงการสูงสุด	- โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไป ตามที่ออกแบบไว้ - โครงการได้จัดให้เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ ทำหน้าที่ควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการ - โครงการมีบ่อบำบัดน้ำทิ้งที่มีขนาดเพียงพอ	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี	 ระบบบำบัดน้ำเสีย - -

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2568 - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 2.1 นิเวศวิทยาบนบก	ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ใน สภาพดีอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของ โครงการให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ	- ไม่มี	 พื้นที่สีเขียว
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพตลอดเวลา และควบคุมคุณภาพ น้ำทิ้งตามประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนด มาตรฐานการควบคุมระบายน้ำทิ้งจากที่ดิน จัดสรร พ.ศ. 2548	- โครงการมีการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย และ ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง ตามประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมระบาย น้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 (ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)	- ไม่มี	 ระบบบำบัดน้ำเสีย
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	1) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและผู้ให้บริการศูนย์ชุมชน ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า 2) ตรวจสอบอุปกรณ์จ่ายน้ำ อาทิ ก๊อกน้ำให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากพบรอยรั่วหรือ แตกให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน	- โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่าง ประหยัดและคุ้มค่า - โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์จ่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	- ไม่มี - ไม่มี	- -

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.2 การจัดการน้ำเสีย	1) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบ และ ควบคุมให้มีการเดินเครื่องตลอดเวลาไว้ เพื่อให้ สามารถบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการให้ มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง	- โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตามที่ ออกแบบ และควบคุมให้มีการเดินเครื่อง ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น ภายในโครงการ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานน้ำทิ้ง	- ไม่มี	 ระบบบำบัดน้ำเสีย
	2) ติดตั้งมิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในระบบบำบัดน้ำเสีย และให้จดบันทึกการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำ เสีย	- โครงการได้ติดตั้งมิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในระบบ บำบัดน้ำเสีย	- ไม่มี	-
	3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เหมาะสมตาม ข้อกำหนดของทางราชการ ทำหน้าที่ควบคุมการ เดินระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมระบบบำบัด น้ำเสียของโครงการ	- ไม่มี	-
	4) ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มี ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ ออกแบบไว้อยู่เสมอ	- โครงการมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ บำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัด น้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ	- ไม่มี	 ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2568 - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.2 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	5) ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดให้มีค่าความสกปรกในรูป BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. 6) ตรวจสอบปริมาณตะกอนในส่วนตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางเป็นประจำทุก 30 วัน หากพบว่ามีปริมาณมากเกินไประดับเก็บกักต้องทำการสูบออกเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย 7) ธารรงค์ขอความร่วมมือให้เจ้าของบ้านพักอาศัยทุกหน่วยดูแลระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นประจำบ้าน พร้อมทั้งดักไขมันใส่ถุงดำและนำไปทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยเปียกเป็นประจำทุกสัปดาห์และแจ้งให้ผู้พักทราบตั้งแต่วันส่งมอบกุญแจบ้านพัก	- โครงการมีการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด ให้ค่าคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 ประเภท ก (ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) - โครงการยังไม่มีตรวจสอบปริมาณตะกอนในส่วนตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย - โครงการได้รณรงค์เพื่อขอความร่วมมือให้เจ้าของบ้านพักอาศัยทุกหน่วยดูแลระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นประจำบ้าน โดยแจ้งให้ผู้พักทราบตั้งแต่วันส่งมอบกุญแจบ้านพัก	- ไม่มี - โครงการควรมีการตรวจสอบปริมาณตะกอนในส่วนตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย - ไม่มี	-  ตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2568 - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.2 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	8) pluggedตามแนวริมรั้วโดยรอบพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อป้องกันทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม และช่วยป้องกันกลิ่นจากระบบบำบัดน้ำเสีย 9) กรณีที่ผลวิเคราะห์ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียของน้ำในบ่อกักน้ำสุดท้าย มีค่าฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียเกินกว่า 4,000 MPN/100 ml หรือข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่ามีแนวโน้มการเกิดโรคน้ำเป็นสื่อแพร่ระบาดในพื้นที่จนอยู่ในระดับที่ถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุข โครงการจะต้องทำการฆ่าเชื้อโรคในน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดของโครงการ และตรวจวิเคราะห์ค่าฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ของน้ำในบ่อกักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายออกจากโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงที่มีการเติมคลอรีนฆ่าเชื้อโรคและหยุดเติมคลอรีน เมื่อค่าฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรียลดลงเหลือไม่เกิน 4,000 MPN/100 ml หรือข้อมูลสถิติการเกิดโรคที่มีน้ำเป็นสื่อในพื้นที่มีแนวโน้มลดลง จนไม่อยู่ในระดับที่มีนัยสำคัญทางสาธารณสุข	- โครงการได้ปลูกไม้พุ่ม และไม้ยืนต้นตามแนวริมรั้วโดยรอบพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อป้องกันทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม และช่วยป้องกันกลิ่นจากระบบบำบัดน้ำเสีย - ผลวิเคราะห์ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียของน้ำในบ่อกักน้ำสุดท้าย มีค่าฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ที่วิเคราะห์ได้ไม่เกินกว่า 4,000 MPN/100 ml	- ไม่มี - ไม่มี	- -

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2568 - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.3 การระบายน้ำและป้องกัน น้ำท่วม	1) จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำฝน เพื่อเก็บกักน้ำฝนส่วนเกินภายในโครงการ โดยควบคุมอัตราการระบายน้ำ หลังพัฒนาโครงการไม่ให้ค่าเกินกว่าอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ เช่น ตะแกรงดักขยะ ท่อระบายน้ำ และบ่อหน่วงน้ำ รวมทั้งเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 3) กำหนดให้ขุดลอกตะกอนดินในท่อระบายน้ำและบ่อตรวจการระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการตื้นเขิน และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำของโครงการ	- โครงการมีบ่อหน่วงน้ำฝนเพื่อเก็บกักน้ำฝนส่วนเกินภายในโครงการ - โครงการมีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติทำหน้าที่ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบระบายน้ำให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ - โครงการยังไม่มีขุดลอกตะกอนดินในท่อระบายน้ำและบ่อตรวจการระบายน้ำ เพื่อป้องกันการตื้นเขิน และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำของโครงการ	- ไม่มี - ไม่มี - ควรมีการขุดลอกตะกอนดินในท่อระบายน้ำและบ่อตรวจการระบายน้ำ เพื่อป้องกันการตื้นเขิน และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำของโครงการ	 บ่อหน่วงน้ำ  ตะแกรงดักขยะ

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2568 - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.3 การระบายน้ำและป้องกัน น้ำท่วม (ต่อ)	4) ตรวจสอบสภาพภูมิทัศน์บริเวณบ่อหนองน้ำ รวมทั้งกำจัดวัชพืชในบ่อหนองน้ำเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ 5) จัดทำรั้วล้อมรอบบ่อหนองน้ำ และทำป้ายเตือนอันตรายและ/หรือกำหนดให้เป็นพื้นที่ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต 6) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการขุดลอกทางระบายน้ำสาธารณะเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ ตรวจสอบสภาพภูมิทัศน์บริเวณบ่อหนองน้ำ และกำจัดวัชพืชในบ่อหนองน้ำ - โครงการมีการติดตั้งรั้วล้อมรอบบ่อหนองน้ำ แต่ไม่มีป้ายเตือนอันตราย และพบว่ายังไม่มีการติดป้าย "อันตรายห้ามเข้า" ไว้ที่รั้วรอบระบบบำบัดน้ำเสีย - โครงการยังไม่มีดำเนินการขุดลอกทางระบายน้ำสาธารณะ	- ไม่มี - ควรติดตั้งป้ายเตือนอันตราย และ/หรือ กำหนดให้เป็นพื้นที่ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต บริเวณบ่อหนองน้ำ - ประสานงานกับเทศบาลตำบลขามใหญ่ให้มาดำเนินการขุดลอกทางระบายน้ำสาธารณะ	 บ่อหนองน้ำ  รั้วล้อมรอบบ่อหนองน้ำ   สภาพทางระบายน้ำสาธารณะ

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.3 การระบายน้ำและป้องกัน น้ำท่วม (ต่อ)	7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บำรุงรักษา และมีการ ขุดลอกบริเวณท่อลอด คสล. ได้ถนนทางเข้า-ออก ของโครงการ ให้อยู่ใช้งานได้อยู่เสมอ	- จากการตรวจสอบไม่พบท่อลอด คสล. ได้ถนน ทางเข้า-ออกของโครงการ จึงไม่มีการขุดลอก บริเวณท่อลอด คสล.	- ควรมีท่อลอด คสล. ได้ถนนทางเข้า-ออก ของโครงการ ตาม มาตรการกำหนด	-
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	1) ถังรองรับขยะมูลฝอยที่จัดเตรียม ต้องมีฝาปิดมิดชิด ไม่รั่วซึม 2) จัดให้มีที่พักขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ สามารถ ป้องกันกลิ่นและแมลงรบกวน โดยสามารถรองรับ ขยะมูลฝอยของโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน	- ปัจจุบันพบว่าโครงการมีถังรองรับขยะมูลฝอย ภายในโครงการ แต่ไม่มีฝาปิดมิดชิด - จัดให้มีที่พักขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะสามารถ ป้องกันกลิ่นและแมลงรบกวน โดยสามารถรองรับ ขยะมูลฝอยของโครงการแต่ไม่ได้เปิดใช้งาน	- ควรจัดหาถังรองรับ มูลฝอย ที่มี ฝา ปิด มิดชิด เพื่อป้องกัน แมลงและสัตว์พาหะ นำโรค - ไม่มี	 ถังรองรับขยะมูลฝอย  ที่พักขยะมูลฝอย

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	3) รมรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งและทิ้งขยะลงถังให้ถูกต้องตามประเภทของขยะ	- โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยมีจุดทิ้งขยะของโครงการให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ	- ไม่มี	 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) เรื่อง การรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) เรื่อง การรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) เรื่อง การรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย คัดแยกขยะก่อนทิ้ง  จุดทิ้งขยะและจุดแยกขยะของโครงการ

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	4) ตรวจสอบสภาพถังรองรับมูลฝอยเป็นประจำทุกสัปดาห์ หากพบว่าชำรุด หรือรั่วซึมต้องเปลี่ยนถังใหม่ทันที 5) ทำความสะอาดถังขยะ และบริเวณพื้นที่จัดเก็บขยะ และบริเวณใกล้เคียง ภายหลังการจัดเก็บทุกครั้ง และระบายน้ำขยะมูลฝอยสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ และรถเก็บรวบรวมขยะจากถังขยะมูลฝอยมาเก็บไว้บริเวณอาคารพักขยะรวมของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 7) ติดต่อขอรับบริการเก็บขนกำจัดมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลจากเทศบาลตำบลขามใหญ่ ในการจัดเก็บมูลฝอยบริเวณพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ 8) คัดแยกขยะอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบเกี่ยวกับจุดทิ้งขยะอันตราย	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพถังรองรับขยะมูลฝอย โดยเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่เข้ามาเก็บขยะในพื้นที่โครงการ - โครงการมีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติดูแลทำความสะอาดถังขยะ และบริเวณพื้นที่จัดเก็บขยะ ภายหลังการจัดเก็บทุกครั้ง - มีเจ้าหน้าที่และรถเก็บรวบรวมขยะจากถังขยะมูลฝอยไปกำจัด แต่ไม่ได้เก็บขนมาไว้ที่พักมูลฝอย เนื่องจากไม่มีการเปิดใช้งานที่พักมูลฝอย - มีการประสานงานในการขอรับบริการเก็บขนกำจัดมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลจากเทศบาลตำบลขามใหญ่ โดยทางเทศบาลตำบลขามใหญ่จะดำเนินการเก็บขนขยะทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 04.00 – 06.00 น. - มีจุดสำหรับทิ้งขยะอันตราย พร้อมทั้งมีการติดป้ายระบุ “ขยะอันตราย” และมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณจุดทิ้งขยะของชุมชน	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี	 สภาพถังรองรับขยะมูลฝอย  จุดสำหรับทิ้งขยะอันตราย

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	9) จัดให้มีถังขยะรองรับขยะอันตรายมีฝาปิดมิดชิด และมีป้ายแสดง “ถังขยะอันตราย” ที่สามารถรวบรวมขยะอันตรายที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ และให้เจ้าหน้าที่โครงการจัดหาบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ เข้ามาเก็บขยะอันตราย เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 10) มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเทศบาลตำบลขามใหญ่ ในการจัดหารถเก็บขยะมูลฝอยให้เพียงพอต่อการจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบ และให้ประสานงานหน่วยงานท้องถิ่นรับทราบ เพื่อเตรียมการจัดการขยะมูลฝอยจากโครงการ 11) ปลุกไม้พุ่มโดยรอบบริเวณโรงพักขยะมูลฝอยรวม เพื่อบดบังทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม	- มีที่สำหรับทิ้งขยะอันตรายไว้บริเวณจุดทิ้งขยะของโครงการ และมีฝาปิดมิดชิด - โครงการมีการประสานงานเพื่อขอความร่วมมือจากเทศบาลขามใหญ่ ในการจัดหารถเก็บขยะมูลฝอยให้เพียงพอต่อปริมาณขยะ - โครงการไม่มีการปลุกไม้พุ่มโดยรอบบริเวณโรงพักขยะมูลฝอยรวม แต่มีการทำรั้วปิดมิดชิดเพื่อบดบังทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม รวมทั้งมีการปลุกไม้ยืนต้นบริเวณรอบโรงพักขยะและ โรงพักขยะไม่มีการเปิดใช้งาน	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี	 ถังขยะอันตรายมีฝาปิดมิดชิด  จุดทิ้งขยะของโครงการ  สภาพรั้วรอบบริเวณโรงพักขยะมูลฝอยรวม

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ธันวาคม ๒๕๖๘ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	12) รมรณรงค์ ส่งเสริม ขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยมีการคัดแยกประเภทของมูลฝอยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ขายให้แก่ผู้รับซื้อของเก่า เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ 13) ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ในการนำขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์สารไปทำปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ในการเกษตร ส่วนขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยก ให้เทศบาลตำบลขามใหญ่เข้ามาเก็บขนไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบ	- โครงการได้รณรงค์ส่งเสริม ขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยมีการคัดแยกประเภทของมูลฝอยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ขายให้แก่ผู้รับซื้อของเก่า เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ แต่พบว่าป้ายประชาสัมพันธ์อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่าน หรือเข้าใจเนื้อหาได้ - โครงการยังไม่มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เทศบาล ตำบลขามใหญ่ ในการนำขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์สารไปทำปุ๋ยหมัก	- ค ว ร จั ด ท ำ ป ้าย ป ร ะ ช าส ัม พ ัน ธ์ เกี่ ยว กั บ ข ย ะ ร ี ไซ เค ล ใหม่ - ไม่มี	-
3.5 การคมนาคมขนส่ง	1) ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ และป้ายทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างให้มองเห็นชัดเจนในเวลากลางคืน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ และความเร็วในการผ่านเข้า-ออกโครงการ	- โครงการได้ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ และป้ายทางเข้า-ออก โครงการ พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างให้มองเห็นชัดเจนในเวลากลางคืน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ และความเร็วในการผ่านเข้า-ออกโครงการ	- ไม่มี	 ป้ายชื่อโครงการ

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2568 - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.5 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการตลอดเวลา 3) จัดระบบจราจรภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก โครงการให้มีความสะดวกปลอดภัย และติดตั้งป้ายสัญญาณหรือจัดให้มีพนักงานอำนวยความสะดวก เพื่อลดปัญหาการกีดขวางเส้นทางสัญจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 211 (212)	- โครงการไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ - โครงการได้จัดระบบจราจรภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก โครงการให้มีความสะดวกปลอดภัย ติดตั้งป้ายสัญญาณ และสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณทางเข้า-ออก	- ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ - ไม่มี	 ป้ายทางเข้า-ออก โครงการ  สัญญาณไฟกระพริบบริเวณถนนทางเข้า-ออก

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2568 - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.5 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	4) จัดระเบียบการจอดรถเพื่อให้การเข้า-ออกเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว 5) ประสานหรืออำนวยความสะดวกให้มีบริการขนส่งมวลชนสาธารณะสำหรับผู้พักอาศัยภายในโครงการอย่างเพียงพอ เพื่อลดการใช้รถยนต์ 6) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีสะพานลอยหรือทางม้าลายและป้ายแสดงตำแหน่งคนข้ามถนนบริเวณทางหลวงหมายเลข 211 (212)	- โครงการไม่มีการจัดระเบียบการจอดรถเพื่อให้การเข้า-ออกเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว แต่พบว่าผู้พักอาศัยให้ความร่วมมือในการจอดรถในที่จอดรถของตนเอง ไม่กีดขวางการจราจรบนถนนภายในโครงการ รวมทั้งโครงการได้จัดทำป้ายห้ามจอดรถไว้บริเวณสวนสาธารณะ - มีรถขนส่งสาธารณะให้บริการภายในโครงการ - ไม่พบสะพานลอยหรือทางม้าลายและป้ายแสดงตำแหน่งคนข้ามถนนบริเวณทางหลวงหมายเลข 211 (212)	- ไม่มี - ไม่มี - ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีสะพานลอยหรือทางม้าลายและป้ายแสดงตำแหน่งคนข้ามถนนบริเวณทางหลวงหมายเลข 211 (212)	 ป้ายห้ามจอดรถบริเวณสวนสาธารณะ

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.5 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	7) ติดตั้งป้ายเตือนถนนทางเข้า-ออก ด้านหน้าโครงการ รวมทั้งป้ายสัญญาณจราจร และป้ายบอกตำแหน่งต่าง ๆ ภายในโครงการ เพื่อความสะดวกและระเบียบในพื้นที่โครงการ 8) จำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่โครงการไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่โครงการ 9) จัดให้มีสัญญาณชะลอความเร็วบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานในคู่มือและมาตรฐานอุปกรณ์อำนวยความสะดวกบนทางหลวงชนบท พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงเนิน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และสามารถชะลอความเร็วได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- โครงการได้ติดตั้งป้ายเตือนและสัญญาณไฟกระพริบบริเวณถนนทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ - โครงการได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการมีสัญญาณชะลอความเร็วบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี	 สัญญาณไฟกระพริบบริเวณถนนทางเข้า-ออก  ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม./ชม.  สัญญาณชะลอความเร็ว

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2568 - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.5 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	10) จัดให้มีที่พักผู้โดยสารบริเวณทางเข้า-ออก โครงการเพื่อสะดวกของผู้พักอาศัยภายใน โครงการ	- โครงการมีที่พักผู้โดยสารบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ แต่พบว่าปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์เป็นที่พักขยะ	- ควรจัดให้มีที่พักขยะ แยกต่างหาก เพื่อให้ที่ พักผู้โดยสารสามารถ ใช้งานได้ตรงตาม วัตถุประสงค์ของการ ก่อสร้าง	 04/12/2025 ที่พักผู้โดยสาร
	11) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้บริการระบบขนส่ง สาธารณะ	- โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้บริการ ระบบขนส่งสาธารณะ	- ไม่มี	-
	12) ไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวนอนภายในโครงการ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า	- โครงการมีไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวนอนภายใน โครงการ	- ไม่มี	 04/12/2025 ไฟฟ้าส่องสว่าง

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.5 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	11) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 12) ไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวนอนภายในโครงการต้องเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า 13) จัดให้มีที่จอดรถบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง บริเวณศูนย์บริการชุมชน บริเวณลานร้านค้าชุมชน 14) ถนนภายในพื้นที่โครงการช่วงที่ผ่านหน้าโรงเรียนอนุบาล ต้องดำเนินการดังนี้ - มีป้ายเตือนเขตโรงเรียนให้ลดความเร็วก่อนถึงทางเข้าโรงเรียน 400 เมตร	- โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ - โครงการมีไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวนอนภายในโครงการ - โครงการมีที่จอดรถบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง บริเวณศูนย์บริการชุมชน บริเวณลานร้านค้าชุมชน - มีป้ายเตือนเขตโรงเรียนให้ลดความเร็วก่อนถึงทางเข้าโรงเรียน 400 เมตร	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี	-  ไฟฟ้าส่องสว่าง -  ป้ายเตือนเขตโรงเรียน

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.5 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	- จัดทำทางม้าลายในถนนหลักหน้าโรงเรียน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียน 15) แจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบและขอความร่วมมือผู้พักอาศัยให้จอดรถภายในที่จอดรถของตนเองห้ามจอดรถกีดขวางการจราจรบนถนนภายในโครงการ 16) ติดป้ายเตือนห้ามจอดรถ ตามแนวนอนแบบ D และถนนแบบ E 17) กรณีที่มีความจำเป็น กำหนดให้สามารถจอดรถได้เฉพาะตามแนวนอนแบบ A ถนนแบบ B และถนนแบบ C เท่านั้น	- ไม่พบทางม้าลายในถนนหลักหน้าโรงเรียน เนื่องจากไม่มีโรงเรียนอนุบาล จึงไม่มีมาตรการดังกล่าว - ไม่พบเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียน เนื่องจากไม่มีโรงเรียนอนุบาลจึงไม่มีมาตรการดังกล่าว - ผู้พักอาศัยให้ความร่วมมือในการจอดรถในที่จอดรถของตนเองห้ามจอดรถกีดขวางการจราจรบนถนนภายในโครงการ - โครงการได้ติดป้ายเตือน “ห้ามจอดรถ” ภายในพื้นที่โครงการ - โครงการได้ติดป้ายเตือน “ห้ามจอดรถ” ภายในพื้นที่โครงการ	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี	- -   ป้ายเตือนห้ามจอดรถ

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีงบประมาณ - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.5 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	18) จัดทำทางเท้าของถนนแบบ C ถนนแบบ D และถนนแบบ E ให้มีระดับเดียวกับผิวจราจร 19) จัดทำทางเท้าของถนนแบบ C ถนนแบบ D และถนนแบบ E ให้มีระดับเดียวกับผิวจราจร	- มีการจัดทำทางเท้าของถนนแบบ C ถนนแบบ D และถนนแบบ E ให้มีระดับเดียวกับผิวจราจร - ไม่ได้จัดทำทางเท้าของถนนแบบ C ถนนแบบ D และถนนแบบ E ให้มีระดับเดียวกับผิวจราจร	- ไม่มี - ไม่มี	- -
3.6 ไฟฟ้า	- รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยมีการใช้ไฟฟ้าอย่าง ประหยัด - มีมาตรการเสริมอื่น ๆ ที่นำมาปรับปรุงการใช้ พลังงานให้ประหยัด เช่น การควบคุมการปิดไฟ แสงสว่างที่ไม่จำเป็น เป็นต้น	- ยังไม่มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยมีการใช้ไฟฟ้า อย่างประหยัด - มีการการควบคุมการปิดไฟแสงสว่างที่ไม่จำเป็น เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน	- โครงการควรมีการ รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยมี การใช้ไฟฟ้าอย่าง ประหยัด - ไม่มี	- -
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจ-สังคม	1) มีการกำหนดกฎระเบียบในการพักอาศัย เพื่อความเป็นระเบียบภายในโครงการ 2) จัดให้มีพนักงานที่จะดูแลดำเนินการต่าง ๆ ใน ส่วนกลาง	- โครงการได้กำหนดกฎระเบียบในการพักอาศัย เพื่อความเป็นระเบียบภายในโครงการ - มีเจ้าหน้าที่เคหะแห่งชาติเป็นผู้ดูแลและ ดำเนินการต่างๆ ในส่วนกลาง	- ไม่มี - ไม่มี	- -

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2568 - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	3) ให้คณะกรรมการบริหารชุมชน ทำหน้าที่ดูแล ชุมชน และร่วมติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการเชิญตัวแทนท้องถิ่น ตัวแทนชุมชนข้างเคียงเข้าร่วมสังเกตการณ์ เป็น ครั้งคราว พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะ กรรมการบริหารชุมชน ดังนี้ (1) จัดประชุมทุก 6 เดือน หรือ ตามมติ คณะกรรมการเห็นสมควร (2) มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ เช่น น้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐาน เสียงดัง เป็นต้น (3) มีหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณา (4) มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน 4) ให้สำนักงานการเคหะชุมชนทำการเชิญผู้นำชุมชน รอบข้างมามีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	- โครงการมีการจัดประชุมตามมติคณะกรรมการ เห็นสมควร - โครงการมีเจ้าหน้าที่การเคหะรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ - โครงการมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการร่วมกันดูแล สิ่งแวดล้อมและชุมชน - โครงการยังไม่มีมีการเชิญผู้นำชุมชนรอบข้างมา มีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ควรมีการเชิญผู้นำชุมชน รอบข้างมามีส่วนร่วมใน การตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	- - - - -

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2568 - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	5) ปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัย ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ โดยดำเนิน กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ การให้ความรู้เกี่ยวกับ อาชีพต่างๆ เพื่อเสริมสร้างรายได้ จัดกิจกรรม รณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน การให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด เป็นต้น 6) จัดให้มีแผนรับเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนใน ชุมชนโดยรอบได้รับความเดือดร้อนจากการ ดำเนินงาน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง ร้องเรียนไปยังผู้มีอำนาจรับผิดชอบ เพื่อร่วมกัน ตรวจสอบปัญหา และวิเคราะห์สาเหตุ และ มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยมี ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้ 1. ให้คณะกรรมการบริหารชุมชน มีหน้าที่รับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของชุมชน เช่น น้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐาน เสียงดัง เป็นต้น	- โครงการมีมาตรการดำเนินกิจกรรมวันสำคัญ ต่างๆ การให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ เพื่อเสริมสร้างรายได้ จัดกิจกรรมรณรงค์รักษา ความสะอาดในชุมชน การให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันยาเสพติด เป็นต้น - โครงการมีเจ้าหน้าที่การเคหะและผู้นำชุมชนรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในชุมชน	- ไม่มี - ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2568 - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	2. เมื่อมีเรื่องร้องให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง สาเหตุปัญหา และทำการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งเชิญตัวแทนท้องถิ่นหรือตัวแทนชุมชนข้างเคียงเข้าร่วมสังเกตการณ์ 3. กำหนดแนวทางการแก้ไข และดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว 4. ติดตามประเมินผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และสรุปผลการแก้ไขแจ้งต่อผู้ร้องเรียน ตัวแทนท้องถิ่นหรือตัวแทนชุมชน	- มีเจ้าหน้าที่การเคหะและผู้นำชุมชนเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง สาเหตุปัญหาและทำการวิเคราะห์ปัญหา - มีเจ้าหน้าที่การเคหะและผู้นำชุมชน กำหนดแนวทางการแก้ไขและดำเนินการแก้ไข - มีเจ้าหน้าที่การเคหะและผู้นำชุมชนติดตามประเมินผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และสรุปผลการแก้ไขแจ้งต่อผู้ร้องเรียน	- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี	-
4.2 สาธารณสุข	1) ควบคุมดูแลการบำบัดน้ำเสีย การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในพื้นที่โครงการให้มีประสิทธิภาพเพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและสัตว์นำโรค 2) การเคหะแห่งชาติ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข เข้ามาส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคในบริเวณพื้นที่โครงการ	- มีการควบคุมดูแลการบำบัดน้ำเสีย การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในพื้นที่โครงการ โดยเจ้าหน้าที่การเคหะ และพบว่าขยะมูลฝอยไม่ได้รวบรวมไว้ที่โรงพักมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ แต่มีการรวบรวมไว้ที่จุดที่ขยะภายในโครงการ - โครงการมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข เข้ามาส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคในบริเวณพื้นที่โครงการ	- ไม่มี - ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1) จัดให้มีหัวจ่ายน้ำดับเพลิงในพื้นที่โครงการ โดยเชื่อมต่อกับระบบประปาภายใน ซึ่งออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค	- โครงการมีหัวจ่ายน้ำดับเพลิงในพื้นที่โครงการ โดยเชื่อมต่อกับระบบประปาภายใน ซึ่งออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค	- ไม่มี	 หัวจ่ายน้ำดับเพลิง
	2) ติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือประเภท เคมีแห้ง (ABC) ไว้บริการสำนักงานโครงการ และอาคารศูนย์ชุมชน รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพของถังดับเพลิงตามคำแนะนำของผู้จำหน่าย	- โครงการได้ติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือไว้บริเวณอาคารศูนย์ชุมชน รวมทั้งมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของถังดับเพลิงตามคำแนะนำของผู้จำหน่าย	- ไม่มี	 ถังดับเพลิงแบบมือถือ
	3) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง	- โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง	- ไม่มี	-
	4) จัดให้มีจุดรวมพล พร้อมติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ แสดงตำแหน่งจุดรวมพลที่ชัดเจน	- โครงการมีจุดรวมพล พร้อมติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ แสดงตำแหน่งจุดรวมพลที่ชัดเจน	- ไม่มี	 จุดรวมพล

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.2 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)	5) จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเพลิงไหม้ โดยแสดงรายละเอียดวิธีการเข้าดับเพลิง และการอพยพผู้อยู่อาศัยในโครงการไปยังจุดรวมพล 6) จัดอบรมและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลขามใหญ่ 7) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงให้ทั่วถึงพื้นที่โครงการ	- โครงการยังไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเพลิงไหม้ และการอพยพผู้อยู่อาศัยในโครงการไปยังจุดรวมพล - โครงการยังไม่มีการจัดอบรมและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟภายในโครงการ ปีละ 1 ครั้ง โดยประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลขามใหญ่ - โครงการไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ในพื้นที่โครงการ แต่มีป้อมยามบริเวณหน้าทางเข้า - ออกโครงการ	- โครงการควรมีการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเพลิงไหม้ และการอพยพผู้อยู่อาศัยในโครงการไปยังจุดรวมพล - โครงการควรมีการจัดอบรมและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟภายในโครงการ โดยประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลขามใหญ่ ให้เข้ามาจัดอบรมและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟภายในโครงการ - ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ	- -  ป้อมยาม

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำปีงบประมาณ 2568 - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.3 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี/ สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว	1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมไม่น้อยกว่า 6,829 ตารางเมตร และมีการจัดภูมิสถาปัตย์ให้สวยงามอยู่เสมอ	- โครงการมีพื้นที่สีเขียวและมีการจัด ภูมิสถาปัตย์ให้สวยงามอยู่เสมอ	- ไม่มี	 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
4.3 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี/ สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว (ต่อ)	2) จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการ ให้สวยงามเสมอ มีการรดน้ำเป็นประจำ รวมถึงการใส่ ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่งกิ่ง ตลอดช่วงดำเนินการ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ คอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้ สวยงามเสมอ	- ไม่มี	 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
	3) จัดพื้นที่สวนสาธารณะและลานกีฬา เพื่อเป็นพื้นที่ สันทนาการของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	- โครงการมีพื้นที่สวนสาธารณะและลานกีฬา เพื่อเป็นพื้นที่สันทนาการของผู้พักอาศัย ภายในโครงการ	- ไม่มี	 ลานกีฬา

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.3 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี/ สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว (ต่อ)	4) ห้ามตัดหรือทำลาย หรือเปลี่ยนสภาพจากพื้นที่สีเขียว ไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น และหากพบว่าไม้ยืนต้นที่ปลูก ตาย ต้องรีบปลูกทดแทนด้วยพันธุ์ไม้เดิมหรือพิจารณา นำพันธุ์ไม้ท้องถิ่นดั้งเดิมมาปลูกทดแทนทันที	- ไม่มีการตัดหรือทำลาย หรือเปลี่ยนสภาพ จากพื้นที่สีเขียวไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น และพบว่าการปลูกไม้ยืนต้นที่เป็นพันธุ์ไม้ ท้องถิ่นดั้งเดิมทดแทนต้นไม้ที่ตาย	- ไม่มี	 ไม้ยืนต้นภายในโครงการ

ตารางที่ 2-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

เงื่อนไขตามมาตรการ	บริเวณที่ตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง	1) จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	- pH - Biochemical Oxygen Demand - Total Suspended Solids (TSS) - Oil & Grease - Total Kjeldahl Nitrogen - Fecal Coliform Bacteria	- เดือนละ 1 ครั้ง	- จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณจุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง พบว่า ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids : TSS) มีค่าอยู่ในช่วง 6.8 – 1,750.0 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าความสกปรกในรูป BOD มีค่าอยู่ในช่วง 3.0 – 80.0 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณ TKN มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า – 47.0 มิลลิกรัม/ลิตร
	2) จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	- pH - Biochemical Oxygen Demand - Total Suspended Solids (TSS) - Oil & Grease - Total Kjeldahl Nitrogen - Fecal Coliform Bacteria - Nitrate	- เดือนละ 1 ครั้ง	- จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณจุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง พบว่า ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids : TSS) มีค่าอยู่ในช่วง น้อยกว่า 3.0 – 8.0 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าความสกปรกในรูป BOD มีค่าอยู่ในช่วง น้อยกว่า 2.0 – 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณ TKN มีค่ามีค่าอยู่ในช่วง น้อยกว่า 1.0 - 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่า <u>ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน</u> (ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ประเภท ก. TSS ≤30 mg/L, BOD ≤20 mg/L และ TKN ≤35 mg/L)
	3) บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	- pH - Biochemical Oxygen Demand - Total Suspended Solids (TSS) - Oil & Grease - Total Kjeldahl Nitrogen - Fecal Coliform Bacteria - Nitrate - Total Phosphorus	- เดือนละ 1 ครั้ง	- จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ พบว่า ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids : TSS) มีค่าอยู่ในช่วง 3.6 – 21.0 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณ TKN มีค่าอยู่ในช่วง 3.0 – 27.0 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่า <u>ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน</u> ส่วนค่าความสกปรกในรูป BOD มีค่าอยู่ในช่วง 3.0 – 24.0 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่า <u>เกินเกณฑ์มาตรฐาน</u> (ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ประเภท ก. TSS ≤30 mg/L, BOD ≤20 mg/L และ TKN ≤35 mg/L)

ตารางที่ 2-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	บริเวณที่ตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
2. คุณภาพน้ำผิวดิน	1) คุณภาพน้ำในห้วยคุ่ม บริเวณก่อนจุดบรรจบกับ ทางระบายน้ำสาธารณะ ริมถนน	- pH - Biochemical Oxygen Demand - Total Suspended Solids (TSS) - Oil & Grease - Total Kjeldahl Nitrogen - Fecal Coliform Bacteria - Nitrate	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง (เดือนกุมภาพันธ์และ สิงหาคม)	- จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในห้วยคุ่มบริเวณก่อนจุดบรรจบกับทาง ระบายน้ำสาธารณะริมถนน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พระราชบัญญัติส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 จัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ได้แก่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรม บางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่า เชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อนและใช้เพื่อ การอุตสาหกรรม
	2) คุณภาพน้ำในห้วยคุ่ม บริเวณหลังจุดบรรจบกับ ทางระบายน้ำสาธารณะ ริมถนน	- pH - Biochemical Oxygen Demand - Total Suspended Solids (TSS) - Oil & Grease - Total Kjeldahl Nitrogen - Fecal Coliform Bacteria - Nitrate	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง (เดือนกุมภาพันธ์และ สิงหาคม)	- จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในห้วยคุ่มบริเวณหลังจุดบรรจบกับทาง ระบายน้ำสาธารณะริมถนน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พระราชบัญญัติส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 จัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ได้แก่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรม บางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการ ฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อนและใช้เพื่อ การเกษตร

ตารางที่ 2-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุบลราชธานี (ห้วยคุ่ม) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 (ต่อ)

เงื่อนไขตามมาตรการ	บริเวณที่ตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
3. เศรษฐกิจ-สังคม และสุขภาพ	- ศึกษาและสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น ของครัวเรือนประชาชนในชุมชนโดยรอบ และชุมชนที่เก็บตัวอย่างดัชนีทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ พร้อมทั้งความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ประชาชนในชุมชนโดยรอบและชุมชนที่เก็บตัวอย่างดัชนีทางสิ่งแวดล้อมต่างๆพร้อมทั้งความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- 1 ครั้ง/ปี	- ดำเนินการสำรวจโดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบที่ 6)      การสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพและสังคมของประชาชน