

### บทที่ 3

## การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างของโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2568 โดยครอบคลุม ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- มาตรการทั่วไป
- ทรัพยากรทางกายภาพ
- ทรัพยากรทางชีวภาพ
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2568 แสดงดังตารางที่

3.1-1

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป	โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส ของบริษัท โกกลบอล เน็ตไอดอลส์ แอนด์ ว็อลฟเกอส์ คัลเจอร์ล ปาร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่ซอยบางเทา 4/2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) จำนวน 250 ห้องชุด เป็นห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย จำนวน 249 ห้องชุด และห้องชุดเพื่อประกอบการค้า จำนวน 1 ห้องชุด ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารห้องชุดสูง 7 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และอาคารสระว่ายน้ำ จำนวน 1 อาคาร โดยอาคารมีขนาดพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 12,300.57 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 61.10 ตารางวา หรือคิดเป็น 3,844.40 ตารางเมตร จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส ของบริษัท โกลบอล เน็ตไคดอลส์ แอนด์ ว็อลฟเกิร์ต คัลเจอร์ล ปาร์ค จำกัด อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส ของบริษัท โกลบอล เน็ตไคดอลส์ แอนด์ ว็อลฟเกิร์ต คัลเจอร์ล ปาร์ค จำกัด อย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้ว่าจ้างหน่วยงานกลาง คือ บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินงานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	-	- ดังภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p> <p>3.1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับจัดทำสำเนารายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p>	<p>- ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2568 โครงการยังไม่มีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการฯ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	3.2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิ์ให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งนิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคลให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2568 โครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็ม ทั้งนี้ หากโครงการดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิ์ให้แก่นิติบุคคล โครงการจะแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผล	-	- ดังภาพที่ 1

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดเสียง แก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของ โครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการ แก้ไขปัญหาต่อไป	- ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2568 โครงการได้รับการร้องเรียนจากชุมชนข้างเคียงในด้าน เสียงดังรบกวน ฝุ่นละออง และการวิ่งเข้า-ออกของ รถบรรทุกในซอย 4/2 ซึ่งโครงการได้ดำเนินการแก้ไข และกำหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยจัดทำรั้ว Metal Sheet พร้อมทั้งติดตั้งผ้าใบกันฝุ่นสูงขึ้นไปอีก 2 เมตร โดยรอบโครงการ และเพิ่มการฉีดพรมน้ำภายใน บริเวณพื้นที่โครงการและเส้นทางรถขนส่งวัสดุ เพื่อ ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยังพื้นที่ข้างเคียง อีกทั้งได้ติดตั้งกันเสียง ISO NOISE ไว้ที่แนวรั้วด้าน ที่ติดกับบ้านข้างเคียง ซึ่งสามารถช่วยกันเสียงได้ เพิ่มขึ้น 7-10 เดซิเบล และได้กำหนดเส้นทางรถขนส่ง วัสดุก่อสร้าง โดยรถไม่เกิน 6 ล้อ วิ่งในซอยบางเทา 4/2 และรถบรรทุกขนาดใหญ่เกิน 6 ล้อจะใช้เส้นทาง เอกชน พร้อมทั้งได้จำกัดเวลารถบรรทุกให้วิ่งได้เฉพาะ 09.00-16.00 น. เท่านั้น	-	- ดังภาพที่ 2-4 และ 28

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. ทรัพยากรกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	-	-	-	-
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิด ดินถล่ม	<p>(1) โครงการจัดให้มีการตอกเข็มพืด (Sheet Pile) และค้ำยันเหล็ก (Steel bracing) ที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรมเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน</p> <p>(2) ควบคุมการปรับพื้นที่ให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น</p> <p>(3) เร่งดำเนินการปลูกหญ้าคลุมดินทันทีที่การปรับพื้นที่แล้วเสร็จ เพื่อช่วยดูดซับน้ำฝน ชะลอการไหลของน้ำฝนและลดการกัดเซาะหน้าดิน</p> <p>(4) ผู้รับเหมาได้วางแผนให้ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำในช่วงแรก ๆ ของแผนการก่อสร้างทั้งหมด เพื่อเป็นการควบคุมและรองรับน้ำฝน</p> <p>(5) ดินที่ขุดออกจากการก่อสร้างฐานรากอาคารและการขุดถึงเก็บน้ำจะมีการถมกลับในพื้นที่โครงการและใช้ประโยชน์เพื่อทำเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนหย่อมภายในโครงการ</p>	<p>- ปัจจุบัน โครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม ทั้งนี้หากถึงช่วงงานวางฐานรากอาคาร โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ควบคุมการปรับพื้นที่ให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น</p> <p>- ปัจจุบัน โครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็ม จึงยังไม่มีมีการปลูกหญ้าคลุมดิน</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีรางระบายน้ำไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อระบายน้ำฝน</p> <p>- โครงการจะนำดินที่ขุดออกจากการก่อสร้างฐานรากอาคารและการขุดถึงเก็บน้ำถมกลับในพื้นที่โครงการตามที่มาตรการกำหนด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 1</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 3</p> <p>- ดังภาพที่ 1</p> <p>- ดังภาพที่ 20</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม (ต่อ)	<p>(6) ก่อนเริ่มงานขุดถมดินจะทำการขุดหรือเคลื่อนย้ายต้นไม้ ก้อนหิน หรือสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในขณะปฏิบัติงาน</p> <p>(7) จัดเตรียมป้าย หรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้ตลอดเวลาทำงาน</p> <p>(8) โครงการจะกำหนดไว้ในสัญญาว่าจ้างของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ก่อนเริ่มงานขุดดิน โครงการจะทำการเคลื่อนย้ายก้อนหิน และสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายในขณะปฏิบัติงานออกก่อน ตามที่มาตรการกำหนด</p> <p>- โครงการได้ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายไว้บริเวณด้านหน้าและภายในพื้นที่ก่อสร้าง สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 15 และ 19</p> <p>-</p>
1.3 ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ	<p>(1) จัดเส้นทางหนีภัยโดยมีป้ายบอกเป็นระยะไว้ภายในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นคนงานก่อสร้างในพื้นที่โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดการชุลมุน</p> <p>(2) เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดธรณีพิบัติภัย ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และคนงานก่อสร้างในการอพยพออกจากอาคารได้ทันทั่วทั้งที่</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็ม จึงยังไม่มีการจัดทำป้ายแสดงเส้นทางหนีภัยภายในโครงการ</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำป้ายเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน เพื่อนำมาติดไว้ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำเสนอผลการปฏิบัติในรายงานฯ ฉบับถัดไป</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 1</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.3 ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ (ต่อ)	(3) คัดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนกรณีเกิดธรณีพิบัติแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และคนงานก่อสร้าง	- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนในกรณีเกิดธรณีพิบัติ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำเสนอผลการปฏิบัติในรายงานฯ ฉบับถัดไป	-	-
	(4) จัดให้มีการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และคนงานก่อสร้างในโครงการด้วยหรือหากจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และคนงานก่อสร้างของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น โดยกำหนดให้ใช้แผนในการอพยพผู้พักอาศัยภายในอาคารออกนอกตัวอาคารเช่นเดียวกับแผนอพยพหนีไฟ และให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละครั้ง	- โครงการมีแผนจัดอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และคนงานก่อสร้างในปีพ.ศ. 2569	-	-
	(5) ออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐานการออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง	- โครงการได้ออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐานการออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.3 ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ (ต่อ)	(6) ออกแบบอาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 (7) โครงการต้องจัดการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ออกแบบอาคารให้รองรับแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 - โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด	-  -	- ดังภาพผนวกที่ 4  -
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ	(1) จัดให้มีรั้วที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและปิดอาคารที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) โดยรอบอาคารและตลอดแนวความสูงของอาคาร เพื่อป้องกันวัสดุสิ่งก่อสร้างตกลงมา รวมถึงป้องกันการกระจายของฝุ่นละอองที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงโครงการและผู้สัญจรไปมา (2) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ปูนซีเมนต์ที่มีดัดชิด มีหลังคาคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย	- ปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็ม จึงยังไม่มีปิดอาคารด้วยผ้าใบก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการได้ติดตั้งรั้ว Metal Sheet โดยรอบเขตที่ดินโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งผ้าใบกันฝุ่นสูงขึ้นไปอีก 2 เมตร เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยังพื้นที่ข้างเคียง - ปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็ม ซึ่งโครงการได้เลือกใช้รถขนส่งปูนผสมเสร็จในการก่อสร้าง จึงยังไม่มีรถเก็บถุงปูนซีเมนต์ไว้ภายในพื้นที่โครงการ	-  -	- ดังภาพที่ 1 และ 2  - ดังภาพที่ 1 และ 27

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิต่ำ และคุณภาพอากาศ (ต่อ)	(3) จัดทำปล่องสำหรับทิ้งวัสดุ จากชั้นบนลงมาชั้นล่าง	- ปัจจุบัน โครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็ม จึงยังไม่มีการจัดทำปล่องสำหรับทิ้งวัสดุ ทั้งนี้หากถึงช่วงงานโครงสร้าง โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1
	(4) ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณถนนที่รถบรรทุกแล่นผ่าน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยฉีดพรมน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณถนนที่รถบรรทุกแล่นผ่านเป็นประจำ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	- ดังภาพที่ 4 และ 28
	(5) ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง เช่น จัดให้ล้างล้อรถเพื่อให้ดินหลุดจากล้อให้หมดโดยการฉีดล้างล้อรถด้วยสายยางฉีดน้ำ บริเวณตำแหน่งจุดล้างล้อรถ	- โครงการได้จัดทำพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุก และจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดล้อรถบรรทุกทุกคันก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง	-	- ดังภาพที่ 5
	(6) ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเสมอ หากมีปัญหาต้องรีบแก้ไข เพื่อลดเขม่าหรือควันที่จะเกิดขึ้น	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะที่ใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่าการชำรุดเสียหาย จะดำเนินการซ่อมแซมทันที	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิต่ำ และคุณภาพ อากาศ (ต่อ)	(7) ใช้รถแทรกเตอร์ที่อยู่ในสภาพดี ทำการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีปริมาณควันไอเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุด	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาใช้รถแทรกเตอร์ที่อยู่ในสภาพดี พร้อมทั้งคอยตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม	-	- ดังภาพที่ 21
	(8) ใช้ผ้าปิดคลุมรถบรรทุกทุกวัน รวมทั้งให้ทำการล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดินทรายที่ตกหล่นบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	- โครงการกำชับพนักงานขับรถบรรทุกให้ใช้ผ้าใบปิดคลุมหลังกระบะรถบรรทุกให้มิดชิดทุกครั้งก่อนออกจากโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานคอยฉีดล้างล้อรถให้สะอาดก่อนออกจากโครงการทุกครั้ง และได้จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทรายที่ตกหล่นบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบเป็นประจำ	-	- ดังภาพที่ 4-5
	(9) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมรถกระบะที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุก	- โครงการกำชับพนักงานขับรถบรรทุกให้ใช้ผ้าใบปิดคลุมหลังกระบะรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มิดชิดก่อนออกจากโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ (ต่อ)	(10) จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยเฉพาะในเขตชุมชนและในพื้นที่ก่อสร้าง ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดป้ายหลังรถว่า “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตชุมชน โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์)” พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์สำหรับแจ้ง	- โครงการกำชับพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งวัสดุให้ควบคุมความเร็วรถไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการติดป้าย “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตชุมชน โปรดแจ้ง (เบอร์โทรศัพท์)” ไว้บริเวณด้านหลังรถ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำเสนอผลการปฏิบัติในรายงานฯ ฉบับถัดไป	-	-
	(11) ห้ามไม่ให้เผาขยะหรือเศษวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการกำชับห้ามคนงานเผาขยะหรือเศษวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด ผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 24
	(12) หากการก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่ออาคารข้างเคียง หรือพื้นที่อ่อนไหว ที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ) หาข้อตกลงกันไม่ได้ ให้เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	- กรณีที่การก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่ออาคารข้างเคียงที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการและทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ) หาข้อตกลงกันไม่ได้ โครงการจะนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ตามที่มาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p><u>มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</u></p> <p>1. ทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า <math>1 \times 0.5</math> เมตร แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง เขตหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และรหัสบอกมาตรการควบคุมและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน</p> <p><u>มาตรการด้านการจัดพื้นที่ก่อสร้าง</u></p> <p>1. จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และกลิ่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไข ที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องระบุชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว</p> <p>2. จัดทำระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา</p>	<p>- โครงการได้ติดป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ โดยระบุชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมา วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยจดบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอยู่เสมอ พร้อมระบุผลการแก้ไขไว้อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยจดบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา ตามที่มาตรการกำหนดอยู่เสมอ</p>	-  -  -	- ดังภาพที่ 6  -  -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิต่ำ และคุณภาพอากาศ (ต่อ)	<u>มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ</u> 1. ติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และ สั่นสะเทือนทุกวันที่มีการทำฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ และรายงานผลต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล	- โครงการได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ ดำเนินการตรวจวัดฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนทุกวันที่มีการ ทำฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ ซึ่งระหว่างเดือน กันยายน - ธันวาคม 2568 พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้นระดับเสียง รบกวนในบางวัน ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน กำหนด	-	- ดังภาพผนวกที่ 5 และรายงานผลการ ตรวจวัดในบทที่ 4
	<u>มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</u> 1. การกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ภายใน โครงการ ต้องปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด	- ปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐาน รากและเสาเข็ม จึงยังไม่มีกองเก็บวัสดุที่มีฝุ่น หรือเศษ วัสดุเหลือใช้ไว้ในโครงการ	-	- ดังภาพที่ 1
	2. การผสมคอนกรีต การใส่ไม้ หรือการกระทำใด ๆ ที่ ก่อให้เกิดมลพิษต้องจัดทำในพื้นที่ที่ได้คลุมด้วยผ้าคลุมหรือ หุ้งที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือวิธีการอื่น ที่เหมาะสม	- โครงการได้เลือกใช้รถขนส่งปูนผสมเสร็จในการก่อสร้าง เพื่อลดการผสมคอนกรีตภายในพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 27

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิต่ำ และคุณภาพอากาศ (ต่อ)	3. รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการกำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด และปิดก๊อกน้ำทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้ ผ่านกิจกรรม Morning talk	-	- ดังภาพที่ 24
	4. จัดให้มีรถบรรทุกมารับกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างไปกำจัดเป็นประจำ	- ปัจจุบัน โครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็ม จึงยังไม่มีมีการกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 1
	<u>มาตรการด้านการเดินละการใช้เครื่องจักร</u>			
	1. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างหินทรายเพื่อป้องกันการรบกวนกลิ่นลงบนถนนที่ใช้เป็นทางขนส่ง	- โครงการกำชับพนักงานขับรถบรรทุกให้ใช้ผ้าใบปิดคลุมหลังกระบะรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีติดก่อนออกจากโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง	-	-
	2. ต้องดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้ง กรณีหยุดใช้งาน	- โครงการได้กำชับคนงานให้ดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งานผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 24
	3. ใช้เครื่องจักร ได้แก่ เครื่องตัด/ตัดเหล็กที่ใช้ระบบไฟฟ้าแทนเครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาพิจารณาใช้เครื่องจักรระบบไฟฟ้าแทนเครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิต่ำ และคุณภาพอากาศ (ต่อ)	4. ตรวจสอบเครื่องขนถ่ายของรถที่ใช้ในการขนส่งและเครื่องจักรกลอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร และเครื่องขนถ่ายของรถที่ใช้ในการขนส่งให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่าการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมทันที	-	-
	5. ควบคุมการขนส่งของรถบรรทุกทุกเข้า-ออกหน่วยงาน โดยจะมีการวางแผนให้รถขนส่งทยอยเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยไม่ให้รถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการพร้อม ๆ กันหลายคันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดในขณะลำเลียงวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลการเข้า-ออกของรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างอยู่เสมอ ไม่ให้เข้า-ออกพื้นที่โครงการพร้อมกันหลายคัน พร้อมทั้งจัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกชั่วคราว เพื่อขนย้ายวัสดุก่อสร้างไว้ภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดการจอดล้ำเข้าไปในผิวจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ	-	- ดังภาพที่ 12
	6. มีการกวดขันเรื่องเวลาการขนย้ายวัสดุ โดยจะมีการขนย้ายในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบางเพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาในการขนย้ายวัสดุในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ตามที่มาตรการกำหนด	-	-
	7. จัดให้มีรถรับส่งคนงานก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 30

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p><u>มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง</u></p> <p>1. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>2. จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการฉีดพรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น</p> <p>3. เลือกใช้รถขนส่งปูนผสมเสร็จ แทนการผสมปูนในที่</p> <p>4. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษวัสดุที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษวัสดุตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยทันที</p> <p><u>มาตรการด้านการจัดการของเสีย</u></p> <p>1. กำชับผู้รับเหมามีให้เผาทำลายวัสดุมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างพร้อมรณรงค์และติดป้าย “ห้ามจุดไฟห้ามเผามูลฝอยวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง”</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่ามีอาการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>- โครงการได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ และถังสำรองน้ำใช้ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการฉีดพรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น</p> <p>- โครงการได้เลือกใช้รถขนส่งปูนผสมเสร็จในการก่อสร้าง เพื่อลดการผสมคอนกรีตภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยฉีดพรมน้ำและกวาดเศษวัสดุที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียงเป็นประจำ</p> <p>- โครงการกำชับห้ามผู้รับเหมาเผาทำลายวัสดุมูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด ทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำป้ายห้ามเผาขยะมาติดไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำเสนอผลการปฏิบัติในรายงานฯ ฉบับถัดไป</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 17 และ 29</p> <p>- ดังภาพที่ 27</p> <p>- ดังภาพที่ 4</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุทุนิยมวิทยา และคุณภาพ อากาศ (ต่อ)	<p><u>มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน</u></p> <p>1. เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่เปิดแล้ว ควรปิดผ้าใบคลุมไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น</p> <p><u>มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง</u></p> <p>1. หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำให้ผิวคอนกรีต เปื่อยก่อน</p> <p>2. การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบัน (Bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ</p> <p>3. คลุมตัวอาคารก่อสร้างด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร และรอบอาคาร</p>	<p>- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาคอยควบคุมการเปิดพื้นที่ ขุดดินเท่าที่จำเป็นเท่านั้น</p> <p>- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาหลีกเลี่ยงการขุดผิว คอนกรีต หากจำเป็นต้องทำจะทำให้ผิวคอนกรีตเปื่อย ก่อน</p> <p>- ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2568 โครงการ ยังไม่มีเก็บกองทรายไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- ปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงาน ฐานรากและเสาเข็ม จึงยังไม่มีติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ทั้งนี้หากถึงช่วงงานโครงสร้างอาคาร โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 1</p>

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น และคุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p><u>มาตรการเฉพาะด้านการขุดดิน</u></p> <p>1. ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงกลางวัน โดยขนส่งนอกเวลาเร่งด่วน และให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากมีการขนส่งในเวลากลางวันต้องไม่เกินเวลา 20.00 น. ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี</p> <p>2. ล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้งก่อนนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>3. ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ</p> <p>4. ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีที่ดินแห้ง</p> <p>5. บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดินทรายหรือฝนตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ</p>	<p>- ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการ ได้กำหนดช่วงเวลาการขนส่งวัสดุก่อสร้างตามประกาศเจ้าพนักงานจราจร และอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน</p> <p>- โครงการจัดให้มีจุดล้างล้อพร้อมคนงานคอยฉีดล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง</p> <p>- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p> <p>- โครงการจัดให้มีการฉีดพรมน้ำบนถนนที่ใช้ในการขนส่งอยู่เสมอ</p> <p>- โครงการได้ปิดประตูทางเข้า-ออกตลอดเวลา โดยจะเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออกโครงการเท่านั้น พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานคอยกวาดทำความสะอาด และฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 5</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 22</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 28</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 4 และ 7</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน	<p><b>เสียง</b></p> <p>(1) จัดให้มีรั้วทึบเมทัลชีท โดยรอบเขตที่ดินโครงการสูงประมาณ 2.40 เมตร</p> <p>(2) จัดให้มีกำแพงกันเสียงชั่วคราวเป็นรั้วทึบเมทัลชีท ที่มีตัวดูดซับโพลีเมอร์ ที่มีตัวดูดซับชนิดโพลีเอสเตอร์หนา 125 มิลลิเมตร (หรือเทียบเท่า) โดยรอบอาคาร ความสูงประมาณ 4.00 เมตร รอบอาคารปิดตลอดแนวแต่ละชั้น ช่วงงานขึ้นโครงสร้าง</p> <p>(3) ให้ก่อสร้างทำเฉพาะเวลา 08.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หากมีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าว โครงการจะทำเพียงระบบคอนกรีตฐานราก เท่านั้น และดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. โดยจะจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ รวมทั้งโครงการจะแจ้งให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และขออนุญาตไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินการก่อสร้าง</p>	<p>- โครงการได้จัดทำรั้วทึบเมทัลชีทโดยรอบเขตที่ดินโครงการ พร้อมทั้งได้ติดแผ่นกันเสียง ISO NOISE 1 ไร่ที่แนวรั้วด้านที่ติดกับบ้านข้างเคียง ซึ่งสามารถช่วยกันเสียงได้เพิ่มขึ้น 7-10 เดซิเบล</p> <p>- ปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็ม ทั้งนี้หากถึงช่วงงานขึ้นโครงสร้างโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการทำงานอย่างเหมาะสม โดยจะดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างในวันจันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. และหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้หากจำเป็นต้องดำเนินการกิจกรรมต่อเนื่องเกินเวลาที่กำหนด โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียง และขออนุญาตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลก่อนดำเนินการทุกครั้ง</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 2-3</p> <p>- ดังภาพที่ 1</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.5 เสี่ยงและความสิ้นเปลือง (ต่อ)	(4) เลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรม การตัด เจาะ หรือไส ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน	- ปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็ม ทั้งนี้หากถึงช่วงงานขึ้น โครงสร้างโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1
	(5) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานครั้งคราว จะต้องให้มีการดับเครื่องหรือเบรเครื่องลงระหว่างการพัก	- โครงการได้กำชับคนงานให้ดับเครื่องยนต์ เครื่องจักร ทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งานผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 24
	(6) ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป	- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้หลีกเลี่ยงเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป	-	-
	(7) ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งควรมีการหล่อลื่นให้เครื่องจักรทำงานได้ดี	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีและพร้อมใช้ งานอยู่เสมอ หากพบว่ามี การชำรุดเสียหายจะดำเนินการ ซ่อมแซมทันที	-	-
	(8) ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร	- โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ ลดเสียงให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร	-	- ดังภาพที่ 13
	(9) จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่าง ๆ ให้หัน ไปทางทิศเหนือเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียง	- โครงการได้จัดวางเครื่องมือก่อสร้าง และเครื่องจักร เคลื่อนที่ต่าง ๆ ไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยหันไปทาง ทิศเหนือของโครงการ	-	-
	(10) ไม่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน	- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้คอยควบคุมการก่อสร้าง ไม่ให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกัน ใน เวลาเดียวกัน	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	(11) กำหนดแผนงานก่อสร้างและวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม เช่น จัดให้เครื่องกลที่มีเสียงดังทำงานในเวลากลางวัน	- โครงการได้วางแผนงานก่อสร้างและเลือกใช้วิธีการ ก่อสร้างที่เหมาะสม	-	-
	(12) จัดหาอุปกรณ์กันเสียง เช่น Ear Plug หรือ Ear Muffs ให้แก่คนงานก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และ จำกัดระยะเวลาการทำงานที่สัมผัสกับระดับเสียงตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 2 เรื่อง ความปลอดภัยในการ ทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549	- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาอุปกรณ์กันเสียง เช่น Ear Plug หรือ Ear Muffs ให้แก่คนงานก่อสร้าง ทั้งนี้หาก ดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำเสนอผลการปฏิบัติในรายงานฯ ฉบับถัดไป	-	-
	(13) ใช้รถแทรกเตอร์ที่อยู่ในสภาพดี ทำการบำรุงรักษาอย่าง เหมาะสม เพื่อลดเสียง ความสั่นสะเทือน และเพื่อความ ปลอดภัยสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาใช้รถแทรกเตอร์ที่อยู่ใน สภาพดี พร้อมทั้งคอยตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่าง เหมาะสม	-	- ดัชนีภาพที่ 21
	(14) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนและ เวลากลางคืน	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการขนส่งวัสดุก่อสร้างตาม ประกาศเจ้าพนักงานจราจร และอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน	-	-
	(15) จัดให้มีวิศวกรคอยตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้าง อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด	- โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยดูแล ควบคุมการก่อสร้าง อย่างใกล้ชิด และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ส่งผลกระทบ ต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	-	- ดัชนีภาพที่ 13

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.5 เสี่ยงและความสิ้นสะท้อน (ต่อ)	<p>(16) ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบพร้อมระบุสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีการสอบถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>(17) ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ) หาข้อตกลงกันไม่ได้ ให้เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562</p>	<p>- โครงการได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดการก่อสร้างโครงการ โดยระบุชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมา วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง และเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากชุมชนข้างเคียงอยู่เสมอ หากพบว่ามี การร้องเรียน โครงการจะรีบดำเนินการหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p>- หากโครงการได้รับการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียงและทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงกันได้ โครงการจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 6</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.5 เสี่ยงและความเสี่ยง (ต่อ)	<p><b>2. ความสั่นสะเทือน</b></p> <p>(1) ใช้เสาเข็มเจาะแทนการตอกเสาเข็ม เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่จะเป็นอันตรายต่ออาคารข้างเคียง</p> <p>(2) โครงการจะขุดคูดิน (Trenching) ลึก 0.8 เมตร ทางด้านทิศเหนือด้านที่ติดกับอาคารข้างเคียง</p> <p>(3) จัดลำดับการเจาะเสาเข็มโดยเจาะเสาเข็มด้านใกล้อาคารข้างเคียง ก่อนไปหาด้านที่ไม่มีอาคาร</p> <p>(4) เข้าพบชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้อาศัยบริเวณโดยรอบโครงการอีกครั้ง ก่อนเริ่มก่อสร้าง</p> <p>(5) จัดให้มีวิศวกรคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อข้างเคียงให้น้อยที่สุด</p> <p>(6) อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนให้กระทำเฉพาะเวลากลางวันของวันธรรมดา และงดกระทำการดังกล่าวในเวลากลางคืน</p>	<p>- โครงการได้เลือกใช้เสาเข็มเจาะแทนการตอกเสาเข็มตามที่มาตรการกำหนด</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องการขุดคูดินลึก 0.8 เมตร ทางด้านทิศเหนือด้านที่ติดกับอาคารข้างเคียง</p> <p>- โครงการได้ดำเนินการเจาะเสาเข็มด้านใกล้อาคารข้างเคียง ก่อนไปหาด้านที่ไม่มีอาคาร</p> <p>- ก่อนเริ่มก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้อาศัยบริเวณโดยรอบโครงการ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้างของโครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยดูแล ควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด</p> <p>- โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างในวันจันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. และหยุดทำงานในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์</p>	-  -  -  -  -	- ดังภาพที่ 8  -  - ดังภาพที่ 8  - ดังภาพที่ 25  - ดังภาพที่ 13  -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.5 เสี่ยงและความสิ้นเปลือง (ต่อ)	<p>(7) ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งควรมีการหล่อลื่นให้เครื่องจักรทำงานได้ดี</p> <p>(8) หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดความสิ้นเปลืองในระดับสูงพร้อมกัน</p> <p>(9) จัดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดความสิ้นเปลืองตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร</p> <p>(10) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดป้ายหลังรถว่า “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์)”</p> <p>(11) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่ามีชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาหลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดความสิ้นเปลืองในระดับสูงพร้อมกัน</p> <p>- โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ลดความสิ้นเปลืองให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร</p> <p>- โครงการกำชับพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งวัสดุให้ควบคุมความเร็วรถไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการติดป้าย “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตชุมชน โปรดแจ้ง (เบอร์โทรศัพท์)” ไว้บริเวณด้านหลังรถ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำเสนอผลการปฏิบัติในรายงานฯ ฉบับถัดไป</p> <p>- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการขนส่งวัสดุก่อสร้างตามประกาศเจ้าพนักงานจราจร และอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน</p>	-  -  -  -	-   - ดังภาพที่ 13   -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 เสี่ยงและความ สิ้นสะท้อน (ต่อ)	(12) จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น  (13) ก่อนดำเนินการก่อสร้าง โครงการจะสำรวจถ่ายภาพอาคารข้างเคียงไว้เป็นหลักฐาน กรณีที่อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหายอันเกิดจากการก่อสร้างอาคารของโครงการ ต้องจัดให้มีการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หรือทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม โดยต้องแก้ไข ให้ความช่วยเหลือทันที	- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำเสนอผลการปฏิบัติในรายงานฯ ฉบับถัดไป  - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจ และถ่ายภาพอาคารข้างเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อเก็บข้อมูลสภาพของอาคารก่อนจะดำเนินการก่อสร้างอาคารไว้เป็นหลักฐาน กรณีที่อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหายอันเกิดจากการก่อสร้างอาคาร โครงการจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายตามจริง และทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม	-  -	-  -
1.6 ทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 นิเวศวิทยาทางบก	-	-	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	(1) จัดให้มีแนวท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อดักตะกอน/หนองน้ำ มีปริมาตร 218 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำตามซอยบางเทา 4/2 ต่อไป	- ปัจจุบัน โครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็ม จึงยังไม่มีกรวางแนวท่อระบายน้ำและบ่อดักตะกอน/หนองน้ำภายในโครงการ ทั้งนี้หากถึงช่วงงานโครงสร้างอาคาร โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1
	(2) โครงการจัดให้มีการขุดลอกบ่อดักตะกอน/บ่อหนองน้ำ และท่อระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับน้ำได้อย่างเพียงพอ	- ปัจจุบัน โครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็ม จึงยังไม่ได้จัดทำบ่อดักน้ำ ทั้งนี้หากถึงช่วงงานโครงสร้างอาคาร โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1
	(3) จัดให้มีการบำบัดโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 2.0 ลูกบาศก์เมตร สำหรับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป	- โครงการได้ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ที่สามารถรองรับน้ำเสีย และบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคณงานก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ ซึ่งน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป	-	- ดังภาพที่ 10
	(4) จัดให้มีคนงานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ หากน้ำใสโครกในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเต็มจะต้องติดต่อรถสูบล้างไปกำจัดต่อไป	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ หากน้ำใสโครกในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเต็มจะติดต่อรถสูบล้างไปกำจัดต่อไป	-	- ดังภาพที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ (ต่อ)	<p>(5) ชะลอการก่อสร้างในช่วงที่ฝนตก</p> <p>(6) ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนลำธารน้ำสาธารณะประโยชน์</p> <p>(7) จัดให้มีรั้วกันแนวเขตที่ดินให้ชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินการใด ๆ</p>	<p>- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาชะลอการก่อสร้างในช่วงที่ฝนตก</p> <p>- โครงการกำหนดผู้รับเหมาไม่ให้กระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนลำธารน้ำสาธารณะประโยชน์โดยเด็ดขาด</p> <p>- ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง โครงการได้จัดทำรั้วทึบเมทัลชีทโดยรอบเขตที่ดินโครงการ เพื่อกันเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 2</p>
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>3.1 การใช้น้ำ</p>	<p>(1) ผนังกั้นน้ำให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>(2) โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองขนาด 10.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง บ่อปูนซีเมนต์ชั่วคราว มีปริมาตร 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ สำหรับบ้านพักคนงาน</p> <p>(3) จัดเตรียมกระบะสำหรับล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถล้างอุปกรณ์ได้ปริมาณมาก โดยไม่ปล่อยน้ำทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์</p>	<p>- โครงการกำหนดให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด และปิดก๊อกน้ำทุกครั้ง เมื่อไม่มีการใช้ ผ่านกิจกรรม Morning talk</p> <p>- โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ</p> <p>- โครงการได้จัดเตรียมกระบะสำหรับล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถล้างอุปกรณ์ได้ปริมาณมาก ตามที่มาตรการกำหนด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 24</p> <p>- ดังภาพที่ 17</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	(1) จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอ จำนวน 8 ห้อง สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง และจำนวน 10 ห้อง สำหรับบ้านพักคนงาน	- โครงการจัดให้มีห้องส้วมภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ	-	- ดังภาพที่ 9
	(2) พื้นที่ก่อสร้าง จัดให้มีการบำบัดโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 2.0 ลูกบาศก์เมตร น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป และบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง จัดให้มีการบำบัดโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป	- โครงการได้ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไว้ภายในบริเวณพื้นที่โครงการและบ้านพักคนงาน โดยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสามารถรองรับน้ำเสีย และบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ ซึ่งน้ำทิ้งภายหลังจากบำบัดจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป	-	- ดังภาพที่ 10
	(3) จัดให้มีคนงานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ หากน้ำโสโครกในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเต็มจะต้องติดต่อรถสูบสิ่งปฏิกูลมาสูบไปกำจัดต่อไป	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ หากน้ำโสโครกในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเต็มจะติดต่อรถสูบสิ่งปฏิกูลให้มาสูบไปกำจัดต่อไป	-	- ดังภาพที่ 10
	(4) จัดให้มีคนงานคอยดูแลทำความสะอาดห้องส้วมเป็นประจำ และกำชับให้คนงานรักษาความสะอาดบริเวณห้องส้วม เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดห้องส้วมเป็นประจำ พร้อมทั้งกำชับให้คนงานช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณห้องส้วมอยู่เสมอ	-	- ดังภาพที่ 9

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	(5) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลมาสูบล้างสิ่งปฏิกูลออกจากถังบำบัดน้ำเสียให้หมด และปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อย	- ปัจจุบัน โครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็ม ทั้งนี้หากก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1
3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	(1) จัดให้มีแนวท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อดักตะกอน/หน่วงน้ำ มีปริมาตร 218 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำตามซอยบางเทา 4/2 ต่อไป	- ปัจจุบัน โครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็ม จึงยังไม่มีมีการวางแนวท่อระบายน้ำและบ่อดักตะกอน/หน่วงน้ำภายในโครงการ ทั้งนี้หากถึงช่วงงานโครงสร้างอาคาร โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1
	(2) จัดให้มีการขุดลอกบ่อดักมูลฝอย/ดักตะกอนเป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับได้อย่างเพียงพอ	- ปัจจุบัน โครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็ม จึงยังไม่ได้จัดทำบ่อพักน้ำ ทั้งนี้หากถึงช่วงงานโครงสร้างอาคาร โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1
	(3) จัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันมิให้เศษดิน เศษขยะ หรือเศษวัสดุก่อสร้าง อุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำ	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยฉีดพรมน้ำ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ	-	- ดังภาพที่ 4
	(4) กำชับผู้รับเหมาให้การระบายน้ำในช่วงก่อสร้างต้องเป็นการระบายน้ำใสเท่านั้น	- โครงการได้กำชับผู้รับเหมาให้การระบายน้ำในช่วงก่อสร้างต้องเป็นการระบายน้ำใสเท่านั้น	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การจัดการมูลฝอย	<p>(1) กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเศษวัสดุจากการก่อสร้าง โดยเฉพาะไม้ และกระเบื้องหลังคา จะถูกรวบรวมเพื่อนำไปใช้ในโครงการอื่นต่อไป สำหรับเศษคอนกรีต เศษอิฐ เศษกระเบื้องเซรามิก และอิฐขี้มอดรีดโครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการขนย้ายไปใช้ปรับพื้นที่ภายนอกโครงการ ส่วนเศษเหล็กจะขายให้กับคนรับซื้อของเก่า</p> <p>(2) จัดให้มีห้องพักขยะรวมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยแบ่งเป็นห้องพักขยะอินทรีย์ มีขนาดพื้นที่ 4.65 ตารางเมตร ห้องพักขยะรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 3.72 ตารางเมตร ห้องพักขยะทั่วไป มีขนาดพื้นที่ 2.24 ตารางเมตร และห้องพักขยะติดเชื้อ มีขนาดพื้นที่ 0.24 ตารางเมตร</p> <p>(3) จัดให้มีถังขยะอินทรีย์ ขนาด 340 ลิตร จำนวน 3 ถัง ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะทั่วไป และถังขยะอันตราย ขนาด 240 ลิตร อย่างละ 2 ถัง และถังขยะติดเชื้อ ขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง บริเวณบ้านพักคนงาน</p>	<p>- ปัจจุบัน โครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็ม จึงยังไม่มีเศษวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้าง ทั้งนี้หากถึงช่วงงานขึ้นโครงสร้างอาคาร โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบัน โครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็ม จึงยังไม่มีการจัดทำห้องพักขยะรวม ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยตั้งไว้ภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยตั้งไว้ภายในบริเวณบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ</p>	-  -  -	- ดังภาพที่ 1  - ดังภาพที่ 1  -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>(4) ผู้รับเหมาโครงการจะจ้างบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลเข้ามาดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัดต่อไป</p> <p>(5) การจัดการมูลฝอยรีไซเคิล ผู้รับเหมารวบรวมขยะรีไซเคิลใส่ถุงสีเหลืองขายให้กับคนรับซื้อของเก่า</p> <p>(6) ขยะอันตรายโครงการจะรวบรวมใส่ถุงขยะอันตรายสีส้มเมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะส่งไปให้ศูนย์กำจัดขยะเพื่อนำไปกำจัดต่อไป</p> <p>(7) ขยะมูลฝอยติดเชื้อ โครงการจะรวบรวมใส่ถุงแดง ที่มีสัญลักษณ์ “ขยะติดเชื้อ” โดยเก็บรวบรวมใส่ถุงขยะ 2 ชั้นและทำลายเชื้อเบื้องต้นโยสารถฆ่าเชื้อ แล้วมัดปากถุงให้แน่นและนำไปพักไว้ที่จุดพักขยะ โดยจะประสานงานหน่วยงานเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลไปกำจัดเช่นเดียวกับขยะทั่วไป</p> <p>(8) ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p>	<p>- โครงการได้ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเก็บขนมูลฝอยของโครงการ ไปกำจัดอย่างถูกวิธีเป็นประจำ</p> <p>- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมารวบรวมขยะรีไซเคิลใส่ถุงสีเหลืองขายให้กับคนรับซื้อของเก่า ตามที่มาตรการกำหนด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็ม จึงยังไม่มีขยะอันตรายภายในโครงการ ทั้งนี้หากมีขยะอันตราย โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- หากพบว่ามิใช่ขยะมูลฝอยติดเชื้อ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 1</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	(9) กำชับคนงานก่อสร้างให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการกำชับคนงานก่อสร้างให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด ผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 24
	(10) คัดแยกขยะที่สามารถนำมาขาย เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด	- โครงการกำชับให้คนงานคอยคัดแยกขยะที่สามารถนำมาขายได้ ผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 24
	(11) ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ โดยติดตั้งป้ายประเภทของขยะไว้ที่ถังขยะให้ชัดเจน	- โครงการได้รณรงค์ให้คนงานช่วยกันคัดแยกขยะ ผ่านกิจกรรม Morning Talk ทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำป้ายประเภทของขยะติดไว้ที่ถังขยะให้ชัดเจน ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำเสนอผลการปฏิบัติในรายงานฯ ฉบับถัดไป	-	- ดังภาพที่ 24
	(12) รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่	- ปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็ม จึงยังไม่มีเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้หากเศษวัสดุดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1
	(13) สำนวณปริมาณมูลฝอย เมื่อพบว่ามีปริมาณมากขึ้นต้องเพิ่มจำนวนถังรองรับมูลฝอย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยสำนวนปริมาณมูลฝอยเป็นประจำ หากพบว่ามีปริมาณมากขึ้น โครงการจะทำการเพิ่มจำนวนถังรองรับมูลฝอย	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.5 พลังงานและไฟฟ้า	(1) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ แบบประหยัดพลังงาน (2) การติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าต้องถูกต้องตามมาตรฐาน (3) กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- โครงการได้เลือกใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานมาติดตั้งภายในโครงการ - โครงการได้มีการติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าที่ถูกต้องตามมาตรฐาน - โครงการกำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งาน ผ่านกิจกรรม Morning Talk	- - -	- - ดัชนีภาพที่ 11 - ดัชนีภาพที่ 24
3.6 การจราจร	(1) ในเขตก่อสร้างและเขตชุมชน จะจำกัดความเร็วของรถบรรทุกไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดป้ายหลังรถว่า “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์)”	- โครงการกำชับพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งวัสดุให้ควบคุมความเร็วรถไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการติดป้าย “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตชุมชน โปรดแจ้ง (เบอร์โทรศัพท์)” ไว้บริเวณด้านหลังรถ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำเสนอผลการปฏิบัติในรายงานฯ ฉบับถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจราจร (ต่อ)	<p>(2) โครงการจะกำหนดเวลารถขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยระบุเวลาการขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยโครงการจะหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช่น ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-18.00 หลังจากเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป หากมีความจำเป็นต้องมีการขนส่ง เช่น รถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นต้น จะดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. โดยจะจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ รวมทั้งโครงการจะแจ้งให้ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และขออนุญาตไปยังเจ้าพนักงานจราจร สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะหยุดดำเนินการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เช่นกัน</p> <p>(3) เส้นทางรถขนส่งวัสดุโครงการจะหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในเขตเมืองที่มีสภาพการจราจรคับคั่ง</p>	<p>- ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการ ได้กำหนดช่วงเวลาการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และจะหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน</p> <p>- โครงการกำชับพนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในเขตเมืองที่มีสภาพการจราจรคับคั่ง</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจราจร (ต่อ)	(4) รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์จะใช้ผ้าใบปกคลุมรถกระบะให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ อันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้นน	- โครงการกำชับพนักงานขับรถบรรทุกให้ใช้ผ้าใบปิดคลุมหลังกระบะรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มิดชิดก่อนออกจากโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง	-	-
	(5) ควบคุมมิให้มีการบรรทุกเกินพิกัดน้ำหนักที่กำหนดไว้สำหรับรถบรรทุกนั้น ๆ และเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากพบว่าถนนบริเวณเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างหรือขนย้ายดินชำรุด เนื่องจากการขนส่งวัสดุต่าง ๆ เข้าสู่โครงการให้ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย	- โครงการกำชับพนักงานขับรถบรรทุกให้ควบคุมพิกัดน้ำหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากโครงการดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ และพบว่าถนนบริเวณเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างเกิดการชำรุดเนื่องจากการขนส่งวัสดุต่าง ๆ เข้าสู่โครงการ โครงการจะดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย	-	-
	(6) ห้ามมิให้มีการจอดรถบรรทุกหรือรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตลอดแนวด้านหน้าพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร	- โครงการกำชับพนักงานขับรถบรรทุกห้ามจอดรถตลอดแนวด้านหน้าพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถสำหรับขนย้ายอุปกรณ์การก่อสร้างไว้ภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ	-	- ดังภาพที่ 12
	(7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกกรณีมีรถเข้า-ออกจากพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยอำนวยความสะดวกในกรณีที่มีรถเข้า-ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจราจร (ต่อ)	<p>(8) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย</p> <p>(9) จัดให้มีที่สำหรับล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>(10) ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนอีกครั้ง เช่น จัดให้ล้างล้อเพื่อให้ดินหลุดจากล้อให้หมดโดยการฉีดล้างล้อด้วยสายยางฉีดน้ำบริเวณตำแหน่งจุดล้างล้อรถ</p> <p>(11) ติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจรบริเวณทางเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะ</p>	<p>- โครงการได้ติดป้ายชื่อโครงการ และป้ายแสดงรายละเอียดโครงการไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถไว้บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- โครงการได้จัดทำพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุก และจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดล้อรถบรรทุกทุกคันก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำป้ายเครื่องหมายจราจรมาติดไว้บริเวณทางเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะ ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำเสนอผลการปฏิบัติในรายงานฯ ฉบับถัดไป</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 6 และ 18</p> <p>- ดังภาพที่ 5</p> <p>- ดังภาพที่ 5</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	<p>(1) โครงการไม่มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทำลายหินดานทั้งที่อยู่ใต้พื้นดิน ระดับพื้นดิน หรือโผล่พื้นดิน ทั้งนี้ ในการก่อสร้าง หากพบหินดานในบริเวณพื้นที่โครงการจะไม่เคลื่อนย้ายหรือทำลายหินดานทั้งที่อยู่ใต้พื้นดิน ระดับพื้นดิน และโผล่พื้นดิน</p> <p>(2) ควบคุมกำกับดูแลการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ตามใบอนุญาตก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>- โครงการกำชับผู้รับเหมามีให้กระทำใด ๆ ที่เป็นการทำลายหินดานทั้งที่อยู่ใต้พื้นดิน ระดับพื้นดิน หรือโผล่พื้นดินโดยเด็ดขาด</p> <p>- โครงการกำชับผู้รับเหมามีให้ควบคุมการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ตามใบอนุญาตก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p>	-	-
3.8 การระบายอากาศ	-	-	-	-
<p><b>4. ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต</b></p> <p>4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข ด้านผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน</p> <p>(1) กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องกำหนดกฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบมิให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญและปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้ที่พักอาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง หากคนงานประพฤติผิดต้องมีการว่ากล่าวตักเตือนลงโทษหรือถึงขั้นไล่ออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น</p>	<p>- โครงการได้ออกกฎระเบียบการปฏิบัติงานภายในพื้นที่ก่อสร้างไว้อย่างชัดเจน และติดป้ายกฎระเบียบไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</p>	-	- ดังภาพที่ 16 และ 31

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)	<p>(2) จัดให้มีหัวหน้างานสำหรับควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนโดยรอบ</p> <p>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงก่อนดำเนินการก่อสร้าง และตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกๆ 1 ครั้ง/สัปดาห์ และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน</p> <p>(4) หากเกิดความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงจากการก่อสร้าง โครงการ/ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไข</p> <p>(5) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานผู้อยู่ข้างเคียงโครงการตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อป้องกันความขัดแย้ง</p>	<p>- โครงการจัดให้มีหัวหน้างานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเข้าพบบ้านข้างเคียงเป็นประจำ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นทางโครงการจะทำการจดบันทึก และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้โดยทันที</p> <p>- หากพบว่ามีกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียงทำให้ได้รับความเสียหายโครงการยินดีรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายตามความเป็นจริง</p> <p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 16 และ 31</p> <p>- ดังภาพที่ 25-26</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)	<p>(6) โครงการจะไม่ทำนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องชุดให้กับประชาชนในขณะที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน</p> <p><u>มาตรการป้องกันและแก้ไข ด้านผลกระทบด้านเชื้อชาติ</u></p> <p>(1) พิจารณาเลือกคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาทำงานในโครงการเพื่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชนและป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชน</p> <p>(2) กรณีที่มีแรงงานต่างด้าว เลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานต่างด้าว และมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อให้ตรวจสอบประวัติคนงานได้</p> <p>(3) ควบคุมคนงานก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และกำหนดรูปแบบสีเสื้อผ้าชุดปฏิบัติงานก่อสร้างของคนงานให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน</p>	<p>- โครงการจะไม่ทำนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องชุดให้กับประชาชนในขณะที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินตามที่มาตรการกำหนด</p> <p>- โครงการได้กำชับผู้รับเหมาให้พิจารณาเลือกคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาทำงานในโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชน</p> <p>- โครงการได้กำชับผู้รับเหมาให้พิจารณาเลือกคนงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงานเท่านั้น</p> <p>- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมคนงานก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และได้กำหนดรูปแบบสีเสื้อผ้าชุดปฏิบัติงานก่อสร้างของคนงานให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 14 และ 31</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)	<p><u>มาตรการป้องกันและแก้ไข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</u></p> <p>(1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในหัวข้อ 4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มาตรการป้องกัน และแก้ไข ด้านการป้องกันอัคคีภัย)</p> <p>(2) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในหัวข้อ 4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากงานก่อสร้างต่อคนงานก่อสร้างและชุมชนข้างเคียง)</p>	<p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในหัวข้อ 4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มาตรการป้องกัน และแก้ไข ด้านการป้องกันอัคคีภัย) อย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในหัวข้อ 4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากงานก่อสร้างต่อคนงานก่อสร้างและชุมชนข้างเคียง) อย่างเคร่งครัด</p>	-	-
4.2 การสาธารณสุข	<p><u>1. โรคระบบทางเดินหายใจ</u></p> <p>(1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.4 เรื่องคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.4 เรื่องคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<p><b>2. โรคที่สัตว์และแมลงเป็นพาหะนำโรค</b></p> <p>(1) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน</p> <p>(2) จัดหาน้ำดื่ม น้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดขยะ น้ำเสีย สิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรค</p> <p>(3) ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พัก ห้องส้วม และห้องอาบน้ำอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(4) ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือแหล่งเชื้อโรคต่างๆ</p> <p>(5)ฉีดพ่นยากำจัดยุง แมลงสาบ แมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม</p>	<p>- โครงการได้กำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้ง เพื่อคัดกรองและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีตู้กดน้ำดื่ม น้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดขยะ น้ำเสีย สิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไว้ในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ</p> <p>- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณที่พัก ห้องส้วม และห้องอาบน้ำเป็นประจำ</p> <p>- โครงการกำชับให้คนงานช่วยกันดูแลตรวจสอบไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน</p> <p>- ปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็ม ทั้งนี้หากก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ และก่อนจะรื้อถอนบ้านพักคนงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 9-10</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 1</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<b>3. โรคเครียด</b> (1) จัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดให้ คนงาน (2) แบ่งเวลาการทำงานและการพักผ่อนให้มีความเหมาะสม (3) วางมาตรการกับดูแลและควบคุมคนงานไม่ให้รับกวน หรือบุกรุกพื้นที่โครงการ เช่น - ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาการ ลักขโมยกับทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่าง คนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชน ใกล้เคียง - กำหนดเวลาเข้า-ออก บ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. และต้องมีการเซ็นชื่อเข้า-ออกบ้านพัก - บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยบริเวณ โครงการ	- โครงการจัดให้มีบ้านพักที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย และ สะอาดให้แก่คนงานก่อสร้าง - โครงการได้แบ่งเวลาการทำงานและการพักผ่อนของ คนงานก่อสร้างอย่างเหมาะสม - โครงการได้กำหนดกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายใน บ้านพักคนงาน พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน กฎระเบียบไว้อย่างชัดเจน และจะดำเนินการโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืน	-  -  -	-  -  -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีผู้จัดการแคมป์ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ตรวจสอบผู้พักอาศัยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง</li> <li>- ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิดกฎหมายและมียาเสพติดในบริเวณบ้านพักคนงาน</li> <li>- ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย</li> <li>- หากคนงานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือทำผิดกฎหมาย บริษัทผู้รับเหมาจะต้องลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</li> </ul> <p><b>4. อุบัติเหตุ</b></p> <p>(1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 4.3 เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด</p> <p><b>5. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19</b></p> <p>(1) พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย</p>	<p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 4.3 เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้กำชับผู้รับเหมาให้พิจารณาเลือกคนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก และเลือกรับคนงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงานเท่านั้น</p>	-	-
			-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	<p>(2) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน</p> <p>(3) ให้คนงานสวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะที่กำลังทำงานก่อสร้าง หรืออยู่ในสถานที่แออัด</p> <p>(4) ประชาสัมพันธ์ให้คนงาน ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์</p> <p>(5) ประชาสัมพันธ์ให้คนงานใช้กระดาษทิชชูหรือข้อพับตรงข้อศอกด้านในปิดปากและจมูกขณะไอหรือจาม</p> <p>(6) ประชาสัมพันธ์ให้คนงานหลีกเลี่ยงการพบปะใกล้ชิด (ระยะ 1 เมตร หรือ 3 ฟุต) กับคนที่ไม่สบาย</p> <p>(7) จัดให้มีเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % ถึง 80 % ไว้บริเวณต่าง ๆ ทั่วพื้นที่โครงการ</p>	<p>- โครงการได้กำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้ง เพื่อคัดกรองและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้</p> <p>- โครงการกำชับให้คนงานสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะที่กำลังทำงานก่อสร้าง หรืออยู่ในสถานที่แออัด ผ่านกิจกรรม Morning Talk</p> <p>- โครงการได้ประชาสัมพันธ์ให้คนงาน ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ และเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ผ่านกิจกรรม Morning Talk</p> <p>- โครงการได้ประชาสัมพันธ์ให้คนงานใช้กระดาษทิชชูหรือข้อพับตรงข้อศอกด้านในปิดปากและจมูกขณะไอหรือจาม ผ่านกิจกรรม Morning Talk</p> <p>- โครงการประชาสัมพันธ์ให้คนงานหลีกเลี่ยงการพบปะใกล้ชิดกับคนที่ไม่สบาย ผ่านกิจกรรม Morning Talk</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างจัดเตรียมเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % มาไว้ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำเสนอผลการปฏิบัติในรายงานฯ ฉบับถัดไป</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 24</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 24</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 24</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 24</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<p><u>มาตรการป้องกันและแก้ไข ด้านการป้องกันอัคคีภัย</u></p> <p>(1) ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด</p> <p>(2) ห้ามเผาขยะในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเด็ดขาด</p> <p>(3) ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนบริเวณที่อาจจะเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้าง” “ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” เป็นต้น ซึ่งขนาดของป้ายเตือนต้องมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>(4) ห้ามนำวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีประกายไฟโดยเด็ดขาด</p> <p>(5) ใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร</p> <p>(6) ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์/เครื่องมือให้อยู่ในสภาพปกติก่อนและหลังใช้งานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- โครงการกำชับห้ามคนงานสูบบุหรี่ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด ผ่านกิจกรรม Morning Talk</p> <p>- โครงการกำชับห้ามคนงานเผาขยะหรือเศษวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด ผ่านกิจกรรม Morning Talk</p> <p>- โครงการได้ติดป้ายเตือนอันตราย และป้าย “เขตก่อสร้าง ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการกำชับห้ามคนงานนำวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีประกายไฟโดยเด็ดขาด ผ่านกิจกรรม Morning Talk</p> <p>- โครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ มาใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง</p> <p>- โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยตรวจสอบเช็คอุปกรณ์/เครื่องมือให้อยู่ในสภาพปกติก่อนและหลังใช้งานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดัชนีภาพที่ 24</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 24</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 15 และ 19</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 24</p> <p>-</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 13</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	(7) การเดินสายไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกชั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ	- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมการเดินสายไฟภายในพื้นที่โครงการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	-	- ดังภาพที่ 13
	(8) อบรมคนงานให้มีความรู้ในเรื่องสาเหตุแห่งอัคคีภัยอยู่เสมอ และต้องไม่ประมาทในการทำงาน	- โครงการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องสาเหตุแห่งอัคคีภัยแก่คนงานก่อสร้าง ผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 24
	(9) ผู้รับเหมาจะจัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม ติดตั้งไว้ตามจุดที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย และอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็น	- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำเสนอผลการปฏิบัติในรายงานฯ ฉบับถัดไป	-	-
	(10) จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมความพร้อมประสานงานกับหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล	- โครงการได้ประสานงานกับหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำเสนอผลการปฏิบัติในรายงานฯ ฉบับถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p><u>มาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากงานก่อสร้างต่อคนงานก่อสร้างและชุมชนข้างเคียง</u></p> <p>(1) กำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างในโครงการต้องมีการพิจารณาการจัดการด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย สัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการ และบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน</li> <li>- การจัดให้มีการควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่าง ๆ</li> <li>- การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน</li> </ul>	<p>- โครงการได้กำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องพิจารณาการจัดการด้านความปลอดภัยโดยครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยมีรายละเอียดตามที่มาตรการกำหนด ซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการ และบริษัทรับเหมาก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	(2) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงาน และเพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงาน	-	- ดังภาพที่ 23
	(3) ให้ก่อสร้างท่าเฉพาะเวลา 08.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หากมีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าว โครงการจะทำเพียงเทระบบคอนกรีตฐานราก เท่านั้น และดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. โดยจะจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ รวมทั้งโครงการจะแจ้งให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และขออนุญาตไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินการก่อสร้าง	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการทำงานอย่างเหมาะสม โดยจะดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างในวันจันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. และหยุดทำงานในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้หากจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเกินเวลาที่กำหนด โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียง และขออนุญาตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลก่อนดำเนินการทุกครั้ง	-	-
	(4) ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน	- โครงการกำชับให้คนงานก่อสร้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยตรวจสอบอยู่เสมอ	-	- ดังภาพที่ 23 และ 31
	(5) กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดจุดเข้า-ออกโครงการ	- โครงการได้จัดทำรั้วทึบเมทัลชีทโดยรอบเขตที่ดินโครงการ เพื่อกั้นเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งติดป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างไว้บริเวณด้านหน้าโครงการสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้มีประตูทางเข้า-ออกปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเวลาที่มีรถผ่านเข้า-ออกโครงการ	-	- ดังภาพที่ 2, 7 และ 15

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	(6) ป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น โดยตั้งนั่งร้านเหล็กโดยรอบอาคาร จึงด้วยผ้าใบหรือตาข่ายกันฝุ่น โดยรอบอาคาร ส่วนทางเดินภายนอกใช้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"×8" และ 1"×10" ปูเป็นทางเดิน และกันวัสดุร่วงหล่น	- ปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็ม ทั้งนี้หากถึงช่วงงานโครงสร้างอาคารโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1
	(7) Tower Crane ที่ใช้ในการก่อสร้าง ควบคุมให้อยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อป้องกันความเสียหายจากชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงโครงการ	- ปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็ม และยังไม่มีการนำ Tower Crane มาใช้ในการก่อสร้าง ทั้งนี้มีการใช้ Tower Crane โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1
	(8) ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	- โครงการได้ติดป้ายเตือนอันตราย และป้ายบังคับความปลอดภัยไว้ภายในพื้นที่โครงการ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 19
	(9) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานกับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนดานิรภัย เป็นต้น	- โครงการได้จัดเตรียมหมวกนิรภัยให้แก่คนงานก่อสร้างทุกคน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน	-	- ดังภาพที่ 23
	(10) ติดป้ายเตือน หรือ โปสเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในขบริเวณพื้นที่จำเป็น เช่น “เขตก่อสร้าง” “ลดความเร็วรถยนต์” และ “เขตสวมหมวกนิรภัย” เป็นต้น	- โครงการได้ติดป้ายเตือนอันตรายเขตก่อสร้างไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 15

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>(11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย</p> <p>(12) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>(13) จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยของโครงการ เพื่อมิให้บุคคลภายนอกผ่านเข้า-ออกก่อนได้รับอนุญาตและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่</p> <p>(14) ผู้รับเหมาก่อสร้างรักษาดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบและทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างอยู่เสมอ</p> <p>(15) โครงการจะปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในการป้องกันเรื่องฝุ่นละออง การติดตั้งนั่งร้าน และความปลอดภัยการติดตั้งเครน อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงานของคณงานก่อสร้างอยู่เสมอ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย</p> <p>- โครงการจัดให้มีห้องสโตร์ เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำเสนอผลการปฏิบัติในรายงานฯ ฉบับถัดไป</p> <p>- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างรักษาดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีคณงานคอยทำความสะอาด และฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ</p> <p>- โครงการได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในการป้องกันเรื่องฝุ่นละออง การติดตั้งนั่งร้าน และความปลอดภัยการติดตั้งเครน อย่างเคร่งครัด</p>	-  -  -  -  -	-  -  -  -  -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p><u>มาตรการด้านความปลอดภัยจากคนงานก่อสร้างต่อชุมชนใกล้เคียง</u></p> <p>(1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดการก่อสร้างโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีการสอบถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม</p> <p>(2) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน</p>	<p>- โครงการได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดการก่อสร้างโครงการ โดยระบุชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมา วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง และเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากชุมชนข้างเคียงอยู่เสมอ หากพบว่ามีกรรือเรียน โครงการจะรีบดำเนินการหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ที่ระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน เพื่อมาติดไว้บริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำเสนอผลการปฏิบัติในรายงานฯ ฉบับถัดไป</p>	-	- ดังภาพที่ 6
			-	-

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>(3) พิจารณาเลือกคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาทำงานในโครงการ เพื่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน และป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชน</p> <p>(4) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องกำหนดกฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบมิให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญ และปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้ที่พักอาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง หากคนงานประพฤติผิดต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษหรือขับไล่ออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น</p> <p>(5) จัดให้รั้วเมทัลลิกที่บิซักราว ความสูง 2.40 เมตร กันบริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดินโครงการ</p>	<p>- โครงการได้กำชับผู้รับเหมาให้พิจารณาเลือกคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาทำงานในโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชน</p> <p>- โครงการได้ออกกฎระเบียบการปฏิบัติงานภายในพื้นที่ก่อสร้างไว้อย่างชัดเจน และติดป้ายกฎระเบียบไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้จัดทำรั้วทึบเมทัลลิกโดยรอบเขตที่ดินโครงการ เพื่อกันเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งติดป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างไว้บริเวณด้านหน้าโครงการสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 16 และ 31</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 2 และ 15</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	(6) จัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) ทั่วบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและปลอดภัย	- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำเสนอผลการปฏิบัติในรายงานฯ ฉบับถัดไป	-	-
	(7) จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างไว้โดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำเสนอผลการปฏิบัติในรายงานฯ ฉบับถัดไป	-	-
	(8) จัดให้มีหัวหน้างานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ประพฤติน่าไม่เหมาะสม อันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง	- โครงการจัดให้มีหัวหน้างานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 16 และ 31
	(9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกๆ 1 ครั้ง/สัปดาห์ และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเข้าพบบ้านข้างเคียงเป็นประจำ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นทางโครงการจะทำการจดบันทึก และหาแนวทางแก้ไขปัญหามาให้โดยทันที	-	- ดังภาพที่ 26

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>(10) หากเกิดความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงจากการก่อสร้าง โครงการ/ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไข</p> <p>(11) จัดให้มียามรักษาการณ์บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>(12) ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>(13) จัดบ้านพักคนงานให้เป็นสัดส่วน เพื่อสะดวกต่อการควบคุมดูแล</p> <p>(14) ออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในบ้านพักคนงาน</p> <p>(15) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานผู้อยู่ข้างเคียงโครงการตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อป้องกันความขัดแย้ง</p>	<p>- หากพบว่ามีกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียงทำให้ได้รับความเสียหาย โครงการยินดีรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายตามความเป็นจริง</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหายามรักษาการณ์บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำเสนอผลการปฏิบัติในรายงานฯ ฉบับถัดไป</p> <p>- โครงการไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักอาศัยในพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด ยกเว้นคนงานที่ทำหน้าที่ควบคุมสโตร์ในเวลากลางคืน</p> <p>- โครงการจัดให้มีบ้านพักคนงานไว้อย่างเป็นสัดส่วน</p> <p>- โครงการได้กำหนดกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในบ้านพักคนงาน พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบไว้อย่างชัดเจน และจะดำเนินการโดยเด็ดขาดหากมีการฝ่าฝืน</p> <p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด</p>	-  -  -  -  -  -	-  -  -  -  -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>(16) จัดให้ตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสอบสภาพพนักงานก่อนเข้ารับปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องให้หยุดงานจนกว่าจะหายขาด</p> <p>(17) กำหนดกฎระเบียบให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกำหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนกฎระเบียบ เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระมัดระวัง ดูแลความปลอดภัยของคนงานเกี่ยวกับปัญหาหลักขโมย และมีฉลากอื่น ๆ</li> <li>- ห้ามมิให้คนงานออกนอกบริเวณพื้นที่พักคนงานนอกเวลา 22.00 น.</li> <li>- ห้ามนำสุรา และยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาดื่มหรือเสพภายในพื้นที่บ้านพัก</li> <li>- ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด</li> <li>- ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง</li> <li>- ห้ามทะเลาะวิวาทในพื้นที่บ้านพัก</li> <li>- ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด</li> <li>- ช่วยกันรักษาความสะอาด</li> </ul>	<p>- โครงการได้ตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสอบสภาพพนักงานก่อนเข้ารับปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อคัดกรองและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้</p> <p>- โครงการได้กำหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานภายในบ้านพักคนงาน พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบไว้อย่างชัดเจน และจะดำเนินการโดยเด็ดขาดหากมีการฝ่าฝืน</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด วัน เวิลด์ วันโฮม เฟิร์ส (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	(18) จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้สำหรับผู้ได้รับอุบัติเหตุในเบื้องต้นไว้ โดยจัดไว้บริเวณห้องปฐมพยาบาลภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำเสนอผลการปฏิบัติในรายงานฯ ฉบับถัดไป	-	-
4.4 สุขภาพ	(1) จัดให้มีรั้วเมทัลชีทชั่วคราวสูง 2.40 เมตร ตามแนวเขตที่ดินโครงการ  (2) กำหนดให้มีการก่อสร้างในเขตพื้นที่โครงการเท่านั้น  (3) โครงการใช้วัสดุและสีของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในขณะที่ก่อสร้าง เช่น ตาข่ายกันฝุ่น นังร้าน ที่เป็นสีโทนอ่อนและมีความกลมกลืนกับสีของอาคารข้างเคียง รวมทั้งสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบของโครงการ เช่น สีนํ้าตาลสีเทา เป็นต้น  (4) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ออกจากพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่โครงการให้ดูสะอาดเรียบร้อย	- โครงการได้จัดทำรั้วทึบเมทัลชีทโดยรอบเขตที่ดินโครงการ เพื่อกันเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งติดป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างไว้บริเวณด้านหน้าโครงการสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  - โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในเขตพื้นที่โครงการเท่านั้น  - ปัจจุบัน โครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็ม ทั้งนี้หากถึงช่วงงานขึ้นโครงสร้างอาคาร โครงการจะเลือกใช้วัสดุและสีของวัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นสีโทนอ่อนและมีความกลมกลืนกับสีของอาคารข้างเคียงมาใช้ในการก่อสร้าง  - ปัจจุบัน โครงการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็ม ทั้งนี้หากก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-  -  -  -	- ดังภาพที่ 2 และ 15  - ดังภาพผนวกที่ 3  - ดังภาพที่ 1  - ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 สภาพโครงการปัจจุบัน



ภาพที่ 2 รั้วทึบโดยรอบพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 3 แผ่นกันเสียง ISO NOISE



ภาพที่ 4 กิจกรรมทำความสะอาด และฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ และเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง



ภาพที่ 5 พื้นที่ล้างล้อ และกิจกรรมฉีดล้างล้อรถบรรทุก



ภาพที่ 6 ป้ายประชาสัมพันธ์รั้วรายละเอียดโครงการ




ภาพที่ 7 ประตูทางเข้า-ออกปิดทึบ



ภาพที่ 8 เสาค้ำเข็มเจาะ



ภาพที่ 9 ห้องส้วมภายในพื้นที่ก่อสร้าง



ภาพที่ 9 (ต่อ) ห้องส้วมภายในพื้นที่ก่อสร้าง



ภาพที่ 10 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

	
<p>ภาพที่ 11 ตู้จ่ายไฟฟ้า</p>	<p>ภาพที่ 12 พื้นที่จอดรถสำหรับขนย้ายอุปกรณ์การก่อสร้าง</p>
	
<p>ภาพที่ 13 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง</p>	<p>ภาพที่ 14 ชุดปฏิบัติงานของคณงานก่อสร้าง</p>
	
<p>ภาพที่ 15 ป้ายอันตรายเขตก่อสร้าง</p>	<p>ภาพที่ 16 ป้ายกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน</p>



ภาพที่ 17 ถังสำรองน้ำใช้



ภาพที่ 18 ป้ายชื่อโครงการ



ภาพที่ 19 ป้ายเตือนอันตราย



ภาพที่ 20 รางระบายน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง



ภาพที่ 21 รถแทรกเตอร์



ภาพที่ 22 ถนนภายในพื้นที่ก่อสร้าง



ภาพที่ 23 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



ภาพที่ 24 กิจกรรม Morning Talk



ภาพที่ 25 กิจกรรมเข้าพบผู้อาศัยบริเวณโดยรอบโครงการก่อนเริ่มก่อสร้าง



ภาพที่ 26 กิจกรรมเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการทุกเดือน



ภาพที่ 27 รถไม่ปูน

ภาพที่ 28 กิจกรรมฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง



ภาพที่ 29 รถบรรทุกน้ำ

ภาพที่ 30 รถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง



ภาพที่ 31 หัวหน้าคนงาน