

บทที่ 4

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ กลอรีเพลส อาคารคิว (ชื่อเดิม อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น (ของบริษัท กลอรี แมเนจเม้นท์ จำกัด)) ของนิติบุคคลอาคารชุด กลอรีเพลส อาคารคิว ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 พบว่า โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด แม้ว่าจะมีบางมาตรการยังไม่ได้ปฏิบัติ มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ และมาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ แต่ โครงการจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดต่อไป สามารถสรุปสรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568

มาตรการ	มาตรการ ทั้งหมด	จำนวนมาตรการ			
		ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ	ปฏิบัติไม่ครบ/ ไม่มีประสิทธิภาพ	ยังไม่ถึงเวลา ปฏิบัติ
มาตรการป้องกันและแก้ไข	40	39	1	-	-
มาตรการติดตามตรวจสอบ	8	8	1	-	-
รวม	48	47	2	-	-
ร้อยละ	100	97.92	4.16	-	-

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการไม่ได้ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ครบ/ไม่มีประสิทธิภาพ และข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	การดำเนินการในปัจจุบัน	ข้อเสนอแนะ
1. ทรัพยากรกายภาพ			
1.2 ทรัพยากรดินและ การชะล้างพังทลาย	ปลูกต้นไม้คลุมดินในบริเวณพื้นที่ว่างและ ดูแลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	โครงการไม่ได้ปลูกต้นไม้คลุมดินในบริเวณพื้นที่ ว่างภายในโครงการ เนื่องจากพื้นที่จำกัด	ให้ทางโครงการสำรวจพื้นที่และจัดหาต้นไม้ กระถางนำมาวางในจุดที่เหมาะสม เพื่อให้ เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้

ตารางที่ 4-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการไม่ได้ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ครบ/ไม่มีประสิทธิภาพ และข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	การดำเนินการในปัจจุบัน	ข้อเสนอแนะ
1. คุณภาพน้ำ	สถานที่ตรวจสอบ - ตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนและหลังมีการบำบัดน้ำเสีย โดยทำการเก็บตัวอย่างในจุดต่าง ๆ ดังนี้ 1. น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 2. น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด 3. น้ำบริเวณจุดที่ระบายน้ำทิ้งออกนอกโครงการ ดัชนีตรวจวัด - BOD, SS, pH, Fecal Coliform, Oil & Grease, Sulfide, Residual Chlorine, TKN ความถี่ - ทุก ๆ 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งตามที่กำหนด	โครงการจะดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งตามที่กำหนดในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568